Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Махамбетского района"

Подрядчик: ТОО "Атырауколик"

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт внутрисельских автомобильных дорог с тротуаром с.Талдыколь Махамбетского района Атырауской области"

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2018 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 102	12.10.2017г.				
		Доп. Согл. № 1	11.06.2018г.				

(тенге)

Наименование пусковых комплексов , объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС за июнь	СМР (в сметных, базисных ценах 2001г)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего
				в отчетном месяце за	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Капитальный ремонт внутрисельских автомобильных дорог с тротуаром с.Талдыколь Махамбетского района Атырауской области"	**9 137 130,72**	**8 158 152,43**							**978 978,29**	**9 137 130,72**

Итого к оплате : 9 137 130 (девять миллионов сто тридцать семь тысяч сто тридцать) тенге 72 тиын

Заказчик: _____ **Ершиков М.Р.**

И. О. Руководителя ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Махамбетского района"

Подрядчик: _____ **Юсупов К.Т.**

Директор ТОО "Атырауколик"

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Махамбетского района"

Подрядчик : ТОО "Атырауколик"

Договор № 102 от 12.10.2017г., доп.согл. № 1 от 11.06.2018г.

Наименование стройки

"Капитальный ремонт внутрисельских автомобильных дорог с тротуаром с. Талдыколь Махамбетского района Атырауской области"

Акт

выполненных работ

за июнь месяц 2018 года

Составлена в текущих ценах с 01.04.17 г.

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 2 Раздел Дорожная одежда							
1	**21-010601-0101**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3		**1601**	**1794,57**	**2873107**	**–**
2	**11-010201-0101**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м3 уплотненного грунта		**1500**	**58,15**	**87223**	**59,1**
								17384
	01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	–	0	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01567	23,505		29415	
		Итого по заработной плате					**29415**	
	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0143	21,45	3707,52	79526	
						1267,1	27179	

32-010102-0301	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00137	2,055	691,4	1421	
					–	–	
33-040101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00137	2,055	3053,87	6276	
					1087,9	2236	
	Итого по эксплуатации машин					**87223**	
3 11-010201-0101	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м3 уплотненного грунта		**1500**	**58,15**	**87223**	**59,1**
							17384
01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	–	0	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01567	23,505		29415	
	Итого по заработной плате					**29415**	
31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0143	21,45	3707,52	79526	
					1267,1	27179	
32-010102-0301	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00137	2,055	691,4	1421	
					–	–	
33-040101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00137	2,055	3053,87	6276	
					1087,9	2236	
	Итого по эксплуатации машин					**87223**	
4 11-010201-0107	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м3 уплотненного грунта		**1500**	**5,13**	**7697**	**59,1**
							1321

01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	–	0	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00137	2,055		2236	
	Итого по заработной плате					**2236**	
32-010102-0301	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00137	2,055	691,4	1421	
					–	–	
33-040101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00137	2,055	3053,87	6276	
					1087,9	2236	
	Итого по эксплуатации машин					**7697**	
5 11-270403-0203	**Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	м2 основания		**3896,1**	**999,81**	**3895361**	**60,3**
							127372
01-010102-0125	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)	чел-ч	0,0296	115,4252	801,46	92509	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02644	103,10278		118722	
	Итого по заработной плате					**211231**	
21-010201-0104	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 (21-010201-0504->21-010201-0104)	м3	0,189	737,0055	4649,45	3423265	
21-130703-1406	Вода с открытых источников	м3	0,02	77,99	–	–	
	Итого по материалам					**3423265**	
31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	9,163825	3707,52	33975	
					1267,1	11611	
31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	1,40382	6319,49	8871	

					1267,1	1779
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00369	14,389155	3505,83	50446
					944,68	13593
32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00574	22,38313	3131,8	70099
					1087,9	24351
32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0117	45,62415	3970,46	181149
					1267,1	57810
32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	10,1387	3456,71	35047
					944,68	9578
	Итого по эксплуатации машин					**379587**

Итого прямые затраты по разделу 2	**6 950 611**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	92 509
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	561 730
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	179 788
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 296 372
Накладные расходы I уровня, тенге	163 461
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	7 114 072
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	256 107
Итого, тенге	7 370 179
Сметная прибыль (8 %), тенге	589 614
Итого по разделу на подряд, тенге	**7 959 793**

Итого прямые затраты по смете	**6 950 611**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	92 509
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	561 730
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	179 788
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 296 372
Накладные расходы I уровня, тенге	163 461
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	7 114 072

Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	256 107
Итого, тенге	7 370 179
Сметная прибыль (8 %), тенге	589 384
Итого по смете на подряд, тенге	**7 959 563**
Итого по акту на подряд, тенге	**7 959 563**
Итого по акту	7 959 563,24
Временные здания и сооружения 1,3% К=0,8	82 779,46
Итого	8 042 342,70
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,44%	115 809,73
Итого по акту в текущих ценах с 01.04.2017г.	8 158 152,43
НДС (12%)	978 978,29
Всего к оплате	**9 137 130,72**

Заказчик:
И.О. Руководителя отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Махамбетского района
_____Ершиков М.Р.

Подрядчик:
Директор ТОО "Атырауколик"
_____ Юсупов К.Т.

Технадзор ТОО "Модуль Атырау"
_____ Салимов Т.И.