ИП "Мамуов Мухит"

Цены региона Кызылординская обл

Форма 2В

"SANA-2001" Версия 12-2.15 от 15.08.1

Заказчик: ГУ СШ №240 в ауле Кандоз Жанакорганского района

Подрядчик: ТОО "Гемакасес"

Наименование объекта: Котельная

Договор № 78 от 15. 06. 2012 года

Акт № 1

выполненных работ за июль месяц 2012 г

(локальная смета №6-1-5)

Тепломеханическое оборудование

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	75-1-106	Котлы стальные водогрейные на твердом топливе КВр-0,2 КБ, теплопроизводительность 0,2 МВт (применительно) *комплект*	1	555000		555000				
		Всего прямые затраты				**555 000**	**0**			**0**
		В том числе стоимость: материалов				**0**	**0**			**0**
		оборудования				– 555 000				
		Накладные расходы				–				
		- заработная плата, тенге				–				
		- трудоемкость, чел-ч				–				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				–				
		Всего				**555 000**				

Временные здания и сооружения (1,8 %)	
- сметная заработная плата, тенге	0
- нормативная трудоемкость, чел-ч	0
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	–
- сметная заработная плата, тенге	0
- нормативная трудоемкость, чел-ч	0
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	–
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	0
	0
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**555000**
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге	**1082805**
- материалы, тенге	–
- оборудование, тенге	1082805
- сметная заработная плата, тенге	0
Налог (2 %)	21656
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1104461**
НДС (12 %)	132535
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1236996**

Заказчик _____ С. Жуманулы.

Подрядчик _____ Ж. Пазылов.

Технадзор _____ А. Жуманов.

ИП "Мамуов Мухит"

Заказчик: ГУ СШ №240 в ауле Кандоз Жанакорганского района

Подрядчик: ТОО "Гемакасес"

Наименование объекта: Наружные инженерные сети

Договор № 78 от 15. 06. 2012 года

Цены региона Кызылординская обл.

Форма 2В

Акт №1
выполненных работ за июль месяц 2012 г
(локальная смета 6-2-1)
теплоснабжение

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0.1 Землянные работы									
1	Е1-13-1	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3								
		м3 грунта	164,9	24,58 / 1,05	23,53 / 8,49	4053 / 173	3880 / 1400	1526 / 97	0,00561 / 0,0244	1 / 4
2	Е1-162-1	Разработка траншей с креплением шириной и глубиной до 2 м вручную в грунтах 1 группы								
		м3 грунта	5,1	252,43 / 252,43	– / –	1287 / 1287	– / –	1454 / 113	1,25 / –	6 / –
3	Е1-27-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м								
		м3 грунта	119	6,1 / –	6,1 / 2,34	726 / –	726 / 278	270 / 97	– / 0,00691	– / 1

4	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы							
		м3 грунта	51	158,83	–	8100	–	9153	0,885	45
5	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками		158,83	–	8100	–	113	–	–
		м3 уплотненного грунта	119	26,66	4,52	3173	538	2556	0,108	13
6	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы		22,14	–	2635	–	97	–	–
		м3 основания	11,1	1964,45	169,67	21805	1883	3956	1,02	11
0.2 Теплотрасса				199,78	74,3	2218	825	130	0,279	3
7	Е24-1-3	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 °С								
		км трубопровода	0,114	209651,03	52420,78	23900	5976	17926	430	49
8	8-6-75	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3,5 мм		98865	22090,59	11271	2518	130	88,27	10
		м	115,14	515		59297				
9	8-6-46	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), оцинкованные обыкновенные, 40х3,5 мм								
		м	18	326		5868				
10	8-6-51	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), оцинкованные обыкновенные, 100х4,5 мм								
		м	5	987		4935				
11	Е22-14-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 50 мм								
		км трубопровода	0,018	194393,5	32836,55	3499	591	1414	203	4
				45922,5	14484,6	827	261	130	54,42	1

12	Е22-14-3								
	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 100 мм								
	км трубопровода	0,005	299234,19	33878,34	1496	169	398	205	1
			46215	14943,83	231	75	130	56,14	–
13	Е24-12-3								
	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 80 мм								
	компенсатор	2	8278,83	88,45	16558	177	2015	3,11	6
			760,5	14,63	1521	29	130	0,06	–
	0.3 Опорные подушки								
14	30-14-3								
	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*)								
	м3	0,18	20900		3762				
	0.4 Канал КЛ 60 х 45 - 47 м								
15	Е7-61-1								
	Устройство непроходных одноячейковых каналов, перекрываемых или опирающихся на плиты								
	м3 сборных конструкций	8,14	2215,32	623,08	18033	5072	11297	3,33	27
			737,1	254,13	6000	2069	140	0,7533	6
16	30-18-141								
	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 до 1								
	м3	5,64	23400		131976				
17	30-18-67								
	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2								
	м3	2,51	24100		60491				
	0.5 Угол поворота УПК 60 х 45 - 1 шт								
18	Е7-61-1								
	Устройство непроходных одноячейковых каналов, перекрываемых или опирающихся на плиты								
	м3 сборных конструкций	1,01	2215,32	623,08	2237	629	1401	3,33	3

19	30-18-141	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 до 1			737,1	254,13	744	257	140	0,7533	1
20	30-18-67	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	*м3*	0,69	23400		16146				
	0.6 Ниша компенсаторная НК 60 х 45 - 1 шт		*м3*	0,32	24100		7712				
21	Е7-61-1	Устройство непроходных одноячейковых каналов, перекрываемых или опирающихся на плиты	*м3 сборных конструкций*	1,07	2215,32	623,08	2370	667	1485	3,33	4
22	30-18-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5			737,1	254,13	789	272	140	0,7533	1
23	30-18-67	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	*м3*	0,71	24500		17395				
	0.7 Балочная опора Б - 1 - 3 шт		*м3*	0,36	24100		8676				
24	Е7-62-4	Устройство неподвижных щитовых опор из сборных железобетонных конструкций	*м3 конструкций*	0,63	2935,27	547,31	1849	345	713	2,75	2
25	30-15-31	Ригели, прогоны и балки для перекрытий (ГОСТ 24155-80) из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3	*м3*	0,15	590,85	217,19	372	137	140	0,5802	–
					22300		3345				

26	30-18-67	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2							
		м3	0,48	24100		11568			
	0.8 Теплофикационная камера								
27	Е1-13-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3							
		м3 грунта	15	31,73	30,38	476	456	179	0,00724	–
				1,35	10,97	20	165	97	0,0315	–
28	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы							
		м3 грунта	2	284,61	–	569	–	643	1,54	3
				284,61	–	569	–	113	–	–
29	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м							
		м3 грунта	2,5	7,11	7,11	18	18	7	–	–
				–	2,73	–	7	97	0,00806	–
30	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы							
		м3 грунта	1	174,33	–	174	–	197	0,972	1
				174,33	–	174	–	113	–	–
31	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками							
		м3 уплотненного грунта	2,5	26,66	4,52	67	11	53	0,108	–
				22,14	–	55	–	97	–	–
32	Е1-18-2	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,4 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы							
		м3 грунта	14,5	52,35	48,98	759	710	300	0,0179	–
				3,37	17,95	49	260	97	0,0519	1
33	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза							
		т	23,2	54,86	54,86	1273	1273	312	–	–

34	Е7-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона		–	13,46	–	312	100	0,02174	1
		м3 конструкций	8,06	13753,88	464,12	110856	3741	21255	7,92	64
35	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки		1684,8	198,87	13579	1603	140	0,6901	6
		м3	0,6	8740,78	73,49	5244	44	181	1,35	1
36	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм		254,48	32,41	153	19	105	0,1218	–
		м2 стяжки	7,37	252,75	11,07	1863	82	659	0,356	3
37	Е8-4-3	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами		67,86	4,86	500	36	123	0,0182	–
		м2 поверхности	32	724,37	12,47	23180	399	1752	0,201	6
38	Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских		40,95	5,47	1310	175	118	0,0205	1
		м3	0,85	9748,81	218,9	8286	186	402	1,79	2
39	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм		353,93	96,55	301	82	105	0,3628	–
		т	0,145	50900		7381				
40	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки								
		м3	0,3	8740,78	73,49	2622	22	90	1,35	–
41	30-18-67	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2		254,48	32,41	76	10	105	0,1218	–
		м3	0,1	24100		2410				
42	Е6-33-2	Устройство стен и плоских днищ круглых сооружений толщиной более 150 мм								
		м3	0,13	13582,32	1034,36	1766	134	382	10,45	1
				2375,1	425,59	309	55	105	1,3006	–

43	Е15-72-1	Цементно-церезитовая штукатурка поверхностей по камню и бетону							
		м2 оштукатуриваемой поверхности	11,4	381,7	3,84	4351	44	1957	0,73
				162,34	1,14	1851	13	105	0,0433
44	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя							
		м2 поверхности	7,37	257,08	4,25	1895	31	439	0,212
				48,56	1,87	358	14	118	0,007
45	Е6-13-1	Устройство бетонных подпорных стен и стен подвалов							
		м3	3,5	9891,77	96,42	34621	337	2500	3,06
				637,65	42,54	2232	149	105	0,1598
46	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента							
		м3	3,57	131		468			
47	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99							
		комплект	2	8060		16120			
48	30-15-31	Ригели, прогоны и балки для перекрытий (ГОСТ 24155-80) из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3							
		м3	0,48	22300		10704			
49	1-1-773	Скобы ходовые							
		шт	8	221		1768			
	0.9 Деформационный шов 600 х 450 - 6 шт								
50	Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских							
		м3	0,24	9748,81	218,9	2340	53	113	1,79
				353,93	96,55	85	23	105	0,3628
51	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм							
		т	0,018	62000		1116			
52	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм							
		м2 стяжки	0,24	252,75	11,07	61	3	21	0,356
				67,86	4,86	16	1	123	0,0182

53 Е13-39-3	Первый слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме	2,4	651,17	1,57	1563	4	366	0,67	2
	м2		169,65	–	407	–	90	–	–
54 Е26-22-1	Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия	0,18	240,26	29,16	43	5	37	0,905	–
	м2 покрытия		197,15	12,87	35	2	100	0,048	–
55 1-1-867	Сталь листовая оцинкованная, толщина 1,0 мм	0,072	88800		6394				
	т								
56 Е13-39-5	Первый слой оклейки стеклотканью на битумно-резиновой мастике	10,8	668,88	1,57	7224	17	1479	0,62	7
	м2		152,1	–	1643	–	90	–	–
57 Е7-57-1	Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей прокладками на клею в один ряд	14,4	41,35	0,2	595	3	279	0,0633	1
	м шва		13,78	0,09	198	1	140	0,0003	–
58 Е26-22-1	Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия	3,48	240,26	29,16	836	101	731	0,905	3
	м2 покрытия		197,15	12,87	686	45	100	0,048	–
59 1-1-867	Сталь листовая оцинкованная, толщина 1,0 мм	0,03	88800		2664				
	т								
60 Е13-31-1	Шпаклевка поверхностей мастикой "Битуминоль" толщиной 3 мм	4,8	246,26	19,66	1182	94	690	0,579	3
	м2		151,23	8,61	726	41	90	0,0323	–
0.10 Теплоизоляция									
61 Е26-3-13	Изоляция трубопроводов диаметром 89 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм	124,62	572,4	11,24	71332	1401	11885	0,41	51
	м трубопровода								

62	Е26-23-6		90,39	4,98	11264	621	100	0,018	2
	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	124,62	164,6	10,02	20512	1249	7473	0,27	34
	м трубопровода								
63	1-1-939		55,58	4,39	6926	547	100	0,016	2
	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В (ТУ 6-11-145-80)	0,076	185900		14128				
	1000м2								
64	Е22-14-3								
	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 100 мм	0,1246	299234,19	33878,34	37285	4221	9906	205	26
	км трубопровода								
65	1-1-169		46215	14943,83	5758	1862	130	56,14	7
	Изол	86	126		10836				
	м2								
66	1-1-402								
	Мастика "Изол"	51,6	79		4076				
	кг								
67	1-1-407								
	Мастика битумно-резиновая	10,3	53		546				
	кг								
68	1-1-67								
	Бумага мешочная битумированная Б-78	0,008	69400		555				
	т								
69	Е24-13-3								
	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 100 мм для горячей воды и пара	1	1531,81	711,91	1532	712	1208	3,05	3
	комплект								
70	99-1-980		725,4	203,58	725	204	130	0,65	1
	Клапан - захлопка Д=100 мм,	1	22741,25		22741				
	шт								
71	9-1-94								
	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	2	1270		2540				
	шт								
72	8-9-8								
	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 40 мм	2	249		498				
	шт								

0.11 Деталь теплового ввода - 2 шт

73	Е6-13-1	Устройство бетонных подпорных стен и стен подвалов								
		м3	0,32	9891,77	96,42	3165	31	229	3,06	1
				637,65	42,54	204	14	105	0,1598	–
74	Е22-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 75 мм с гидравлическим испытанием								
		км трубопровода	0,004	78940,06	9043,18	316	36	332	254	1
				59670	3989,7	239	16	130	14,99	–
75	8-6-49	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), оцинкованные обыкновенные, 80х4 мм								
		м	4,16	679		2825				
76	Е13-46-1	Уплотнение штуцеров шнуровым асбестом на замазке "Арзамит-5"								
		шт	4	1578,87	25,79	6315	103	1643	1,81	7
				444,6	11,7	1778	47	90	0,04	–
77	Е46-33-5	Заделка бетоном отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в бетонных стенах и перегородках								
		м3 заделки	0,038	28072,36	370,51	1067	14	562	75,22	3
				14619,15	163,8	556	6	100	0,61	–
78	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100								
		м3	0,034	5830		198				
79	1-1-21	Асбестоцементная смесь								
		м3	0,04	43400		1736				
80	Е6-37-3	Устройство деформационных швов в емкостных сооружениях с применением герметика								
		м шва	4,24	2017,93	2,05	8556	9	226	0,217	1
				49,73	0,91	211	4	105	0,0034	–
81	Е15-172-3	Двухслойная окраска стальных балок и труб диаметром более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера								
		м2 окрашиваемой поверхности	0,56	148,56	0,08	83	–	46	0,369	–
				78,39	0,03	44	–	105	0,0001	–

82	Е24-102-1	Устройство подземного ввода в здания газопровода диаметром 100 мм	4	8279,39	839,71	33118	3359	9415	6,28	25
		газовый ввод		1439,1	371,48	5756	1486	130	1,39	6
83	8-10-44	Кольца уплотнительные (манжеты), для чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм (ТУ 38.105895-75)	4,88	716		3494				
		кг								
84	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,002	50600		101				
		т								
	0.12 Дренажный колодец									
85	Е1-13-1	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	24	24,58	23,53	590	565	222	0,00561	–
		м3 грунта		1,05	8,49	25	204	97	0,0244	1
86	Е1-162-1	Разработка траншей с креплением шириной и глубиной до 2 м вручную в грунтах 1 группы	6,15	252,43	–	1552	–	1754	1,25	8
		м3 грунта		252,43	–	1552	–	113	–	–
87	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,45	8740,78	73,49	3933	33	137	1,35	1
		м3		254,48	32,41	115	15	105	0,1218	–
88	Е11-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	5	394,94	27,85	1975	139	253	0,143	1
		м2 покрытия		28,93	12,19	145	61	123	0,0458	–
89	Е11-19-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытийК=7,000;	35	72,98	3,46	2554	121	231	0,0201	1
		м2 покрытия		3,86	1,52	135	53	123	0,0057	–
90	Е23-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в мокрых грунтах	1,62	29154,33	2823,74	47230	4574	9845	15,868	26
		м3 конструкций колодцев								

91	Е8-4-3		3438,93	1235,82	5571	2002	130	4,643	8
	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами	11	724,37	12,47	7968	137	602	0,201	2
	м2 поверхности		40,95	5,47	450	60	118	0,0205	–
92	Е46-33-2								
	Заделка бетоном отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2 в железобетонных перекрытиях	0,05	21980,8	226,3	1099	11	436	44,66	2
	м3 заделки		8622,9	99,45	431	5	100	0,38	–
93	Е27-14-4								
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового	1	314,1	271,92	314	272	192	0,216	–
	м3 материала основания в плотном теле		41,83	102,15	42	102	133	0,2734	–
94	1-1-476								
	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), М-600, фракция от 5 до 10 мм	1	1690		1690				
	м3								
95	Е8-4-5								
	Боковая оклеечная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами	2	690,9	9,15	1382	18	260	0,468	1
	м2 поверхности		106,18	4	212	8	118	0,0151	–
96	Е1-166-1								
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	1	158,83	–	159	–	180	0,885	1
	м3 грунта		158,83	–	159	–	113	–	–
97	Е1-156-1								
	Устройство каменной наброски или призмы	1	562,56	0,96	563	1	545	2,81	3
	м3 камня в деле		561,6	0,42	562	–	97	0,0015	–
98	Е46-33-2								
	Заделка бетоном отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2 в железобетонных перекрытиях	0,05	21980,8	226,3	1099	11	436	44,66	2
	м3 заделки		8622,9	99,45	431	5	100	0,38	–
99	Е1-156-1								
	Устройство каменной наброски или призмы	1	562,56	0,96	563	1	545	2,81	3

м3 камня в деле	561,6	0,42	562	–	97	0,0015	–
Всего прямые затраты			**1021372**	**45439**			**493**
В том числе стоимость: материалов, тенге			**105353**	**18456**			**64**
Накладные расходы, тенге			870578				
- заработная плата, тенге			149151				
- трудоемкость, чел-ч			22373				
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			75				
Всего			70231				
Временные здания и сооружения (1,8 %)			**1240754**				
- сметная заработная плата, тенге			22334				
- нормативная трудоемкость, чел-ч			3149				
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)			18				
- сметная заработная плата, тенге			17052				
- нормативная трудоемкость, чел-ч			7844				
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			48				
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			12631				
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			5052				
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге			**1297823**				
- материалы, тенге			**2532053**				
- сметная заработная плата, тенге			1698498				
Налог (2 %)			341148				
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)			50641				
НДС (12 %)			**2582694**				
Всего по акту с учетом НДС (12 %)			309923				
			2892617				

Заказчик _____ С. Жуманулы.

Подрядчик _____ Ж. Пазылов.

Технадзор _____ А. Жуманов

Форма-3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за октябрь-месяц 2012г.

Заказчик	ГУ "СШ №240 в ауле Кандоз Жанакорганского района Кызылординской области"
Подрядчик	ТОО "Гемакасес"
Дата заключения предыдущего договора	№78 от 15.06.2012 г.
Сумма договора, тенге	39 983 170-00
Сумма по сметной стоимости,тенге	39 983 170-00
Дата заключения Дополнительного соглашения договора	№1 от 11.09.2012 г.
Сумма Дополнительного соглашения договора, тенге	10 478 170-00
Выполнено с начала года по отчетный период, тенге	39 983 170-00
Предоплата аванс 30%, тенге	11 994 951-00
Ранее активированные суммы, тенге	17 500 049-00
Выполнение за октябрь-месяц, тенге	17 220 104-00
Удержание аванса 5%	1 999 159-00
Итого к оплате, тенге	**10 478 170-00**

ЗАКАЗЧИК:

_____ С.Жуманулы

ПОДРЯДЧИК:

_____ Ж.Газылов

ТЕХНАДЗОР:

_____ А.Жуманов

Форма КС-3

Типовая междуведомственная форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета РК
от 16.11.94г. №73

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за октябрь-месяц 2012г.

Заказчик: ГУ "СШ №240 в ауле Кандоз Жанакорганского района"
Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"
Допсоглашение №1 от 11.09.2012г. к договору №78 от 15.06.2012г.
Наименование объекта: Капитальный сш№240 в ауле Кандоз Жанакорганского района

Форма 2

Наименование строительства, объектов и работ	Сметная стоимость всего / СМР		Договорная стоимость всего / СМР		Выполнено с начала строительства всего / СМР		Выполнено с начала года строительства всего / СМР		Выполнено за отчетный период	
	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Капитальный ремонт сш №240 в ауле Кандоз Жанакорганского района	39 983 170	17 939 146	39 983 170	17 939 146	39 983 170	17 939 146	39 983 170	17 939 146	17 220 104	7 726 100
Итого			**39 983 170**	**17 939 146**	**39 983 170**	**17 939 146**	**39 983 170**	**17 939 146**	**17 220 104**	**7 726 100**

ЗАКАЗЧИК:
_____ С.Жуманулы

ТЕХНАДЗОР:
_____ А.Жуманов

ПОДРЯДЧИК:
_____ Ж.Пазылов

Заказчик: ГУ "СШ №240 в ауле Кандоз Жанакорганского района"
Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"
Дополнение №1 от 11.09.2012г к договору №78 от 15.06.2012г.

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

Капитальный ремонт сш №240 в ауле Кандоз Жанакорганского района за октябрь-месяц 2012г.

Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, в тенге			Всего, в тенге
	СМР	Оборудования	Прочих	
Школа	71 904			71 904
Котельная	2 406 598	619 192		3 025 790
Сети 0,4 кВ НС	86 013	507 620		593 633
Сети 10 кВ ВС	203 553	909 867		1 113 420
Сети наружного теплоснабжения	1 931			1 931
Сети НВК	930 034			930 034
Септик 7м3	148 793			148 793
Благоустройство	1 532 558			1 532 558
Всего:	5 381 384	2 036 679		7 418 063
ВЗиС 1,8%х0,8	155 766			155 766
Всего:	5 537 149			7 573 828
Допзатраты в зимнее время 1,5% к=0,9	74 752			74 752
Выслуга лет 1%			55 371	55 371
Допотпуска 0,4%			22 149	22 149
Всего 2001г:	5 611 901	2 036 679	77 520	7 726 100
В ценах 2011года К=1,951	10 948 818	3 973 561	151 242	**15 073 621**
Налоги, сборы, обяз.платежи 2%			301 472	301 472
Итого:	10 948 818	3 973 561	452 714	15 375 093
НДС 12%			1 845 011	1 845 011
Стоимость строительства	10 948 818	3 973 561	2 297 725	**17 220 104**

ЗАКАЗЧИК:
_____ С.Жуманулы

ТЕХНАДЗОР:
_____ А.Жуманов

ПОДРЯДЧИК:
_____ Ж.Пазылов

Заказчик: ГУ "С Ш №240 в ауле Кандоз Жанакорганского района
Подрядчик: ТОО " Гемакасес"
Наименование объекта - Школа
Допсоглашение №1 от 11.09.2012г к договору №78 от 15.06.2012г.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.3.2)900

Форма 2

Акт №1
выполненных работ за октябрь-месяц 2012 г.
(локальная смета №02-01-001)

на ОКНА, ПОЛЫ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-рабочих-строителей / рабочих, обслуживающ. машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0115-165-3	**Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов**								
		м2	180,921	221,90	2,10	40147	380	19515	0,47	1
		Итого прямые затраты по смете		101,79	0,94	18416	169	105	--	
		Накладные расходы	Тенге			40147				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	Тенге			19515				
		Итого по смете:	Тенге			3580				
			Тенге			63241				

ЗАКАЗЧИК: С.Жуманулы

ТЕХНАДЗОР: А.Жуманов

ПОДРЯДЧИК: Ж.Пазылов

Заказчик: ГУ "СШ №240 в ауле Кандоз Жанакорганского района
Подрядчик: ТОО "Гемакасес"
Наименование объекта - Школа
Допсоглашение №1 от 11.09.2012г к договору №78 от 15.06.2012г.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.3.2)910

Форма 2

Акт №1
выполненных работ за октябрь-месяц 2012 г.
(локальная смета №02-01-002)

на Отопление

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Тепловой узел										
38	С11011-939	**Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В/ТУ 6-11-145-80/**										
		1000м2	0,04396	185900,00		8172						
		Итого прямые затраты по смете	Тенге			8172						
		Накладные расходы	Тенге			0						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	Тенге			490						
		Итого по смете:	Тенге			8662						

ЗАКАЗЧИК: С.Жуманулы

ТЕХНАДЗОР: А.Жуманов

ПОДРЯДЧИК: Ж.Пазылов

Заказчик: ГУ "СШ №240 в ауле Кандоз Жанакорганского района
Подрядчик: ТОО "Гемакасес"
Наименование объекта - Котельная
Допсоглашение №1 от 11.09.2012г к договору №78 от 15.06.2012г.

Форма 2

Акт №1
выполненных работ за октябрь-месяц 2012 г.
(локальная смета №06-01-001)

на Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты								
		Фундаменты под оборудование фом-1, фом-4								
15	Е0101—164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	10	284,61		2846		3216	1,54	15
		м3		284,61		2846		113		
16	Е0101—166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	4	174,33		697		788	0,97	4
		м3		174,33		697		113		
17	Е0108—3-3	Устройство гравийно-песчаного основания под фундаменты	1,46	2509,87	112,37	3664	164	363	0,85	1
		м3		160,88	49,73	235	73	118	0,18	
18	Е0111—4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	3,52	351,51	20,49	1237	72	523	0,42	1
		м2		111,74	8,98	393	32	123	0,03	
19	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны (В15)	5,15	10959,32	109,47	56419	564	5147	4,41	23
		м3		903,83	48,30	4653	249	105	0,18	1
20	С143001—54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	5,25	131,00		688				
		м3								

Заказчик: ГУ "СШ №240 в ауле Кандоз Жанакорганского района
Подрядчик: ТОО "Гемакасес"
Наименование объекта - Котельная
Допсоглашение №1 от 11.09.2012г к договору №78 от 15.06.2012г.

Форма 2

Акт №1
выполненных работ за октябрь-месяц 2012 г.
(локальная смета №06-01-001)

на Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	%	на един.	всего
								9	10	11
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты								
		Фундаменты под оборудование фом-1, фом-4								
15	Е0101-164-2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	10	284,61		2846		3216	1,54	15
		м3		284,61		2846		113		
16	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	4	174,33		697		788	0,97	4
		м3		174,33		697		113		
17	Е0108-3-3	**Устройство гравийно-песчаного основания под фундаменты**	1,46	2509,87	112,37	3664	164	363	0,85	1
		м3		160,88	49,73	235	73	118	0,18	
18	Е0111-4-1	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой**	3,52	351,51	20,49	1237	72	523	0,42	1
		м2		111,74	8,98	393	32	123	0,03	
19	Е0106-1-2	**Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны (В15)**	5,15	10959,32	109,47	56419	564	5147	4,41	23
		м3		903,83	48,30	4653	249	105	0,18	1
20	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	5,25	131,00		688				
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов								
		м2	12,8	257,08	4,25	3291	54	762	0,21	
				48,56	1,87	622	24	118	0,01	
22	E0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг								
		1т	0,154	65126,29	338,66	10029	52	724	20,00	
				4329,00	149,17	667	23	105	0,56	
23	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг								
		1т	0,0608	103954,54	338,66	6320	21	2754	198,00	1
				42997,50	149,17	2614	9	105	0,56	
		ПРИЯМОК - 1 шт								
24	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами								
		м3	6	284,61		1708		1930	1,54	
				284,61		1708		113		
25	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы								
		м3	3	174,33		523		591	0,97	3
				174,33		523		113		
26	E0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом								
		м2	0,17	764,06	27,31	130	5	13	0,26	
				51,78	11,96	9	2	123	0,04	
27	E0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов								
		м3	0,23	10462,04	96,42	2406	22	164	3,06	1
				637,65	42,54	147	10	105	0,16	
28	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
		м3	0,2346	131,00		31				
29	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов								
		м2	6,2	257,08	4,25	1594	26	369	0,21	1
				48,56	1,87	301	12	118	0,01	
30	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг								
		1т	0,0043	103954,54	338,66	447	1	195	198,00	1
				42997,50	149,17	185	1	105	0,56	
31	E0108-12-3	Установка металлических решеток приямков								
		т	0,0044	177202,62	2159,99	780	10	52	42,30	
		Итого прямые затраты по разделу	Тенге	9067,50	944,77	40	4	118	3,55	
		Накладные расходы	Тенге			92810		17590		78
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	Тенге			17590				
		Итого по разделу:	Тенге			6624				
						117025				

РАЗДЕЛ 3.Стены

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	10,36	8827,97	373,64	91458	3871	13123	4,54	4
		м3		909,68	163,80	9424	1697	118	0,61	
33	Е0107-56-1	Устройство деформационных вертикальных швов в зданиях крупнопанельных	6	155,42	0,50	933	3	737	0,39	
		м		87,46	0,23	525	1	140		
34	С11021-16	Брусья необрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 100,125 мм,первого сорта	0,084	14140,00		1188				
		м3								
35	Е0110-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	3,5	121,36	0,11	425		308	0,36	1
		м2		73,42	0,07	257		120		
36	Е0153-15-2	Заделка отверстий и гнезд в стенах раствором М-25 с площадью заделки 0,2 м2	0,072	28816,61	897,43	2075	65	1327	79,23	6
		м3		17178,53	175,50	1237	13	106,2	0,90	
37	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	0,72	1010,96	5,48	728	4	192	1,15	1
		м2		250,97	2,43	181	2	105	0,01	
38	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	0,72	144,70	1,32	104	1	38	0,22	
		м2		49,14	0,58	35	0	105		
39	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,0493	50869,65	2710,65	2508	134	2949	170,00	8
		т		41535,00	1196,33	2048	59	140	4,49	
40	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0023	45800,00		105				
		т								
41	С11011-907 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N8-14	0,012	70000,00		840				
		т								
42	С11041-86	Сталь угловая 63х63 мм /ГОСТ 8509-86/	0,035	45500,00		1593				
		т								
		Гильза								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	Е0146-29-1	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм	1	141,25	61,71	141	62	107	0,36	
		шт		79,53	27,23	80	27	100	0,10	
44	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	1,5	1282,24	23,14	1923	35	345	0,73	
		м		169,65	10,13	254	15	128	0,04	
		Перемычки								
45	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	3	119,17	73,59	358	221	260	0,15	
		шт		31,01	31,00	93	93	140	0,11	
46	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	0,104	27500,00		2860				
		м3								
		Итого прямые затраты по разделу	Тенге			107238		19386		
		Накладные расходы	Тенге			19386				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	Тенге			7597				
		Итого по разделу:	Тенге			134221				
		РАЗДЕЛ 4.Перекрытие								
47	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	2	1627,29	414,06	3255	828	2187	2,66	
		шт		605,48	175,59	1211	351	140	0,61	
48	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СНиП РК 8. 02-04-2002СНиП РК 8.02-04С- 2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	10,08	3290,00		33163				
		м2								
49	Е0106-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	0,53	12542,51	299,71	6648	159	1037	8,21	
		м3		1731,60	132,21	918	70	105	0,50	
50	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СНиП РК 8. 02-04-2002СНиП РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0063	50600,00		319				
		т								
51	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СНиП РК 8. 02-04-2002СНиП РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,04256	67700,00		2881				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой								
		1т	0,0013	66960,56	596,81	87	1	84	289,00	
53	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм		61717,50	263,25	80		105	0,99	
		т	0,0013	45800,00		60				
		Итого прямые затраты по разделу	Тенге			46412		3308		10
		Накладные расходы	Тенге			3308				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	Тенге			2983				
		Итого по разделу:	Тенге			52704				

РАЗДЕЛ 5.Кровля

54	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой								
		м2	13	238,19	1,32	3096	17	552	0,16	2
55	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом		35,10	0,58	456	8	119		
		м3	1,3	5652,84	273,39	7349	355	955	2,71	4
56	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм (СЛОЙ 25 ММ)		497,25	119,92	646	156	119	0,45	1
		м2	13	194,96	17,73	2534	230	817	0,24	3
57	Е0112-17-2К=10	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек		45,05	7,75	586	101	119	0,03	
		м2	13	59,59	1,55	775	20	32		
58	Е0112-1-5	Устройство кровель скатных из направляемых материалов в два слоя		1,43	0,65	19	8	119		
		м2	13	379,09	20,39	4928	265	631	0,14	2
59	Е0112-1-2	Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике		31,89	8,92	415	116	119	0,03	
		м2	84	821,83	8,48	69033	712	5606	0,24	20
		Итого прямые затраты по разделу	Тенге	52,36	3,72	4399	312	119	0,01	1
		Накладные расходы	Тенге			87716		8593		31
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	Тенге			8593				
		Итого по разделу:	Тенге			5779				
						102088				

РАЗДЕЛ 6.Проемы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен								
			2,1	416,16	35,72	874	75	932	1,49	
		м2		353,93	15,77	743	33	120	0,06	
61	С12022-1	Двери распашные для овощехранилищ ДРО-1.0х2.1 огрунтованные и окрашенные								
			1	25100,00		25100				
		шт								
62	Е0110-16-4	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными /раздельно-спаренными/ в стенах каменных, площадь проема более 2 м2								
			0,72	914,03	72,87	658	52	322	1,60	1
		м2		342,23	30,46	246	22	120	0,10	
63	С12061-31	Блоки оконные двустворчатые с раздельными створками и форточкой ОР 15-13,5; ОР 15-15 для жилья								
			0,72	5990,00		4313				
		м2								
64	С11011-794	Скобяные изделия окон /независимо от высоты/ с раздельными двойными трехстворными переплетами для общественных зданий								
			1	1560,00		1560				
		комплект								
65	Е0115-201-1	Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм окон в два переплета открывающихся в одну сторону								
			0,72	987,27	3,26	711	2	63	0,41	
		м2		81,90	1,43	59	1	105	0,01	
		Итого прямые затраты по разделу	Тенге			33216		1317		4
		Накладные расходы	Тенге			1317				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	Тенге			2072				
		Итого по разделу:	Тенге			36604				
		РАЗДЕЛ 7.Полы								
		ДЕТАЛЬ 747								
66	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем								
			37,89	186,47	2,92	7065	111	697	0,07	3
		м2		13,66	1,29	518	49	123		
67	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных								
			3,03	9679,38		29340		2748	3,66	11
		м3		737,10		2234		123		
68	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм								
			37,89	252,75	11,07	9577	419	3389	0,36	13
		м2		67,86	4,86	2571	184	123	0,02	1
69	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой								
			37,89	351,51	20,49	13319	776	5626	0,42	16
		м2		111,74	8,98	4234	340	123	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм								
		м2	37,89	252,75	11,07	9577	420	3389	0,36	13
				67,86	4,86	2571	184	123	0,02	1
71	Е0111-11-2 К=4	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки								
		м2	37,89	134,78	2,98	5107	113	213	0,02	1
				3,28	1,30	124	49	123		
72	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм								
		м2	37,89	400,19	16,42	15163	622	3512	0,36	14
				68,16	7,20	2583	273	123	0,03	1
73	Е0111-15-2 К=2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий								
		м2	37,89	-95,95	-1,49	-3636	-56	-235	-0,01	
				-4,39	-0,65	-166	-25	123		
		Итого прямые затраты по разделу	Тенге			85512		19340		71
		Накладные расходы	Тенге			19340				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	Тенге			6291				
		Итого по разделу:	Тенге			111143				
		РАЗДЕЛ 8.Внутренняя отделка								
74	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов								
		м2	2,1	201,45	26,47	423	56	392	0,91	2
				174,98	11,67	367	25	100	0,04	
75	Е0162-36-1	Очистка вручную от известковой окраски с земли и лесов								
		м2	171,8	33,41		5740		5424	0,18	31
				33,41		5740		94,5		
76	Е0153-2-1	Разборка кладки простых стен из кирпича								
		м3	4,7	5966,01	2042,42	28040	9599	23076	21,24	100
				3923,60	699,52	18441	3288	106,2	2,91	14
77	Е0157-2-8	Разборка бетонного покрытия полов								
		1м2	29,71	430,69	213,71	12796	6349	10221	1,11	33
				216,98	93,79	6447	2787	110,7	0,40	12
78	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым раствором по камню и бетону стен								
		м2	26,56	169,77	3,60	4509	96	4268	0,65	17
				152,10	0,94	4040	25	105	0,05	1
79	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен								
		м2	32,8	270,10	2,09	8859	69	4896	0,61	20
				141,57	0,58	4643	19	105	0,03	1
80	Е0115-157-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковая								
		м2	33,52	13,04	1,00	437	34	323	0,04	1
				8,72	0,44	292	15	105		
		Итого прямые затраты по разделу	Тенге			60804		48599		204
		Накладные расходы	Тенге			48599				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	Тенге			6564				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу:	Тенге			115968				
		РАЗДЕЛ 9.ОТМОСТКА								
81	Е0108-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты	6,59	2590,37	112,37	17076	741	1638	0,85	
		м3		160,88	49,73	1060	328	118	0,18	
82	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	8,24	62,59		516		353	0,14	
		м2		32,18		265		133		
83	С143010-16	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-II, крупнозернистые	0,5883	4510,00		2653				
		т								
		Итого прямые затраты по разделу	Тенге			20245		1991		
		Накладные расходы	Тенге			1991				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	Тенге			1334				
		Итого по разделу:	Тенге			23570				
		Итого по смете:	Тенге			693322				

ЗАКАЗЧИК: С.Жуманулы

ТЕХНАДЗОР: А.Жуманов

ПОДРЯДЧИК: Ж.Пазылов