СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за декабрь месяц 2011г.

Заказчик: ГУ "Аральский районный отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"
Договор №_____

Наименование строительства , объектов и работ	Сметная стоимость всего /СМР		Договорная стоимость всего / СМР		Выполнено с начала строительства всего/ СМР		Выполнено с начала года всего/ СМР		Выполнено за отчетный период всего / СМР	
	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство социальных торговых рядов в целях расширения коммунальных торговых рядов в г.Аральске	32 297 090	14 490 650	28 000 000	12 562 688	25 990 202	11 660 957	25 990 202	11 660 957	8 942 332	4 012 133
Итого к оплате в тенге									**8 942 332**	

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Аральский районный отдел строительства"
Начальник _____ Т. Жылмаганбетов

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ГЕМАКАСЕС"
Директор _____ Ж. Пазылов

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Байс-А"
_____ М. Медетбаев

Заказчик: ГУ "Аральский районный отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"
Договор №_____

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
"Строительство социальных торговых рядов в целях расширения коммунальных торговых рядов в г.Аральске "
за декабрь месяц 2011г.

№	Номера смет и расчет	Наименование работ и затрат	СМР	Оборудование	Прочие	Всего в тенге
2	Акт Ф2	Общестроительные работы	3 835 709			3 835 709
		Итого по главам 1-7	3 835 709	-		3 835 709
	СНИП4. 08-91	Временные здания и сооружения - 1,8%	69 043			69 043
		Итого по главам 1-8	3 904 752	-		3 904 752
	СНИП4. 06-91	Зимнее удорожание -1,35%	52 714			52 714
		Выслуга лет-1%			39 048	39 048
		Доп.отпуска-0,4%			15 619	15 619
		Итого в базовых ценах 2001 г.	3 957 466	-	54 667	**4 012 133**
		Итого в текущих ценах 2011г. К=1,951	7 721 017	-	106 654	7 827 671
		Налоги обязательные платежи -2%			156 553	156 553
		ИТОГО:	7 721 017	-	263 208	7 984 225
		НДС 12%			958 107	958 107
		ИТОГО:	7 721 017	-	1 221 315	**8 942 332**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Аральский районный отдел строительства"
Начальник _____ Т. Жылмаганбетов

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ГЕМАКАСЕС"
Директор _____ Ж. Назылов

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Байс-А"
_____ М. Медетбаев

Наименование стройки - Строительство социальных торговых рядов в целях расширения коммунальных торговых рядов в г.Аральске
Наименование объекта -

А К Т

Форма №2

выполненных работ за декабрь месяц 2011 года

Общестроительные рработы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 9.ПОЛЫ						
117	Е0111-2-9	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**	1,22555	9792,78		12002	0	1282
				850,50		1042	0	123
		м3						
118	Е0111-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	49,03	263,94	11,82	12941	580	5060
				78,30	5,61	3839	275	123
		м2						
119	Е0111-4-1	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой**	49,03	370,08	21,88	18145	1073	8401
				128,93	10,37	6321	508	123
		м2						
120	Е0111-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	49,03	263,94	11,82	12941	580	5060
				78,30	5,61	3839	275	123
		м2						
121	Е0111-27-3	**Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов**	49,03	1769,63	13,91	86765	682	15927
				257,52	6,58	12626	323	123
		м2						
		2-Й ЭТАЖ						
		ДЕТ. 253-53,85М2						
122	Е0111-12-3	**Укладка лаг по плитам перекрытий**	53,85	292,34	3,07	15743	165	5214
				77,3	1,46	4160	79	123
		м2						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
123	Е0111-8-1	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной песчаной	2,69	2797,36	311,36	7532	838	3443
				891,00	148,50	2399	400	123
		м3						
124	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	53,85	1954,71	13,10	105261	705	9868
				142,77	6,21	7688	334	123
		м2						
		ДЕТ. 452-7,01М2						
125	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	7,01	263,94	11,82	1850	83	723
				78,30	5,61	549	39	123
		м2						
126	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	7,01	370,08	21,88	2594	153	1201
				128,93	10,37	904	73	123
		м2						
127	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	7,01	263,94	11,82	1850	83	723
				78,30	5,61	549	39	123
		м2						
128	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	28,04	33,87	0,79	950	22	46
				0,95	0,37	27	10	123
		м2						
130	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	7,01	1535,03	13,91	10761	98	2277
				257,52	6,58	1805	46	123
		м2						
		ДЕТ. 446-39,71М2						
131	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	39,71	263,94	11,82	10481	469	4096
				78,3	5,61	3108	223	123
		м2						
132	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	158,84	33,87	0,79	5380	125	258
				0,95	0,37	151	59	123
		м2						
134	Е0111-8-1	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной песчаной	1,99	2797,36	311,36	5554	618	2539
				891,00	148,50	1769	295	123
		м3						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
135	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	39,71	1769,63	13,91	70272	552	12900
				257,52	6,58	10226	261	123
		м2						
136	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	278	131,44	0,20	36538	56	8334
				24,27	0,11	6745	31	123
		м						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			417558		87352
		Накладные расходы -	Тенге			87352		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30295		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			535205		
		РАЗДЕЛ 10.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ						
137	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	207,09	155,52	1,69	32207	350	23443
				107,00	0,81	22159	168	105
		м2						
138	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	369,26	362,25	4,55	133764	1680	79472
				203,52	1,45	75152	535	105
		м2						
139	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	123,6	771,01	7,52	95297	929	61348
				469,13	3,58	57984	442	105
		м2						
140	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	190,89	546,24	2,77	104272	529	24688
				121,85	1,32	23260	252	105
		м2						
141	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	382,46	519,19	2,49	198569	952	39648
				97,55	1,18	37309	451	105
		м2						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
142	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	48,71	24,52	0,15	1194	7	1057
		м2		20,6	0,08	1002	4	105
143	Е0115-151-2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная	294,7	32,14	0,20	9472	59	7343
		м2		23,63	0,11	6963	31	105
144	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	156,29	234,85	2,24	36705	350	19451
		м2		117,45	1,08	18356	169	105
145	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	30,6	2024,50	2,49	61950	76	16087
		м2		499,50	1,18	15285	36	105
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			673430		272536
		Накладные расходы -	Тенге			272536		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			56758		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			1002724		
		РАЗДЕЛ 11.НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛКИ						
146	Е0115-38-1	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе	356	3377,09	4,60	1202244	1638	262615
		м2		700,73	1,83	249458	651	105
		ОТМОСТКА						
147	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	7,8	5136,30		40063	0	7642
		м3		796,50		6213	0	123
		ВИТРАЖИ						
149	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	2,03	18945,90	4558,32	38431	9246	27827
				13635,00	1607,79	27658	3261	90

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		т						
150	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	2,03	147100,00		298386	0	
						0	0	
		т						
151	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	58,83	24,71	0,06	1454	4	463
				8,72	0,03	513	2	90
		м2						
152	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	58,83	44,47	0,02	2616	1	330
				6,24		367	0	90
		м2						
153	Е0109-45-3	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	10,24715	1434,57	33,92	14700	348	12964
				1390,50	15,22	14249	156	90
		м2						
154	С12061-182 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные	10,24715	14500,00		148584	0	
						0	0	
		м2						
155	Е0134-60-13	Облицовка каркасов потолков неперфорированными плитами бумажно-слоистым декоративным пластиком толщиной 2 мм	13,1	216,95	1,43	2842	19	3064
				211,95	0,68	2777	9	110
		м2						
156	С11011-443	Облицовка фасадная типа "LUXALON" со стандартными комплектующими, цвет белый матовый	13,1	3490,00		45719	0	
						0	0	
		м2						
		РАЗНЫЕ РАБОТЫ						
		ПАНДУС						
157	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	3,36	2890,55		9712	0	2957
				715,50		2404	0	123
		м3						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
158	Е0107-14-1	Укладка плит покрытий площадью до 1 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	3	150,58	42,88	452	129	476
				97,20	16,21	292	49	140
		шт						
159	С143017-9	Сплошные плоские панели, плиты толщиной 12 см	6,72	2390,00		16061	0	
						0	0	
		м2						
160	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	2,6	9818,11	233,76	25527	608	1419
				408,38	111,41	1062	290	105
		м3						
161	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	2,64	131,00		346	0	
						0	0	
		м3						
162	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	2,827	136,14	7,01	385	20	439
				107,67	3,35	304	9	140
		м						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			1847522		320195
		Накладные расходы -	Тенге			320195		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			130063		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			2297780		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ 1-11	Тенге			3 835 709		

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Аральский районный отдел строительства"
Начальник _____ Т. Жылмаганбетов

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ГЕМАКАСЕС"
Директор_____ Ж. Пазылов

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Байс-А"
_____ М. Медетбаев

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за март месяц 2012г.

Заказчик: ГУ "Аральский районный отдел строительства"

Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"

Договор № Приложение №1, от 05.03.2012 г к договору №27, от 27.05.2011 г.

Наименование строительства , объектов и работ	Сметная стоимость всего /СМР		Договорная стоимость всего / СМР		Выполнено с начала строительства всего/ СМР		Выполнено с начала года всего/ СМР		Выполнено за отчетный период всего / СМР	
	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство социальных торговых рядов в целях расширения коммунальных торговых рядов в г.Аральске	32 297 090	14 490 650	28 000 000	12 562 688	26 595 202	11 932 401	26 595 202	11 932 401	605 000	271 444
Итого к оплате в тенге									**605 000**	

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Аральский районный отдел строительства"

Начальник _____ Т. Жылмаганбетов

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "ГЕМАКАСЕС"

Директор _____ Ж. Пазылов

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "Байс-А"

_____ М. Медетбаев

1404798

4297090

5701828

Заказчик: ГУ "Аральский районный отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"
Договор № Приложение №1. от 05.03.2012г к договору №27. от 27.05.2011г.

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
"Строительство социальных торговых рядов в целях расширения коммунальных торговых рядов в г.Аральске "
за март месяц 2012г.

№	Номера смет и расчет	Наименование работ и затрат	СМР	Оборудование	Прочие	Всего в тенге
2	Акт Ф2	Общестроительные работы	254 146	5 608		259 754
		Итого по главам 1-7	254 146	5 608		259 754
	СНИП4. 08-91	Временные здания и сооружения - 1,8%	4 575			4 575
		Итого по главам 1-8	258 721	5 608		264 329
	СНИП4. 06-91	Зимнее удорожание -1,35%	3 493			3 493
		Выслуга лет-1%			2 587	2 587
		Доп.отпуска-0,4%			1 035	1 035
		Итого в базовых ценах 2001 г.	262 214	5 608	3 622	**271 444**
		Итого в текущих ценах 2011г. К=1,951	511 579	10 941	7 067	529 586
		Налоги обязательные платежи -2%			10 592	10 592
		ИТОГО:	511 579	10 941	17 658	540 178
		НДС 12%			64 821	64 821
		ИТОГО:	511 579	10 941	82 480	**605 000**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Аральский районный отдел строительства"
Начальник _____ Т. Жылмаганбетов

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ГЕМАКАСЕС"
Директор _____ Ж. Пазылов

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Байс-А"
_____ М. Медетбаев

Наименование стройки - Строительство социальных торговых рядов в целях расширения коммунальных торговых рядов в г.Аральске

Наименование объекта -

Форма №2

А К Т

выполненных работ за март месяц 2012 года

Общестроительные рработы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 11.НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛКИ						
162	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	18,173	136,14	7,01	2474	127	2825
				107,67	3,35	1957	61	140
		м						
163	С130806-65 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	25,8	279,00		7198	0	
						0	0	
		м						
164	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	4,8	86,33	4,71	414	23	495
				78,30	2,24	376	11	128
		м						
165	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	2,4	1309,89	24,69	3144	59	637
				195,75	11,68	470	28	128
		м						
166	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,49	24,71	0,06	86	0	27
				8,72	0,03	30	0	90
		м2						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
167	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	3,49	44,47	0,02	155	0	20
				6,24		22	0	90
		м2						
		КРЫЛЬЦО №1						
168	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	3,3	2890,55		9539	0	2904
				715,50		2361	0	123
		м3						
169	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	6	9818,11	233,76	58909	1403	3275
				408,38	111,41	2450	668	105
		м3						
170	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0502	65000,00		3263	0	
						0	0	
		т						
171	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	6,09	131,00		798	0	
						0	0	
		м3						
		КРЫЛЬЦО №2						
174	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	1	2890,55		2891	0	880
				715,50		716	0	123
		м3						
175	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	2,6	9818,11	233,76	25527	608	1419
				408,38	111,41	1062	290	105
		м3						
176	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0138	65000,00		897	0	
						0	0	
		т						
177	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	2,64	131,00		346	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						0	0	
		м3						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			115641		12482
		Накладные расходы -	Тенге			12482		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7687		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			135810		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ 1-11	Тенге			135 810		

Наименование стройки - Строительство социальных торговых рядов в целях расширения коммунальных торговых рядов в г.Аральске

Наименование объекта -

А К Т

Форма №2

выполненных работ за март месяц 2012 года

Водопровод и Канализация

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы тенге / %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.ВОДОПРОВОД В1						
1	Е0116-6-1	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм**	9	293,33	4,71	2640	42	928
		м		78,30	2,24	705	20	128
2	Е0116-6-2	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм**	8	291,33	4,71	2331	38	825
		м		78,30	2,24	626	18	128
3	Е0116-6-3	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм**	6	370,33	4,71	2222	28	619
		м		78,30	2,24	470	13	128
4	С130901-55	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм**	2	367,00		734	0	
		шт				0	0	
6	Е0116-20-2	**Установка кранов поливочных, диам. 25 мм**	2	159,57	1,57	319	3	207
		1кран		81,00		162	0	128

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	С1 30901-57	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	2	489,00		978	0	
						0	0	
		шт						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			9224		2578
		Накладные расходы -	Тенге			2578		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			708		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			12510		
		РАЗДЕЛ 2.ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ Т3						
14	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	12	370,33	4,71	4444	57	1237
				78,30	2,24	940	27	128
		м						
15	С1 30901-55	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	1	367,00		367	0	
						0	0	
		шт						
16	Е0117-8-1	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	1	2215,44	115,07	2215	115	2700
				2055,38	54,00	2055	54	128
		комплект						
17	С 131203-9	Баки расширительные круглые вместимостью до 0,15 м3	1	4670,00		4670	0	
						0	0	
		шт						
19	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	1	159,57	1,57	160	2	104
				81,00		81	0	128
		1кран						
20	С1 30901-57	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	1	489,00		489	0	
						0	0	
		шт						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			12345		4041
		Накладные расходы -	Тенге			4041		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			983		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			17369		
		РАЗДЕЛ 3.КАНАЛИЗАЦИЯ						
23	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	11	673,77	0,77	7411	8	2248
		м		159,30	0,38	1752	4	128
24	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	24	800,34	1,70	19208	41	4743
		м		153,57	0,81	3686	19	128
25	С130810-182	Ревизии к чугунным канализационным трубам, d 50 мм	1	227,00		227	0	
		шт				0	0	
26	С130810-183	Ревизии к чугунным канализационным трубам, диаметр 100 мм	2	523,00		1046	0	
		шт				0	0	
29	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	2	6108,03	26,03	12216	52	1365
		комплект		519,75	13,50	1040	27	128
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			40109		8356
		Накладные расходы -	Тенге			8356		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2908		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			51373		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ 1-3	Тенге			81252		

Наименование стройки - Строительство социальных торговых рядов в целях расширения коммунальных торговых рядов в г.Аральске

Наименование объекта -

А К Т
выполненных работ за март месяц 2012 года

Форма №2

Электрооборудование

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	338	39,30		13283	0	13554
		м		37,13		12550	0	108
19	С151607-176	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,33766	39800,00		13439	0	
		1000м				0	0	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			26722		13554
		Накладные расходы -	Тенге			13554		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2417		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			42693		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			259754		

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Аральский районный отдел строительства"
Начальник _____ Т. Жылмаганбетов

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ГЕМАКАСЕС"
Директор _____ Ж. Пазылов

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Байс-А"
_____ М. Медетбаев

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2011г.

Заказчик: ГУ "Аральский районный отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"
Договор №

Наименование строительства , объектов и работ	Сметная стоимость всего /СМР		Договорная стоимость всего / СМР		Выполнено с начала строительства всего/ СМР		Выполнено с начала года всего/ СМР		Выполнено за отчетный период всего / СМР	
	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство социальных торговых рядов в целях расширения коммунальных торговых рядов в г.Аральске	32 297 090	14 490 650	28 000 000	12 562 688	17 047 870	7 648 824	17 047 870	7 648 824	17 047 870	7 648 824
Итого к оплате в тенге									**17 047 870**	

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Аральский районный отдел строительства"
Начальник _____ Т. Жылмаганбетов

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ГЕМАКАСЕС"
Директор _____ Ж. Пазылов

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Байе-А"
_____ М. Медетбаев

Заказчик: ГУ "Аральский районный отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"
Договор №_____

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

"Строительство социальных торговых рядов в целях расширения коммунальных торговых рядов в г.Аральске "

за ноябрь месяц 2011г.

№	Номера смет и расчет	Наименование работ и затрат	СМР	Оборудование	Прочие	Всего в тенге
2	Акт Ф2	Общестроительные работы	7 312 486			7 312 486
		Итого по главам 1-7	7 312 486	-		7 312 486
	СНИП4. 08-91	Временные здания и сооружения - 1,8%	131 625			131 625
		Итого по главам 1-8	7 444 111	-		7 444 111
	СНИП4. 06-91	Зимнее удорожание -1,35%	100 495			100 495
		Выслуга лет-1%			74 441	74 441
		Доп.отпуска-0,4%			29 776	29 776
		Итого в базовых ценах 2001 г.	7 544 607	-	104 218	7 648 824
		Итого в текущих ценах 2011г. К=1,951	14 719 527	-	203 328	14 922 856
		Налоги обязательные платежи -2%			298 457	298
		ИТОГО:	14 719 527	-	501 786	15 221 313
		НДС 12%			1 826 558	1 826 558
		ИТОГО:	14 719 527	-	2 328 343	**17 047 870**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Аральский районный отдел строительства"
Начальник _____ Т. Жылмаганбетов

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ГЕМАКАСЕС"
Директор _____ Ж. Пазылов

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Байс-А"
_____ М. Медетбаев

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.1.2)

Наименование стройки - Строительство социальных торговых рядов в целях расширения коммунальных торговых рядов в г.Аральске

Наименование объекта -

Форма №2

А К Т

выполненных работ за ноябрь месяц 2011 года

Общестроительные рработы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ						
1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	145,5	26,78	24,86	3896	3617	1448
				1,92	8,34	279	1213	97
		м3						
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	4,5	394,07		1773	0	2004
				394,07		1773	0	113
		м3						
3	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	63,97	7,53	7,53	482	482	196
					3,16	0	202	97
		м3						
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	21,33	201,15		4291	0	4848
				201,15		4291	0	113
		м3						
5	Е0101-169-1	Разработка грунта 1 группы вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами	36	194,09	36,47	6987	1313	7286

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				157,62	21,48	5674	773	113
		м3						
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	106	30,06	4,52	3186	479	2627
				25,55		2708	0	97
		м3						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			20616		18408
		Накладные расходы -	Тенге			18408		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2341		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			41365		
		РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ						
7	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	9,34	2423,45	115,07	22645	1075	2456
				168,75	54,00	1577	505	118
		м3						
8	Е0111-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	93,44	401,27	29,73	37495	2778	5453
				33,38	14,07	3119	1315	123
		м2						
9	Е0111-19-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	467,2	73,81	3,70	34482	1729	3569
				4,46	1,76	2084	822	123
		м2						
10	Е0107-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	6	523,75	320,23	3143	1921	2900
				203,52	141,72	1221	850	140
		шт						
11	Е0107-1-3	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 3,5 т	20	802,02	499,27	16040	9985	14756
				302,75	224,24	6055	4485	140
		шт						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-8	16,68	20900,00		348612	0	
						0	0	
		м3						
13	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	50	422,52	202,79	21126	10140	14332
				114,42	90,32	5721	4516	140
		шт						
14	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	8	603,63	285,91	4829	2287	3225
				160,32	127,62	1283	1021	140
		шт						
15	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	10	900,89	457,54	9009	4575	6107
				230,85	205,38	2309	2054	140
		шт						
16	Е0107-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	38	1303,09	705,48	49517	26808	32694
				293,3	321,24	11145	12207	140
		шт						
17	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	9,3	15100,00		140460	0	
						0	0	
		м3						
18	С143003-17 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	0,662	14600,00		9665	0	
						0	0	
		м3						
19	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Блоки бетонные стен подвалов /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	31,23	14100,00		440371	0	
						0	0	
		м3						
20	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	58,74	131,00		7695	0	
						0	0	
		м3						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	1,7	10958,58	420,22	18630	714	1924
				877,50	200,28	1492	340	105
		м3						
22	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,0035	73000,00		256	0	
						0	0	
		т						
23	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0056	50800,00		285	0	
						0	0	
		т						
24	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,1635	12887,15	500,90	2107	82	2435
				12386,25	236,25	2025	39	118
		т						
25	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,2451	62000,00		15197	0	
						0	0	
		т						
26	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов	8,2	9996,39	102,96	81970	844	6757
				735,75	49,08	6033	402	105
		м3						
27	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	1,8	10610,62	370,12	19099	666	1584
				661,50	176,41	1191	318	105
		м3						
28	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	10,47	131,00		1372	0	
						0	0	
		м3						
29	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,2928	6245,96	389,21	1829	114	929
				2835,00	185,63	830	54	105
		1т						
30	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1994	65900,00		13140	0	
						0	0	
		т						
31	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0934	60500,00		5651	0	
						0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		т						
32	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,0929	12887,15	500,90	1197	47	1384
				12386,25	236,25	1151	22	118
		т						
33	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,017	45800,00		779	0	
						0	0	
		т						
34	С12041-56 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,0759	58800,00		4465	0	
						0	0	
		т						
35	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	3	1309,89	24,69	3930	74	797
				195,75	11,68	587	35	128
		м						
36	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	180	264,83	4,54	47670	817	12360
				56,03	2,16	10085	389	118
		м2						
37	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	31	731,52	13,32	22677	413	1960
				47,25	6,32	1465	196	118
		м2						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1385341		115621
		Накладные расходы -	Тенге			115621		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			90058		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1591020		
		РАЗДЕЛ 3.СТЕНЫ						
38	Е0108-6-1 т.ч. п-1.7	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м на растворе М-50	150,3	8993,12	398,84	1351665	59946	219676
				1049,63	189,00	157759	28407	118
		м3						
39	Е0108-6-7 т.ч. п-1.7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м на растворе М-50	21,57	8937,31	400,41	192778	8637	30409
				1005,75	189,00	21694	4077	118

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м3						
40	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,0602	76987,15	500,90	4635	30	897
				12386,25	236,25	746	14	118
		т						
42	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	133	128,71	78,36	17118	10422	13323
				35,78	35,77	4759	4757	140
		шт						
43	Е0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	4	502,98	295,07	2012	1180	1839
				196,10	132,33	784	529	140
		шт						
44	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)	4,73	27500,00		130130	0	
						0	0	
		м3						
45	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем М-125)(полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем)	325,54	220,08	59,49	71645	19366	54061
				138,05	28,02	44939	9122	100
		м2						
46	С11011-104	Гидростеклоизол Т, М	35,81	8390,00		300441	0	
						0	0	
		м2						
47	Е0108-35-1	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки	421,46	159,70	0,74	67306	312	51532
				103,28	0,35	43526	145	118
		м2						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2137730		371737
		Накладные расходы -	Тенге			371737		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			150568		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2660035		
		РАЗДЕЛ 4.ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ						
48	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	29	1747,46	441,07	50676	12791	36590
				698,63	202,61	20260	5876	140
		шт						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
49	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	203,4	3290,00		669186	0	
						0	0	
		м2						
50	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0194	180105,47	2171,47	3490	42	358
				12150,00	1036,12	235	20	140
		т						
51	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	1,4	14512,79	286,64	20318	401	3029
				1923,75	136,62	2693	191	105
		м3						
52	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0328	62000,00		2034	0	
						0	0	
		т						
53	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0316	60500,00		1914	0	
						0	0	
		т						
54	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,1287	58700,00		7555	0	
						0	0	
		т						
55	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0739	47400,00		3503	0	
						0	0	
		т						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			758676		39977
		Накладные расходы -	Тенге			39977		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			47919		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			846572		
		РАЗДЕЛ 5.ЛЕСТНИЦЫ						
56	Е0107-47-2	Установка лестничных площадок массой более 1 т	2	1216,16	560,14	2432	1120	2399
				607,50	249,18	1215	498	140
		шт						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	Е0107-47-4	Установка лестничных маршей без сварки массой более 1 т	2	1116,88	531,20	2234	1062	2199
				550,13	235,38	1100	471	140
		шт						
58	С143021-6	Лестничные площадки толщиной /приведенной толщиной/ 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки /ГОСТ 9818-85/	5,33	3050,00		16241	0	
						0	0	
		м2						
59	С143021-9	Проступи накладные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 9818-85/	27,7	554,00		15346	0	
						0	0	
		м						
60	С143021-5	Лестничные марши с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку /без учета собственной массы/ 480 кг/м2 /ГОСТ 9818-85/	9,39	3590,00		33714	0	
						0	0	
		м2						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			69967		4599
		Накладные расходы -	Тенге			4599		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4474		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			79040		
		РАЗДЕЛ 6.ОКНА						
75	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	41	584,77	22,10	23978	906	16527
				326,60	9,28	13392	381	120
		м2						
76	С12061-184 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	41	8050,00		330077	0	
						0	0	
		м2						
77	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	41	279,24	6,64	11449	272	7098

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				141,08	3,18	5784	130	120
		м2						
78	С12069-10	Доски подоконные, марка с ПД19-45 по ПД28-45, толщина 42 мм, ширина 450 мм	30,34	1510,00		45818	0	
						0	0	
		м						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			411322		23624
		Накладные расходы -	Тенге			23624		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26097		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			461043		
		РАЗДЕЛ 7.ДВЕРИ						
79	Е0110-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	2,41	440,09	22,62	1061	55	633
				209,09	9,86	504	24	120
		м2						
80	Е0110-92-3	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленных стен площадью проема до 3 м2	32,26	443,69	25,86	14313	834	9367
				230,60	11,37	7439	367	120
		м2						
81	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	34,67	13000,00		450707	0	
						0	0	
		м2						
82	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	2,73	492,14	120,36	1344	329	920
				227,48	53,50	621	146	120
		м2						
83	С12063-3	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13АПЩ	2,73	6390,00		17445	0	
						0	0	
		м2						
84	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	1	2980,00		2980	0	
						0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		комплект						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			487850		10921
		Накладные расходы -	Тенге			10921		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29926		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			528697		
		РАЗДЕЛ 8.КРОВЛЯ						
85	ЕО112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	120	203,08	18,92	24370	2270	8699
				51,98	8,94	6238	1073	119
		м2						
86	ЕО112-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	1800	5,99	0,17	10784	306	514
				0,17	0,08	297	135	119
		м2						
87	ЕО112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	120	225,78	5,61	27094	673	15564
				106,32	2,67	12758	320	119
		м2						
88	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	18,54	8390,00		155551	0	
						0	0	
		м3						
89	ЕО112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	172	131,06	1,18	22542	203	3676
				17,39	0,57	2991	98	119
		м2						
90	ЕО110-14-1	Установка стропил	2,17	23220,26	397,28	50434	863	13775
				5096,25	189,00	11069	411	120
		м3						
91	ЕО110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	2,98	640,91	33,40	1910	100	721
				185,63	15,87	553	47	120
		м3						
92	ЕО110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	144	22,99	1,08	3311	156	1301
				7,02	0,51	1011	73	120
		м2						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
93	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	144	1406,82	9,74	202582	1403	70952
				409,43	4,62	58958	665	119
		м2						
95	С12065-88	Створки оконные одинарные для производственных зданий /ГОСТ 12506-81/, пл. 0,6-1,0 м2	1,08	2130,00		2300	0	
						0	0	
		м2						
96	Е0112-8-1	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ с водосточными трубами с изготовлением элементов труб	375,73	99,34	0,20	37325	75	15136
				33,75	0,11	12679	40	119
		м2						
98	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	16,8	792,72	1,47	13318	25	4609
				229,85	0,70	3861	12	119
		м2						
99	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,045	12887,15	500,90	580	23	670
				12386,25	236,25	557	11	118
		т						
100	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,045	45800,00		2061	0	
						0	0	
		т						
101	С11011-755	Сетка плетеная с квадратными ячейками оцинкованная из проволоки диаметром 1,2 мм	4,5	353,00		1589	0	
						0	0	
		м2						
102	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,035	24508,54	376,20	858	13	227
				5231,25	178,88	183	6	120
		м3						
103	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	1,2	225,78	5,61	271	7	156
				106,32	2,67	128	3	119
		м2						
104	С11031-99	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 75	0,06	3360,00		202	0	
						0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м3						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			557079		136000
		Накладные расходы -	Тенге			136000		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			41585		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			734665		
		РАЗДЕЛ 9.ПОЛЫ						
105	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	32,4	2890,55		93662	0	28517
				715,50		23184	0	123
		м3						
		ДЕТ. 109-53,85М2						
106	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	4,31	3287,18		14168	0	3775
				712,13		3069	0	123
		м3						
107	Е0111-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	53,85	522,34	7,57	28128	408	7145
				104,30	3,58	5617	193	123
		м2						
108	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	53,85	1954,71	13,10	105261	705	9868
				142,77	6,21	7688	334	123
		м2						
		ДЕТ. 406-5,13М2						
109	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	5,13	117,88	3,12	605	16	109
				15,77	1,49	81	8	123
		м2						
110	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,4104	9792,78		4019	0	429
				850,50		349	0	123
		м3						
111	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	5,13	263,94	11,82	1354	61	529
				78,30	5,61	402	29	123
		м2						
112	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	5,13	370,08	21,88	1899	112	879
				128,93	10,37	661	53	123
		м2						
113	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	5,13	263,94	11,82	1354	61	529

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				78,30	5,61	402	29	123
		м2						
114	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	35,91	33,87	0,79	1216	28	58
				0,95	0,37	34	13	123
		м2						
115	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	5,13	1535,03	13,91	7875	71	1666
				257,52	6,58	1321	34	123
		м2						
		ДЕТ. 400-49,03М2						
116	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	49,03	117,88	3,12	5780	153	1041
				15,77	1,49	773	73	123
		м2						
117	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	2,69945	9792,78		26435	0	2824
				850,50		2296	0	123
		м3						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			291732		57372
		Накладные расходы -	Тенге			57372		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20946		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			370051		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ 1-11	Тенге			7 312 486		

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Аральский районный отдел строительства"
Начальник _____ Т. Жылмаганбетов

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ГЕМАКАСЕС"
Директор _____ Ж. Пазылов

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Байс-А"
_____ М. Медетбаев

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2011 жылғы «2» қарашадағы
№1277 қаулысының 2- қосымша

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2011 жылғы 15 қазандағы
№1328 қаулысымен бекітілген

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының салынған обьектіні пайдалануға қабылдау туралы актісі

20 12 жылғы «07» Мамыр № 15

Арал ауданы әкімі
(комиссияны тағайындаған органның атауы)

2009 жылғы «_09_»_02_____ №_14__ (бұйрығымен, қаулысымен және т.б) тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:

төраға-жергілікті атқарушы органның өкілі (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде комиссия тағайындаған мемлекеттік басқару органның өкілі төраға болып тағайындалады)

Е. Раймбетов — Арал ауданы әкімінің орынбасары
(тегі,аты, әкесінің аты, лауазымы)

Төраганың орынбасары-мемлекеттік сәулетқұрылыс бақылау органының өкілі (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде бас жобалау ұйымының өкілі төраға орынбасары болып тағайындалады)

Н.Шамұратов — Қызылорда облысы бойынша мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау департаментінің директоры.
(тегі,аты, әкесінің аты, лауазымы)

Комиссия мүшелері-өкілдер:

Т.Жылмағамбетов — Арал аудандық құрылыс бөлімінің бастығы
(тегі,аты, әкесінің аты, лауазымы)

С Мерекбаев — Арал аудандық сәулет және қала құрылысы
(тегі,аты, әкесінің аты, лауазымы)

Б.Кемалашев — Арал қаласының әкімі
(тегі,аты, әкесінің аты, лауазымы)

Ж. Пазылов — «ГЕМАКАСЕС»ЖШС директоры
(тегі,аты, әкесінің аты, лауазымы)

А.Сәтекеева — Аудандық мемлекеттік санитарлық эпидемиологиялық қадағалау басқармасы бастығы
(тегі,аты, әкесінің аты, лауазымы)

Б. Әбдіхалықов — Аудандық төтенше жағдайлар бөлімі бастығы

М. Тажиев — «БАЙС-А»ЖШС-ның техникалық қадағалаушысы
(тегі,аты, әкесінің аты, лауазымы)

Қ. Аяпов — Аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімшесінің бастығы
(тегі,аты, әкесінің аты, лауазымы)

М.Қанатов — Арал қалалық ККШМ директоры
(тегі,аты, әкесінің аты, лауазымы)

АНЫҚТАЛДЫ:

1.Тапсырыс беруші (мердігермен бірлесіп) ЖШС «ГЕМАКАСЕС»

(ұйымның атауы)

(Облыс,аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)

Арал қаласы Қызылорда көшесі нөмірсіз коммуналдық сауда қатарларын кеңейту мақсатында әлеуметтік сауда қатарларының құрылысы

(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, қайта жаңғырт техникалық қайта жарықтандыру)

_____пайдалануға қабылдауды ұсынды.

2. Құрылыс 20___жылғы «____»_____№_____

(шешім шығарған органның атауы)

Жерге тиісті құқық беру туралы шешімнің (қалауының, өкімінің) негізінде жүргізілген және құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге

(рұқсат берген органның атауы)

20_____жылғы «_____»_____№_____рұқсаты.

3.Құрылысты_____

(жұмыстар түрлері)

Орындаған бас мердігер «ГЕМАКАСЕС» ЖШС-і.

(ұйымның атауы)

Және орындаған қосалқы мердігер ұйымдар жоқ

(ұйымдардың атауы, әрбір ұйым (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі) орындаған жұмыстың түрлері)

жүзеге асырды.

4. Құрылыстың жобалау-семталық құжаттамасын_____

(ұйымдастырушы)

орындаған бас жобалаушы_____

(құжаттамалардың бөліктерінің немесе бөлімдердің атауы)

Орындаған қосалқы мердігер жобалаушы ұйыммен_____

(ұйымның атауы, орындалған құжаттама бөлімдерінің немесе тарауларының атауы (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі)

әзірлеген.

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген_____

(ғылыми – зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көстеіледі.)

6. Құрылыс _____

(жобаның нөмері, серияның нөмері)

Жобасы (үлгі,жеке, қайтақоладанылған) бойынша жүзеге асырылған.

7. Жобалау-сметалық құжаттамасын_____

(объектіге (кезегі, іске қосу кешені) арналған құжаттаманы бекітуші (қайта бекітуші) органның атауы)

_____ 200 жылғы «___»_____№_____ бекіткен.

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асырылған:

жұмыстың басталуы 03. 2012 ж.
(айы және жылы)

жұмыстың аяқталуы 05. 2012 ж.
(айы және жылы)

құрылыстың ұхақтығы, ай: 2.
норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша 2 ай.
нақты

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мына құжаттамалар ұсынылады:

(құжаттар тізбесін немесе актіге қосымшаның нөмері)

10. Пайдалануға беріге ұсынылған объектінің мынандай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, кіре мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с негізгі көрсеткіштері бар(мақсатты өнімдерге немесе қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті(тұрғын үйлердің басқа(бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады)

		Жоба бойынша		Нақты	
Қуаттылық өнімділік және т.б	Өлшем бірлігі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектігі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектігі

Бастапқы кезде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызмет көрсету)

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Пайдалнуға қабылдауға ұсынылған тұрғын үйдің мынандай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жобабойынша	Нақты
Жалпы алаңдар	м2		
Қабаттар саны	қабат		
Құрылыстың жалпы көлемі	м3		
Оның ішінде жер асты бөлігі	м3		
Жапсырыла салынған, жапсырлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар	м2		

Көсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	пәтер саны	Пәтер алаңы м2		пәтер саны	Пәтер алаңы,м2	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
барлық пәтерлер оның ішінде бір бөлмелі						
екі бөлмелі						
үш бөлмелі						
төрт бөлмелі және оданда көп						

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс объетілерінің деректерімен сипатталады:_____

_____

_____

(негізгі материалдар мен конструкциялар,инженерлік және технологиялық жабдықтар

_____

бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілерінің тізбесі актінің ____ қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылады.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау жарылыс қауіпсіздігін өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау.

_____

_____

(орындалғаны туралы мәліметтер)

Іс-шаралар сипаты актінің ____ қосымшасында келтірілген

14.Суық су және ыстық сумен қаматамсыз ету, кәріз,жылумен жабдықтау, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың сыртқы коммуникациялары ғимараттардың, құрылыстардың,үй-жайлардың қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және қалалық пайдалану ұйымдары қабылданған. Қалалық пайдалану ұйымдары анықтамаларының тізбесі актінің _____ қосымша келтірілген.

15. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяужолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдарын бетін жабу жөніндегі жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың касбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:

Жұмыстардың түрлері	Өлшем бірлігі	Жұмыстардың көлемі	Орындау мерзімі

16. Бекітілген жобалау-смета құжаттама бойынша сметалық құны:

барлығы 36,541 мың теңге, соның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары: 27,717 мың теңге, жабдықтар, құралдар мен құрал-саймандар 0,171 мың теңге.

17. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: 36,541 мың теңге, оның ішінде: құрылыс монтаж жұмыстары 27,717 мың теңге, жабдықтар, құралдар мен құрал-саймандар 0,171 мың теңге.

18. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде:

технологиялық_____

_

(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)

сәулет-құрылыс (көлем-жоспарлық және материалдар мен конструкцияларды қолдануды қоса алғанда) шешімнің озықтығына баға берілді.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі:

қабылдауға ұсынылған Арал қаласы Қызылорда көшесі нөмірсіз коммуналдық сауда қатарларын кеңейту мақсатында әлеуметтік сауда қатарларының құрылысы

(объектінің атауы)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы

Е.Раймбетов Арал ауданы әкімінің орынбасары

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөрі)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы төрағасының орынбасары

Н.Шамұратов Қызылорда облысы бойынша мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау департаментінің директоры.

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөрі)

Қабылдау комиссиясының мүшелері:

Т.Жылмағамбетов Арал аудандық құрылыс бөлімінің бастығы

(тегі,аты, әкесінің аты, лауазымы)

С. Мерекбаев Арал аудандық сәулет және қала құрылысы

(тегі,аты, әкесінің аты, лауазымы)

Б.Кемалашев Арал қаласының әкімі

(тегі,аты, әкесінің аты, лауазымы)

Ж. Пазылов «ГЕМАКАСЕС»ЖШС директоры

(тегі,аты, әкесінің аты, лауазымы)

А.Сәтекеева Аудандық мемлекеттік санитарлық эпидемиологиялық қадағалау басқармасы бастығы

(тегі,аты, әкесінің аты, лауазымы)

Қ. Ондасынов Аудандық мемлекеттік санитарлық эпидемиологиялық қадағалау басқармасы бастығының орынбасары

(тегі,аты, әкесінің аты, лауазымы)

Б. Әбдіхалықов Аудандық төтенше жағдайлар бөлімі бастығы

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөрі)

М.Қанатов Арал қалалық ККШМ директоры

(тегі,аты, әкесінің аты, лауазымы)

М. Тажиев «БАЙС-А»ЖШС-ның техникалық қадағалаушысы

(тегі,аты, әкесінің аты, лауазымы)

Қ. Аяпов Аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің бастығы

(тегі,аты, әкесінің аты, лауазымы)