Заказчик ГУ "Мангистауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "СМК-4"
организация, адрес, телефон, факс

Стройка Строительство газоснабжения индивидуальных жилых домов микрорайона Косбулак-2 Мангистауского района
наименование стройки

Объект Внутрипоселковый газопровод. Участок №1
наименование объекта

Договор	**номер**	7
	дата	12.04.2013
Дополнительное соглашение	**номер**	7/1
	дата	13.02.2014

Дата составления
11.03.2014

АКТ
о приемке выполненных работ за март месяц 2014 года
Смета 6-1-6
ГАЗОПРОВОД. ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ КОМПЕНСАТОРЫ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	8-6-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт20, 108х4 мм	6075,204	714		4 337 696				
				м							
2	27	8-6-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт20, 108х4 мм	1565,236	714		1 117 579				
				м							
			ИТОГО:				5 455 275	-			0
							-	-			0
			Накладные расходы :								
			Всего накладных расходов:				-				
			Итого с накладными				5 455 275				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				327 316				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				5 782 591				
			Временные здания и сооружения	1,5%			86 739				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого				**5 869 330**				
			Производство строительно-монтажных работ в зимнее время	**0,5775%**			**33 895**				
			Затраты на выслугу лет	**1%**			**58 693**				
			Дополнительные затраты на допотпуска	**0,4%**			**23 477**				
			ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 ГОДА				**5 985 395**				
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012 ГОДА	**1,301**			**7 786 556**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи	**2%**			**155 731**				
			ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2012 ГОДА				**7 942 287**				
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013 ГОДА	**0,670**			**4 011 256**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи	**2%**			**80 225**				
			ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2013 ГОДА				**4 091 481**				
			ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2012-2013 г.г.				**12 033 768**				
			Налог на добавленную стоимость	**12%**			**1 444 052**				
			Итого с НДС в текущих ценах 2012-2013 г.г.				**13 477 820**				

ЗАКАЗЧИК _____ (подпись) Махмутов А. И. (расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК _____ (подпись) Тургунов Е. (расшифровка подписи)

ТЕХНАДЗОР _____ (подпись) Жайлаубаев Д. (расшифровка подписи)

Заказчик ГУ "Мангистауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "СМК-4"
организация, адрес, телефон, факс

Стройка Строительство газоснабжения индивидуальных жилых домов микрорайона Косбулак-2 Мангистауского района
наименование стройки

Объект Внутрипоселковый газопровод. Участок №2
наименование объекта

Договор	номер	7
	дата	12.04.2013
Дополнительное соглашение	номер	7/1
	дата	13.02.2014

Дата составления
10.04.2014

АКТ
о приемке выполненных работ за апрель месяц 2014 года
Смета 6-2-3
Газопровод. Вертикальные компенсаторы

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Трубопроводы											
1	1	22-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. ДО 100 мм с пневматическим испытанием	13,124	129222,58	54072,58	1 695 917	709 649	1450211	352	4620
				км	64575	20425,5	847 482	268 064	130	99,76	1309
2	2	8-6-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт20, 108х4 мм	3225,056	714		2 302 690				
				м							
3	5	8-6-101	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт20, 219х6 мм	5020	2250		11 295 000				
				м							
4	6	22-33-5	Установка стальных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,5238	121294,13	49389,75	63 534	25 870	55450	312,7	164
				т	62775	18657	32 882	9 773	130	91,12	48
5	7	8-10-85	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 200 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 219х6мм	12	1610		19 320				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	8	8-10-141	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 219х6 мм	24	2250		54 000				
				шт							
7	9	8-10-138	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 108х4 мм	16	741		11 856				
				шт							
8	10	8-10-124	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 219х6-108х4 мм	18	750		13 500				
				шт							
			ИТОГО:				15 455 817	735 519			4 784
							880 364	277 837			1 357
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				1 348 426				
			На металломонтажные работы				21 661				
			Всего накладных расходов:				1 370 087				
			Итого с накладными				16 825 904				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				1 007 009				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				17 832 913				
			Временные здания и сооружения	1,5%			267 494,00				
			Итого				18 100 407,00				
			Производство строительно-монтажных работ в зимнее время	0,5775%			104 530,00				
			Затраты на выслугу лет	1%			181 004,00				
			Дополнительные затраты на допотпуска	0,4%			72 402,00				
			ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 ГОДА				18 458 343,00				
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012 ГОДА	1,301			24 012 936,36				
			Налоги, сборы, обязательные платежи	2%			480 258,73				
			ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2012 ГОДА				24 493 195,09				
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013 ГОДА	0,670			12 370 301,56				
			Налоги, сборы, обязательные платежи	2%			247 406,03				
			ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2013 ГОДА				12 617 707,59				
			ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2012-2013 г.г.				37 110 902,68				
			Налог на добавленную стоимость	12%			4 453 308,32				
			Итого с НДС в текущих ценах 2012-2013 г.г.				41 564 211,00				

ЗАКАЗЧИК _____ (подпись) Махмутов А.Л. (расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК _____ (подпись) Турганов Е. (расшифровка подписи)

ТЕХНАДЗОР _____ (подпись) Жайлаубаев Д. (расшифровка подписи)

Заказчик ГУ "Мангистауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "СМК-4"
организация, адрес, телефон, факс

Стройка Строительство газоснабжения индивидуальных жилых домов микрорайона Косбулак-2 Мангистауского района
наименование стройки

Объект Внутрипоселковый газопровод. Участок №2
наименование объекта

Договор	номер	7
	дата	12.04.2013
Дополнительное соглашение	номер	7/1
	дата	13.02.2014

Дата составления
12.05.2014

АКТ
о приемке выполненных работ за май месяц 2014 года
Смета 6-2-3
Газопровод. Вертикальные компенсаторы

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	4	22-9-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с пневматическим испытанием	5	199804,17	95036,29	999 021	475 181	794957	458	2290
				км	86400	35901	432 000	179 505	130	175,34	877
2	11	8-10-124	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 219х6-89х3,5мм	4	750		3 000				
				шт							
3	12	9-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов	1,543	17355,77	2191,29	26 773	3 380	17571	73,6	114
				т	12555	101,25	19 367	156	90	0,49	1
4	13	2-1-262	Опоры скользящие	1,177	107900		126 988				
				т							
5	14	2-1-263	Опоры неподвижные	0,3657	107900		39 459				
				т							
6	18	24-12-4	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 100 мм	468	1345,31	670,31	629 605	313 705	449821	3,11	1455
				шт	580,5	158,85	271 674	74 342	130	0,66	309

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	19	8-6-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт20, 108х4 мм	6252,912	714		4 464 579				
				м							
8	20	8-10-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	1872	401		750 672				
				шт							
9	21	9-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов	0,9734	17355,77	2191,29	16 894	2 133	11088	73,6	72
				т	12555	101,25	12 221	99	90	0,49	0
10	26	24-12-3	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 80 мм	50	749,95	85,07	37 498	4 254	38756	3,11	156
				шт	585	11,25	29 250	563	130	0,06	3
11	27	8-6-76	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт20, 89х4 мм	702,8	584		410 435				
				м							
12	28	8-10-78	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм	200	321		64 200				
				шт							
13	29	9-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов	0,104	17355,77	2191,29	1 805	228	1185	73,6	8
				т	12555	101,25	1 306	11	90	0,49	0
14	30	2-1-262	Опоры скользящие	0,104	107900		11 222				
				т							
15	34	24-12-7	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 200 мм	21	3605,98	1606,85	75 726	33 744	57039	8,95	188
				шт	1755	334,35	36 855	7 021	130	1,39	29
16	35	8-6-100	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали Ст20, 219х5 мм	295,176	1880		554 931				
				м							
17	36	8-10-85	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 200 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 219х5 мм	84	1610		135 240				
				шт							
18	37	9-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов , массой до 0,1 т	0,1924	17071,16	1906,68	3 284	367	2192	73,6	14
				т	12555	101,25	2 416	19	90	0,49	0
19	38	2-1-262	Опоры скользящие ОПБ2-100.219	0,1924	107900		20 760				
				т							
			ИТОГО:				8 372 092	832 990			4296
							805 089	261 716			1219
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				1 340 573				
			На металломонтажные работы				32 035				
			Всего накладных расходов:				1 372 608				
			Итого с накладными				9 744 700				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				584 682				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				10 329 382				
			Временные здания и сооружения	1,5%			154 940,73				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого				**10 484 322,73**				
			Производство строительно-монтажных работ в зимнее время	**0,5775%**			**60 546,96**				
			Затраты на выслугу лет	**1%**			**104 843,23**				
			Дополнительные затраты на допотпуска	**0,4%**			**41 937,29**				
			ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 ГОДА				**10 691 650,21**				
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012 ГОДА	**1,301**			**13 909 045,74**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи	**2%**			**278 180,91**				
			ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2012 ГОДА				**14 187 226,65**				
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013 ГОДА	**0,670**			**7 165 266,24**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи	**2%**			**143 305,32**				
			ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2013 ГОДА				**7 308 571,56**				
			ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2012-2013 г.г.				**21 495 798,21**				
			Налог на добавленную стоимость	**12%**			**2 579 495,79**				
			Итого с НДС в текущих ценах 2012-2013 г.г.				**24 075 294,00**				

ЗАКАЗЧИК _____ (подпись) Махмутов А.И. (расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК _____ (подпись) Тургунов Е. (расшифровка подписи)

ТЕХНАДЗОР _____ (подпись) Жайлаубаев Ж. (расшифровка подписи)