Форма 3

ЗАКАЗЧИК: КГКП "Шетский районный культурнодосуговой центр" акимата Шетского района отдела культуры и развития языков Шетского района

Поставщик : ТОО "Ғимарат KZ"

Дополнительное соглашение № 68/1 от 30.07.2021г. к договору № 68 от 11.06.2021г.

АКТ № 1

Приемки выполненных работ за сентябрь 2021г. по Капитальному ремонту помещений ДК с. Кызылкой Шетского района Карагандинской области

13.09.2021г

№ п/п	Наименование	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ,выполняемых с начала действия договора	6 763 118,54
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	0,00
3	Сумма удержания аванса	0,00
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	0,00
5	Виды выполняемых работ	Работы по ремонту нежилых зданий /сооружений/помещений
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	6 763 118,54
7	Сумма выполненных работ за сентябрь 2021 года с НДС	6 763 118,54
8	В том числе НДС 12%	724619,84
9	Удержание аванса	0,00
10	Сумма требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных с НДС	6 763 118,54

Заказчик:

Коммунальное государственное казенное предприятие "Шетский районный культурнодосуговой центр" акимата Шетского района отдела культуры и развития языков Шетского района
Карагандинская область, Шетский район, с.АксуАюлы, Жангутты би , 39
БИН 990140004743
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ666010191000205365
АО "Народный Банк Казахстана"

Директор _____ **Ахметжанова А.С.**

Поставщик:

Товарищество с ограниченной ответственностью
"Ғимарат KZ"
Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, мкр.Степной-3, 1/4, 95
БИН/ИИН/ИНН/УНП 150240018326
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ436017191000000371
АО "Народный Банк Казахстана"

Директор _____ **Кайыркенов С.Е.**

к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика
(застройщика)
Форма

Форма №3

Заказчик: Коммунальное государственное казенное предприятие "Шетский районный культурнодосуговой центр" акимата Шетского района отдела культуры и развития языков Шетского района

Поставщик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Ғимарат KZ

Наименование строительства **Капитальный ремонт помещений ДК с. Кызылкой Шетского района Карагандинской области**

и его адрес: **Карагандинская область, Шетский район, село Кызылкой, дом культуры**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за сентябрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источн.финансиров.		Орган.правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		68	11.06.2021				
		68/1	30.07.2021				

Нименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС 12%	в отчетном месяце за сентябрь 2021г.,без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящие в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений	6 763 118,54	6 038 498,70							724 619,84	6 763 118,54
ИТОГО к оплате:	6 763 118,54	6 038 498,70							724 619,84	6 763 118,54

Заказчик: Коммунальное государственное казенное предприятие "Шетский районный культурнодосуговой центр" акимата Шетского района отдела культуры и развития языков Шетского района

БИН 990140004743

Директор _____ **Ахметжанова А.С.**

Технический надзор: ИП Каков Т.Р.

БИН 601027301162

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ғимарат KZ"

БИН 150240018326

Директор _____ **Кайыркенов С.Е.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное казенное предприятие "Шетский районный культурнодосуговой центр" акимата Шетского района отдела культуры и развития языков Шетского района. Карагандинская область, Шетский район, с.АксуАюлы, Жангутты би , 39. БИН 990140004743, Тел.: 87103121002,+7 776 594 7878**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Поставщик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ғимарат KZ". Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, мкр.Степной-3, 1/4, 95, БИН 150240018326, Тел.: 87755528948**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт помещений ДК с. Кызылкой. Карагандинская область, Шетский район, с. Кызылкой, дом культуры**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт помещений ДК с. Кызылкой**

(наименование)

Дополнительное соглашение № 68/1 от 30.07.2021г. к договору № 68 от 11.06.2021г.

Акт выполненных работ № 1

за сентябрь 2021 (месяц, год) на 2-1-1 Капитальный ремонт помещений ДК с. Кызылкой

Составлен ценах 3 квартала 2020г.

Форма 2

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Демонтажные работы										
1	1	**Е12-060101-0302**	**Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие**	**м2**	2,44	972,49	0	2373	0	0	1708	4408	
						972,49	0	2373	0		327		
	1.1	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,0854								
2	2	**Е12-050101-1101 Изм. и доп. вып. 16**	**Перегородки из досок забранных в обвязки. Демонтаж**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	16	2341,72	11,39	37468	182	0	26911	69528	
						2330,33	5,67	37285	91		5150		
	2.1	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,0384								
3	3	**Е12-060101-0901**	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	6	2126,01	118,66	12756	712	0	8909	23398	
						2007,35	54,87	12044	329		1733		
	3.1	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,63								
4	4	**Е12-060101-1001**	**Полотна дверные. Снятие**	**м2**	9,6	364,61	0	3500	0	0	2520	6502	
						364,61	0	3500	0		482		
	4.1	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,1133								
5	5	**Е12-060101-0101**	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	5	1424,81	58,99	7124	295	0	5018	13114	
						1365,83	28,14	6829	141		971		
	5.1	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,533								
6	6	**Е12-060101-0202**	**Переплеты оконные остекленные. Снятие**	**м2**	6	492,96	20,79	2958	125	0	2086	5448	
						472,17	10,76	2833	65		404		
	6.1	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,2052								
7	7	**Е12-070101-0207**	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**м2**	90,5	840,59	32,2	76074	2914	0	53761	140221	
						808,4	16,66	73160	1508		10387		
	7.1	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	4,706								
8	8	**Е11-110101-1101 к=0,8**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Демонтаж**	**м2 стяжки**	91	310,1	23,88	28219	2173	0	25489	58005	
						286,22	11,76	26046	1070		4297		
	8.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3		20310							Казахстан 100%
9	9	**Е11-110101-1501 к=0,8**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Демонтаж**	**м2 покрытия**	12,4	368,35	78,1	4567	968	0	3732	8963	
						290,24	29,91	3599	371		664		
	9.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3		18857							Казахстан 100%
10	10	**Е12-070101-0205**	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**		30,8	113,16	2,91	3485	90	0	2478	6441	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2		110,26	1,5	3396	46		477		
	10.1	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,1448								
11	11	**Е12-070101-0201**	**Полы дощатые. Разборка покрытия**		12,9	344,48	19,23	4444	248	0	3113	8162	
				м2		325,25	9,95	4196	128		605		
	11.1	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,1032								
12	12	**Е11-100110-0101 к=0,8**	**Каркас из брусьев/сцена/. Демонтаж**		0,3	45015,01	1085,41	13505	326	0	11983	27527	
				м3		43929,6	453,26	13179	136		2039		
	12.1	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3		67514							Казахстан 100%
	12.2	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3		67538							
13	13	**Е12-170101-0703**	**Светильники с лампами накаливания. Демонтаж**		11	61,85	0,67	680	7	0	487	1261	
				шт.		61,18	0,35	673	4		93		
14	14	**Е12-170101-0705**	**Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж**		2	184,98	1,79	370	4	0	265	686	
				шт.		183,19	0,93	366	2		51		
15	15	**Е12-170101-0701**	**Выключатели и розетки. Демонтаж**		12	56,53	0	678	0	0	488	1260	
				шт.		56,53	0	678	0		93		
16	16	**Е12-170101-0601**	**Кабель. Демонтаж**		300	93,54	0,22	28062	67	0	20181	52102	
				м		93,32	0,12	27995	35		3859		
17	17	**Е12-170101-2401**	**Коробки. Демонтаж**		8	383,33	0	3067	0	0	2208	5697	
				шт.		383,33	0	3067	0		422		
			Итого по разделу: 1. Демонтажные работы									432723	
			Раздел: 2. Строительно- монтажные работы внутри помещений										
18	18	**Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**		3,44	3244,39	61,41	11161	211	1383	6952	19562	
				м2		2780,91	25,98	9566	89		1449		
	18.1	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	0,8256	1080				891,65			Казахстан 100%
	18.2	2113-0201-1204	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	1,4472	314				454,42			
19	19	**С121-090402-0501**	**Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**		3,44	40518		139382		139382		150532	
				м2							11151		
20	20	**Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**		7,56	1585,16	78,6	11984	594	2527	6575	20044	
				м2		1172,31	35,7	8863	270		1485		
	20.1	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	1,8144	1080				1959,55			Казахстан 100%
21	21	**С121-090102-0102**	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**		7,56	5643		42661		42661		46074	
				м2							3413		
22	22	**С121-090404-0306**	**Замок сувальный врезной ЗВ8 ГОСТ 5089-2011**		4	3081		12324		12324		13310	
				шт.							986		
23	23	**С121-130814-2211**	**Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная**		4	827		3308		3308		3573	
				шт.							265		
24	24	**С121-130211-0501**	**Петля накладная**		8	332		2656		2656		2868	
				шт.							212		
25	25	**Е11-100501-0103 Изм. и доп. вып. 15**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**		0,64	2974,15	176,75	1903	113	788	761	2877	
				м2		1566,21	84,28	1002	54		213		
	25.1	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	0,7296	1080				787,97			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	26	**Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	3,88	2507,9	177,55	9731	689	3855	3973	14800	
	26.1	2109-9999-9902	Блоки оконные	м2	3,88	1336,74	85,44	5187	331		1096		
	26.2	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	3,5696	1080				3855,17			Казахстан 100%
27	27	**С121-090201-0202**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99**	м2	0,64	25250		16160		16160	1293	17453	
28	28	**С121-090201-0404**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99**	м2	3,88	27278		105839		105839	8467	114306	
29	29	**Е11-100501-0101 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	м2	1,82	3118	213,79	5675	389	1808	2642	8982	
	29.1	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,6744	1910,62	105,35	3477	192		665		
30	30	**С121-090201-0401**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	м2	1,82	17162		31235		31235	2499	33734	
31	31	**Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	6,23	901,51	5,06	5616	32	4057	1111	7266	
	31.1	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	3,5262	245,17	2,54	1527	16		538		
32	32	**С121-090205-0104**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99**	м	6,23	1387		8641		8641	691	9332	
33	33	**Е11-150201-0303 Изм. и доп. вып. 3**	**Откосы плоские при ширине более 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню**	м откосов	35,56	949,62	1,26	33768	45	7481	18895	56876	
	33.1	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,3769	737,99	0	26243	0		4213		
34	34	**Е11-150405-0101 Изм. и доп. вып. 4**	**Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	12	298,6	2,45	3583	29	1489	1497	5487	
	34.1	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0062	172,09	1,22	2065	15		406		
35	35	**Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	90,5	1628,61	75,74	147389	6855	25226	85326	251332	
	35.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	1,1765	1274,12	35,46	115308	3209		18617		
	35.2	2107-0510-0501	Опилки древесные	м3	2,7693	13959				16422,76			Казахстан 100%
36	36	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	90,5	3145				8709,45			Казахстан 100%
	36.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	1,8462	802,9	29,85	72662	2701	37582	24269	104685	
37	37	**Е11-110101-1102**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	181	357,78	14,69	32379	1330		7754		
						20310				37496,32			Казахстан 100%
						113,07	5,07	20466	917	18748	893	23067	
						4,42	2,43	800	440		1709		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	37.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,9231	20310				18748,16			Казахстан 100%
38	38	**Е11-060301-0410**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,248875**	18149,69	1776,83	4517	442	8	3067	8191	
						16341,5	774,85	4067	193		607		
	38.1	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0697	112				7,8			
39	39	**С121-050309-0301**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,248875**	287486		71548		71548		77272	
											5724		
40	40	**С122-060301-0131**	**Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010**	**м2**	**92,31**	2548		235206		235206		254022	**Казахстан**
											18816		
41	41	**Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6**	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	**м2 покрытия**	**15,75**	729,11	21,72	11483	342	4535	4880	17673	
						419,44	10,96	6606	173		1309		
	41.1	2110-0501-1302	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	7,875	575				4528,13			Казахстан 100%
	41.2	2206-0101-0100	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77	м2	16,065								
42	42	**С122-060101-0107**	**Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гетерогенный, класс 41, 42, 43 ГОСТ 7251-77**	**м2**	**16,065**	2951		47408		47408		51200	
											3793		
43	43	**Е11-100110-0101**	**Каркас из брусьев/сцена/. Установка**	**м3**	**0,3**	129822,37	1356,76	38947	407	22066	11983	55004	
						54912	566,58	16474	170		4074		
	43.1	2107-0201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,315	61817				19472,35			Казахстан 100%
44	44	**Е11-110101-3504 Изм. и доп. вып. 16**	**Покрытия из плит древесностружечных. Устройство**	**м2 покрытия**	**12,9**	646,76	45,11	8343	582	223	5639	15101	
						584,37	22,73	7538	293		1119		
45	45	**С121-070509-0511**	**Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, I, Е1, толщина 18 мм**	**м2**	**13,2483**	2123		28126		28126		30376	**Казахстан**
											2250		
46	46	**Е11-110101-3607 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия ковровые. Устройство насухо с проклеиванием на стыках клеем "Бустилат"**	**м2 покрытия**	**16,82**	2412,28	21,72	40574	365	32146	5938	50233	
						479,39	10,96	8063	184		3721		
	46.1	2206-0103-0101	Покрытие напольное ворсовое 2 категории	м2	17,1564	1861				31928,06			
47	47	**Е11-110101-0102**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**12,4**	246,81	32,22	3060	400	1718	788	4156	
						76,07	12,16	943	151		308		
	47.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,6324	2715				1716,97			Казахстан 100%
48	48	**Е11-110101-1103**	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**12,4**	384,38	29,15	4766	361	12	3294	8705	
						354,29	14,69	4393	182		645		
49	49	**Е11-110101-1104**	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103**	**м2 стяжки**	**148,8**	9,33	5,07	1388	754	0	717	2273	
						4,26	2,43	634	362		168		
50	50	**С121-020101-0601**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,78**	18857		14708		14708		15885	**Казахстан**
											1177		
51	51	**Е11-060301-0410**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,0341**	18149,69	1776,83	619	61	1	420	1122	
						16341,5	774,85	557	26		83		
	51.1	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0095	112				1,07			
52	52	**С121-050309-0301**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0341**	287486		9803		9803		10588	
											784		
53	53	**Е11-110101-1103**	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**12,4**	384,38	29,15	4766	361	12	3294	8705	
						354,29	14,69	4393	182		645		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54	54	С121-020101-0701	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010**	м3	0,25	20285		5071		5071		5477	Казахстан
											406		
55	55	Е11-110101-3904	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	51,9	345,2	1,67	17916	87	1159	12033	32344	
						321,2	0,83	16670	43		2396		
	55.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,083	13959				1159,16			Казахстан 100%
56	56	С122-060401-0101	**Плинтусы, тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88**	м	52,938	383		20275		20275		21897	
											1622		
57	57	Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	м плинтусов	29	157,03	0,83	4554	24	859	2651	7782	
						126,58	0,41	3671	12		576		
58	58	С122-060401-9901	**Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001**	м	29,58	185		5472		5472		5910	
											438		
59	59	Е11-110101-4901 Изм. и доп. вып. 18	**Профиль накладной (уголок). Устройство**	м	18	245,95	0,56	4427	10	277	2981	8001	
						230,01	0	4140	0		593		
60	60	СПрайс	**Уголок алюминиевый 40х40мм**	м	12	1251,67		15020		15020		16222	
											1202		
61	61	Е11-150108-2001 Изм. и доп. вып. 12	**Потолки натяжные одноуровневые. Устройство из поливинилхлоридной пленки (ПВХ)**	м2	105,33	2138,59	8,98	225257	946	157932	47793	294895	
						630,21	0	66380	0		21844		
	61.1	2203-0301-0601	Натяжной потолок из поливинилхлорида однотонный (матовый, глянцевый, сатиновый), ширина полотна до 3500 мм, в комплекте	м2	103,2234	1530				157931,8			
62	62	Е11-150406-0201 Изм. и доп. вып. 15	**Поверхности. Установка галтелей (карнизов) шириной до 160 мм из пенополистирола (или пенополиуретана)**	1 м карниза (галтели)	94	556,03	0	52267	0	22352	21539	79710	
						318,24	0	29915	0		5904		
	62.1	2110-0502-1801	Клей Бустилат	кг	5,6823	286				1625,14			
	62.2	2207-0103-0102	Потолочный плинтус из пенополистирола гладкий шириной от 60 до 90 мм	м	98,7	210				20727			
63	63	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	30,5	824,03	4,89	25133	149	6347	13472	41693	
						611,03	2,44	18636	74		3088		
	63.1	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,021	228979				4818,86			
	63.2	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	16,775	88				1476,2			
64	64	Е11-150108-1608 Изм. и доп. вып. 17	**Потолки. Облицовка гипсокартоном по деревянному каркасу при относе 6 см**	м2	30,5	14961,87	96,44	456337	2942	102404	253753	766897	
						11507,91	47,31	350991	1443		56807		
	64.1	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,3203	74805				23956,3			Казахстан 100%
	64.2	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,3203	67514				21621,36			Казахстан 100%
	64.3	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0159	633868				10072,48			
	64.4	2113-0704-2301	Аммоний сернокислый (сульфат аммония) ГОСТ 10873-73	т	0,018	526995				9483,28			Казахстан 100%
	64.5	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0232	1148499				26622,21			Казахстан 100%
65	65	С122-030201-0105	**Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012**	м2	30,5	522		15921		15921		17195	Казахстан
											1274		
66	66	Е12-110103-0101	**Стены. Очистка**	м2	273,6	224,54	0	61435	0	0	44233	114121	
						224,54	0	61435	0		8453		
67	67	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 15	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности	273,6	1135,05	19,78	310550	5413	38969	192911	543738	
						972,84	6,45	266168	1763		40277		
	67.1	2205-0104-0101	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг	820,8	38				31190,4			
68	68	Е11-150405-0107 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	229,5	1085,58	6,23	249140	1430	49479	143240	423770	
						863,75	3,11	198231	714		31390		
	68.1	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,1446	228979				33106,93			
	68.2	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	181,305	88				15954,84			
69	69	Е11-340108-0301 Изм. и доп. вып. 17	**Каркасы акустических конструкций стен металлических с деревянными брусками. Устройство**	м2 площади	14	3973,94	76,31	55635	1068	29141	18776	80364	
						1816,1	46,57	25425	652		5953		
	69.1	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,083	262387				21783,37			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	69.2	2105-0201-0702	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0238	262361				6244,19			
70	70	**Е11-340108-0402 Изм. и доп. вып. 2**	**Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм**	**м2 поверхности**	**14**	**886,98**	**11,95**	**12418**	**167**	**0**	**8880**	**23002**	
						875,03	**5,94**	**12250**	**83**		**1704**		
71	71	**С121-110102-0101**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 35-40**	**м3**	**1,4**	**11149**		**15609**		**15609**		**16857**	**Казахстан**
											1249		
72	72	**Е11-340108-0709 Изм. и доп. вып. 19**	**Каркасы стен. Облицовка гипсокартонными плитами**	**м2 поверхности**	**28**	**3984,9**	**40,08**	**111577**	**1122**	**1641**	**78666**	**205463**	
						3886,2	**15,75**	**108814**	**441**		**15219**		
73	73	**С122-030201-0105**	**Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012**	**м2**	**28,6**	**522**		**14929**		**14929**		**16124**	**Казахстан**
											1194		
74	74	**Е11-150405-0107 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**28**	**1085,58**	**6,23**	**30396**	**174**	**6037**	**17476**	**51702**	
						863,75	**3,11**	**24185**	**87**		**3830**		
	74.1	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0176	228979				4039,19			
	74.2	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	22,12	88				1946,56			
75	75	**Е11-100111-0301 Изм. и доп. вып. 16**	**Кресла театральные. Установка**	**изделие**	**70**	**915,34**	**107,32**	**64074**	**7513**	**8034**	**37669**	**109882**	
						693,25	**54,15**	**48527**	**3791**		**8139**		
	75.1	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0245	216144				5295,53			
76	76	**СПрайс лист**	**Кресла театральные**	**шт**	**70**	**14565**		**1019550**		**1019550**		**1101114**	
											81564		
77	77	**Е11-210401-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды**	**шт.**	**13**	**571,75**	**3,92**	**7433**	**51**	**889**	**4691**	**13094**	
						499,49	**1,68**	**6493**	**22**		**970**		
	77.1	2404-0207-2502	Сжимы соединительные	100 шт	0,2652	951				252,21			
	77.2	2307-0105-0201	Держатель светильника	10 шт	1,326	460				609,96			
78	78	**С123-070104-0501**	**Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт**	**шт.**	**13**	**531**		**6903**		**6903**		**7455**	
											552		
79	79	**С123-070106-0101**	**Светильники для светодиодных ламп с экранирующей решеткой для внутренней установки 2х18 LRS/A (4560) LED СТ РК 2595-2014**	**шт.**	**13**	**7728**		**100464**		**100464**		**108501**	
											8037		
80	80	**Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 16**	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**	**шт.**	**12**	**232,71**	**0,19**	**2792**	**2**	**405**	**1718**	**4872**	
						198,77	**0,1**	**2385**	**1**		**361**		
	80.1	2307-0202-0703	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	12,24	32				391,68			
	80.2	2307-0220-9901	Выключатели, розетки штепсельные	шт.	12,24								
81	81	**С123-070220-0513**	**Розетка штепсельная двухместная для открытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013**	**шт.**	**5**	**336**		**1680**		**1680**		**1814**	
											134		
82	82	**С123-070218-1501**	**Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**7**	**285**		**1995**		**1995**		**2155**	
											160		
83	83	**Е11-210301-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами**	**м**	**300**	**377,52**	**2,55**	**113256**	**764**	**12404**	**72118**	**200205**	
						333,63	**0,25**	**100089**	**76**		**14830**		
	83.1	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	5,1	450				2295			
	83.2	2404-0201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт	36	227				8172			
84	84	**С123-060128-0304**	**Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,306**	**272085**		**83258**		**83258**		**89919**	**Казахстан**
											6661		
85	85	**С123-070202-0101**	**Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 65 мм х 35 мм**	**шт.**	**8**	**309**		**2472**		**2472**		**2670**	
											198		
86	86	**С341-020101-1010**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**10**	**356**		**3560**				**3845**	
											285		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
87	87	С341-310101-0101	Строительные грузы в мешках и кулях 31-50 кг. Погрузка	т	10	649		6490			519	7009	
			Итого по разделу: 2. Строительно- монтажные работы внутри помещений									5942365	
			ИТОГО:					4564002	46623	2681618	1338851	6375088	
			В том числе :					1825709	20990		472228		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			0,96 %		61201				6436287	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			2,2 %		141598				6577885	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		131558				6709443	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									*-670944,30*	
			Ценовая скидка 10%									6038498,70	
			Итого с ценовой скидкой										
			НДС			12 %		724619,844				6763118,54	
			Итого с НДС										

Сдал (Поставщик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ғимарат KZ"
БИН 150240018326
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Кайыркенов С.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное казенное предприятие "Шетский районный культурно-досуговой центр" акимата Шетского района отдела культуры и развития языков Шетского района
БИН 990140004743
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ахметжанова А.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Директор Каков Т.Р.
Аттестат № KZ31VJF00043192, ИИН 600027301162
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Директор Аминов Д.З.
№ 02304 от 14.03.2011г
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)