Приложение 5
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 г. № 656 Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 3КС

Заказчик: ГКПП "Айыртауский районный Дом культуры" акимата Айыртауского района Северо-Казахстанской области, с.Саумалколь, Акана Сере, 31
Подрядчик: ТОО "КолоритСтрой"
Наименование строительства и его адрес:
Капитальный ремонт здания сельского клуба по адресу: Северо-Казахстанская область, Айыртаусский район, с.Казанка

Справка №2 от "26" сентября 2021 г
о стоимости выполненных работ (по ресурсному методу)
за сентябрь 2021 г

Код. Заказ	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	номер	код
		90	27.07.2021 г				

Наименован. пусковых комплексов, объектов, блоков	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Всего, к оплате
	С начало года по отчетный включительно с НДС	В отчетном месяце за октябрь без НДС	из гр.1							
			Строительно монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР по смете	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**2 699 958,74**	**2 410 677,45**							**289 281**	
В том числе за отчетный период	**2 699 958,74**	**2 410 677,45**							**289 281**	**2 699 958,74**

Заказчик:
ГККП "Айыртауский районный Дом культуры" акимата Айыртауского района Северо-Казахстанской области

и.о. директора Куттыбай М. М.

М.п.

Подрядчик:
ТОО "КолоритСтрой"

Директор Кусаинов А. А.

М.п.

Эксперт технического надзора:
ТОО "Есиль-Строй-Эспертиза" Муртазин Н.С.

Директор

М.п.

Авторский надзор:

Жауханов Ф.Б.

М.п.

Приложение 1
К приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 г. № 656
Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 2В

Заказчик: Государственное коммунальное казенное предприятие "Айыртауский районный Дом культуры" акимата Айыртауского района Северо-Казахстанской области

Подрядчик: ТОО "КолоритСтрой"

адрес: Капитальный ремонт здания сельского клуба по адресу: Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, с.Казанка

Наим. объекта: Капитальный ремонт здания сельского клуба по адресу: Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, с.Казанка

Договор №90 от 27.07.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №2 за сентябрь 2021 г

(по ресурсному методу)

№ 2 от "26" сентября 2021 г

за сентябрь 2021 г

на строительно-монтажные работы

Составлена в текщих ценах 2 квартала 2018 года

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Локальная смета 2-1-1									
1	12	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	1,35	28847,41	8,15	38944	11	34171	4476	46894
			НР - 94%; СП - 8%			3527,41	--	4762	--		3474	
2	13	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,02602	14527,29	1575,71	378	41	1	320	754
			НР - 91%; СП - 8%			12913,14	614,91	336	16		56	
3	14	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00252	233062,00	--	587	--	587	--	634
			СП - 8%			--	--	--	--		47	
4	15	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0235	242075,00	--	5689	--	5689	--	6144
			СП - 8%			--	--	--	--		455	

за сентябрь 2021 г

5	16	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	1,8	1894,44	50,00	3410	90	2940	369	4081
			НР - 93%; СП - 8%			211,11	9,44	380	17		302	
6	18	1205-0101-0904 РСНБ РК 2015	Перегородки кирпичные армированные толщиной в 0,25 кирпича, с проемами. Устройство. Площадь помещения более 5 м2	м2	25,84	3135,68	99,57	81026	2573	38750	29254	119102
			НР - 72%; СП - 8%			1536,49	35,87	39703	927		8822	
7	21	1203-0101-1902 РСНБ РК 2015	Участки стен отдельные и проемы наружные средней сложности. Кладка и заделка кирпичом(восстановление кладки)	м3 кладки	6,7	37419,15	1533,85	250709	10277	199745	31347	304620
			НР - 72%; СП - 8%			6072,74	425,47	40687	2851		22564	
8	59	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	117,8	247,07	34,67	29105	4084	16884	8978	41130
			НР - 94%; СП - 8%			69,07	12,00	8137	1414		3047	
9	60	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	9,424	28847,30	8,38	271857	79	238538	31246	327351
			НР - 94%; СП - 8%			3527,16	--	33240	--		24248	
10	61	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	117,8	840,37	31,34	98895	3692	57011	37599	147522
			НР - 94%; СП - 8%			325,06	14,49	38292	1707		10928	
11	63	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	218	247,07	34,67	53862	7558	31245	16615	76115
			НР - 94%; СП - 8%			69,08	12,00	15059	2617		5638	
12	64	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	17,44	28847,02	8,37	503092	146	441433	57822	605787
			НР - 94%; СП - 8%			3527,12	--	61513	--		44873	
13	65	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	218	840,37	31,33	183200	6831	105505	69583	273006
			НР - 94%; СП - 8%			325,06	14,50	70864	3160		20223	
14	67	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	81,6	247,08	34,67	20162	2829	11696	6219	28491
			НР - 94%; СП - 8%			69,08	12,00	5637	979		2110	
15	68	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	6,528	28847,12	8,43	188314	55	165234	21644	226755
			НР - 94%; СП - 8%			3527,11	--	23025	--		16797	
16	69	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	81,6	840,37	31,35	68574	2558	39491	26046	102190

за сентябрь 2021 г

			НР - 94%; СП - 8%			325,06	14,50	26525	1183		7570	
17	71	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	12,2	247,21	34,75	3016	424	1749	931	4263
			НР - 94%; СП - 8%			69,10	12,05	843	147		316	
18	72	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,976	28847,34	8,20	28155	8	24705	3235	33901
			НР - 94%; СП - 8%			3526,64	--	3442	--		2511	
19	73	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	12,2	840,41	31,31	10253	382	5905	3894	15279
			НР - 94%; СП - 8%			325,08	14,51	3966	177		1132	
20	77	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	45,5	247,05	34,66	11241	1577	6521	3468	15886
			НР - 94%; СП - 8%			69,08	12,00	3143	546		1177	
21	78	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	3,64	28847,53	8,52	105005	31	92135	12069	126440
			НР - 94%; СП - 8%			3527,20	--	12839	--		9366	
22	79	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	45,5	1214,73	107,47	55270	4890	35382	15676	76622
			НР - 94%; СП - 8%			329,63	36,90	14998	1679		5676	
23	80	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	91	-136,68	-4,59	-12438	-418	-11156	-997	-14510
			НР - 94%; СП - 8%			-9,49	-2,16	-864	-197		-1075	
24	81	1111-0101-0303 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением самоходными катками	м3 подстилающего слоя	3,2	8972,50	2043,13	28712	6538	11535	12034	44006
			НР - 94%; СП - 8%			3324,69	675,94	10639	2163		3260	
25	143	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню толщ. 30 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	345	1526,11	32,18	526508	11101	250933	219139	805299
			НР - 80%; СП - 8%			766,59	27,39	264474	9450		59652	
26	144	1115-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Колонны прямоугольные. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	70	1950,71	2,37	136550	166	32249	83308	237447
			НР - 80%; СП - 8%			1487,64	--	104135	--		17589	

за сентябрь 2021 г

27	145	1211-0102-1101 РСНБ РК 2015	Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с земли и лесов *НР - 72%; СП - 8%*	м2	12,5	4160,48	0,32	52006	4	10000	30240	88827
						3360,16	--	42002	--		6580	
28	6	2111-0101-0121 РСНБ РК 2015 прим.	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-180 ГОСТ 9573-2012 /ПЖ-120 (110-130)/ *СП - 8%*	м3	68,4	-31428,00	--	-2149675	--	-2149675	--	-2321649
						--	--	--	--		-171974	
29	7	2111-0202-0205 РСНБ РК 2015 прим.	Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ-100 ГОСТ 21880-2011 /Плита Р-125 (82)/ *СП - 8%*	м3	34,8	-22111,00	--	-769463	--	-769463	--	-831020
						--	--	--	--		-61557	
30	1	2111-0101-0118 РСНБ РК 2015 прим.	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-110 ГОСТ 9573-2012 /ПЖ-120 (110-130)/ *СП - 8%*	м3	68,4	19359,00	--	1324156	--	1324156	--	1430088
						--	--	--	--		105932	
31	2	2111-0101-0105 РСНБ РК 2015 прим.	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012 /Плита Р-125 (82)/ *СП - 8%*	м3	34,8	23235,00	--	808578	--	808578	--	873264
						--	--	--	--		64686	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1954838	67277	1060673	725459	2894719
								826893	30739	--	214425	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1954838				
			Материалы	Тенге				1840796				
			Всего заработная плата	Тенге					857632			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				-780128				
			Накладные расходы	Тенге				725458				
			Сметная прибыль	Тенге				214424				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2894720				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								885
			Сметная заработная плата	Тенге					857632			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2894720				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								885
			Сметная заработная плата	Тенге					857632			
			РАЗДЕЛ 2. Локальная смета 2-1-4									
32	22	1308-0205-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Щиток до трех групп. Установка в нише цоколя *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	-2713,88	-1040,13	-2714	-1040	-298	-1239	-4269
						-1376,34	-344,50	-1376	-345		-316	
33	24	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	-1087,29	-80,01	-1087	-80	-21	-729	-1961
						-985,71	-26,50	-986	-27		-145	
34	26	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	4	-1141,09	--	-4564	--	-32	-3263	-8453

за сентябрь 2021 г

	НР - 72%; СП - 8%			-1133,00	--	-4532	--		-626	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				-8310	-1167	-186	-5287	-14683
						-6955	-386	--	-1087	
	Стоимость монтажных работ	Тенге				-8310				
	Материалы	Тенге				-188				
	Всего заработная плата	Тенге					-7342			
	Накладные расходы	Тенге				-5286				
	Сметная прибыль	Тенге				-1088				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				-14683				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-6
	Сметная заработная плата	Тенге					-7342			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				-14683				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-6
	Сметная заработная плата	Тенге					-7342			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								2880036
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				819938				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					66110			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					30353			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1060487		
	- Накладные расходы	Тенге							720172	
	- Сметная прибыль	Тенге							213338	
	ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								2 880 036
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				819938				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					66 110			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					30 353			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1 060 487		
	- Перевозка грузов	Тенге						0		

за сентябрь 2021 г

		- Оборудование	Тенге						0		
		- Накладные расходы	Тенге							720 172	
		- Сметная прибыль	Тенге							213 338	
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9 В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2021Г.:	Тенге		2 880 036						
		Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге		83 521						
		ИТОГО с временными:	Тенге		2 963 557						
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,541%	Тенге		75 304						
		ИТОГО с зимними:	Тенге		3 038 861						
		Резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты (2%)	Тенге		60 777						
		ИТОГО по главам 1-9 в текущих ценах 2021 года:	Тенге		3 099 638						
		ИТОГО ПО АКТУ С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФИЦИЕНТОМ К=59423,71478/76406,746:			2 410 677						
		НДС (12%):	Тенге		289 281						
		ИТОГО С НДС (12%):	Тенге		2 699 959						

Заказчик:

ГККП "Айыртауский районный Дом культуры" акимата Айыртауского района Северо-Казахстанской области

и.о. директора Құттыбай М. М.

М.п.

Подрядчик:

ТОО "КолоритСтрой"

Директор Кусаинов А. А.

М.п.

Эксперт технического надзора:

ТОО "Есиль-Строй-Эспертиза"

Эксперт технического надзора Муртазин Н.С.

М.п.

Субподрядчик: Директор ИП „Бокенбаев Н.А." Бокенбаев Н.А.

Авторский надзор:

ТОО "Павлодарский Проектный И.Ц."

Директор Жауханов Ф.Б.

М.п.