...ачик коммунальное государственное учреждение "Хозяйственное управление" аппарата акима Алматинской области"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Строй Индустрия"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Капитальный ремонт административного здания по ул.Гаухар ана 87а в г.Талдыкорган
(наименование, адрес)

Объект Административное здание
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№270** от **26.04.2019г.**

Акт приемки выполненных работ за июнь месяц 2019 года№1

Конструкции железобетонные.Усиление.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: УСИЛЕНИЕ СТЕН(КЖ,лист-10)				
1	**1**	**11-460101-0402 РСНБ РК 2015**	**Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами**	**т**	**18,428**	**321137,31**	**5917875**
			Накладные расходы			***100999,98***	***1861214***
			Сметная прибыль			***23787,95***	***438361***
2	**2**	**21-050301-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**3,848**	**165779,13**	**637870**
			Накладные расходы			***5333,95***	***20523***
			Сметная прибыль			***12279,94***	***47250***
3	**3**	**21-050301-0103 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,301**	**165778,98**	**49878**
			Накладные расходы			***5333,94***	***1605***
			Сметная прибыль			***12279,92***	***3695***
4	**4**	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015**	**Сетка арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014(прим)**	**т**	**0,006**	**162831,77**	**925**
			Накладные расходы			***5239,12***	***30***
			Сметная прибыль			***12061,61***	***69***
5	**5**	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**3,185**	**162831,77**	**518688**
			Накладные расходы			***5239,12***	***16689***
			Сметная прибыль			***12061,61***	***38421***
6	**6**	**21-050301-2706 РСНБ**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм**	**т**	**24,438**	**191779,27**	**4686736**
			Накладные расходы			***6170,50***	***150796***
			Сметная прибыль			***14205,87***	***347166***
			Раздел: ПРОБИВАЕМЫЕ ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ(1400х2100 мм),всего-1шт				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
7	7	21-050204-0107 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 16У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	т	0,048	172911,99	8348
			Накладные расходы			*5563,45*	*269*
			Сметная прибыль			*12808,30*	*618*
8	8	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,053	162055,46	8645
			Накладные расходы			*5214,14*	*278*
			Сметная прибыль			*12004,11*	*640*
9	9	21-050301-0102 РСНБ	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК	т	0,009	165779,13	1497
			Накладные расходы			*5333,95*	*48*
			Сметная прибыль			*12279,94*	*111*
			Раздел: УСИЛЕНИЕ ДВЕРНОГО ПРОЕМА(1400х2100 мм),всего-3шт				
10	10	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,198	162055,46	32085
			Накладные расходы			*5214,14*	*1032*
			Сметная прибыль			*12004,11*	*2377*
11	11	21-050301-0102 РСНБ	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК	т	0,034	165779,13	5709
			Накладные расходы			*5333,95*	*184*
			Сметная прибыль			*12279,94*	*423*
			Раздел: УСИЛЕНИЕ ДВЕРНОГО ПРОЕМА(900х2100 мм),всего-19шт				
12	12	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	1,218	162055,46	197370
			Накладные расходы			*5214,14*	*6350*
			Сметная прибыль			*12004,11*	*14620*
13	13	21-050301-0102 РСНБ	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК	т	0,158	165779,13	26194
			Накладные расходы			*5333,95*	*843*
			Сметная прибыль			*12279,94*	*1940*
			Раздел: УСИЛЕНИЕ ДВЕРНОГО ПРОЕМА(1300х2100 мм),всего-2шт				
14	14	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,132	162055,46	21390
			Накладные расходы			*5214,14*	*688*
			Сметная прибыль			*12004,11*	*1584*
15	15	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,017	165779,13	2859
			Накладные расходы			*5333,95*	*92*
			Сметная прибыль			*12279,94*	*212*
			Раздел: УСИЛЕНИЕ ДВЕРНОГО ПРОЕМА(800х2100 мм),всего-1шт				
16	16	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,061	162055,46	9876
			Накладные расходы			*5214,14*	*318*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*12004,11*	*732*
17	17	21-050301-0102 РСНБ	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК	т	0,008	165779,13	1328
			Накладные расходы			*5333,95*	*43*
			Сметная прибыль			*12279,94*	*98*
			Раздел: УСИЛЕНИЕ ОКОННОГО ПРОЕМА(1600х1900 мм),всего-5шт				
18	18	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,410	162055,46	66503
			Накладные расходы			*5214,14*	*2140*
			Сметная прибыль			*12004,11*	*4926*
19	19	21-050301-0102 РСНБ	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК	т	0,053	165779,13	8836
			Накладные расходы			*5333,95*	*284*
			Сметная прибыль			*12279,94*	*655*
			Раздел: УСИЛЕНИЕ ОКОННОГО ПРОЕМА(1600х1800 мм),всего-7шт				
20	20	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,566	162055,46	91670
			Накладные расходы			*5214,14*	*2949*
			Сметная прибыль			*12004,11*	*6790*
21	21	21-050301-0102 РСНБ	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК	т	0,075	165779,13	12370
			Накладные расходы			*5333,95*	*398*
			Сметная прибыль			*12279,94*	*916*
			Раздел: УСИЛЕНИЕ ОКОННОГО ПРОЕМА(1600х1600 мм),всего-44шт				
22	22	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	3,445	162055,46	558214
			Накладные расходы			*5214,14*	*17961*
			Сметная прибыль			*12004,11*	*41349*
23	23	21-050301-0102 РСНБ	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК	т	0,577	165779,13	95701
			Накладные расходы			*5333,95*	*3079*
			Сметная прибыль			*12279,94*	*7089*
			Раздел: УСИЛЕНИЕ ОКОННОГО ПРОЕМА(1600х1200 мм),всего-2шт				
24	24	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,134	162055,46	21690
			Накладные расходы			*5214,14*	*698*
			Сметная прибыль			*12004,11*	*1607*
25	25	21-050301-0102 РСНБ	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК	т	0,026	165779,13	4350
			Накладные расходы			*5333,95*	*140*
			Сметная прибыль			*12279,94*	*322*
			Раздел: УСИЛЕНИЕ ОКОННОГО ПРОЕМА(1600х500 мм),всего-5шт				
26	26	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,278	162055,46	45017
			Накладные расходы			*5214,14*	*1448*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
27	27	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК	т	0,066	165779,13	10875
			Накладные расходы			*5333,95*	*350*
			Сметная прибыль			*12279,94*	*806*
			Раздел: УСИЛЕНИЕ ОКОННОГО ПРОЕМА(1600х3800 мм),всего-2шт				
28	28	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,239	162055,46	38668
			Накладные расходы			*5214,14*	*1244*
			Сметная прибыль			*12004,11*	*2864*
29	29	21-050301-0102 РСНБ	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК	т	0,026	165779,13	4350
			Накладные расходы			*5333,95*	*140*
			Сметная прибыль			*12279,94*	*322*
			Раздел: УСИЛЕНИЕ ОКОННОГО ПРОЕМА(1600х1400 мм),всего-1шт				
30	30	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,078	162055,46	12687
			Накладные расходы			*5214,14*	*408*
			Сметная прибыль			*12004,11*	*940*
31	31	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,013	165779,13	2175
			Накладные расходы			*5333,95*	*70*
			Сметная прибыль			*12279,94*	*161*
			Раздел: УСТРОЙСТВО ПЕРЕРОГОРОДОК,(КЖ,лист-11)				
32	32	11-080201-0203 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка	м2 перегородок (за вычетом проемов)	42,342	4165,88	176392
			Накладные расходы			*852,94*	*36115*
			Сметная прибыль			*308,58*	*13066*
33	33	21-050301-2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,123	231996,04	28487
			Накладные расходы			*7464,48*	*917*
			Сметная прибыль			*17184,89*	*2110*
34	34	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,009	106212,12	929
			Накладные расходы			*34488,02*	*302*
			Сметная прибыль			*7867,56*	*69*
35	35	21-060510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,027	288547,47	7706
			Накладные расходы			*9284,02*	*248*
			Сметная прибыль			*21373,89*	*571*
36	36	21-050301-0304 РСНБ	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,017	162831,77	2775

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*5239,12*	*89*
			Сметная прибыль			*12061,61*	*206*
37	**37**	**21-050204-0538 РСНБ РК 2015**	**Швеллер гнутый равнополочный размерами 140 мм х 40 мм х 3 мм из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83)**	**т**	**0,274**	**248316,03**	**68098**
			Накладные расходы			*7989,58*	*2191*
			Сметная прибыль			*18393,78*	*5044*
38	**38**	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,015**	**162831,77**	**2366**
			Накладные расходы			*5239,12*	*76*
			Сметная прибыль			*12061,61*	*175*
39	**39**	**41-310104-0501 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный. Погрузка**	**тенге за 1 тонну**	**23,280**	**85,03**	**1980**
			Накладные расходы			*2,74*	*64*
			Сметная прибыль			*6,30*	*147*
40	**40**	**41-020101-1003 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	**т**	**23,280**	**184,02**	**4284**
			Накладные расходы			*5,92*	*138*
			Сметная прибыль			*13,63*	*317*
			ИТОГО:				**14 261 182**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**2 132 451**
			Сметная прибыль				**992 104**
			Итого с временными		**1,2 %**	**171 134**	**14 432 316**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**194 836**	**14 627 152**
			Итого в текущих ценах 2017 года, к = 1,07				**15 651 053**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**15 964 074**
			Итого с НДС		**12 %**	**1 915 689**	**17 879 763**
			Итог к оплате со скидкой	***Коэфф.***	***0,900***		***16 091 357***

Заказчик **Подрядчик** **Технадзор**

SIGN

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.2)

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Хозяйственное управление" аппарата акима Алматинской области**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Строй Индустрия"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт административного здания по ул.Гаухар ана 87а в г.Талдыкорган**
(наименование, адрес)

Объект **Административное здание**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№270** от **26.04.2019г.**

Акт приемки выполненных работ за июнь месяц 2019 года№2

Архитектурная часть

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
1	1	11-460201-0802 РСНБ РК 2015	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	м2	3495,100	292,53	1022410
			Накладные расходы			*97,49*	*340721*
			Сметная прибыль			*21,67*	*75734*
2	2	12-110103-0202 РСНБ РК 2015	**Очистка штукатурки фасадов с земли и лесов**	м2	960,700	539,37	518176
			Накладные расходы			*194,94*	*187276*
			Сметная прибыль			*39,95*	*38383*
3	3	12-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	70,000	1879,19	131543
			Накладные расходы			*677,11*	*47398*
			Сметная прибыль			*139,20*	*9744*
4	4	12-060101-0202 РСНБ РК 2015	**Переплеты оконные остекленные. Снятие**	м2	198,050	661,54	131019
			Накладные расходы			*238,61*	*47257*
			Сметная прибыль			*49,00*	*9705*
5	5	11-080401-0201 РСНБ РК 2015	**Демонтаж стеклянных блоков**	м2 перегородок	13,260	1416,79	18787
			Накладные расходы			*455,08*	*6034*
			Сметная прибыль			*104,95*	*1392*
6	6	12-060101-0302 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие**	м2	34,950	1319,93	46132
			Накладные расходы			*480,68*	*16800*
						97,77	*3417*

7	7	12-060101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	60,000	2836,19	170171
			Накладные расходы			*1017,78*	*61067*
			Сметная прибыль			*210,09*	*12605*
8	8	12-060101-1001 РСНБ РК 2015	Полотна дверные. Снятие	м2	119,700	499,71	59816
			Накладные расходы			*181,98*	*21783*
			Сметная прибыль			*37,02*	*4431*
9	9	11-070404-0101 РСНБ РК 2015	Демонтаж плит балкона	м3 сборных конструкций	4,900	3384,33	16583
			Накладные расходы			*901,73*	*4418*
			Сметная прибыль			*250,69*	*1228*
10	10	11-070519-0104 РСНБ РК 2015	Демонтаж ограждения металлические	м ограждения	25,000	470,33	11758
			Накладные расходы			*167,14*	*4178*
			Сметная прибыль			*34,84*	*871*
11	11	11-100401-0101 РСНБ РК 2015	Демонтаж гипсокартонной перегородки	м2 перегородок	42,000	1880,45	78979
			Накладные расходы			*684,23*	*28737*
			Сметная прибыль			*139,29*	*5850*
12	12	12-070101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	33,000	1064,95	35144
			Накладные расходы			*384,26*	*12681*
			Сметная прибыль			*78,89*	*2603*
13	13	12-050101-0301 РСНБ РК 2015	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи	м2 перегородок	28,000	2276,48	63741
			Накладные расходы			*803,50*	*22498*
			Сметная прибыль			*168,63*	*4722*
14	14	11-070519-0104 РСНБ РК 2015	Демонтаж ограждения металлические	м ограждения	16,000	470,33	7525
			Накладные расходы			*167,14*	*2674*
			Сметная прибыль			*34,84*	*557*
15	15	11-090306-0101 РСНБ РК 2015	Демонтаж витражей	м2	44,000	4331,28	190576
			Накладные расходы			*1577,39*	*69405*
			Сметная прибыль			*320,84*	*14117*
16	16	12-070101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	72,000	1064,95	76677
			Накладные расходы			*384,26*	*27667*
			Сметная прибыль			*78,89*	*5680*
17	17	11-120101-1201 РСНБ РК 2015	Демонтаж ограждения кровли	м ограждения	128,700	68,04	8757
			Накладные расходы			*21,14*	*2721*
			Сметная прибыль			*5,04*	*649*
18	18	12-130103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	123,000	1068,06	131371

			Накладные расходы			*381,86*	*46969*
			Сметная прибыль			*79,12*	*9731*
19	19	12-070101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума. Разборка покрытия	м2	1120,350	156,93	175822
			Накладные расходы			*56,83*	*63669*
			Сметная прибыль			*11,62*	*13024*
20	20	12-070101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	1198,800	50,99	61123
			Накладные расходы			*18,57*	*22259*
			Сметная прибыль			*3,78*	*4528*
21	21	12-080101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	895,300	229,92	205849
			Накладные расходы			*79,27*	*70972*
			Сметная прибыль			*17,03*	*15248*
22	22	12-080101-0102 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	м2 кровли	178,400	331,35	59113
			Накладные расходы			*117,86*	*21026*
			Сметная прибыль			*24,54*	*4379*
23	23	12-080101-0202 РСНБ РК 2015	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	м2 кровли	895,300	141,97	127108
			Накладные расходы			*51,67*	*46259*
			Сметная прибыль			*10,52*	*9415*
24	24	11-460401-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты бетонные. Разборка(главный вход)	м3	9,500	19779,72	187907
			Накладные расходы			*5613,36*	*53327*
			Сметная прибыль			*1465,16*	*13919*
25	25	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Демонтаж металличсекого эвакуационного входа	т конструкций	1,230	45694,51	56204
			Накладные расходы			*13564,88*	*16685*
			Сметная прибыль			*3384,78*	*4163*
26	26	12-050101-0301 РСНБ РК 2015	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи	м2 перегородок	36,300	2276,48	82636
			Накладные расходы			*803,50*	*29167*
			Сметная прибыль			*168,63*	*6121*
27	27	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Демонтаж металличсекой винтовой лестницы	т конструкций	1,230	45694,51	56204
			Накладные расходы			*13564,88*	*16685*
			Сметная прибыль			*3384,78*	*4163*
28	28	12-110103-0101 РСНБ РК 2015	Очистка с цоколя рустовки из бетона	м2	145,300	515,00	74829
			Накладные расходы			*154,68*	*22474*
			Сметная прибыль			*38,15*	*5543*
29	29	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Демонтаж бетонной отмостки	м3	22,000	1529,66	33652
			Накладные расходы			*397,15*	*8737*

			Сметная прибыль			*113,31*	*2493*
30	30	12-080101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	15,500	229,92	3564
			Накладные расходы			*79,27*	*1229*
			Сметная прибыль			*17,03*	*264*
31	31	12-080101-0102 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	м2 кровли	15,500	331,35	5136
			Накладные расходы			*117,86*	*1827*
			Сметная прибыль			*24,54*	*380*
32	32	12-080101-0202 РСНБ РК 2015	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	м2 кровли	15,500	141,97	2201
			Накладные расходы			*51,67*	*801*
			Сметная прибыль			*10,52*	*163*
33	33	11-460401-0104 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Разборка	м3	39,200	13469,59	528008
			Накладные расходы			*4092,64*	*160432*
			Сметная прибыль			*997,75*	*39112*
34	34	11-150108-1808 РСНБ РК 2015	Демонтаж алюкобонда с фасада	м2	12,400	310,19	3846
			Накладные расходы			*107,86*	*1337*
			Сметная прибыль			*22,98*	*285*
35	35	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Демонтаж решетки	т конструкций	0,015	43758,95	656
			Накладные расходы			*15689,17*	*235*
			Сметная прибыль			*3241,40*	*49*
36	36	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Демонтаж бетонного пола	м3	10,560	4198,31	44334
			Накладные расходы			*1553,49*	*16405*
			Сметная прибыль			*310,99*	*3284*
37	37	11-060501-0101 РСНБ РК 2015	Демонтаж бетонного сердечника	м3	2,700	10991,81	29678
			Накладные расходы			*3076,93*	*8308*
			Сметная прибыль			*814,21*	*2198*
38	38	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Демонтаж бетонной обвязки	м3	5,600	9439,38	52861
			Накладные расходы			*2598,07*	*14549*
			Сметная прибыль			*699,21*	*3916*
39	39	11-460401-0601 РСНБ РК 2015	Перекрытия деревянные оштукатуренные. Разборка	м2	19,280	1731,35	33380
			Накладные расходы			*555,55*	*10711*
			Сметная прибыль			*128,25*	*2473*
40	40	12-150102-0801 РСНБ РК 2015	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	31,000	1551,24	48088
			Накладные расходы			*559,37*	*17340*
			Сметная прибыль			*114,91*	*3562*

41	41	12-150102-0802 РСНБ РК 2015	Радиатор весом до 160 кг. Демонтаж	шт.	35,000	2241,55	78454
			Накладные расходы			*806,85*	*28240*
			Сметная прибыль			*166,04*	*5811*
42	42	12-150103-0301 РСНБ РК 2015	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 165/540 мм. Разборка	м2 поверхности воздуховодов	55,600	723,33	40217
			Накладные расходы			*261,56*	*14543*
			Сметная прибыль			*53,58*	*2979*
43	43	12-150102-0304 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	544,800	992,32	540616
			Накладные расходы			*352,43*	*192001*
			Сметная прибыль			*73,51*	*40046*
44	44	12-150101-0402 РСНБ РК 2015	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	9,000	950,23	8552
			Накладные расходы			*345,33*	*3108*
			Сметная прибыль			*70,39*	*633*
45	45	12-150101-0409 РСНБ РК 2015	Бачок смывной фаянсовый на унитазе. Демонтаж	прибор	9,000	556,91	5012
			Накладные расходы			*202,17*	*1820*
			Сметная прибыль			*41,25*	*371*
46	46	12-150101-0401 РСНБ РК 2015	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	5,000	764,18	3821
			Накладные расходы			*277,65*	*1388*
			Сметная прибыль			*56,61*	*283*
47	47	12-150101-0317 РСНБ РК 2015	Узел водомерный массой до 100 кг. Снятие	шт. арматуры	1,000	1899,44	1899
			Накладные расходы			*638,68*	*639*
			Сметная прибыль			*140,70*	*141*
48	48	11-100111-0301 РСНБ РК 2015	Демонтаж шкаф пожарный	изделие	4,000	420,46	1682
			Накладные расходы			*148,94*	*596*
			Сметная прибыль			*31,15*	*125*
49	49	12-150101-0404 РСНБ РК 2015	Демонтаж душевой кабинки	прибор	1,000	4390,07	4390
			Накладные расходы			*1592,23*	*1592*
			Сметная прибыль			*325,19*	*325*
50	50	12-150102-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	35,000	558,82	19559
			Накладные расходы			*203,51*	*7123*
			Сметная прибыль			*41,39*	*1449*
51	51	12-150102-0302 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	50,000	808,66	40433
			Накладные расходы			*294,49*	*14725*
			Сметная прибыль			*59,90*	*2995*

51	52	12-160101-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из чугунных труб диаметром 100 мм. Разборка	м	14,000	3117,24	43641
			Накладные расходы			*1135,21*	*15893*
			Сметная прибыль			*230,91*	*3233*
53	53	12-150101-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из металлопластиковых канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка	м	15,000	1012,08	15181
			Накладные расходы			*368,17*	*5523*
			Сметная прибыль			*74,97*	*1125*
54	54	12-150101-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из металлопластиковых канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка	м	15,000	1257,51	18863
			Накладные расходы			*457,16*	*6857*
			Сметная прибыль			*93,15*	*1397*
55	55	12-170101-0705 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	172,000	250,42	43073
			Накладные расходы			*91,00*	*15652*
			Сметная прибыль			*18,55*	*3191*
56	56	12-170101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	186,000	78,98	14691
			Накладные расходы			*28,76*	*5350*
			Сметная прибыль			*5,85*	*1088*
57	57	12-170101-0701 РСНБ РК 2015	Демонтаж пожарные извещатели	шт.	67,000	78,98	5292
			Накладные расходы			*28,76*	*1927*
			Сметная прибыль			*5,85*	*392*
58	58	12-170101-0701 РСНБ РК 2015	Демонтаж приемно-контрольного прибора	шт.	2,000	78,98	158
			Накладные расходы			*28,76*	*58*
			Сметная прибыль			*5,85*	*12*
59	59	12-170101-0701 РСНБ РК 2015	Демонтаж блока питания	шт.	2,000	78,98	158
			Накладные расходы			*28,76*	*58*
			Сметная прибыль			*5,85*	*12*
60	60	12-170101-0701 РСНБ РК 2015	Демонтаж индикатора	шт.	2,000	78,98	158
			Накладные расходы			*28,76*	*58*
			Сметная прибыль			*5,85*	*12*
61	61	12-170101-0705 РСНБ РК 2015	Ламп. Демонтаж	шт.	2,000	250,42	501
			Накладные расходы			*91,00*	*182*
			Сметная прибыль			*18,55*	*37*
62	62	12-170101-0601 РСНБ РК 2015	Кабель. Демонтаж	м	2496,000	130,60	325972
			Накладные расходы			*47,54*	*118648*
			Сметная прибыль			*9,67*	*24146*
63	63	13-100904-1302 РСНБ	Демонтаж камеры	камера	3,000	10769,67	32309

			Накладные расходы			*2847,26*	*8542*
			Сметная прибыль			*797,75*	*2393*
64	64	11-221301-0101 РСНБ РК 2015	Демонтаж водопроводного колодца д=1000 мм	м3	0,900	13341,72	12008
			Накладные расходы			*4184,27*	*3766*
			Сметная прибыль			*988,28*	*889*
65	65	12-150102-0304 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	27,000	992,32	26793
			Накладные расходы			*352,43*	*9515*
			Сметная прибыль			*73,51*	*1985*
66	66	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	тенге за 1 тонну	110,230	85,03	9373
			Накладные расходы			*2,74*	*302*
			Сметная прибыль			*6,30*	*694*
67	67	41-020101-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	110,230	184,02	20285
			Накладные расходы			*5,92*	*653*
			Сметная прибыль			*13,63*	*1503*
			ИТОГО:				**5 904 457**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**2 013 474**
			Сметная прибыль				**437 367**
			Итого с временными		1,2 %	70 853	**5 975 310**
			Итого с зимними удорожаниями		1,35 %	80 667	**6 055 977**
			Итого в текущих ценах 2017 года, к = 1,07				**6 479 896**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**6 609 493**
			Итого с НДС		12 %	793 139	**7 402 633**
			Итог к оплате со скидкой	*Коэфф.*	*0,900*		*6 662 192*

Заказчик **Подрядчик** **Технадзор**

SIGN

...чик **коммунальное государственное учреждение "Хозяйственное управление" аппарата акима Алматинской области**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Строй Индустрия"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт административного здания по ул.Гаухар ана 87а в г.Талдыкорган**
(наименование, адрес)

Объект **Административное здание**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№270** от **26.04.2019г.**

Акт приемки выполненных работ за июнь месяц 2019 года№3

Наружный водопровод и канализация

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ВОДОСНАБЖЕНИЕ				
1	**1**	**11-010102-0315 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**10,200**	**248,27**	**2532**
			Накладные расходы			***50,61***	***516***
			Сметная прибыль			***18,39***	***188***
2	**2**	**41-020101-1003 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	**т**	**18,360**	**184,02**	**3379**
			Накладные расходы			***5,92***	***109***
			Сметная прибыль			***13,63***	***250***
3	**3**	**11-010101-0315 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**65,800**	**168,10**	**11061**
			Накладные расходы			***35,52***	***2338***
			Сметная прибыль			***12,45***	***819***
4	**4**	**11-010205-0303 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**5,000**	**3604,46**	**18022**
			Накладные расходы			***1312,64***	***6563***
			Сметная прибыль			***267,00***	***1335***
5	**5**	**11-010104-0406 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**53,100**	**21,12**	**1121**
			Накладные расходы			***3,90***	***207***
			Сметная прибыль			***1,56***	***83***
6	**6**	**11-010104-0412 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**53,100**	**17,36**	**922**
			Накладные расходы			***3,20***	***170***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1,29*	*68*
7	7	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	17,700	1713,37	30327
			Накладные расходы			*623,96*	*11044*
			Сметная прибыль			*126,92*	*2246*
8	8	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 2,3 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	53,100	249,14	13229
			Накладные расходы			*78,72*	*4180*
			Сметная прибыль			*18,45*	*980*
9	9	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	70,800	72,88	5160
			Накладные расходы			*14,15*	*1002*
			Сметная прибыль			*5,40*	*382*
10	10	11-220301-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,027	533682,02	14409
			Накладные расходы			*186375,12*	*5032*
			Сметная прибыль			*39532,00*	*1067*
11	11	23-010201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	27,108	792,06	21471
			Накладные расходы			*25,48*	*691*
			Сметная прибыль			*58,67*	*1590*
12	12	11-220601-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,027	1092441,52	29496
			Накладные расходы			*150900,52*	*4074*
			Сметная прибыль			*80921,59*	*2185*
13	13	23-020101-0728 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 100 мм х 4 мм - 57 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (прим)	шт.	1,000	3985,86	3986
			Накладные расходы			*128,25*	*128*
			Сметная прибыль			*295,25*	*295*
14	14	23-020103-3408 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	1,000	336,87	337
			Накладные расходы			*10,84*	*11*
			Сметная прибыль			*24,95*	*25*
15	15	11-220901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1,000	1999,04	1999
			Накладные расходы			*676,41*	*676*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*148,08*	*148*
16	16	23-040102-0102 РСНБ РК 2015	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**1,000**	**16536,01**	**16536**
			Накладные расходы			*532,05*	*532*
			Сметная прибыль			*1224,89*	*1225*
17	17	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	**фланец**	**2,000**	**2172,96**	**4346**
			Накладные расходы			*284,48*	*569*
			Сметная прибыль			*160,96*	*322*
18	18	11-221201-0103 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	**фланец**	**3,000**	**3882,86**	**11649**
			Накладные расходы			*527,25*	*1582*
			Сметная прибыль			*287,62*	*863*
19	19	11-160901-0101 РСНБ РК 2015	**Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка**	**узел**	**3,000**	**21654,07**	**64962**
			Накладные расходы			*5286,30*	*15859*
			Сметная прибыль			*1604,00*	*4812*
20	20	23-030301-0403 РСНБ РК 2015	**Счетчики горячей воды многоструйные (домовые) модели M-T 90 QN 2,5 AN, DN 20, QnOM 2,5 м3/ч, TMAX 90°C, типа SEnsus**	**шт.**	**3,000**	**41400,98**	**124203**
			Накладные расходы			*1332,08*	*3996*
			Сметная прибыль			*3066,74*	*9200*
21	21	23-030302-0505 РСНБ РК 2015	**Модуль импульсного входа для турбинных счетчиков воды, модели HRI-MEi B1/100L/500Ms/40-125, типа SEnsus**	**шт.**	**3,000**	**39451,13**	**118353**
			Накладные расходы			*1269,34*	*3808*
			Сметная прибыль			*2922,31*	*8767*
22	22	23-041013-1802 РСНБ РК 2015	**Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1", T до +120°C, PN 20, DN 20, типа ArCO CT РК ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**3,000**	**1467,84**	**4404**
			Накладные расходы			*47,23*	*142*
			Сметная прибыль			*108,73*	*326*
23	23	11-220901-0201 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**6,000**	**1999,04**	**11994**
			Накладные расходы			*676,41*	*4058*
			Сметная прибыль			*148,08*	*888*
24	24	23-040102-0102 РСНБ РК 2015	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**6,000**	**16536,01**	**99216**
			Накладные расходы			*532,05*	*3192*
			Сметная прибыль			*1224,89*	*7349*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
25	**25**	**13-121201-0501 РСНБ РК 2015**	**Арматура для воды и пара на условное давление 10 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода 65 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**3,000**	**27349,74**	**82049**
			Накладные расходы			*6739,44*	*20218*
			Сметная прибыль			*2025,91*	*6078*
26	**26**	**23-040201-1601 РСНБ РК 2015**	**Задвижки стальные фланцевые 30с941нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем под электропривод, Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86**	**шт.**	**3,000**	**20916,44**	**62749**
			Накладные расходы			*672,99*	*2019*
			Сметная прибыль			*1549,37*	*4648*
27	**27**	**23-051207-2001 РСНБ РК 2015**	**Привод электрический AMV 10, напряжение питания 230 В, типа DAnfOss**	**шт.**	**3,000**	**140136,75**	**420410**
			Накладные расходы			*4508,90*	*13527*
			Сметная прибыль			*10380,50*	*31142*
28	**28**	**23-020101-1007 РСНБ**	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и**	**шт.**	**6,000**	**293,72**	**1762**
			Накладные расходы			*9,45*	*57*
			Сметная прибыль			*21,76*	*131*
29	**29**	**11-221201-0101 РСНБ РК 2015**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	**фланец**	**36,000**	**2172,96**	**78227**
			Накладные расходы			*284,48*	*10241*
			Сметная прибыль			*160,96*	*5795*
30	**30**	**23-020101-0610 РСНБ РК 2015**	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	**шт.**	**6,000**	**1130,20**	**6781**
			Накладные расходы			*36,36*	*218*
			Сметная прибыль			*83,72*	*502*
31	**31**	**11-220801-0105 РСНБ РК 2015**	**Установка патрубков**	**т фасонных частей**	**0,015**	**1393409,91**	**20734**
			Накладные расходы			*317543,26*	*4725*
			Сметная прибыль			*103215,55*	*1536*
32	**32**	**11-220301-0103 РСНБ РК 2015**	**Патрубок, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,400**	**607681,45**	**243073**
			Накладные расходы			*206391,48*	*82557*
			Сметная прибыль			*45013,44*	*18005*
33	**33**	**23-010201-0186 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**0,400**	**2100,79**	**840**
			Накладные расходы			*67,59*	*27*
			Сметная прибыль			*155,61*	*62*
34	**34**	**11-221401-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**0,400**	**1610,20**	**644**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*544,22*	*218*
			Сметная прибыль			*119,27*	*48*
35	**35**	**23-020301-0307 РСНБ РК 2015**	**Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная С внутренней резьбой DN 25x3/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,000**	**149,86**	**300**
			Накладные расходы			*4,82*	*10*
			Сметная прибыль			*11,10*	*22*
36	**36**	**23-020902-5102 РСНБ РК 2015**	**Сгон сантехнический прямой с резьбой 3/4", Т до +120°С, PN 20, DN 20, типа BugATTi**	**шт.**	**2,000**	**1605,97**	**3212**
			Накладные расходы			*51,67*	*103*
			Сметная прибыль			*118,96*	*238*
37	**37**	**11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Упоры бетонные,марка бетона В7,5. Устройство**	**м3**	**0,050**	**22414,26**	**1121**
			Накладные расходы			*2785,52*	*139*
			Сметная прибыль			*1660,32*	*83*
			Раздел: КОЛОДЕЦ ВОДОПРОВОДНЫЙ д=2000 мм,всего-1шт				
38	**38**	**11-010102-0315 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**13,600**	**248,27**	**3376**
			Накладные расходы			*50,61*	*688*
			Сметная прибыль			*18,39*	*250*
39	**39**	**41-010101-2003 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 3 км**	**тенге за 1 тонну**	**23,120**	**516,13**	**11933**
			Накладные расходы			*16,61*	*384*
			Сметная прибыль			*38,23*	*884*
40	**40**	**11-010101-0315 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**25,300**	**168,10**	**4253**
			Накладные расходы			*35,52*	*899*
			Сметная прибыль			*12,45*	*315*
41	**41**	**11-010205-0303 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**1,900**	**3604,46**	**6848**
			Накладные расходы			*1312,64*	*2494*
			Сметная прибыль			*267,00*	*507*
42	**42**	**11-010104-0406 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**20,400**	**21,12**	**431**
			Накладные расходы			*3,90*	*80*
			Сметная прибыль			*1,56*	*32*
43	**43**	**11-010104-0411 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**20,400**	**16,39**	**334**
			Накладные расходы			*3,02*	*62*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1,21*	*25*
44	**44**	**11-010205-0503 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**6,800**	**1713,37**	**11651**
			Накладные расходы			*623,96*	*4243*
			Сметная прибыль			*126,92*	*863*
45	**45**	**11-010201-0502 РСНБ РК 2015**	**Грунт 3,4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**20,400**	**249,14**	**5082**
			Накладные расходы			*78,72*	*1606*
			Сметная прибыль			*18,45*	*376*
46	**46**	**11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**27,200**	**72,88**	**1982**
			Накладные расходы			*14,15*	*385*
			Сметная прибыль			*5,40*	*147*
47	**47**	**11-221301-0101 РСНБ РК 2015**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**2,200**	**35388,32**	**77854**
			Накладные расходы			*7396,95*	*16273*
			Сметная прибыль			*2621,36*	*5767*
48	**48**	**21-040302-0103 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20**	**шт.**	**1,000**	**24471,73**	**24472**
			Накладные расходы			*787,38*	*787*
			Сметная прибыль			*1812,72*	*1813*
49	**49**	**21-040301-0115 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6**	**шт.**	**1,000**	**16891,91**	**16892**
			Накладные расходы			*543,50*	*543*
			Сметная прибыль			*1251,25*	*1251*
50	**50**	**21-040301-0117 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.12а**	**шт.**	**1,000**	**24811,40**	**24811**
			Накладные расходы			*798,31*	*798*
			Сметная прибыль			*1837,88*	*1838*
51	**51**	**21-040301-0101 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3**	**шт.**	**1,000**	**2967,11**	**2967**
			Накладные расходы			*95,47*	*95*
			Сметная прибыль			*219,79*	*220*
52	**52**	**21-040302-0233 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**	**м3**	**0,480**	**75519,06**	**36249**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*2429,83*	*1166*
			Сметная прибыль			*5594,00*	*2685*
53	53	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1,000	1971,28	1971
			Накладные расходы			*63,43*	*63*
			Сметная прибыль			*146,02*	*146*
54	54	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Заделка труб	м3	0,021	17623,76	370
			Накладные расходы			*1146,93*	*24*
			Сметная прибыль			*1305,46*	*27*
55	55	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Бетонные упоры. Устройство	м3	0,048	22414,26	1076
			Накладные расходы			*2785,52*	*134*
			Сметная прибыль			*1660,32*	*80*
56	56	21-060304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,017	379487,86	6482
			Накладные расходы			*12210,03*	*209*
			Сметная прибыль			*28110,21*	*480*
57	57	21-060405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,028	306584,95	8609
			Накладные расходы			*9864,38*	*277*
			Сметная прибыль			*22710,00*	*638*
58	58	23-030101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1,000	11212,01	11212
			Накладные расходы			*360,75*	*361*
			Сметная прибыль			*830,52*	*831*
59	59	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство отмостки,марка бетона В7,5	м3	0,550	17623,76	9693
			Накладные расходы			*1146,93*	*631*
			Сметная прибыль			*1305,46*	*718*
60	60	11-340201-0804 РСНБ РК 2015	Разные работы при устройстве колодцев, установка указателей на стене	шт	1,000	903,30	903
			Накладные расходы			*338,35*	*338*
			Сметная прибыль			*66,91*	*67*
61	61	23-080304-0601 РСНБ РК 2015	Световой указатель	шт.	1,000	852,63	853
			Накладные расходы			*27,43*	*27*
			Сметная прибыль			*63,16*	*63*
			[illegible] Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	1,270	154,65	196

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*17,72*	*23*
			Сметная прибыль			*11,46*	*15*
63	**63**	**11-130301-1418 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76**	**м2**	**1,270**	**82,09**	**104**
			Накладные расходы			*12,95*	*16*
			Сметная прибыль			*6,08*	*8*
64	**64**	**11-221101-0103 РСНБ РК 2015**	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**	**врезка**	**1,000**	**7498,76**	**7499**
			Накладные расходы			*2105,46*	*2105*
			Сметная прибыль			*555,46*	*555*
65	**65**	**23-010201-0186 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**0,400**	**2100,79**	**840**
			Накладные расходы			*67,59*	*27*
			Сметная прибыль			*155,61*	*62*
66	**66**	**11-221101-0101 РСНБ РК 2015**	**Врезка в существующие сети из пластиковых труб диаметр 50 мм**	**врезка**	**2,000**	**4461,50**	**8923**
			Накладные расходы			*1292,88*	*2586*
			Сметная прибыль			*330,48*	*661*
67	**67**	**23-010501-1503 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,8 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**0,800**	**150,79**	**121**
			Накладные расходы			*4,85*	*4*
			Сметная прибыль			*11,17*	*9*
			Раздел: ПОЛИВОЧНЫЙ ВОДОПРОВОД				
68	**68**	**11-010102-0315 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**30,200**	**248,27**	**7498**
			Накладные расходы			*50,61*	*1528*
			Сметная прибыль			*18,39*	*555*
69	**69**	**41-020101-1003 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	**т**	**54,360**	**184,02**	**10003**
			Накладные расходы			*5,92*	*322*
			Сметная прибыль			*13,63*	*741*
70	**70**	**11-010101-0315 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**491,500**	**168,10**	**82623**
			Накладные расходы			*35,52*	*17461*
			Сметная прибыль			*12,45*	*6120*
71	**71**	**11-010205-0303 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**37,000**	**3604,46**	**133365**
			Накладные расходы			*1312,64*	*48568*
			Сметная прибыль			*267,00*	*9879*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
72	**72**	**11-010104-0406 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**396,375**	**21,12**	**8370**
			Накладные расходы			***3,90***	***1545***
			Сметная прибыль			***1,56***	***620***
73	**73**	**11-010104-0412 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**396,375**	**17,36**	**6882**
			Накладные расходы			***3,20***	***1270***
			Сметная прибыль			***1,29***	***510***
74	**74**	**11-010205-0503 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**132,125**	**1713,37**	**226379**
			Накладные расходы			***623,96***	***82441***
			Сметная прибыль			***126,92***	***16769***
75	**75**	**11-010201-0502 РСНБ РК 2015**	**Грунт 2,3 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**396,375**	**249,14**	**98753**
			Накладные расходы			***78,72***	***31201***
			Сметная прибыль			***18,45***	***7315***
76	**76**	**11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**528,500**	**72,88**	**38516**
			Накладные расходы			***14,15***	***7480***
			Сметная прибыль			***5,40***	***2853***
77	**77**	**11-220301-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,014**	**533682,02**	**7472**
			Накладные расходы			***186375,12***	***2609***
			Сметная прибыль			***39532,00***	***553***
78	**78**	**23-010201-0138 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**14,056**	**663,69**	**9329**
			Накладные расходы			***21,35***	***300***
			Сметная прибыль			***49,16***	***691***
79	**79**	**11-220501-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,180**	**343895,17**	**61901**
			Накладные расходы			***118038,03***	***21247***
			Сметная прибыль			***25473,72***	***4585***
80	**80**	**23-010501-1303 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**28,280**	**140,97**	**3987**
			Накладные расходы			***4,54***	***128***
			Сметная прибыль			***10,44***	***295***
81	**81**	**23-010501-1308 РСНБ**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3 питьевая**	**м**	**153,520**	**347,43**	**53338**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*11,18*	*1716*
			Сметная прибыль			*25,74*	*3951*
82	82	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Краны шаровые на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	58,000	2747,41	159350
			Накладные расходы			*879,28*	*50999*
			Сметная прибыль			*203,51*	*11804*
83	83	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2,000	2774,80	5550
			Накладные расходы			*885,83*	*1772*
			Сметная прибыль			*205,54*	*411*
84	84	23-040902-3126 РСНБ РК 2015	Кран шаровый с резьбой 1" "М"-"М", Т до +180°С, PN 25, DN 25, типа GEnEBrE	шт.	58,000	1748,85	101434
			Накладные расходы			*56,27*	*3264*
			Сметная прибыль			*129,54*	*7514*
85	85	23-040902-3129 РСНБ РК 2015	Кран шаровый с резьбой 2" "М"-"М", Т до +180°С, PN 25, DN 50, типа GEnEBrE	шт.	2,000	8219,83	16440
			Накладные расходы			*264,47*	*529*
			Сметная прибыль			*608,88*	*1218*
86	86	23-020301-0306 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная С внутренней резьбой DN 25x1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	56,000	147,82	8278
			Накладные расходы			*4,76*	*266*
			Сметная прибыль			*10,95*	*613*
87	87	23-030103-0603 РСНБ РК 2015	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 20 мм ГОСТ 18698-79	м	40,000	1273,64	50946
			Накладные расходы			*40,98*	*1639*
			Сметная прибыль			*94,34*	*3774*
88	88	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Насадка для полива. Установка	шт.	10,000	1377,37	13774
			Накладные расходы			*388,46*	*3885*
			Сметная прибыль			*102,03*	*1020*
89	89		Насадка съемная для полива	шт	10,000	1630,37	16304
			Накладные расходы			*52,46*	*525*
			Сметная прибыль			*120,77*	*1208*
90	90	11-130301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	1,270	154,65	196
			Накладные расходы			*17,72*	*23*
			Сметная прибыль			*11,46*	*15*
91	91	11-130301-1418 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76	м2	1,270	82,09	104
						12,95	*16*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*6,08*	*8*
			Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ				
92	**92**	**11-010102-0315 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**9,200**	**248,27**	**2284**
			Накладные расходы			*50,61*	*466*
			Сметная прибыль			*18,39*	*169*
93	**93**	**41-020101-1003 РСНБ**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.**	**т**	**16,560**	**184,02**	**3047**
			Накладные расходы			*5,92*	*98*
			Сметная прибыль			*13,63*	*226*
94	**94**	**11-010101-0315 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**19,700**	**168,10**	**3312**
			Накладные расходы			*35,52*	*700*
			Сметная прибыль			*12,45*	*245*
95	**95**	**11-010205-0303 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**1,500**	**3604,46**	**5407**
			Накладные расходы			*1312,64*	*1969*
			Сметная прибыль			*267,00*	*400*
96	**96**	**11-010104-0406 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**15,900**	**21,12**	**336**
			Накладные расходы			*3,90*	*62*
			Сметная прибыль			*1,56*	*25*
97	**97**	**11-010104-0411 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**15,900**	**16,39**	**261**
			Накладные расходы			*3,02*	*48*
			Сметная прибыль			*1,21*	*19*
98	**98**	**11-010205-0503 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**5,300**	**1713,37**	**9081**
			Накладные расходы			*623,96*	*3307*
			Сметная прибыль			*126,92*	*673*
99	**99**	**11-010201-0502 РСНБ РК 2015**	**Грунт 3,4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**15,900**	**249,14**	**3961**
			Накладные расходы			*78,72*	*1252*
			Сметная прибыль			*18,45*	*293*
100	**100**	**11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**21,200**	**72,88**	**1545**
			Накладные расходы			*14,15*	*300*
			Сметная прибыль			*5,40*	*114*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
101	**101**	**11-230601-0103 РСНБ РК 2015**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие**	**м3 конструкций колодца**	**0,590**	**40291,11**	**23772**
			Накладные расходы			***10675,32***	***6298***
			Сметная прибыль			***2984,53***	***1761***
102	**102**	**21-040302-0101 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10**	**шт.**	**1,000**	**8308,85**	**8309**
			Накладные расходы			***267,34***	***267***
			Сметная прибыль			***615,47***	***615***
103	**103**	**21-040301-0106 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9**	**шт.**	**1,000**	**10586,85**	**10587**
			Накладные расходы			***340,63***	***341***
			Сметная прибыль			***784,21***	***784***
104	**104**	**21-040302-0106 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-2**	**шт.**	**1,000**	**10248,67**	**10249**
			Накладные расходы			***329,75***	***330***
			Сметная прибыль			***759,16***	***759***
105	**105**	**21-040301-0201 РСНБ РК 2015**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	**шт.**	**1,000**	**1971,28**	**1971**
			Накладные расходы			***63,43***	***63***
			Сметная прибыль			***146,02***	***146***
106	**106**	**21-040301-0101 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3**	**шт.**	**1,000**	**2967,11**	**2967**
			Накладные расходы			***95,47***	***95***
			Сметная прибыль			***219,79***	***220***
107	**107**	**11-061301-0103 РСНБ РК 2015**	**Лотки бетонные. Устройство**	**м3**	**0,360**	**40431,20**	**14555**
			Накладные расходы			***7499,95***	***2700***
			Сметная прибыль			***2994,90***	***1078***
108	**108**	**21-060304-0401 РСНБ РК 2015**	**Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями**	**т**	**0,010**	**379487,86**	**3681**
			Накладные расходы			***12210,03***	***118***
			Сметная прибыль			***28110,21***	***273***
109	**109**	**21-060405-1401 РСНБ РК 2015**	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,025**	**306584,95**	**7800**
			Накладные расходы			***9864,38***	***251***
			Сметная прибыль			***22710,00***	***578***
110	**110**	**23-030101-0303 РСНБ**	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**1,000**	**11212,01**	**11212**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*830,52*	*831*
111	111	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство отмостки,марка бетона В7,5	м3	0,550	17623,76	9693
			Накладные расходы			*1146,93*	*631*
			Сметная прибыль			*1305,46*	*718*
112	112	11-221101-0105 РСНБ РК 2015	Врезка в существующие сети из пластиковых труб, диаметр 200 мм	врезка	1,000	15893,87	15894
			Накладные расходы			*4162,12*	*4162*
			Сметная прибыль			*1177,32*	*1177*
113	113	23-010501-1318 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 200x11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,400	5440,52	2176
			Накладные расходы			*175,05*	*70*
			Сметная прибыль			*403,00*	*161*
			Раздел: ВОССТАНОВЛЕНИЕ КОЛОДЦА д=1000 мм				
114	114	11-230601-0103 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	0,660	40291,11	26592
			Накладные расходы			*10675,32*	*7046*
			Сметная прибыль			*2984,53*	*1970*
115	115	21-040302-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-2	шт.	1,000	10248,67	10249
			Накладные расходы			*329,75*	*330*
			Сметная прибыль			*759,16*	*759*
116	116	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	8,000	1971,28	15770
			Накладные расходы			*63,43*	*507*
			Сметная прибыль			*146,02*	*1168*
117	117	21-040301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	8,000	2967,11	23737
			Накладные расходы			*95,47*	*764*
			Сметная прибыль			*219,79*	*1758*
118	118	23-030101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1,000	11212,01	11212
			Накладные расходы			*360,75*	*361*
			Сметная прибыль			*830,52*	*831*
119	119	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	0,754	3415,25	2574
			Накладные расходы			*1088,78*	*821*
			Сметная прибыль			*252,98*	*191*
		11-310104-0501 РСНБ	Мусор строительный. Погрузка	тенге за 1 тонну	1,356	85,03	115

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*2,74*	*4*
			Сметная прибыль			*6,30*	*9*
121	**121**	**41-010101-1003 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	**тенге за 1 тонну**	**1,356**	**438,71**	**595**
			Накладные расходы			*14,12*	*19*
			Сметная прибыль			*32,50*	*44*
122	**122**	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство отмостки,марка бетона В7,5**	**м3**	**1,100**	**17623,76**	**19386**
			Накладные расходы			*1146,93*	*1262*
			Сметная прибыль			*1305,46*	*1436*
123	**123**	**11-221101-0105 РСНБ РК 2015**	**Врезка в существующие сети из пластиковых труб, диаметр 200 мм**	**врезка**	**1,000**	**15893,87**	**15894**
			Накладные расходы			*4162,12*	*4162*
			Сметная прибыль			*1177,32*	*1177*
124	**124**	**23-010501-1318 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 200x11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**0,400**	**5440,52**	**2176**
			Накладные расходы			*175,05*	*70*
			Сметная прибыль			*403,00*	*161*
125	**125**	**11-220701-0206 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка без дезинфекции**	**км трубопровода**	**0,156**	**53005,46**	**8269**
			Накладные расходы			*14443,78*	*2253*
			Сметная прибыль			*3926,33*	*613*
			ИТОГО:				**3 232 463**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**564 089**
			Сметная прибыль				**239 442**
			Итого с временными		**1,2 %**	**38 790**	**3 271 253**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**44 162**	**3 315 415**
			Итого в текущих ценах 2017 года, к = 1,07				**3 547 493**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**3 618 443**
			Итого с НДС		**12 %**	**434 213**	**4 052 657**
			Итог к оплате со скидкой	*Коэфф.*	*0,900*		*3 647 294*

Заказчик _____

Подрядчик _____

Технадзор _____

чик **коммунальное государственное учреждение "Хозяйственное управление" аппарата акима Алматинской области**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Строй Индустрия"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт административного здания по ул.Гаухар ана 87а в г.Талдыкорган**
(наименование, адрес)

Объект **Административное здание**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№270** от **26.04.2019г.**

Акт приемки выполненных работ за июнь месяц 2019 года№4

Наружное Электроснабжение

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ				
1	**1**	**13-080303-0602 РСНБ РК 2015**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**1,000**	**4409,28**	**4409**
			Накладные расходы			***944,86***	***945***
			Сметная прибыль			***326,61***	***327***
2	**2**	**23-070204-0942 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА-301 3Р 50А,DEKrAfT(прим)**	**шт.**	**1,000**	**8991,78**	**8992**
			Накладные расходы			***289,31***	***289***
			Сметная прибыль			***666,06***	***666***
3	**3**	**13-080305-1002 РСНБ РК 2015**	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	**шт.**	**2,000**	**1424,18**	**2848**
			Накладные расходы			***415,03***	***830***
			Сметная прибыль			***105,49***	***211***
4	**4**	**23-070501-1017 РСНБ РК 2015**	**Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4У-Э720 TX PLC IP P, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1**	**шт.**	**2,000**	**51357,39**	**102715**
			Накладные расходы			***1652,43***	***3305***
			Сметная прибыль			***3804,25***	***7609***
5	**5**	**13-080103-0201 РСНБ РК 2015**	**Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования**	**шт.**	**6,000**	**3673,81**	**22043**
			Накладные расходы			***965,48***	***5793***
			Сметная прибыль			***272,13***	***1633***
6	**6**	**23-070503-0114 РСНБ РК 2015**	**Трансформаторы тока марки ТТИ-А 125/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001**	**шт.**	**4,000**	**3208,84**	**12835**
			Накладные расходы			***103,24***	***413***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*237,69*	*951*
7	7	23-070503-0115 РСНБ РК 2015	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 150/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	2,000	3208,97	6418
			Накладные расходы			*103,25*	*206*
			Сметная прибыль			*237,70*	*475*
8	8	13-080304-0103 РСНБ РК 2015	Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный открытого исполнения, глубина до 800 мм. Установка	м ширины по фронту	2,000	14539,85	29080
			Накладные расходы			*3503,64*	*7007*
			Сметная прибыль			*1077,03*	*2154*
9	9	23-070201-0504 РСНБ РК 2015	Щиты вводно-учетные модели ЩУ-3/1-0 74 У1 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2,000	8902,28	17805
			Накладные расходы			*286,43*	*573*
			Сметная прибыль			*659,43*	*1319*
10	10	13-080201-0801 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	120,000	278,00	33360
			Накладные расходы			*60,82*	*7299*
			Сметная прибыль			*20,59*	*2471*
11	11	23-060902-0305 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,120	37730,11	4528
			Накладные расходы			*1213,97*	*146*
			Сметная прибыль			*2794,82*	*335*
			Раздел: ЛИНИЯ КЛ-0,4кВ				
12	12	11-010101-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	38,730	168,10	6511
			Накладные расходы			*35,52*	*1376*
			Сметная прибыль			*12,45*	*482*
13	13	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2,910	3604,46	10489
			Накладные расходы			*1312,64*	*3820*
			Сметная прибыль			*267,00*	*777*
14	14	11-010104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	31,230	21,12	659
			Накладные расходы			*3,90*	*122*
			Сметная прибыль			*1,56*	*49*
15	15	11-010104-0412 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3	м3 грунта	31,230	17,36	542
			Накладные расходы			*3,20*	*100*
			Сметная прибыль			*1,29*	*40*
16	16	11-010205-0503 РСНБ	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	10,410	1713,37	17836

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*623,96*	*6495*
			Сметная прибыль			*126,92*	*1321*
17	**17**	**11-010201-0502 РСНБ РК 2015**	**Грунт 3,4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**31,230**	**249,14**	**7781**
			Накладные расходы			*78,72*	*2458*
			Сметная прибыль			*18,45*	*576*
18	**18**	**11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**41,640**	**72,88**	**3035**
			Накладные расходы			*14,15*	*589*
			Сметная прибыль			*5,40*	*225*
19	**19**	**11-010102-0313 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**15,000**	**158,94**	**2384**
			Накладные расходы			*32,39*	*486*
			Сметная прибыль			*11,77*	*177*
20	**20**	**41-020101-1003 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	**т**	**18,000**	**184,02**	**3312**
			Накладные расходы			*5,92*	*107*
			Сметная прибыль			*13,63*	*245*
21	**21**	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Устройство постели из сеянной земли**	**м3 грунта**	**15,000**	**1169,34**	**17540**
			Накладные расходы			*425,84*	*6388*
			Сметная прибыль			*86,62*	*1299*
22	**22**	**13-080201-0301 РСНБ РК 2015**	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	**м кабеля**	**240,000**	**463,13**	**111152**
			Накладные расходы			*85,86*	*20607*
			Сметная прибыль			*34,31*	*8233*
23	**23**	**13-080201-0401 РСНБ РК 2015**	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель**	**м кабеля**	**240,000**	**407,03**	**97688**
			Накладные расходы			*77,01*	*18483*
			Сметная прибыль			*30,15*	*7236*
24	**24**	**21-030101-0102 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**0,924**	**22408,53**	**20705**
			Накладные расходы			*721,00*	*666*
			Сметная прибыль			*1659,89*	*1534*
25	**25**	**11-340201-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	**канало-километр трубопровода**	**0,240**	**200207,19**	**48050**
			Накладные расходы			*74453,70*	*17869*
			Сметная прибыль			*14830,16*	*3559*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
26	26		**Гибкая жесткая труба DKC ф110**	м	240,000	1880,52	451325
			Накладные расходы			*60,51*	*14521*
			Сметная прибыль			*139,30*	*33431*
27	27		**Муфта для двухстенных труб DKC ф110**	шт	2,000	6877,30	13755
			Накладные расходы			*221,28*	*443*
			Сметная прибыль			*509,43*	*1019*
28	28		**Однокомпонентная пена DF1201**	шт	2,000	14382,80	28766
			Накладные расходы			*462,77*	*926*
			Сметная прибыль			*1065,39*	*2131*
29	29	13-080201-2501 РСНБ РК 2015	**Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования**	шт.	4,000	22935,17	91741
			Накладные расходы			*4057,62*	*16230*
			Сметная прибыль			*1698,90*	*6796*
30	30		**Муфта концевая 4ПКВ(Н)тб1-(16-25)**	шт	4,000	4094,03	16376
			Накладные расходы			*131,73*	*527*
			Сметная прибыль			*303,26*	*1213*
31	31	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	240,000	295,91	71017
			Накладные расходы			*63,98*	*15355*
			Сметная прибыль			*21,92*	*5261*
32	32	13-080201-0201 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	50,000	315,82	15791
			Накладные расходы			*69,41*	*3471*
			Сметная прибыль			*23,39*	*1170*
33	33	23-060137-0306 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВБбШв 4х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,240	747014,69	179284
			Накладные расходы			*24035,22*	*5768*
			Сметная прибыль			*55334,42*	*13280*
34	34	23-060128-0304 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,050	176488,26	8824
			Накладные расходы			*5678,52*	*284*
			Сметная прибыль			*13073,20*	*654*
			Раздел: НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ				
35	35	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	1,000	2529,88	2530
			Накладные расходы			*478,20*	*478*
			Сметная прибыль			*187,40*	*187*
36	36	23-070204-0942 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА-301 3Р 16А,DEKrAfT(прим)**	шт.	1,000	8991,78	8992
			Накладные расходы			*289,31*	*289*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*666,06*	*666*
37	37	13-080305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1,000	1424,18	1424
			Накладные расходы			*415,03*	*415*
			Сметная прибыль			*105,49*	*105*
38	38	23-070501-1017 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4У-Э720 TX PLC IP P, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1,000	51357,39	51357
			Накладные расходы			*1652,43*	*1652*
			Сметная прибыль			*3804,25*	*3804*
39	39	13-080304-0103 РСНБ РК 2015	Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный открытого исполнения, глубина до 800 мм. Установка	м ширины по фронту	1,000	14539,85	14540
			Накладные расходы			*3503,64*	*3504*
			Сметная прибыль			*1077,03*	*1077*
40	40	23-070201-0504 РСНБ РК 2015	Щиты вводно-учетные модели ЩУ-3/1-0 74 У1 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	8902,28	8902
			Накладные расходы			*286,43*	*286*
			Сметная прибыль			*659,43*	*659*
41	41	21-130201-0902 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87	т	0,001	390584,00	391
			Накладные расходы			*12567,05*	*13*
			Сметная прибыль			*28932,15*	*29*
42	42	13-080303-0701 РСНБ РК 2015	Ящик . Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1,000	6425,39	6425
			Накладные расходы			*1484,25*	*1484*
			Сметная прибыль			*475,95*	*476*
43	43	51-080401-0143 РСНБ РК 2015	Ящики управления освещением ЯУО 9601	шт.	1,000	88434,04	88434
			Накладные расходы			*2845,37*	*2845*
			Сметная прибыль			*6550,67*	*6551*
44	44	11-010101-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	36,800	168,10	6186
			Накладные расходы			*35,52*	*1307*
			Сметная прибыль			*12,45*	*458*
45	45	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2,800	3604,46	10092
			Накладные расходы			*1312,64*	*3675*
			Сметная прибыль			*267,00*	*748*
46	46	11-010104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	29,700	21,12	627
			Накладные расходы			*3,90*	*116*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1,56*	*46*
47	**47**	**11-010104-0412 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**29,700**	**17,36**	**516**
			Накладные расходы			*3,20*	*95*
			Сметная прибыль			*1,29*	*38*
48	**48**	**11-010205-0503 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**9,900**	**1713,37**	**16962**
			Накладные расходы			*623,96*	*6177*
			Сметная прибыль			*126,92*	*1256*
49	**49**	**11-010201-0502 РСНБ РК 2015**	**Грунт 3,4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**29,700**	**249,14**	**7399**
			Накладные расходы			*78,72*	*2338*
			Сметная прибыль			*18,45*	*548*
50	**50**	**11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**39,600**	**72,88**	**2886**
			Накладные расходы			*14,15*	*560*
			Сметная прибыль			*5,40*	*214*
51	**51**	**11-010102-0313 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**13,200**	**158,94**	**2098**
			Накладные расходы			*32,39*	*428*
			Сметная прибыль			*11,77*	*155*
52	**52**	**41-020101-1003 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	**т**	**15,840**	**184,02**	**2915**
			Накладные расходы			*5,92*	*94*
			Сметная прибыль			*13,63*	*216*
53	**53**	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Устройство постели из сеянной земли**	**м3 грунта**	**13,200**	**1169,34**	**15435**
			Накладные расходы			*425,84*	*5621*
			Сметная прибыль			*86,62*	*1143*
54	**54**	**13-080201-0301 РСНБ РК 2015**	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	**м кабеля**	**220,000**	**463,13**	**101889**
			Накладные расходы			*85,86*	*18890*
			Сметная прибыль			*34,31*	*7547*
55	**55**	**13-080201-0401 РСНБ РК 2015**	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель**	**м кабеля**	**220,000**	**407,03**	**89548**
			Накладные расходы			*77,01*	*16942*
			Сметная прибыль			*30,15*	*6633*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
56	56	21-030101-0102 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,880	22408,53	19720
			Накладные расходы			*721,00*	*634*
			Сметная прибыль			*1659,89*	*1461*
57	57	11-340201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,035	200207,19	6907
			Накладные расходы			*74453,70*	*2569*
			Сметная прибыль			*14830,16*	*512*
58	58		Гибкая жесткая труба DKC ф110	м	34,500	1880,52	64878
			Накладные расходы			*60,51*	*2087*
			Сметная прибыль			*139,30*	*4806*
59	59	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	0,345	295,91	102
			Накладные расходы			*63,98*	*22*
			Сметная прибыль			*21,92*	*8*
60	60	13-080206-2101 РСНБ РК 2015	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	10,000	811,20	8112
			Накладные расходы			*141,85*	*1418*
			Сметная прибыль			*60,09*	*601*
61	61	23-061705-0106 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 25	м	10,000	152,12	1521
			Накладные расходы			*4,89*	*49*
			Сметная прибыль			*11,27*	*113*
62	62	23-060137-0401 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,220	307945,44	67748
			Накладные расходы			*9908,15*	*2180*
			Сметная прибыль			*22810,77*	*5018*
63	63	23-060131-0301 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,005	47752,30	239
			Накладные расходы			*1536,43*	*8*
			Сметная прибыль			*3537,21*	*18*
64	64	23-060131-0502 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,005	130424,32	652
			Накладные расходы			*4196,41*	*21*
			Сметная прибыль			*9661,06*	*48*
65	65	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	44,500	295,91	13168
			Накладные расходы			*63,98*	*2847*
			Сметная прибыль			*21,92*	*975*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
66	**66**	**13-080201-0201 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**185,500**	**315,82**	**58584**
			Накладные расходы			*69,41*	*12876*
			Сметная прибыль			*23,39*	*4340*
67	**67**	**13-080201-0801 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы**	**м кабеля**	**140,000**	**278,00**	**38920**
			Накладные расходы			*60,82*	*8515*
			Сметная прибыль			*20,59*	*2883*
68	**68**	**23-060128-0304 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,140**	**176488,26**	**24708**
			Накладные расходы			*5678,52*	*795*
			Сметная прибыль			*13073,20*	*1830*
69	**69**	**13-080306-0603 РСНБ РК 2015**	**Прожектор мощностью до 3 кВт. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2,000**	**9163,24**	**18326**
			Накладные расходы			*2592,90*	*5186*
			Сметная прибыль			*678,76*	*1358*
70	**70**	**23-070106-0517 РСНБ РК 2015**	**Прожектор LEAdEr S70**	**шт.**	**2,000**	**38772,60**	**77545**
			Накладные расходы			*1247,51*	*2495*
			Сметная прибыль			*2872,04*	*5744*
71	**71**	**21-130814-2204 РСНБ РК 2015**	**Скобы металлические для крепления проводов**	**10 шт.**	**1,500**	**408,58**	**613**
			Накладные расходы			*13,15*	*20*
			Сметная прибыль			*30,27*	*45*
			Раздел: ОПОРА НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ Н=3м,ВСЕГО-8шт				
72	**72**	**11-330301-0401 РСНБ РК 2015**	**Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля**	**опора**	**8,000**	**29435,43**	**235483**
			Накладные расходы			*9073,23*	*72586*
			Сметная прибыль			*2180,40*	*17443*
73	**73**	**11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты-столбы бетонные,марка бетона В12,5. Устройство**	**м3**	**1,600**	**23692,69**	**37908**
			Накладные расходы			*2826,66*	*4523*
			Сметная прибыль			*1755,01*	*2808*
74	**74**	**21-060209-0201 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,268**	**369216,16**	**98994**
			Накладные расходы			*11879,54*	*3185*
			Сметная прибыль			*27349,34*	*7333*
75	**75**	**11-150403-1004 РСНБ РК 2015**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**7,775**	**1073,03**	**8343**
			Накладные расходы			*340,12*	*2645*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*79,48*	*618*
76	76	11-330207-0102 РСНБ РК 2015	**Светильники с лампами люминесцентными. Установка**	**светильник**	**8,000**	**6037,57**	**48301**
			Накладные расходы			*1732,71*	*13862*
			Сметная прибыль			*447,23*	*3578*
77	77	23-070106-0330 РСНБ РК 2015	**Светильник уличный светодиодный модели ДСО-21 мощность 120 Вт, световой поток 14400 лм, степень защиты IP 65, количество LED 48 штук, ГОСТ 55705-2013**	**шт.**	**8,000**	**65553,41**	**524427**
			Накладные расходы			*2109,18*	*16873*
			Сметная прибыль			*4855,81*	*38846*
78	78	23-070104-0406 РСНБ РК 2015	**Лампы ДРЛ ,мощностью 250 (прим)**	**шт.**	**8,000**	**1369,58**	**10957**
			Накладные расходы			*44,07*	*353*
			Сметная прибыль			*101,45*	*812*
79	79	23-070202-0106 РСНБ РК 2015	**Коробки протяжная У996 У2(прим)**	**шт.**	**8,000**	**986,14**	**7889**
			Накладные расходы			*31,73*	*254*
			Сметная прибыль			*73,05*	*584*
80	80	23-070202-0201 РСНБ РК 2015	**Ответвительный сжим**	**шт.**	**24,000**	**417,79**	**10027**
			Накладные расходы			*13,44*	*323*
			Сметная прибыль			*30,95*	*743*
81	81	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**36,000**	**295,91**	**10653**
			Накладные расходы			*63,98*	*2303*
			Сметная прибыль			*21,92*	*789*
82	82	23-060128-0103 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 1х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,036**	**41747,48**	**1503**
			Накладные расходы			*1343,23*	*48*
			Сметная прибыль			*3092,41*	*111*
83	83	13-080208-0203 РСНБ РК 2015	**Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола**	**м**	**8,000**	**445,57**	**3565**
			Накладные расходы			*70,46*	*564*
			Сметная прибыль			*33,00*	*264*
84	84	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**8,000**	**2943,00**	**23544**
			Накладные расходы			*382,25*	*3058*
			Сметная прибыль			*218,00*	*1744*
			ИТОГО:				**3 332 483**
			В том числе :				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы				**393 404**
			Сметная прибыль				**246 850**
			Итого с временными		**1,2 %**	**39 041**	**3 371 524**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**44 449**	**3 415 973**
			Итого в текущих ценах 2017 года, к = 1,07				**3 655 091**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**3 728 193**
			Итого с НДС		**12 %**	**447 383**	**4 175 576**
			Итог к оплате со скидкой	***Коэфф.***	***0,900***		***3 757 918***

Заказчик **Подрядчик** **Технадзор**

КОМПАНИЯ СТРОЙ ИНДУСТРИЯ ТОО Город Алматы Республика Казахстан

ДЛЯ ФОРМ №2