Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Хозяйственное управление" аппарата акима Алматинской области**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Строй Индустрия"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт административного здания по ул.Гаухар ана 87а в г.Талдыкорган**
(наименование, адрес)

Объект **Административное здание**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№270** от **26.04.2019г.**

Акт приемки выполненных работ за июнь месяц 2019 года№5
Архитектурная часть

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ:ОКНА,(АР, лист-13)				
1	**1**	**21-090201-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99**	**м2**	**2,800**	**16846,04**	**47169**
			Накладные расходы			***542,02***	***1518***
			Сметная прибыль			***1247,85***	***3494***
2	**2**	**21-090201-0302 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	**м2**	**107,856**	**22576,29**	**2434988**
			Накладные расходы			***726,39***	***78346***
			Сметная прибыль			***1672,32***	***180370***
3	**3**	**21-090201-0502 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99**	**м2**	**8,512**	**17546,77**	**149358**
			Накладные расходы			***564,57***	***4806***
			Сметная прибыль			***1299,76***	***11064***
4	**4**	**21-090205-0207 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**79,100**	**1564,26**	**123733**
			Накладные расходы			***50,33***	***3981***
			Сметная прибыль			***115,87***	***9165***
			Раздел: УСТРОЙСТВО КРОВЛИ (АР,лист-28)				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	5	21-110102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150	м3	130,581	25948,85	3388425
			Накладные расходы			*834,91*	*109023*
			Сметная прибыль			*1922,14*	*250994*
6	6	21-050301-2708 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012	т	1,422	229447,61	326280
			Накладные расходы			*7382,48*	*10498*
			Сметная прибыль			*16996,12*	*24169*
7	7	21-130810-0103 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	1068,810	109,56	117100
			Накладные расходы			*3,53*	*3768*
			Сметная прибыль			*8,12*	*8674*
8	8	21-100102-0212 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	82,800	956,54	79202
			Накладные расходы			*30,78*	*2548*
			Сметная прибыль			*70,85*	*5867*
9	9	ПРАЙС	Металлосайдинг	м2	109,860	1867,29	205140
			Накладные расходы			*60,08*	*6600*
			Сметная прибыль			*138,32*	*15196*
10	10	21-060510-0101 РСНБ РК 2015	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	0,717	445125,50	319151
			Накладные расходы			*14321,93*	*10269*
			Сметная прибыль			*32972,26*	*23641*
11	11	21-090102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные деревянные	м2	5,760	8011,20	46145
			Накладные расходы			*257,76*	*1485*
			Сметная прибыль			*593,42*	*3418*
12	12	21-100102-0212 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	55,200	956,54	52801
			Накладные расходы			*30,78*	*1699*
			Сметная прибыль			*70,85*	*3911*
			ИТОГО:				**7 289 491**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**234 540**
			Сметная прибыль				**539 962**
			Итого с временными		**1,2 %**	**87 474**	**7 376 965**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**99 589**	**7 476 554**
			Итого в текущих ценах 2017 года, к = 1,07				**7 999 913**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**8 159 911**
			Итого с НДС		**12 %**	**979 189**	**9 139 100**
			Итог к оплате со скидкой	***Коэфф.***	***0,900***		***8 224 970***

Заказчик **Подрядчик** **Технадзор**

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Хозяйственное управление" аппарата акима Алматинской области**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Строй Индустрия"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт административного здания по ул.Гаухар ана 87а в г.Талдыкорган**
(наименование, адрес)

Объект **Административное здание**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№270** от **26.04.2019г.**

Акт приемки выполненных работ за июнь месяц 2019 года№6

Внутреннее электричество

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ				
1	1	23-070201-0202 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1,000	4191,77	4192
			Накладные расходы			*134,87*	*135*
			Сметная прибыль			*310,50*	*311*
2	2	23-070204-0606 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1,000	486,40	486
			Накладные расходы			*15,65*	*16*
			Сметная прибыль			*36,03*	*36*
3	3	23-070204-0608 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	3,000	469,28	1408
			Накладные расходы			*15,10*	*45*
			Сметная прибыль			*34,76*	*104*
4	4	23-070204-0626 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	2,000	961,16	1922
			Накладные расходы			*30,93*	*62*
			Сметная прибыль			*71,20*	*142*
5	5	23-070204-0645 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1,000	1502,12	1502
			Накладные расходы			*48,33*	*48*
			Сметная прибыль			*111,27*	*111*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
6	6	23-070204-1407 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения УЗО-22Е 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010(прим)	шт.	1,000	3728,02	3728
			Накладные расходы			*119,95*	*120*
			Сметная прибыль			*276,15*	*276*
7	7	23-070201-0202 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	4191,77	4192
			Накладные расходы			*134,87*	*135*
			Сметная прибыль			*310,50*	*311*
8	8	23-070204-0608 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3,000	469,28	1408
			Накладные расходы			*15,10*	*45*
			Сметная прибыль			*34,76*	*104*
9	9	23-070204-0626 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,000	961,16	1922
			Накладные расходы			*30,93*	*62*
			Сметная прибыль			*71,20*	*142*
10	10	23-070204-0645 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	1502,12	1502
			Накладные расходы			*48,33*	*48*
			Сметная прибыль			*111,27*	*111*
11	11	23-070204-1407 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения УЗО-22Е 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010(прим)	шт.	1,000	3728,02	3728
			Накладные расходы			*119,95*	*120*
			Сметная прибыль			*276,15*	*276*
12	12	23-070201-0201 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-8з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	3698,93	3699
			Накладные расходы			*119,01*	*119*
			Сметная прибыль			*273,99*	*274*
13	13	23-070204-0608 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3,000	469,28	1408
			Накладные расходы			*15,10*	*45*
			Сметная прибыль			*34,76*	*104*
14	14	23-070204-0644 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	1441,63	1442
			Накладные расходы			*46,38*	*46*
			Сметная прибыль			*106,79*	*107*
			Раздел: ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ				
15	15	23-070101-0818 РСНБ РК 2015	Светильники, тип НПБ1301 60Вт IP54 TDM ГОСТ 17677-82	шт.	8,000	1377,80	11022

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*44,33*	*355*
			Сметная прибыль			*102,06*	*816*
16	**16**	**23-070101-0340 РСНБ РК 2015**	**Светильники потолочные, тип НПП03-18-0005 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**3,000**	**1074,38**	**3223**
			Накладные расходы			*34,57*	*104*
			Сметная прибыль			*79,58*	*239*
17	**17**	**23-070102-0135 РСНБ РК 2015**	**Светильники с люминесцентными лампами, тип ARS418 ,4x18**	**шт.**	**126,000**	**10959,59**	**1380908**
			Накладные расходы			*352,63*	*44431*
			Сметная прибыль			*811,82*	*102289*
18	**18**	**23-070102-1303 РСНБ РК 2015**	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-2x36-012 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**20,000**	**2508,79**	**50176**
			Накладные расходы			*80,72*	*1614*
			Сметная прибыль			*185,84*	*3717*
19	**19**	**23-070104-0401 РСНБ РК 2015**	**Лампы компактные люминесцентные, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 36 Вт**	**шт.**	**40,000**	**331,03**	**13241**
			Накладные расходы			*10,65*	*426*
			Сметная прибыль			*24,52*	*981*
20	**20**	**23-070104-0406 РСНБ РК 2015**	**Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт**	**шт.**	**504,000**	**1369,58**	**690266**
			Накладные расходы			*44,07*	*22209*
			Сметная прибыль			*101,45*	*51131*
21	**21**		**Стартер 80с-220**	**шт**	**544,000**	**28,94**	**15745**
			Накладные расходы			*0,93*	*507*
			Сметная прибыль			*2,14*	*1166*
22	**22**	**23-070104-0406 РСНБ РК 2015**	**Лампы энергесберегающие L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт**	**шт.**	**11,000**	**1369,58**	**15065**
			Накладные расходы			*44,07*	*485*
			Сметная прибыль			*101,45*	*1116*
			Раздел: ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ				
23	**23**	**23-070218-1502 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**30,000**	**276,35**	**8291**
			Накладные расходы			*8,89*	*267*
			Сметная прибыль			*20,47*	*614*
24	**24**	**23-070218-1504 РСНБ РК 2015**	**Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**33,000**	**290,04**	**9571**
			Накладные расходы			*9,33*	*308*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*21,48*	*709*
25	25	23-070220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	163,000	381,25	62143
			Накладные расходы			*12,27*	*1999*
			Сметная прибыль			*28,24*	*4603*
26	26	23-070202-0106 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные У191	шт.	143,000	986,14	141017
			Накладные расходы			*31,73*	*4537*
			Сметная прибыль			*73,05*	*10446*
27	27	23-080306-0106 РСНБ РК 2015	Коробка монтажная пластмассовая	шт.	143,000	104,01	14874
			Накладные расходы			*3,35*	*479*
			Сметная прибыль			*7,70*	*1102*
			Раздел: КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ				
28	28	23-060128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,728	112142,40	193782
			Накладные расходы			*3608,19*	*6235*
			Сметная прибыль			*8306,84*	*14354*
29	29	23-060128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,460	176488,26	257673
			Накладные расходы			*5678,52*	*8291*
			Сметная прибыль			*13073,20*	*19087*
30	30	23-060128-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,148	689473,04	102042
			Накладные расходы			*22183,82*	*3283*
			Сметная прибыль			*51072,08*	*7559*
31	31	23-060201-3203 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,055	183784,92	10108
			Накладные расходы			*5913,29*	*325*
			Сметная прибыль			*13613,70*	*749*
32	32	23-070203-0601 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	2,000	7635,32	15271
			Накладные расходы			*245,67*	*491*
			Сметная прибыль			*565,58*	*1131*
			Раздел: ИЗОЛЯЦИОННЫЕ И КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДАЛИЯ				
33	33	23-010504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	51,510	28,60	1473

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*0,92*	*47*
			Сметная прибыль			*2,12*	*109*
34	**34**	**23-010504-0104 РСНБ РК 2015**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм**	**м**	**135,704**	**66,34**	**9002**
			Накладные расходы			*2,13*	*290*
			Сметная прибыль			*4,91*	*667*
			Раздел: МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОСИЛОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ				
35	**35**	**23-070201-0201 РСНБ РК 2015**	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-8з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1,000**	**3698,93**	**3699**
			Накладные расходы			*119,01*	*119*
			Сметная прибыль			*273,99*	*274*
36	**36**	**23-070204-0608 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**2,000**	**469,28**	**939**
			Накладные расходы			*15,10*	*30*
			Сметная прибыль			*34,76*	*70*
37	**37**	**23-070204-0925 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 16А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,000**	**6782,30**	**6782**
			Накладные расходы			*218,22*	*218*
			Сметная прибыль			*502,39*	*502*
38	**38**	**23-010501-1602 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 20х2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**25,250**	**105,79**	**2671**
			Накладные расходы			*3,40*	*86*
			Сметная прибыль			*7,84*	*198*
39	**39**	**23-060128-0502 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,062**	**318883,77**	**19643**
			Накладные расходы			*10260,10*	*632*
			Сметная прибыль			*23621,02*	*1455*
40	**40**		**Пускатель магнитный ПМЕ111-02**	**шт**	**2,000**	**1680,56**	**3361**
			Накладные расходы			*54,07*	*108*
			Сметная прибыль			*124,49*	*249*
			Раздел: КОМЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА				
41	**41**	**51-080401-0842 РСНБ РК 2015**	**Пункт распределительный ПР 8503-1001-2УХЛ2 ГОСТ 30011.1-2012**	**шт.**	**1,000**	**147438,17**	**147438**
			Накладные расходы			*4743,83*	*4744*
			Сметная прибыль			*10921,35*	*10921*
42	**42**		**Пускатель магнитный ПМА4130**	**шт**	**2,000**	**8776,26**	**17553**
			Накладные расходы			*282,38*	*565*
			Сметная прибыль			*650,09*	*1300*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
43	**43**		**Пускатель магнитный ПМЕ051**	**шт**	**1,000**	**1680,56**	**1681**
			Накладные расходы			***54,07***	***54***
			Сметная прибыль			***124,49***	***124***
44	**44**	**23-070210-0101 РСНБ РК 2015**	**Пост кнопочный ПКЕ 212-2 У2, степень защиты IP 54**	**шт.**	**1,000**	**1604,78**	**1605**
			Накладные расходы			***51,63***	***52***
			Сметная прибыль			***118,87***	***119***
45	**45**	**23-070202-1201 РСНБ РК 2015**	**Коробка соединительная КС-20**	**шт.**	**1,000**	**6523,29**	**6523**
			Накладные расходы			***209,89***	***210***
			Сметная прибыль			***483,21***	***483***
			ИТОГО:				**3 249 328**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**104 547**
			Сметная прибыль				**240 691**
			Итого с временными		**1,2 %**	**37 411**	**3 286 739**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**42 592**	**3 329 331**
			Итого в текущих ценах 2017 года, к = 1,07				**3 562 384**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**3 633 632**
			Итого с НДС		**12 %**	**436 036**	**4 069 668**
			Итог к оплате со скидкой	***Коэфф.***	***0,900***		***3 662 603***

Заказчик **Подрядчик** **Технадзор**

КОМПАНИЯ СТРОЙ ИНДУСТРИЯ ТОО

SIGN

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Хозяйственное управление" аппарата акима Алматинской области**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Строй Индустрия"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт административного здания по ул.Гаухар ана 87а в г.Талдыкорган**
(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети ВК ,ТС**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№270** от **26.04.2019г.**

Акт приемки выполненных работ за июнь месяц 2019 года№7
Наружные сети ТС

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТ				
1	**1**	**11-010102-0315 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**53,200**	**248,27**	**13208**
			Накладные расходы			***50,61***	***2692***
			Сметная прибыль			***18,39***	***978***
2	**2**	**41-020101-1003 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	**т**	**95,760**	**184,02**	**17622**
			Накладные расходы			***5,92***	***567***
			Сметная прибыль			***13,63***	***1305***
3	**3**	**11-010101-0315 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**261,100**	**168,10**	**43892**
			Накладные расходы			***35,52***	***9276***
			Сметная прибыль			***12,45***	***3251***
4	**4**	**11-010205-0303 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**19,700**	**3604,46**	**71008**
			Накладные расходы			***1312,64***	***25859***
			Сметная прибыль			***267,00***	***5260***
5	**5**	**11-010104-0406 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**210,600**	**21,12**	**4447**
			Накладные расходы			***3,90***	***821***
			Сметная прибыль			***1,56***	***329***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
6	6	11-010104-0412 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3	м3 грунта	210,600	17,36	3656
			Накладные расходы			*3,20*	*675*
			Сметная прибыль			*1,29*	*271*
7	7	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	70,200	1713,37	120279
			Накладные расходы			*623,96*	*43802*
			Сметная прибыль			*126,92*	*8910*
8	8	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 2,3 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	210,600	249,14	52469
			Накладные расходы			*78,72*	*16578*
			Сметная прибыль			*18,45*	*3887*
9	9	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	280,800	72,88	20464
			Накладные расходы			*14,15*	*3974*
			Сметная прибыль			*5,40*	*1516*
			Раздел: УСТРОЙСТВО ЛОТКОВ				
10	10	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	16,800	3540,39	59479
			Накладные расходы			*573,01*	*9626*
			Сметная прибыль			*262,25*	*4406*
11	11	11-070601-0101 РСНБ РК 2015	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	14,425	10873,85	156855
			Накладные расходы			*2571,97*	*37101*
			Сметная прибыль			*805,47*	*11619*
12	12	21-040303-0121 РСНБ РК 2015	Лотки каналови тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом до 0,5 м3 (лоток Л6-8/2)	м3	6,300	71290,64	449131
			Накладные расходы			*2293,78*	*14451*
			Сметная прибыль			*5280,79*	*33269*
13	13	21-040303-0121 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом до 0,5 м3 (лоток Л6д-8)	м3	1,650	71290,64	117630
			Накладные расходы			*2293,78*	*3785*
			Сметная прибыль			*5280,79*	*8713*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
14	**14**	**21-040302-0221 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**	**м3**	**6,250**	**57750,63**	**360941**
			Накладные расходы			***1858,13***	***11613***
			Сметная прибыль			***4277,82***	***26736***
15	**15**	**21-040305-0102 РСНБ РК 2015**	**Подушки опорные марки ОП2, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92**	**шт.**	**45,000**	**620,54**	**27924**
			Накладные расходы			***19,97***	***898***
			Сметная прибыль			***45,97***	***2068***
			Раздел: УСТРОЙСТВО ТРУБ				
16	**16**	**11-240101-0204 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**0,144**	**1282573,01**	**184691**
			Накладные расходы			***390992,68***	***56303***
			Сметная прибыль			***95005,41***	***13681***
17	**17**	**23-010201-0186 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**144,000**	**2100,79**	**302513**
			Накладные расходы			***67,59***	***9733***
			Сметная прибыль			***155,61***	***22408***
18	**18**	**11-130301-1705 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03**	**м2**	**231,200**	**374,31**	**86540**
			Накладные расходы			***19,01***	***4394***
			Сметная прибыль			***27,73***	***6410***
19	**19**	**11-260101-0901 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75**	**м3 изоляции**	**4,420**	**42069,71**	**185948**
			Накладные расходы			***11604,96***	***51294***
			Сметная прибыль			***3116,28***	***13774***
20	**20**	**21-110202-0303 РСНБ РК 2015**	**Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна с обкладкой из металлической сетки с одной стороны МБТВ-50 ГОСТ 21880-2011**	**м3**	**4,553**	**14546,16**	**66223**
			Накладные расходы			***468,02***	***2131***
			Сметная прибыль			***1077,49***	***4905***
21	**21**	**11-260301-0701 РСНБ РК 2015**	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**59,200**	**631,80**	**37403**
			Накладные расходы			***171,49***	***10152***
			Сметная прибыль			***46,80***	***2771***
22	**22**	**21-100401-0104 РСНБ РК 2015**	**Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-400 ГОСТ 10923-93(прим)**	**м2**	**68,080**	**178,05**	**12121**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*5,73*	*390*
			Сметная прибыль			*13,19*	*898*
23	**23**	**11-240105-0104 РСНБ РК 2015**	**Компенсаторы П-образные диаметром труб 100 мм(длиной 12,6 м). Установка**	**компенсатор**	**2,000**	**10819,52**	**21639**
			Накладные расходы			*3088,24*	*6176*
			Сметная прибыль			*801,45*	*1603*
24	**24**	**23-051206-1105 РСНБ РК 2015**	**Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, 108 мм х 4 мм, длина 6,3 м ГОСТ 27036-86**	**шт.**	**4,000**	**28299,76**	**113199**
			Накладные расходы			*910,55*	*3642*
			Сметная прибыль			*2096,28*	*8385*
25	**25**	**23-040502-1202 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные фланцевые 15кч16п для воды и пара, PN 25, DN 40 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**2,000**	**17741,44**	**35483**
			Накладные расходы			*570,83*	*1142*
			Сметная прибыль			*1314,18*	*2628*
26	**26**	**11-220901-0202 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**2,000**	**3771,89**	**7544**
			Накладные расходы			*1278,60*	*2557*
			Сметная прибыль			*279,40*	*559*
27	**27**	**23-040201-1503 РСНБ РК 2015**	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем (ручная), Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86**	**шт.**	**2,000**	**31113,98**	**62228**
			Накладные расходы			*1001,09*	*2002*
			Сметная прибыль			*2304,74*	*4609*
28	**28**	**11-221201-0103 РСНБ РК 2015**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	**фланец**	**4,000**	**1311,58**	**5246**
			Накладные расходы			*444,51*	*1778*
			Сметная прибыль			*97,15*	*389*
29	**29**	**23-020103-0210 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**4,000**	**2013,44**	**8054**
			Накладные расходы			*64,78*	*259*
			Сметная прибыль			*149,14*	*597*
30	**30**	**21-060510-1003 РСНБ РК 2015**	**Опоры скользящие**	**т**	**0,049**	**271010,52**	**13366**
			Накладные расходы			*8719,77*	*430*
			Сметная прибыль			*20074,85*	*990*
31	**31**	**21-060510-1004 РСНБ РК 2015**	**Опоры неподвижные**	**т**	**0,009**	**271010,52**	**2558**
			Накладные расходы			*8719,77*	*82*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*20074,85*	*190*
			Раздел: КОМПЕНСАТОРНАЯ НИША 90х45,всего-1				
32	**32**	**11-070601-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты**	**м3**	**3,940**	**10873,85**	**42843**
			Накладные расходы			*2571,97*	*10134*
			Сметная прибыль			*805,47*	*3174*
33	**33**	**21-040303-0145 РСНБ РК 2015**	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**	**м3**	**0,220**	**64117,35**	**14106**
			Накладные расходы			*2062,98*	*454*
			Сметная прибыль			*4749,43*	*1045*
34	**34**	**21-040303-0146 РСНБ РК 2015**	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92**	**м3**	**1,740**	**74516,85**	**129659**
			Накладные расходы			*2397,58*	*4172*
			Сметная прибыль			*5519,77*	*9604*
35	**35**	**21-020199-9910 РСНБ РК 2015**	**Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25**	**м3**	**1,960**	**674,68**	**1322**
			Накладные расходы			*21,71*	*43*
			Сметная прибыль			*49,98*	*98*
36	**36**	**21-040302-0221 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**	**м3**	**1,780**	**57750,63**	**102796**
			Накладные расходы			*1858,13*	*3307*
			Сметная прибыль			*4277,82*	*7615*
37	**37**	**21-049999-0101 РСНБ РК 2015**	**Бруски для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5**	**м3**	**0,200**	**52197,27**	**10439**
			Накладные расходы			*1679,45*	*336*
			Сметная прибыль			*3866,46*	*773*
38	**38**	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Установка закладных деталей весом до 4 кг**	**1т**	**0,007**	**464679,79**	**3346**
			Накладные расходы			*100065,08*	*720*
			Сметная прибыль			*34420,73*	*248*
39	**39**	**11-080201-0101 РСНБ РК 2015**	**Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м**	**м3**	**0,490**	**11541,60**	**5655**
			Накладные расходы			*2428,75*	*1190*
			Сметная прибыль			*854,93*	*419*
40	**40**	**21-030101-0102 РСНБ РК 2015**	**Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-75**	**1000шт**	**0,186**	**22408,53**	**4172**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*721,00*	*134*
			Сметная прибыль			*1659,89*	*309*
			Раздел: УГОЛ ПОВОРОТА 90х45,всего-2шт				
41	**41**	**11-070601-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты**	**м3**	**3,600**	**10873,85**	**39146**
			Накладные расходы			*2571,97*	*9259*
			Сметная прибыль			*805,47*	*2900*
42	**42**	**21-040303-0146 РСНБ РК 2015**	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92**	**м3**	**2,000**	**74516,85**	**149034**
			Накладные расходы			*2397,58*	*4795*
			Сметная прибыль			*5519,77*	*11040*
43	**43**	**21-020199-9910 РСНБ РК 2015**	**Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25**	**м3**	**2,000**	**674,68**	**1349**
			Накладные расходы			*21,71*	*43*
			Сметная прибыль			*49,98*	*100*
44	**44**	**21-040302-0221 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**	**м3**	**1,500**	**57750,63**	**86626**
			Накладные расходы			*1858,13*	*2787*
			Сметная прибыль			*4277,82*	*6417*
45	**45**	**21-040304-0101 РСНБ РК 2015**	**Балки лотков каналов Б1, размерами 300 мм х 150 мм х 1160 мм СТ РК 937-92**	**шт.**	**2,000**	**5695,94**	**11392**
			Накладные расходы			*183,27*	*367*
			Сметная прибыль			*421,92*	*844*
46	**46**	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Установка закладных деталей весом до 4 кг**	**1т**	**0,004**	**464679,79**	**1673**
			Накладные расходы			*100065,08*	*360*
			Сметная прибыль			*34420,73*	*124*
47	**47**	**11-080201-0101 РСНБ РК 2015**	**Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м**	**м3**	**0,260**	**11541,60**	**3001**
			Накладные расходы			*2428,75*	*631*
			Сметная прибыль			*854,93*	*222*
48	**48**	**21-030101-0102 РСНБ РК 2015**	**Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-75**	**1000шт**	**0,099**	**22408,53**	**2214**
			Накладные расходы			*721,00*	*71*
			Сметная прибыль			*1659,89*	*164*
			Раздел: ТЕПЛОВАЯ КАМЕРА 2,0Х2,0Х2,0,всего 1шт				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
49	**49**	**11-010102-0315 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**13,800**	**248,27**	**3426**
			Накладные расходы			***50,61***	***698***
			Сметная прибыль			***18,39***	***254***
50	**50**	**41-010101-2003 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 3 км**	**тенге за 1 тонну**	**23,460**	**516,13**	**12108**
			Накладные расходы			***16,61***	***390***
			Сметная прибыль			***38,23***	***897***
51	**51**	**11-010101-0315 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**35,400**	**168,10**	**5951**
			Накладные расходы			***35,52***	***1258***
			Сметная прибыль			***12,45***	***441***
52	**52**	**11-010205-0303 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**2,500**	**3604,46**	**9011**
			Накладные расходы			***1312,64***	***3282***
			Сметная прибыль			***267,00***	***667***
53	**53**	**11-010104-0406 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**28,425**	**21,12**	**600**
			Накладные расходы			***3,90***	***111***
			Сметная прибыль			***1,56***	***44***
54	**54**	**11-010104-0412 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**28,425**	**17,36**	**494**
			Накладные расходы			***3,20***	***91***
			Сметная прибыль			***1,29***	***37***
55	**55**	**11-010205-0503 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**9,475**	**1713,37**	**16234**
			Накладные расходы			***623,96***	***5912***
			Сметная прибыль			***126,92***	***1203***
56	**56**	**11-010201-0502 РСНБ РК 2015**	**Грунт 3,4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3**	**28,425**	**249,14**	**7082**
			Накладные расходы			***78,72***	***2238***
			Сметная прибыль			***18,45***	***525***
57	**57**	**11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3**	**37,900**	**72,88**	**2762**
			Накладные расходы			***14,15***	***536***
			Сметная прибыль			***5,40***	***205***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
58	**58**	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,700**	**17031,33**	**11922**
			Накладные расходы			*1127,87*	*790*
			Сметная прибыль			*1261,58*	*883*
59	**59**	**11-070601-0202 РСНБ РК 2015**	**Камеры со стенками из монолитного бетона,марка бетона В15. Устройство**	**м3 конструкции**	**4,089**	**30589,42**	**125080**
			Накладные расходы			*5360,76*	*21920*
			Сметная прибыль			*2265,88*	*9265*
60	**60**	**21-050301-0102 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,109**	**165779,13**	**18070**
			Накладные расходы			*5333,95*	*581*
			Сметная прибыль			*12279,94*	*1339*
61	**61**	**21-050301-0201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,173**	**144787,93**	**25048**
			Накладные расходы			*4658,56*	*806*
			Сметная прибыль			*10725,03*	*1855*
62	**62**	**21-050301-0202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,102**	**143071,48**	**14593**
			Накладные расходы			*4603,33*	*470*
			Сметная прибыль			*10597,89*	*1081*
63	**63**	**21-050301-0203 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,065**	**141640,34**	**9136**
			Накладные расходы			*4557,28*	*294*
			Сметная прибыль			*10491,88*	*677*
64	**64**	**21-040302-0221 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**	**м3**	**0,640**	**57750,63**	**36960**
			Накладные расходы			*1858,13*	*1189*
			Сметная прибыль			*4277,82*	*2738*
65	**65**	**21-040301-0101 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3**	**шт.**	**2,000**	**2967,11**	**5934**
			Накладные расходы			*95,47*	*191*
			Сметная прибыль			*219,79*	*440*
66	**66**	**11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,074**	**501193,71**	**37098**
			Накладные расходы			*43091,73*	*3190*
			Сметная прибыль			*37125,46*	*2748*
67	**67**	**23-030101-0304 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**2,000**	**17711,00**	**35422**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*569,85*	*1140*
			Сметная прибыль			*1311,93*	*2624*
			Раздел: ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ,всего-1шт				
68	**68**	**11-010102-0315 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**15,300**	**248,27**	**3799**
			Накладные расходы			*50,61*	*774*
			Сметная прибыль			*18,39*	*281*
69	**69**	**41-010101-2003 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 3 км**	**тенге за 1 тонну**	**26,010**	**516,13**	**13424**
			Накладные расходы			*16,61*	*432*
			Сметная прибыль			*38,23*	*994*
70	**70**	**11-010101-0315 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**37,400**	**168,10**	**6287**
			Накладные расходы			*35,52*	*1329*
			Сметная прибыль			*12,45*	*466*
71	**71**	**11-010205-0303 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**2,600**	**3604,46**	**9372**
			Накладные расходы			*1312,64*	*3413*
			Сметная прибыль			*267,00*	*694*
72	**72**	**11-010104-0406 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**30,000**	**21,12**	**634**
			Накладные расходы			*3,90*	*117*
			Сметная прибыль			*1,56*	*47*
73	**73**	**11-010104-0412 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**30,000**	**17,36**	**521**
			Накладные расходы			*3,20*	*96*
			Сметная прибыль			*1,29*	*39*
74	**74**	**11-010205-0503 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**10,000**	**1713,37**	**17134**
			Накладные расходы			*623,96*	*6240*
			Сметная прибыль			*126,92*	*1269*
75	**75**	**11-010201-0502 РСНБ РК 2015**	**Грунт 3,4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3**	**30,000**	**249,14**	**7474**
			Накладные расходы			*78,72*	*2361*
			Сметная прибыль			*18,45*	*554*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
76	76	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3	40,000	72,88	2915
			Накладные расходы			*14,15*	*566*
			Сметная прибыль			*5,40*	*216*
77	77	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	0,160	5828,46	933
			Накладные расходы			*793,99*	*127*
			Сметная прибыль			*431,74*	*69*
78	78	11-070101-0101 РСНБ РК 2015	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т	шт	4,000	1864,53	7458
			Накладные расходы			*547,80*	*2191*
			Сметная прибыль			*138,11*	*552*
79	79	21-040305-0103 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП3, размерами 400 мм х 400 мм х 90 мм СТ РК 937-92	шт.	4,000	945,25	3781
			Накладные расходы			*30,41*	*122*
			Сметная прибыль			*70,02*	*280*
80	80	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Засыпка щебнем	м3	7,260	5828,46	42315
			Накладные расходы			*793,99*	*5764*
			Сметная прибыль			*431,74*	*3134*
81	81	11-080101-0401 РСНБ РК 2015	Устройство глиняного замка	м3	1,620	12128,62	19648
			Накладные расходы			*3341,11*	*5413*
			Сметная прибыль			*898,42*	*1455*
82	82	11-221301-0101 РСНБ РК 2015	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	1,240	35388,32	43882
			Накладные расходы			*7396,95*	*9172*
			Сметная прибыль			*2621,36*	*3250*
83	83	23-030101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	1,000	17711,00	17711
			Накладные расходы			*569,85*	*570*
			Сметная прибыль			*1311,93*	*1312*
84	84	21-060405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,068	306584,95	20829
			Накладные расходы			*9864,38*	*670*
			Сметная прибыль			*22710,00*	*1543*
85	85	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Омоноличивание отверстий для пропуска труб	м3	0,360	19444,13	7000

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*1205,50*	*434*
			Сметная прибыль			*1440,31*	*519*
86	**86**	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	**м2**	**12,000**	**947,64**	**11372**
			Накладные расходы			*131,29*	*1575*
			Сметная прибыль			*70,20*	*842*
87	**87**	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонной отмостки**	**м3**	**0,550**	**17623,76**	**9693**
			Накладные расходы			*1146,93*	*631*
			Сметная прибыль			*1305,46*	*718*
88	**88**	**11-220301-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,005**	**2147363,76**	**10737**
			Накладные расходы			*255930,81*	*1280*
			Сметная прибыль			*159063,98*	*795*
89	**89**	**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	**м3**	**0,190**	**5828,46**	**1107**
			Накладные расходы			*793,99*	*151*
			Сметная прибыль			*431,74*	*82*
90	**90**	**11-270701-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см**	**м2**	**3,800**	**1286,06**	**4887**
			Накладные расходы			*120,43*	*458*
			Сметная прибыль			*95,26*	*362*
			Раздел: ВВОД 108мм,всего-2шт				
91	**91**	**11-220301-0106 РСНБ РК 2015**	**Футляр, диаметр 200 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,001**	**1115093,07**	**1338**
			Накладные расходы			*342858,84*	*411*
			Сметная прибыль			*82599,49*	*99*
92	**92**	**23-010201-0232 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**1,200**	**6606,34**	**7928**
			Накладные расходы			*212,56*	*255*
			Сметная прибыль			*489,36*	*587*
93	**93**	**23-020103-0216 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**2,000**	**8270,17**	**16540**
			Накладные расходы			*266,09*	*532*
			Сметная прибыль			*612,61*	*1225*
94	**94**	**21-110203-0101 РСНБ РК 2015**	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95**	**м3**	**0,110**	**5082,13**	**559**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*163,52*	*18*
			Сметная прибыль			*376,45*	*41*
95	**95**	**11-060401-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонного замка,марка бетон В7,5**	**м3**	**0,220**	**19549,98**	**4301**
			Накладные расходы			*2000,10*	*440*
			Сметная прибыль			*1448,15*	*319*
96	**96**	**11-130301-0101 РСНБ РК 2015**	**Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей**	**м2**	**1,000**	**127,92**	**128**
			Накладные расходы			*27,12*	*27*
			Сметная прибыль			*9,48*	*9*
97	**97**	**11-130301-0102 РСНБ РК 2015**	**Последующий слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей**	**м2**	**1,000**	**108,14**	**108**
			Накладные расходы			*26,48*	*26*
			Сметная прибыль			*8,01*	*8*
			Раздел: МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ2,всего-4шт				
98	**98**	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,320**	**17623,76**	**5640**
			Накладные расходы			*1146,93*	*367*
			Сметная прибыль			*1305,46*	*418*
99	**99**	**11-061301-0303 РСНБ РК 2015**	**Лотки между сооружениями при толщине стен более 100 мм. Устройство**	**м3**	**0,800**	**38411,43**	**30729**
			Накладные расходы			*6037,60*	*4830*
			Сметная прибыль			*2845,29*	*2276*
100	**100**	**21-050301-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,009**	**165779,13**	**1492**
			Накладные расходы			*5333,95*	*48*
			Сметная прибыль			*12279,94*	*111*
101	**101**	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,143**	**162831,77**	**23252**
			Накладные расходы			*5239,12*	*748*
			Сметная прибыль			*12061,61*	*1722*
102	**102**	**21-050204-0541 РСНБ РК 2015**	**Швеллер гнутый равнополочный размерами 140 мм х 80 мм х 5 мм из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83)**	**т**	**0,167**	**248316,03**	**41518**
			Накладные расходы			*7989,58*	*1336*
			Сметная прибыль			*18393,78*	*3075*
103	**103**	**11-070404-0102 РСНБ РК 2015**	**Плиты покрытий. Установка**	**м3 сборных конструкций**	**0,240**	**7733,24**	**1856**
			Накладные расходы			*1663,83*	*399*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*572,83*	*137*
104	**104**	**21-040302-9904 РСНБ РК 2015**	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные ГОСТ 13015-2012**	**м3**	**0,240**	**38104,86**	**9145**
			Накладные расходы			*1226,03*	*294*
			Сметная прибыль			*2822,58*	*677*
105	**105**	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,500**	**17623,76**	**8812**
			Накладные расходы			*1146,93*	*573*
			Сметная прибыль			*1305,46*	*653*
			Раздел: ДЕФОРМАЦИОННЫЙ ШОВ 90х45,всего-6шт				
106	**106**	**11-070515-0102 РСНБ РК 2015**	**Устройство деформационных вертикальных швов в зданиях кирпичных и крупноблочных**	**м**	**21,480**	**1105,90**	**23755**
			Накладные расходы			*324,33*	*6967*
			Сметная прибыль			*81,92*	*1760*
107	**107**	**11-080101-0305 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов**	**м2**	**6,600**	**2395,36**	**15809**
			Накладные расходы			*300,10*	*1981*
			Сметная прибыль			*177,43*	*1171*
108	**108**	**11-080201-0109 РСНБ РК 2015**	**Кладка стен приямков и каналов**	**м3**	**1,920**	**21760,58**	**41780**
			Накладные расходы			*3318,29*	*6371*
			Сметная прибыль			*1611,89*	*3095*
109	**109**	**11-070601-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты**	**м3**	**0,360**	**10873,85**	**3915**
			Накладные расходы			*2571,97*	*926*
			Сметная прибыль			*805,47*	*290*
110	**110**	**21-040302-0201 РСНБ РК 2015**	**Подкладка сборная ж/б**	**м3**	**0,360**	**46586,24**	**16771**
			Накладные расходы			*1498,91*	*540*
			Сметная прибыль			*3450,83*	*1242*
			Раздел: ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ				
111	**111**	**11-270302-0104 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	**м3 конструкции**	**0,205**	**3415,25**	**700**
			Накладные расходы			*1088,78*	*223*
			Сметная прибыль			*252,98*	*52*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
112	**112**	**41-310104-0501 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный. Погрузка**	**тенге за 1 тонну**	**0,369**	**85,03**	**31**
			Накладные расходы			*2,74*	*1*
			Сметная прибыль			*6,30*	*2*
113	**113**	**41-010101-1003 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	**тенге за 1 тонну**	**0,369**	**438,71**	**162**
			Накладные расходы			*14,12*	*5*
			Сметная прибыль			*32,50*	*12*
114	**114**	**11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**0,103**	**1227,91**	**126**
			Накладные расходы			*204,80*	*21*
			Сметная прибыль			*90,96*	*9*
115	**115**	**21-010601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**0,103**	**1532,38**	**157**
			Накладные расходы			*49,30*	*5*
			Сметная прибыль			*113,51*	*12*
116	**116**	**11-270403-0101 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	**м2 основания**	**2,050**	**707,87**	**1451**
			Накладные расходы			*69,78*	*143*
			Сметная прибыль			*52,44*	*107*
117	**117**	**11-270403-0104 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103**	**м2 основания**	**-2,050**	**270,58**	**-790**
			Накладные расходы			*-28,91*	*-59*
			Сметная прибыль			*-28,56*	*-59*
118	**118**	**11-270602-0303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**2,050**	**1391,42**	**2852**
			Накладные расходы			*76,07*	*156*
			Сметная прибыль			*103,07*	*211*
119	**119**	**11-270602-0403 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303**	**м2 покрытия**	**2,050**	**621,66**	**1274**
			Накладные расходы			*20,21*	*41*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*46,05*	*94*
120	**120**	**11-270602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**2,050**	**1497,01**	**3069**
			Накладные расходы			*79,47*	*163*
			Сметная прибыль			*110,89*	*227*
121	**121**	**11-270602-0401 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	**м2 покрытия**	**2,050**	**337,28**	**691**
			Накладные расходы			*10,95*	*22*
			Сметная прибыль			*24,98*	*51*
			Раздел: ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ БРУСЧАТКИ				
122	**122**	**11-270701-0302 РСНБ РК 2015**	**Демонтаж тротуарной плитки**	**м2 тротуара**	**9,050**	**466,17**	**4219**
			Накладные расходы			*166,26*	*1505*
			Сметная прибыль			*34,53*	*313*
123	**123**	**41-310104-0501 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный. Погрузка**	**тенге за 1 тонну**	**1,195**	**85,03**	**102**
			Накладные расходы			*2,74*	*3*
			Сметная прибыль			*6,30*	*8*
124	**124**	**41-010101-1003 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	**тенге за 1 тонну**	**1,195**	**438,71**	**524**
			Накладные расходы			*14,12*	*17*
			Сметная прибыль			*32,50*	*39*
125	**125**	**11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающиеи выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материалаоснования в плотном теле**	**0,905**	**1194,31**	**1081**
			Накладные расходы			*199,59*	*181*
			Сметная прибыль			*88,47*	*80*
126	**126**	**11-270701-0302 РСНБ РК 2015**	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	**м2 тротуара**	**9,050**	**583,42**	**5280**
			Накладные расходы			*207,85*	*1881*
			Сметная прибыль			*43,22*	*391*
127	**127**	**21-040509-0104 РСНБ РК 2015**	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91**	**м2**	**9,050**	**1731,77**	**15673**
			Накладные расходы			*55,72*	*504*
			Сметная прибыль			*128,28*	*1161*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
128	**128**	**11-070601-0101 РСНБ РК 2015**	**ДЕМОНТАЖ.Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты**	**м3 сборных конструкций**	**14,600**	**6475,16**	**94537**
			Накладные расходы			***1986,02***	***28996***
			Сметная прибыль			***479,64***	***7003***
129	**129**	**11-240101-0204 РСНБ РК 2015**	**ДЕМОНТАЖ.Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**0,144**	**755733,05**	**108826**
			Накладные расходы			***234151,25***	***33718***
			Сметная прибыль			***55980,23***	***8061***
130	**130**	**11-070601-0202 РСНБ РК 2015**	**ДЕМОНТАЖ.Камеры со стенками из монолитного бетона**	**м3 конструкции**	**4,089**	**13625,78**	**55716**
			Накладные расходы			***4814,96***	***19688***
			Сметная прибыль			***1009,32***	***4127***
131	**131**	**41-310104-0501 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный. Погрузка**	**тенге за 1 тонну**	**20,200**	**85,03**	**1718**
			Накладные расходы			***2,74***	***55***
			Сметная прибыль			***6,30***	***127***
132	**132**	**41-010101-1003 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	**тенге за 1 тонну**	**20,200**	**438,71**	**8862**
			Накладные расходы			***14,12***	***285***
			Сметная прибыль			***32,50***	***656***
			ИТОГО:				**4 474 016**
			В том числе :				**576 605**
			Накладные расходы				**331 409**
			Сметная прибыль				**4 527 704**
			Итого с временными		**1,2 %**	**53 688**	**4 588 828**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**61 124**	
							4 910 046
			Итого в текущих ценах 2017 года, к = 1,07				**5 008 247**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**5 609 237**
			Итого с НДС		**12 %**	**600 900**	***5 048 178***
			Итог к оплате со скидкой	***Коэфф.***	***0,900***		

Заказчик _____ **Подрядчик** _____ **Технадзор** _____