Заказчик **коммунальное государственное учреждение "Хозяйственное управление" аппарата акима Алматинской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Строй Индустрия"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт административного здания по ул.Гаухар ана 87а в г.Талдыкорган**
(наименование, адрес)

Объект **Административное здание**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№270** от **26.04.2019г.**

Акт приемки выполненных работ за июль месяц 2019 года№8
Конструкции железобетонные.Усиление.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ПАРАПЕТ.ОБВЯЗКА(КЖ,лист-7)				
1	1	12-050101-0301 РСНБ РК 2015	**Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи**	**м2 перегородок**	**120,000**	**2276,48**	**273177**
			Накладные расходы			***803,50***	***96420***
			Сметная прибыль			***168,63***	***20235***
2	2	11-460401-0401 РСНБ РК 2015	**Перегородки монолитные бетонные. Разборка**	**м3**	**45,600**	**20891,26**	**952641**
			Накладные расходы			***5966,56***	***272075***
			Сметная прибыль			***1547,50***	***70566***
3	3	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	**ДЕМОНТАЖ металлической лестницы**	**т конструкций**	**0,341**	**45694,51**	**15582**
			Накладные расходы			***13564,88***	***4626***
			Сметная прибыль			***3384,78***	***1154***
4	4	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	**Пояса в опалубке. Устройство**	**м3**	**17,220**	**35265,27**	**607268**
			Накладные расходы			***5565,20***	***95833***
			Сметная прибыль			***2612,24***	***44983***
5	5	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,170**	**165779,13**	**28133**
			Накладные расходы			***5333,95***	***905***
			Сметная прибыль			***12279,94***	***2084***
6	6	21-050301-0304 РСНБ	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса**	**т**	**0,666**	**162831,77**	**108446**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*12061,61*	*8033*
			Раздел: УСИЛЕНИЕ СТЕН(КЖ,лист-10)				
7	7	11-460101-0402 РСНБ РК 2015	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами	т	13,344	321137,31	4285358
			Накладные расходы			*100999,98*	*1347776*
			Сметная прибыль			*23787,95*	*317434*
8	8	11-150207-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2	2212,000	2923,84	6467534
			Накладные расходы			*750,92*	*1661035*
			Сметная прибыль			*216,58*	*479075*
			Раздел: УСИЛЕНИЕ РИГЕЛЯ РМ-1,всего-6шт(КЖ,лист-10)				
9	9	11-460101-0802 РСНБ РК 2015	Балки и прогоны. Обетонирование	м3	3,000	52932,47	158797
			Накладные расходы			*10516,62*	*31550*
			Сметная прибыль			*3920,92*	*11763*
10	10	21-050204-0111 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	т	1,899	172911,99	328339
			Накладные расходы			*5563,45*	*10564*
			Сметная прибыль			*12808,30*	*24321*
11	11	21-050101-0115 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,209	185066,81	38642
			Накладные расходы			*5954,53*	*1243*
			Сметная прибыль			*13708,65*	*2862*
12	12	21-050101-0117 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 8 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,028	185572,66	5244
			Накладные расходы			*5970,81*	*169*
			Сметная прибыль			*13746,12*	*388*
13	13	21-050101-0118 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	1,136	184845,22	209903
			Накладные расходы			*5947,40*	*6754*
			Сметная прибыль			*13692,24*	*15548*
14	14	21-050301-0106 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,237	150833,93	35672
			Накладные расходы			*4853,09*	*1148*
			Сметная прибыль			*11172,88*	*2642*
15	15	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,046	162831,77	7503

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*5239,12*	*241*
			Сметная прибыль			*12061,61*	*556*
			Раздел: УСИЛЕНИЕ РИГЕЛЯ РМ-2,всего-2шт(КЖ,лист-10)				
16	**16**	**11-460101-0802 РСНБ РК 2015**	**Балки и прогоны. Обетонирование**	**м3**	**1,000**	**52932,47**	**52932**
			Накладные расходы			*10516,62*	*10517*
			Сметная прибыль			*3920,92*	*3921*
17	**17**	**21-050204-0111 РСНБ РК 2015**	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)**	**т**	**0,377**	**172911,99**	**65236**
			Накладные расходы			*5563,45*	*2099*
			Сметная прибыль			*12808,30*	*4832*
18	**18**	**21-050101-0115 РСНБ РК 2015**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	**т**	**0,058**	**185066,81**	**10660**
			Накладные расходы			*5954,53*	*343*
			Сметная прибыль			*13708,65*	*790*
19	**19**	**21-050101-0117 РСНБ РК 2015**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 8 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	**т**	**0,006**	**185572,66**	**1165**
			Накладные расходы			*5970,81*	*37*
			Сметная прибыль			*13746,12*	*86*
20	**20**	**21-050101-0118 РСНБ РК 2015**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	**т**	**0,291**	**184845,22**	**53716**
			Накладные расходы			*5947,40*	*1728*
			Сметная прибыль			*13692,24*	*3979*
21	**21**	**21-050301-0106 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,051**	**150833,93**	**7659**
			Накладные расходы			*4853,09*	*246*
			Сметная прибыль			*11172,88*	*567*
22	**22**	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,012**	**162831,77**	**1876**
			Накладные расходы			*5239,12*	*60*
			Сметная прибыль			*12061,61*	*139*
23	**23**	**11-460201-0804 РСНБ РК 2015**	**Столбы, колонны, пилястры. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	**м2**	**4424,000**	**431,23**	**1907748**
			Накладные расходы			*143,71*	*635763*
			Сметная прибыль			*31,94*	*141315*
24	**24**	**11-460201-0601 РСНБ РК 2015**	**Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов.**	**м3**	**5,910**	**32288,28**	**190824**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*6950,69*	*41079*
			Сметная прибыль			*2391,72*	*14135*
			Раздел: УСТРОЙСТВО ПЕРЕРОГОРОДОК,(КЖ,лист-11)				
25	**25**	**11-080201-0203 РСНБ РК 2015**	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**169,368**	**4165,88**	**705567**
			Накладные расходы			*852,94*	*144461*
			Сметная прибыль			*308,58*	*52264*
26	**26**	**11-150203-0203 РСНБ РК 2015**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2**	**216,210**	**1753,01**	**379018**
			Накладные расходы			*515,04*	*111357*
			Сметная прибыль			*129,85*	*28075*
27	**27**	**11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,035**	**106212,12**	**3717**
			Накладные расходы			*34488,02*	*1207*
			Сметная прибыль			*7867,56*	*275*
28	**28**	**11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,289**	**106212,12**	**30671**
			Накладные расходы			*34488,02*	*9959*
			Сметная прибыль			*7867,56*	*2272*
			ИТОГО:				**24 815 030**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**6 268 812**
			Сметная прибыль				**1 770 020**
			Итого с временными		**1,2 %**	**297 780**	**25 112 810**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**339 023**	**25 451 833**
			Итого в текущих ценах 2017 года, к = 1,07				**27 233 462**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**27 778 131**
			Итого с НДС		**12 %**	**3 333 376**	**31 111 507**
			Итог к оплате со скидкой	***Коэфф.***	***0,900***		***27 999 608***

Заказчик **Подрядчик** **Технадзор**