Заказчик **коммунальное государственное учреждение "Хозяйственное управление" аппарата акима Алматинской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Строй Индустрия"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт административного здания по ул.Гаухар ана 87а в г.Талдыкорган**
(наименование, адрес)

Объект **Административное здание**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№270** от **26.04.2019г.**

Акт приемки выполненных работ за август месяц 2019 года№9
Конструкции железобетонные.Усиление.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: УСИЛЕНИЕ СТЕН(КЖ,лист-10)				
1	1	11-150207-0101 РСНБ РК 2015	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	м2	2212,000	2923,84	6467529
			Накладные расходы			*750,92*	*1661041*
			Сметная прибыль			*216,58*	*479076*
			Раздел: УСИЛЕНИЕ ОКОННОГО ПРОЕМА(1600х1900 мм),всего-5шт				
2	2	11-460101-0402 РСНБ РК 2015	**Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами**	т	0,464	499262,96	231493
			Накладные расходы			*120721,73*	*55975*
			Сметная прибыль			*36982,44*	*17148*
			Раздел: УСИЛЕНИЕ ОКОННОГО ПРОЕМА(1600х1800 мм),всего-7шт				
3	3	11-460101-0402 РСНБ РК 2015	**Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами**	т	0,640	499262,96	319673
			Накладные расходы			*120721,73*	*77297*
			Сметная прибыль			*36982,44*	*23679*
			Раздел: УСИЛЕНИЕ ОКОННОГО ПРОЕМА(1600х1600 мм),всего-44шт				
4	4	11-460101-0402 РСНБ РК 2015	**Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами**	т	4,022	499262,96	2007968
			Накладные расходы			*120721,73*	*485526*
			Сметная прибыль			*36982,44*	*148738*
			Раздел: УСИЛЕНИЕ ОКОННОГО ПРОЕМА(1600х1200 мм),всего-2шт				
5	5	11-460101-0402 РСНБ РК 2015	**Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами**	т	0,160	499262,96	79924
			Накладные расходы			*120721,73*	*19326*

Про

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*36982,44*	*5920*
			Раздел: УСИЛЕНИЕ ОКОННОГО ПРОЕМА(1600х500 мм),всего-5шт				
6	**6**	**11-460101-0402 РСНБ РК 2015**	**Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами**	**т**	**0,343**	**499262,96**	**171442**
			Накладные расходы			*120721,73*	*41455*
			Сметная прибыль			*36982,44*	*12699*
			Раздел: УСИЛЕНИЕ ОКОННОГО ПРОЕМА(1600х3800 мм),всего-2шт				
7	**7**	**11-460101-0402 РСНБ РК 2015**	**Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами**	**т**	**0,265**	**499262,96**	**132231**
			Накладные расходы			*120721,73*	*31973*
			Сметная прибыль			*36982,44*	*9795*
			Раздел: УСИЛЕНИЕ ОКОННОГО ПРОЕМА(1600х1400 мм),всего-1шт				
8	**8**	**11-460101-0402 РСНБ РК 2015**	**Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами**	**т**	**0,091**	**499262,96**	**45636**
			Накладные расходы			*120721,73*	*11035*
			Сметная прибыль			*36982,44*	*3380*
			Раздел: УСТРОЙСТВО ПЕРЕРОГОРОДОК,(КЖ,лист-11)				
9	**9**	**11-150203-0203 РСНБ РК 2015**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2**	**216,210**	**1753,01**	**379019**
			Накладные расходы			*515,04*	*111357*
			Сметная прибыль			*129,85*	*28076*
			ИТОГО:				**9 834 915**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**2 494 985**
			Сметная прибыль				**728 512**
			Итого с временными		**1,2 %**	**118 019**	**9 952 934**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**134 365**	**10 087 299**
			Итого в текущих ценах 2017 года, к = 1,07				**10 793 409**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**11 009 278**
			Итого с НДС		**12 %**	**1 321 113**	**12 330 391**
			Итог к оплате со скидкой	*Коэфф.*	*0,900*		*11 097 055*

Заказчик _____

Подрядчик _____

Технадзор _____

Заказчик **коммунальное государственное учреждение "Хозяйственное управление" аппарата акима Алматинской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Строй Индустрия"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт административного здания по ул.Гаухар ана 87а в г.Талдыкорган**
(наименование, адрес)

Объект **Административное здание**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№270** от **26.04.2019г.**

Акт приемки выполненных работ за август месяц 2019 года№10
Архитектурная часть

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ОТДЕЛКА ФАСАДА(АР,лист-10)				
1	**1**	**21-110101-0106 РСНБ РК 2015**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012**	**м3**		**24225,82**	**0**
			Накладные расходы			***779,47***	***0***
			Сметная прибыль			***1794,51***	***0***
2	**2**	**21-050308-0105 РСНБ РК 2015**	**Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,2 мм, размером стороны ячейки 20 мм**	**м2**		**313,33**	**0**
			Накладные расходы			***10,08***	***0***
			Сметная прибыль			***23,21***	***0***
3	**3**	**22-050104-0503 РСНБ РК 2015**	**Смеси сухие - минеральная штукатурка для декоративной отделки средней фракции от 2,01 до 2,99 мм СТ РК 1168-2006**	**кг**		**72,17**	**0**
			Накладные расходы			***2,32***	***0***
			Сметная прибыль			***5,35***	***0***
4	**4**	**22-050104-0503 РСНБ РК 2015**	**Смеси сухие - минеральная штукатурка для декоративной отделки средней фракции от 2,01 до 2,99 мм СТ РК 1168-2006**	**кг**	**697,000**	**72,17**	**50301**
			Накладные расходы			***2,32***	***1618***
			Сметная прибыль			***5,35***	***3726***
5	**5**	**21-110101-0106 РСНБ РК 2015**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012**	**м3**		**24225,82**	**0**
			Накладные расходы			***779,47***	***0***
			Сметная прибыль			***1794,51***	***0***
6	**6**	**21-050308-0105 РСНБ РК 2015**	**Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,2 мм, размером стороны ячейки 20 мм**	**м2**		**313,33**	**0**
			Накладные расходы			***10,08***	***0***
			Сметная прибыль			***23,21***	***0***
			Раздел: ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ:ОКНА,(АР, лист-13)				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
7	7	21-090201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	1,200	16846,04	20215
			Накладные расходы			*542,02*	*650*
			Сметная прибыль			*1247,85*	*1497*
8	8	21-090201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	46,224	22576,29	1043566
			Накладные расходы			*726,39*	*33577*
			Сметная прибыль			*1672,32*	*77301*
9	9	21-090201-0502 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	3,648	17546,77	64011
			Накладные расходы			*564,57*	*2060*
			Сметная прибыль			*1299,76*	*4742*
10	10	21-090205-0207 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99	м	33,900	1564,26	53028
			Накладные расходы			*50,33*	*1706*
			Сметная прибыль			*115,87*	*3928*
			Раздел: ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ:ДВЕРИ,ВИТРАЖИ(АР, лист-12)				
11	11	21-090102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	3,150	8982,01	28293
			Накладные расходы			*289,00*	*910*
			Сметная прибыль			*665,33*	*2096*
12	12	21-090102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	96,390	8011,20	772200
			Накладные расходы			*257,76*	*24846*
			Сметная прибыль			*593,42*	*57200*
13	13	21-090102-0105 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние СТ РК 943-92	м2	5,460	6845,60	37377
			Накладные расходы			*220,26*	*1203*
			Сметная прибыль			*507,08*	*2769*
14	14	21-090404-0305 РСНБ РК 2015	Скобяные изделия,замок(прим)	шт.	55,000	5638,85	310137
			Накладные расходы			*181,43*	*9979*
			Сметная прибыль			*417,69*	*22973*
15	15	21-090404-0104 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг ГОСТ Р 56177-2014	шт.	2,000	4727,48	9455
			Накладные расходы			*152,11*	*304*

Пр

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*350,18*	*700*
16	16	21-090102-0304 РСНБ РК 2015	Блоки дверные служебные с двупольными утепленными полотнами ДС 21-13ГУП СТ РК 943-92	м2	11,130	41558,56	462547
			Накладные расходы			*1337,15*	*14882*
			Сметная прибыль			*3078,41*	*34263*
17	17	21-090404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	4,000	5638,85	22555
			Накладные расходы			*181,43*	*726*
			Сметная прибыль			*417,69*	*1671*
18	18	21-090404-0104 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг ГОСТ Р 56177-2014	шт.	4,000	4727,48	18910
			Накладные расходы			*152,11*	*608*
			Сметная прибыль			*350,18*	*1401*
19	19	21-090304-0101 РСНБ РК 2015	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м2	22,915	28346,09	649551
			Накладные расходы			*912,04*	*20899*
			Сметная прибыль			*2099,71*	*48115*
20	20	21-090304-0203 РСНБ РК 2015	Двери внутренние для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом	м2	8,580	26010,33	223169
			Накладные расходы			*836,88*	*7180*
			Сметная прибыль			*1926,69*	*16531*
21	21	21-090404-0104 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг ГОСТ Р 56177-2014	шт.	2,000	4727,48	9455
			Накладные расходы			*152,11*	*304*
			Сметная прибыль			*350,18*	*700*
			Раздел: ВЕДОМОСТЬ ОТДЕЛКИ ПОМЕЩЕНИЙ(АР,лист-14,15)				
22	22	11-150203-0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2	585,896	1784,58	1045579
			Накладные расходы			*516,06*	*302356*
			Сметная прибыль			*132,19*	*77450*
23	23	11-150203-0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2	602,796	1784,58	1075738
			Накладные расходы			*516,06*	*311078*
			Сметная прибыль			*132,19*	*79684*
			Раздел: УСТРОЙСТВО КРОВЛИ (АР,лист-28)				
24	24	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в два слоя	м2	704,320	369,34	260131
			Накладные расходы			*51,74*	*36444*

Пр

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*27,36*	*19269*
25	25	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	704,320	1052,35	741193
			Накладные расходы			*282,13*	*198708*
			Сметная прибыль			*77,95*	*54903*
26	26	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	704,320	719,29	506613
			Накладные расходы			*155,71*	*109669*
			Сметная прибыль			*53,28*	*37527*
27	27	11-120101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме	м2 стяжки	704,320	225,80	159038
			Накладные расходы			*16,89*	*11897*
			Сметная прибыль			*16,73*	*11781*
28	28	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,422	20727,50	29475
			Накладные расходы			*6495,40*	*9237*
			Сметная прибыль			*1535,37*	*2183*
29	29	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила.Установка	м3 древесины в конструкции	21,426	99209,30	2125659
			Накладные расходы			*15789,57*	*338307*
			Сметная прибыль			*7348,84*	*157456*
30	30	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	21,426	7439,58	159400
			Накладные расходы			*703,58*	*15075*
			Сметная прибыль			*551,08*	*11807*
31	31	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,360	514510,79	185409
			Накладные расходы			*47625,05*	*17162*
			Сметная прибыль			*38111,91*	*13734*
32	32	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до1 м	т	0,244	678652,13	165850
			Накладные расходы			*161291,75*	*39417*
			Сметная прибыль			*50270,53*	*12285*
33	33	11-140202-0401 РСНБ РК 2015	Теплицы пленочные. Покрытие пленкой стен и кровель пленочных теплиц	м2покрытия	929,400	249,00	231422
			Накладные расходы			*80,44*	*74756*
			Сметная прибыль			*18,44*	*17142*
34	34	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	929,400	5760,34	5353663
			Накладные расходы			*1131,61*	*1051716*
			Сметная прибыль			*426,69*	*396568*
35	35	11-120101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	147,000	135,93	19981

Пр

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*40,48*	*5950*
			Сметная прибыль			*10,07*	*1480*
36	36	11-150403-1003 РСНБ РК 2015	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2	20,793	742,10	15430
			Накладные расходы			*224,74*	*4673*
			Сметная прибыль			*54,97*	*1143*
37	37	11-100110-0101 РСНБ РК 2015	Каркас из брусьев. Установка	м3	0,006	128349,97	770
			Накладные расходы			*29930,65*	*180*
			Сметная прибыль			*9507,40*	*57*
38	38	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	12,450	21943,55	273197
			Накладные расходы			*3091,09*	*38484*
			Сметная прибыль			*1625,45*	*20237*
39	39	11-100106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	12,000	17235,47	206826
			Накладные расходы			*4207,43*	*50489*
			Сметная прибыль			*1276,70*	*15320*
40	40	11-120101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	88,800	4902,48	435340
			Накладные расходы			*978,55*	*86895*
			Сметная прибыль			*363,15*	*32247*
41	41	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	18,000	3349,32	60288
			Накладные расходы			*633,11*	*11396*
			Сметная прибыль			*248,10*	*4466*
			ИТОГО:				22 304 346
			В том числе :				
			Накладные расходы				2 835 343
			Сметная прибыль				1 246 354
			Итого с временными		1,2 %	267 652	22 571 998
			Итого с зимними удорожаниями		1,35 %	304 722	22 876 720
			Итого в текущих ценах 2017 года, к = 1,07				24 478 091
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				24 967 [illegible]
			Итого с НДС		12 %	2 996 118	27 963 771
			Итог к оплате со скидкой	*Коэфф.*	*0,900*		*25 166 721*

Заказчик _____ **Подрядчик** _____ **Технадзор** _____

Заказчик **коммунальное государственное учреждение "Хозяйственное управление" аппарата акима Алматинской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Строй Индустрия"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт административного здания по ул.Гаухар ана 87а в г.Талдыкорган**
(наименование, адрес)

Объект **Административное здание**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№270** от **26.04.2019г.**

Акт приемки выполненных работ за август месяц 2019 года№11

Отопление и вентиляция

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ОТОПЛЕНИЕ				
1	**1**	**23-021104-0405 РСНБ РК 2015**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**370,000**	**571,77**	**211555**
			Накладные расходы			***18,40***	***6807***
			Сметная прибыль			***42,35***	***15671***
2	**2**	**23-051207-1901 РСНБ РК 2015**	**Головка термостатическая RA 2990 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа DAnfOss**	**шт.**	**67,000**	**4940,66**	**331024**
			Накладные расходы			***158,97***	***10651***
			Сметная прибыль			***365,97***	***24520***
3	**3**	**23-041008-0407 РСНБ РК 2015**	**Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002**	**шт.**	**67,000**	**6244,21**	**418362**
			Накладные расходы			***200,91***	***13461***
			Сметная прибыль			***462,53***	***30990***
4	**4**	**23-040602-0208 РСНБ РК 2015**	**Вентили радиаторные для отключения типа HErz, Герц-RL-1, проходной, Т 120°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**67,000**	**6500,95**	**435564**
			Накладные расходы			***209,17***	***14014***
			Сметная прибыль			***481,55***	***32264***
5	**5**	**23-041010-2703 РСНБ РК 2015**	**Сбросник воздуха, PN 7, TMAX 120°, типа GiACOMini**	**шт.**	**67,000**	**1977,94**	**132522**
			Накладные расходы			***63,64***	***4264***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*146,51*	*9816*
6	6	23-040905-0902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	6,000	907,55	5445
			Накладные расходы			*29,20*	*175*
			Сметная прибыль			*67,23*	*403*
7	7	23-040905-0903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	6,000	1447,56	8685
			Накладные расходы			*46,58*	*279*
			Сметная прибыль			*107,23*	*643*
8	8	23-041009-0702 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	6,000	13753,68	82522
			Накладные расходы			*442,52*	*2655*
			Сметная прибыль			*1018,79*	*6113*
9	9	23-041009-0703 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	6,000	18845,08	113070
			Накладные расходы			*606,34*	*3638*
			Сметная прибыль			*1395,93*	*8376*
10	10	11-160301-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	78,500	688,39	54039
			Накладные расходы			*193,31*	*15175*
			Сметная прибыль			*50,99*	*4003*
11	11	11-160301-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	64,000	756,54	48419
			Накладные расходы			*195,50*	*12512*
			Сметная прибыль			*56,04*	*3587*
12	12	11-160301-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	159,000	823,82	130987
			Накладные расходы			*197,67*	*31429*
			Сметная прибыль			*61,02*	*9703*
13	13	11-160301-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	21,000	890,22	18695
			Накладные расходы			*199,80*	*4196*
			Сметная прибыль			*65,94*	*1385*
14	14	11-160401-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	6,000	1925,56	11553
			Накладные расходы			*385,94*	*2316*
			Сметная прибыль			*142,63*	*856*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
15	**15**	**11-160401-0204 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**8,000**	**2803,42**	**22427**
			Накладные расходы			***517,12***	***4137***
			Сметная прибыль			***207,66***	***1661***
16	**16**	**11-161101-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**328,500**	**104,67**	**34384**
			Накладные расходы			***37,65***	***12369***
			Сметная прибыль			***7,75***	***2547***
17	**17**	**11-161101-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**8,000**	**105,45**	**844**
			Накладные расходы			***37,68***	***301***
			Сметная прибыль			***7,81***	***62***
18	**18**	**21-110404-3308 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**4,400**	**510,79**	**2247**
			Накладные расходы			***16,43***	***72***
			Сметная прибыль			***37,84***	***166***
19	**19**	**21-110404-3310 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**8,800**	**535,90**	**4716**
			Накладные расходы			***17,24***	***152***
			Сметная прибыль			***39,70***	***349***
20	**20**	**21-110404-3312 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**6,600**	**624,92**	**4124**
			Накладные расходы			***20,11***	***133***
			Сметная прибыль			***46,29***	***306***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
21	**21**	**21-110205-9902 РСНБ РК 2015**	**Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003**	**м3**	**0,578**	**36626,38**	**21175**
			Накладные расходы			***1178,45***	***681***
			Сметная прибыль			***2713,07***	***1569***
22	**22**	**23-021104-0407 РСНБ РК 2015**	**Гильзы для труб**	**шт.**	**66,000**	**442,81**	**29225**
			Накладные расходы			***14,25***	***940***
			Сметная прибыль			***32,80***	***2165***
23	**23**	**51-040201-0401 РСНБ РК 2015**	**Пункт блочный тепловой модели БТП Нзв1-90/120_От-40/80, с независимым отоплением мощностью от 90 кВт до 120 кВт и открытой ГВС мощностью до 40 кВт, типа ЭнКо(применительно)**	**шт.**	**1,000**	**3077382,10**	**3077382**
			Накладные расходы			***99014,87***	***99015***
			Сметная прибыль			***227954,23***	***227954***
			Раздел: УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ				
24	**24**	**23-041010-2704 РСНБ РК 2015**	**Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, TMAX 110°C, типа WATTs**	**шт.**	**2,000**	**2641,14**	**5282**
			Накладные расходы			***84,98***	***170***
			Сметная прибыль			***195,64***	***391***
25	**25**	**23-041009-0804 РСНБ РК 2015**	**Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°C, PN 20, DN 25, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**2,000**	**30547,94**	**61096**
			Накладные расходы			***982,88***	***1966***
			Сметная прибыль			***2262,81***	***4526***
26	**26**	**23-041009-0805 РСНБ РК 2015**	**Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°C, PN 20, DN 32, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**1,000**	**38561,20**	**38561**
			Накладные расходы			***1240,71***	***1241***
			Сметная прибыль			***2856,39***	***2856***
27	**27**	**23-040905-0902 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**6,000**	**907,55**	**5445**
			Накладные расходы			***29,20***	***175***
			Сметная прибыль			***67,23***	***403***
28	**28**	**23-040905-0903 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**4,000**	**1447,56**	**5790**
			Накладные расходы			***46,58***	***186***
			Сметная прибыль			***107,23***	***429***
29	**29**	**23-040905-0904 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1,000**	**2768,63**	**2769**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*89,08*	*89*
			Сметная прибыль			*205,08*	*205*
30	**30**	**23-040905-0906 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2,000**	**5667,16**	**11334**
			Накладные расходы			*182,34*	*365*
			Сметная прибыль			*419,79*	*840*
			ИТОГО:				**5 329 246**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**243 564**
			Сметная прибыль				**394 759**
			Итого с временными		**1,2 %**	**30 946**	**5 360 192**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**35 232**	**5 395 424**
			Итого в текущих ценах 2017 года, к = 1,07				**5 773 104**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**5 888 566**
			Итого с НДС		**12 %**	**706 628**	**6 595 194**
			Итог к оплате со скидкой	*Коэфф.*	*0,900*		*5 935 516*

Заказчик _____

Подрядчик _____

Технадзор _____

Форма 2-В

Заказчик **коммунальное государственное учреждение "Хозяйственное управление" аппарата акима Алматинской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Строй Индустрия"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт административного здания по ул.Гаухар ана 87а в г.Талдыкорган**
(наименование, адрес)

Объект **Административное здание**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№270** от **26.04.2019г.**

Акт приемки выполненных работ за август месяц 2019 года№12

Водопровод и канализаци

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ВОДОПРОВОД ХОЛОДНОЙ ВОДЫ				
1	**1**	**11-160401-0202 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**1,500**	**1925,56**	**2888**
			Накладные расходы			***385,94***	***579***
			Сметная прибыль			***142,63***	***214***
2	**2**	**11-160401-0209 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**0,500**	**12234,79**	**6117**
			Накладные расходы			***1526,89***	***763***
			Сметная прибыль			***906,28***	***453***
3	**3**	**11-220601-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,002**	**819887,36**	**1230**
			Накладные расходы			***118149,47***	***177***
			Сметная прибыль			***60732,40***	***91***
4	**4**	**11-220601-0207 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,001**	**3029082,70**	**1515**
			Накладные расходы			***245118,85***	***123***
			Сметная прибыль			***224376,50***	***112***
5	**5**	**11-221401-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные диаметром 50 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**1,500**	**1610,20**	**2415**
			Накладные расходы			***544,22***	***816***
			Сметная прибыль			***119,27***	***179***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
6	**6**	**11-221401-0304 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные диаметром 250 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**0,500**	**1983,82**	**992**
			Накладные расходы			***593,50***	***297***
			Сметная прибыль			***146,95***	***73***
7	**7**	**11-160301-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**19,500**	**907,55**	**17697**
			Накладные расходы			***223,52***	***4359***
			Сметная прибыль			***67,23***	***1311***
8	**8**	**11-160301-0202 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**11,000**	**1000,54**	**11006**
			Накладные расходы			***226,52***	***2492***
			Сметная прибыль			***74,11***	***815***
9	**9**	**11-160301-0205 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**11,500**	**1701,46**	**19567**
			Накладные расходы			***249,07***	***2864***
			Сметная прибыль			***126,03***	***1449***
10	**10**	**11-160301-0206 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**32,500**	**2113,96**	**68704**
			Накладные расходы			***319,48***	***10383***
			Сметная прибыль			***156,59***	***5089***
11	**11**	**23-040501-0126 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**13,000**	**1427,24**	**18554**
			Накладные расходы			***45,92***	***597***
			Сметная прибыль			***105,72***	***1374***
12	**12**	**23-040501-0127 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**2,000**	**1528,95**	**3058**
			Накладные расходы			***49,19***	***98***
			Сметная прибыль			***113,26***	***227***
13	**13**	**23-040501-0130 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**2,000**	**3443,45**	**6887**
			Накладные расходы			***110,79***	***222***
			Сметная прибыль			***255,07***	***510***
14	**14**	**23-040501-0131 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**1,000**	**4304,30**	**4304**
			Накладные расходы			***138,49***	***138***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*318,84*	*319*
15	15	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	86,420	104,67	9045
			Накладные расходы			*37,65*	*3254*
			Сметная прибыль			*7,75*	*670*
16	16	23-080307-0106 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный ШПК-320 НОК/НОБ	шт.	4,000	20804,87	83219
			Накладные расходы			*669,40*	*2678*
			Сметная прибыль			*1541,10*	*6164*
17	17	23-080305-0105 РСНБ РК 2015	Огнетушители порошковые ОП-8 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	8,000	9761,98	78096
			Накладные расходы			*314,09*	*2513*
			Сметная прибыль			*723,11*	*5785*
18	18	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	36,800	571,77	21041
			Накладные расходы			*18,40*	*677*
			Сметная прибыль			*42,35*	*1559*
			Раздел: ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ				
19	19	11-160301-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	40,500	907,55	36756
			Накладные расходы			*223,52*	*9053*
			Сметная прибыль			*67,23*	*2723*
20	20	11-160301-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	25,500	1000,54	25514
			Накладные расходы			*226,52*	*5776*
			Сметная прибыль			*74,11*	*1890*
21	21	23-040501-0107 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	6,000	612,41	3674
			Накладные расходы			*19,70*	*118*
			Сметная прибыль			*45,36*	*272*
22	22	23-040501-0108 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	2,000	693,63	1387
			Накладные расходы			*22,32*	*45*
			Сметная прибыль			*51,38*	*103*
23	23	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	66,000	104,67	6908

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*37,65*	*2485*
			Сметная прибыль			*7,75*	*512*
24	**24**	**23-041001-2801 РСНБ РК 2015**	**Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91**	**шт.**	**1,000**	**2201,78**	**2202**
			Накладные расходы			*70,84*	*71*
			Сметная прибыль			*163,09*	*163*
25	**25**	**23-030102-1243 РСНБ РК 2015**	**Смеситель для умывальника двухрукояточный с изогнутым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**6,000**	**3898,87**	**23393**
			Накладные расходы			*125,45*	*753*
			Сметная прибыль			*288,81*	*1733*
26	**26**	**23-030102-1227 РСНБ РК 2015**	**Смеситель для ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**2,000**	**4790,40**	**9581**
			Накладные расходы			*154,13*	*308*
			Сметная прибыль			*354,84*	*710*
27	**27**	**21-110403-0303 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**55,000**	**193,15**	**10623**
			Накладные расходы			*6,21*	*342*
			Сметная прибыль			*14,31*	*787*
28	**28**	**21-110403-0305 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**55,000**	**245,74**	**13516**
			Накладные расходы			*7,91*	*435*
			Сметная прибыль			*18,20*	*1001*
			Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ К1				
29	**29**	**23-020802-0206 РСНБ РК 2015**	**Отводы чугунные под углом 135° DN 100 ГОСТ 6942-98**	**шт.**	**4,000**	**2244,70**	**8979**
			Накладные расходы			*72,22*	*289*
			Сметная прибыль			*166,27*	*665*
30	**30**	**23-020802-0115 РСНБ РК 2015**	**Тройники чугунные прямые под углом 90° DN 100Х100 ГОСТ 6942-98**	**шт.**	**2,000**	**4182,85**	**8366**
			Накладные расходы			*134,58*	*269*
			Сметная прибыль			*309,84*	*620*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
31	31	23-020802-1402 РСНБ РК 2015	Заглушки чугунные DN 100 ГОСТ 6942-98	шт.	2,000	2752,84	5506
			Накладные расходы			*88,57*	*177*
			Сметная прибыль			*203,91*	*408*
32	32	23-010801-0103 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм	м	14,000	347,98	4872
			Накладные расходы			*11,20*	*157*
			Сметная прибыль			*25,78*	*361*
33	33	23-010801-0108 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм	м	42,000	889,16	37345
			Накладные расходы			*28,61*	*1202*
			Сметная прибыль			*65,86*	*2766*
34	34	23-020601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	3,000	1368,27	4105
			Накладные расходы			*44,02*	*132*
			Сметная прибыль			*101,35*	*304*
35	35	23-020601-0903 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	3,000	129,49	388
			Накладные расходы			*4,17*	*12*
			Сметная прибыль			*9,59*	*29*
36	36	21-060209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,009	369216,16	3484
			Накладные расходы			*11879,54*	*112*
			Сметная прибыль			*27349,34*	*258*
37	37	21-110403-0224 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77	м	9,350	1021,31	9549
			Накладные расходы			*32,86*	*307*
			Сметная прибыль			*75,65*	*707*
			Раздел: САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ				
38	38	23-030102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	10,000	12151,54	121515
			Накладные расходы			*390,98*	*3910*
			Сметная прибыль			*900,11*	*9001*
39	39	23-030102-0945 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический с переливом, шириной от 430 мм и более, длиной от 550 мм и более, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	6,000	9292,53	55755

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*298,99*	*1794*
			Сметная прибыль			*688,34*	*4130*
40	**40**	**23-030102-0202 РСНБ РК 2015**	**Поддон душевой чугунный эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 350 мм ГОСТ 18297-96**	**шт.**	**1,000**	**33158,38**	**33158**
			Накладные расходы			*1066,87*	*1067*
			Сметная прибыль			*2456,18*	*2456*
41	**41**	**ПРАЙС**	**Душевая кабинка**	**шт**	**1,000**	**92897,66**	**92898**
			Накладные расходы			*2988,99*	*2989*
			Сметная прибыль			*6881,31*	*6881*
			ИТОГО:				**875 811**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**64 832**
			Сметная прибыль				**64 875**
			Итого с временными		**1,2 %**	**10 510**	**886 321**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**11 965**	**898 286**
			Итого в текущих ценах 2017 года, к = 1,07				**961 166**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**980 389**
			Итого с НДС		**12 %**	**117 647**	**1 098 036**
			Итог к оплате со скидкой	***Коэфф.***	***0,900***		***988 206***

Заказчик _____

Подрядчик _____

Технадзор _____