Форма 2-В

Заказчик **коммунальное государственное учреждение "Хозяйственное управление" аппарата акима Алматинской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Строй Индустрия"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт административного здания по ул.Гаухар ана 87а в г.Талдыкорган**
(наименование, адрес)

Объект **Административное здание**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№270** от **26.04.2019г.**

Акт приемки выполненных работ за октябрь месяц 2019 года№18
Конструкции железобетонные.Усиление.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ 1,2 этаж,(КЖ,лист-5)				
1	1	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	30,080	3349,32	100747
			Накладные расходы			*633,11*	*19044*
			Сметная прибыль			*248,10*	*7463*
2	2	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,005	678652,13	3224
			Накладные расходы			*161291,75*	*766*
			Сметная прибыль			*50270,53*	*239*
3	3	11-100404-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	22,130	3053,35	67571
			Накладные расходы			*581,20*	*12862*
			Сметная прибыль			*226,17*	*5005*
4	4	11-100403-0101 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	10,360	3134,40	32472
			Накладные расходы			*705,45*	*7309*
			Сметная прибыль			*232,18*	*2405*
			ИТОГО:				**204 014**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**39 980**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль				**15 112**
			Итого с временными		1,2 %	2 448	**206 462**
			Итого с зимними удорожаниями		1,35 %	2 787	**209 249**
			Итого в текущих ценах 2017 года, к = 1,07				**223 977**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**228 455**
			Итого с НДС		12 %	27 405	**255 780**
			Итог к оплате со скидкой	*Коэфф.*	*0,900*		***230 196***

Заказчик

Подрядчик

Технадзор

SIGN

Заказчик **коммунальное государственное учреждение "Хозяйственное управление" аппарата акима Алматинской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Строй Индустрия"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт административного здания по ул.Гаухар ана 87а в г.Талдыкорган**
(наименование, адрес)

Объект **Административное здание**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№270** от **26.04.2019г.**

Акт приемки выполненных работ за октябрь месяц 2019 года№19

Архитектурная часть

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ОТДЕЛКА ФАСАДА(АР,лист-10)				
1	1	11-150402-0401 РСНБ РК 2015	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая**	м2		579,09	0
2	2	11-150402-0401 РСНБ РК 2015	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая**	м2	139,400	579,09	80725
			Накладные расходы			*72,06*	*10045*
			Сметная прибыль			*42,90*	*5980*
3	3	11-150106-0201 РСНБ РК 2015	**Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками**	м2		9112,46	0
			Раздел: ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОЛОВ,(АР,лист-11)				
4	4	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	м2 покрытия		2777,11	0
5	5	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2**	м плинтусов	382,000	368,04	140591
			Накладные расходы			*71,97*	*27493*
			Сметная прибыль			*27,26*	*10414*
6	6	11-110101-2706 РСНБ РК 2015	**Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**	м2 покрытия		4292,76	0
7	7	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	18,000	728,34	13110
			Накладные расходы			*177,10*	*3188*
			Сметная прибыль			*53,95*	*971*
8	8	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	**Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**	м2 покрытия		4126,44	0

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
9	9	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	224,000	728,34	163148
			Накладные расходы			*177,10*	*39670*
			Сметная прибыль			*53,95*	*12085*
10	10	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия		2777,11	0
11	11	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	128,000	368,04	47109
			Накладные расходы			*71,97*	*9212*
			Сметная прибыль			*27,26*	*3490*
12	12	11-110101-2706 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия		4292,76	0
13	13	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	26,000	728,34	18937
			Накладные расходы			*177,10*	*4604*
			Сметная прибыль			*53,95*	*1403*
14	14	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия		4126,44	0
15	15	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	61,000	728,34	44429
			Накладные расходы			*177,10*	*10803*
			Сметная прибыль			*53,95*	*3291*
16	16	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	30,200	4126,44	124618
			Накладные расходы			*643,85*	*19444*
			Сметная прибыль			*305,66*	*9231*
17	17	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	26,000	728,34	18937
			Накладные расходы			*177,10*	*4604*
			Сметная прибыль			*53,95*	*1403*
			Раздел: ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ:ДВЕРИ,ВИТРАЖИ				
18	18	11-100107-0101 РСНБ РК 2015	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2 проемов	105,000	2962,56	311068
			Накладные расходы			*722,21*	*75832*
			Сметная прибыль			*219,45*	*23042*
19	19	11-100402-0502 РСНБ РК 2015	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	м2 проемов	11,130	3240,19	36063
			Накладные расходы			*1123,74*	*12507*
			Сметная прибыль			*240,01*	*2671*
20	20	11-090403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	31,495	11547,32	363683

Номер по порядку	Номер по позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*3869,61*	*121874*
			Сметная прибыль			*855,36*	*26939*
			Раздел: ВЕДОМОСТЬ ОТДЕЛКИ ПОМЕЩЕНИЙ				
21	21	11-150107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	47,600	6745,65	321093
			Накладные расходы			*1349,89*	*64255*
			Сметная прибыль			*499,68*	*23785*
22	22	11-150403-0310 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2	279,050	709,07	197866
			Накладные расходы			*195,90*	*54667*
			Сметная прибыль			*52,52*	*14657*
23	23	11-150401-0201 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2	72,450	152,52	11050
			Накладные расходы			*51,21*	*3710*
			Сметная прибыль			*11,30*	*819*
24	24	11-150405-0106 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		564,03	0
25	25	11-150401-0201 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2	22,710	152,52	3464
			Накладные расходы			*51,21*	*1163*
			Сметная прибыль			*11,30*	*257*
26	26	11-150405-0105 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	1211,490	504,32	610982
			Накладные расходы			*144,04*	*174503*
			Сметная прибыль			*37,36*	*45258*
27	27	11-150107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	75,400	6745,65	508622
			Накладные расходы			*1349,89*	*101782*
			Сметная прибыль			*499,68*	*37676*
28	28	11-150403-0310 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2	220,100	709,07	156066
			Накладные расходы			*195,90*	*43118*
			Сметная прибыль			*52,52*	*11560*
29	29	11-150405-0106 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		564,03	0
			Раздел: УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК С/У,(АС,лист-16)				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
30	30	11-100103-0301 РСНБ РК 2015	Перегородки каркасно-филенчатые в санузлах. Устройство	м2 перегородок	23,760	2060,25	48952
			Накладные расходы			*614,05*	*14590*
			Сметная прибыль			*152,61*	*3626*
31	31	21-070508-1209 РСНБ РК 2015	Плиты древесностружечные с мелкоструктурной поверхностью, ГОСТ 10632-2007, марки П-А, II сорта, нешлифованная, класса эмиссии Е1, толщиной 16 мм	100 м2	0,238	61646,69	14647
			Накладные расходы			*1983,48*	*471*
			Сметная прибыль			*4566,42*	*1085*
32	32	11-090101-0101 РСНБ РК 2015	Каркасы. Монтаж	т конструкций	0,059	66760,40	3939
			Накладные расходы			*17687,69*	*1044*
			Сметная прибыль			*4945,21*	*292*
33	33	21-060209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,059	369216,16	21784
			Накладные расходы			*11879,54*	*701*
			Сметная прибыль			*27349,34*	*1614*
34	34	21-130814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	8,000	881,05	7048
			Накладные расходы			*28,35*	*227*
			Сметная прибыль			*65,26*	*522*
35	35	21-070510-0903 РСНБ РК 2015	Шпингалет	шт.	8,000	1574,89	12599
			Накладные расходы			*50,67*	*405*
			Сметная прибыль			*116,66*	*933*
36	36	21-130814-2211 РСНБ РК 2015	Навес	шт.	16,000	881,05	14097
			Накладные расходы			*28,35*	*454*
			Сметная прибыль			*65,26*	*1044*
37	37	21-130201-1103 РСНБ РК 2015	Стяжной болт	шт.	196,000	30,89	6055
			Накладные расходы			*0,99*	*195*
			Сметная прибыль			*2,29*	*449*
			Раздел: УСТРОЙСТВО ГАРДЕРОБНОЙ СТОЙКИ				
38	38	11-100103-0302 РСНБ РК 2015	Барьеры в гардеробных. Устройство	м2 барьеров	3,600	6889,69	24803
			Накладные расходы			*644,64*	*2321*
			Сметная прибыль			*510,35*	*1837*
39	39	21-070508-1209 РСНБ РК 2015	Плиты древесностружечные с мелкоструктурной поверхностью, ГОСТ 10632-2007, марки П-А, II сорта, нешлифованная, класса	100 м2	0,036	61646,69	2219
			Накладные расходы			*1983,48*	*71*
			Сметная прибыль			*4566,42*	*164*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
40	40	21-130814-2211 РСНБ РК 2015	Навес	шт.	4,000	881,05	3524
			Накладные расходы			*28,35*	*113*
			Сметная прибыль			*65,26*	*261*
41	41	11-090101-0101 РСНБ РК 2015	Каркасы. Монтаж	т конструкций	0,000	66760,40	14
			Накладные расходы			*17687,69*	*4*
			Сметная прибыль			*4945,21*	*1*
42	42	21-060209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,000	369216,16	80
			Накладные расходы			*11879,54*	*3*
			Сметная прибыль			*27349,34*	*6*
			Раздел: ВХОДНАЯ ГРУППА Кр-1,(АС,лист-20,21,22)				
43	43	11-060101-0118 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство	м3	15,000	26011,77	390177
			Накладные расходы			*2871,61*	*43074*
			Сметная прибыль			*1926,80*	*28902*
44	44	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,116	508619,19	58949
			Накладные расходы			*114264,63*	*13243*
			Сметная прибыль			*37675,50*	*4367*
45	45	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	9,100	18090,70	164625
			Накладные расходы			*1257,18*	*11440*
			Сметная прибыль			*1340,05*	*12194*
46	46	21-050301-2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,203	231996,04	47049
			Накладные расходы			*7464,48*	*1514*
			Сметная прибыль			*17184,89*	*3485*
47	47	11-110101-2701 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	44,000	1589,15	69922
			Накладные расходы			*487,52*	*21451*
			Сметная прибыль			*117,71*	*5179*
48	48	21-040509-0104 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	44,000	1731,77	76198
			Накладные расходы			*55,72*	*2452*
			Сметная прибыль			*128,28*	*5644*
49	49	11-090101-0101 РСНБ РК 2015	Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м без кранов. Монтаж	т конструкций	2,588	66760,40	172771
			Накладные расходы			*17687,69*	*45774*
			Сметная прибыль			*4945,21*	*12798*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
50	50	11-090501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	2,588	4157,13	10758
			Накладные расходы			*1214,81*	*3144*
			Сметная прибыль			*307,94*	*797*
51	51	21-060209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	2,588	369216,16	955502
			Накладные расходы			*11879,54*	*30743*
			Сметная прибыль			*27349,34*	*70778*
52	52	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	75,050	86,05	6458
			Накладные расходы			*14,64*	*1099*
			Сметная прибыль			*6,37*	*478*
53	53	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,018	514510,79	9107
			Накладные расходы			*47625,05*	*843*
			Сметная прибыль			*38111,91*	*675*
54	54	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	0,790	99209,30	78375
			Накладные расходы			*15789,57*	*12474*
			Сметная прибыль			*7348,84*	*5806*
55	55	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,036	514510,79	18317
			Накладные расходы			*47625,05*	*1695*
			Сметная прибыль			*38111,91*	*1357*
56	56	11-120101-0716 РСНБ РК 2015	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	48,200	1075,85	51856
			Накладные расходы			*359,08*	*17308*
			Сметная прибыль			*79,69*	*3841*
57	57	21-100103-0109 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	55,430	2052,79	113786
			Накладные расходы			*66,05*	*3661*
			Сметная прибыль			*152,06*	*8429*
58	58	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	13,400	3349,32	44881
			Накладные расходы			*633,11*	*8484*
			Сметная прибыль			*248,10*	*3325*
59	59	11-100102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов	м2 стен,	25,200	2722,43	68605
			Накладные расходы			*910,60*	*22947*
			Сметная прибыль			*201,66*	*5082*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
60	60	21-070508-0401 РСНБ РК 2015	Плиты древесностружечные с одной декоративной стороной, с печатным рисунком толщиной 19 мм	м2	25,200	835,68	21059
			Накладные расходы			*26,89*	*678*
			Сметная прибыль			*61,90*	*1560*
61	61	11-150106-0201 РСНБ РК 2015	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фиброплитами	м2 поверхности облицовки	15,300	5000,72	76511
			Накладные расходы			*1640,33*	*25097*
			Сметная прибыль			*370,42*	*5667*
62	62	22-030101-0102 РСНБ РК 2015	Плита фиброцементная фасадная с гладко окрашенной поверхностью размерами 1200 мм х 1570 мм х 8 мм	м2	15,300	5647,11	86401
			Накладные расходы			*181,70*	*2780*
			Сметная прибыль			*418,30*	*6400*
63	63	11-070519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	36,350	10267,35	373218
			Накладные расходы			*620,33*	*22549*
			Сметная прибыль			*760,54*	*27646*
			Раздел: ВХОДНАЯ ГРУППА Кр-2,(АС,лист-24)				
64	64	11-060101-0118 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство	м3	15,000	26011,77	390177
			Накладные расходы			*2871,61*	*43074*
			Сметная прибыль			*1926,80*	*28902*
65	65	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,116	508619,19	58949
			Накладные расходы			*114264,63*	*13243*
			Сметная прибыль			*37675,50*	*4367*
66	66	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	9,100	18090,70	164625
			Накладные расходы			*1257,18*	*11440*
			Сметная прибыль			*1340,05*	*12194*
67	67	21-050301-2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,203	231996,04	47049
			Накладные расходы			*7464,48*	*1514*
			Сметная прибыль			*17184,89*	*3485*
68	68	11-110101-2701 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	44,000	1589,15	69922
			Накладные расходы			*487,52*	*21451*
			Сметная прибыль			*117,71*	*5179*
69	69	21-040509-0104 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	44,000	1731,77	76198
			Накладные расходы			*55,72*	*2452*
			Сметная прибыль			*128,28*	*5644*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
70	70	11-090101-0101 РСНБ РК 2015	Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м без кранов. Монтаж	т конструкций	1,445	66760,40	96435
			Накладные расходы			*17687,69*	*25550*
			Сметная прибыль			*4945,21*	*7143*
71	71	11-090501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	1,445	4157,13	6005
			Накладные расходы			*1214,81*	*1755*
			Сметная прибыль			*307,94*	*445*
72	72	21-060209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	1,445	369216,16	533333
			Накладные расходы			*11879,54*	*17160*
			Сметная прибыль			*27349,34*	*39506*
73	73	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	41,891	86,05	3605
			Накладные расходы			*14,64*	*613*
			Сметная прибыль			*6,37*	*267*
74	74	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,003	514510,79	1518
			Накладные расходы			*47625,05*	*140*
			Сметная прибыль			*38111,91*	*112*
75	75	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	0,200	99209,30	19842
			Накладные расходы			*15789,57*	*3158*
			Сметная прибыль			*7348,84*	*1470*
76	76	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,031	514510,79	15950
			Накладные расходы			*47625,05*	*1476*
			Сметная прибыль			*38111,91*	*1181*
77	77	11-120101-0716 РСНБ РК 2015	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	23,600	1075,85	25390
			Накладные расходы			*359,08*	*8474*
			Сметная прибыль			*79,69*	*1881*
78	78	21-100103-0109 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	27,140	2052,79	55713
			Накладные расходы			*66,05*	*1793*
			Сметная прибыль			*152,06*	*4127*
79	79	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	11,550	3349,32	38685
			Накладные расходы			*633,11*	*7312*
			Сметная прибыль			*248,10*	*2866*

Про

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
80	80	11-100102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов	м2 стен,	20,000	2722,43	54449
			Накладные расходы			*910,60*	*18212*
			Сметная прибыль			*201,66*	*4033*
81	81	21-070508-0401 РСНБ РК 2015	Плиты древесностружечные с одной декоративной стороной, с печатным рисунком толщиной 19 мм	м2	20,000	835,68	16714
			Накладные расходы			*26,89*	*538*
			Сметная прибыль			*61,90*	*1238*
82	82	11-150106-0201 РСНБ РК 2015	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фиброплитами	м2	12,000	5000,72	60009
			Накладные расходы			*1640,33*	*19684*
			Сметная прибыль			*370,42*	*4445*
83	83	22-030101-0102 РСНБ РК 2015	Плита фиброцементная фасадная с гладко окрашенной поверхностью размерами 1200 мм х 1570 мм х 8 мм	м2	12,000	5647,11	67765
			Накладные расходы			*181,70*	[illegible]
			Сметная прибыль			*418,30*	*5020*
84	84	11-070519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	10,720	10267,35	110066
			Накладные расходы			*620,33*	*6650*
			Сметная прибыль			*760,54*	*8153*
			Раздел: ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА,всего-2шт (АС,лист-25)				
85	85	11-070519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	40,680	10267,35	417676
			Накладные расходы			*620,33*	*25235*
			Сметная прибыль			*760,54*	*30939*
			ИТОГО:				7 383 459
			В том числе :				
			Накладные расходы				1 328 625
			Сметная прибыль				633 773
			Итого с временными		1,2 %	88 602	7 472 061
			Итого с зимними удорожаниями		1,35 %	100 873	7 572 933
			Итого в текущих ценах 2017 года, к = 1,07				8 103 039
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %			162 061	8 265 099
			Итого с НДС		12 %	991 812	9 256 911
			Итог к оплате со скидкой	*Коэфф.*	*0,900*		*8 330 998*

Заказчик

Подрядчик

Технадзор

Форма 2-В

Заказчик **коммунальное государственное учреждение "Хозяйственное управление" аппарата акима Алматинской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Строй Индустрия"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт административного здания по ул.Гаухар ана 87а в г.Талдыкорган**
(наименование, адрес)

Объект **Административное здание**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№270** от **26.04.2019г.**

Акт приемки выполненных работ за октябрь месяц 2019 года№20
Отопление и вентиляция

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ОТОПЛЕНИЕ				
1	1	11-180301-0101 РСНБ РК 2015	**Радиаторы чугунные. Установка**	квт	97,650	16429,17	1604308
			Накладные расходы			*932,99*	*91107*
			Сметная прибыль			*1216,98*	*118838*
2	2	11-181101-0101 РСНБ РК 2015	**Установка термостатического элемента**	комплект	67,000	1489,46	99794
			Накладные расходы			*509,69*	*34149*
			Сметная прибыль			*110,33*	*7392*
3	3	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	**Клапан на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	67,000	2747,41	184077
			Накладные расходы			*879,28*	*58912*
			Сметная прибыль			*203,51*	*13635*
4	4	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	**Вентиль на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	67,000	2747,41	184077
			Накладные расходы			*879,28*	*58912*
			Сметная прибыль			*203,51*	*13635*
5	5	11-181101-0101 РСНБ РК 2015	**Установка сбросника воздуха**	комплект	67,000	1489,46	99794
			Накладные расходы			*509,69*	*34149*
			Сметная прибыль			*110,33*	*7392*
6	6	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	12,000	2747,41	32969

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*879,28*	*10551*
			Сметная прибыль			*203,51*	*2442*
7	7	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Клапан на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	12,000	2747,41	32969
			Накладные расходы			*879,28*	*10551*
			Сметная прибыль			*203,51*	*2442*
8	8	11-160301-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	157,000	688,39	108077
			Накладные расходы			*193,31*	*30350*
			Сметная прибыль			*50,99*	*8006*
9	9	11-160301-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	128,000	756,54	96837
			Накладные расходы			*195,50*	*25024*
			Сметная прибыль			*56,04*	*7173*
10	10	11-160301-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	318,000	823,82	261975
			Накладные расходы			*197,67*	*62858*
			Сметная прибыль			*61,02*	*19406*
11	11	11-160301-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	42,000	890,22	37389
			Накладные расходы			*199,80*	*8392*
			Сметная прибыль			*65,94*	*2770*
12	12	11-160401-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	12,000	1925,56	23107
			Накладные расходы			*385,94*	*4631*
			Сметная прибыль			*142,63*	*1712*
13	13	11-160401-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	16,000	2803,42	44855
			Накладные расходы			*517,12*	*8274*
			Сметная прибыль			*207,66*	*3323*
14	14	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	657,000	104,67	68767
			Накладные расходы			*37,65*	*24737*
			Сметная прибыль			*7,75*	*5094*
15	15	11-161101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	16,000	105,45	1687
			Накладные расходы			*37,68*	*603*
			Сметная прибыль			*7,81*	*125*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
16	16	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FIEX	м трубопровода	18,000	621,94	11195
			Накладные расходы			*145,73*	*2623*
			Сметная прибыль			*46,07*	*829*
17	17	11-260101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,560	74661,90	41811
			Накладные расходы			*22194,07*	*12429*
			Сметная прибыль			*5530,51*	*3097*
18	18	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	143,000	1073,03	153443
			Накладные расходы			*340,12*	*48637*
			Сметная прибыль			*79,48*	*11366*
19	19	11-180801-0101 РСНБ РК 2015	Узлы тепловые элеваторные номером 1, 2. Установка	узел	1,000	24727,52	24728
			Накладные расходы			*6514,35*	*6514*
			Сметная прибыль			*1831,67*	*1832*
			Раздел: УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ				
20	20	11-160401-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	7,200	3455,77	24882
			Накладные расходы			*538,11*	*3874*
			Сметная прибыль			*255,98*	*1843*
21	21	11-181101-0101 РСНБ РК 2015	Установка сбросника воздуха	комплект	2,000	1489,46	2979
			Накладные расходы			*509,69*	*1019*
			Сметная прибыль			*110,33*	*221*
22	22	11-181101-0103 РСНБ РК 2015	Манометры. Установка	комплект	2,000	3119,39	6239
			Накладные расходы			*283,89*	*568*
			Сметная прибыль			*231,07*	*462*
23	23	11-181101-0104 РСНБ РК 2015	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	2,000	5502,50	11005
			Накладные расходы			*353,68*	*707*
			Сметная прибыль			*407,59*	*815*
24	24	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Клапан на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2,000	2747,41	5495
			Накладные расходы			*879,28*	*1759*
			Сметная прибыль			*203,51*	*407*
25	25	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Клапан на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1,000	2774,80	2775

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*885,83*	*886*
			Сметная прибыль			*205,54*	*206*
26	26	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Кран шаровый на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	10,000	2747,41	27474
			Накладные расходы			*879,28*	*8793*
			Сметная прибыль			*203,51*	*2035*
27	27	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Кран шаровый на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	3,000	2774,80	8324
			Накладные расходы			*885,83*	*2657*
			Сметная прибыль			*205,54*	*617*
			Раздел: ВЕНТИЛЯЦИЯ				
28	28	11-202501-0109 РСНБ РК 2015	Камеры приточные типовые с секцией орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1,000	101078,72	101079
			Накладные расходы			*34161,66*	*34162*
			Сметная прибыль			*7487,31*	*7487*
29	29		Приточная установка VS-10-R-HC/S-T L 936м3/ч,р	шт	1,000	933319,95	933320
			Накладные расходы			*30029,60*	*30030*
			Сметная прибыль			*69134,81*	*69135*
30	30	11-180701-0206 РСНБ РК 2015	Воздухосборники, наружный диаметр до 219 мм. Установка	шт.	2,000	13665,53	27331
			Накладные расходы			*1128,56*	*2257*
			Сметная прибыль			*1012,26*	*2025*
31	31	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Кран шаровый на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2,000	2747,41	5495
			Накладные расходы			*879,28*	*1759*
			Сметная прибыль			*203,51*	*407*
32	32	23-040902-3107 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	шт.	2,000	1488,40	2977
			Накладные расходы			*47,89*	*96*
			Сметная прибыль			*110,25*	*221*
33	33	11-181001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	1,000	1443,72	1444
			Накладные расходы			*491,89*	*492*
			Сметная прибыль			*106,94*	*107*
34	34	23-041013-1804 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1 1/4", Т до +120°С, PN 20, DN 32, типа ArCO CT РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1,000	4223,01	4223
			Накладные расходы			*135,88*	*136*
			Сметная прибыль			*312,82*	*313*
35	35	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Клапан на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2,000	2747,41	5495

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*879,28*	*1759*
			Сметная прибыль			*203,51*	*407*
36	36	23-041009-0702 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	2,000	13753,68	27507
			Накладные расходы			*442,52*	*885*
			Сметная прибыль			*1018,79*	*2038*
37	37	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2,000	2774,80	5550
			Накладные расходы			*885,83*	*1772*
			Сметная прибыль			*205,54*	*411*
38	38	23-041001-1304 РСНБ РК 2015	Клапан обратный с резьбой 1 1/4", Т до +70°С, PN 16, DN 32, типа GEnEBrE ГОСТ 11823-91	шт.	2,000	2956,24	5912
			Накладные расходы			*95,12*	*190*
			Сметная прибыль			*218,98*	*438*
39	39	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Клапан на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1,000	2747,41	2747
			Накладные расходы			*879,28*	*879*
			Сметная прибыль			*203,51*	*204*
40	40	23-051308-0206 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий седельный трехходовой, модель CV 316 RGA, с внутренней резьбой RP 3/4", Kvs 5,0 м3/ч, DN 20, TMAX 150°С, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	1,000	59904,86	59905
			Накладные расходы			*1927,44*	*1927*
			Сметная прибыль			*4437,40*	*4437*
41	41	11-180501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1,000	24877,44	24877
			Накладные расходы			*8179,45*	*8179*
			Сметная прибыль			*1842,77*	*1843*
42	42	51-020605-0106 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные для систем отопления и холодоснабжения резьбовой, модель SCR 32/80-180, Q 3,5 м3/ч, H 6,0 м вод. ст., типа SPErOni	шт.	1,000	38819,54	38820
			Накладные расходы			*1249,02*	*1249*
			Сметная прибыль			*2875,52*	*2876*
43	43	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Кран шаровый на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2,000	2774,80	5550
			Накладные расходы			*885,83*	*1772*
			Сметная прибыль			*205,54*	*411*
44	44	23-040905-0904 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2,000	2768,63	5537
			Накладные расходы			*89,08*	*178*
			Сметная прибыль			*205,08*	*410*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
45	45	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Кран шаровый на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1,000	2747,41	2747
			Накладные расходы			*879,28*	*879*
			Сметная прибыль			*203,51*	*204*
46	46	23-040905-0903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,000	1447,56	1448
			Накладные расходы			*46,58*	*47*
			Сметная прибыль			*107,23*	*107*
47	47	11-181101-0103 РСНБ РК 2015	Манометры. Установка	комплект	4,000	3119,39	12478
			Накладные расходы			*283,89*	*1136*
			Сметная прибыль			*231,07*	*924*
48	48	11-181101-0104 РСНБ РК 2015	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	4,000	5502,50	22010
			Накладные расходы			*353,68*	*1415*
			Сметная прибыль			*407,59*	*1630*
49	49	11-160301-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	30,000	823,82	24715
			Накладные расходы			*197,67*	*5930*
			Сметная прибыль			*61,02*	*1831*
50	50	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	30,000	104,67	3140
			Накладные расходы			*37,65*	*1130*
			Сметная прибыль			*7,75*	*233*
51	51	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FIEX	м трубопровода	30,000	621,94	18658
			Накладные расходы			*145,73*	*4372*
			Сметная прибыль			*46,07*	*1382*
52	52	21-110404-3409 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	33,000	984,41	32486
			Накладные расходы			*31,67*	*1045*
			Сметная прибыль			*72,92*	*2406*
53	53	11-200301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, размер 150х150 мм. Установка	решетка	2,000	1922,09	3844
			Накладные расходы			*660,32*	*1321*
			Сметная прибыль			*142,38*	*285*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
54	54	23-050306-1828 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	2,000	2548,16	5096
			Накладные расходы			*81,99*	*164*
			Сметная прибыль			*188,75*	*378*
55	55	11-200301-0207 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, размер 200х150 мм. Установка	решетка	7,000	1922,09	13455
			Накладные расходы			*660,32*	*4622*
			Сметная прибыль			*142,38*	*997*
56	56	23-050306-1851 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 150 мм	шт.	7,000	2794,82	19564
			Накладные расходы			*89,92*	*629*
			Сметная прибыль			*207,02*	*1449*
57	57	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,250	4898,54	11022
			Накладные расходы			*926,54*	*2085*
			Сметная прибыль			*362,86*	*816*
58	58	11-200101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	22,400	4762,22	106674
			Накладные расходы			*819,47*	*18356*
			Сметная прибыль			*352,76*	*7902*
59	59	11-260201-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	1,600	18317,60	29308
			Накладные расходы			*6197,67*	*9916*
			Сметная прибыль			*1356,86*	*2171*
60	60	21-110203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	1,632	16681,47	27224
			Накладные расходы			*536,73*	*876*
			Сметная прибыль			*1235,66*	*2017*
61	61	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	42,000	265,91	11168
			Накладные расходы			*8,56*	*359*
			Сметная прибыль			*19,70*	*827*
62	62	11-200401-0106 РСНБ РК 2015	Клапаны, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1,000	2382,99	2383
			Накладные расходы			*782,92*	*783*
			Сметная прибыль			*176,52*	*177*
63	63	23-050302-0401 РСНБ	Клапаны унифицированные воздухозаборные,УВК сечением	шт.	1,000	12710,76	12711

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*408,97*	*409*
			Сметная прибыль			*941,54*	*942*
64	64	11-201401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1,000	10366,35	10366
			Накладные расходы			*3507,56*	*3508*
			Сметная прибыль			*767,88*	*768*
65	65	23-050401-0118 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К315/1, Р 0,313 кВт, QMAX 1700 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1,000	41034,77	41035
			Накладные расходы			*1320,29*	*1320*
			Сметная прибыль			*3039,61*	*3040*
66	66	11-201001-0202 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-2 сечением 300х200 мм. Установка	глушитель шума	1,000	16202,67	16203
			Накладные расходы			*1369,82*	*1370*
			Сметная прибыль			*1200,20*	*1200*
67	67	11-200301-0207 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, размер 200х150 мм. Установка	решетка	7,000	1922,09	13455
			Накладные расходы			*660,32*	*4622*
			Сметная прибыль			*142,38*	*997*
68	68	23-050306-1851 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 150 мм	шт.	7,000	2794,82	19564
			Накладные расходы			*89,92*	*629*
			Сметная прибыль			*207,02*	*1449*
69	69	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,250	4898,54	11022
			Накладные расходы			*926,54*	*2085*
			Сметная прибыль			*362,86*	*816*
70	70	11-200101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	11,000	4762,22	52384
			Накладные расходы			*819,47*	*9014*
			Сметная прибыль			*352,76*	*3880*
71	71	11-200401-0105 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, периметр до 1000 мм. Установка	клапан	1,000	1925,43	1925
			Накладные расходы			*631,42*	*631*
			Сметная прибыль			*142,62*	*143*
72	72		Клапан обратный КОп 1-2 ,размерами 250х250 мм	шт	1,000	2707,57	2708
			Накладные расходы			*87,12*	*87*
			Сметная прибыль			*200,56*	*201*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
73	73	11-260201-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	0,750	18317,60	13738
			Накладные расходы			*6197,67*	*4648*
			Сметная прибыль			*1356,86*	*1018*
74	74	21-110203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,765	16681,47	12761
			Накладные расходы			*536,73*	*411*
			Сметная прибыль			*1235,66*	*945*
75	75	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	28,000	265,91	7446
			Накладные расходы			*8,56*	*240*
			Сметная прибыль			*19,70*	*552*
76	76	11-201101-0107 РСНБ РК 2015	Люки герметические. Установка	люк	2,000	3513,75	7027
			Накладные расходы			*931,39*	*1863*
			Сметная прибыль			*260,28*	*521*
77	77		Лючки питометрические	шт	2,000	1027,01	2054
			Накладные расходы			*33,04*	*66*
			Сметная прибыль			*76,07*	*152*
78	78	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,018	501193,71	9021
			Накладные расходы			*43091,73*	*776*
			Сметная прибыль			*37125,46*	*668*
79	79	11-201201-0101 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	м2	0,420	9385,78	3942
			Накладные расходы			*3415,50*	*1435*
			Сметная прибыль			*695,24*	*292*
80	80	23-050307-0105 РСНБ РК 2015	Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С, размерами 600 мм х 350 мм	шт.	2,000	7093,72	14187
			Накладные расходы			*228,24*	*456*
			Сметная прибыль			*525,46*	*1051*
81	81	11-200301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки алюминиевые, размер 150х100 мм. Установка	решетка	2,000	1922,09	3844
			Накладные расходы			*660,32*	*1321*
			Сметная прибыль			*142,38*	*285*
82	82	23-050306-1826 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 100 мм	шт.	2,000	2299,19	4598
			Накладные расходы			*73,98*	*148*
			Сметная прибыль			*170,31*	*341*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
83	83	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,000	5117,76	25589
			Накладные расходы			*1005,74*	*5029*
			Сметная прибыль			*379,09*	*1895*
84	84	11-260201-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	0,070	18317,60	1282
			Накладные расходы			*6197,67*	*434*
			Сметная прибыль			*1356,86*	*95*
85	85	21-110203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,071	16681,47	1191
			Накладные расходы			*536,73*	*38*
			Сметная прибыль			*1235,66*	*88*
86	86	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	5,000	265,91	1330
			Накладные расходы			*8,56*	*43*
			Сметная прибыль			*19,70*	*98*
87	87	11-200301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки алюминиевые, размер 150х100 мм. Установка	решетка	2,000	1922,09	3844
			Накладные расходы			*660,32*	*1321*
			Сметная прибыль			*142,38*	*285*
88	88	23-050306-1826 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 100 мм	шт.	2,000	2299,19	4598
			Накладные расходы			*73,98*	*148*
			Сметная прибыль			*170,31*	*341*
89	89	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,000	5117,76	25589
			Накладные расходы			*1005,74*	*5029*
			Сметная прибыль			*379,09*	*1895*
90	90	11-260201-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	0,070	18317,60	1282
			Накладные расходы			*6197,67*	*434*
			Сметная прибыль			*1356,86*	*95*
91	91	21-110203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,071	16681,47	1191
			Накладные расходы			*536,73*	*38*
			Сметная прибыль			*1235,66*	*88*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
92	92	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	5,000	265,91	1330
			Накладные расходы			*8,56*	*43*
			Сметная прибыль			*19,70*	*98*
93	93	11-200301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки алюминиевые, размер 150х100 мм. Установка	решетка	2,000	1922,09	3844
			Накладные расходы			*660,32*	*1321*
			Сметная прибыль			*142,38*	*285*
94	94	23-050306-1826 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 100 мм	шт.	2,000	2299,19	4598
			Накладные расходы			*73,98*	*148*
			Сметная прибыль			*170,31*	*341*
95	95	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,000	5117,76	25589
			Накладные расходы			*1005,74*	*5029*
			Сметная прибыль			*379,09*	*1895*
96	96	11-260201-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	0,070	18317,60	1282
			Накладные расходы			*6197,67*	*434*
			Сметная прибыль			*1356,86*	*95*
97	97	21-110203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,071	16681,47	1191
			Накладные расходы			*536,73*	*38*
			Сметная прибыль			*1235,66*	*88*
98	98	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	5,000	265,91	1330
			Накладные расходы			*8,56*	*43*
			Сметная прибыль			*19,70*	*98*
99	99	11-200301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки алюминиевые, размер 150х100 мм. Установка	решетка	2,000	1922,09	3844
			Накладные расходы			*660,32*	*1321*
			Сметная прибыль			*142,38*	*285*
100	100	23-050306-1826 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 100 мм	шт.	2,000	2299,19	4598
			Накладные расходы			*73,98*	*148*
			Сметная прибыль			*170,31*	*341*
101	101	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,000	5117,76	25589

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*1005,74*	*5029*
			Сметная прибыль			*379,09*	*1895*
102	102	11-260201-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	0,070	18317,60	1282
			Накладные расходы			*6197,67*	*434*
			Сметная прибыль			*1356,86*	*95*
103	103	21-110203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,071	16681,47	1191
			Накладные расходы			*536,73*	*38*
			Сметная прибыль			*1235,66*	*88*
104	104	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	5,000	265,91	1330
			Накладные расходы			*8,56*	*43*
			Сметная прибыль			*19,70*	*98*
105	105	11-200301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки алюминиевые, размер 150х100 мм. Установка	решетка	2,000	1922,09	3844
			Накладные расходы			*660,32*	*1321*
			Сметная прибыль			*142,38*	*285*
106	106	23-050306-1826 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 100 мм	шт.	2,000	2299,19	4598
			Накладные расходы			*73,98*	*148*
			Сметная прибыль			*170,31*	*341*
107	107	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,000	5117,76	25589
			Накладные расходы			*1005,74*	*5029*
			Сметная прибыль			*379,09*	*1895*
108	108	11-260201-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	0,070	18317,60	1282
			Накладные расходы			*6197,67*	*434*
			Сметная прибыль			*1356,86*	*95*
109	109	21-110203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,071	16681,47	1191
			Накладные расходы			*536,73*	*38*
			Сметная прибыль			*1235,66*	*88*
110	110	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	5,000	265,91	1330
			Накладные расходы			*8,56*	*43*
			Сметная прибыль			*19,70*	*98*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
111	111	11-200301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки алюминиевые, размер 150х150 мм. Установка	решетка	2,000	1922,09	3844
			Накладные расходы			*660,32*	*1321*
			Сметная прибыль			*142,38*	*285*
112	112	23-050306-1828 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	2,000	2548,16	5096
			Накладные расходы			*81,99*	*164*
			Сметная прибыль			*188,75*	*378*
113	113	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,000	5117,76	30707
			Накладные расходы			*1005,74*	*6034*
			Сметная прибыль			*379,09*	*2275*
114	114	11-260201-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	0,080	18317,60	1465
			Накладные расходы			*6197,67*	*496*
			Сметная прибыль			*1356,86*	*109*
115	115	21-110203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,082	16681,47	1361
			Накладные расходы			*536,73*	*44*
			Сметная прибыль			*1235,66*	*101*
116	116	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	5,000	265,91	1330
			Накладные расходы			*8,56*	*43*
			Сметная прибыль			*19,70*	*98*
117	117	11-200301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки алюминиевые, размер 150х150 мм. Установка	решетка	2,000	1922,09	3844
			Накладные расходы			*660,32*	*1321*
			Сметная прибыль			*142,38*	*285*
118	118	23-050306-1828 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	2,000	2548,16	5096
			Накладные расходы			*81,99*	*164*
			Сметная прибыль			*188,75*	*378*
119	119	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,000	5117,76	30707
			Накладные расходы			*1005,74*	*6034*
			Сметная прибыль			*379,09*	*2275*
120	120	11-260201-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	0,080	18317,60	1465

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*6197,67*	*496*
			Сметная прибыль			*1356,86*	*109*
121	121	21-110203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,082	16681,47	1361
			Накладные расходы			*536,73*	*44*
			Сметная прибыль			*1235,66*	*101*
122	122	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	5,000	265,91	1330
			Накладные расходы			*8,56*	*43*
			Сметная прибыль			*19,70*	*98*
123	123	11-200301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки алюминиевые, размер 150х150 мм. Установка	решетка	2,000	1922,09	3844
			Накладные расходы			*660,32*	*1321*
			Сметная прибыль			*142,38*	*285*
124	124	23-050306-1828 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	2,000	2548,16	5096
			Накладные расходы			*81,99*	*164*
			Сметная прибыль			*188,75*	*378*
125	125	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,000	5117,76	30707
			Накладные расходы			*1005,74*	*6034*
			Сметная прибыль			*379,09*	*2275*
126	126	11-260201-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	0,080	18317,60	1465
			Накладные расходы			*6197,67*	*496*
			Сметная прибыль			*1356,86*	*109*
127	127	21-110203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,082	16681,47	1361
			Накладные расходы			*536,73*	*44*
			Сметная прибыль			*1235,66*	*101*
128	128	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	5,000	265,91	1330
			Накладные расходы			*8,56*	*43*
			Сметная прибыль			*19,70*	*98*
129	129	11-200301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки алюминиевые, размер 150х150 мм. Установка	решетка	2,000	1922,09	3844
			Накладные расходы			*660,32*	*1321*
			Сметная прибыль			*142,38*	*285*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
130	130	23-050306-1828 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	2,000	2548,16	5096
			Накладные расходы			*81,99*	*164*
			Сметная прибыль			*188,75*	*378*
131	131	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,000	5117,76	30707
			Накладные расходы			*1005,74*	*6034*
			Сметная прибыль			*379,09*	*2275*
132	132	11-260201-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	0,080	18317,60	1465
			Накладные расходы			*6197,67*	*496*
			Сметная прибыль			*1356,86*	*109*
133	133	21-110203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,082	16681,47	1361
			Накладные расходы			*536,73*	*44*
			Сметная прибыль			*1235,66*	*101*
134	134	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	5,000	265,91	1330
			Накладные расходы			*8,56*	*43*
			Сметная прибыль			*19,70*	*98*
135	135	11-200301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки алюминиевые, размер 150х150 мм. Установка	решетка	2,000	1922,09	3844
			Накладные расходы			*660,32*	*1321*
			Сметная прибыль			*142,38*	*285*
136	136	23-050306-1828 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	2,000	2548,16	5096
			Накладные расходы			*81,99*	*164*
			Сметная прибыль			*188,75*	*378*
137	137	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,000	5117,76	30707
			Накладные расходы			*1005,74*	*6034*
			Сметная прибыль			*379,09*	*2275*
138	138	11-260201-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	0,080	18317,60	1465
			Накладные расходы			*6197,67*	*496*
			Сметная прибыль			*1356,86*	*109*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
139	139	21-110203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,082	16681,47	1361
			Накладные расходы			*536,73*	*44*
			Сметная прибыль			*1235,66*	*101*
140	140	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	5,000	265,91	1330
			Накладные расходы			*8,56*	*43*
			Сметная прибыль			*19,70*	*98*
141	141	11-200301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки алюминиевые, размер 150х150 мм. Установка	решетка	2,000	1922,09	3844
			Накладные расходы			*660,32*	*1321*
			Сметная прибыль			*142,38*	*285*
142	142	23-050306-1828 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	2,000	2548,16	5096
			Накладные расходы			*81,99*	*164*
			Сметная прибыль			*188,75*	*378*
143	143	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,000	5117,76	30707
			Накладные расходы			*1005,74*	*6034*
			Сметная прибыль			*379,09*	*2275*
144	144	11-260201-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	0,080	18317,60	1465
			Накладные расходы			*6197,67*	*496*
			Сметная прибыль			*1356,86*	*109*
145	145	21-110203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,082	16681,47	1361
			Накладные расходы			*536,73*	*44*
			Сметная прибыль			*1235,66*	*101*
146	146	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	5,000	265,91	1330
			Накладные расходы			*8,56*	*43*
			Сметная прибыль			*19,70*	*98*
147	147	11-200301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки алюминиевые, размер 150х150 мм. Установка	решетка	2,000	1922,09	3844
			Накладные расходы			*660,32*	*1321*
			Сметная прибыль			*142,38*	*285*
148	148	23-050306-1828 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	2,000	2548,16	5096

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*81,99*	*164*
			Сметная прибыль			*188,75*	*378*
149	149	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,000	5117,76	30707
			Накладные расходы			*1005,74*	*6034*
			Сметная прибыль			*379,09*	*2275*
150	150	11-260201-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	0,080	18317,60	1465
			Накладные расходы			*6197,67*	*496*
			Сметная прибыль			*1356,86*	*109*
151	151	21-110203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,082	16681,47	1361
			Накладные расходы			*536,73*	*44*
			Сметная прибыль			*1235,66*	*101*
152	152	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	5,000	265,91	1330
			Накладные расходы			*8,56*	*43*
			Сметная прибыль			*19,70*	*98*
153	153	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,000	5117,76	25589
			Накладные расходы			*1005,74*	*5029*
			Сметная прибыль			*379,09*	*1895*
154	154	11-260201-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	0,070	18317,60	1282
			Накладные расходы			*6197,67*	*434*
			Сметная прибыль			*1356,86*	*95*
155	155	21-110203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,071	16681,47	1191
			Накладные расходы			*536,73*	*38*
			Сметная прибыль			*1235,66*	*88*
156	156	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	5,000	265,91	1330
			Накладные расходы			*8,56*	*43*
			Сметная прибыль			*19,70*	*98*
157	157	11-200301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки алюминиевые, размер 150х150 мм. Установка	решетка	2,000	1922,09	3844
			Накладные расходы			*660,32*	*1321*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*142,38*	*285*
158	158	23-050306-1828 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	2,000	2548,16	5096
			Накладные расходы			*81,99*	*164*
			Сметная прибыль			*188,75*	*378*
159	159	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,000	5117,76	30707
			Накладные расходы			*1005,74*	*6034*
			Сметная прибыль			*379,09*	*2275*
160	160	11-260201-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	0,080	18317,60	1465
			Накладные расходы			*6197,67*	*496*
			Сметная прибыль			*1356,86*	*109*
161	161	21-110203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,082	16681,47	1361
			Накладные расходы			*536,73*	*44*
			Сметная прибыль			*1235,66*	*101*
162	162	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	5,000	265,91	1330
			Накладные расходы			*8,56*	*43*
			Сметная прибыль			*19,70*	*98*
163	163	11-200301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки алюминиевые, размер 150х150 мм. Установка	решетка	2,000	1922,09	3844
			Накладные расходы			*660,32*	*1321*
			Сметная прибыль			*142,38*	*285*
164	164	23-050306-1828 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	2,000	2548,16	5096
			Накладные расходы			*81,99*	*164*
			Сметная прибыль			*188,75*	*378*
165	165	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,000	5117,76	30707
			Накладные расходы			*1005,74*	*6034*
			Сметная прибыль			*379,09*	*2275*
166	166	11-260201-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	0,080	18317,60	1465
			Накладные расходы			*6197,67*	*496*
			Сметная прибыль			*1356,86*	*109*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
167	167	21-110203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,082	16681,47	1361
			Накладные расходы			*536,73*	*44*
			Сметная прибыль			*1235,66*	*101*
168	168	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	5,000	265,91	1330
			Накладные расходы			*8,56*	*43*
			Сметная прибыль			*19,70*	*98*
169	169	11-200301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки алюминиевые, размер 150х150 мм. Установка	решетка	2,000	1922,09	3844
			Накладные расходы			*660,32*	*1321*
			Сметная прибыль			*142,38*	*285*
170	170	23-050306-1828 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	2,000	2548,16	5096
			Накладные расходы			*81,99*	*164*
			Сметная прибыль			*188,75*	*378*
171	171	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,000	5117,76	30707
			Накладные расходы			*1005,74*	*6034*
			Сметная прибыль			*379,09*	*2275*
172	172	11-260201-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	0,080	18317,60	1465
			Накладные расходы			*6197,67*	*496*
			Сметная прибыль			*1356,86*	*109*
173	173	21-110203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,082	16681,47	1361
			Накладные расходы			*536,73*	*44*
			Сметная прибыль			*1235,66*	*101*
174	174	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	5,000	265,91	1330
			Накладные расходы			*8,56*	*43*
			Сметная прибыль			*19,70*	*98*
175	175	11-200301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки алюминиевые, размер 150х150 мм. Установка	решетка	2,000	1922,09	3844
			Накладные расходы			*660,32*	*1321*
			Сметная прибыль			*142,38*	*285*
176	176	23-050306-1828 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	2,000	2548,16	5096

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*81,99*	*164*
			Сметная прибыль			*188,75*	*378*
177	177	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,000	5117,76	30707
			Накладные расходы			*1005,74*	*6034*
			Сметная прибыль			*379,09*	*2275*
178	178	11-260201-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	0,080	18317,60	1465
			Накладные расходы			*6197,67*	*496*
			Сметная прибыль			*1356,86*	*109*
179	179	21-110203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,082	16681,47	1361
			Накладные расходы			*536,73*	*44*
			Сметная прибыль			*1235,66*	*101*
180	180	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	5,000	265,91	1330
			Накладные расходы			*8,56*	*43*
			Сметная прибыль			*19,70*	*98*
181	181	11-200301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки алюминиевые, размер 150х150 мм. Установка	решетка	2,000	1922,09	3844
			Накладные расходы			*660,32*	*1321*
			Сметная прибыль			*142,38*	*285*
182	182	23-050306-1828 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	2,000	2548,16	5096
			Накладные расходы			*81,99*	*164*
			Сметная прибыль			*188,75*	*378*
183	183	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,000	5117,76	30707
			Накладные расходы			*1005,74*	*6034*
			Сметная прибыль			*379,09*	*2275*
184	184	11-260201-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	0,080	18317,60	1465
			Накладные расходы			*6197,67*	*496*
			Сметная прибыль			*1356,86*	*109*
185	185	21-110203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,082	16681,47	1361
			Накладные расходы			*536,73*	*44*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1235,66*	*101*
186	186	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	5,000	265,91	1330
			Накладные расходы			*8,56*	*43*
			Сметная прибыль			*19,70*	*98*
187	187	11-200301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки алюминиевые, размер 150х150 мм. Установка	решетка	2,000	1922,09	3844
			Накладные расходы			*660,32*	*1321*
			Сметная прибыль			*142,38*	*285*
188	188	23-050306-1828 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	2,000	2548,16	5096
			Накладные расходы			*81,99*	*164*
			Сметная прибыль			*188,75*	*378*
189	189	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,000	5117,76	30707
			Накладные расходы			*1005,74*	*6034*
			Сметная прибыль			*379,09*	*2275*
190	190	11-260201-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	0,080	18317,60	1465
			Накладные расходы			*6197,67*	*496*
			Сметная прибыль			*1356,86*	*109*
191	191	21-110203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,082	16681,47	1361
			Накладные расходы			*536,73*	*44*
			Сметная прибыль			*1235,66*	*101*
192	192	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	5,000	265,91	1330
			Накладные расходы			*8,56*	*43*
			Сметная прибыль			*19,70*	*98*
193	193	11-200301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки алюминиевые, размер 150х150 мм. Установка	решетка	1,000	1922,09	1922
			Накладные расходы			*660,32*	*660*
			Сметная прибыль			*142,38*	*142*
194	194	23-050306-1828 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1,000	2548,16	2548
			Накладные расходы			*81,99*	*82*
			Сметная прибыль			*188,75*	*189*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
195	195	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,000	5117,76	20471
			Накладные расходы			*1005,74*	*4023*
			Сметная прибыль			*379,09*	*1516*
196	196	11-260201-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	0,080	18317,60	1465
			Накладные расходы			*6197,67*	*496*
			Сметная прибыль			*1356,86*	*109*
197	197	21-110203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,082	16681,47	1361
			Накладные расходы			*536,73*	*44*
			Сметная прибыль			*1235,66*	*101*
198	198	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	5,000	265,91	1330
			Накладные расходы			*8,56*	*43*
			Сметная прибыль			*19,70*	*98*
199	199	11-200301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки алюминиевые, размер 150х150 мм. Установка	решетка	2,000	1922,09	3844
			Накладные расходы			*660,32*	*1321*
			Сметная прибыль			*142,38*	*285*
200	200	23-050306-1828 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	2,000	2548,16	5096
			Накладные расходы			*81,99*	*164*
			Сметная прибыль			*188,75*	*378*
201	201	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,000	5117,76	30707
			Накладные расходы			*1005,74*	*6034*
			Сметная прибыль			*379,09*	*2275*
202	202	11-260201-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	0,080	18317,60	1465
			Накладные расходы			*6197,67*	*496*
			Сметная прибыль			*1356,86*	*109*
203	203	21-110203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,082	16681,47	1361
			Накладные расходы			*536,73*	*44*
			Сметная прибыль			*1235,66*	*101*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
204	204	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	5,000	265,91	1330
			Накладные расходы			*8,56*	*43*
			Сметная прибыль			*19,70*	*98*
205	205	11-200301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки алюминиевые, размер 150х150 мм. Установка	решетка	2,000	1922,09	3844
			Накладные расходы			*660,32*	*1321*
			Сметная прибыль			*142,38*	*285*
206	206	23-050306-1828 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	2,000	2548,16	5096
			Накладные расходы			*81,99*	*164*
			Сметная прибыль			*188,75*	*378*
207	207	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,000	5117,76	30707
			Накладные расходы			*1005,74*	*6034*
			Сметная прибыль			*379,09*	*2275*
208	208	11-260201-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	0,080	18317,60	1465
			Накладные расходы			*6197,67*	*496*
			Сметная прибыль			*1356,86*	*109*
209	209	21-110203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,082	16681,47	1361
			Накладные расходы			*536,73*	*44*
			Сметная прибыль			*1235,66*	*101*
210	210	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	5,000	265,91	1330
			Накладные расходы			*8,56*	*43*
			Сметная прибыль			*19,70*	*98*
211	211	11-200301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки алюминиевые, размер 150х150 мм. Установка	решетка	2,000	1922,09	3844
			Накладные расходы			*660,32*	*1321*
			Сметная прибыль			*142,38*	*285*
212	212	23-050306-1828 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	2,000	2548,16	5096
			Накладные расходы			*81,99*	*164*
			Сметная прибыль			*188,75*	*378*
213	213	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,000	5117,76	20471

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*1005,74*	*4023*
			Сметная прибыль			*379,09*	*1516*
214	214	11-260201-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	0,080	18317,60	1465
			Накладные расходы			*6197,67*	*496*
			Сметная прибыль			*1356,86*	*109*
215	215	21-110203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,082	16681,47	1361
			Накладные расходы			*536,73*	*44*
			Сметная прибыль			*1235,66*	*101*
216	216	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	5,000	265,91	1330
			Накладные расходы			*8,56*	*43*
			Сметная прибыль			*19,70*	*98*
217	217	11-200301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки алюминиевые, размер 150х150 мм. Установка	решетка	2,000	1922,09	3844
			Накладные расходы			*660,32*	*1321*
			Сметная прибыль			*142,38*	*285*
218	218	23-050306-1828 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	2,000	2548,16	5096
			Накладные расходы			*81,99*	*164*
			Сметная прибыль			*188,75*	*378*
219	219	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,000	5117,76	30707
			Накладные расходы			*1005,74*	*6034*
			Сметная прибыль			*379,09*	*2275*
220	220	11-260201-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	0,080	18317,60	1465
			Накладные расходы			*6197,67*	*496*
			Сметная прибыль			*1356,86*	*109*
221	221	21-110203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,082	16681,47	1361
			Накладные расходы			*536,73*	*44*
			Сметная прибыль			*1235,66*	*101*
222	222	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	5,000	265,91	1330
			Накладные расходы			*8,56*	*43*
			Сметная прибыль			*19,70*	*98*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
223	223	11-200301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки алюминиевые, размер 150х150 мм. Установка	решетка	2,000	1922,09	3844
			Накладные расходы			*660,32*	*1321*
			Сметная прибыль			*142,38*	*285*
224	224	23-050306-1828 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	2,000	2548,16	5096
			Накладные расходы			*81,99*	*164*
			Сметная прибыль			*188,75*	*378*
225	225	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,000	5117,76	30707
			Накладные расходы			*1005,74*	*6034*
			Сметная прибыль			*379,09*	*2275*
226	226	11-260201-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	0,080	18317,60	1465
			Накладные расходы			*6197,67*	*496*
			Сметная прибыль			*1356,86*	*109*
227	227	21-110203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,082	16681,47	1361
			Накладные расходы			*536,73*	*44*
			Сметная прибыль			*1235,66*	*101*
228	228	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	5,000	265,91	1330
			Накладные расходы			*8,56*	*43*
			Сметная прибыль			*19,70*	*98*
229	229	11-200301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки алюминиевые, размер 150х150 мм. Установка	решетка	2,000	1922,09	3844
			Накладные расходы			*660,32*	*1321*
			Сметная прибыль			*142,38*	*285*
230	230	23-050306-1828 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	2,000	2548,16	5096
			Накладные расходы			*81,99*	*164*
			Сметная прибыль			*188,75*	*378*
231	231	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,000	5117,76	20471
			Накладные расходы			*1005,74*	*4023*
			Сметная прибыль			*379,09*	*1516*
232	232	11-260201-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	0,080	18317,60	1465

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*6197,67*	*496*
			Сметная прибыль			*1356,86*	*109*
233	233	21-110203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,082	16681,47	1361
			Накладные расходы			*536,73*	*44*
			Сметная прибыль			*1235,66*	*101*
234	234	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	5,000	265,91	1330
			Накладные расходы			*8,56*	*43*
			Сметная прибыль			*19,70*	*98*
235	235	11-200301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки алюминиевые, размер 150х150 мм. Установка	решетка	2,000	1922,09	3844
			Накладные расходы			*660,32*	*1321*
			Сметная прибыль			*142,38*	*285*
236	236	23-050306-1828 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	2,000	2548,16	5096
			Накладные расходы			*81,99*	*164*
			Сметная прибыль			*188,75*	*378*
237	237	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,000	5117,76	30707
			Накладные расходы			*1005,74*	*6034*
			Сметная прибыль			*379,09*	*2275*
238	238	11-260201-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	0,080	18317,60	1465
			Накладные расходы			*6197,67*	*496*
			Сметная прибыль			*1356,86*	*109*
239	239	21-110203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,082	16681,47	1361
			Накладные расходы			*536,73*	*44*
			Сметная прибыль			*1235,66*	*101*
240	240	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	5,000	265,91	1330
			Накладные расходы			*8,56*	*43*
			Сметная прибыль			*19,70*	*98*
241	241	11-200301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки алюминиевые, размер 150х150 мм. Установка	решетка	2,000	1922,09	3844
			Накладные расходы			*660,32*	*1321*
			Сметная прибыль			*142,38*	*285*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
242	242	23-050306-1828 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	2,000	2548,16	5096
			Накладные расходы			*81,99*	*164*
			Сметная прибыль			*188,75*	*378*
243	243	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,000	5117,76	30707
			Накладные расходы			*1005,74*	*6034*
			Сметная прибыль			*379,09*	*2275*
244	244	11-260201-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	0,080	18317,60	1465
			Накладные расходы			*6197,67*	*496*
			Сметная прибыль			*1356,86*	*109*
245	245	21-110203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,082	16681,47	1361
			Накладные расходы			*536,73*	*44*
			Сметная прибыль			*1235,66*	*101*
246	246	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	5,000	265,91	1330
			Накладные расходы			*8,56*	*43*
			Сметная прибыль			*19,70*	*98*
247	247	11-200301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки алюминиевые, размер 150х150 мм. Установка	решетка	2,000	1922,09	3844
			Накладные расходы			*660,32*	*1321*
			Сметная прибыль			*142,38*	*285*
248	248	23-050306-1828 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	2,000	2548,16	5096
			Накладные расходы			*81,99*	*164*
			Сметная прибыль			*188,75*	*378*
249	249	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800,100 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,600	4898,54	27432
			Накладные расходы			*926,54*	*5189*
			Сметная прибыль			*362,86*	*2032*
250	250	11-260201-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	0,080	18317,60	1465
			Накладные расходы			*6197,67*	*496*
			Сметная прибыль			*1356,86*	*109*

рограммный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.2)

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*81,99*	*82*
			Сметная прибыль			*188,75*	*189*
261	261	11-200301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки алюминиевые, размер 150х100 мм. Установка	решетка	1,000	1922,09	1922
			Накладные расходы			*660,32*	*660*
			Сметная прибыль			*142,38*	*142*
262	262	23-050306-1826 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки,размерами 150 мм х 100 мм	шт.	1,000	2299,19	2299
			Накладные расходы			*73,98*	*74*
			Сметная прибыль			*170,31*	*170*
263	263	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,000	5117,76	30707
			Накладные расходы			*1005,74*	*6034*
			Сметная прибыль			*379,09*	*2275*
264	264	11-260201-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	0,080	18317,60	1465
			Накладные расходы			*6197,67*	*496*
			Сметная прибыль			*1356,86*	*109*
265	265	21-110203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,082	16681,47	1361
			Накладные расходы			*536,73*	*44*
			Сметная прибыль			*1235,66*	*101*
266	266	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	5,000	265,91	1330
			Накладные расходы			*8,56*	*43*
			Сметная прибыль			*19,70*	*98*
267	267	11-200301-0207 РСНБ РК 2015	Решетки алюминиевые, размер 200х150 мм. Установка	решетка	1,000	1922,09	1922
			Накладные расходы			*660,32*	*660*
			Сметная прибыль			*142,38*	*142*
268	268	23-050306-1851 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 150 мм	шт.	1,000	2794,82	2795
			Накладные расходы			*89,92*	*90*
			Сметная прибыль			*207,02*	*207*
269	269	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800,100 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,500	4898,54	17145
			Накладные расходы			*926,54*	*3243*
			Сметная прибыль			*362,86*	*1270*
							7392
			[illegible] диаметром до [illegible]	шт.	12,000	2747,41	32969

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
251	251	21-110203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,082	16681,47	1361
			Накладные расходы			*536,73*	*44*
			Сметная прибыль			*1235,66*	*101*
252	252	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	5,000	265,91	1330
			Накладные расходы			*8,56*	*43*
			Сметная прибыль			*19,70*	*98*
253	253	11-200301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки алюминиевые, размер 150х150 мм. Установка	решетка	1,000	1922,09	1922
			Накладные расходы			*660,32*	*660*
			Сметная прибыль			*142,38*	*142*
254	254	23-050306-1828 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки,размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1,000	2548,16	2548
			Накладные расходы			*81,99*	*82*
			Сметная прибыль			*188,75*	*189*
255	255	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,400	5117,76	12283
			Накладные расходы			*1005,74*	*2414*
			Сметная прибыль			*379,09*	*910*
256	256	11-260201-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	0,080	18317,60	1465
			Накладные расходы			*6197,67*	*496*
			Сметная прибыль			*1356,86*	*109*
257	257	21-110203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные изстекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,082	16681,47	1361
			Накладные расходы			*536,73*	*44*
			Сметная прибыль			*1235,66*	*101*
258	258	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	5,000	265,91	1330
			Накладные расходы			*8,56*	*43*
			Сметная прибыль			*19,70*	*98*
259	259	11-200301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки алюминиевые, размер 150х150 мм. Установка	решетка	1,000	1922,09	1922
			Накладные расходы			*660,32*	*660*
			Сметная прибыль			*142,38*	*142*
260	260	23-050306-1828 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки,размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1,000	2548,16	2548

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
270	**270**	**11-260201-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо**	**м3 изоляции**	**0,090**	**18317,60**	**1649**
			Накладные расходы			*6197,67*	*558*
			Сметная прибыль			*1356,86*	*122*
271	271	**21-110203-0204 РСНБ РК 2015**	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95**	м3	0,092	16681,47	1531
			Накладные расходы			*536,73*	*49*
			Сметная прибыль			*1235,66*	*113*
272	272	**23-050301-1801 РСНБ РК 2015**	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	кг	5,000	265,91	1330
			Накладные расходы			*8,56*	*43*
			Сметная прибыль			*19,70*	*98*
			ИТОГО:				**2 791 133**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**965 813**
			Сметная прибыль				**469 749**
			Итого с временными		**1,2 %**	**33 494**	**2 824 627**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**38 132**	**2 862 759**
			Итого в текущих ценах 2017 года, к = 1,07				**3 063 152**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %			**61 263**	**3 124 415**
			Итого с НДС		**12 %**	**374 930**	**3 499 345**
			Итог к оплате со скидкой	*Коэфф.*	*0,900*		*3 149 326*

Заказчик _____

Подрядчик _____

Технадзор _____

Заказчик **коммунальное государственное учреждение "Хозяйственное управление" аппарата акима Алматинской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Строй Индустрия"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт административного здания по ул.Гаухар ана 87а в г.Талдыкорган**
(наименование, адрес)

Объект **Административное здание**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№270** от **26.04.2019г.**

Акт приемки выполненных работ за октябрь месяц 2019 года№21

Водопровод и канализация

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ВОДОПРОВОД ХОЛОДНОЙ ВОДЫ				
1	1	11-160401-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	3,000	1916,60	5750
			Накладные расходы			*385,65*	*1157*
			Сметная прибыль			*141,97*	*426*
2	2	11-160401-0209 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка	м трубопровода	1,000	12163,74	12164
			Накладные расходы			*1524,60*	*1525*
			Сметная прибыль			*901,02*	*901*
3	3	11-220601-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,003	808331,32	2425
			Накладные расходы			*117777,65*	*353*
			Сметная прибыль			*59876,39*	*180*
4	4	11-220601-0207 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	2976092,41	2976
			Накладные расходы			*243413,89*	*243*
			Сметная прибыль			*220451,29*	*220*
5	5	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 50 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	3,000	1603,64	4811
			Накладные расходы			*544,01*	*1632*
			Сметная прибыль			*118,79*	*356*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
6	6	11-221401-0304 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 250 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	1,000	1975,10	1975
			Накладные расходы			*593,22*	*593*
			Сметная прибыль			*146,30*	*146*
7	7	11-160301-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	39,000	903,10	35221
			Накладные расходы			*223,38*	*8712*
			Сметная прибыль			*66,90*	*2609*
8	8	11-160301-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	22,000	996,09	21914
			Накладные расходы			*226,37*	*4980*
			Сметная прибыль			*73,78*	*1623*
9	9	11-160301-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	23,000	1697,01	39031
			Накладные расходы			*248,92*	*5725*
			Сметная прибыль			*125,70*	*2891*
10	10	11-160301-0206 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	65,000	2106,26	136907
			Накладные расходы			*319,23*	*20750*
			Сметная прибыль			*156,02*	*10141*
11	11	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	149,000	103,55	15429
			Накладные расходы			*37,62*	*5605*
			Сметная прибыль			*7,67*	*1143*
12	12	11-100111-0301 РСНБ РК 2015	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка	изделие	4,000	1464,44	5858
			Накладные расходы			*385,64*	*1543*
			Сметная прибыль			*108,48*	*434*
13	13	11-160701-0101 РСНБ РК 2015	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	4,000	29644,84	118579
			Накладные расходы			*1480,49*	*5922*
			Сметная прибыль			*2195,91*	*8784*
14	14	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	20,620	1072,83	22122

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*340,11*	*7013*
			Сметная прибыль			*79,47*	*1639*
15	15	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Упоры бетонные,марка бетона В7,5. Устройство	м3	0,050	22118,33	1106
			Накладные расходы			*2776,00*	*139*
			Сметная прибыль			*1638,39*	*82*
16	16	11-460302-0406 РСНБ РК 2015	Перекрытии бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2	отверстие	5,000	2879,22	14396
			Накладные расходы			*888,88*	*4444*
			Сметная прибыль			*213,28*	*1066*
17	17	11-460302-0405 РСНБ РК 2015	Перекрытии бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2	отверстие	4,000	854,79	3419
			Накладные расходы			*263,78*	*1055*
			Сметная прибыль			*63,32*	*253*
18	18	11-460303-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,200	104183,21	20837
			Накладные расходы			*25540,17*	*5108*
			Сметная прибыль			*7717,27*	*1543*
19	19	11-460302-0103 РСНБ РК 2015	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	м3	0,066	21088,15	1398
			Накладные расходы			*6590,22*	*437*
			Сметная прибыль			*1562,09*	*104*
20	20	11-460303-0107 РСНБ РК 2015	Гнезда, борозды и концы балок. Заделка кирпичом	м3 заделки	0,066	52469,59	3479
			Накладные расходы			*13439,26*	*891*
			Сметная прибыль			*3886,64*	*258*
			Раздел: ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ				
21	21	11-160301-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	40,500	903,10	36576
			Накладные расходы			*223,38*	*9047*
			Сметная прибыль			*66,90*	*2709*
22	22	11-160301-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	25,500	996,09	25400
			Накладные расходы			*226,37*	*5772*
			Сметная прибыль			*73,78*	*1882*
23	23	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	66,000	103,55	6835
			Накладные расходы			*37,62*	*2483*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*7,67*	*506*
24	24	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1,000	2707,33	2707
			Накладные расходы			*877,99*	*878*
			Сметная прибыль			*200,54*	*201*
25	25	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	9,710	1072,83	10417
			Накладные расходы			*340,11*	*3303*
			Сметная прибыль			*79,47*	*772*
26	26	11-170201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	шт.	8,000	1211,20	9690
			Накладные расходы			*435,39*	*3483*
			Сметная прибыль			*89,72*	*718*
27	27	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FIEX	м трубопровода	100,000	608,74	60874
			Накладные расходы			*145,30*	*14530*
			Сметная прибыль			*45,09*	*4509*
			Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ К1				
28	28	11-160201-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	12,000	5607,81	67294
			Накладные расходы			*624,19*	*7490*
			Сметная прибыль			*415,39*	*4985*
29	29	11-160501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	14,000	1016,18	14227
			Накладные расходы			*373,74*	*5232*
			Сметная прибыль			*75,27*	*1054*
30	30	11-160501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	42,000	979,02	41119
			Накладные расходы			*358,78*	*15069*
			Сметная прибыль			*72,52*	*3046*
31	31	11-201101-0107 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	люк	1,000	3432,06	3432
			Накладные расходы			*928,76*	*929*
			Сметная прибыль			*254,23*	*254*
32	32	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалямиПФ-115 два раза	м2	0,547	80,54	44
			Накладные расходы			*12,90*	*7*
			Сметная прибыль			*5,97*	*3*
33	33	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 заодин раз	м2	0,274	93,89	26

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*19,70*	*5*
			Сметная прибыль			*6,95*	*2*
34	34	11-150404-0404 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком	м2 окрашиваемой поверхности	4,000	307,93	1232
			Накладные расходы			*94,60*	*378*
			Сметная прибыль			*22,81*	*91*
35	35	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Упоры бетонные,марка бетона В7,5. Устройство	м3	0,036	22118,33	796
			Накладные расходы			*2776,00*	*100*
			Сметная прибыль			*1638,39*	*59*
36	36	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FIEX	м трубопровода	8,500	608,74	5174
			Накладные расходы			*145,30*	*1235*
			Сметная прибыль			*45,09*	*383*
37	37	11-460302-0406 РСНБ РК 2015	Перекрытии бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2	отверстие	4,000	2879,22	11517
			Накладные расходы			*888,88*	*3556*
			Сметная прибыль			*213,28*	*853*
38	38	11-460303-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,100	104183,21	10418
			Накладные расходы			*25540,17*	*2554*
			Сметная прибыль			*7717,27*	*772*
39	39	11-460302-0103 РСНБ РК 2015	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	м3	0,163	21088,15	3442
			Накладные расходы			*6590,22*	*1076*
			Сметная прибыль			*1562,09*	*255*
40	40	11-460303-0107 РСНБ РК 2015	Гнезда, борозды и концы балок. Заделка кирпичом	м3 заделки	0,163	52469,59	8563
			Накладные расходы			*13439,26*	*2193*
			Сметная прибыль			*3886,64*	*634*
41	41	11-460302-0102 РСНБ РК 2015	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка	м3	0,200	59685,02	11937
			Накладные расходы			*17921,58*	*3584*
			Сметная прибыль			*4421,11*	*884*
42	42	11-460303-0106 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2	м3 заделки	0,200	110872,65	22175
			Накладные расходы			*28088,61*	*5618*
			Сметная прибыль			*8212,79*	*1643*
			Раздел: САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
43	43	11-170301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	10,000	4404,36	44044
			Накладные расходы			*1422,98*	*14230*
			Сметная прибыль			*326,25*	*3262*
44	44	11-170101-0111 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект	1,000	5539,54	5540
			Накладные расходы			*445,91*	*446*
			Сметная прибыль			*410,34*	*410*
45	45	11-170101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	6,000	3604,76	21629
			Накладные расходы			*1239,27*	*7436*
			Сметная прибыль			*267,02*	*1602*
46	46	11-170101-0110 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	1,000	2055,33	2055
			Накладные расходы			*673,43*	*673*
			Сметная прибыль			*152,25*	*152*
			ИТОГО:				719 705
			В том числе :				
			Накладные расходы				189 134
			Сметная прибыль				66 [illegible]
			Итого с временными		1,2 %	8 636	728 341
			Итого с зимними удорожаниями		1,35 %	9 833	738 174
			Итого в текущих ценах 2017 года, к = 1,07				789 846
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %			15 797	805 643
			Итого с НДС		12 %	96 677	902 320
			Итог к оплате со скидкой	*Коэфф.*	*0,900*		*812 066*

Заказчик

Подрядчик

Технадзор

SIGN

Форма 2-В

Заказчик **коммунальное государственное учреждение "Хозяйственное управление" аппарата акима Алматинской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Строй Индустрия"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт административного здания по ул.Гаухар ана 87а в г.Талдыкорган**
(наименование, адрес)

Объект **Административное здание**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№270** от **26.04.2019г.**

Акт приемки выполненных работ за октябрь месяц 2019 года№22

Внутреннее электричество

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ				
1	1	13-080305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	шт	11,000	2089,56	22985
			Накладные расходы			*540,90*	*5950*
			Сметная прибыль			*154,78*	*1703*
2	2	13-080305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике	шт	146,000	2652,78	387307
			Накладные расходы			*670,69*	*97920*
			Сметная прибыль			*196,50*	*28689*
			Раздел: ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ				
3	3	13-080305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	30,000	464,27	13928
			Накладные расходы			*135,25*	*4058*
			Сметная прибыль			*34,39*	*1032*
4	4	13-080305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	33,000	464,27	15321
			Накладные расходы			*135,25*	*4463*
			Сметная прибыль			*34,39*	*1135*
5	5	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	163,000	550,80	89780
			Накладные расходы			*158,72*	*25871*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*40,80*	*6650*
6	6	13-100902-1212 РСНБ РК 2015	Коробка оконечная	шт	143,000	348,97	49903
			Накладные расходы			*96,15*	*13750*
			Сметная прибыль			*25,85*	*3697*
			ИТОГО:				**579 224**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**152 011**
			Сметная прибыль				**42 906**
			Итого с временными		1,2 %	6 951	**586 175**
			Итого с зимними удорожаниями		1,35 %	7 913	**594 088**
			Итого в текущих ценах 2017 года, к = 1,07				**635 674**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %			12 611	**630 529**
			Итого с НДС		12 %	75 664	**706 193**
			Итог к оплате со скидкой	*Коэфф.*	*0,900*		*635 557*

Заказчик

Подрядчик

Технадзор

Заказчик **коммунальное государственное учреждение "Хозяйственное управление" аппарата акима Алматинской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Строй Индустрия"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт административного здания по ул.Гаухар ана 87а в г.Талдыкорган**
(наименование, адрес)

Объект **Административное здание**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№270** от **26.04.2019г.**

Акт приемки выполненных работ за октябрь месяц 2019 года№23

Пожарная сигнализация

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ				
1	1	13-100701-0102 РСНБ РК 2015	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей**	шт	1,000	59293,30	59293
			Накладные расходы			*17031,99*	*17032*
			Сметная прибыль			*4392,10*	*4392*
2	2	23-080303-0305 РСНБ РК 2015	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-8**	шт.	1,000	11987,77	11988
			Накладные расходы			*385,71*	*386*
			Сметная прибыль			*887,98*	*888*
3	3	13-080105-0106 РСНБ РК 2015	**Аккумулятор, типы : С-10, СК-10, С-12, СК-12**	шт	1,000	8850,54	8851
			Накладные расходы			*2291,23*	*2291*
			Сметная прибыль			*655,60*	*656*
4	4	23-080306-0204 РСНБ РК 2015	**Аккумулятор ТР 12-7**	шт.	1,000	2904,66	2905
			Накладные расходы			*93,46*	*93*
			Сметная прибыль			*215,16*	*215*
5	5	13-100701-0303 РСНБ РК 2015	**Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питания и контроля**	шт	1,000	8006,32	8006
			Накладные расходы			*2276,07*	*2276*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*593,06*	*593*
6	6	23-080306-0307 РСНБ РК 2015	Блок питания БИРП 12/1,6	шт.	1,000	7418,25	7418
			Накладные расходы			*238,68*	*239*
			Сметная прибыль			*549,50*	*550*
7	7	13-100701-0201 РСНБ РК 2015	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	шт	4,000	1524,31	6097
			Накладные расходы			*429,71*	*1719*
			Сметная прибыль			*112,91*	*452*
8	8	23-080302-0203 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/4-А3	шт.	4,000	641,58	2566
			Накладные расходы			*20,64*	*83*
			Сметная прибыль			*47,52*	*190*
9	9	13-100701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт	119,000	3057,77	363875
			Накладные расходы			*859,72*	*102306*
			Сметная прибыль			*226,50*	*26954*
10	10	23-080302-0304 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	шт.	119,000	1019,33	121301
			Накладные расходы			*32,80*	*3903*
			Сметная прибыль			*75,51*	*8985*
11	11	13-100701-0204 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный ручной ИПР	шт	8,000	1526,16	12209
			Накладные расходы			*429,77*	*3438*
			Сметная прибыль			*113,05*	*904*
12	12	23-080302-0602 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные моделиИПР 513-10	шт.	8,000	764,73	6118
			Накладные расходы			*24,61*	*197*
			Сметная прибыль			*56,65*	*453*
13	13	13-080103-3001 РСНБ РК 2015	Аппарат /акустическая система/, до2 подключаемых концов	шт	9,000	1833,28	16499
			Накладные расходы			*497,86*	*4481*
			Сметная прибыль			*135,80*	*1222*
14	14		Акустическая система АС-2-2	шт	9,000	2380,79	21427
			Накладные расходы			*76,60*	*689*
			Сметная прибыль			*176,36*	*1587*
15	15	13-080305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	11,000	1467,84	16146

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*396,89*	*4366*
			Сметная прибыль			*108,73*	*1196*
16	16	23-080304-0601 РСНБ РК 2015	Световой указатель модели Призма-102 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	11,000	852,63	9379
			Накладные расходы			*27,43*	*302*
			Сметная прибыль			*63,16*	*695*
17	17	13-100702-0501 РСНБ РК 2015	Прочее оборудование: коробка ответвительная на стене	шт	62,000	752,26	46640
			Накладные расходы			*217,38*	*13477*
			Сметная прибыль			*55,72*	*3455*
18	18	23-070202-0205 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные КРТ-10	шт.	62,000	1055,75	65457
			Накладные расходы			*33,97*	*2106*
			Сметная прибыль			*78,20*	*4849*
19	19	13-100104-0206 РСНБ РК 2015	Блок. Монтаж оборудования	шт.	7,000	2612,90	18290
			Накладные расходы			*758,41*	*5309*
			Сметная прибыль			*193,55*	*1355*
20	20	23-080306-0302 РСНБ РК 2015	Блок реле постоянного питания 12В/6А	шт.	7,000	8865,37	62058
			Накладные расходы			*285,24*	*1997*
			Сметная прибыль			*656,69*	*4597*
21	21	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Кабельный канал 10х15 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	253,000	465,15	117683
			Накладные расходы			*102,24*	*25867*
			Сметная прибыль			*34,46*	*8717*
22	22	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Кабельный канал 25х16 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	242,000	465,15	112566
			Накладные расходы			*102,24*	*24742*
			Сметная прибыль			*34,46*	*8338*
23	23	23-061710-0102 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм	м	253,000	34,47	8722
			Накладные расходы			*1,11*	*281*
			Сметная прибыль			*2,55*	*646*
24	24	23-061710-0104 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм	м	242,000	63,00	15247
			Накладные расходы			*2,03*	*491*
			Сметная прибыль			*4,67*	*1129*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
25	25	13-080206-1001 РСНБ РК 2015	Прокладка кабеля в кабельном канале	м	495,000	68,93	34123
			Накладные расходы			*17,99*	*8906*
			Сметная прибыль			*5,11*	*2528*
26	26	13-100701-0502 РСНБ РК 2015	Прокладка кабеля по стенам и потолкам кирпичным	м	243,000	595,53	144713
			Накладные расходы			*123,28*	*29957*
			Сметная прибыль			*44,11*	*10720*
27	27	23-060408-0511 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,496	15297,93	7588
			Накладные расходы			*492,21*	*244*
			Сметная прибыль			*1133,18*	*562*
28	28	23-061623-0202 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	км	0,242	63430,73	15350
			Накладные расходы			*2040,89*	*494*
			Сметная прибыль			*4698,57*	*1137*
29	29		Резистор ,мощн.0,25Вт, 4,7 кОм	шт	7,000	14,00	98
			Накладные расходы			*0,45*	*3*
			Сметная прибыль			*1,04*	*7*
			ИТОГО:				1 322 613
			В том числе :				
			Накладные расходы				257 673
			Сметная прибыль				97 972
			Итого с временными		1,2 %	15 871	1 338 484
			Итого с зимними удорожаниями		1,35 %	18 070	1 356 554
			Итого в текущих ценах 2017 года, к = 1,07				1 451 513
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				1 480 543
			Итого с НДС		12 %	177 665	1 658 208
			Итог к оплате со скидкой	*Коэфф.*	*0,900*		*1 492 347*

Заказчик

Подрядчик

Технадзор

SIGN

Заказчик **коммунальное государственное учреждение "Хозяйственное управление" аппарата акима Алматинской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Строй Индустрия"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт административного здания по ул.Гаухар ана 87а в г.Талдыкорган**
(наименование, адрес)

Объект **Административное здание**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№270** от **26.04.2019г.**

Акт приемки выполненных работ за октябрь месяц 2019 года№24
Видеонаблюдение

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ				
1	1	13-100408-0623 РСНБ РК 2015	**Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования**	шт.	19,000	3440,64	65372
			Накладные расходы			*991,27*	*18834*
			Сметная прибыль			*254,86*	*4842*
2	2	23-080501-1809 РСНБ РК 2015	**Видеокамера купольная модели EGV616 VC 1CR(прим)**	шт.	12,000	12167,33	146008
			Накладные расходы			*391,48*	*4698*
			Сметная прибыль			*901,28*	*10815*
3	3	23-080501-1820 РСНБ РК 2015	**Видеокамера уличная модели EGV 6371 VF50(прим)**	шт.	7,000	17114,68	119803
			Накладные расходы			*550,67*	*3855*
			Сметная прибыль			*1267,75*	*8874*
4	4	13-100701-0303 РСНБ РК 2015	**Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питания и контроля**	шт	2,000	8006,32	16013
			Накладные расходы			*2276,07*	*4552*
			Сметная прибыль			*593,06*	*1186*
5	5	23-080306-0302 РСНБ РК 2015	**Блок питания Квант-50**	шт.	2,000	8865,37	17731
			Накладные расходы			*285,24*	*570*
			Сметная прибыль			*656,69*	*1313*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
6	6	13-080105-0106 РСНБ РК 2015	Аккумулятор, типы : С-10, СК-10, С-12, СК-12	шт	2,000	8850,54	17701
			Накладные расходы			*2291,23*	*4582*
			Сметная прибыль			*655,60*	*1311*
7	7	23-080306-0204 РСНБ РК 2015	Аккумулятор ТР 12-7	шт.	2,000	2904,66	5809
			Накладные расходы			*93,46*	*187*
			Сметная прибыль			*215,16*	*430*
8	8	13-100410-0114 РСНБ РК 2015	Устройство цифровой регистрации. Монтаж оборудования	устройство	1,000	11307,10	11307
			Накладные расходы			*3236,27*	*3236*
			Сметная прибыль			*837,56*	*838*
9	9	23-080502-0208 РСНБ РК 2015	Видеорегистратор 16-канальный модели	шт.	1,000	43582,73	43583
			Накладные расходы			*1402,28*	*1402*
			Сметная прибыль			*3228,35*	*3228*
10	10	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Кабельный канал 25х16 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	152,200	465,15	70796
			Накладные расходы			*102,24*	*15561*
			Сметная прибыль			*34,46*	*5244*
11	11	23-061710-0104 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм	м	152,200	63,00	9589
			Накладные расходы			*2,03*	*309*
			Сметная прибыль			*4,67*	*710*
12	12	13-080206-1001 РСНБ РК 2015	Прокладка кабеля в кабельном канале	м	152,200	68,93	10492
			Накладные расходы			*17,99*	*2738*
			Сметная прибыль			*5,11*	*777*
13	13	13-100701-0502 РСНБ РК 2015	Прокладка кабеля по стенам и потолкам кирпичным	м	114,260	595,53	68045
			Накладные расходы			*123,28*	*14086*
			Сметная прибыль			*44,11*	*5040*
14	14		Кабель КВК-П-2,2х0,5 мм	м	251,460	124,17	31225
			Накладные расходы			*4,00*	*1005*
			Сметная прибыль			*9,20*	*2313*
15	15	23-061623-0202 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	км	0,015	63430,73	951
			Накладные расходы			*2040,89*	*31*
			Сметная прибыль			*4698,57*	*70*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
16	16		Видеокарта GV-800	шт	1,000	24769,60	24770
			Накладные расходы			*796,96*	*797*
			Сметная прибыль			*1834,79*	*1835*
17	17		Коннектор BNC	шт	19,000	179,26	3406
			Накладные расходы			*5,77*	*110*
			Сметная прибыль			*13,28*	*252*
18	18		Коннектор DC CABLE	шт	19,000	514,44	9774
			Накладные расходы			*16,55*	*314*
			Сметная прибыль			*38,11*	*724*
19	19	23-080505-1001 РСНБ РК 2015	Монитор жидкокристаллический 32,LCD	шт.	2,000	63994,91	127990
			Накладные расходы			*2059,04*	*4118*
			Сметная прибыль			*4740,36*	*9481*
20	20	13-100701-0303 РСНБ РК 2015	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питания и контроля	шт	2,000	8006,32	16013
			Накладные расходы			*2276,07*	*4552*
			Сметная прибыль			*593,06*	*1186*
21	21	23-080505-0510 РСНБ РК 2015	Источники бесперебойного питания модели UPS SVC V-1500	шт.	2,000	22819,21	45638
			Накладные расходы			*734,21*	*1468*
			Сметная прибыль			*1690,31*	*3381*
22	22	23-080505-0703 РСНБ РК 2015	Диск жесткий HDD SEAgATE BArrACudA, объем памяти 2000 ГБ, SEriAl ATA III-600, NCQ	шт.	1,000	31486,61	31487
			Накладные расходы			*1013,08*	*1013*
			Сметная прибыль			*2332,34*	*2332*
23	23	13-100701-0502 РСНБ РК 2015	Прокладка кабеля по стенам и потолкам кирпичным	м	26,000	595,53	15484
			Накладные расходы			*123,28*	*3205*
			Сметная прибыль			*44,11*	*1147*
24	24	23-060128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,022	112142,40	2467
			Накладные расходы			*3608,19*	*79*
			Сметная прибыль			*8306,84*	*183*
25	25		Кабель AV	шт	4,000	1867,29	7469
			Накладные расходы			*60,08*	*240*
			Сметная прибыль			*138,32*	*553*
26	26	23-070204-0741 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	1223,65	1224
			Накладные расходы			*39,37*	*39*
			Сметная прибыль			*90,64*	*91*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
27	27	13-080303-0501 РСНБ РК 2015	**Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	1,000	3891,78	3892
			Накладные расходы			*927,80*	*928*
			Сметная прибыль			*288,28*	*288*
28	28		**Компьютер в комплекте**	шт	1,000	136312,15	136312
			Накладные расходы			*4385,85*	*4386*
			Сметная прибыль			*10097,20*	*10097*
			ИТОГО:				1 060 350
			В том числе :				
			Накладные расходы				96 897
			Сметная прибыль				78 544
			Итого с временными		1,2 %	12 724	1 073 074
			Итого с зимними удорожаниями		1,35 %	14 486	1 087 560
			Итого в текущих ценах 2017 года, к = 1,07				1 163 690
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				1 186 964
			Итого с НДС		12 %	142 436	1 329 399
			Итог к оплате со скидкой	*Коэфф.*	*0,900*		*1 196 427*

Заказчик **Подрядчик** **Технадзор**

SIGN

Форма 2-В

Заказчик **коммунальное государственное учреждение "Хозяйственное управление" аппарата акима Алматинской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Строй Индустрия"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт административного здания по ул.Гаухар ана 87а в г.Талдыкорган**
(наименование, адрес)

Объект **Административное здание**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№270** от **26.04.2019г.**

Акт приемки выполненных работ за октябрь месяц 2019 года№25

Наружные слаботочные сети

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
1	1	11-010101-0412 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	44,000	316,11	13909
			Накладные расходы			*50,33*	*2214*
			Сметная прибыль			*23,42*	*1030*
2	2	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	4,000	1713,37	6853
			Накладные расходы			*623,96*	*2496*
			Сметная прибыль			*126,92*	*508*
3	3	11-010101-0412 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	100,000	316,11	31611
			Накладные расходы			*50,33*	*5033*
			Сметная прибыль			*23,42*	*2342*
4	4	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	11,000	1713,37	18847
			Накладные расходы			*623,96*	*6864*
			Сметная прибыль			*126,92*	*1396*
5	5	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Подбивка пазух труб мягким грунтов. Группа грунтов 1	м3 грунта	7,000	1169,34	8185
			Накладные расходы			*425,84*	*2981*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	5	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство прикатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	м2 основания	-130,000	270,58	-50118
			Накладные расходы			*-28,91*	*-3759*
			Сметная прибыль			*-28,56*	*-3712*
6	6	11-270602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	130,000	1391,42	180884
			Накладные расходы			*76,07*	*9890*
			Сметная прибыль			*103,07*	*13399*
7	7	11-270602-0403 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303	м2 покрытия	130,000	621,66	80816
			Накладные расходы			*20,21*	*2627*
			Сметная прибыль			*46,05*	*5986*
8	8	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	130,000	1497,01	194612
			Накладные расходы			*79,47*	*10331*
			Сметная прибыль			*110,89*	*14416*
9	9	11-270602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	130,000	337,28	43846
			Накладные расходы			*10,95*	*1424*
			Сметная прибыль			*24,98*	*3248*
10	10	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	2,000	1074,05	2148
			Накладные расходы			*395,66*	*791*
			Сметная прибыль			*79,56*	*159*
11	11	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий	м бортового камня	2,000	1967,34	3935
			Накладные расходы			*414,74*	*829*
			Сметная прибыль			*145,73*	*291*
12	12	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,060	33533,24	2012
			Накладные расходы			*1078,93*	*65*
			Сметная прибыль			*2483,94*	*149*
13	13	11-270701-0302 РСНБ РК 2015	Демонтаж тротуарной плитки	м2 тротуара	3,000	466,17	1398

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*166,26*	*499*
			Сметная прибыль			*34,53*	*104*
14	14	11-270701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	3,000	583,42	1750
			Накладные расходы			*207,85*	*624*
			Сметная прибыль			*43,22*	*130*
15	15	21-040509-0104 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	3,000	1731,77	5195
			Накладные расходы			*55,72*	*167*
			Сметная прибыль			*128,28*	*385*
16	16	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	тенге за 1 тонну	7,200	85,03	612
			Накладные расходы			*2,74*	*20*
			Сметная прибыль			*6,30*	*45*
17	17	41-020101-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	7,200	184,02	1325
			Накладные расходы			*5,92*	*43*
			Сметная прибыль			*13,63*	*98*
			ИТОГО:				562 862
			В том числе :				
			Накладные расходы				36 950
			Сметная прибыль				42 527
			Итого с временными		1,2 %	6 754	569 616
			Итого с зимними удорожаниями		1,35 %	7 690	577 306
			Итого в текущих ценах 2017 года, к = 1,07				617 717
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %			12 354	630 071
			Итого с НДС		12 %	75 609	705 680
			Итог к оплате со скидкой	*Коэфф.*	*0,900*		*635 095*

Заказчик _____ Подрядчик _____ Технадзор _____

Заказчик **коммунальное государственное учреждение "Хозяйственное управление" аппарата акима Алматинской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Строй Индустрия"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт административного здания по ул.Гаухар ана 87а в г.Талдыкорган**
(наименование, адрес)

Объект **Административное здание**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№270** от **26.04.2019г.**

Акт приемки выполненных работ за октябрь месяц 2019 года.№26

Электроснабжение

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ КАБЕЛЬНОЙ ТРАНШЕИ				
1	1	11-010104-0105 РСНБ РК 2015	Срезка растительного слоя	м3 грунта	11,050	26,82	296
			Накладные расходы			*4,95*	*55*
			Сметная прибыль			*1,99*	*22*
2	2	11-010104-0404 РСНБ РК 2015	Обратная засыпка растительной земли	м3 грунта	11,050	15,51	171
			Накладные расходы			*2,86*	*32*
			Сметная прибыль			*1,15*	*13*
3	3	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	3,900	3415,25	13319
			Накладные расходы			*1088,78*	*4246*
			Сметная прибыль			*252,98*	*987*
4	4	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	130,000	707,03	91914
			Накладные расходы			*69,75*	*9067*
			Сметная прибыль			*52,37*	*6808*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
6	6	11-010104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка экскаватором. Группа грунтов 1	м3 грунта	37,000	11,64	431
			Накладные расходы			*2,40*	*89*
			Сметная прибыль			*0,86*	*32*
7	7	11-010104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	96,000	21,12	2027
			Накладные расходы			*3,90*	*374*
			Сметная прибыль			*1,56*	*150*
8	8	11-010104-0412 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3	м3 грунта	96,000	8,68	833
			Накладные расходы			*1,60*	*154*
			Сметная прибыль			*0,64*	*62*
9	9	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Устройство подготовки из мягкого грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	11,000	1169,34	12863
			Накладные расходы			*425,84*	*4684*
			Сметная прибыль			*86,62*	*953*
10	10	11-010102-0412 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	54,000	478,51	25840
			Накладные расходы			*82,64*	*4462*
			Сметная прибыль			*35,45*	*1914*
11	11	41-020101-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	97,200	184,02	17887
			Накладные расходы			*5,92*	*576*
			Сметная прибыль			*13,63*	*1325*
12	12	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	133,000	72,88	9693
			Накладные расходы			*14,15*	*1882*
			Сметная прибыль			*5,40*	*718*
13	13	11-340201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,696	200207,19	139344
			Накладные расходы			*74453,70*	*51820*
			Сметная прибыль			*14830,16*	*10322*
14	14	11-340201-0503 РСНБ РК 2015	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-3, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство	колодец	5,000	41584,99	207925

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*7001,72*	*35009*
			Сметная прибыль			*3080,37*	*15402*
15	15	11-340201-1201 РСНБ РК 2015	Колодцы. Устройство ввода труб	канал	24,000	1312,38	31497
			Накладные расходы			*472,25*	*11334*
			Сметная прибыль			*97,21*	*2333*
16	16	13-100902-0210 РСНБ РК 2015	Консоль трехместная. Установка в коллекторе	шт.	20,000	1101,05	22021
			Накладные расходы			*157,63*	*3153*
			Сметная прибыль			*81,56*	*1631*
17	17	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	21,000	947,64	19901
			Накладные расходы			*131,29*	*2757*
			Сметная прибыль			*70,20*	*1474*
			Раздел: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
18	18	13-100904-0204 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по занятому каналу трубопровода	м кабеля	1114,000	426,22	474808
			Накладные расходы			*106,78*	*118951*
			Сметная прибыль			*31,57*	*35171*
19	19	13-080201-0704 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг монтажа муфт	м кабеля	6,000	1083,98	6504
			Накладные расходы			*178,49*	*1071*
			Сметная прибыль			*80,30*	*482*
20	20	13-080201-0704 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг для зарядки ОРШ	м кабеля	10,000	1083,98	10840
			Накладные расходы			*178,49*	*1785*
			Сметная прибыль			*80,30*	*803*
21	21	13-100904-0702 РСНБ РК 2015	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 8. Измерение затухания на кабельной площадке	кабель (строительная длина)	2,000	41852,62	83705
			Накладные расходы			*6186,63*	*12373*
			Сметная прибыль			*3100,19*	*6200*
22	22	13-100904-0902 РСНБ РК 2015	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 8. Измерение на смонтированном участке в одном направлении	участок	1,000	28982,55	28983
			Накладные расходы			*4283,91*	*4284*
			Сметная прибыль			*2146,86*	*2147*
23	23	13-100902-0704 РСНБ РК 2015	Кабели парные емкостью 200Х2. Прослушивание и измерение переходных затуханий	кабель	1,000	14980,60	14981
			Накладные расходы			*4494,93*	*4495*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1109,67*	*1110*
24	**24**	**13-100904-0502 РСНБ РК 2015**	**Муфты прямые. Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС с числом волокон 8**	**муфта**	**1,000**	**218657,20**	**218657**
			Накладные расходы			*30364,86*	*30365*
			Сметная прибыль			*16196,83*	*16197*
			ИТОГО:				**965 012**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**309 204**
			Сметная прибыль				**104 307**
			Итого с временными		**1,2 %**	**11 580**	**976 592**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**13 184**	**989 776**
			Итого в текущих ценах 2017 года, к = 1,07				**1 059 060**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %			**21 181**	**1 080 242**
			Итого с НДС		**12 %**	**129 629**	**1 209 871**
			Итог к оплате со скидкой	*Коэфф.*	*0,900*		*1 088 855*

Заказчик **Подрядчик** **Технадзор**

Форма 2-В

Заказчик **коммунальное государственное учреждение "Хозяйственное управление" аппарата акима Алматинской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Строй Индустрия"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт административного здания по ул.Гаухар ана 87а в г.Талдыкорган**
(наименование, адрес)

Объект **Административное здание**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№270** от **26.04.2019г.**

Акт приемки выполненных работ за октябрь месяц 2019 года№27

Благоустройство и озеленение территории

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	1	11-010102-0315 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	506,924	248,27	125854
			Накладные расходы			*50,61*	*25654*
			Сметная прибыль			*18,39*	*9322*
2	2	41-020101-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	912,463	184,02	167913
			Накладные расходы			*5,92*	*5403*
			Сметная прибыль			*13,63*	*12438*
3	3	11-010104-0107 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	3,146	37,80	119
			Накладные расходы			*6,98*	*22*
			Сметная прибыль			*2,80*	*9*
4	4	11-010104-0115 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	3,146	27,31	86
			Накладные расходы			*5,04*	*16*
			Сметная прибыль			*2,02*	*6*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	5	11-010105-0503 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	3,146	80,18	252
			Накладные расходы			*14,80*	*47*
			Сметная прибыль			*5,94*	*19*
6	6	11-010104-0107 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Срезка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) с перемещением	м3 грунта	179,800	37,80	6796
			Накладные расходы			*6,98*	*1254*
			Сметная прибыль			*2,80*	*503*
7	7	41-020101-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	323,640	184,02	59557
			Накладные расходы			*5,92*	*1916*
			Сметная прибыль			*13,63*	*4412*
8	8	11-010104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	66,070	26,82	1772
			Накладные расходы			*4,95*	*327*
			Сметная прибыль			*1,99*	*131*
9	9	11-010105-0501 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	66,070	59,99	3963
			Накладные расходы			*11,07*	*732*
			Сметная прибыль			*4,44*	*294*
			Раздел: ВЕДОМОСТЬ ДОРОЖЕК,ПРОЕЗДОВ И ПЛОЩАДОК				
10	10	11-270402-0101 РСНБ РК 2015	Основания и покрытия из песчано-гравийных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	м2 основания или покрытия	516,000	181,62	93714
			Накладные расходы			*42,47*	*21914*
			Сметная прибыль			*13,45*	*6942*
11	11	11-270403-0501 РСНБ РК 2015	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	м2 основания	516,000	577,54	298013
			Накладные расходы			*61,48*	*31724*
			Сметная прибыль			*42,78*	*22075*
12	12	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,258	85742,17	22121
			Накладные расходы			*3136,39*	*809*
			Сметная прибыль			*6351,27*	*1639*
13	13	11-270602-0101 РСНБ РК 2015	Покрытие из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см. Устройство	м2	516,000	1135,87	586109
			Накладные расходы			*75,71*	*39067*
			Сметная прибыль			*84,14*	*43416*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
14	14	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	516,000	1497,01	772459
			Накладные расходы			*79,47*	*41007*
			Сметная прибыль			*110,89*	*57219*
15	15	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	75,000	1967,34	147550
			Накладные расходы			*414,74*	*31106*
			Сметная прибыль			*145,73*	*10930*
16	16	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	22,400	1194,31	26752
			Накладные расходы			*199,59*	*4471*
			Сметная прибыль			*88,47*	*1982*
17	17	11-270701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	224,000	583,42	130686
			Накладные расходы			*207,85*	*46559*
			Сметная прибыль			*43,22*	*9680*
18	18	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	24,000	1967,34	47216
			Накладные расходы			*414,74*	*9954*
			Сметная прибыль			*145,73*	*3497*
19	19	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,024	85742,17	2058
			Накладные расходы			*3136,39*	*75*
			Сметная прибыль			*6351,27*	*152*
20	20	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	48,000	1497,01	71857
			Накладные расходы			*79,47*	*3815*
			Сметная прибыль			*110,89*	*5323*
21	21	11-270602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	48,000	337,28	16189
			Накладные расходы			*10,95*	*526*
			Сметная прибыль			*24,98*	*1199*
22	22	11-110101-0205 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие глинобитные без добавок. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	13,700	14767,16	202310
			Накладные расходы			*4570,01*	*62669*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
23	23	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м2 основания	137,000	707,87	96979
			Накладные расходы			*69,78*	*9559*
			Сметная прибыль			*52,44*	*7184*
24	24	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103**	м2 основания	137,000	192,76	26408
			Накладные расходы			*14,46*	*1981*
			Сметная прибыль			*14,28*	*1956*
25	25	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Отмостка бетонная,марка бетона В15. Устройство**	м3	10,960	19444,13	213108
			Накладные расходы			*1205,50*	*13212*
			Сметная прибыль			*1440,31*	*15786*
26	26	11-470112-0104 РСНБ РК 2015	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см**	м2	214,800	1017,29	218515
			Накладные расходы			*208,66*	*44821*
			Сметная прибыль			*75,36*	*16186*
27	27	11-470112-0106 РСНБ РК 2015	**Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную**	м2	692,000	229,97	159137
			Накладные расходы			*46,27*	*32020*
			Сметная прибыль			*17,03*	*11788*
28	28	11-470102-0313 РСНБ РК 2015	**Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 50%**	яма	6,000	2673,92	16044
			Накладные расходы			*746,34*	*4478*
			Сметная прибыль			*198,07*	*1188*
29	29	11-470103-0103 РСНБ РК 2015	**Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,4 м. Посадка**	шт.	6,000	2917,63	17506
			Накладные расходы			*865,88*	*5195*
			Сметная прибыль			*216,12*	*1297*
			Раздел: УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЯ ОГ-1,35 секции				
30	30	11-010205-0407 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 3**	м3 грунта	31,500	3354,06	105653
			Накладные расходы			*1221,45*	*38476*
			Сметная прибыль			*248,45*	*7826*
31	31	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	17,500	5828,46	101998

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*793,99*	*13895*
			Сметная прибыль			*431,74*	*7555*
32	32	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные,марка бетона В7,5. Устройство	м3	11,900	19358,48	230366
			Накладные расходы			*1876,48*	*22330*
			Сметная прибыль			*1433,96*	*17064*
33	33	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	33,505	80,91	2711
			Накладные расходы			*12,91*	*433*
			Сметная прибыль			*5,99*	*201*
34	34	11-080301-0101 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки	м3 кладки	0,539	8931,63	4814
			Накладные расходы			*2086,18*	*1124*
			Сметная прибыль			*661,60*	*357*
35	35	11-080301-0101 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки	м3 кладки	9,576	8931,63	85529
			Накладные расходы			*2086,18*	*19977*
			Сметная прибыль			*661,60*	*6336*
			Раздел: ВОРОТА В-1,всего-1				
36	36	11-070111-0201 РСНБ РК 2015	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1,000	35939,02	35939
			Накладные расходы			*12461,65*	*12462*
			Сметная прибыль			*2662,15*	*2662*
37	37	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлическиеогрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,617	80,91	212
			Накладные расходы			*12,91*	*34*
			Сметная прибыль			*5,99*	*16*
			Раздел: КАЛИТКА К-1,всего-1				
38	38	11-070111-0208 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1,000	13912,52	13913
			Накладные расходы			*5175,91*	*5176*
			Сметная прибыль			*1030,56*	*1031*
39	39	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлическиеогрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,025	80,91	83
			Накладные расходы			*12,91*	*13*
			Сметная прибыль			*5,99*	*6*
			Раздел: УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЯ ОГ-2,49 секции				
40	40	11-070111-0107 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетки, высотой до 1,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	98,000	4547,96	445700
			Накладные расходы			*1275,51*	*125000*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*336,89*	*33015*
41	**41**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**30,893**	**80,91**	**2500**
			Накладные расходы			*12,91*	*399*
			Сметная прибыль			*5,99*	*185*
			ИТОГО:				**2 840 460**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**679 590**
			Сметная прибыль				**337 812**
			Итого с временными		**1,2 %**	**34 086**	**2 874 546**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**38 806**	**2 913 352**
			Итого в текущих ценах 2017 года, к = 1,07				**3 059 641**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %			**61 193**	**3 120 833**
			Итого с НДС		**12 %**	**374 500**	**3 495 333**
			Итог к оплате со скидкой	*Коэфф.*	*0,900*		*3 145 716*

Заказчик _____

Подрядчик _____

Технадзор _____