Утверждена
Приказом председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 02 мая 2012г. №170

Форма КС-3

Заказчик : ТОО "Елорда даму"
Подрядчик: ТОО "Меркурий и К"

Наименование строительства и его адрес : Перенос существующей ГРУ №262 и газопровода, наружных сетей электроснабжения 2-х линий 10 кВ, попадающих в зону строительства объекта:"Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный в г.Астана, район пересечения улиц Карасай батыра и переулка Шынтас"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат

декабрь 2019г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма Код
		190165	27.11.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (декабрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов и оборудования	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке :	**13 304 000**	**11 878 571**							**1 425 429**	**13 304 000**
в том числе в текущем месяце		11 878 571							1 425 429	13 304 000

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ЗАКАЗЧИК: ТОО "ЕЛОРДА ДАМУ"
ПОДРЯДЧИК: ТОО " МЕРКУРИЙ И К"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Перенос существующей ГРУ №262 и газопровода, наружных сетей электроснабжения 2-х линий 10 кВ, попадающих в зону строительства объекта:"Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный в г.Астана, район пересечения улиц Карасай батыра и переулка Шынтас"

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ДЕКАБРЬ 2019г.

в ценах 2019г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства						
1	4-1	Наружные сети электроснабжения 10кВ	10043,598	--	--	10043,598
		Всего по главе	**10043,598**	**--**	**--**	**10043,598**
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения						
2	6-1	Система газоснабжения сжиженным газом	978,013	--	--	978,013
		Всего по главе	**978,013**	**--**	**--**	**978,013**
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории						
		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**11021,611**	**--**	**--**	**11021,611**
Глава 8. Временные здания и сооружения						
3	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 3%	330,648	--	--	330,648
		Всего по главе	**330,648**	**--**	**--**	**330,648**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**11352,26**	**--**	**--**	**11352,26**
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство						
4	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,1%	351,92	--	--	351,92
		Всего по главе	**351,92**	**--**	**--**	**351,92**

		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**11704,18**	**--**	**--**	**11704,18**
5	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	234,084	--	--	234,084
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**11938,263**	**--**	**--**	**11938,263**
		с учетом скидки 0,5%	**11878,572**			**11878,572**
6	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	1425,429	1425,429
		ВСЕГО ПО АКТУ	**11878,572**	**--**	**1425,429**	**13304,000**

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК:

Форма 4

Наименование стройки - Перенос существующей ГРУ №262 и газопровода, наружных сетей электроснабжения 2-х линий 10 кВ, попадающих в зону строительства объекта:"Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный в г.Астана, район пересечения улиц Карасай батыра и переулка Шынтас"

Наименование объекта - Наружные сети электроснабжения 10кВ

АКТ № 01
выполненных работ за декабрь 2019г.

Составлен(а) в ценах II квартала 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3	271,168	215,25	204,45	58370	55441	31	14419	78612
		НР - 72%; СП - 8%			10,69	63,17	2898	17128		5823	
2	4102-0101-1020 РСНБ РК 2015	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1**	т	488,1024	650,00	--	317267	--		--	342648
		СП - 8%			--	--	--	--		25381	
3	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	410,172	213,54	201,05	87588	82465	--	20034	116232
		НР - 72%; СП - 8%			12,49	55,35	5123	22703		8610	
4	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство песчаного основания**	м3	7,7723007	3015,12	165,62	23434	1287	12713	9757	35847
		НР - 99%; СП - 8%			1213,80	54,25	9434	422		2655	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**486658**	**139193**	**12744**	**44210**	**573339**
							17454	**40253**	**--**	**42469**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**486658**				
	Материалы		Тенге				**12744**				
	Всего заработная плата		Тенге					**57708**			
	Транспортные расходы		Тенге				**317267**				
		Накладные расходы	Тенге				**44210**				
		Сметная прибыль	Тенге				**42470**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**573338**				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								**34**
		Сметная заработная плата	Тенге					**57708**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**573338**				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								**34**
		Сметная заработная плата	Тенге					**57708**			
		РАЗДЕЛ 2.Кабели, трубы, муфты									
5	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	канало-километр трубопровода	0,44	171015,76	--	75247	--	693	56661	142461

		НР - 76%; СП - 8%			169442,00	--	74554	--		10553	
6	2301-0501-1513 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 110х10 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	440	2604,00	--	1145760	--	1145760	--	1237421
		СП - 8%			--	--	--	--		91661	
7	1308-0201-0813 РСНБ РК	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным**	м кабеля	410	1003,34	459,03	411369	188202	26162	188651	648022
		НР - 72%; СП - 8%			480,50	158,56	197005	65010		48002	
8	1308-0201-0904 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	434	826,32	409,12	358624	177557	19619	161454	561683
		НР - 72%; СП - 8%			372,00	144,68	161448	62793		41606	
9	2306-0109-1009 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые /АБЛУ/прим. 3х185-10 ГОСТ 18410-73**	км	0,844	6712725,00	--	5665540	--	5665540	--	6118783
		СП - 8%			--	--	--	--		453243	
10	1133-0204-0208 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную**	км линии	0,07	121224,29	10650,42	8486	746	249	6308	15977
		НР - 80%; СП - 8%			107010,00	5626,50	7491	394		1183	
11	2306-1004-0106 РСНБ РК 2015	**Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 70/11 мм2 ГОСТ 839-80**	т	0,0626548	977715,00	--	61259	--	61259	--	66159
		СП - 8%			--	--	--	--		4901	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**7726284**	**366505**	**6919282**	**413074**	**8790506**
							440498	**128197**	**--**	**651149**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**6496791**				
	Материалы		Тенге				**45780**				
	Всего заработная плата		Тенге					**486256**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**5726798**				
		Накладные расходы	Тенге				**350105**				
		Сметная прибыль	Тенге				**547752**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**7394647**				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								**319**
		Сметная заработная плата	Тенге					**486256**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**83733**				
	Материалы		Тенге				**942**				
	Всего заработная плата		Тенге					**82439**			
		Накладные расходы	Тенге				**62969**				
		Сметная прибыль	Тенге				**11736**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**158438**				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								**64**
		Сметная заработная плата	Тенге					**82439**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**1145760**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1145760**				
		Сметная прибыль	Тенге				**91661**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**1237421**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**8790506**				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								**383**
		Сметная заработная плата	Тенге					**568695**			

РАЗДЕЛ 3.Кабельные камеры (2 шт.)

12	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых *НР - 99%; СП - 8%*	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,68	45987,30 20516,40	9921,08 4387,65	215221 96017	46431 20534	72773	115385 26448	357054
13	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 /КЦО-1/ из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	2	3893,00 --	-- --	7786 --	-- --	7786	-- 623	8409
14	2104-0302-0113 РСНБ РК	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из *СП - 8%*	шт.	2	30888,00 --	-- --	61776 --	-- --	61776	-- 4942	66718
15	2104-0301-0117 РСНБ РК	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого *СП - 8%*	шт.	4	26488,00 --	-- --	105952 --	-- --	105952	-- 8476	114428
16	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	2	37161,00 --	-- --	74322 --	-- --	74322	-- 5946	80268
17	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 *СП - 8%*	м3	4,68	-16110,00 --	-- --	-75395 --	-- --	-75395	-- -6032	-81426
18	2102-0101-0601 РСНБ РК	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473- *СП - 8%*	м3	4,68	16702,20 --	-- --	78166 --	-- --	78166	-- 6253	84420
19	2113-0814-2209 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые *СП - 8%*	кг	16	347,00 --	-- --	5552 --	-- --	5552	-- 444	5996
20	2303-0101-0307 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 *СП - 8%*	комплект	2	20318,00 --	-- --	40636 --	-- --	40636	-- 3251	43887
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**514016** **96017**	**46431** **20534**	**371568** --	**115385** **50351**	**679754**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**473380**				
	Материалы		Тенге				**72773**				
	Всего заработная плата		Тенге					**116551**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**5552**				
	Местные материалы		Тенге				**252607**				
		Накладные расходы	Тенге				**115385**				
		Сметная прибыль	Тенге				**47101**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**635867**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**75**
		Сметная заработная плата	Тенге					**116551**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**40636**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**40636**				
		Сметная прибыль	Тенге				**3251**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**43887**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**679754**				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								75
		Сметная заработная плата	Тенге					116551			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**10043599**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				553969				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					552129			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					188984			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7303594		
		- Перевозка грузов	Тенге				317267				
		- Накладные расходы	Тенге							572669	
		- Сметная прибыль	Тенге							743969	

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Начальник отдела ОТН	Фалей М.А.	Начальник участка	Аряев С.
Начальник ПТО	Шматков И.В.	Инженер-сметчик	Лычковская Т.В.
Эксперт ОТН	Галиакпаров А.	Инженер ПТО	Савельева Н.Н.
Ведущий специалист ПТО	Миллер И.		
Гл. специалист сметной группы	Шулакова Д.Р.		

Форма 4

Наименование стройки - Перенос существующей ГРУ №262 и газопровода, наружных сетей электроснабжения 2-х линий 10 кВ, попадающих в зону строительства объекта:"Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный в г.Астана, район пересечения улиц Карасай батыра и переулка Шынтас"

Шифр стройки ГЕНДЕК

Наименование объекта - Система газоснабжения сжиженным газом

Шифр объекта 6-1

АКТ № 02
выполненных работ за декабрь 2019г.

Составлен(а) в ценах II квартала 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
		Резервуары									
1	1101-0102-0309 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3	47,23	281,66	267,51	13303	12635	6	3287	17917
		НР - 72%; СП - 8%			14,01	82,65	662	3903		1327	
2	4102-0101-1015 РСНБ РК 2015	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 /лишний грунт/**	т	85,014	514,00	--	43697	--		--	47193
		СП - 8%			--	--	--	--		3496	
3	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**	м3	47,23	22,55	18,83	1065	890	5	399	1581
		НР - 72%; СП - 8%			3,61	8,12	170	383		117	
4	1101-0101-0309 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3	54,95	204,29	192,13	11226	10557	--	2627	14961
		НР - 72%; СП - 8%			12,16	54,24	668	2981		1108	
5	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	м3	1,82	3728,93	--	6787	--	--	4886	12607
		НР - 72%; СП - 8%			3728,93	--	6787	--		934	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**76078**	**24082**	**11**	**11199**	**94259**
							8287	**7267**	**--**	**6982**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**76078**				
	Материалы		Тенге				**12**				
	Всего заработная плата		Тенге					**15554**			
	Транспортные расходы		Тенге				**43697**				
		Накладные расходы	Тенге				**11199**				
		Сметная прибыль	Тенге				**6982**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**94259**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**10**

		Сметная заработная плата	Тенге					15554			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				94259				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					15554			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								94259
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				8287				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					24082			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					7267			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						11		
		- Перевозка грузов	Тенге				43697				
		- Накладные расходы	Тенге							11199	
		- Сметная прибыль	Тенге							6982	

ЗАКАЗЧИК:

Начальник отдела ОТН Фалей М.А.

Начальник ПТО Шматков И.В.

Эксперт ОТН Галиакпаров А.

Ведущий специалист ПТО Миллер И.

Гл. специалист сметной группы Шулакова Д.Р.

ПОДРЯДЧИК:

Начальник участка Аряев С.

Инженер-сметчик Лычковская Т.В.

Инженер ПТО Савельева Н.Н.

Форма 4

Наименование стройки - Перенос существующей ГРУ №262 и газопровода, наружных сетей электроснабжения 2-х линий 10 кВ, попадающих в зону строительства объекта:"Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный в г.Астана, район пересечения улиц Карасай батыра и переулка Шынтас"

Шифр стройки ГЕНДЕК

Наименование объекта - Система газоснабжения сжиженным газом.. Фундаменты под газгольдер

Шифр объекта 6-1

АКТ № 03
выполненных работ за декабрь 2019г.

Составлен(а) в ценах II квартала 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Фундамент монолитный Фм-1 (1 шт.)									
1	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	5,17	19056,54	1130,61	98522	5845	85097	8220	115281
		НР - 91%; СП - 8%			1466,10	281,02	7580	1453		8539	
2	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	м3	19,53	20715,16	1739,57	404567	33974	325217	49336	490216
		НР - 91%; СП - 8%			2323,42	452,60	45376	8839		36312	
3	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,86722	248240,00	--	215279	--	215279	--	232501
		СП - 8%			--	--	--	--		17222	
4	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм-Ф-1**	т	0,10032	22987,72	1410,22	2306	141	29	1984	4633
		НР - 91%; СП - 8%			21289,50	442,80	2136	44		343	
5	2105-0301-3001 РСНБ	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240)**	т	0,10032	224070,00	--	22479	--	22479	--	24277
		СП - 8%			--	--	--	--		1798	
6	1108-0101-0307 РСНБ	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в**	м2 поверхности	12,79	915,80	19,97	11713	255	7320	3885	16846
		НР - 93%; СП - 8%			323,51	3,10	4138	40		1248	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				754866	40216	655421	63425	883754
							59230	10376	--	65462	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				754866				
	Материалы		Тенге				417663				
	Всего заработная плата		Тенге					69606			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				237757				
		Накладные расходы	Тенге				63425				
		Сметная прибыль	Тенге				65463				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				883754				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								53
		Сметная заработная плата	Тенге					69606			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				883754				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								53
		Сметная заработная плата	Тенге					69606			
		ИТОГО ПО АКТУ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								**883754**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				59230				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					40216			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					10376			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						655421		
		- Накладные расходы	Тенге							63425	
		- Сметная прибыль	Тенге							65462	

ЗАКАЗЧИК:

Начальник отдела ОТН Фалей М.А.

Начальник ПТО Шматков И.В.

Эксперт ОТН Галиакпаров А.

Ведущий специалист ПТО Миллер И.

Гл. специалист сметной группы Шулакова Д.Р.

ПОДРЯДЧИК:

Начальник участка Аряев С.

Инженер-сметчик Лычковская Т.В.

Инженер ПТО Савельева Н.Н.

Форма КС-3

Утверждена
Приказом председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 02 мая 2012г. №170

Заказчик : ТОО "Елорда даму"
Подрядчик: ТОО "Меркурий и К"

Наименование строительства и его адрес : Перенос существующей ГРУ №262 и газопровода, наружных сетей электроснабжения 2-х линий 10 кВ, попадающих в зону строительства объекта:"Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный в г.Астана, район пересечения улиц Карасай батыра и переулка Шынтас"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат

за январь 2020г./промежуточная/

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: Код
		190165	27.11.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (январь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов и оборудования	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке :	**39 758 561**	**23 620 144**							**2 834 417**	**26 454 561**
в том числе в текущем месяце		23 620 144							2 834 417	26 454 561

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ЗАКАЗЧИК: ТОО "ЕЛОРДА ДАМУ"
ПОДРЯДЧИК: ТОО " МЕРКУРИЙ И К"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Перенос существующей ГРУ №262 и газопровода, наружных сетей электроснабжения 2-х линий 10 кВ, попадающих в зону строительства объекта:"Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный в г.Астана, район пересечения улиц Карасай батыра и переулка Шынтас"

АКТ

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ЯНВАРЬ 2020г.

в ценах 2019г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
1	4-1	Наружные сети электроснабжения 10кВ	6176,885	3271,758	--	9448,643
		Всего по главе	**6176,885**	**3271,758**	**--**	**9448,643**
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
2	6-1	Система газоснабжения сжиженным газом	8267,576	4821,429	--	13089,005
		Всего по главе	**8267,576**	**4821,429**	**--**	**13089,005**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**14444,461**	**8093,187**	**--**	**22537,647**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
3	НДЗ РК 8.04-05-	Временные здания и сооружения 3%	433,334	--	--	433,334
		Всего по главе	**433,334**	**--**	**--**	**433,334**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**14877,795**	**8093,187**	**--**	**22970,981**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
4	НДЗ РК 8.04-06-	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-	461,212	--	--	461,212
		Всего по главе	**461,212**	**--**	**--**	**461,212**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**15339,006**	**8093,187**	**--**	**23432,193**
5	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	306,78	--	--	306,78
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**15645,786**	**8093,187**	**--**	**23738,973**

		с учетом скидки	**15567,469**	**8052,675**		**23620,144**
6	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	2834,417	2834,417
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**15567,469**	**8052,675**	**2834,417**	**26454,561**

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Форма 2в

Наименование стройки - Перенос существующей ГРУ №262 и газопровода, наружных сетей электроснабжения 2-х линий 10 кВ, попадающих в зону строительства объекта:"Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный в г.Астана, район пересечения улиц Карасай батыра и переулка Шынтас"

Шифр стройки ГЕНянв1

Наименование объекта - Наружные сети электроснабжения 10кВ

Шифр объекта 4-1

АКТ № 01
выполненных работ за январь 2020г.

Составлен(а) в ценах II квартала 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	507,38	37,11	37,11	18828	18828	--	5456	26227
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,94	--	7578		1943	
2	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	м3	507,38	179,18	81,01	90912	41102	--	50727	152971
		НР - 72%; СП - 8%			98,17	40,69	49811	20644		11331	
3	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	4,25	6872,95	1845,60	29210	7844	17067	7402	39541
		НР - 93%; СП - 8%			1011,50	861,24	4299	3660		2929	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**138950**	**67773**	**17067**	**63585**	**218739**
							54109	**31882**	--	**16203**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**138950**				
	Материалы		Тенге				**17067**				
	Всего заработная плата		Тенге					**85991**			
		Накладные расходы	Тенге				**63585**				
		Сметная прибыль	Тенге				**16203**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**218738**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**78**
		Сметная заработная плата	Тенге					**85991**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**218738**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**78**
		Сметная заработная плата	Тенге					**85991**			
		РАЗДЕЛ 2.Демонтаж асфальтового покрытия									
4	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	м3 конструкции	1,148	3228,01	1318,41	3706	1514	--	3126	7378
		НР - 108%; СП - 8%			1909,60	611,36	2192	702		547	
5	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания щебеночные. Разборка**	м3 конструкции	2,46	390,60	263,53	961	648	--	508	1587
		НР - 108%; СП - 8%			127,06	64,30	313	158		118	

6	1127-0302-0202 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка** *НР - 108%; СП - 8%*	м	4	648,62 648,62	--	2594 2594	--	--	2802 432	5828
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**7261** **5099**	**2162** **860**	**--**	**6436** **1097**	**14793**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**7261**				
		Всего заработная плата	Тенге					**5959**			
		Накладные расходы	Тенге				**6436**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1096**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**14793**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**5**
		Сметная заработная плата	Тенге					**5959**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**14793**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**5**
		Сметная заработная плата	Тенге					**5959**			
		РАЗДЕЛ 3.Кабели, трубы, муфты									
7	1134-0202-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 34 п.3.6 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	**Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой до 10 м. Производство работ вблизи действующих кабелей, применен коэффициент к затратам труда - 1,2; к нормам времени эксплуатации машин - 1,2** *НР - 76%; СП - 8%*	переход	1	183412,34 21420,00	51983,57 14506,13	183412 21420	51984 14506	110008	27304 16857	227573
8	1134-0202-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 34 п.3.6 Кзтр=1,2, Кэм=1,2 К=6	**Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой. Добавлять на каждые последующие 5 м /до 40 м/. Производство работ вблизи действующих кабелей, применен коэффициент к затратам труда - 1,2; к нормам времени эксплуатации машин - 1,2** *НР - 76%; СП - 8%*	переход	1	529281,64 46879,20	122247,07 34113,31	529282 46879	122247 34113	360156	61554 47267	638103
9	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий** *НР - 76%; СП - 8%*	канало-километр трубопровода	0,1	171015,76 169442,00	--	17102 16944	--	158	12878 2398	32378
10	2301-0501-1513 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110x10 питьевая ГОСТ 18599-2001** *СП - 8%*	м	43,48	2604,00 --	--	113222 --	--	113222	-- 9058	122280
11	1308-0201-2004 РСНБ РК 2015	**Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	10	4869,77 4650,00	95,18 37,64	48698 46500	952 376	1246	33751 6596	89045
12	2306-1703-2606 РСНБ РК 2015	**Муфты концевые внутренней /и наружной/ установки типа GUST-12/150-240/800-L12 для 3-жильных кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке, с наконечниками со срывными головками на напряжение от 6 до10 кВ ГОСТ 13781.0-86** *СП - 8%*	шт.	10	45899,00 --	--	458990 --	--	458990	-- 36719	495709
13	1308-0201-2709 РСНБ РК 2015	**Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 185 мм2. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	20239,17 17050,00	285,54 112,92	40478 34100	571 226	5807	24715 5215	70408

14	2306-1703-4103 РСНБ РК 2015	**Муфты соединительные типа GUSJ-12/150-240 для кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке, с болтовыми соединителями со срывными головками на напряжение от 6 до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86**	шт.	2	80321,00	--	160642	--	160642	--	173493
		СП - 8%			--	--	--	--		12851	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**1551825**	**175754**	**1210229**	**160202**	**1848989**
							165843	**49222**	--	**136961**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**708808**				
	Материалы		Тенге				**7053**				
	Всего заработная плата		Тенге					**81202**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**619632**				
		Накладные расходы	Тенге				**58466**				
		Сметная прибыль	Тенге				**61382**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**828655**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**52**
		Сметная заработная плата	Тенге					**81202**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**729796**				
	Материалы		Тенге				**470322**				
	Всего заработная плата		Тенге					**133863**			
		Накладные расходы	Тенге				**101736**				
		Сметная прибыль	Тенге				**66523**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**898054**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**75**
		Сметная заработная плата	Тенге					**133863**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**113222**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**113222**				
		Сметная прибыль	Тенге				**9058**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**122280**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**1848989**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**128**
		Сметная заработная плата	Тенге					**215065**			
		РАЗДЕЛ 4.Лотки ж/б - кабельный канал									
		Заземление									
15	1308-0208-0202 РСНБ	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.**	м	18	641,79	26,14	11552	470	7299	2831	15534
		НР - 72%; СП - 8%			210,14	8,28	3783	149		1151	
16	1308-0208-0104 РСНБ	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.**	шт.	6	3297,18	175,42	19783	1052	12427	4767	26514
		НР - 72%; СП - 8%			1050,70	52,70	6304	316		1964	
		Камера КСО									
17	1308-0103-3301 РСНБ	**Камера сборных распределительных устройств с выключателем.**	шт.	1	44847,00	10374,62	44847	10375	372	27506	78141
		НР - 72%; СП - 8%			34100,00	4102,76	34100	4103		5788	
18	5108-0301-0602 РСНБ	**Ячейки КСО-2-10 Ввод, с вакуумным выключателем ВВ/АЕ и РЗиА**	шт.	1	3271758,00	--	3271758	--		--	3271758
					--	--	--	--	3271758	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**3347940**	**11898**	**20098**	**35104**	**3391947**
							44187	**4568**	**3271758**	**8903**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**3271758**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**3271758**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**76182**				
	Материалы		Тенге				**20098**				

	Всего заработная плата		Тенге					48755				
		Накладные расходы	Тенге				35103					
		Сметная прибыль	Тенге				8903					
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				120188					
		Нормативная трудоемкость	чел -ч									31
		Сметная заработная плата	Тенге					48755				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3391946					
		Нормативная трудоемкость	чел -ч									31
		Сметная заработная плата	Тенге					48755				
		РАЗДЕЛ 5.Заземление и молниезащита резервуаров										
19	1308-0103-2901 РСНБ	**Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до**	шт.	1	1960,41	380,72	1960	381	29	1224	3440
		НР - 72%; СП - 8%			1550,00	150,56	1550	151		255	
20	СТПРАЙС-ЛИСТ	**Молниеотвод МОТ-10**	шт	1	308636,61	--	308637	--	308637	--	333328
		СП - 8%			--	--	--	--		24691	
21	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "НИД"	**Тестовый зажим с надписью "Молниезащита"**	м	102	18858,04	--	1923520	--	1923520	--	2077401
		СП - 8%			--	--	--	--		153882	
22	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9ПРИМ.	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	м	4	327,12	23,66	1308	95	252	712	2182
		НР - 72%; СП - 8%			240,16	7,15	961	29		162	
23	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "НИД"	**Чистая электротехническая медь, полоса 2х30**	м	4	5339,29	--	21357	--	21357	--	23066
		СП - 8%			--	--	--	--		1709	
24	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	шт.	3	1514,80	175,42	4544	526	866	2383	7482
		НР - 72%; СП - 8%			1050,70	52,70	3152	158		554	
25	СТПРАЙС-ЛИСТ	**Чистая электротехническая медь, твердый стержени д.15 мм**	шт	3	40779,46	--	122338	--	122338	--	132125
		СП - 8%			--	--	--	--		9787	
26	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	40	641,79	26,14	25672	1045	16221	6291	34519
		НР - 72%; СП - 8%			210,14	8,28	8406	331		2557	
27	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	шт.	4	3297,18	175,42	13189	702	8284	3178	17676
		НР - 72%; СП - 8%			1050,70	52,70	4203	211		1309	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				2422525	2749	2401504	13788	2631219
							18271	879	--	194906	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2422525				
	Материалы		Тенге				25654				
	Всего заработная плата		Тенге					19150			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2375852				
		Накладные расходы	Тенге				13788				
		Сметная прибыль	Тенге				194905				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2631219				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					19150			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2631219				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					19150			

РАЗДЕЛ 6.Опоры

		Анкерная опора А 10-2 (2 шт.)									
28	1133-0202-0102 РСНБ	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с	опора	4	16435,82	7708,00	65743	30832	2667	39115	113247
		НР - 80%; СП - 8%			8061,04	4162,40	32244	16650		8389	
29	2104-0405-0102 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	4	35098,00	--	140392	--	140392	--	151623
		СП - 8%			--	--	--	--		11231	
30	1133-0101-0112 РСНБ	Плиты опорные и подкладные сборные железобетонные объемом до	м3	0,2	13797,77	10335,02	2760	2067	--	966	4024
		НР - 80%; СП - 8%			3462,75	2576,72	693	515		298	
31	2104-0408-0101 РСНБ РК 2015	Плиты опорно-анкерные типа П-3и из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	4	2824,00	--	11296	--	11296	--	12200
		СП - 8%			--	--	--	--		904	
32	2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	Траверса ТМ6. ПРИМ.	т	0,046	486948,00	--	22400	--	22400	--	24192
		СП - 8%			--	--	--	--		1792	
33	2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	Накладка ОГ2. ПРИМ.	т	0,0076	486948,00	--	3701	--	3701	--	3997
		СП - 8%			--	--	--	--		296	
34	2404-0207-0714 РСНБ	Хомут /Х42/ПРИМ.	шт.	2	1204,00	--	2408	--	2408	--	2601
		СП - 8%			--	--	--	--		193	
35	2401-0106-3301 РСНБ РК 2015	Болты /Б5/	т	0,0012	290627,00	--	349	--	349	--	377
		СП - 8%			--	--	--	--		28	
36	2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	Кронштейн У4. ПРИМ.	т	0,013	486948,00	--	6330	--	6330	--	6837
		СП - 8%			--	--	--	--		506	
37	2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	Стяжка Г1. ПРИМ.	т	0,0228	486948,00	--	11102	--	11102	--	11991
		СП - 8%			--	--	--	--		888	
38	2404-0207-4021 РСНБ РК 2015	Зажимы ЗП1 /проводник/ ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	1487,00	--	5948	--	5948	--	6424
		СП - 8%			--	--	--	--		476	
39	2306-1004-0106 РСНБ РК 2015	Крепление провода. Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 70/11 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,1253096	977715,00	--	122517	--	122517	--	132318
		СП - 8%			--	--	--	--		9801	
40	2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	440,00	--	1760	--	1760	--	1901
		СП - 8%			--	--	--	--		141	
41	2404-0204-1302 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	354,00	--	2124	--	2124	--	2294
		СП - 8%			--	--	--	--		170	
42	2404-0203-0301 РСНБ РК 2015	Зажимы натяжные болтовые НБ-2-6 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	2743,00	--	32916	--	32916	--	35549
		СП - 8%			--	--	--	--		2633	
43	2404-0201-0203 РСНБ РК 2015	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	1117,00	--	13404	--	13404	--	14476
		СП - 8%			--	--	--	--		1072	
44	2404-0201-0102 РСНБ РК 2015	Серьги типа СР-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	478,00	--	5736	--	5736	--	6195
		СП - 8%			--	--	--	--		459	
		Отпаечная опора АО 10-2 (1 шт.)									

45	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	опора	2	16435,82 8061,04	7708,00 4162,40	32872 16122	15416 8325	1334	19558 4194	56623
46	2104-0405-0102 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013 *СП - 8%*	шт.	2	35098,00 --	-- --	70196 --	-- --	70196	-- 5616	75812
47	1133-0101-0112 РСНБ РК 2015	Плиты опорные и подкладные сборные железобетонные объемом до 1,5 м3. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	м3	0,1	13797,77 3462,75	10335,02 2576,72	1380 346	1034 258	--	483 149	2012
48	2104-0408-0101 РСНБ РК 2015	Плиты опорно-анкерные типа П-3и из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92 *СП - 8%*	шт.	2	2824,00 --	-- --	5648 --	-- --	5648	-- 452	6100
49	2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	Траверса ТМ3. ПРИМ. *СП - 8%*	т	0,021	486948,00 --	-- --	10226 --	-- --	10226	-- 818	11044
50	2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	Траверса ТМ6. ПРИМ. *СП - 8%*	т	0,023	486948,00 --	-- --	11200 --	-- --	11200	-- 896	12096
51	2404-0207-0714 РСНБ	Хомут /Х42/ПРИМ. *СП - 8%*	шт.	2	1204,00 --	-- --	2408 --	-- --	2408	-- 193	2601
52	2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	Кронштейн У4. ПРИМ. *СП - 8%*	т	0,0065	486948,00 --	-- --	3165 --	-- --	3165	-- 253	3418
53	2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	Стяжка Г1. ПРИМ. *СП - 8%*	т	0,0114	486948,00 --	-- --	5551 --	-- --	5551	-- 444	5995
54	2404-0207-4021 РСНБ РК 2015	Зажимы ЗП1 /проводник/ ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	2	1487,00 --	-- --	2974 --	-- --	2974	-- 238	3212
55	2404-0102-0108 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Е ГОСТ 1232-93 *СП - 8%*	шт.	6	2347,00 --	-- --	14082 --	-- --	14082	-- 1127	15209
56	2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 *СП - 8%*	шт.	6	49,00 --	-- --	294 --	-- --	294	-- 24	318
57	2306-1004-0106 РСНБ РК 2015	Крепление провода. Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 70/11 мм2 ГОСТ 839-80 *СП - 8%*	т	0,3759286	977715,00 --	-- --	367551 --	-- --	367551	-- 29404	396955
58	2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	2	440,00 --	-- --	880 --	-- --	880	-- 70	950
59	2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	4	144,00 --	-- --	576 --	-- --	576	-- 46	622
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**979888** **49405**	**49349** **25747**	**881135** **--**	**60122** **83201**	**1123213**
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**504444**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**504444**				
		Сметная прибыль	Тенге				**40356**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**544800**				

	Стоимость общестроительных работ		Тенге				401769				
	Материалы		Тенге				4001				
	Всего заработная плата		Тенге					75152			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				71483				
	Местные материалы		Тенге				227532				
		Накладные расходы	Тенге				60122				
		Сметная прибыль	Тенге				36951				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				498842				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49
		Сметная заработная плата	Тенге					75152			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				73675				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				73675				
		Сметная прибыль	Тенге				5894				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				79569				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1123211				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49
		Сметная заработная плата	Тенге					75152			

РАЗДЕЛ 7.Демонтаж

60	1153-0102-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Демонтаж. Опоры промежуточные П-образные, объем до 2,5 м3.** *НР - 80%; СП - 8%*	м3	9,4	9680,90 5490,54	4190,36 1296,61	91000 51611	39389 12188	--	51039 11363	153403
61	4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка** *СП - 8%*	т	23,5	573,00 --	--	13466 --	--	--	-- 1077	14543
62	4101-0101-1020 РСНБ	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в** *СП - 8%*	т	23,5	1468,00 --	--	34498 --	--	--	-- 2760	37258
63	4131-0101-0702 РСНБ РК 2015	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка** *СП - 8%*	т	23,5	573,00 --	--	13466 --	--	--	-- 1077	14543
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				152429 51611	39389 12188	--	51039 16277	219747
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				152429				
	Всего заработная плата		Тенге					63799			
	Транспортные расходы		Тенге				61429				
		Накладные расходы	Тенге				51039				
		Сметная прибыль	Тенге				16278				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				219746				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								78
		Сметная заработная плата	Тенге					63799			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				219746				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								78
		Сметная заработная плата	Тенге					63799			
		ИТОГО ПО АКТУ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								9448643
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				388526				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					349073			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					125347			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4530033		
		- Перевозка грузов	Тенге				61430				

- Оборудование, инвентарь	Тенге						3271758		
- Накладные расходы	Тенге							390276	
- Сметная прибыль	Тенге							457548	

ЗАКАЗЧИК:

Начальник отдела ОТН Фалей М.А.

Начальник ПТО Шматков И.В.

Эксперт ОТН Галиакпаров А.

Ведущий специалист ПТО Миллер И.

Гл. специалист сметной группы Кусаева А.Е.

ПОДРЯДЧИК:

Начальник участка Крылов В.В.

Инженер-сметчик Лычковская Т.В.

Инженер ПТО Савельева Н.Н.

Форма 2в

Наименование стройки - Перенос существующей ГРУ №262 и газопровода, наружных сетей электроснабжения 2-х линий 10 кВ, попадающих в зону строительства объекта:"Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный в г.Астана, район пересечения улиц Карасай батыра и переулка Шынтас"

Шифр стройки ГЕНянв1

Наименование объекта - Система газоснабжения сжиженным газом

Шифр объекта 6-1

АКТ № 02
выполненных работ за январь 2020г.

Составлен(а) в ценах II квартала 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
		Трасса газопровода									
1	1101-0102-0309 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3	18,87	281,66	267,51	5315	5048	3	1313	7159
		НР - 72%; СП - 8%			14,01	82,65	264	1560		530	
2	4102-0101-1015 РСНБ РК 2015	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 /лишний грунт/**	т	33,966	514,00	--	17459	--		--	18855
		СП - 8%			--	--	--	--		1397	
3	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**	м3	18,87	22,55	18,83	426	355	3	159	632
		НР - 72%; СП - 8%			3,61	8,12	68	153		47	
4	1101-0101-0309 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3	41,653	204,29	192,13	8509	8003	--	1992	11341
		НР - 72%; СП - 8%			12,16	54,24	507	2259		840	
5	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	м3	2,147	3728,93	--	8006	--	--	5764	14872
		НР - 72%; СП - 8%			3728,93	--	8006	--		1102	
6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы/песок/**	м3	2,147	1006,99	--	2162	--	--	1557	4016
		НР - 72%; СП - 8%			1006,99	--	2162	--		297	
7	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный**	м3	2,147	1487,00	--	3193	--	3193	--	3448
		СП - 8%			--	--	--	--		255	
8	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	5,04	3015,12	165,62	15196	835	8243	6327	23245
		НР - 99%; СП - 8%			1213,80	54,25	6118	273		1722	

9	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	39,42	19,52 --	19,52 8,41	770 --	770 332	--	239 81	1089
10	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы *НР - 72%; СП - 8%*	м3	4,38	1006,99 1006,99	-- --	4411 4411	-- --	--	3176 607	8193
11	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3	43,8	179,18 98,17	81,01 40,69	7848 4300	3548 1782	--	4379 978	13205
		Резервуары									
12	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	81,2763	19,52 --	19,52 8,41	1587 --	1587 684	--	492 166	2246
13	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы *НР - 72%; СП - 8%*	м3	9,0307	1006,99 1006,99	-- --	9094 9094	-- --	--	6548 1251	16893
14	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный *СП - 8%*	м3	99,3377	1487,00 --	-- --	147715 --	-- --	147715	-- 11817	159532
15	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3	81,2763	179,18 98,17	81,01 40,69	14563 7979	6584 3307	--	8126 1815	24504
16	1108-0101-0401 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной *НР - 93%; СП - 8%*	м3 изолирующего слоя	17,6	11248,16 7525,98	1772,48 899,00	197968 132457	31196 15822	34315	137900 26869	362737
17	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из /гравийной смеси/прим.. Устройство, т.100 мм *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	6,3862	1277,70 165,31	1110,22 278,95	8160 1056	7090 1781	14	3064 898	12122
18	2101-0301-0205 РСНБ РК 2015	Гравий для строительных работ М800, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004 *СП - 8%*	м3	7,918888	2539,00 --	-- --	20106 --	-- --	20106	-- 1608	21715
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**472486** **176421**	**65015** **27954**	**213592** --	**181036** **52280**	**705804**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**472486**				
	Материалы		Тенге				**42577**				
	Всего заработная плата		Тенге					**204375**			
	Местные материалы		Тенге				**171014**				
	Транспортные расходы		Тенге				**17459**				
		Накладные расходы	Тенге				**181036**				
		Сметная прибыль	Тенге				**52282**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**705803**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**181**
		Сметная заработная плата	Тенге					**204375**			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				**705803**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**181**
		Сметная заработная плата	Тенге					**204375**			

РАЗДЕЛ 2.Резервуары (3 шт.)

Демонтаж.

19	1109-0202-0205 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Резервуары траншейного типа вместимостью до 5000 м3. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	2,7	46101,85	13759,64	124475	37151	11077	60905	200211
		НР - 69%; СП - 8%			28239,72	4452,26	76247	12021		14830	
20	4131-0103-0501 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические. Погрузка	т	2,7	548,00	--	1480	--		--	1598
		СП - 8%			--	--	--	--		118	
21	4131-0103-0502 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические. Разгрузка	т	2,7	548,00	--	1480	--		--	1598
		СП - 8%			--	--	--	--		118	
22	4101-0101-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	2,7	1228,00	--	3316	--		--	3581
		СП - 8%			--	--	--	--		265	
23	1312-1801-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный до 57 мм. Монтаж в траншеях	м трубопровода	7	2033,30	1331,73	14233	9322	3	4606	20347
		НР - 61%; СП - 8%			701,10	377,69	4908	2644		1507	
		Монтаж.									
24	1109-0202-0205 РСНБ РК 2015	Монтаж резервуаров траншейного типа, вместимостью до 5000 м3	т	2,7	56293,18	5001,62	151992	13504	11409	88709	259956
		НР - 69%; СП - 8%			47066,20	549,94	127079	1485		19256	
25	Прайс-лист ТОО "Green Power Technologies"	Газгольдер V 4,8 м3 GT7, в комплекте с арматурой и защитным кожухом	к-кт	3	1553571,43	--	4660714	--		--	4660714
					--	--	--	--	4660714	--	
26	1312-1801-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный до 32 мм. Монтаж в траншеях	м трубопровода	3	2797,34	1828,12	8392	5484	1	2707	11987
		НР - 61%; СП - 8%			969,00	510,14	2907	1530		888	
27	1312-1801-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный до 57 мм. Монтаж в траншеях	м трубопровода	61,2	3388,83	2219,55	207396	135836	48	67122	296480
		НР - 61%; СП - 8%			1168,50	629,48	71512	38524		21961	
28	2301-0301-0123 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74	м	61,2	1487,00	--	91004	--	91004	--	98285
		СП - 8%			--	--	--	--		7280	
29	2301-0301-0108 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74	м	3	799,00	--	2397	--	2397	--	2589
		СП - 8%			--	--	--	--		192	
30	1312-1101-0107 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	7473,84	1943,88	7474	1944	120	3768	12142
		НР - 61%; СП - 8%			5409,50	768,26	5410	768		899	
31	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3	1547,80	957,85	4643	2874	--	2626	7851

		НР - 99%; СП - 8%			589,95	294,16	1770	882		582	
32	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Green Power Technologies"	Изолирующее фланцевое соединение д.50 мм	шт	3	7053,57	--	21161	--	21161	--	22854
		СП - 8%			--	--	--	--		1693	
33	2113-0809-1101 РСНБ РК 2015	Лента полимерная для защиты изоляционных покрытий газонефтепродуктопроводов, толщина 0,5 мм /ТУ 102-123-78/	м2	6,3	532,00	--	3352	--	3352	--	3620
		СП - 8%			--	--	--	--		268	
34	1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0617	968782,22	36832,42	59774	2273	38701	18662	84710
		НР - 99%; СП - 8%			304703,00	811,48	18800	50		6275	
35	1124-0202-0101 РСНБ	Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка штуцером в	врезка	3	10847,36	1166,90	32542	3501	3635	25152	62309
		НР - 99%; СП - 8%			8468,60	--	25406	--		4616	
		Выход газопровода из земли (лист 9)									
36	1312-1801-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный до 159 мм. Монтаж в траншеях	м трубопровода	0,6	5730,78	3728,96	3438	2237	4	1127	4931
		НР - 61%; СП - 8%			1995,00	1084,70	1197	651		365	
37	2301-0201-0219 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,6	4370,00	--	2622	--	2622	--	2832
		СП - 8%			--	--	--	--		210	
38	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /лист/	т стальных элементов	0,00857	725439,28	6549,52	6217	56	5550	737	7511
		НР - 118%; СП - 8%			71309,00	1596,50	611	14		556	
39	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,437927	176,98	3,40	78	1	50	19	104
		НР - 69%; СП - 8%			60,71	0,62	27	--		8	
40	1312-1101-0107 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	7473,84	1943,88	7474	1944	120	3768	12142
		НР - 61%; СП - 8%			5409,50	768,26	5410	768		899	
41	2302-0101-0153 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	586,00	--	1172	--	1172	--	1266
		СП - 8%			--	--	--	--		94	
42	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром /до/прим. 800 мм. Заделка /герметикм/прим.	футляр	1	14387,26	3209,25	14387	3209	--	11143	27573
		НР - 99%; СП - 8%			11178,01	77,50	11178	78		2042	
43	2110-0502-0104 РСНБ	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	1	864,00	--	864	--	864	--	933
		СП - 8%			--	--	--	--		69	
		Прокладка газопровода в футляре (лист 10)									
44	1312-1801-0204 РСНБ	Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках,	м трубопровода	1,5	2797,34	1828,12	4196	2742	--	1353	5993
		НР - 61%; СП - 8%			969,00	510,14	1454	765		444	
45	2301-0201-0120 РСНБ	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина	м	1,5	508,00	--	762	--	762	--	823
		СП - 8%			--	--	--	--		61	
46	1312-1801-0209 РСНБ	Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках,	м трубопровода	0,58	3602,53	2332,17	2089	1353	--	687	2999
		НР - 61%; СП - 8%			1268,25	673,76	736	391		222	

47	2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина *СП - 8%*	м	0,58	2060,00 --	-- --	1195 --	-- --	1195	-- 96	1290
48	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /лист/ *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,00923	725439,28 71309,00	6549,52 1596,50	6696 658	60 15	5978	794 599	8089
49	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	0,471653	176,98 60,71	3,40 0,62	83 29	2 --	52	20 8	112
50	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром /до/прим. 800 мм. Заделка /герметикм/прим. *НР - 99%; СП - 8%*	футляр	2	14387,26 11178,01	3209,25 77,50	28775 22356	6419 155	--	22286 4085	55145
51	2110-0502-0104 РСНБ РК 2015	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83 *СП - 8%*	шт.	1	864,00 --	-- --	864 --	-- --	864	-- 69	933
52	2111-0404-1302 РСНБ РК 2015	ПРИМ.Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	0,8	151,00 --	-- --	121 --	-- --	121	-- 10	130
		Прокладка газопровода в футляре (лист 11)									
53	1312-1801-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный до 32 мм. Монтаж в траншеях *НР - 61%; СП - 8%*	м трубопровода	1,5	2797,34 969,00	1828,12 510,14	4196 1454	2742 765	--	1353 444	5993
54	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	1,5	508,00 --	-- --	762 --	-- --	762	-- 61	823
55	1312-1801-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный до 89 мм. Монтаж в траншеях *НР - 61%; СП - 8%*	м трубопровода	0,58	3602,53 1268,25	2332,17 673,76	2089 736	1353 391	--	687 222	2999
56	2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	0,58	2060,00 --	-- --	1195 --	-- --	1195	-- 96	1290
57	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /лист/ *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,00923	725439,28 71309,00	6549,52 1596,50	6696 658	60 15	5978	794 599	8089
58	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	0,471653	176,98 60,71	3,40 0,62	83 29	2 --	52	20 8	112
59	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром /до/прим. 800 мм. Заделка /герметикм/прим. *НР - 99%; СП - 8%*	футляр	2	14387,26 11178,01	3209,25 77,50	28775 22356	6419 155	--	22286 4085	55145
60	2110-0502-0104 РСНБ РК 2015	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83 *СП - 8%*	шт.	1	864,00 --	-- --	864 --	-- --	864	-- 69	933

61	2111-0404-1302 РСНБ РК 2015	ПРИМ.Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77	м	0,8	151,00	--	121	--	121	--	130
		СП - 8%			--	--	--	--		10	
		Установка конденсатосборника (лист 12)									
62	1124-0205-0102 РСНБ РК 2015	Сборники конденсата и гидравлические затворы на наружных сетях газопроводов диаметром 100 мм. Установка	конденсатосборник или затвор	1	14351,96	5364,51	14352	5365	2289	8698	24893
		НР - 99%; СП - 8%			6697,50	2087,86	6698	2088		1844	
63	2305-1204-0509 РСНБ РК 2015	Конденсатосборник /5.905-30.07 УДГ7.01.00-04/прим	шт.	1	94184,00	--	94184	--	94184	--	101719
		СП - 8%			--	--	--	--		7535	
64	2305-1206-0901 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная	комплект	1	812,00	--	812	--	812	--	877
		СП - 8%			--	--	--	--		65	
65	1312-1101-0104 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 25 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	4705,27	--	4705	--	55	2837	8145
		НР - 61%; СП - 8%			4650,00	--	4650	--		603	
66	2304-0901-0102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 25, типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	1	12395,00	--	12395	--	12395	--	13387
		СП - 8%			--	--	--	--		992	
67	СТПРАЙС-ЛИСТ	Электрод стационарный ЭНЕС-1	шт	1	7164,04	--	7164	--	7164	--	7737
		СП - 8%			--	--	--	--		573	
68	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,73	90,83	2,37	157	4	63	62	237
		НР - 69%; СП - 8%			51,92	0,31	90	1		18	
69	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,73	176,98	3,40	306	6	195	73	410
		НР - 69%; СП - 8%			60,71	0,62	105	1		30	
70	1125-0129-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Устройство анодного заземления горизонтального	шт	4	17802,97	11327,75	71212	45311	18164	18626	97024
		НР - 91%; СП - 8%			1934,24	3182,68	7737	12731		7187	
71	Прайс-лист ТОО "Green Power Technologies"	Анодно-катодная защита GT7	к-т	4	40178,57	--	160714	--		--	160714
					--	--	--	--	160714	--	
72	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	38	642,53	--	24416	--	513	23425	51669
		НР - 98%; СП - 8%			629,04	--	23903	--		3827	
73	1119-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Головка /редукционная/прим. Установка	прибор	3	1722,59	58,68	5168	176	2295	2734	8534
		НР - 98%; СП - 8%			899,00	31,00	2697	93		632	
74	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "АЗС Комплект КЗ"	Редукционная головка управления ГР-10	шт	3	1607142,86	--	4821429	--	4821429	--	5207143
		СП - 8%			--	--	--	--		385714	

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		**Тенге**				10738653	291349	5170792	397786	11641642
						448804	76981	4821429	505199	
Стоимость оборудования		Тенге				4821429				
ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				4821429				
Стоимость монтажных работ		Тенге				265684				
Материалы		Тенге				355				
Всего заработная плата		Тенге					147569			
	Накладные расходы	Тенге				90017				
	Сметная прибыль	Тенге				28456				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				384157				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								92
	Сметная заработная плата	Тенге					147569			
Стоимость общестроительных работ		Тенге				287236				
Материалы		Тенге				80709				
Всего заработная плата		Тенге					134691			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6185				
Транспортные расходы		Тенге				6275				
	Накладные расходы	Тенге				131997				
	Сметная прибыль	Тенге				33539				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				452771				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								90
	Сметная заработная плата	Тенге					134691			
Стоимость металломонтажных работ		Тенге				276467				
Материалы		Тенге				22485				
Всего заработная плата		Тенге					216832			
	Накладные расходы	Тенге				149614				
	Сметная прибыль	Тенге				34086				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				460167				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								118
	Сметная заработная плата	Тенге					216832			
Стоимость сантехнических работ		Тенге				5087837				
Материалы		Тенге				2807				
Всего заработная плата		Тенге					26693			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5058253				
	Накладные расходы	Тенге				26160				
	Сметная прибыль	Тенге				409120				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				5523116				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
	Сметная заработная плата	Тенге					26693			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				11641640				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								314
	Сметная заработная плата	Тенге					525785			
ИТОГО ПО АКТУ:		**Тенге**								12347443
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
- Зарплата рабочих строителей		Тенге				625225				
- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					356365			
- в том числе зарплата машинистов		Тенге					104935			
- Материалов, изделий и конструкций		Тенге						5384384		

- Перевозка грузов	Тенге				23735				
- Оборудование, инвентарь	Тенге						4821429		
- Накладные расходы	Тенге							578822	
- Сметная прибыль	Тенге							557479	

ЗАКАЗЧИК:

Начальник отдела ОТН Фалей М.А.

Начальник ПТО Шматков И.В.

Эксперт ОТН Галиакпаров А.

Ведущий специалист ПТО Миллер И.

Гл. специалист сметной группы Кусаева А.Е.

ПОДРЯДЧИК:

Начальник участка Крылов В.В.

Инженер-сметчик Лычковская Т.В.

Инженер ПТО Савельева Н.Н.

Форма 2в

Наименование стройки - Перенос существующей ГРУ №262 и газопровода, наружных сетей электроснабжения 2-х линий 10 кВ, попадающих в зону строительства объекта:"Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный в г.Астана, район пересечения улиц Карасай батыра и переулка Шынтас"

Шифр стройки ГЕНянв1

Наименование объекта - Система газоснабжения сжиженным газом. Фундаменты под газгольдер

Шифр объекта 6-1

АКТ № 03
выполненных работ за январь 2020г.

Составлен(а) в ценах II квартала 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Ограждение									
1	**1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3	1,17	24943,65	1790,70	29184	2095	20392	6577	38621
		НР - 91%; СП - 8%			5724,18	452,73	6697	530		2861	
2	**1109-0305-0401 РСНБ РК 2015**	**Ограждения защитные оборудования. Монтаж**	т конструкций	0,75574	130029,85	1613,22	98269	1219	7230	62268	173380
		НР - 69%; СП - 8%			118851,00	560,18	89820	423		12843	
3	**2113-0814-1901 РСНБ РК 2015**	**Сварная решетка ограждения**	т	0,75574	540169,00	--	408227	--	408227	--	440886
		СП - 8%			--	--	--	--		32658	
4	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	24,93942	176,98	3,40	4414	85	2815	1055	5907
		НР - 69%; СП - 8%			60,71	0,62	1514	15		438	
5	**1109-0501-0203 РСНБ РК 2015**	**Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	т	0,75574	64598,88	9939,19	48820	7511	996	27817	82768
		НР - 69%; СП - 8%			53342,00	3,10	40313	2		6131	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**588914**	**10910**	**439660**	**97717**	**741562**
							138344	**971**	**--**	**54931**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**441825**				
	Материалы		Тенге				**23207**				
	Всего заработная плата		Тенге					**8756**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**408227**				
		Накладные расходы	Тенге				**7632**				
		Сметная прибыль	Тенге				**35957**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**485414**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**7**
		Сметная заработная плата	Тенге					**8756**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**147089**				
	Материалы		Тенге				**8225**				

Всего заработная плата			Тенге					130559			
		Накладные расходы	Тенге				90086				
		Сметная прибыль	Тенге				18974				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				256148				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								88
		Сметная заработная плата	Тенге					130559			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				741562				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								95
		Сметная заработная плата	Тенге					139315			
		ИТОГО ПО АКТУ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								**741562**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				138344				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					10910			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					971			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						439660		
		- Накладные расходы	Тенге							97717	
		- Сметная прибыль	Тенге							54931	

ЗАКАЗЧИК:

Начальник отдела ОТН Фалей М.А.

Начальник ПТО Шматков И.В.

Эксперт ОТН Галиакпаров А.

Ведущий специалист ПТО Миллер И.

Гл. специалист сметной группы Кусаева А.Е.

ПОДРЯДЧИК:

Начальник участка Крылов В.В.

Инженер-сметчик Лычковская Т.В.

Инженер ПТО Савельева Н.Н.

Форма КС-3

Утверждена
Приказом председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 02 мая 2012г. №170

Заказчик : ТОО "Елорда даму"
Подрядчик: ТОО "Меркурий и К"

Наименование строительства и его адрес : Перенос существующей ГРУ №262 и газопровода, наружных сетей электроснабжения 2-х линий 10 кВ, попадающих в зону строительства объекта:"Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный в г.Астана, район пересечения улиц Карасай батыра и переулка Шынтас"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат

за январь 2020г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма Код
		190165	27.11.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (январь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов и оборудования	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке :	**45 532 664**	**5 155 449**							**618 654**	**5 774 103**
в том числе в текущем месяце		5 155 449							618 654	5 774 103

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ЗАКАЗЧИК: ТОО "ЕЛОРДА ДАМУ"
ПОДРЯДЧИК: ТОО " МЕРКУРИЙ И К"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Перенос существующей ГРУ №262 и газопровода, наружных сетей электроснабжения 2-х линий 10 кВ, попадающих в зону строительства объекта:"Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный в г.Астана, район пересечения улиц Карасай батыра и переулка Шынтас"

АКТ

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ЯНВАРЬ 2020г.

в ценах 2019г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства						
1	4-1	Наружные сети электроснабжения 10кВ	4332,982	--	--	4332,982
		Всего по главе	**4332,982**	**--**	**--**	**4332,982**
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения						
2	6-1	Система газоснабжения сжиженным газом	450,625	--	--	450,625
		Всего по главе	**450,625**	**--**	**--**	**450,625**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**4783,607**	**--**	**--**	**4783,607**
Глава 8. Временные здания и сооружения						
3	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 3%	143,508	--	--	143,508
		Всего по главе	**143,508**	**--**	**--**	**143,508**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**4927,115**	**--**	**--**	**4927,115**
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство						
4	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,1%	152,741	--	--	152,741
		Всего по главе	**152,741**	**--**	**--**	**152,741**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**5079,855**	**--**	**--**	**5079,855**
5	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	101,597	--	--	101,597
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**5181,453**	**--**	**--**	**5181,453**

		с учетом скидки	**5155,449**			**5155,449**
6	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	618,654	618,654
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**5155,449**	**--**	**618,654**	**5774,103**

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Форма 2в

Наименование стройки - Перенос существующей ГРУ №262 и газопровода, наружных сетей электроснабжения 2-х линий 10 кВ, попадающих в зону строительства объекта:"Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный в г.Астана, район пересечения улиц Карасай батыра и переулка Шынтас"

Шифр стройки ГЕНянв2

Наименование объекта - Наружные сети электроснабжения 10кВ

Шифр объекта 4-1

АКТ № 01
выполненных работ за январь 2020г.

Составлен(а) в ценах II квартала 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	**1101-0102-0308 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3	94,088	-215,25	-204,45	-20253	-19237	-11	-5003	-27276
		НР - 72%; СП - 8%			-10,69	-63,17	-1005	-5943		-2020	
2	**4102-0101-1020 РСНБ РК 2015**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1**	т	169,3584	-650,00	--	-110083	--		--	-118890
		СП - 8%			--	--	--	--		-8807	
3	**1101-0102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	177,08	18,47	15,46	3270	2737	10	1226	4856
		НР - 72%; СП - 8%			2,95	6,66	523	1180		360	
4	**1101-0101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	97,208	213,54	201,05	20758	19544	--	4748	27546
		НР - 72%; СП - 8%			12,49	55,35	1214	5380		2040	
5	**1123-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство песчаного основания**	м3	7,7723	-3015,12	-165,62	-23434	-1287	-12713	-9757	-35847
		НР - 99%; СП - 8%			-1213,80	-54,25	-9434	-422		-2655	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				-129742	1757	-12714	-8786	-149611
							-8702	195	--	-11082	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				-129742				
	Материалы		Тенге				-12714				
	Всего заработная плата		Тенге					-8507			
	Транспортные расходы		Тенге				-110083				
		Накладные расходы	Тенге				-8786				
		Сметная прибыль	Тенге				-11082				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-149610				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-7
		Сметная заработная плата	Тенге					-8507			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				-149610				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					-8507			
		РАЗДЕЛ 2.Кабели, трубы, муфты									
6	2301-0601-0110 РСНБ РК 2015	Труба двухслойная гладкая "электропайп" 110/82N не армированные 1250 F1	м	67,32	4274,00	--	287726	--	287726	--	310744
		СП - 8%			--	--	--	--		23018	
7	2113-0816-3301 РСНБ РК 2015	Кластер двойной ф110	шт.	77	860,00	--	66220	--	66220	--	71518
		СП - 8%			--	--	--	--		5298	
8	1308-0201-0813 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	410	-1003,34	-459,03	-411369	-188202	-26162	-188651	-648022
		НР - 72%; СП - 8%			-480,50	-158,56	-197005	-65010		-48002	
9	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	951,75	567,95	474,95	540545	452032	--	192437	791620
		НР - 72%; СП - 8%			93,00	187,82	88513	178761		58639	
10	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	80	167,11	136,11	13369	10889	--	4886	19715
		НР - 72%; СП - 8%			31,00	53,83	2480	4306		1460	
11	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	121,46	1487,00	--	180611	--	180611	--	195060
		СП - 8%			--	--	--	--		14449	
12	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	950,75	496,56	403,56	472107	383688	--	172910	696619
		НР - 72%; СП - 8%			93,00	159,59	88420	151734		51601	
13	1308-0201-0402 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабеля	80	288,26	241,76	23061	19341	--	8185	33746
		НР - 72%; СП - 8%			46,50	95,61	3720	7648		2500	
14	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	17,06781	41809,00	--	713588	--	713588	--	770675
		СП - 8%			--	--	--	--		57087	
15	1308-0201-0904 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	617	826,32	409,12	509841	252426	27891	229532	798522
		НР - 72%; СП - 8%			372,00	144,68	229524	89271		59150	
16	2306-0109-1009 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АСБ-10 3х185-10 ГОСТ 18410-73	км	0,00148	-6712725,00	--	-9935	--	-9935	--	-10730
		СП - 8%			--	--	--	--		-795	
17	2306-0109-1010 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ААБл 3х240-10	км	0,1479	7846081,00	--	1160435	--	1160435	--	1253270
		СП - 8%			--	--	--	--		92835	
18	2306-0703-0831 РСНБ РК 2015	Кабель связи оптический внутриобъектовый бронированный	км	0,0816	1248520,00	--	101879	--	101879	--	110030
		СП - 8%			--	--	--	--		8150	
19	1308-0201-2709 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 185 мм2. Монтаж оборудования	шт.	1	20239,17	285,54	20239	286	2903	12357	35204
		НР - 72%; СП - 8%			17050,00	112,92	17050	113		2608	
20	2306-1703-0111 РСНБ РК 2015	Муфта оптическая МТОК 96-01-IV	комплект	1	35245,00	--	35245	--	35245	--	38065

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2820	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**3703561**	**930458**	**2540401**	**431656**	**4466036**
							232702	**366823**	--	**330818**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**2455417**				
	Материалы		Тенге				**4632**				
	Всего заработная плата		Тенге					**599524**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1287625**				
		Накладные расходы	Тенге				**431657**				
		Сметная прибыль	Тенге				**230966**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**3118040**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**346**
		Сметная заработная плата	Тенге					**599524**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**960419**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**66220**				
	Местные материалы		Тенге				**894199**				
		Сметная прибыль	Тенге				**76834**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1037253**				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**287726**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**287726**				
		Сметная прибыль	Тенге				**23018**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**310744**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**4466036**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**346**
		Сметная заработная плата	Тенге					**599524**			
		РАЗДЕЛ 3.Кабельные камеры (2 шт.)									
21	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**12,57**	**915,80**	**19,97**	**11512**	**251**	**7194**	**3818**	**16556**
		НР - 93%; СП - 8%			**323,51**	**3,10**	**4067**	**39**		**1226**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**11512**	**251**	**7194**	**3818**	**16556**
							4067	**39**	--	**1226**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**11512**				
	Материалы		Тенге				**7194**				
	Всего заработная плата		Тенге					**4106**			
		Накладные расходы	Тенге				**3818**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1226**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**16556**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4106**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**16556**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4106**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**4332982**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**228066**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**932466**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					367057			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2534881		
		- Перевозка грузов	Тенге				-110083				
		- Накладные расходы	Тенге							426688	
		- Сметная прибыль	Тенге							320962	

ЗАКАЗЧИК:

Начальник отдела ОТН Фалей М.А.

Начальник ПТО Шматков И.В.

Эксперт ОТН Галиакпаров А.

Ведущий специалист ПТО Миллер И.

Гл. специалист сметной группы Кусаева А.Е.

ПОДРЯДЧИК:

Начальник участка Крылов В.В.

Инженер-сметчик Лычковская Т.В.

Инженер ПТО Савельева Н.Н.

Форма 2в

Наименование стройки - Перенос существующей ГРУ №262 и газопровода, наружных сетей электроснабжения 2-х линий 10 кВ, попадающих в зону строительства объекта:"Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный в г.Астана, район пересечения улиц Карасай батыра и переулка Шынтас"

Шифр стройки ГЕНянв2

Наименование объекта - Система газоснабжения сжиженным газом

Шифр объекта 6-1

АКТ № 02
выполненных работ за январь 2020г.

Составлен(а) в ценах II квартала 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
		Трасса газопровода									
1	1101-0102-0309 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3	4,73	281,66	267,51	1332	1265	1	329	1794
		НР - 72%; СП - 8%			14,01	82,65	66	391		133	
2	4102-0101-1015 РСНБ РК 2015	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 /лишний грунт/**	т	8,514	514,00	--	4376	--		--	4726
		СП - 8%			--	--	--	--		350	
3	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**	м3	4,73	22,55	18,83	107	89	1	40	158
		НР - 72%; СП - 8%			3,61	8,12	17	38		12	
4	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	16,313	3015,12	165,62	49186	2702	26683	20479	75238
		НР - 99%; СП - 8%			1213,80	54,25	19801	885		5573	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**55001**	**4056**	**26685**	**20848**	**81916**
							19884	**1314**	--	**6068**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**55001**				
	Материалы		Тенге				**26684**				
	Всего заработная плата		Тенге					**21198**			
	Транспортные расходы		Тенге				**4376**				
		Накладные расходы	Тенге				**20848**				
		Сметная прибыль	Тенге				**6068**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**81917**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**17**
		Сметная заработная плата	Тенге					**21198**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**81917**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**17**
		Сметная заработная плата	Тенге					**21198**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Резервуары (3 шт.)									
		Демонтаж.									
5	1119-1201-0101 РСНБ РК 2015	Газопровод действующий диаметр до 50 мм. Обрезка *НР - 98%; СП - 8%*	обрезка	3	6615,22 2322,75	2430,02 1224,50	19846 6968	7290 3674	5588	10429 2422	32697
		Монтаж.									
		Обвязка резервуаров по жидкой и паровой фазе									
6	1312-1801-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный до 57 мм. Монтаж в траншеях *НР - 61%; СП - 8%*	м трубопровода	7,5	3388,83 1168,50	2219,55 629,48	25416 8764	16647 4721	5	8226 2691	36333
7	2301-0301-0124 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 8731-74 *СП - 8%*	м	7,5	1717,00 --	-- --	12878 --	-- --	12878	-- 1030	13908
8	1312-1101-0107 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	3	7473,84 5409,50	1943,88 768,26	22422 16229	5832 2305	361	11305 2698	36425
9	2304-0910-0202 РСНБ РК 2015	Краны шаровые фланцевые модели 1500, для газа, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 40, DN 50, типа FAF ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	3	30113,00 --	-- --	90339 --	-- --	90339	-- 7227	97566
10	2302-0103-0407 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 50 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	6	2258,00 --	-- --	13548 --	-- --	13548	-- 1084	14632
		Прокладка газопровода в футляре (лист 10)									
11	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,023	883454,21 598400,00	272012,03 126939,91	20319 13763	6256 2920	300	16516 2947	39782
12	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	23,092	2593,00 --	-- --	59878 --	-- --	59878	-- 4790	64668
		Прокладка газопровода в футляре (лист 11)									
13	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0072	883454,21 598400,00	272012,03 126939,91	6361 4308	1958 914	95	5170 922	12454
14	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	7,2288	2593,00 --	-- --	18744 --	-- --	18744	-- 1500	20244
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**289750** **50032**	**37983** **14533**	**201736** --	**51646** **27311**	**368709**
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**47838**				
	Материалы		Тенге				**367**				
	Всего заработная плата		Тенге					**32018**			
		Накладные расходы	Тенге				**19531**				
		Сметная прибыль	Тенге				**5390**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				72758				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
		Сметная заработная плата	Тенге					32018			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				26680				
	Материалы		Тенге				394				
	Всего заработная плата		Тенге					21905			
		Накладные расходы	Тенге				21686				
		Сметная прибыль	Тенге				3869				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				52236				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					21905			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				215232				
	Материалы		Тенге				5587				
	Всего заработная плата		Тенге					10642			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				195386				
		Накладные расходы	Тенге				10429				
		Сметная прибыль	Тенге				18053				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				243714				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					10642			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				368708				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
		Сметная заработная плата	Тенге					64565			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**450625**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				69916				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					42039			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					15847			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						228421		
		- Перевозка грузов	Тенге				4376				
		- Накладные расходы	Тенге							72494	
		- Сметная прибыль	Тенге							33379	

ЗАКАЗЧИК:

Начальник отдела ОТН — Фалей М.А.

Начальник ПТО — Шматков И.В.

Эксперт ОТН — Галиакпаров А.

Ведущий специалист ПТО — Миллер И.

Гл. специалист сметной группы — Кусаева А.Е.

ПОДРЯДЧИК:

Начальник участка — Крылов В.В.

Инженер-сметчик — Лычковская Т.В.

Инженер ПТО — Савельева Н.Н.