Заказчик: ТОО "Алматытеплокоммунэнерго"
г.Алматы, Масанчи, 48А
ИИК KZ62826A1KZTD2019231 в АО "АТФБанк"
БИК ALMNKZKA
БИН 931240001318
Подрядчик: ТОО "Алматы Production Construction & Invest"
г. Алматы, Маметовой, 76
БИН/ИИН 040740001327
ИИК KZ918560000006331097 в АО «Банк Центр Кредит»
БИК KCJBKZKX

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.98г. №73

**Справка № 2**
**о стоимости выполненных работ и затрат**
**за июль 2017 г.**

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансируещему банку)

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | №931240001318/170351/00 | 17.04.2017 г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ | С начала года по отчетный месяц включительно | Стоимость выполненных работ из гр1 (тенге) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В отчетном месяце | ПСД (в сметных базисных ценах 2002г.) | из них | | Стоимость прочих затрат входящих в состав ПСД в | Дополнительные затраты на приобретение материалов | в т.ч. НДС | Всего |
| | | | | в отчетном месяце (за ) | по монтажу оборудования | | | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Газоснабжение котельной для многоэтажных жилых домов, расположенных по адресу: Туркисибский район ул.Спасская, 63, 63а, 63б,65, 65а, ул. Цеткин,74,76 для отопления и горячего водоснабжения | 3 057 824 | 1 200 000 | | | | | | 128 571 | 1 200 000 |
| **Итого** | | **1 200 000** | | | | | | | **1 200 000** |

**Заказчик:**
**Главный инженер ТОО "Алматытеплокоммунэнерго"**

_____ **Дюсенов Солтан Орынбасарович**

**Подрядчик:**
**Директор ТОО "Алматы Production Construction & Invest"**

_____ **Абросимов Николай Юрьевич**

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Алматытеплокоммунэнерго"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алматы Production Construction & Invest"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Газоснабжение котельной для многоэтажных жилых домов, расположенных по адресу: Турксибский район ул.Спасская, 63, 63а, 63б,65, 65а, ул. Цеткин,74,76 для отопления и горячего водоснабжения**
(наименование, адрес)

Объект **Газоснабжение котельной для многоэтажных жилых домов, расположенных по адресу: Турксибский район ул.Спасская, 63, 63а, 63б,65, 65а, ул. Цеткин,74,76 для отопления и горячего водоснабжения**
( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 931240001318/170351/00** от **17.04.2017**

## Акт приемки выполненных работ №2 за июль 2017г.

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Раздел: Надземный газопровод низкого давления** | | | | |
| **48** | **48** | **11-010205-0402 РСНБ РК 2015** | **Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2** | **м3 грунта** | **0,190** | **4750,42** | **903** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***1746,35*** | ***332*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***351,88*** | ***67*** |
| **49** | **49** | **41-310104-0101 РСНБ РК 2015** | **Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка** | **тенге за 1 тонну** | **0,342** | **239,79** | **82** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***9,03*** | ***3*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***17,76*** | ***6*** |
| **50** | **50** | **41-020102-1030 РСНБ РК 2015** | **Вывоз грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км** | **тенге за 1 тонну** | **0,342** | **709,00** | **242** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***26,70*** | ***9*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***52,52*** | ***18*** |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **51** | **51** | **11-060101-0102 РСНБ РК 2015** | **Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство** | **м3** | **0,180** | **25096,25** | **4517** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3325,12* | *599* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1858,98* | *335* |
| **52** | **52** | **11-090305-0301 РСНБ РК 2015** | **Конструкции опорные для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж** | **т конструкций** | **0,024** | **161573,57** | **3947** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *55725,74* | *1361* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *11968,41* | *292* |
| **53** | **53** | **11-220301-0203 РСНБ РК 2015** | **Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием** | **км трубопровода** | **0,008** | **1115825,17** | **8927** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *375910,21* | *3007* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *82653,72* | *661* |
| **54** | **54** | **11-220801-0105 РСНБ РК 2015** | **Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка** | **т фасонных частей** | **0,023** | **1276131,99** | **29734** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *388060,82* | *9042* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *94528,30* | *2203* |
| **55** | **55** | **11-221201-0102 РСНБ РК 2015** | **Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка** | **фланец** | **2,000** | **1233,61** | **2467** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *431,01* | *862* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *91,38* | *183* |
| **56** | **56** | **11-221201-0103 РСНБ РК 2015** | **Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка** | **фланец** | **2,000** | **1611,31** | **3223** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *562,27* | *1125* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *119,36* | *239* |
| **57** | **57** | **11-220901-0202 РСНБ РК 2015** | **Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка** | **задвижка или клапан** | **1,000** | **4641,41** | **4641** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1617,58* | *1618* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *343,81* | *344* |
| **58** | **58** | **11-150403-1003 РСНБ РК 2015** | **Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2** | **м2 окрашиваемой поверхности** | **3,810** | **704,78** | **2685** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *244,28* | *931* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *52,21* | *199* |
| **59** | **59** | **11-250128-0101 РСНБ РК 2015** | **Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования** | **стык** | **1,000** | **29264,87** | **29265** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5434,17* | *5434* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2167,77* | *2168* |
| **60** | **60** | **11-250128-0201 РСНБ РК 2015** | **Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом магнитографирования** | **стык** | **1,000** | **9789,90** | **9790** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1870,10* | *1870* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *725,18* | *725* |
| **61** | **61** | **11-250127-0101 РСНБ РК 2015** | **Трубопровод диаметром до 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа** | **км трубопровода** | **0,008** | **1198405,27** | **9587** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *257926,11* | *2063* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *88770,76* | *710* |
| | | | **Раздел: Надземный газопровод среднего давления** | | | | |
| **62** | **62** | **11-220301-0203 РСНБ РК 2015** | **Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка** | **км трубопровода** | **0,004** | **1115825,17** | **4463** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *375910,21* | *1504* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *82653,72* | *331* |
| **63** | **63** | **11-220801-0105 РСНБ РК 2015** | **Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка** | **т фасонных частей** | **0,007** | **1276131,99** | **8295** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *388060,82* | *2522* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *94528,30* | *614* |
| **64** | **64** | **11-221201-0102 РСНБ РК 2015** | **Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка** | **фланец** | **2,000** | **1233,61** | **2467** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *431,01* | *862* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *91,38* | *183* |
| **65** | **65** | **11-221201-0103 РСНБ РК 2015** | **Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка** | **фланец** | **2,000** | **1611,31** | **3223** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *562,27* | *1125* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *119,36* | *239* |
| **66** | **66** | **11-220901-0202 РСНБ РК 2015** | **Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка** | **задвижка или клапан** | **1,000** | **4641,41** | **4641** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1617,58* | *1618* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *343,81* | *344* |
| **67** | **67** | **11-150403-1003 РСНБ РК 2015** | **Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2** | **м2 окрашиваемой поверхности** | **1,350** | **704,78** | **951** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *244,28* | *330* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *52,21* | *70* |
| | | | **Раздел: Установка ШГРП с РДБК-50/35** | | | | |
| **72** | **72** | **11-010205-0402 РСНБ РК 2015** | **Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2** | **м3 грунта** | **3,300** | **4750,42** | **15676** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1746,35* | *5763* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *351,88* | *1161* |
| **73** | **73** | **41-310104-0101 РСНБ РК 2015** | **Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка** | **тенге за 1 тонну** | **5,940** | **239,79** | **1424** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *9,03* | *54* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *17,76* | *106* |
| **74** | **74** | **41-020102-1030 РСНБ РК 2015** | **Вывоз грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км** | **тенге за 1 тонну** | **5,940** | **709,00** | **4211** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *26,70* | *159* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *52,52* | *312* |
| **75** | **75** | **11-060101-0102 РСНБ РК 2015** | **Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство** | **м3** | **2,250** | **25096,25** | **56467** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3325,12* | *7482* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1858,98* | *4183* |
| **76** | **76** | **11-090305-0301 РСНБ РК 2015** | **Конструкции опорные для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж** | **т конструкций** | **0,308** | **161573,57** | **49761** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *55725,74* | *17162* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *11968,41* | *3686* |
| **77** | **77** | **11-190301-0101 РСНБ РК 2015** | **Установка для редуцирования давления газа. Устройство** | **установка** | **1,000** | **34000,20** | **34000** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *9081,73* | *9082* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2518,53* | *2519* |
| **78** | **78** | **ПРАЙС** | **Шкафной газорегуляторный пункт с РДБК-1-50/35** | **шт** | **1,000** | **562896,00** | **562896** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *21200,00* | *21200* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *41696,00* | *41696* |
| **79** | **79** | **11-220301-0201 РСНБ РК 2015** | **Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка** | **км трубопровода** | **0,002** | **1031363,17** | **2063** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *351842,85* | *704* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *76397,27* | *153* |
| **80** | **80** | **11-220901-0201 РСНБ РК 2015** | **Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка** | **задвижка или клапан** | **2,000** | **2459,57** | **4919** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *855,76* | *1712* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *182,19* | *364* |
| **81** | **81** | **11-220801-0105 РСНБ РК 2015** | **Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка** | **т фасонных частей** | **0,022** | **1276131,99** | **27871** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *388060,82* | *8475* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *94528,30* | *2064* |
| **82** | **82** | **11-070111-0112 РСНБ РК 2015** | **Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка** | **м оград** | **18,000** | **4567,40** | **82213** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1448,73* | *26077* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *338,33* | *6090* |
| **83** | **83** | **21-130814-1901 РСНБ РК 2015** | **Сварная решетка ограждения** | **т** | **0,240** | **342843,70** | **82225** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *12912,31* | *3097* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *25395,83* | *6091* |
| **84** | **84** | **11-070111-0209 РСНБ РК 2015** | **Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей** | **шт.** | **1,000** | **1420,54** | **1421** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *512,48* | *512* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *105,23* | *105* |
| | | | **Раздел: Узел учета газа G-100** | | | | |
| **99** | **99** | **11-060101-0101 РСНБ РК 2015** | **Подготовка бетонная. Устройство** | **м3** | **2,695** | **17899,62** | **48239** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1397,11* | *3765* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1325,90* | *3573* |
| | | | **ИТОГО:** | | | | **1096458** |
| | | | **В том числе :** | | | | |
| | | | **Накладные расходы** | | | | **141458** |
| | | | **Сметная прибыль** | | | | **82032** |
| | | | **Итого с временными** | | **1,5 %** | **10 446,87** | **1 106 904,54** |

| Номер | | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по порядку | позиции по смете | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | **2,07 %** | **14 632,92** | **1 121 537,46** |
| | | | **Итого с НДС** | | **12 %** | **133 330,87** | **1 254 868,33** |

Сумма скидки составляет 54 868,33

**Итого с учетом скидки** **1 200 000,00**

**Заказчик:**
**Главный инженер ТОО "Алматытеплокоммунэнерго"**

_____**Дюсенов Солтан Орынбасарович**

**Главный инженер РЭКХ**

_____**Ильясов Рустамжан Жахангерович**

**Начальник участка ТОО "Алматытеплокоммунэнерго"**

_____**Жарихин Роман Витальевич**

**Технический надзор ТОО "ТФ Добро"**

_____**Байманов Марат Габдулович**

«ТФ «Добро»

**Подрядчик:**
**Директор ТОО "Алматы Production Construction & Invest"**

_____**Абросимов Николай Юрьевич**

# Счет-фактура № 0000000049 от 31 июля 2017 г.

Дата оборота по реализации: 31.07.2017

**Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью Алматы Production Construction & Invest**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 040740001327, 050004, РК, г. Алматы, ул. Маметова, 76,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0069788, от 19.09.2012

ИИК поставщика: KZ918560000006331097, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №931240001318/170351/00 от 17.04.2017 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Алматы ул. Масанчи 48 а

*государство, регион, область, город, район*

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 040740001327, Товарищество с ограниченной ответственностью Алматы Production Construction & Invest,050004, РК, г. Алматы, ул. Маметова, 76

*(БИН, наименование и адрес)*

Грузополучатель: БИН: 931240001318, Товарищество с ограниченной ответственностью Алматытеплокоммунэнерго, г.Алматы ул. Масанчи 48 а

*(БИН, наименование и адрес)*

**Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью Алматытеплокоммунэнерго**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 931240001318, г.Алматы ул. Масанчи 48 а

ИИК получателя: KZ62826A1KZTD2019231, в банке АО "АТФБанк", БИК ALMNKZKA

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена (KZT) | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Газоснабжение котельной для многоэтажных жилых домов, расположенных по адресу: Турксибский район ул.Спасская, 63, 63а,63б,65,65а, ул.Цеткин, 74, 76 для отопления и горячего водоснабжения | Услуга | 1 | 1 071 428,57 | 1 071 428,57 | 12% | 128 571,43 | 1 200 000,00 | | |
| **Всего по счету:** | | | | | **1 071 428,57** | | **128 571,43** | **1 200 000,00** | | |

**Руководитель: Абросимов Н. Ю.**

*(Ф.И.О., подпись)*

**Главный бухгалтер: Бастаева А. К.**

*(Ф.И.О., подпись)*

МП

**ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

*(должность)*

*(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

ИИН/БИН

**931240001318**

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью Алматытеплокоммунэнерго, г.Алматы ул. Масанчи 48 а**
*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

**040740001327**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью Алматы Production Construction & Invest,050004, РК, г. Алматы, ул. Маметова, 76**
*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Договор (контракт) Договор №931240001318/170351/00 от 17.04.2017 г.

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 64 | 31.07.2017 |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость | в том числе НДС, в |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Газоснабжение котельной для многоэтажных жилых домов, расположенных по адресу: Турксибский район ул.Спасская, 63, 63а,63б,65,65а, ул.Цеткин, 74, 76 для отопления и горячего водоснабжения | | | Услуга | 1 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 128 571,43 |
| | | | | Итого | 1 | x | 1 200 000,00 | 128 571,43 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.07.2017

М.П.

Заказчик: ТОО "Алматытеплокоммунэнерго"
г.Алматы, Масанчи, 48А
ИИК KZ62826A1KZTD2019231 в АО "АТФБанк"
БИК ALMNKZKA
БИН 931240001318
Подрядчик: ТОО "Алматы Production Construction & Invest"
г. Алматы, Маметовой, 76
БИН/ИИН 040740001327
ИИК KZ918560000006331097 в АО «Банк Центр Кредит»
БИК KCJBKZKX

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.98г. №73

**Справка № 2**
**о стоимости выполненных работ и затрат**
**за июнь 2017 г.**
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

| Код | Код | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| заказчика | подрядчика | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | №93124000131 8/170351/00 | 17.04.2017 г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ | С начала года по отчетный месяц включительно | Стоимость выполненных работ из гр1 (тенге) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В отчетном месяце | ПСД (в сметных базисных ценах 2002г.) | из них | | Стоимость прочих затрат входящих в состав ПСД в | Дополнительные затраты на приобретение материалов | в т.ч. НДС | Всего |
| | | | | в отчетном месяце (за ) | по монтажу оборудования | | | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Газоснабжение котельной для многоэтажных жилых домов, расположенных по адресу: Турксибский район ул.Спасская, 63, 63а, 63б,65, 65а, ул. Цеткин,74,76 для отопления и горячего водоснабжения | 3 057 824 | 1 200 000 | | | | | | 128 571 | 1 200 000 |
| **Итого** | | **1 200 000** | | | | | | | **1 200 000** |

**Заказчик:**
**Генеральный Директор ТОО "Алматытеплокоммунэнерго"**

_____ **Ахмет С. Е.**

**Подрядчик:**
**Директор ТОО "Алматы Production Construction & Invest"**

_____ **Абросимов Николай Юрьевич**

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Алматытеплокоммунэнерго"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алматы Production Construction & Invest"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Газоснабжение котельной для многоэтажных жилых домов, расположенных по адресу: Турксибский район ул.Спасская, 63, 63а, 63б,65, 65а, ул. Цеткин,74,76 для отопления и горячего водоснабжения**
(наименование, адрес)

Объект **Газоснабжение котельной для многоэтажных жилых домов, расположенных по адресу: Турксибский район ул.Спасская, 63, 63а, 63б,65, 65а, ул. Цеткин,74,76 для отопления и горячего водоснабжения**
( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 931240001318/170351/00** от **17.04.2017**

## Акт приемки выполненных работ №2 за июнь 2017г.

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Раздел: Надземный газопровод низкого давления** | | | | |
| **48** | **48** | **11-010205-0402 РСНБ РК 2015** | **Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2** | **м3 грунта** | **0,190** | **4750,42** | **903** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1746,35* | *332* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *351,88* | *67* |
| **49** | **49** | **41-310104-0101 РСНБ РК 2015** | **Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка** | **тенге за 1 тонну** | **0,342** | **239,79** | **82** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *9,03* | *3* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *17,76* | *6* |
| **50** | **50** | **41-020102-1030 РСНБ РК 2015** | **Вывоз грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км** | **тенге за 1 тонну** | **0,342** | **709,00** | **242** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *26,70* | *9* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *52,52* | *18* |
| **51** | **51** | **11-060101-0102 РСНБ РК 2015** | **Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство** | **м3** | **0,180** | **25096,25** | **4517** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3325,12* | *599* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1858,98* | *335* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **52** | **52** | **11-090305-0301 РСНБ РК 2015** | **Конструкции опорные для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж** | **т конструкций** | **0,024** | **161573,57** | **3947** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *55725,74* | *1361* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *11968,41* | *292* |
| **53** | **53** | **11-220301-0203 РСНБ РК 2015** | **Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием** | **км трубопровода** | **0,008** | **1115825,17** | **8927** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *375910,21* | *3007* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *82653,72* | *661* |
| **54** | **54** | **11-220801-0105 РСНБ РК 2015** | **Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка** | **т фасонных частей** | **0,023** | **1276131,99** | **29734** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *388060,82* | *9042* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *94528,30* | *2203* |
| **55** | **55** | **11-221201-0102 РСНБ РК 2015** | **Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка** | **фланец** | **2,000** | **1233,61** | **2467** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *431,01* | *862* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *91,38* | *183* |
| **56** | **56** | **11-221201-0103 РСНБ РК 2015** | **Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка** | **фланец** | **2,000** | **1611,31** | **3223** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *562,27* | *1125* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *119,36* | *239* |
| **57** | **57** | **11-220901-0202 РСНБ РК 2015** | **Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка** | **задвижка или клапан** | **1,000** | **4641,41** | **4641** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1617,58* | *1618* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *343,81* | *344* |
| **58** | **58** | **11-150403-1003 РСНБ РК 2015** | **Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2** | **м2 окрашиваемой поверхности** | **3,810** | **704,78** | **2685** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *244,28* | *931* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *52,21* | *199* |
| **59** | **59** | **11-250128-0101 РСНБ РК 2015** | **Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования** | **стык** | **1,000** | **29264,87** | **29265** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5434,17* | *5434* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2167,77* | *2168* |
| **60** | **60** | **11-250128-0201 РСНБ РК 2015** | **Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом магнитографирования** | **стык** | **1,000** | **9789,90** | **9790** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1870,10* | *1870* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *725,18* | *725* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **61** | **61** | **11-250127-0101 РСНБ РК 2015** | **Трубопровод диаметром до 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа** | **км трубопровода** | **0,008** | **1198405,27** | **9587** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *257926,11* | *2063* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *88770,76* | *710* |
| | | | **Раздел: Надземный газопровод среднего давления** | | | | |
| **62** | **62** | **11-220301-0203 РСНБ РК 2015** | **Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка** | **км трубопровода** | **0,004** | **1115825,17** | **4463** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *375910,21* | *1504* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *82653,72* | *331* |
| **63** | **63** | **11-220801-0105 РСНБ РК 2015** | **Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка** | **т фасонных частей** | **0,007** | **1276131,99** | **8295** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *388060,82* | *2522* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *94528,30* | *614* |
| **64** | **64** | **11-221201-0102 РСНБ РК 2015** | **Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка** | **фланец** | **2,000** | **1233,61** | **2467** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *431,01* | *862* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *91,38* | *183* |
| **65** | **65** | **11-221201-0103 РСНБ РК 2015** | **Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка** | **фланец** | **2,000** | **1611,31** | **3223** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *562,27* | *1125* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *119,36* | *239* |
| **66** | **66** | **11-220901-0202 РСНБ РК 2015** | **Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка** | **задвижка или клапан** | **1,000** | **4641,41** | **4641** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1617,58* | *1618* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *343,81* | *344* |
| **67** | **67** | **11-150403-1003 РСНБ РК 2015** | **Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2** | **м2 окрашиваемой поверхности** | **1,350** | **704,78** | **951** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *244,28* | *330* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *52,21* | *70* |
| | | | **Раздел: Установка ШГРП с РДБК-50/35** | | | | |
| **72** | **72** | **11-010205-0402 РСНБ РК 2015** | **Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2** | **м3 грунта** | **3,300** | **4750,42** | **15676** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1746,35* | *5763* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *351,88* | *1161* |
| **73** | **73** | **41-310104-0101 РСНБ РК 2015** | **Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка** | **тенге за 1 тонну** | **5,940** | **239,79** | **1424** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *9,03* | *54* |

| Номер | | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по порядку | позиции по смете | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *17,76* | *106* |
| 74 | 74 | 41-020102-1030 РСНБ РК 2015 | Вывоз грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км | тенге за 1 тонну | 5,940 | 709,00 | 4211 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *26,70* | *159* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *52,52* | *312* |
| 75 | 75 | 11-060101-0102 РСНБ РК 2015 | Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство | м3 | 2,250 | 25096,25 | 56467 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3325,12* | *7482* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1858,98* | *4183* |
| 76 | 76 | 11-090305-0301 РСНБ РК 2015 | Конструкции опорные для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж | т конструкций | 0,308 | 161573,57 | 49761 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *55725,74* | *17162* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *11968,41* | *3686* |
| 77 | 77 | 11-190301-0101 РСНБ РК 2015 | Установка для редуцирования давления газа. Устройство | установка | 1,000 | 34000,20 | 34000 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *9081,73* | *9082* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2518,53* | *2519* |
| 78 | 78 | ПРАЙС | Шкафной газорегуляторный пункт с РДБК-1-50/35 | шт | 1,000 | 562896,00 | 562896 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *21200,00* | *21200* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *41696,00* | *41696* |
| 79 | 79 | 11-220301-0201 РСНБ РК 2015 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка | км трубопровода | 0,002 | 1031363,17 | 2063 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *351842,85* | *704* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *76397,27* | *153* |
| 80 | 80 | 11-220901-0201 РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка | задвижка или клапан | 2,000 | 2459,57 | 4919 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *855,76* | *1712* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *182,19* | *364* |
| 81 | 81 | 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | т фасонных частей | 0,022 | 1276131,99 | 27871 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *388060,82* | *8475* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *94528,30* | *2064* |
| 82 | 82 | 11-070111-0112 РСНБ РК 2015 | Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка | м оград | 18,000 | 4567,40 | 82213 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1448,73* | *26077* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *338,33* | *6090* |
| 83 | 83 | 21-130814-1901 РСНБ РК 2015 | Сварная решетка ограждения | т | 0,240 | 342843,70 | 82225 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *12912,31* | *3097* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *25395,83* | *6091* |
| **84** | **84** | **11-070111-0209 РСНБ РК 2015** | **Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей** | **шт.** | **1,000** | **1420,54** | **1421** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *512,48* | *512* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *105,23* | *105* |
| | | | **Раздел: Узел учета газа G-100** | | | | |
| **99** | **99** | **11-060101-0101 РСНБ РК 2015** | **Подготовка бетонная. Устройство** | **м3** | **2,695** | **17899,62** | **48239** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1397,11* | *3765* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1325,90* | *3573* |
| | | | **ИТОГО:** | | | | **1096458** |
| | | | **В том числе :** | | | | |
| | | | **Накладные расходы** | | | | **141458** |
| | | | **Сметная прибыль** | | | | **82032** |
| | | | **Итого с временными** | | **1,5 %** | **10 446,87** | **1 106 904,54** |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | **2,07 %** | **14 632,92** | **1 121 537,46** |
| | | | **Итого с НДС** | | **12 %** | **133 330,87** | **1 254 868,33** |

Сумма скидки составляет 54 868,33

**Итого с учетом скидки** **1 200 000,00**

**Заказчик:**
**Главный инженер ТОО "Алматытеплокоммунэнерго"**

_____**Дюсенов Солтан Орынбасарович**

**Главный инженер РЭКХ**

_____**Ильясов Рустамжан Жахангерович**

**Начальник участка ТОО "Алматытеплокоммунэнерго"**

_____**Жарихин Роман Витальевич**

**Технический надзор ТОО "ТФ Добро"**

_____**Байманов Марат Габдулович**

**Подрядчик:**
**Директор ТОО "Алматы Production Construction & Invest"**

_____**Абросимов Николай Юрьевич**

# Счет-фактура № 0000000051 от 31 июля 2017 г.

Дата оборота по реализации: 31.07.2017

**Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью Алматы Production Construction & Invest**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 040740001327, 050004, РК, г. Алматы, ул. Маметова, 76,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0069788, от 19.09.2012

ИИК поставщика: KZ918560000006331097, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №931240001318/170351/00 от 17.04.2017 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Алматы ул. Масанчи 48 а

*государство, регион, область, город, район*

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 040740001327, Товарищество с ограниченной ответственностью Алматы Production Construction & Invest,050004, РК, г. Алматы, ул. Маметова, 76

*(БИН, наименование и адрес)*

Грузополучатель: БИН: 931240001318, Товарищество с ограниченной ответственностью Алматытеплокоммунэнерго, г.Алматы ул. Масанчи 48 а

*(БИН, наименование и адрес)*

**Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью Алматытеплокоммунэнерго**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 931240001318, г.Алматы ул. Масанчи 48 а

ИИК получателя: KZ62826A1KZTD2019231, в банке АО "АТФБанк", БИК ALMNKZKA

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена (KZT) | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Газоснабжение котельной для многоэтажных жилых домов, расположенных по адресу: Туркисбский район ул.Спасская, 63, 63а,63б,65,65а, ул.Цеткин, 74, 76 для отопления и горячего водоснабжения | Услуга | 1 | 3 261 862,71 | 3 261 862,71 | 12% | 391 423,53 | 3 653 286,24 | | |
| Всего по счету: | | | | | 3 261 862,71 | | 391 423,53 | 3 653 286,24 | | |

**Руководитель: Абросимов Н. Ю.**

*(Ф.И.О., подпись)*

**Главный бухгалтер: Бастаева А. К.**

*(Ф.И.О., подпись)*

МП

**ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

*(должность)*

*(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

ИИН/БИН

**931240001318**

**040740001327**

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью Алматытеплокоммунэнерго, г.Алматы ул. Масанчи 48 а**
*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью Алматы Production Construction & Invest,050004, РК, г. Алматы, ул. Маметова, 76**
*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Договор (контракт) Договор №931240001318/170351/00 от 17.04.2017 г.

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 66 | 31.07.2017 |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость | в том числе НДС, в |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Газоснабжение котельной для многоэтажных жилых домов, расположенных по адресу: Турксибский район ул.Спасская, 63, 63а,63б,65,65а, ул.Цеткин, 74, 76 для отопления и горячего водоснабжения | | | Услуга | 1 | 3 653 286,24 | 3 653 286,24 | 391 423,53 |
| | | | | Итого | 1 | x | 3 653 286,24 | 391 423,53 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Н.А.Ефремов
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Н.О. гл. инж. / _____ / Леденев П.В.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.07.2017

М.П.

Заказчик: ТОО "Алматытеплокоммунэнерго"
г.Алматы, Масанчи, 48А
ИИК KZ62826A1KZTD2019231 в АО "АТФБанк"
БИК ALMNKZKA
БИН 931240001318
Подрядчик: ТОО "Алматы Production Construction & Invest"
г. Алматы, Маметовой, 76
БИН/ИИН 040740001327
ИИК KZ918560000006331097 в АО «Банк Центр Кредит»
БИК KCJBKZKX

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.98г. №73

**Справка № 4**
**о стоимости выполненных работ и затрат**
**за июль 2017 г.**

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | №931240001318/170351/00 | 17.04.2017 г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ | С начала года по отчетный месяц включительно | Стоимость выполненных работ из гр1 (тенге) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В отчетном месяце | ПСД (в сметных базисных ценах 2002г.) | из них | | Стоимость прочих затрат входящих в состав ПСД в | Дополнительные затраты на приобретение материалов | в т.ч. НДС | Всего |
| | | | | в отчетном месяце (за ) | по монтажу оборудования | | | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Газоснабжение котельной для многоэтажных жилых домов, расположенных по адресу: Туркисбский район ул.Спасская, 63, 63а, 63б,65, 65а, ул. Цеткин,74,76 для отопления и горячего водоснабжения | 8 711 110,24 | 3 653 286,24 | | | | | | 391 423,53 | 3 653 286,24 |
| **Итого** | | **3 653 286,24** | | | | | | | **3 653 286,24** |

**Заказчик:**
**Генеральный Директор ТОО "Алматытеплокоммунэнерго"**

_____**Ахмет С. Е.**

**Подрядчик:**
**Директор ТОО "Алматы Production Construction & Invest"**

_____**Абросимов Николай Юрьевич**

Заказчик: ТОО "Алматытеплокоммунэнерго"
г.Алматы, Масанчи, 48А
ИИК KZ62826A1KZTD2019231 в АО "АТФБанк"
БИК ALMNKZKA
БИН 931240001318
Подрядчик: ТОО "Алматы Production Construction & Invest"
г. Алматы, Маметовой, 76
БИН/ИИН 040740001327
ИИК KZ918560000006331097 в АО «Банк Центр Кредит»
БИК KCJBKZKX

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.98г. №73

**Справка № 4**
**о стоимости выполненных работ и затрат**
**за июль 2017 г.**
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

| Код | Код | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| заказчика | подрядчика | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | №931240001318/170351/00 | 17.04.2017 г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ | С начала года по отчетный месяц включительно | Стоимость выполненных работ из гр1 (тенге) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В отчетном месяце | ПСД (в сметных базисных ценах 2002г.) | из них | | Стоимость прочих затрат входящих в состав ПСД в | Дополнительные затраты на приобретение материалов | в т.ч. НДС | Всего |
| | | | | в отчетном месяце (за ) | по монтажу оборудования | | | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Газоснабжение котельной для многоэтажных жилых домов, расположенных по адресу: Турксибский район ул.Спасская, 63, 63а, 63б,65, 65а, ул. Цеткин,74,76 для отопления и горячего водоснабжения | 8 711 110,24 | 3 653 286,24 | | | | | | 391 423,53 | 3 653 286,24 |
| **Итого** | | **3 653 286,24** | | | | | | | **3 653 286,24** |

**Заказчик:**
**Главный инженер ТОО "Алматытеплокоммунэнерго"**

_____ **Дюсенов Солтан Орынбасарович**

**Подрядчик:**
**Директор ТОО "Алматы Production Construction & Invest"**

_____ **Абросимов Николай Юрьевич**

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Алматытеплокоммунэнерго"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алматы Production Construction & Invest"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Газоснабжение котельной для многоэтажных жилых домов, расположенных по адресу: Турксибский район ул.Спасская, 63, 63а, 63б,65, 65а, ул. Цеткин,74,76 для отопления и горячего водоснабжения**
(наименование, адрес)

Объект **Газоснабжение котельной для многоэтажных жилых домов, расположенных по адресу: Турксибский район ул.Спасская, 63, 63а, 63б,65, 65а, ул. Цеткин,74,76 для отопления и горячего водоснабжения**
( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 931240001318/170351/00** от **17.04.2017**

## Акт приемки выполненных работ №4 за июль 2017г.

| Номер | | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по порядку | позиции по смете | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Раздел: Подземный газопровод среднего давления#** | | | | |
| **1** | **1** | **11-270302-0104 РСНБ РК 2015** | **Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка** | **м3 конструкции** | **23,088** | **4256,55** | **98275** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***1380,74*** | ***31879*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***315,30*** | ***7280*** |
| **2** | **2** | **41-310104-0501 РСНБ РК 2015** | **Мусор строительный. Погрузка** | **тенге за 1 тонну** | **36,941** | **88,94** | **3285** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***3,35*** | ***124*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***6,59*** | ***243*** |
| **3** | **3** | **41-020102-1030 РСНБ РК 2015** | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км** | **тенге за 1 тонну** | **36,941** | **709,00** | **26191** |

| Номер | | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по порядку | позиции по смете | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *26,70* | *986* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *52,52* | *1940* |
| **4** | **4** | **11-270402-0101 РСНБ РК 2015** | **Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство** | **м2 основания или покрытия** | **87,400** | **221,33** | **19345** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *54,00* | *4720* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *16,40* | *1433* |
| **5** | **5** | **11-270602-0303 РСНБ РК 2015** | **Покрытия толщиной 8 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство** | **м2 покрытия** | **87,400** | **184,15** | 16095 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *45,96* | *4017* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *13,64* | *1192* |
| **6** | **6** | **11-270602-0403 РСНБ РК 2015** | **Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303** | **м2 покрытия** | **87,400** | **12,32** | **1076** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4,52* | *395* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *0,91* | *80* |
| **7** | **7** | **21-020501-0501 РСНБ РК 2015** | **Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013** | **т** | **9,422** | **10118,35** | **95332** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *381,08* | *3590* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *749,51* | *7062* |
| **8** | **8** | **11-270602-0301 РСНБ РК 2015** | **Покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство** | **м2 покрытия** | **87,400** | **184,15** | 16095 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *45,96* | *4017* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *13,64* | *1192* |
| **9** | **9** | **11-270602-0401 РСНБ РК 2015** | **Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301** | **м2 покрытия** | **87,400** | **0,80** | **70** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *0,28* | *25* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *0,06* | *5* |
| **10** | **10** | **21-020501-0301 РСНБ РК 2015** | **Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013** | **т** | **9,500** | **10537,67** | **100112** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *396,87* | *3770* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *780,57* | *7416* |

| Номер | | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по порядку | позиции по смете | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **11** | **11** | **11-270302-0201 РСНБ РК 2015** | **Камни бортовые на бетонном основании. Разборка** | **м** | **3,000** | **1347,34** | **4042** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***500,94*** | ***1503*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***99,80*** | ***299*** |
| **12** | **12** | **11-270201-1002 РСНБ РК 2015** | **Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий** | **м бортового камня** | **3,000** | **2253,04** | **6759** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***523,02*** | ***1569*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***166,89*** | ***501*** |
| **13** | **13** | **21-040508-9901 РСНБ РК 2015** | **Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91** | **м3** | **0,135** | **35667,49** | **4815** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***1343,32*** | ***181*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***2642,04*** | ***357*** |
| **14** | **14** | **11-010102-0308 РСНБ РК 2015** | **Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3** | **м3 грунта** | **104,100** | **203,90** | **21226** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***39,62*** | ***4125*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***15,10*** | ***1572*** |
| **15** | **15** | **11-010205-0108 РСНБ РК 2015** | **Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м** | **м3 грунта** | **63,380** | **4813,34** | **305070** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***1769,49*** | ***112150*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***356,54*** | ***22598*** |
| **16** | **16** | **11-230101-0101 РСНБ РК 2015** | **Основание под трубопроводы песчаное. Устройство** | **м3 основания** | **15,300** | **3691,33** | **56477** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***792,62*** | ***12127*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***273,43*** | ***4184*** |
| **17** | **17** | **11-010205-0502 РСНБ РК 2015** | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную песком. Группа грунтов 2** | **м3 грунта** | **17,100** | **1611,07** | **27549** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***592,26*** | ***10128*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***119,34*** | ***2041*** |
| **18** | **18** | **11-010102-0308 РСНБ РК 2015** | **Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3** | **м3 грунта** | **135,080** | **203,90** | **27543** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***39,62*** | ***5352*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***15,10*** | ***2040*** |
| **19** | **19** | **41-020102-1030 РСНБ РК 2015** | **Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км** | **тенге за 1 тонну** | **243,144** | **709,00** | **172389** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***26,70*** | ***6493*** |

| Номер | | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по порядку | позиции по смете | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *52,52* | *12770* |
| **20** | **20** | **11-010106-3302 РСНБ РК 2015** | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 303 кВт (410 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** | **м3 грунта** | **90,680** | **18,04** | **1635** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1,91* | *174* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1,34* | *121* |
| **21** | **21** | **11-010205-0502 РСНБ РК 2015** | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** | **м3 грунта** | **44,400** | **1611,07** | **71532** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *592,26* | *26297* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *119,34* | *5299* |
| **22** | **22** | **11-010201-0501 РСНБ РК 2015** | **Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** | **м3 уплотненного грунта** | **135,080** | **260,38** | **35173** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *83,66* | *11301* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *19,29* | *2605* |
| **23** | **23** | **11-220501-0103 РСНБ РК 2015** | **Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка** | **км трубопровода** | **0,007** | **506898,40** | **3548** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *172552,42* | *1208* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *37548,03* | *263* |
| **24** | **24** | **11-220301-0203 РСНБ РК 2015** | **Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка** | **км трубопровода** | **0,002** | **1115825,17** | **2232** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *375910,21* | *752* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *82653,72* | *165* |
| **25** | **25** | **11-220601-0303 РСНБ РК 2015** | **Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции** | **км трубопровода** | **0,002** | **1701005,79** | **3402** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *209867,29* | *420* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *126000,43* | *252* |
| **26** | **26** | **11-240107-0101 РСНБ РК 2015** | **Муфты термоусадочные дм.108 мм. Установка** | **шт.** | **3,000** | **15200,10** | **45600** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5711,44* | *17134* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1125,93* | *3378* |
| **27** | **27** | **11-220801-0201 РСНБ РК 2015** | **Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка** | **шт.** | **30,000** | **1708,38** | **51251** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *493,40* | *14802* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *126,55* | *3796* |

| Номер | | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по порядку | позиции по смете | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **28** | **28** | **11-240207-0201 РСНБ РК 2015** | **Трубка контрольная. Устройство** | **шт.** | **7,000** | **9813,95** | **68698** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2722,97* | *19061* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *726,96* | *5089* |
| **29** | **29** | **11-270602-0301 РСНБ РК 2015** | **Устройство отмостки вокруг ковера толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ** | **м2** | **14,400** | **184,15** | **2652** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *45,96* | *662* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *13,64* | *196* |
| **30** | **30** | **21-020501-0301 РСНБ РК 2015** | **Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2003** | **т** | **1,391** | **10537,67** | **14658** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *396,87* | *552* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *780,57* | *1086* |
| **31** | **31** | **13-100904-0101 РСНБ РК 2015** | **Лента сигнальная. Прокладка в траншее** | **км кабеля** | **0,010** | **26786,39** | **268** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5250,41* | *53* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1984,18* | *20* |
| **32** | **32** | **11-220301-0107 РСНБ РК 2015** | **Трубы водопроводные стальные, диаметр 219 мм. Укладка футляра** | **км трубопровода** | **0,001** | **1630047,49** | **2119** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *501540,63* | *652* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *120744,26* | *157* |
| **33** | **33** | **11-220601-0307 РСНБ РК 2015** | **Трубопроводы стальные диаметром 219 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции** | **км трубопровода** | **0,000** | **4020063,19** | **402** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *405916,57* | *41* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *297782,46* | *30* |
| **34** | **34** | **11-221401-0302 РСНБ РК 2015** | **Трубы стальные диаметром 110 мм. Протаскивание в футляр** | **м трубы, уложенной в футляре** | **1,300** | **2148,18** | **2793** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *733,43* | *953* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *159,12* | *207* |
| **35** | **35** | **11-221401-0401 РСНБ РК 2015** | **Концы футляра. Заделка битумом и прядью** | **футляр** | **1,000** | **7892,65** | **7893** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *938,85* | *939* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *584,64* | *585* |

| Номер | | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по порядку | позиции по смете | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **36** | **36** | **11-220801-0201 РСНБ РК 2015** | **Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка** | **шт.** | **2,000** | **1708,38** | **3417** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *493,40* | *987* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *126,55* | *253* |
| **37** | **37** | **11-220301-0107 РСНБ РК 2015** | **Трубы водопроводные стальные, диаметр 219 мм. Укладка футляра** | **км трубопровода** | **0,067** | **1630047,49** | **109213** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *501540,63* | *33603* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *120744,26* | *8090* |
| **38** | **38** | **11-220601-0306 РСНБ РК 2015** | **Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции** | **км трубопровода** | **0,067** | **3273348,12** | **219314** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *342364,02* | *22938* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *242470,23* | *16246* |
| **39** | **39** | **11-221401-0302 РСНБ РК 2015** | **Трубы диаметром 160 мм. Протаскивание в футляр** | **м трубы, уложенной в футляре** | **67,000** | **2148,18** | **143928** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *733,43* | *49140* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *159,12* | *10661* |
| **40** | **40** | **11-221401-0401 РСНБ РК 2015** | **Концы футляра. Заделка битумом и прядью** | **футляр** | **3,000** | **9434,90** | **28305** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1207,30* | *3622* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *698,88* | *2097* |
| **41** | **41** | **11-221301-0102 РСНБ РК 2015** | **Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых** | **м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца** | **1,300** | **63898,94** | **83069** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *14116,60* | *18352* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *4733,26* | *6153* |
| **42** | **42** | **11-240104-0101 РСНБ РК 2015** | **Компенсаторы диаметром труб 100 мм. Установка** | **компенсатор** | **1,000** | **8498,74** | **8499** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2895,56* | *2896* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *629,54* | *630* |
| **43** | **43** | **23-051206-1105 РСНБ РК 2015** | **Компенсаторы линзовые для трубопроводов, 108 мм х 4 мм, длина 6,3 м ГОСТ 27036-86** | **шт.** | **1,000** | **28474,59** | **28475** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1072,42* | *1072* |

| Номер | | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по порядку | позиции по смете | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2109,23* | *2109* |
| **44** | **44** | **11-250128-0101 РСНБ РК 2015** | **Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования** | **стык** | **3,000** | **29264,87** | **87795** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5434,17* | *16303* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2167,77* | *6503* |
| **45** | **45** | **11-250128-0201 РСНБ РК 2015** | **Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом магнитографирования** | **стык** | **11,000** | **9789,90** | **107689** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1870,10* | *20571* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *725,18* | *7977* |
| **46** | **46** | **11-250203-0101 РСНБ РК 2015** | **Трубопроводы газонефтепродуктов диаметром 100 мм. Пересечение с действующими коммуникациями (трубопроводами, кабельными линиями и ЛЭПдо 35 кВ)** | **пересечение** | **2,000** | **157908,38** | **315817** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *46591,58* | *93183* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *11696,92* | *23394* |
| **47** | **47** | **11-250127-0101 РСНБ РК 2015** | **Трубопровод диаметром до 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа** | **км трубопровода** | **0,076** | **1198405,27** | **91079** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *257926,11* | *19602* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *88770,76* | *6747* |
| | | | **Раздел: Надземный газопровод низкого давления** | | | | |
| **59** | **59** | **11-250128-0101 РСНБ РК 2015** | **Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования** | **стык** | **1,000** | **29264,87** | **29265** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5434,17* | *5434* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2167,77* | *2168* |
| **60** | **60** | **11-250128-0201 РСНБ РК 2015** | **Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом магнитографирования** | **стык** | **1,000** | **9789,90** | **9790** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1870,10* | *1870* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *725,18* | *725* |
| **61** | **61** | **11-250127-0101 РСНБ РК 2015** | **Трубопровод диаметром до 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа** | **км трубопровода** | **0,008** | **1198405,27** | **9587** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *257926,11* | *2063* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *88770,76* | *710* |
| | | | **Раздел: Надземный газопровод среднего давления** | | | | |

| Номер | | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по порядку | позиции по смете | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 68 | 68 | 11-250128-0101 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования | стык | 1,000 | 29264,87 | 29265 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5434,17* | *5434* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2167,77* | *2168* |
| 69 | 69 | 11-250128-0201 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом магнитографирования | стык | 1,000 | 9789,90 | 9790 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1870,10* | *1870* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *725,18* | *725* |
| 70 | 70 | 11-250127-0101 РСНБ РК 2015 | Трубопровод диаметром до 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа | км трубопровода | 0,004 | 1198405,27 | 4794 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *257926,11* | *1032* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *88770,76* | *355* |
| 71 | 71 | 11-240202-0108 РСНБ РК 2015 | Газопроводы врезаемые диаметром до 300 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления | врезка | 1,000 | 50151,64 | 50152 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *16207,71* | *16208* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3714,94* | *3715* |
| | | | Раздел: Установка ШГРП с РДБК-50/35 | | | | |
| 88 | 88 | 11-250127-0101 РСНБ РК 2015 | Трубопровод диаметром до 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа | км трубопровода | 0,002 | 1198405,27 | 2397 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *257926,11* | *516* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *88770,76* | *178* |
| | | | Раздел: Узел учета газа G-100 | | | | |
| 89 | 89 | 11-220301-0201 РСНБ РК 2015 | Трубы водопроводные стальные, диаметр до 50 мм. Укладка | км трубопровода | | 1031363,17 | 0 |
| 90 | 90 | 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | т фасонных частей | | 1276131,99 | 0 |
| 91 | 91 | 23-060102-9901 РСНБ РК 2015 | Кабель питания | м | 26,000 | 531,67 | 13823 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *20,02* | *521* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *39,38* | *1024* |
| 92 | 92 | 11-220901-0201 РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка | задвижка или клапан | 6,000 | 2459,57 | 14757 |

| Номер | | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по порядку | позиции по смете | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *855,76* | *5135* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *182,19* | *1093* |
| **93** | **93** | **11-181001-0109 РСНБ РК 2015** | **Фильтр, диаметр 200 мм. Установка** | **фильтр** | **1,000** | **48894,24** | **48894** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5403,92* | *5404* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3621,80* | *3622* |
| **94** | **94** | **11-181101-0102 РСНБ РК 2015** | **Манометры с трехходовым краном. Установка** | **комплект** | **1,000** | **2840,65** | **2841** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *271,87* | *272* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *210,42* | *210* |
| **97** | **97** | **11-090304-0201 РСНБ РК 2015** | **Навес. Монтаж** | **т конструкций** | **0,154** | **106022,01** | **16349** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *32561,50* | *5021* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *7853,48* | *1211* |
| **98** | **98** | **21-060801-0401 РСНБ РК 2015** | **Навес.** | **т** | **0,154** | **389418,84** | **60048** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *14666,44* | *2262* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *28845,84* | *4448* |
| **99** | **99** | **11-060101-0101 РСНБ РК 2015** | **Подготовка бетонная. Устройство** | **м3** | **1,305** | **17899,62** | **23359** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1397,11* | *1823* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1325,90* | *1730* |
| **100** | **100** | **11-090304-0201 РСНБ РК 2015** | **Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж** | **т конструкций** | **0,094** | **106022,01** | **9949** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *32561,50* | *3056* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *7853,48* | *737* |
| **101** | **101** | **21-060405-1301 РСНБ РК 2015** | **Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012** | **т** | **0,094** | **160365,02** | **15049** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *6039,73* | *567* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *11878,89* | *1115* |
| **102** | **102** | **21-130814-1901 РСНБ РК 2015** | **Сварная решетка ограждения** | **т** | **0,240** | **342843,70** | **82225** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *12912,31* | *3697* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *25395,83* | *6091* |
| **103** | **103** | **11-070111-0209 РСНБ РК 2015** | **Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей** | **шт.** | **1,000** | **1420,54** | **1421** |

| Номер | | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по порядку | позиции по смете | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *512,48* | *512* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *105,23* | *105* |
| **104** | **104** | **11-150403-1003 РСНБ РК 2015** | **Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2** | **м2 окрашиваемой поверхности** | **11,720** | **704,78** | **8260** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *244,28* | *2863* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *52,21* | *612* |
| **106** | **106** | **11-250127-0101 РСНБ РК 2015** | **Трубопровод диаметром до 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа** | **км трубопровода** | **0,013** | **1198405,27** | **15579** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *257926,11* | *3353* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *88770,76* | *1154* |
| | | | **Раздел: Внутреннее газоснабжение** | | | | |
| **107** | **107** | **11-010205-0402 РСНБ РК 2015** | **Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2** | **м3 грунта** | **0,600** | **4750,42** | **2850** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1746,35* | *1048* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *351,88* | *211* |
| **108** | **108** | **41-310104-0101 РСНБ РК 2015** | **Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка** | **тенге за 1 тонну** | **1,080** | **239,79** | **259** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *9,03* | *10* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *17,76* | *19* |
| **109** | **109** | **41-020102-1030 РСНБ РК 2015** | **Вывоз грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км** | **тенге за 1 тонну** | **1,080** | **709,00** | **766** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *26,70* | *29* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *52,52* | *57* |
| **110** | **110** | **11-060101-0102 РСНБ РК 2015** | **Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство** | **м3** | **0,500** | **25096,25** | **12548** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3325,12* | *1663* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1858,98* | *929* |
| **111** | **111** | **11-090305-0301 РСНБ РК 2015** | **Конструкции опорные для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж** | **т конструкций** | **0,052** | **161573,57** | **8376** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *55725,74* | *2889* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *11968,41* | *620* |
| **112** | **112** | **11-220301-0208 РСНБ РК 2015** | **Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка** | **км трубопровода** | **0,005** | **2373826,22** | **11869** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *731143,02* | *3656* |

| Номер | | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по порядку | позиции по смете | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *175838,98* | *879* |
| **113** | **113** | **11-220301-0203 РСНБ РК 2015** | **Трубы водопроводные стальные, диаметр 89 и 100 мм. Укладка** | **км трубопровода** | **0,007** | **1115825,17** | **7811** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *375910,21* | *2631* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *82653,72* | *579* |
| **114** | **114** | **11-220301-0201 РСНБ РК 2015** | **Трубы водопроводные стальные, диаметр до 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием** | **км трубопровода** | **0,017** | **1031363,17** | **17533** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *351842,85* | *5981* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *76397,27* | *1299* |
| **115** | **115** | **11-460302-0401 РСНБ РК 2015** | **Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2** | **отверстие** | **2,000** | **402,86** | **806** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *117,81* | *236* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *29,84* | *60* |
| **116** | **116** | **11-460303-0106 РСНБ РК 2015** | **Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2** | **м3 заделки** | **0,020** | **132277,34** | **2646** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *35554,01* | *711* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *9798,32* | *196* |
| **117** | **117** | **11-160401-0107 РСНБ РК 2015** | **Гильза из стальных бесшовных труб, диаметр до 200 мм. Установка** | **м** | **0,500** | **12990,72** | **6495** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1668,58* | *834* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *962,28* | *481* |
| **118** | **118** | **11-160401-0101 РСНБ РК 2015** | **Гильза из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Установка** | **м** | **0,500** | **2393,87** | **1197** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *494,09* | *247* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *177,32* | *89* |
| **119** | **119** | **11-160601-0101 РСНБ РК 2015** | **Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка** | **шт.** | **5,000** | **3348,52** | **16743** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1112,16* | *5561* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *248,04* | *1240* |
| **120** | **120** | **11-160601-0102 РСНБ РК 2015** | **Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка** | **шт.** | **1,000** | **3381,93** | **3382** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1120,48* | *1120* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *250,51* | *251* |

| Номер | | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по порядку | позиции по смете | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **121** | **121** | **11-160601-0103 РСНБ РК 2015** | **Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка** | **шт.** | **4,000** | **6037,14** | **24149** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1989,56* | *7958* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *447,20* | *1789* |
| **122** | **122** | **11-181101-0102 РСНБ РК 2015** | **Манометры с трехходовым краном. Установка** | **комплект** | **2,000** | **2840,65** | **5681** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *271,87* | *544* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *210,42* | *421* |
| **123** | **123** | **11-160601-0304 РСНБ РК 2015** | **Клапаны предохранительные двухрычажные, диаметр 100 мм. Установка** | **шт.** | **1,000** | **9150,28** | **9150** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2377,33* | *2377* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *677,80* | *678* |
| **124** | **124** | | **Электромагнитный клапан дм.100** | **шт** | **1,000** | **173196,06** | **173196** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *6522,98* | *6523* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *12829,34* | *12829* |
| **125** | **125** | **11-160601-0504 РСНБ РК 2015** | **САКЗ. Установка** | **шт.** | **1,000** | **14863,34** | **14863** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3561,89* | *3562* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1100,99* | *1101* |
| **126** | **126** | | **СИКЗ-100** | **шт** | **1,000** | **5025,86** | **5026** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *189,29* | *189* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *372,29* | *372* |
| **127** | **127** | **11-150403-1003 РСНБ РК 2015** | **Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количествоокрасок 2** | **м2 окрашиваемой поверхности** | **8,740** | **704,78** | **6160** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *244,28* | *2135* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *52,21* | *456* |
| **128** | **128** | **11-250127-0101 РСНБ РК 2015** | **Трубопровод диаметром до 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорныхустановок на давление до 6 МПа** | **км трубопровода** | **0,029** | **1198405,27** | **34754** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *257926,11* | *7480* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *88770,76* | *2574* |
| | | | **ИТОГО:** | | | | **3347770** |
| | | | **В том числе :** | | | | |
| | | | **Накладные расходы** | | | | **710157** |

| Номер | | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по порядку | позиции по смете | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Сметная прибыль** | | | | **249418** |
| | | | **Итого с временными** | | **1,5 %** | **48 316,83** | **3 396 086,99** |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | **2,07 %** | **67 677,39** | **3 463 764,38** |
| | | | **Итого с НДС** | | **12 %** | **409 853,71** | **3 873 618,08** |

Сумма скидки составляет 220 331,84

**Итого с учетом скидки** **3 653 286,24**

**Заказчик:**
**Главный инженер ТОО "Алматытеплокоммунэнерго"**

_____**Дюсенов Солтан Орынбасарович**

**Главный инженер РЭКХ**

_____**Ильясов Рустамжан Жахангерович**

**Начальник участка ТОО "Алматытеплокоммунэнерго"**

_____**Жарихин Роман Витальевич**

**Технический надзор ТОО "ТФ Добро"**

_____**Байманов Марат Габдулович**

**Подрядчик:**
**Директор ТОО "Алматы Production Construction & Invest"**

_____**Абросимов Николай Юрьевич**

# Счет-фактура № 0000000050 от 31 июля 2017 г.

Дата оборота по реализации: 31.07.2017

**Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью Алматы Production Construction & Invest**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 040740001327, 050004, РК, г. Алматы, ул. Маметова, 76,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0069788, от 19.09.2012

ИИК поставщика: KZ918560000006331097, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №931240001318/170351/00 от 17.04.2017 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Алматы ул. Масанчи 48 а

*государство, регион, область, город, район*

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 040740001327, Товарищество с ограниченной ответственностью Алматы Production Construction & Invest,050004, РК, г. Алматы, ул. Маметова, 76

*(БИН, наименование и адрес)*

Грузополучатель: БИН: 931240001318, Товарищество с ограниченной ответственностью Алматытеплокоммунэнерго, г.Алматы ул. Масанчи 48 а

*(БИН, наименование и адрес)*

**Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью Алматытеплокоммунэнерго**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 931240001318, г.Алматы ул. Масанчи 48 а

ИИК получателя: KZ62826A1KZTD2019231, в банке АО "АТФБанк", БИК ALMNKZKA

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена (KZT) | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Газоснабжение котельной для многоэтажных жилых домов, расположенных по адресу: Туркисбский район ул.Спасская, 63, 63а,63б,65,65а, ул.Цеткин, 74, 76 для отопления и горячего водоснабжения | Услуга | 1 | 1 785 714,29 | 1 785 714,29 | 12% | 214 285,71 | 2 000 000,00 | | |
| **Всего по счету:** | | | | | **1 785 714,29** | | **214 285,71** | **2 000 000,00** | | |

**Руководитель: Абросимов Н. Ю.**

*(Ф.И.О., подпись)*

**Главный бухгалтер: Бастаева А. К.**

*(Ф.И.О., подпись)*

МП

**ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

*(должность)*

*(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

ИИН/БИН

**931240001318**

**040740001327**

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью Алматытеплокоммунэнерго, г.Алматы ул. Масанчи 48 а**
*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью Алматы Production Construction & Invest,050004, РК, г. Алматы, ул. Маметова, 76**
*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Договор (контракт) Договор №931240001318/170351/00 от 17.04.2017 г.

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 65 | 31.07.2017 |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость | в том числе НДС, в |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Газоснабжение котельной для многоэтажных жилых домов, расположенных по адресу: Турксибский район ул.Спасская, 63, 63а,63б,65,65а, ул.Цеткин, 74, 76 для отопления и горячего водоснабжения | | | Услуга | 1 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 214 285,71 |
| | | | | Итого | 1 | х | 2 000 000,00 | 214 285,71 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на 14 страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Н.А. Просинов
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) И.о. гл. инж. / _____ / Леденцов П.Р.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.07.2017

М.П.

Алматы Production Construction & Invest

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі * Республика Казахстан г. Алматы Товарищество с ограниченной ответственностью * АЛМАТЫ-ТЕПЛО-КОММУН-ЭНЕРГО

Заказчик: ТОО "Алматытеплокоммунэнерго"
г.Алматы, Масанчи, 48А
ИИК KZ62826A1KZTD2019231 в АО "АТФБанк"
БИК ALMNKZKA
БИН 931240001318
Подрядчик: ТОО "Алматы Production Construction & Invest"
г. Алматы, Маметовой, 76
БИН/ИИН 040740001327
ИИК KZ918560000006331097 в АО «Банк Центр Кредит»
БИК KCJBKZKX

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.98г. №73

**Справка № 3**
**о стоимости выполненных работ и затрат**
**за июль 2017 г.**
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансируещему банку)

| Код | Код | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| заказчика | подрядчика | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | №931240001318/170351/00 | 17.04.2017 г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ | С начала года по отчетный месяц включительно | Стоимость выполненных работ из гр1 (тенге) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В отчетном месяце | ПСД (в сметных базисных ценах 2002г.) | из них | | Стоимость прочих затрат входящих в состав ПСД в | Дополнительные затраты на приобретение материалов | в т.ч. НДС | Всего |
| | | | | в отчетном месяце (за ) | по монтажу оборудования | | | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Газоснабжение котельной для многоэтажных жилых домов, расположенных по адресу: Турксибский район ул.Спасская, 63, 63а, 63б,65, 65а, ул. Цеткин,74,76 для отопления и горячего водоснабжения | 5 057 824 | 2 000 000 | | | | | | 214 286 | 2 000 000 |
| **Итого** | | **2 000 000** | | | | | | | **2 000 000** |

**Заказчик:**
**Генеральный Директор ТОО "Алматытеплокоммунэнерго"**

_____ **Ахмет С. Е.**

**Подрядчик:**
**Директор ТОО "Алматы Production Construction & Invest"**

_____ **Абросимов Николай Юрьевич**

Заказчик **ТОО "Алматытеплокоммунэнерго"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алматы Production Construction & Invest"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Газоснабжение котельной для многоэтажных жилых домов, расположенных по адресу: Турксибский район ул.Спасская, 63, 63а, 63б,65, 65а, ул. Цеткин,74,76 для отопления и горячего водоснабжения**
(наименование, адрес)

Объект **Газоснабжение котельной для многоэтажных жилых домов, расположенных по адресу: Турксибский район ул.Спасская, 63, 63а, 63б,65, 65а, ул. Цеткин,74,76 для отопления и горячего водоснабжения**
( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 931240001318/170351/00** от **17.04.2017**

## Акт приемки выполненных работ №3 за июль 2017г.

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 85 | 85 | 13-080208-0101 РСНБ РК 2015 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50Х50Х5 мм. Монтаж оборудования | шт. | 4,000 | 4084,01 | 16336 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *615,93* | *2464* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *302,52* | *1210* |
| 86 | 86 | 13-080208-0202 РСНБ РК 2015 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования | м | 18,000 | 580,46 | 10448 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *92,86* | *1671* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *43,00* | *774* |
| 87 | 87 | 11-150403-1003 РСНБ РК 2015 | Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 | м2 окрашиваемой поверхности | 5,120 | 704,78 | 3608 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *244,28* | *1251* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *52,21* | *267* |
| | | | **Раздел: Узел учета газа G-100** | | | | |
| 89 | 89 | 11-220301-0201 РСНБ РК 2015 | Трубы водопроводные стальные, диаметр до 50 мм. Укладка | км трубопровода | 0,013 | 1031363,17 | 13408 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *351842,85* | *4574* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *76397,27* | *993* |
| 90 | 90 | 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | т фасонных частей | 0,009 | 1276131,99 | 10796 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *388060,82* | *3283* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *94528,30* | *800* |
| 91 | 91 | 23-060102-9901 РСНБ РК 2015 | Кабель питания | м | 274,000 | 531,67 | 145677 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *20,02* | *5487* |

| Номер | | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | ница измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по порядку | позиции по смете | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *20,02* | *5487* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *39,38* | *10791* |
| **95** | **95** | **11-160901-0401 РСНБ РК 2015** | **Счетчик газовый. Установка** | **узел** | **1,000** | **464572,22** | **464572** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *38434,03* | *38434* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *34412,76* | *34413* |
| **96** | **96** | | **Счетчик газовый DELTA G-100 DN 50 с корректором Mini-ELKOR** | **шт** | **1,000** | **1189117,80** | **1189118** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *44785,00* | *44785* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *88082,80* | *88083* |
| | | | **ИТОГО:** | | | | **1835542** |
| | | | **В том числе :** | | | | |
| | | | **Накладные расходы** | | | | **101948** |
| | | | **Сметная прибыль** | | | | **137331** |
| | | | **Итого с временными** | | **1,5 %** | **15 601,49** | **1 851 143,66** |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | **2,07 %** | **21 853,01** | **1 857 395,18** |
| | | | **Итого с НДС** | | **12 %** | **222 887,42** | **2 080 282,60** |
| | | | Сумма скидки составляет | | | | 80 282,60 |
| | | | **Итого с учетом скидки** | | | | **2 000 000,00** |

**Заказчик:**
**Главный инженер ТОО "Алматытеплокоммунэнерго"**

_____**Дюсенов Солтан Орынбасарович**

**Главный инженер РЭКХ**

_____**Ильясов Рустамжан Жахангерович**

**Начальник участка ТОО "Алматытеплокоммунэнерго"**

_____**Жарихин Роман Витальевич**

**Технический надзор ТОО "ТФ Добро"**

_____**Байманов Марат Габдулович**

**Подрядчик:**
**Директор ТОО "Алматы Production Construction & Invest"**

_____ **Абросимов Николай Юрьевич**

# Счет-фактура № 0000000012 от 25 апреля 2017 г.

Дата оборота по реализации: 25.04.2017

**Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью Алматы Production Construction & Invest**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 040740001327, 050004, РК, г. Алматы, ул. Маметова, 76,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0069788, от 19.09.2012

ИИК поставщика: KZ918560000006331097, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №931240001318/170351/00 от 17.04.2017 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Алматы ул. Масанчи 48 а

*государство, регион, область, город, район*

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 040740001327, Товарищество с ограниченной ответственностью Алматы Production Construction & Invest,050004, РК, г. Алматы, ул. Маметова, 76

*(БИН, наименование и адрес)*

Грузополучатель: БИН: 931240001318, Товарищество с ограниченной ответственностью Алматытеплокоммунэнерго, г.Алматы ул. Масанчи 48 а

*(БИН, наименование и адрес)*

**Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью Алматытеплокоммунэнерго**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 931240001318, г.Алматы ул. Масанчи 48 а

ИИК получателя: KZ62826A1KZTD2019231, в банке АО "АТФБанк", БИК ALMNKZKA

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена (KZT) | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Газоснабжение котельной для многоэтажных жилых домов, расположенных по адресу: Турксибский район ул.Спасская, 63, 63а,63б,65,65а, ул.Цеткин, 74, 76 для отопления и горячего водоснабжения | Услуга | 1 | 1 658 771,43 | 1 658 771,43 | 12% | 199 052,57 | 1 857 824,00 | | |
| **Всего по счету:** | | | | | **1 658 771,43** | | **199 052,57** | **1 857 824,00** | | |

**Руководитель: Абросимов Н. Ю.**

*(Ф.И.О., подпись)*

**Главный бухгалтер: Бастаева А. К.**

*(Ф.И.О., подпись)*

МП

**ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

*(должность)*

*(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

ИИН/БИН
**931240001318**

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью Алматытеплокоммунэнерго, г.Алматы ул. Масанчи 48 а**
*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

**040740001327**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью Алматы Production Construction & Invest,050004, РК, г. Алматы, ул. Маметова, 76**
*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Договор (контракт) Договор №931240001318/170351/00 от 17.04.2017 г.

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 25 | 25.04.2017 |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость | в том числе НДС, в |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Газоснабжение котельной для многоэтажных жилых домов, расположенных по адресу: Туркисбский район ул.Спасская, 63, 63а,63б,65,65а, ул.Цеткин, 74, 76 для отопления и горячего водоснабжения | | | Услуга | 1 | 1 857 824,00 | 1 857 824,00 | 199 052,57 |
| | | | | Итого | 1 | x | 1 857 824,00 | 199 052,57 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.04.2017

Заказчик: ТОО "Алматытеплокоммунэнерго"
г.Алматы, Масанчи, 48А
ИИК KZ62826A1KZTD2019231 в АО "АТФБанк"
БИК ALMNKZKA
БИН 931240001318
Подрядчик: ТОО "Алматы Production Construction & Invest"
г. Алматы, Маметовой, 76
БИН/ИИН 040740001327
ИИК KZ918560000006331097 в АО «Банк Центр Кредит»
БИК KCJBKZKX

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.98г. №73

**Справка № 1**
**о стоимости выполненных работ и затрат**
**за июнь 2017 г.**
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

| Код | Код | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| заказчика | подрядчика | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | №931240001318/170351/00 | 17.04.2017 г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ | С начала года по отчетный месяц включительно | Стоимость выполненных работ из гр1 (тенге) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В отчетном месяце | ПСД (в сметных базисных ценах 2002г.) | из них | | Стоимость прочих затрат входящих в состав ПСД в | Дополнительные затраты на приобретение материалов | в т.ч. НДС | Всего |
| | | | | в отчетном месяце (за ) | по монтажу оборудования | | | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Газоснабжение котельной для многоэтажных жилых домов, расположенных по адресу: Туркисбский район ул.Спасская, 63, 63а, 63б,65, 65а, ул. Цеткин,74,76 для отопления и горячего водоснабжения | 1 857 824 | 1 857 824 | | | | | | 199 053 | 1 857 824 |
| **Итого** | | **1 857 824** | | | | | | | **1 857 824** |

**Заказчик:**
**Генеральный Директор ТОО "Алматытеплокоммунэнерго"**
_____ **Ахмет С. Е.**

**Подрядчик:**
**Директор ТОО "Алматы Production Construction & Invest"**
_____ **Абросимов Николай Юрьевич**

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Алматытеплокоммунэнерго"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алматы Production Construction & Invest"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Газоснабжение котельной для многоэтажных жилых домов, расположенных по адресу: Турксибский район ул.Спасская, 63, 63а, 63б,65, 65а, ул. Цеткин,74,76 для отопления и горячего водоснабжения**
(наименование, адрес)

Объект **Газоснабжение котельной для многоэтажных жилых домов, расположенных по адресу: Турксибский район ул.Спасская, 63, 63а, 63б,65, 65а, ул. Цеткин,74,76 для отопления и горячего водоснабжения**
( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 931240001318/170351/00** от **17.04.2017**

| Дата составления | Отчетный период | |
|---|---|---|
| | с | по |
| 05.06.2017 | 01.05.2017 | 05.06.2017 |

## Акт приемки выполненных работ №1

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Раздел: Подземный газопровод среднего давления#** | | | | |
| **18** | **18** | **21-010401-0101 РСНБ РК 2015** | **Песок природный ГОСТ 8736-93** | **м3** | **17,100** | **1503,93** | **25717** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***56,64*** | ***969*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***111,40*** | ***1905*** |
| **25** | **25** | **23-010405-0603 РСНБ РК 2015** | **Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110x10,0 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4427-2004** | **м** | **74,740** | **4126,97** | **308450** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***155,43*** | ***11617*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***305,70*** | ***22848*** |
| **27** | **27** | **23-010201-0186 РСНБ РК 2015** | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80** | **м** | **2,008** | **2137,05** | **4291** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***80,49*** | ***162*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***158,30*** | ***318*** |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **30** | **30** | **23-020201-6201 РСНБ РК 2015** | **Муфта термоусаживаемая электросварная длиной до 700 мм, диаметром до 400 мм ГОСТ 30732-2006** | **комплект** | **3,000** | **28686,07** | **86058** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1080,39* | *3241* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2124,89* | *6375* |
| **32** | **32** | **23-020302-2610 РСНБ РК 2015** | **Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** | **шт.** | **9,000** | **1647,10** | **14824** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *62,03* | *558* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *122,01* | *1098* |
| **33** | **33** | **23-020304-2220 РСНБ РК 2015** | **Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 110x108, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** | **шт.** | **2,000** | **8039,00** | **16078** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *302,77* | *606* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *595,48* | *1191* |
| **34** | **34** | **23-020304-2610 РСНБ РК 2015** | **Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** | **шт.** | **19,000** | **3024,50** | **57465** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *113,91* | *2164* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *224,04* | *4257* |
| **39** | **39** | **21-130809-0302 РСНБ РК 2015** | **Лента сигнальная** | **м** | **10,000** | **90,72** | **907** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3,42* | *34* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *6,72* | *67* |
| **41** | **41** | **23-010201-0229 РСНБ РК 2015** | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80** | **м** | **1,305** | **3804,68** | **4966** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *143,29* | *187* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *281,83* | *368* |
| **46** | **46** | **23-020302-2610 РСНБ РК 2015** | **Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** | **шт.** | **1,000** | **1647,10** | **1647** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *62,03* | *62* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *122,01* | *122* |
| **47** | **47** | **23-020304-2220 РСНБ РК 2015** | **Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 110x108, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** | **шт.** | **1,000** | **8039,00** | **8039** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *302,77* | *303* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *595,48* | *595* |
| **49** | **49** | **23-010201-0229 РСНБ РК 2015** | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80** | **м** | **67,268** | **3804,68** | **255933** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *143,29* | *9639* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *281,83* | *18958* |
| **54** | **54** | **21-040301-0103 РСНБ РК 2015** | **Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.9** | **шт.** | **1,000** | **8252,35** | **8252** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *310,80* | *311* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *611,29* | *611* |
| **55** | **55** | **21-040301-0104 РСНБ РК 2015** | **Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3** | **шт.** | **1,000** | **4122,37** | **4122** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *155,26* | *155* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *305,36* | *305* |
| **56** | **56** | **21-040302-0102 РСНБ РК 2015** | **Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15** | **шт.** | **1,000** | **17585,70** | **17586** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *662,32* | *662* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1302,64* | *1303* |
| **57** | **57** | **21-040302-0109 РСНБ РК 2015** | **Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1** | **шт.** | **1,000** | **17115,13** | **17115** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *644,60* | *645* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1267,79* | *1268* |
| **58** | **58** | **23-030101-0204 РСНБ РК 2015** | **Люк ГТС с шарниром и замком, тип Л ГОСТ 8591-76** | **комплект** | **1,000** | **28378,71** | **28379** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1068,81* | *1069* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2102,13* | *2102* |
| | | | **Раздел: Надземный газопровод низкого давления** | | | | |
| **70** | **70** | **21-060801-0301 РСНБ РК 2015** | **Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т** | **т** | **0,024** | **436304,72** | **10659** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *16432,27* | *401* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *32318,87* | *790* |
| **71** | **71** | **23-021104-0405 РСНБ РК 2015** | **Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/** | **кг** | **5,050** | **575,30** | **2905** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *21,67* | *109* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *42,61* | *215* |
| **73** | **73** | **23-010201-0187 РСНБ РК 2015** | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80** | **м** | **8,032** | **2494,54** | **20036** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *93,95* | *755* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *184,78* | *1484* |

| Номер | | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по порядку | позиции по смете | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **75** | **75** | **23-020101-0202 РСНБ РК 2015** | **Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)** | **шт.** | **8,000** | **1747,44** | **13980** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *65,81* | *527* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *129,44* | *1036* |
| **76** | **76** | **23-020101-1031 РСНБ РК 2015** | **Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)** | **шт.** | **1,000** | **651,78** | **652** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *24,55* | *25* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *48,28* | *48* |
| **79** | **79** | **23-020103-0209 РСНБ РК 2015** | **Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80** | **шт.** | **2,000** | **1490,27** | **2981** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *56,13* | *112* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *110,39* | *221* |
| **80** | **80** | **23-020103-0210 РСНБ РК 2015** | **Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80** | **шт.** | **2,000** | **1927,05** | **3854** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *72,58* | *145* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *142,74* | *285* |
| **82** | **82** | **23-040201-1503 РСНБ РК 2015** | **Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86** | **шт.** | **1,000** | **44216,82** | **44217** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1665,31* | *1665* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3275,32* | *3275* |
| **84** | **84** | **22-040201-0601 РСНБ РК 2015** | **Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71** | **кг** | **0,937** | **376,25** | **353** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *14,17* | *13* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *27,87* | *26* |
| | | | **Раздел: Надземный газопровод среднего давления** | | | | |
| **89** | **89** | **23-010201-0187 РСНБ РК 2015** | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80** | **м** | **4,016** | **2494,54** | **10018** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *93,95* | *377* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *184,78* | *742* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **91** | **91** | **23-020101-0202 РСНБ РК 2015** | **Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)** | **шт.** | **2,000** | **1747,44** | **3495** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *65,81* | *132* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *129,44* | *259* |
| **92** | **92** | **23-020101-1031 РСНБ РК 2015** | **Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)** | **шт.** | **1,000** | **651,78** | **652** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *24,55* | *25* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *48,28* | *48* |
| **95** | **95** | **23-020103-0209 РСНБ РК 2015** | **Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80** | **шт.** | **2,000** | **1490,27** | **2981** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *56,13* | *112* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *110,39* | *221* |
| **96** | **96** | **23-020103-0210 РСНБ РК 2015** | **Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80** | **шт.** | **2,000** | **1927,05** | **3854** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *72,58* | *145* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *142,74* | *285* |
| **98** | **98** | **23-040201-1503 РСНБ РК 2015** | **Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86** | **шт.** | **1,000** | **44216,82** | **44217** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1665,31* | *1665* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3275,32* | *3275* |
| **100** | **100** | **22-040201-0601 РСНБ РК 2015** | **Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71** | **кг** | **0,332** | **376,25** | **125** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *14,17* | *5* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *27,87* | *9* |
| | | | **Раздел: Установка ШГРП с РДБК-50/35** | | | | |
| **110** | **110** | **21-060801-0301 РСНБ РК 2015** | **Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т** | **т** | **0,308** | **436304,72** | **134373** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *16432,27* | *5061* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *32318,87* | *9954* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 114 | 114 | 23-010201-0143 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 2,008 | 817,05 | 1641 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *30,77* | *62* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *60,52* | *122* |
| 116 | 116 | 23-040201-1501 РСНБ РК 2015 | Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем (редуктор), Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86 | шт. | 2,000 | 23187,25 | 46375 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *873,29* | *1747* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1717,57* | *3435* |
| 118 | 118 | 23-020101-0153 РСНБ РК 2015 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт. | 2,000 | 338,89 | 678 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *12,76* | *26* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *25,10* | *50* |
| 119 | 119 | 23-020103-0307 РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80 | шт. | 4,000 | 1286,01 | 5144 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *48,43* | *194* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *95,26* | *381* |
| 126 | 126 | 22-040201-0601 РСНБ РК 2015 | Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 1,260 | 376,25 | 474 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *14,17* | *18* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *27,87* | *35* |
| | | | **Раздел: Узел учета газа G-100** | | | | |
| 129 | 129 | 23-010201-0143 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 8,534 | 817,05 | 6973 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *30,77* | *263* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *60,52* | *516* |
| 130 | 130 | 23-010103-0201 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 | м | 0,502 | 411,75 | 207 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *15,51* | *8* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *30,50* | *15* |
| 131 | 131 | 23-010103-0203 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75 | м | 4,016 | 768,83 | 3088 |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *28,96* | *116* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *56,95* | *229* |
| **133** | **133** | **23-020101-0153 РСНБ РК 2015** | **Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)** | **шт.** | **2,000** | **338,89** | **678** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *12,76* | *26* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *25,10* | *50* |
| **134** | **134** | **23-020103-0207 РСНБ РК 2015** | **Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80** | **шт.** | **6,000** | **945,15** | **5671** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *35,60* | *214* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *70,01* | *420* |
| **137** | **137** | **23-040201-1501 РСНБ РК 2015** | **Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем (редуктор), Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86** | **шт.** | **4,000** | **23187,25** | **92749** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *873,29* | *3493* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1717,57* | *6870* |
| **138** | **138** | **23-040902-0104 РСНБ РК 2015** | **Краны шаровые стальные сварные DN 25 ГОСТ 21345-2005** | **шт.** | **2,000** | **10618,83** | **21238** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *399,93* | *800* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *786,58* | *1573* |
| **140** | **140** | **23-041013-0708 РСНБ РК 2015** | **Фильтр газовый** | **шт.** | **1,000** | **6933,35** | **6933** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *261,13* | *261* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *513,58* | *514* |
| | | | **Раздел: Внутреннее газоснабжение** | | | | |
| **159** | **159** | **21-060801-0301 РСНБ РК 2015** | **Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т** | **т** | **0,052** | **436304,72** | **22618** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *16432,27* | *852* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *32318,87* | *1675* |
| **161** | **161** | **23-010201-0245 РСНБ РК 2015** | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80** | **м** | **5,020** | **13964,22** | **70100** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *525,93* | *2640* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1034,39* | *5193* |
| **163** | **163** | **23-010201-0186 РСНБ РК 2015** | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80** | **м** | **3,009** | **2137,05** | **6430** |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *80,49* | *242* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *158,30* | *476* |
| **164** | **164** | **23-010201-0171 РСНБ РК 2015** | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80** | **м** | **4,016** | **1819,35** | **7306** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *68,52* | *275* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *134,77* | *541* |
| **166** | **166** | **23-010201-0103 РСНБ РК 2015** | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 15 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80** | **м** | **2,008** | **248,48** | **499** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *9,36* | *19* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *18,41* | *37* |
| **167** | **167** | **23-010201-0199 РСНБ РК 2015** | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80** | **м** | **4,016** | **303,07** | **1217** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *11,41* | *46* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *22,45* | *90* |
| **168** | **168** | **23-010201-0119 РСНБ РК 2015** | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80** | **м** | **11,044** | **402,20** | **4442** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *15,15* | *167* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *29,79* | *329* |
| **176** | **176** | **23-040902-0102 РСНБ РК 2015** | **Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, T до +200°C, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005** | **шт.** | **3,000** | **9287,48** | **27862** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *349,79* | *1049* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *687,96* | *2064* |
| **177** | **177** | **23-040902-0104 РСНБ РК 2015** | **Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, T до +200°C, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005** | **шт.** | **2,000** | **10618,83** | **21238** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *399,93* | *800* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *786,58* | *1573* |
| **178** | **178** | **23-040902-0105 РСНБ РК 2015** | **Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, T до +200°C, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005** | **шт.** | **1,000** | **11894,70** | **11895** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *447,98* | *448* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *881,09* | *881* |
| **179** | **179** | **23-040902-0109 РСНБ РК 2015** | **Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, T до +200°C, PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005** | **шт.** | **4,000** | **39648,31** | **158593** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1493,25* | *5973* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2936,91* | *11748* |
| **186** | **186** | **22-040201-0601 РСНБ РК 2015** | **Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71** | **кг** | **2,150** | **376,25** | **809** |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***14,17*** | ***30*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***27,87*** | ***60*** |
| | | | **ИТОГО:** | | | | **1684166** |
| | | | **В том числе :** | | | | |
| | | | **Накладные расходы** | | | | **63 425,00** |
| | | | **Сметная прибыль** | | | | **124 744.00** |
| | | | **Итого с временными** | | **1,5 %** | **25 262,00** | **1 709 428,00** |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | **2,07 %** | **35 385,00** | **1 744 813,00** |
| | | | **Итого с НДС** | | **12 %** | **209 378,00** | **1 954 191,00** |

Сумма скидки составляет 96 367,00

**Итого с учетом скидки** **1 857 824,00**

**Заказчик:**
**Главный инженер ТОО "Алматытеплокоммунэнерго"**

_____**Дюсенов Солтан Орынбасарович**

**Главный инженер РЭКХ**

_____**Ильясов Рустамжан Жахангерович**

**Начальник участка ТОО "Алматытеплокоммунэнерго"**

_____**Жарихин Роман Витальевич**

**Технический надзор ТОО "ТФ Добро"**

_____**Байманов Марат Габдулович**

**Подрядчик:**
**Директор ТОО "Алматы Production Construction & Invest"**

_____**Абросимов Николай Юрьевич**

Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

«УТВЕРЖДАЮ»
Заказчик
ТОО «Алматытеплокоммунэнерго»

«30» Июнь 2017 г.

# Акт приемки объекта в эксплуатацию

Заказчик **ТОО «Алматытеплокоммунэнерго», 050012, г. Алматы, ул. Масанчи 48 А**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

**Декларации о соответствии от 30 июня 2017 года, ТОО «Алматы Production Construction & Invest», ГСЛ № 00168 от 10.06.2005 года, г. Алматы, ул. Маметовой, 76**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

**Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 30 июня 2017 года, ТОО «ТФ Добро»**

эксперт(ы) по техническому надзору

**Байманов М.Г., № KZ21VJE00010586, KZ91VJE00010587**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

**Заключения о соответствии выполненных работ проекту от 30.06.2017г. ТОО «Halyk Gas Service», Сагымбекова К.М., от 19.04.2017 г. приказ №7 от 25.04.2017 года.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Газоснабжение котельной для многоэтажных жилых домов, расположенной по адресу: Туркисбский район ул. Спасская 63, 63а, 63б, 65, 65а, ул. Цеткин 74, 76 для отопления и горячего водоснабжения»**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **г. Алматы, Туркисбский район ул. Спасская 63, 63а, 63б, 65, 65а, ул. Цеткин 74, 76**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от **«07» ноября 2016 г. № 1 ;**

_____;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года

_____

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

_____

наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Halyk Gas Service», ГСЛ –КР № 02618 от 7.12.2011 года**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) **ТОО «Алматытеплокоммунэнерго», №97 от 10.05.2017 года**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **21.05.2017 г** ;

месяц, год

окончание работ **30.06.2017 г** ;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства **1** месяц;

фактически **1** месяц;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | Общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| Общая протяженность | м | 91,84 | - | 91,84 | - |

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный

период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

имеют следующие показатели:

| Показатели | Единица змерения | По проекту | Фактически |
|---|---|---|---|
| Общая площадь | $м^2$ | | |
| Число этажей | этаж | | |
| Общий строительный объем | $м^3$ | | |
| В том числе подземной части | $м^3$ | | |
| Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений, площадь застройки | $м^2$ | | |

| Показатели | По проекту | | | Фактически | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | число квартир | Площадь квартир, $м^2$ | | число квартир | Площадь квартир, $м^2$ | |
| | | бщая | жилая | | общая | жилая |
| Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более | - | - | - | - | - | - |

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **Согласно ТУ АО «КазТрансГаз аймак» от 04.07.2016 года № 3058 подключение произведено к существующему подземному газопроводу среднего давления Д-720 мм, проложенного по ул. Спасская.**

**Прокладка газопроводов, выполнена надземным и подземным способами. Подземный газопровод выполнен из полиэтиленовых труб Д-110х10 мм.**

**Переход подземного газопровода через автомобильную дорогу выполнен открытым способом с заключением газопровода в стальные футляры из прямошовных электросварных труб Д-219 мм.**

**Надземный газопровод выполнен из стальных прямошовных электросварных труб Д 108х4 мм. Надземный газопровод проложен по фасаду с креплением на кронштейнах на высоте 3,0 м.**

**Установлен газорегуляторный пункт шкафной с регулятором давления РДБК-1-50 (30). ШГРП поставлен в виде блока полной заводской готовности.**

**Надземный газопровод от атмосферной коррозии защищен лакокрасочным покрытием желтого цвета, нанесенным за 2 раза, запорная арматура покрыта масляной краской красного цвета.**

**Общая протяженность газопроводов – 86,0 м, в том числе:**

**- надземный газопровод среднего давления Д 108х4 мм – 4,0 м**

**- подземный газопровод среднего давления Д110х10 мм – 74,0 м**
**- надземный газопровод низкого давления Д 110х4 мм – 8,0 м**

**Внутреннее газооборудование котельной. В отдельно расположенном помещении котельной размещены два отопительных котла, с газовой горелкой.**

**Для автоматического непрерывного контроля содержания горючего газа в помещении установлен сигнализатор загазованности с электромагнитным клапаном.**

**На вводе газопровода в помещении котельной и перед горелками установлены стальные фланцевые шаровые краны.**

**Внутренние газопроводы выполнены открытой прокладкой из стальных прямошовных труб Д 325х7 мм, Д108х4 мм.**

**Для продувки системы и сброса газа смонтирован продувочный газопровод. На продувочном газопроводе для отбора проб газа установлены трехходовой кран и штуцер.**

**После монтажа газопроводы защищены лакокрасочным покрытием цвета стен.**

**Учет расхода газа предусмотрен счетчиком типа Delta G-100 DN-50 с корректором.**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего _____ тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ_____ тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **11,409** млн тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **6,250** млн тенге;стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **1,930** млн тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Газоснабжение котельной для многоэтажных жилых домов, расположенной по адресу: Турксибский район ул. Спасская 63, 63а, 63б, 65, 65а, ул. Цеткин 74, 76 для отопления и горячего водоснабжения»**

наименование объекта

принять в эксплуатацию.

**Заказчик**
**ТОО «Алматытеплокоммунэнерго»** **Дюсенов С.О.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

**Технический надзор**
**ТОО «ТФ Добро»** **Байманов М.Г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

**Авторский надзор**
**ТОО «Halyk Gas Service»** **Сагымбеков К.М.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

**Подрядчик (генеральный подрядчик)**
**ТОО «Алматы Production Construction & Invest»** **Абросимов Н.Ю.**

фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя

М.П.

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

## Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«30» Июнь 2017 г.

**Технический надзор ТОО «ТФ Добро», расположенного по адресу: г. Алматы, пр. Абая, д. 115, офис 203**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

в лице директора **Сагитов Е.О.**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения)

действующего на основании **договора № 931240001318/170361/00 от 23 апреля 2017 года**

(№ договора и дата)

по объекту: **«Газоснабжение котельной для многоэтажных жилых домов, расположенной по адресу: Турксибский район ул. Спасская 63, 63а, 63б, 65, 65а, ул. Цеткин 74, 76 для отопления и горячего водоснабжения», г. Алматы, Турксибский район ул. Спасская 63, 63а, 63б, 65, 65а, ул. Цеткин 74, 76**

(наименование и местонахождение объекта)

заказчиком которого является **ТОО "Алматытеплокоммунэнерго"**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «Алматы Production Construction & Invest», ГСЛ № 00168 от 10.06.2005 года,**

(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице **директора Абросимова Н.Ю.**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

б) субподрядными организациями _____

(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице _____;

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **21.05.2017 г;**

(месяц, год)

окончание работ **30.06.2017г;**

(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства **1** месяц;

фактически **1** месяц;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

всего 11 409,81 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 6 250,98 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 1 930,24 тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **11 409,81** млн тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **6 250,98** млн тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **1 930,24** млн тенге;
5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) **ТОО «Halyk Gas Service», ГСЛ –КР № 02618 от 7.12.2011 года**

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденным(ой) **ТОО "Алматытеплокоммунэнерго", №97 от 10.05.2017 года**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

и требованиями государственных нормативн----ых документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:
организация **ТОО «ТФ Добро», Сагитов Е.О.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

Подпись

М.П.

«____»_____2017 г.

эксперт(ы) по технического надзора **Байманов М.Г., № KZ21VJE00010586, KZ91VJE00010587**

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов,

Подпись

М.П.

«____»_____2017 г.

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

# Декларация о соответствии

«30» Июнь 2017 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Алматы Production Construction & Invest», ГСЛ № 00168 от 10.06.2005 года, г. Алматы, ул. Маметовой, 76**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Абросимова Н.Ю**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Газоснабжение котельной для многоэтажных жилых домов, расположенной по адресу: Турксибский район ул. Спасская 63, 63а, 63б, 65, 65а, ул. Цеткин 74, 76 для отопления и горячего водоснабжения», г. Алматы, Турксибский район ул. Спасская 63, 63а, 63б, 65, 65а, ул. Цеткин 74, 76**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ТОО "Теплокоммунэнерго"**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: нет

наименование организации

;

3. Проект (проектно-сметная документация **ТОО «Halyk Gas Service», ГСЛ –КР № 02618 от 7.12.2011 года**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) **ТОО "Алматытеплокоммунэнерго", №97 от 10.05.2017 года**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | Общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| Общая протяженность газопроводов | м | 91,84 | - | 91,84 | - |

Жилой дом имеет следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Фактически |
|---|---|---|---|
| Общая площадь | метр в квадрате (далее - $м^2$) | | |
| Число этажей | этаж | | |
| Общий строительный объем | метр в кубе (далее - $м^3$) | | |
| В том числе подземной части | $м^3$ | | |
| Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений, **площадь застройки** | $м^2$ | | |

| Показатели | По проекту | | | Фактически | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Число квартир | Площадь квартир, $м^2$ | | Число квартир | Площадь квартир, $м^2$ | |
| | | общая | жилая | | общая | жилая |
| Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более | - | - | - | - | - | - |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Согласно ТУ АО «КазТрансГаз аймак» от 04.07.2016 года № 3058 подключение произведено к существующему подземному газопроводу среднего давления Д-720 мм, проложенного по ул. Спасская.**

**Прокладка газопроводов, выполнена надземным и подземным способами. Подземный газопровод выполнен из полиэтиленовых труб Д-110х10 мм.**

**Переход подземного газопровода через автомобильную дорогу выполнен открытым способом с заключением газопровода в стальные футляры из прямошовных электросварных труб Д-219 мм.**

**Надземный газопровод выполнен из стальных прямошовных электросварных труб Д 108х4 мм. Надземный газопровод проложен по фасаду с креплением на кронштейнах на высоте 3,0 м.**

**Установлен газорегуляторный пункт шкафной с регулятором давления РДБК-1-50 (30). ШГРП поставлен в виде блока полной заводской готовности.**

**Надземный газопровод от атмосферной коррозии защищен лакокрасочным покрытием желтого цвета, нанесенным за 2 раза, запорная арматура покрыта масляной краской красного цвета.**

**Общая протяженность газопроводов – 91,84 м, в том числе:**

**- надземный газопровод среднего давления Д 108х4 мм – 2,0 м**

**- подземный газопровод среднего давления Д110х10 мм – 88,34 м**

**- подземный газопровод среднего давления Д 108х4 мм – 1,5 м**

**Внутреннее газооборудование котельной. В отдельно расположенном помещении котельной размещены два отопительных котла, с газовой горелкой.**

**Для автоматического непрерывного контроля содержания горючего газа в помещении установлен сигнализатор загазованности с электромагнитным клапаном.**

**На вводе газопровода в помещении котельной и перед горелками установлены стальные фланцевые шаровые краны.**

**Для продувки системы и сброса газа смонтирован продувочный газопровод. На продувочном газопроводе для отбора проб газа установлены трехходовой кран и штуцер.**

**Учет расхода газа предусмотрен счетчиком типа Delta G-100 DN-50 с корректором.**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **21.05.2017 г** ;
месяц, год

окончание работ **30.06.2017г**;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства **1** месяц;

фактически **1** месяц;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Газоснабжение котельной для многоэтажных жилых домов, расположенной по адресу: Турксибский район ул. Спасская 63, 63а, 63б, 65, 65а, ул. Цеткин 74, 76 для отопления и горячего водоснабжения»,**

наименование объекта

готовым к приемке в эксплуатацию,
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

**Подрядчик (генеральный подрядчик)**
**ТОО «Алматы Production Construction & Invest»**
**Н.Ю. Абросимов**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись

«____»_____2017 г

М.П.

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

# Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«30» Июнь 2017 г.

**Авторский надзор ТОО «Halyk Gas Service», директор Балтураев С.Б.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице **Сагымбеков К.М., приказ № 7 от 25.04.2017 года**
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании договора **от 19 апреля 2017 года**
№ договора и дата

по объекту, **«Газоснабжение котельной для многоэтажных жилых домов, расположенной по адресу: Турксибский район ул. Спасская 63, 63а, 63б, 65, 65а, ул. Цеткин 74, 76 для отопления и горячего водоснабжения», г. Алматы, Турксибский район ул. Спасская 63, 63а, 63б, 65, 65а, ул. Цеткин 74, 76**

заказчиком которого является **ТОО "Алматытеплокоммунэнерго"**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «Алматы Production Construction & Invest», ГСЛ № 00168 от 10.06.2005 года,**
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора Абросимов Н.Ю.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями _____
_____
_____
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице _____;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **21.05.2017 г;**
месяц, год

окончание работ **30.06.2017г;**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства **1** месяц;

фактически **1** месяц;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в

процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) **ТОО «Halyk Gas Service», ГСЛ –КР № 02618 от 7.12.2011 года**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) **ТОО "Алматытеплокоммунэнерго", № 97 от 10.05.2017 года**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

организация **ТОО «Halyk Gas Service», Балтураев С.Б.**

наименование организации фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

_____

подпись

«30» 10 2017 г.

М.П.

эксперт(ы) по авторскому надзору **Сагымбеков К.М., приказ №7 от 25.04.2017 года.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов,

_____

подпись

«30» 10 2017 г.

М.П.