Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: КГУ "Общеобразовательна школа №2 города Макинск отдела образования по Буландиндынскому району управления образования Акмолинской области" БИН 890940000045
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск БИН 050940013378
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания КГУ "ОШ № 2"г. Макинска , по адресу Акмолинская область , Буландиндынский район, г.Макинск , ул.Скудрина № 62 А (1 - очередь)
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания КГУ "ОШ № 2"г. Макинска , по адресу Акмолинская область , Буландиндынский район, г.Макинск , ул.Скудрина № 62 А (1 - очередь)
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 36 от 2021-06-04

Акт № 7
приемки выполненных работ за октябрь от 11.10. 2021 года
(локальная смета 2-1-1А)
на Ремонтно-строительные работы

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2 Включить.									
2	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 72 %	м	-200	1283,7	5,06	-256739	-1011	-206779	-35608	-315735
					244,75	2,53	-48949	-506	–	-23388	

3	2109-0205-0207	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99 К=1,020;	м	-204	2754		-561816		-561816	–	-606761
					–		–		–	-44945	
5	2111-0102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110 К=1,050;	м3	9,975	20680		206283		206283	–	222786
					–		–		–	16503	
11	1115-0109-0401	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	1675	203,22	0,22	340396	375	278804	44199	415363
					36,55	0,1	61217	170	–	30768	
12	1115-0109-0503	Фасады вентилируемые. Обрамление проемов наружных стен из металлосайдинга, монтаж доборных элементов с лесов НР = 72 %	м	477	2182,72	10,83	1041158	5167	310584	522868	1689148
					1520,77	1,68	725407	799	–	125122	
13	2920-3600-1000(пл)	Планка стыковочная простая 60*3000	шт	122	2010,91		245331		245331	–	264957
					–		–		–	19626	
14	2920-3600-1000(пл)	Планка угла наружного 75*75*3000	шт	24	3825		91800		91800	–	99144
					–		–		–	7344	

15	2920-3600-1000(пл)	Планка угла внутреного 75*75*3000	шт	14	3825			53550		53550	–	57834
					–			–		–	4284	
16	1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство НР = 72 %	м3 основания	172	5878,18	1763,18		1011047	303267	552808	206541	1314995
					901	766,8		154972	131890	–	97407	
18	1115-0108-1901	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием . Устройство НР = 72 %	м	1200	1323,84	5,61		1588606	6732	1016203	408306	2156665
					471,39	1,18		565671	1420	–	159753	
19	2110-0105-0303	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,45 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	359,5	1666			598927		598927	–	646841
					–			–		–	47914	
20	1115-0203-0701	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	332,5	2590,91	21,61		861478	7185	176434	489735	1459310
					2038,67	7		677859	2328	–	108097	

21	1115-0405-0105	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатным и водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	332,5	430,15	3	143026	997	46327	69263	229272
					287,83	1,49	95702	497	–	16983	
22	1112-0101-0901	Желоба настенные. Устройство НР = 72 %	м желобов	420	1016,92	150,67	427108	63283	–	276645	760053
					866,25	48,58	363825	20404	–	56300	
23	2110-0302-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	420	1512		635040		635040	–	685843
					–		–		–	50803	
24	2110-0302-0107	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	420	757		317940		317940	–	343375
					–		–		–	25435	
25	1208-0101-1901	Трубы водосточные. Навеска с подмостей НР = 72 %	м труб	270	483,67	0,12	130591	32	–	94002	242560
					483,55	–	130559	–	–	17967	

26	2110-0302-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	270	2005	541350	541350	–	584658
					–	–	–	43308	
27	2110-0302-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	44	1839	80916	80916	–	87389
					–	–	–	6473	
28	2110-0302-0108	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	220	1010	222200	222200	–	239976
					–	–	–	17776	
29	2111-0102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	м3	157,5	20680	3257100	3257100	–	3517668
					–	–	–	260568	

Итого **14 095 341**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 726 263
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	386 027
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	157 002

- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 863 002
- накладные расходы, тенге	2 075 951
в т.ч. зарплата, тенге	186 836
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 044 098
Всего	**14 095 341**
Временные здания и сооружения (1,2 %)	169 144
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,64 %)	376 582
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**14 641 067**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**292 821**
Итого в текущих ценах на 2020 г.	**14 933 889**
с понижающим коэффициентом 0,9	13440499,96
НДС (12 %)	1612860,00
Всего по акту с учетом НДС	15053359,96

Заказчик:

КГУ "Общеобразовательна школа №2 города Макинск отдела образования по Буландиндынскому району управления образования Акмолинской области"

БИН 89094000045

Руководитель _____ **Хамзин М.И.**

Подрядчик:

ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____ **Мукаев Б.К.**

Эксперт(ы) технического надзора

ТОО "ТЛГ 2002"

Эксперт технического надзора _____ Узакбаев М.М.

ИИН 9205033301222

KZ 20 VJE 00062305 ; № KZ 90 VJE 00062306

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

ТОО"PNP Project" БИН 080640002180

Главный архитектор _____ Корчагина А.В.

приказ № 07 от 14 июня 2021г.

ГСЛ № 20001269 от 23.01.2020г.

ИИН 811006350442