Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **КГУ "Общеобразовательна школа №2 города Макинск отдела образования по Буландиндынскому району управления образования Акмолинской области" БИН 890940000045**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания КГУ "ОШ № 2"г. Макинска , по адресу Акмолинская область , Буландиндынский район, г.Макинск , ул.Скудрина № 62 А (1 - очередь)

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания КГУ "ОШ № 2"г. Макинска , по адресу Акмолинская область , Буландиндынский район, г.Макинск , ул.Скудрина № 62 А (1 - очередь)

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 36 от 2021-06-04

Акт № 6

приемки выполненных работ за октябрь от 11.10. 2021 года

(локальная смета 2-1-1)

на Ремонтно-строительные работы

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 72 %	м2	-125	2366,43	174,17	-295802	-21770	-151455	-95933	-423074

				980,62	85,3	-122577	-10663	–	-31339	
19	2109-0201-0402	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	-125	22136		-2767000		-2767000	–	-2988360
					–		–		–	-221360
60	1112-0101-0207	Кровли плоские трехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумно-полимерной. Устройство НР = 72 %	м2 кровли	130	1287,28	69,97	167346	9096	117926	29690	212799
					310,18	7,02	40324	912	–	15763	
61	1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР = 72 %	слуховоеок но	26	18459,36	864,26	479943	22471	274890	138362	667770
					7022,4	368,72	182582	9587	–	49464	
62	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка /Рама Р-1/ НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	1,092	92982,81	1057,16	101537	1154	72963	20133	131404
					25110	496,8	27420	543	–	9734	
63	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	5,434	8870,15	58,63	48200	319	42888	3698	56051

				918,84	26,42	4993	144	–	4152	
64	1110-0114-0505	Настил рабочий толщиной 40 мм сплошной. Устройство по фермам НР = 72 %	м2 покрытия	66,04	3014	61,98	199045	4093	172347	17510	233879
					342,29	25,97	22605	1715	–	17324	
65	2113-0814-2202	Скобы металлические	кг	188,5	154		29029		29029	–	31351
					–		–		–	2322	
66	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	104	500		52000		52000	–	56160
					–		–		–	4160	
67	2109-0101-6805	Блоки оконные из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 24700-99	м2	26	49465		1286090		1286090	–	1388977
					–		–		–	102887	
68	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	66,04	3085,77	14,14	203784	934	128710	53558	277930
					1122,66	3,73	74140	246	–	20587	

75 1111-0101-0209										
	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 72 %	м3 подстилающего слоя	100	25472,84	7,68	2547284	768	2158556	279331	3052744
				3879,6	–	387960	–	–	226129	
76 1106-0301-0410										
	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 72 %	т	1,188	15638,86	1420,7	18579	1688	37	12664	33743
				14186,8	619,12	16854	736	–	2499	
77 2105-0309-0302										
	Сетки арматурные сварные из арматурной стали A-I (A240) и A-II (A300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,188	257436		305834		305834	–	330301
				–		–		–	24467	
78 1106-0401-0101										
	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство НР = 72 %	м3	2,8	25919,92	1306,94	72576	3659	58627	8063	87090
				3675,06	324,66	10290	909	–	6451	
79 1107-0501-0101										
	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 72 %	шт. сборных конструкций	14	1709,72	842,09	23936	11789	4144	9047	35621
				571,68	325,82	8003	4562	–	2639	
80 2104-1201-9903										
	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,044	37544		76740		76740	–	82879
				–		–		–	6139	

81 1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 72 %	шт. сборных конструкций	2	4604,48	989,22	9209	1978	2658	3614	13849
				2286,36	223,56	4573	447	–	1026	
82 2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	8,16	7347		59952		59952	–	64748
				–		–		–	4796	
83 1107-0518-0101	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию НР = 72 %	м ступеней	17,7	1462,4	54,3	25884	961	665	17769	47146
				1370,52	23,78	24258	421	–	3492	
84 2104-0110-9903	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717-2016	м	17,7	3485		61685		61685	–	66619
				–		–		–	4935	
85 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 72 %	м2 поверхности	8,64	882,74	19,89	7627	172	4966	1809	10191
				288,11	2,76	2489	24	–	755	

86 1107-0519-0103	Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка НР = 72 %	м ограждения	6	15988,54	86,74	95931	520	90830	3462	107345
				763,43	37,99	4581	228	–	7951	
87 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	10	4921,23	134,29	49212	1343	36882	8357	62175
				1098,74	61,96	10987	620	–	4606	
88 1106-0401-0101	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство НР = 72 %	м3	2,6	25919,92	1306,94	67392	3398	54439	7487	80870
				3675,06	324,66	9555	844	–	5990	
89 1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 72 %	шт. сборных конструкций	54	1709,72	842,09	92325	45473	15981	34895	137397
				571,68	325,82	30871	17594	–	10178	
90 2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	7,884	37544		295997		295997	–	319677
				–		–		–	23680	
91 1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 72 %	шт. сборных конструкций	4	4604,48	989,22	18418	3957	5316	7229	27698
				2286,36	223,56	9145	894	–	2052	

92	2104-0108-9903									
	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	16,32	7347		119903		119903	–	129495
				–		–		–	9592	
93	1107-0518-0101									
	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию НР = 72 %	м ступеней	33	1462,4	54,3	48259	1792	1240	33129	87899
				1370,52	23,78	45227	785	–	6511	
94	2104-0110-9903									
	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717-2016	м	33	3485		115005		115005	–	124205
				–		–		–	9200	
95	1108-0101-0307									
	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 72 %	м2 поверхности	17,28	882,74	19,89	15254	344	9931	3619	20382
				288,11	2,76	4979	48	–	1510	
96	1107-0519-0103									
	Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка НР = 72 %	м ограждения	14,4	15988,54	86,74	230235	1249	217993	8309	257628

				763,43	37,99	10993	547	–	19084	
97	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	7,2	4921,23	134,29	35433	967	26555	6017	44766
					1098,74	61,96	7911	446	–	3316	
98	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 72 %	т конструкций	0,1322	77058,71	26513,44	10187	3505	1574	4505	15868
					38639,3	8689,84	5108	1149	–	1175	
99	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,1322	581948		76934		76934	–	83088
					–		–		–	6155	
100	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 %	м2	3,5683	91,67	2,43	327	9	153	119	482
					46,23	0,28	165	1	–	36	
101	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	3,5683	155,26	3,44	554	12	349	140	750
					54,06	0,55	193	2	–	56	
102	1107-0518-0101	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию НР = 72 %	м ступеней	15	1462,4	54,33	21936	814	564	15058	39954

				1370,52	23,78	20558	357	–	2960	
103	2104-0110-9903									
	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717-2016	м	15	3485		52275		52275	–	56457
				–		–		–	4182	
104	1107-0519-0103									
	Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка НР = 72 %	м ограждения	8,96	15988,54	86,74	143257	777	135640	5170	160302
				763,43	37,99	6840	340	–	11874	
105	1111-0101-2707									
	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	2	4921,23	134,29	9842	269	7376	1671	12435
				1098,74	61,96	2197	124	–	921	

Итого	**5 238 691**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	853 224
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	101 743
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	33 562
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 257 188
- накладные расходы, тенге	638 486
в т.ч. зарплата, тенге	57 464
- сметная прибыль (8 %), тенге	388 051
Всего	**5 238 691**
Временные здания и сооружения (1,2 %)	62 864

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,64 %)	139 961
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**5 441 516**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**108 830**
Итого в текущих ценах на 2020 г.	**5 550 347**
с понижающим коэффициентом 0,9	4995307,45
НДС (12 %)	599436,89
Всего по акту с учетом НДС	5594744,34

Заказчик:

КГУ "Общеобразовательна школа №2 города Макинск отдела образования по Буландиндынскому району управления образования Акмолинской области"

БИН 890940000045

Руководитель _____ **Хамзин М.И.**

Подрядчик:

ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____ **Мукаев Б.К.**

Эксперт(ы) технического надзора

ТОО "ТЛГ 2002"

Эксперт технического надзора _____ Узакбаев М.М.

ИИН 9205033301222

KZ 20 VJE 00062305 ; № KZ 90 VJE 00062306

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

ТОО"PNP Project" БИН 080640002180

Главный архитектор _____ Корчагина А.В.

приказ № 07 от 14 июня 2021г.

ГСЛ № 20001269 от 23.01.2020г.

ИИН 811006350442