Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган"

Подрядчик: ТОО "Integra Construction KZ"

Наименование строительства и его адрес: Строительство дорог в Юго-Западном жилом районе (мкр.№8, 9) г.Талдыкорган

Утверждена
приказом Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19.09.2018 года. №656

С П Р А В К А № 6
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		доп.согл.№2	05.03.2021г.				
		доп.согл.№1	17.11.2020г.				
		№172	02.11.2020г.				

Наименование объектов, комплексов, этапов, видов работ, затрат	С начала строительства с НДС	Стоимость выполненынных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	В отчетном месяце, без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство дорог в Юго-Западном жилом районе (мкр.№8, 9) г.Талдыкорган	581 013 873	580 613 873	73 250 069							8 790 008	82 040 077
Аванс 30%											24 612 023
Всего к оплате	**406 829 711**	**406 429 711**									**57 428 054**

Заказчик
Руководитель
ГУ "Отдел ПТ и АД г.Талдыкорган"

_____ **Хамитжанов К.К.**

Подрядчик:
Заместитель генерального директора по проектам в РК
ТОО "Integra Construction KZ"

_____ **Сарсембаев Б.Б.**

Технический надзор
ТОО "Құрылысмаркетинг"

_____ **Тулеков О.А.**
(подпись) (ФИО)

Авторский надзор
ТОО "Казгорпроект"

_____ **Назаров А.Ж.**
(подпись) (ФИО)

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган"**	**160440026702**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО «Integra Construction KZ», г. Нур-Султан, улица Дінмұхамед Қонаев, дом № 12/1, ВП - 16, +77172695522**	**050840000334**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) № 172 от 02.11.2020 О государственных закупках работ в сфере строительства

Номер документа	Дата составления
105	**11.10.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)**	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство дорог в Юго-Западном жилом районе (мкр.№8, 9) г.Талдыкорган			услуга	1	82 040 077,00	82 040 077,00
				Итого	1	x	82 040 077,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Заместитель Генерального директора по проектам в РК / _____ / Сарсембаев Б.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 11.10.2021

М.П.

*Применяется для приемки-передачи выполненных работ (оказанных услуг), за исключением строительно-монтажных работ.
**Заполняется в случае, если даты выполненных работ (оказанных услуг) приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ (оказания услуг) и даты подписания (принятия) работ (услуг) различны.
***Заполняется в случае наличия отчета о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах.

Заказчик: ГУ "Отдел ПТ и АД г.Талдыкорган"

Технический надзор: ТОО "Құрылысмаркетинг"

Авторский надзор: ТОО "Каздорпроект"

Подрядчик: ТОО "Integra Construction KZ"

ОБЪЕКТ: "Строительство дорог в Юго-Западном жилом районе (мкр.№8, 9) г.Талдыкорган"

РЕЕСТР
АКТОВ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за октябрь 2021г.

№ п/п	Наименование акта	Сумма, тенге с НДС
1	Подготовка территории строительства. Смета №1-1-2	399 846
2	Земляные работы. Смета №2-1-1	12 629 763
3	Дорожная одежда. Смета №2-2-1	6 082 010
4	Водосбросные сооружения. Смета №2-4-2	15 546 701
5	Наружное электроосвещение. Смета №4-1-1	1 859 146
6	Наружное электроснабжение. Смета №4-1-2	601 829
7	Наружное электроснабжение. Смета №4-1-2	5 223 816
8	Светофорная сигнализацияна перекрестке ул.Балапанова - ул.№1. Смета №5-1-1	870 565
9	Сети связи. Смета №5-2	6 971 774
10	Благоустройство территории. Смета №7-1-2	31 854 627
	ИТОГО:	**82 040 077**

Технический надзор
ТОО "Құрылысмаркетинг"

_____ **Тулеков О.А.**
(подпись)

Авторский надзор
ТОО "Каздорпроект"

_____ **Назаров А.Ж.**
(подпись)

Подрядчик:
Руководитель проекта
ТОО "Integra Construction KZ"

_____ **Кобжанов М.Д.**
(подпись)

Заказчик : **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог" города Талдыкорган**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Integra Construction KZ"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство дорог в Юго-Западном жилом районе (мкр.№8, 9) г.Талдыкорган**
(наименование, адрес)

Объект : **Подготовка территории строительства**
(наименование)

Договор подряда (контракт) д/с №2 от 05.03.2021 г к договору **№172** от **02.11.2020**

Акт выполненных работ №7/1

за ОКТЯБРЬ 2021 года на 1-1-2 Подготовка территории строительства

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Вырубка и корчевка существующих деревьев									
23	1101-0207-0107 РСНБ РК 2015	Деревья твердых пород и лиственни цы, диаметр стволов до 16 см. Валка с корня	дерево	113	92,94	3,61	10502	408	--	7268	19192
					89,33	--	10095	--		1422	
24	1101-0207-0109 РСНБ РК 2015	Деревья твердых пород и лиственни цы, диаметр стволов до 24 см. Валка с корня	дерево	42	151,68	5,63	6371	236	--	4417	11650
					146,05	--	6134	--		863	
25	1101-0207-0111 РСНБ РК 2015	Деревья твердых пород и лиственниц ы, диаметр стволов до 32 см. Валка с корня	дерево	10	241,52	8,97	2415	90	--	1674	4417
					232,55	--	2326	--		327	
26	1101-0207-0112 РСНБ РК 2015	Деревья твердых пород и лиственниц ы, диаметр стволов более 32 см. Валка с корня	дере во	5	372,58	13,83	1863	69	--	1292	3407
					358,75	--	1794	--		252	
27	1101-0207-0101 РСНБ РК 2015	Деревья мягких пород, диаметр ств олов до 16 см. Валка с корня	дерево	33	76,73	2,85	2532	94	--	1755	4630
					73,88	--	2438	--		343	
28	1101-0207-0103 РСНБ РК 2015	Деревья мягких пород, диаметр ство лов до 24 см. Валка с корня	дерево	16	124,59	4,62	1993	74	--	1382	3645
					119,96	--	1919	--		270	
29	1101-0207-0105 РСНБ РК 2015	Деревья мягких пород, диаметр ство лов до 32 см. Валка с корня	дерево	4	197,67	7,66	791	31	--	547	1445
					190,01	--	760	--		107	
30	1101-0207-0106 РСНБ РК 2015	Деревья мягких пород, диаметр ствол ов более 32 см. Валка с корня	дерево	1	301,89	11,20	302	11	--	209	552
					290,69	--	291	--		41	
31	1101-0207-0204 РСНБ РК 2015	Древесина, диаметр стволов до 20 см. Трелевка на расстояние до 300 м тракторами мощностью 79 кВт (108 л с)	хвост	146	240,12	173,84	35057	25380	--	13755	52717

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					66,28	64,58	9677	9428		3905	
32	1101-0207-0205 РСНБ РК 2015	Древесина, диаметр стволов до30 см. Трелевка на расстояние до 300 м тракторами мощностью 79 кВт (108 л с)	хвост	58	419,33	303,39	24321	17597	--	9548	36578
					115,94	112,70	6724	6537		2710	
33	1101-0207-0206 РСНБ РК 2015	Древесина, диаметр стволов свыше 30 см. Трелевка на расстояние до 300 м тракторами мощностью 79 кВт (108 л с)	хвост	21	682,41	494,66	14331	10388	--	5617	21544
					187,76	183,75	3943	3859		1596	
34	1101-0207-0308 РСНБ РК 2015	Древесина, полученная от валки ле са. Разделка. Твердые породы и лиственница, диамет р стволов до 12 см	дерево	113	90,79	4,00	10259	452	--	7061	18706
					86,79	--	9807	--		1386	
35	1101-0207-0311 РСНБ РК 2015	Древесина, полученная от валки ле са. Разделка. Твердые породы и лиственница, диамет р стволов до 24 см	дерево	42	424,86	18,75	17844	787	--	12281	32535
					406,11	--	17057	--		2410	
36	1101-0207-0313 РСНБ РК 2015	Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Твердые породы и лиственница, диаметрстволов до 32 см	дерево	10	730,82	32,26	7308	323	--	5030	13325
					698,56	--	6986	--		987	
37	1101-0207-0314 РСНБ РК 2015	Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Твердые породы и лиственница, диаметрстволов более 32 см	дерево	5	1223,80	54,01	6119	270	--	4211	11157
					1169,79	--	5849	--		826	
38	1101-0207-0301 РСНБ РК 2015	Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Мягкие породы, кроме лиственницы, диаметр стволов до 12 см	дерево	33	79,22	3,44	2614	114	--	1800	4768
					75,78	--	2501	--		353	
39	1101-0207-0304 РСНБ РК 2015	Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Мягкие породы, кроме лиственницы, диаметр стволов до 24 см	дерево	16	356,74	15,74	5708	252	--	3928	10407
					340,99	--	5456	--		771	
40	1101-0207-0306 РСНБ РК 2015	Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Мягкие породы, кроме лиственницы, диаметр стволов до 32 см	дерево	4	600,76	26,52	2403	106	--	1654	4381
					574,24	--	2297	--		325	
41	1101-0207-0307 РСНБ РК 2015	Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Мягкие породы, кроме лиственницы, диаметр стволов более 32 см	дерево	1	1030,93	44,00	1031	44	--	711	1881
					986,93	--	987	--		139	
42	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	118,42	102,00	--	12079	--		--	13045
					--	--	--	--		966	
43	4102-0103-1012 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км (на свалку)	т	118,42	248,00	--	29368	--		--	31718
					--	--	--	--		2349	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	1101-0207-0702 РСНБ РК 2015	Пни диаметром до 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением пней до 5 м	пень	213	172,77	172,77	36800	36800	--	10091	50643
					--	65,80	--	14015		3751	
45	1101-0207-0703 РСНБ РК 2015	Пни диаметром свыше 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением пней до 5 м	пень	12	280,30	280,30	3364	3364	--	922	4629
					--	106,75	--	1281		343	
46	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	22,4	102,00	--	2285	--		--	2468
					--	--	--	--		183	
47	4102-0103-1012 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км (на свалку)	т	22,4	248,00	--	5555	--		--	6000
					--	--	--	--		444	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								365440
		Временные здания и сооружения-1,3%		1,3%							4751
		Итого с временными									370191
		Зимние удорожания-1,98%		1,98%							7330
		Итого с зимними удорожаниями									377520
		Непредвиденные работы и затраты-2%		2%							7550
		Итого с непредвиденными									385071
		в текущих ценах на 2020 год									34 637
		в текущих ценах на 2021 год, К=1,0501698									180 943
		в текущих ценах на 2022 год, К=1,0920407									194 531
		ИТОГО									410 111
		ИТОГО с договорным коэффициентом		0,870508569							357 005
		НДС		12%							42 841
		Итого с НДС									399 846

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Integra Construction KZ", БИН 050840000334

Руководитель проекта **Кобжанов М.Д.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: _____
ТОО "Курылысмаркетинг", БИН 020140003060

М.П.

Тулеков О.А.
(ФИО)

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел ПТ и АД г.Талдыкорган", БИН 160440026702

Руководитель **Хамитжанов К.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
Назаров А.Ж.
ТОО "Каздорпроект", БИН 060340011313

М.П.

Заказчик : **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог" города Талдыкорган**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Integra Construction KZ"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство дорог в Юго-Западном жилом районе (мкр.№8, 9) г.Талдыкорган**
(наименование, адрес)

Объект : **Земляное полотно**
(наименование)

Договор подряда (контракт) л/с №2 от 05.03.2021 г к договору **№172** от **02.11.2020**

Акт выполненных работ №7/2

за ОКТЯБРЬ 2021 года на 2-1-1 Земляные работы

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	933	64,12	64,12	59824	59824	--	14053	79787
					--	20,92	--	19518		5910	
2	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85к=2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м(+ до 30 м) перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	933	91,56	91,56	85429	85429	--	20068	113936
					--	29,87	--	27872		8440	
5	1101-0102-0225 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа"HITACHI" с ковшом вместимостью 1,6 м3	м3 грунта	1043,18	127,91	124,71	133429	130092	233	16291	161697
					2,98	18,71	3104	19522		11978	
6	1101-0102-0226 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1,6 м3	м3 грунта	13006,176	158,47	154,51	2061079	2009558	3481	251687	2497788
					3,69	23,18	48040	301526		185021	
7	4102-0103-1012 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	т	24012,624	248,00	--	5955131	--		--	6431541
					--	--	--	--		476410	
8	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	427,08	70,79	70,79	30232	30232	--	8868	42228
					--	28,84	--	12317		3128	
9	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 к=5	(+ до 6проходов)	м3 уплотненного грунта	427,08	34,16	34,16	14590	14590	--	3363	19390
					--	10,94	--	4671		1436	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	427,08	84,38	71,11	36038	30371	1196	8711	48328
					10,47	17,86	4471	7628		3580	
11	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	8345,02	70,79	70,79	590721	590721	--	173280	825122
					--	28,84	--	240667		61120	
12	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 к=5	(+ до 6проходов)	м3 уплотненного грунта	8345,02	34,16	34,16	285087	285087	--	65717	378868
					--	10,94	--	91274		28064	
13	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	8345,02	84,38	71,11	704164	593446	23366	170209	944323
					10,47	17,86	87352	149049		69950	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								11543008
		Временные здания и сооружения-1,3%		1,3%							150059
		Итого с временными									11693067
		Зимние удорожания-1,98%		1,98%							231523
		Итого с зимними удорожаниями									11924590
		Непредвиденные работы и затраты-2%		2%							238492
		Итого с непредвиденными									12163082
		в текущих ценах на 2020 год									1 094 049
		в текущих ценах на 2021 год, К=1,0501698									5 715 390
		в текущих ценах на 2022 год, К=1,0920407									6 144 567
		ИТОГО									12 954 007
		ИТОГО с договорным коэффициентом		0,870508569							11 276 574
		НДС		12%							1 353 189
		Итого с НДС									12 629 763

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Integra Construction KZ", БИН 050840000334

Руководитель проекта **Кобжанов М.Д.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел ПТ и АД г.Талдыкорган", БИН 160440026702

Руководитель **Хамитжанов К.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: _____

ТОО "Курылысмаркетинг", БИН 020140003060

М.П.

Тулеков О.А.
(ФИО)

Разработчики проекта/строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
Назаров А.Ж.

ТОО "Жаздорпроект", БИН 060340011313

М.П.

Заказчик : **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог" города Талдыкорган**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Integra Construction KZ"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство дорог в Юго-Западном жилом районе (мкр.№8, 9) г.Талдыкорган**
(наименование, адрес)

Объект : **Дорожная одежда**
(наименование)

Договор подряда (контракт) д/с №2 от 05.03.2021 г к договору **№172** от **02.11.2020**

Акт выполненных работ №7/3

за ОКТЯБРЬ 2021 года на 2-2-1 Дорожная одежда

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3.Бортовые камни									
25	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**									
			м3 основания	**6,43515**	**5823,54**	**1804,94**	**37475**	**11615**	**19712**	**10586**	**51906**
					955,40	813,44	6148	5235		3845	
26	1127-0201-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**429,5**	**10422,28**	**32,69**	**4476369**	**14039**	**3962392**	**546124**	**5424293**
					1164,00	13,35	499938	5732		401799	
27	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**64,4127**	**898,48**	**19,98**	**57874**	**1287**	**36896**	**18488**	**82471**
					305,70	2,93	19691	189		6109	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**5558670**
		Временные здания и сооружения-1,3%		**1,3%**							**72263**
		Итого с временными									**5630933**
		Зимние удорожания-1,98%		**1,98%**							**111492**
		Итого с зимними удорожаниями									**5742425**
		Непредвиденные работы и затраты-2%		**2%**							**114849**
		Итого с непредвиденными									**5857274**
		в текущих ценах на 2020 год									**526 852**
		в текущих ценах на 2021 год, К=1,0501698									**2 752 313**
		в текущих ценах на 2022 год, К=1,0920407									**2 958 988**
		ИТОГО									**6 238 153**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО с договорным коэффициентом		**0,870508569**							**5 430 366**
		НДС		**12%**							**651 644**
		Итого с НДС									**6 082 010**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Integra Construction KZ", БИН 050840000334

Руководитель проекта **Кобжанов М.Д.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел ПТ и АД г.Талдыкорган", БИН 160440026702

Руководитель **Хамитжанов К.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: _____
ТОО "Курылысмаркетинг", БИН 020140003060

М.П.

Тулеков О.А.
(ФИО)

Разработчики проекта/строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
Назаров А.Ж.
ТОО "Казгипроцветмет", БИН 060340011313

М.П.

Заказчик : **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог" города Талдыкорган**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Integra Construction KZ"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство дорог в Юго-Западном жилом районе (мкр.№8, 9) г.Талдыкорган**
(наименование, адрес)

Объект : **Малые искусственные сооружения**
(наименование)

Договор подряда (контракт) д/с №2 от 05.03.2021 г к договору **№172** от **02.11.2020**

Акт выполненных работ №7/4

за ОКТЯБРЬ 2021 года на 2-4-2 Водосбросные сооружения

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Ирригационный лоток БА-3 -3768шт									
1	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа"HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	60,2623	294,35	283,62	17738	17092	16	3069	22471
					10,45	60,27	630	3632		1665	
2	4102-0103-1003 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км (в пониженные места рельефа)**	т	105,459025	83,00	--	8753	--		--	9453
					--	--	--	--		700	
3	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты из ПГС. Устройство**	м3 основания	6,76565	5131,24	1804,94	34716	12212	16040	11130	49513
					955,40	813,44	6464	5503		3668	
4	1127-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство**	м3 лотка	10,6034	14731,65	5990,80	156206	63523	49872	74489	249150
					4037,50	2467,10	42811	26160		18456	
5	2104-0303-9903 РСНБ РК 2015	**Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92**	м3	10,6034	72237,00	--	765958	--	765958	--	827234
					--	--	--	--		61277	
		РАЗДЕЛ 4.Труба отв.0,5м - 3417м									
		Тело трубы									
12	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа"HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	196,891	294,35	283,62	57954	55843	53	10026	73419
					10,45	60,27	2058	11867		5438	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованахи траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3грунта	23,4441	2188,03	--	51296	--	--	36933	95288
					2188,03	--	51296	--		7058	
14	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	21,5503	6174,75	240,59	133068	5185	79680	42626	189750
					2236,76	118,00	48203	2543		14056	
15	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты монолитные бетон B20F200W2. Устройство	м3 бетона в деле	8,1	25202,94	3555,56	204144	28800	146551	30373	253278
					3554,70	909,29	28793	7365		18761	
16	1130-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Звенья одноочковыхводопропускных железобетонных круглых труб отверстием 0,5 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 0/0,9 м	м3 железобетона звеньев	51,9165	44679,59	20642,91	2319608	1071708	423321	943730	3524405
					15882,80	5757,50	824579	298909		261067	
17	2104-0801-0101 РСНБ РК 2015	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ24547-2016	шт.	185	25542,00	--	4725270	--	4725270	--	5103292
					--	--	--	--		378022	
18	2104-0801-0502 РСНБ РК 2015	Смотровой блок на водопропускноежелезобетонное дорожное кольцо типа ЛЖК-250, размерами 700 мм х 900 мм х 830 мм из тяжелого бетонакласса В22,5 ГОСТ 24547-2016	шт.	45	19529,00	--	878805	--	878805	--	949109
					--	--	--	--		70304	
19	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монолитныйбетон на стыках, выходе и наращивание колодцев, бетон B30F200W4. Устройство	м3 бетона в деле	5,94265	27778,44	3555,56	165078	21129	122825	22283	202350
					3554,70	909,29	21124	5404		14989	
25	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	496,831	4052,95	142,44	2013632	70767	1531067	366642	2570697
					828,85	49,68	411798	24681		190422	
26	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляциябоковая оклеечная по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	57,2714	2255,37	41,91	129168	2400	88118	36373	178785
					674,86	8,05	38650	461		13243	
27	1108-0101-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	(- до одного слоя)	м2 поверхности	57,2714	-1137,68	-18,04	-65156	-1033	-45459	-17475	-89242
					-325,89	-2,20	-18664	-126		-6610	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								14208952
		Временные здания и сооружения-1,3%		1,3%							184716
		Итого с временными									14393668

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Зимние удорожания-1,98%		**1,98%**							**284995**
		Итого с зимними удорожаниями									**14678663**
		Непредвиденные работы и затраты-2%		**2%**							**293573**
		Итого с непредвиденными									**14972236**
		в текущих ценах на 2020 год									**1 346 728**
		в текущих ценах на 2021 год, К=1,0501698									**7 035 402**
		в текущих ценах на 2022 год, К=1,0920407									**7 563 701**
		ИТОГО									**15 945 832**
		ИТОГО с договорным коэффициентом		**0,870508569**							**13 880 983**
		НДС		**12%**							**1 665 718**
		Итого с НДС									**15 546 701**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Integra Construction KZ", БИН 050840000334

Руководитель проекта **Кобжанов М.Д.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел ПТ и АДТ Галдыкорган", БИН 160440026702

Руководитель **Хамитжанов К.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: _____

ТОО "Курылысмаркетинг", БИН 020140003060

М.П.

Тулеков О.А.
(ФИО)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
Назаров А.Ж.
ТОО "Каздорпроект", БИН 060340011313
М.П.

Заказчик : **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог" города Талдыкорган**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Integra Construction KZ"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство дорог в Юго-Западном жилом районе (мкр.№8, 9) г.Талдыкорган**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети электроосвещения и электроснабжения**
(наименование)

Договор подряда (контракт) д/с №2 от 05.03.2021 г к договору **№172** от **02.11.2020**

Акт выполненных работ №7/5

за ОКТЯБРЬ 2021 года на 4-1-1 Наружное электроосвещение

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Установка торшеров									
41	1133-0304-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство	опора	260	2709,46	--	704460	--	--	563568	1369469
					2709,46	--	704460	--		101442	
44	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2	м	260	601,12	24,40	156292	6343	98334	38627	210513
					198,52	7,82	51615	2034		15594	
Монтаж оборудования											
58	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основанияпод фундаменты	м3	0,15	5547,54	1804,94	832	271	418	247	1165
					955,40	813,44	143	122		86	
59	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Фундамент бетонный. Устройство	м3	0,9	17492,90	1125,96	15744	1013	13484	1352	18463
					1385,10	265,42	1247	239		1368	
60	1308-0206-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметромдо 80 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	48	753,88	88,57	36186	4252	4708	20721	61460
					567,20	32,36	27226	1553		4553	
61	2301-0201-0148 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	48	735,00	--	35280	--	35280	--	38102
					--	--	--	--		2822	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1699172
		Временные здания и сооружения-1,3%		1,3%							22089
		Итого с временными									1721261

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Зимние удорожания-1,98%		**1,98%**							**34081**
		Итого с зимними удорожаниями									**1755342**
		Непредвиденные работы и затраты-2%		**2%**							**35107**
		Итого с непредвиденными									**1790449**
		в текущих ценах на 2020 год									**161 048**
		в текущих ценах на 2021 год, К=1,0501698									**841 326**
		в текущих ценах на 2022 год, К=1,0920407									**904 502**
		ИТОГО									**1 906 876**
		ИТОГО с договорным коэффициентом		**0,870508569**							**1 659 952**
		НДС		12%							199 194
		Итого с НДС									1 859 146

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Integra Construction KZ", БИН 050840000334

Руководитель проекта Кобжанов М.Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел ПТ и АД г.Талдыкорган", БИН 160440026702

Руководитель Хамитжанов К.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: _____

ТОО "Курылысмаркетинг", БИН 020140003060

М.П.

Тулеков О.А.
(ФИО)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
Назаров А.Ж.
ТОО "Казгипроцветмет", БИН 060340011313

М.П.

Заказчик : **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог" города Талдыкорган**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Integra Construction KZ"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство дорог в Юго-Западном жилом районе (мкр.№8, 9) г.Талдыкорган**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети электроосвещения и электроснабжения**
(наименование)

Договор подряда (контракт) д/с №2 от 05.03.2021 г к договору **№172** от **02.11.2020**

Акт выполненных работ №7/6

за ОКТЯБРЬ 2021 года на 4-1-2 Наружное электроснабжение

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Оборудование на напряжение выше 1000В									
55	5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	**Разъединитель РЛНД-1-10/400 (трехпол юсный) с приводом ПРНЗ-10У1**	шт.	1	89830,00	--	89830	--		--	89830
					--	--	--	--	89830	--	
57	5108-0401-1302 РСНБ РК 2015	**Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) Г ОСТ 30011.1-2012**	шт.	3	10623,00	--	31869	--		--	31869
					--	--	--	--	31869	--	
90	5108-0301-1209 РСНБ РК 2015	**Устройства комплектно-распределитель ные напряжением 10 (6) кВ серии КСО-366 с выключат елем нагрузки ВНА-10/630 ГОСТ 14693-90**	шт.	1	457892,00	--	457892	--		--	457892
					--	--	--	--	457892	--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**579591**
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						579591		
		Временные здания и сооружения-1,3%		**1,3%**							**0**
		Итого с временными									**579591**
		Зимние удорожания-1,98%		**1,98%**							**0**
		Итого с зимними удорожаниями									**579591**
		Непредвиденные работы и затраты-2%		**2%**							**0**
		Итого с непредвиденными									**579591**
		в текущих ценах на 2020 год									**52 133**
		в текущих ценах на 2021 год, К=1,0501698									**272 348**
		в текущих ценах на 2022 год, К=1,0920407									**292 799**
		ИТОГО									**617 280**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО с договорным коэффициентом		**0,870508569**							**537 347**
		НДС		**12%**							**64 482**
		Итого с НДС									**601 829**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Integra Construction KZ", БИН 050840000334

Руководитель проекта **Кобжанов М.Д.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел ПТ и АД г.Талдыкорган", БИН 160440026702

Руководитель **Хамитжанов К.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Разработчик проектной документации или эксперт(ы) авторского надзора:
(должность, подпись, расшифровка подписи)
ТОО "Курылыс маркетинг", БИН 020140003060
М.П.

Тулеков О.А.
(ФИО)

Разработчик проектной документации или эксперт(ы) авторского надзора :
Назаров А.Ж.
ТОО "Казгипрострой", БИН 060340011313
М.П.

Заказчик : **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог" города Талдыкорган**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Integra Construction KZ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство дорог в Юго-Западном жилом районе (мкр.№8, 9) г.Талдыкорган**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети электроосвещения и электроснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) д/с №2 от 05.03.2021 г к договору **№172** от **02.11.2020**

Акт выполненных работ №7/7

за ОКТЯБРЬ 2021 года на 4-1-2 Наружное электроснабжение

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
		ВЛ-10кВ объемы работ по разработке котлована и обратной засыпке под опоры и подкосы учтены в расценках на устройство опор									
		КЛ-0,4кВ Траншеи Т-1 - 2573м, котлованы под колодцы - 5шт									
1	1101-0102-0411 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3грунта	340,737	525,55	502,95	179076	171374	91	31437	227354
					22,34	105,81	7611	36052		16841	
2	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	308,76	19,08	19,08	5890	5890	–	1767	8270
					–	7,95	–	2455		613	
		РАЗДЕЛ 2.Силовое оборудование									
3	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основанияпод фундаменты	м3	0,1	5547,54	1804,94	555	180	279	165	777
					955,40	813,44	96	81		58	
4	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,6	17492,90	1125,96	10496	676	8989	901	12309
					1385,10	265,42	831	159		912	
5	1308-0206-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметромдо 80 мм. Прокладка по установленным конструкциям,по стенам с креплением скобами	м	8	753,88	88,57	6031	709	784	3453	10243
					567,20	32,36	4538	259		759	
6	2301-0201-0148 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8	735,00	–	5880	–	5880	–	6350
					–	–	–	–		470	
7	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальнойгорячекатаный равнополочный из углеродистой сталиобыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,10272	262707,00	–	26985	–	26985	–	29144

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		2159	
8	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	12	4787,51	192,68	57450	2312	39824	11610	74585
					1276,20	67,56	15314	811		5525	
9	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования	м	60	601,12	24,40	36067	1464	22692	8914	48580
					198,52	7,82	11911	469		3599	
10	1308-0304-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф учета электроэнергии. Установка на полу	шт.	2	6460,04	3233,51	12920	6467	369	6347	20809
					3042,00	1365,84	6084	2732		1541	
11	2307-0506-0123 РСНБ РК 2015	Шкафы учета электроэнергии марки ШУЭ-48-III-000-00 пустой для трехфазного электросчетчика напряжением 380 В	шт.	2	20105,00	--	40210	--	40210	--	43427
					--	--	--	--		3217	
12	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	10	2803,84	25,13	28038	251	13367	10382	41494
					1442,00	--	14420	--		3074	
13	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-,трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	5126,40	114,33	30758	686	12768	12612	46841
					2884,00	35,56	17304	213		3470	
14	1308-0303-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкци и на стене или колонне	шт.	4	6084,25	115,11	24337	460	11029	9353	36385
					3212,00	35,56	12848	142		2695	
15	2307-0204-0654 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8	2921,00	--	23368	--	23368	--	25237
					--	--	--	--		1869	
16	2307-0204-0660 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	2921,00	--	5842	--	5842	--	6309
					--	--	--	--		467	
17	2307-0204-0662 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	2921,00	--	5842	--	5842	--	6309
					--	--	--	--		467	
18	2307-0204-0663 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 50А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	2921,00	--	5842	--	5842	--	6309
					--	--	--	--		467	
19	2307-0204-0664 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	2921,00	--	5842	--	5842	--	6309
					--	--	--	--		467	
20	2307-0204-0514 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический диффере нциального тока АВДТ 64 С63 100 мА ГОСТ Р 51327.1- 2010	шт.	4	5196,00	--	20784	--	20784	--	22447
					--	--	--	--		1663	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	**1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Счетчики трехфазные. Установка на г отовом основании**	**шт.**	**4**	**1434,55**	**84,00**	**5738**	**336**	**109**	**3913**	**10424**
					1323,27	**35,56**	**5293**	**142**		**772**	
22	2307-0501-1019 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные од нотарифные активной энергии тина Дала CAP4-Э721 TX IP H RS (3x220/380V 10-100A), класс точности 1	шт.	4	21993,00	--	87972	--	87972	--	95010
					--	--	--	--		7038	
23	1308-0101-0604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трансформатор тока напр яжением 220 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фа зы)	12	120566,22	44887,96	1446795	538656	240555	653609	2268436
					55632,00	20017,16	667584	240206		168032	
24	2307-0503-0102 РСНБ РК 2015	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 10/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	6	3483,00	--	20898	--	20898	--	22570
					--	--	--	--		1672	
25	2307-0503-0116 РСНБ РК 2015	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 200/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	6	3182,00	--	19092	--	19092	--	20619
					--	--	--	--		1527	
		РАЗДЕЛ 3.Строительство ВЛ-10кВ									
		Кабельно-проводниковая продукция									
50	1133-0204-0206 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местност и (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеск а с помощью механизмов**	**км линии**	**0,0033333**	**173822,27**	**96567,75**	**579**	**322**	**11**	**285**	**934**
					73686,20	**33276,72**	**246**	**111**		**69**	
51	**2306-1004-0106 РСНБ РК 2015**	**Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 70/11 мм2 ГОСТ 839-80**	**т**	**0,0033231**	**1018630,00**	**--**	**3385**	**--**	**3385**	**--**	**3656**
					--	**--**	**--**	**--**		**271**	
52	**2306-1002-0108 РСНБ РК 2015**	**Провода неизолированные медн ые гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80**	**км**	**0,001**	**605025,00**	**--**	**605**	**--**	**605**	**--**	**653**
					--	**--**	**--**	**--**		**48**	
		Оборудование на напряжение выше 1000В									
53	**1308-0103-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Разъединитель трехполюсный напряжен ием до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**3899,90**	**662,68**	**3900**	**663**	**309**	**2297**	**6693**
					2928,00	**262,40**	**2928**	**262**		**496**	
54	**1308-0103-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Привод с одной тягой, рычажный**	**шт**	**1**	**7215,23**	**203,01**	**7215**	**203**	**1156**	**4268**	**12402**
					5856,00	**72,34**	**5856**	**72**		**919**	
56	**1308-0103-1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Разрядник напряжением до 10 кВ. Мон таж оборудования**	**комплект (3 фазы)**	**3**	**6141,84**	**924,00**	**18426**	**2772**	**2478**	**10332**	**31058**
					4392,00	**391,16**	**13176**	**1173**		**2301**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Железобетонные элементы											
58	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.27 Кзтр=1,25, Кзм=1,25	Установка железобетонных опор. Бурение котлованов для опор ВЛ 0, 38-10 кВ на глубину более 2-х м, добавлены затраты на бурение котлованов: применен коэффициент к затратам труда - 1,25, к времени эксплуатации машин -1,25.	опора	2	9587,54 4873,05	4075,48 2125,90	19175 9746	8151 4252	1278	11198 2430	32803
59	2104-0405-0204 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированны е для опор воздушных линий электропередачи напряже нием 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона клас са В30 СТ РК 2387-2013	шт.	2	56946,00 --	-- --	113892 --	-- --	113892	-- 9111	123003
60	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Установка анкерных плит объемом до 0,2 м3	шт	2	2660,71 1224,86	1435,85 596,20	5321 2450	2872 1192	--	2914 659	8894
61	2104-0408-0101 РСНБ РК 2015	Плиты опорно-анкерные типа П-3п, д иаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона классаВ25 СТ РК 937-92	шт.	2	3675,00 --	-- --	7350 --	-- --	7350	-- 588	7938
		Стальные конструкции									
62	2113-0201-0801 РСНБ РК 2015	Болты Б5	т	0,0006	1048872,00 --	-- --	629 --	-- --	629	-- 50	680
63	2106-0805-0101 РСНБ РК 2015	Стяжка Г1	т	0,0117	595040,00 --	-- --	6962 --	-- --	6962	-- 557	7519
64	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Проводникзаземляющий А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 259 1-2014(ЗП1. ЗП3)	т	0,00855	226611,00 --	-- --	1938 --	-- --	1938	-- 155	2093
65	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Кронштейны КМ1, КМ2, КМ3, У1, Р2, РА 1, РА2, РА4	кг	55,47	655,00 --	-- --	36333 --	-- --	36333	-- 2907	39239
66	2113-0815-0202 РСНБ РК 2015	Накладка ОГ 2, ОГ5 и вал привода РА3	т	0,0283	337280,00 --	-- --	9545 --	-- --	9545	-- 764	10309
67	2404-0207-2106 РСНБ РК 2015	Траверсы ТМ-6	кг	23	2403,00 --	-- --	55269 --	-- --	55269	-- 4422	59691
68	2404-0207-0714 РСНБ РК 2015	Хомут Х1, Х7, Х8	шт.	10	1204,00 --	-- --	12040 --	-- --	12040	-- 963	13003
		Линейная арматура									
69	2404-0207-1808 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные для электрот ехнических установок ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	352,00 --	-- --	704 --	-- --	704	-- 56	760
70	2404-0206-0606 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А1А-70Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,06	621,00 --	-- --	1900 --	-- --	1900	-- 152	2052
71	2404-0206-0706 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-70Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,12	621,00 --	-- --	3801 --	-- --	3801	-- 304	4105

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	2105-0307-0211 РСНБ РК 2015	Крепление провода ВШ-1, d-4 мм	кг	0,0066	351,00	--	2	--	2	--	3
					--	--	--	--		--	
73	2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20)СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	3,09	47,00	--	145	--	145	--	157
					--	--	--	--		12	
74	2404-0203-0201 РСНБ РК 2015	Зажимы натяжные клиновые коуш ные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,06	1806,00	--	5526	--	5526	--	5968
					--	--	--	--		442	
75	2404-0204-1302 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечн ые НА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,12	335,00	--	2050	--	2050	--	2214
					--	--	--	--		164	
76	2404-0201-0761 РСНБ РК 2015	Звенья промежуточные трехлапч атые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,06	531,00	--	1625	--	1625	--	1755
					--	--	--	--		130	
77	2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечн ые ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,12	417,00	--	2552	--	2552	--	2756
					--	--	--	--		204	
78	2404-0106-0106 РСНБ РК 2015	Изоляторы подвесные стеклянны е ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93	шт.	6,18	3151,00	--	19473	--	19473	--	21031
					--	--	--	--		1558	
79	2404-0203-0203 РСНБ РК 2015	Упоры однолапчатые типа У1-7-1 6 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,06	1301,00	--	3981	--	3981	--	4300
					--	--	--	--		318	
80	2404-0102-0226 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-В ГОСТ 1232-93	шт.	3,09	2410,00	--	7447	--	7447	--	8043
					--	--	--	--		596	
		Стандартные изделия									
81	2113-0201-1001 РСНБ РК 2015	Болты высокопрочные диаметром резьбы 3 мм, длиной 16 мм, из ст али марок 30ХГСА, 16ХСН ГОСТ 1759.0-87	т	0,000637	1071871,00	--	683	--	683	--	737
					--	--	--	--		55	
82	2113-0202-0105 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 16 мм до 18 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000238	837612,00	--	199	--	199	--	215
					--	--	--	--		16	
83	2113-0203-0205 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 16 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,116	739,00	--	86	--	86	--	93
					--	--	--	--		7	
		Установка муфт									
84	1308-0201-2506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая эпоксидная для 3-ж ильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение однойжилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	33443,20	24603,30	133773	98413	224	51914	200542
					8784,00	9241,68	35136	36967		14855	
85	2306-1703-2903 РСНБ РК 2015	Муфты концевые внутренней установк и типа POLT-12D/3XI-H1-L12B для экранированных 3-х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией на напр яжение 10 кВ, длиной 450 мм, с болтовыми наконечниками со срывными головками ГОСТ 1371.0-86	шт.	3	98053,00	--	294159	--	294159	--	317692
					--	--	--	--		23533	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	2306-1703-3003 РСНБ РК 2015	Муфты концевые наружной установкитипа POLT-12D/3XO-H1-L12B для экранированных 3-х жи льных кабелей с пластмассовой изоляцией на напряже ние 10 кВ, длиной 450 мм, с болтовыми наконечникам и со срывными головками ГОСТ 13781.0-86	шт.	1	96736,00	--	96736	--	96736	--	104475
					--	--	--	--		7739	
87	1308-0201-2710 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	22621,70	252,00	45243	504	9603	25452	76351
					17568,00	106,68	35136	213		5656	
88	2306-1703-5003 РСНБ РК 2015	Муфты соединительные типа POLJ-12/ 3x120-240 для экранированных 3-х жильных кабелейс пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми соединителями со срывными головками на напряжение 10 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	2	195270,00	--	390540	--	390540	--	421783
					--	--	--	--		31243	
89	1308-0103-3304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Камера сборных распределительных ус тройств с выключателем нагрузки. Монтаж оборудован ия	шт.	1	35047,08	3696,00	35047	3696	607	23262	62974
					30744,00	1564,64	30744	1565		4665	
91	1133-0204-0206 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением п роводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 про вода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помо щью механизмов	км линии	0,015	173822,27	96567,75	2607	1449	53	1284	4202
					73686,20	33276,72	1105	499		311	
92	2306-1004-0106 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стал ьных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевыхп роволок АС сечением 70/11 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,0166155	1018630,00	--	16925	--	16925	--	18279
					--	--	--	--		1354	
95	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из ст али круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	21	477,45	17,68	10026	371	4891	3506	14615
					226,88	4,98	4764	105		1083	
		РАЗДЕЛ 4.Демонтажные работы									
96	1133-0210-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без п риставок одностоечных	шт.	8	2962,54	1872,28	23700	14978	--	13244	39899
					1090,26	979,04	8722	7832		2956	
97	1133-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Провода ВЛ 0,38 кВ. Демонтажтрех проводов с одной опоры	шт.	0,45	2856,65	1352,97	1285	609	--	757	2206
					1503,68	600,24	677	270		163	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								4774322
		Временные здания и сооружения-1,3%		1,3%							62066
		Итого с временными									4836388
		Зимние удорожания-1,98%		1,98%							95760
		Итого с зимними удорожаниями									4932149

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Непредвиденные работы и затраты-2%		**2%**							**98643**
		Итого с непредвиденными									**5030792**
		в текущих ценах на 2020 год									**452 512**
		в текущих ценах на 2021 год, К=1,0501698									2 363 952
		в текущих ценах на 2022 год, К=1,0920407									2 541 464
		ИТОГО									5 357 928
		ИТОГО с договорным коэффициентом		0,870508569							4 664 122
		НДС		12%							559 695
		Итого с НДС									5 223 816

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Integra Construction KZ", БИН 050840000334

Руководитель проекта Кабдиянов М.Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел ПП и ЖКХ Г. Гасрыкорган", БИН 160440026702

Руководитель Хамитжанов К.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: _____

ТОО "Курылысмаркетинг", БИН 020140003060

М.П.

Тулеков О.А.
(ФИО)

Разработчик проекта сводной сметы или эксперт(ы) авторского надзора :

Назаров С.Ж.

ТОО "NAZAROVPROJECT", БИН 060340011313

М.П.

Заказчик : ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог" города Талдыкорган

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Integra Construction KZ"

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство дорог в Юго-Западном жилом районе (мкр.№8, 9) г.Талдыкорган

(наименование, адрес)

Объект : Светофорная сигнализация

(наименование)

Договор подряда (контракт) д/с №2 от 05.03.2021 г к договору №172 от 02.11.2020

Акт выполненных работ №7/8

за ОКТЯБРЬ 2021 года на 5-1-1 Светофорная сигнализацияна перекрестке ул.Баяланова - ул.№1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0102-0411 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	59	525,55	502,95	31008	29674	16	5443	39367
					22,34	105,81	1318	6242		2916	
3	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	38,8	19,08	19,08	740	740	--	222	1039
					--	7,95	--	308		77	
5	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство постели при одномкабеле в траншее	м	258	507,00	419,16	130806	108143	--	49279	194492
					87,84	177,44	22663	45781		14407	
6	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	21,23	1778,00	--	37747	--	37747	--	40767
					--	--	--	--		3020	
7	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы изполиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,258	161692,84	--	41717	--	437	31373	78937
					159999,00	--	41280	--		5847	
9	2301-0501-1112 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	258	1359,00	--	350622	--	350622	--	378672
					--	--	--	--		28050	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	2302-0301-0737 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой DN 110х4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
			шт.	16	3610,00	--	57760	--	57760	--	62381
					--	--	--	--		4621	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								795655
		Временные здания и сооружения-1,3%		1,3%							10344
		Итого с временными									805999
		Зимние удорожания-1,98%		1,98%							15959
		Итого с зимними удорожаниями									821957
		Непредвиденные работы и затраты-2%		2%							16439
		Итого с непредвиденными									838396
		в текущих ценах на 2020 год									75 412
		в текущих ценах на 2021 год. К=1,0501698									393 960
		в текущих ценах на 2022 год. К=1,0926407									423 543
		ИТОГО									892 915
		ИТОГО с договорным коэффициентом		0,870508569							777 290
		НДС		12%							93 275
		Итого с НДС									870 565

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Integra Construction KZ", БИН 050840000334

Руководитель проекта **Кобжанов М.Д.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел ПТ и АД г.Талдыкорган", БИН 160440026702

Руководитель **Хамитжанов К.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Представитель технического надзора: _____
ТОО "Курылыс мамандыгы", БИН 020140003060

М.П.

Тулеков О.А.
(ФИО)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
Назаров А.Ж.
ТОО "Каздорпроект", БИН 060340011313

М.П.

Заказчик : ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог" города Талдыкорган
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Integra Construction KZ"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство дорог в Юго-Западном жилом районе (мкр.№8, 9) г.Талдыкорган
(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети связи
(наименование)

Договор подряда (контракт) д/с №2 от 05.03.2021 г к договору №172 от 02.11.2020

Акт выполненных работ №79

за ОКТЯБРЬ 2021 года на 5-2 Сети связи

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Строительные работы									
23	1310-0904-0508 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Муфты прямые. Монтаж в колодце с уч етом измерений рефлектометром в процессе монтажа и а кабеле ГТС с числом волокон 48	муфта	2	346382,05	256502,36	692764	513005	34156	185141	948138
					72801,60	78953,52	145603	157907		70232	
24	1310-0904-0708 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Кабель волоконно-оптический ГТС с ч ислом волокон 48. Измерение затухания на кабельнойплощадке	кабель (строительная длина)	1	113834,68	71785,48	113835	71785	--	35357	161127
					42049,20	15913,68	42049	15914		11935	
25	1310-0904-0908 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Кабель волоконно-оптический ГТС с ч ислом волокон 48. Измерение на смонтированном учас тке в одном направлении	участок	1	78994,40	48869,60	78994	48870	--	24985	112297
					30124,80	10833,60	30125	10834		8318	
26	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опираю щиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	46,88	13043,98	2846,33	611502	133436	264195	305363	990214
					4562,10	958,00	213871	44911		73349	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТРК 937-92	м3	46,88	82166,00	--	3851942	--	3851942	--	4160097
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		--	--	--	--		308155	6371873
		Временные здания и сооружения-1,3%		1,3%							82834
		Итого с временными									6454707
		Зимние удорожания-1,98%		1,98%							127803
		Итого с зимними удорожаниями									6582511
		Непредвиденные работы и затраты-2%		2%							131650
		Итого с непредвиденными									6714161
		в текущих ценах на 2020 год									603 928
		в текущих ценах на 2021 год, К=1,0501698									3 154 961
		в текущих ценах на 2022 год, К=1,0920407									3 391 872
		ИТОГО									7 150 761
		ИТОГО с договорным коэффициентом		0,870508569							6 224 798
		НДС		12%							746 976
		Итого с НДС									**6 971 774**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Integra Construction KZ", БИН 050840000334

Руководитель проекта **Кобжанов М.Д.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел ПТ и АД г. Талдыкорган", БИН 160440026702

Руководитель **Хамитжанов К.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: _____
ТОО "Крылысмаркетинг", БИН 020140003060

М.П.

Тулеков О.А.
(ФИО)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
Назаров А.Ж.
ТОО "Каздорпроект", БИН 050340011313

М.П.

Заказчик : ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог" города Талдыкорган

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Integra Construction KZ"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство дорог в Юго-Западном жилом районе (мкр.№8, 9) г.Талдыкорган

(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство и озеленение

(наименование)

Договор подряда (контракт) д/с №2 от 05.03.2021 г к договору №172 от 02.11.2020

Акт выполненных работ №7/10

за ОКТЯБРЬ 2021 года на 7-1-2 Благоустройство территории

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Установка бортового камня БР100.25.10									
1	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	656,1779	211,51	201,32	138786	132103	58	32968	185494
					10,10	59,68	6625	39164		13740	
2	4102-0103-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	1148,311325	83,00	--	95310	--		--	102935
					--	--	--	--		7625	
3	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание подфундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	140,621	5141,59	1804,94	723016	253812	334855	231325	1030687
					955,40	813,44	134349	114387		76347	
4	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	4687,1	1714,99	32,69	8038346	153211	3949405	4318151	13345016
					839,69	13,35	3935730	62558		988520	
5	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетонакласса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	117,1775	54924,00	--	6435857	--	6435857	--	6950726
					--	--	--	--		514869	
		РАЗДЕЛ 2.Транзитные тротуары									
6	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары, толщиной 12 см. Устройство	м2покрытия	345	441,74	148,85	152399	51352	193	126235	300925

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					292,33	46,47	100854	16031		22291	
7	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 к=3	(+ до толщины 15 см)	м2 покрытия	345	33,52	14,03	11564	4841	--	8898	22099
					19,49	4,39	6724	1515		1637	
8	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	28,17	2058,00	--	57974	--	57974	--	62612
					--	--	--	--		4638	
9	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Погрузка материала от разборки на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	40,98	211,51	201,32	8668	8250	4	2059	11585
					10,10	59,68	414	2446		858	
10	4102-0103-1002 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	61,8798	63,00	--	3898	--		--	4210
					--	--	--	--		312	
11	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из щебня, толщиной 12см. Устройство	м2 покрытия	345	904,58	148,85	312079	51352	159873	126235	473379
					292,33	46,47	100854	16031		35065	
12	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои основанийподстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	17,25	3175,08	1061,64	54770	18313	33762	7622	67383
					156,24	252,86	2695	4362		4991	
13	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	345	468,57	39,44	161658	13607	307	165869	353729
					428,24	16,92	147744	5838		26202	
14	2104-0509-0414 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-2017	м2	345	3969,00	--	1369305	--	1369305	--	1478849
					--	--	--	--		109544	
РАЗДЕЛ 3.Транзитные тротуары из а/б для проездов (3 категория)											
15	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из ПГС, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	3517,4	441,74	148,85	1553762	523554	1970	1287015	3068038
					292,33	46,47	1028238	163442		227262	
16	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 к=3	(+ до толщины 15 см)	м2 покрытия	3517,4	33,52	14,03	117902	49353	--	90717	225309
					19,49	4,39	68549	15448		16690	
17	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	643,672	2058,00	--	1324677	--	1324677	--	1430651
					--	--	--	--		105974	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								**29113627**
		Временные здания и сооружения-1,3%		1,3%							378477
		Итого с временными									**29492104**
		Зимние удорожания-1,98%		1,98%							583944
		Итого с зимними удорожаниями									30076048
		Непредвиденные работы и затраты-2%		2%							601521
		Итого с непредвиденными									30677569
		в текущих ценах на 2020 год									2 759 397
		в текущих ценах на 2021 год, К=1,0501698									14 415 284
		в текущих ценах на 2022 год, К=1,0920407									15 497 749
		ИТОГО									32 672 431
		ИТОГО с договорным коэффициентом		0,870508569							**28 441 631**
		НДС		12%							3 412 996
		Итого с НДС									31 854 627

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Integra Construction KZ", БИН 050840000334

Руководитель проекта **Кобжанов М.Д.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел ПТ и АД г.Талдыкорган", БИН 160440026702

Руководитель **Хамитжанов К.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: _____
ТОО "Курылысмарketинг", БИН 020140003060
М.П.

Тулеков О.А.
(ФИО)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
Назаров А.Ж.
ТОО "Каздорпроект", БИН 060340011313
М.П.