Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жылыойского района"

Подрядчик : ТОО "Атырауколик"

Договор № 4 от 20.05.2015г.

Наименование стройки: "Капитальный ремонт подъездной дороги к селу Косшагыл Жылыойского района",

Наименование стройки: "Капитальный ремонт подъездной дороги к селу Косшагыл Жылыойского района"

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	код	Наименование	код
		4	20.05.2015г.				

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2015г.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего тенге
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце (за август) без НДС	Из гр. 1							
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметн. базисных	Дополнительные			
				В отчетный месяц	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные затраты, расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Капитальный ремонт подъездной дороги к селу Косшагыл Жылыойского района	54 290 084,00	48 473 289,00							5 816 795,00	54 290 084,00
ИТОГО	54 290 084,00	48 473 289,00							5 816 795,00	54 290 084,00

ВСЕГО к оплате: 54 290 084 (пятьдесят четыре миллиона двести девяносто тысяч восемьдесят четыре)тенге, 00 тиын

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жылыойского района"

Руководителя отдела Н. АБЕН **Абенов А.Н.**

Подрядчик:

ТОО "АтыраuКолик"

Директор _____ **Юсупов К.Т**

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жылыойского района"

Подрядчик : ТОО "Атырауколик"

Договор № 4 от 20.05.2015г.

Наименование стройки: "Капитальный ремонт подъездной дороги к селу Косшагыл Жылыойского района"

Акт

выполненных работ № 1

за август месяц 2015 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинисто	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1 Устройство временной объездной дороги										
Устройство объездной дороги										
1	Е0101-25-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96(130)кВт(л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10м-Снятие ПСП, с перемещением до 20м	655	9,85	9,85	6450	6450	1711	--	--
		м3		--	2,69	--	1764	97	0,01	6
2	Е0101-25-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	655	8,28	8,28	5424	5424	1439	--	--
		м3		--	2,26	--	1483	97	0,01	5
3	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м	50	16,00	16,00	800	800	212	--	--
		м3		--	4,38	--	219	97	0,01	1
4	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	50	12,51	12,51	625	625	208	--	--
		м3		--	4,28	--	214	97	0,01	1
5	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	50	6,36	6,36	318	318	93	--	--

		м3		--	1,91	--	96			
6	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	50	14,12	12,00	706	600	212		
		м3		1,62	2,75	81	137	97		
7	Е0101-145-1	Планировка площадей из грунтов 1 группы механизированным способом	4368	1,22	1,22	5337	5337	1079	--	
		м2		--	0,25	--	1113	97	--	
8	Е0127-98-3	Разборка временных разъездов из плит сборных железобетонных	2	8582,77	6017,77	17166	12036	10863	16,50	33
		разъезд		2565,00	1519,00	5130	3038	133	6,16	12
9	Е0107-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	12	408,67	272,99	4904	3276	3867	0,83	10
		шт		135,68	94,48	1628	1134	140	0,36	4
10	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	6,516	26900,00	--	175280	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0101-17-1	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3-в карьере	70	23,76	22,86	1664	1600	573	0,01	--
		м3		0,79	7,65	55	536	97	0,03	2
12	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	112	19,70	--	2206	--	441	0,08	9
		т		3,94	--	441	--	100	--	--
13	Е0101-35-1	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 1 группы до 20 м	70	10,85	10,85	759	759	256	--	--
		м3		--	3,76	--	263	97	0,01	1
14	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	70	12,51	12,51	876	876	291	--	--
		м3		--	4,28	--	300	97	0,01	1

15	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	70	6,36	6,36	445	445	130		
		м3		--	1,91	--	134	97	0,01	
16	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	70	14,12	12,00	988	840	296	0,01	
		м3		1,62	2,75	113	192	97	0,01	1
17	Е0101-145-12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом-ВЕРХА И ОТКОСОВ	288	8,55	4,43	2461	1275	1358	0,03	8
		м2		4,12	0,74	1187	214	97	--	1
18	Е0127-36-4	Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных прямоугольных плит площадью свыше 10,5 м2	13,44	745,50	207,64	10019	2791	5009	1,24	17
		м3		210,15	70,05	2824	941	133	0,26	3
19	С143023-14 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плита ПАГ-14 /ГОСТ 25912.91/	8	58900,00	--	471200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0127-30-1	Устройство однослойных покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	192	855,64	30,54	164283	5864	4556	0,05	10
		м2		7,58	10,26	1455	1970	133	0,04	7
21	Е0127-30-1 т.ч. п-1.37К=5	Добавлять на каждые 1 см изменения толщины слоя	192	272,51	--	52323	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	4	747,86	146,19	2991	585	2843	3,20	13
		шт		506,25	28,22	2025	113	133	0,11	--
23	СПРАЙС ТОО "Атыраудорзнак"	Щит индивидуального проектирования "Осторожно трубопровод", А-900мм	1,6	5183,73	--	8294	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
24	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,05824	172800,00	--	10064	--	--	--	--

		т		--	--	--	--				
25	С2010-47	ДОСТАВКА ВОДЫ НА РАССТОЯНИЕ СВЫШЕ 5 КМ(ОБЩЕЕ РАССТОЯНИЕ 20 КМ),19,68:100х1,6х(20-5)	4,7232	983,40	983,40	4645	4645	128	--		
		маш-час		--	225,00	--	1063	12	1,31		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1044940	35198				
РАЗДЕЛ 2 Устройство технологической площадки											
Устройство технологической площадки											
1	Е0101-25-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96(130)кВт(л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10м-Снятие ПСП, с пеермещением до 20м	750	9,85	9,85	7385	7385	1959	--	--	
		м3		--	2,69	--	2020	97	0,01	7	
2	Е0101-25-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	750	8,28	8,28	6210	6210	1647	--	--	
		м3		--	2,26	--	1698	97	0,01	6	
3	Е0101-131-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 10 см-в 3 прохода	500	25,61	25,61	12805	12805	4316	--	--	
		м3		--	8,90	--	4449	97	0,03	15	
4	Е0101-131-4 К=2	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 10 см	500	7,47	7,47	3736	3736	1270	--	--	
		м3		--	2,62	--	1310	97	0,01	4	
5	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	500	14,12	12,00	7059	5999	2117	0,01	6	
		м3		1,62	2,75	810	1373	97	0,01	6	
6	С2010-47	ДОСТАВКА ВОДЫ НА РАССТОЯНИЕ СВЫШЕ 5 КМ(ОБЩЕЕ РАССТОЯНИЕ 20 КМ),50:100х1,6х(20-5)	12	983,40	983,40	11801	11801	324	--	--	
		маш-час		--	225,00	--	2700	12	1,31	16	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			64267	16104			6	
РАЗДЕЛ 3.ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ											
Подготовительные работы при устройстве земляного полотна											

1	Е0101-25-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96(1[illegible]кВт(л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10м-Снятие ПСП, с пеермещением до 20м	1683	9,85	9,85	16573	16573	4396		
		м3		--	2,69	--	4532	97		
2	Е0101-25-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	1683	8,28	8,28	13936	13936	3697	--	--
		м3		--	2,26	--	3811	97	0,01	12
3	Е0168-1-2	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий толщиной до 30 мм самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм с погрузкой в автосамосвалы	17251	28,49	27,39	491409	472433	119767	0,01	124
		м2		1,10	4,70	18976	81080	119,7	0,03	447
4	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 на технологическую площадку	1707,849	19,70	--	33645	--	6729	0,08	141
		т		3,94	--	6729	--	100	--	--
5	Е0101-20-1	Работа на отвале	863	3,13	2,66	2699	2296	1105	--	2
		м3		0,39	0,93	337	803	97	--	3
6	Е0127-83-1 К=0,6	Демонтаж дорожных знаков на металлических стойках	17	391,46	87,71	6655	1491	7251	1,92	33
		шт		303,75	16,93	5164	288	133	0,07	1
7	Е0152-1-3	Разборка фундаментов бетонных монолитных	0,44	3714,23	2438,48	1634	1073	926	7,78	3
		м3		1275,75	950,21	561	418	94,5	5,22	2
8	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	1,178	27,10	--	32	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	С01031-А26-2	Разгрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	1,178	38,60	--	45	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	1,178	19,70	--	23	--	5	0,08	--
		т		3,94	--	5	--	100	--	--
			Тенге			753157				304

РАЗДЕЛ 4.Земляные работы

11	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	5496	11,19	11,19	61500	61500	16313			
		м3		--	3,06	--	16818	97	0,01		
12	Е0101-25-10 К=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	5496	18,80	18,80	103320	103320	27406	--	--	
		м3		--	5,14	--	28254	97	0,02	92	
13	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м до 50 м	2917	11,19	11,19	32641	32641	8658	--	--	
		м3		--	3,06	--	8926	97	0,01	29	
14	Е0101-25-10 К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	2917	37,60	37,60	109675	109675	29092	--	--	
		м3		--	10,28	--	29991	97	0,03	98	
15	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см за 6 проходов	2917	12,51	12,51	36485	36485	12113	--	--	
		м3		--	4,28	--	12488	97	0,01	41	
16	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	2917	6,36	6,36	18538	18538	5411	--	--	
		м3		--	1,91	--	5579	97	0,01	18	
17	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	2917	14,12	12,00	41181	34997	12351	0,01	36	
		м3		1,62	2,75	4726	8007	97	0,01	36	
18	Е0101-145-12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом-ВЕРХА И ОТКОСОВ	68070	8,55	4,43	581710	301261	321077	0,03	1899	
		м2		4,12	0,74	280448	50559	97	--	170	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1502519					

РАЗДЕЛ 5.Дорожная одежда

9	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих сл[illegible] оснований из песчано-гравийной смеси-толщиной 20 см	4507,1956	3145,48	73,75	14177310	332422	198114			
		м3		21,38	11,67	96364	52594	133	0[illegible]		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			15237950					

АЗДЕЛ 6.Искусственные сооружения

20	E0113-44-7	Очистка щетками	22	60,75	--	1337	--	1203	0,34	7	
		м2		60,75	--	1337	--	90	--	--	
21	E0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	72	33,67	32,10	2424	2311	970	0,01	1	
		м3		1,57	12,33	113	887	97	0,05	4	
22	E0130-62-3 К=0,6	Демонтаж откосных стенок существующей круглой ж\б трубы д.1,0м	1,96	689,85	411,75	1352	807	823	1,67	3	
		м3		278,10	107,06	545	210	109	0,37	1	
23	E0130-62-3 К=0,6	Демонтаж портальной стенки существующей круглой ж\б трубы д.1,0м	1,11	689,85	411,75	766	457	466	1,67	2	
		м3		278,10	107,06	309	119	109	0,37	--	
24	E0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	30	11,19	11,19	336	336	89	--	--	
		м3		--	3,06	--	92	97	0,01	--	
25	E0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	23	39,84	37,82	916	870	287	0,01	--	
		м3		1,87	11,00	43	253	97	0,04	1	
26	E0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	2	167,40	--	335	--	378	1,18	2	
		м3		167,40	--	335	--	113	--	--	
27	E0130-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	22	5770,17	38,67	126944	851	7787	1,99	44	
		м3		310,50	14,24	6831	313	109	0,07	2	
28	E0130-68-1	Установка блоков стенок и оголовков одноочковых прямоугольных бетонных труб отверстием до 3 м	0,76	5193,97	573,75	3947	436	593	3,38	3	
		м3		567,00	149,18	431	113	109	0,51	--	

29	С143018-1	Блоки лекальные под звенья круглых труб и лотк[illegible] из тяжелого бетона класса В15	0,76	13600,00	--	10336	--	--		
		м3		--	--	--	--	--		
30	Е0130-64-2	Укладка звеньев одноочковых и двухочковых прямоугольных железобетонных труб отверстием 1,0 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 7; 7 м	0,42	5392,60	900,00	2265	378	577	6,06	3
		м3		1026,00	234,00	431	98	109	0,80	--
31	С143023-22 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Круглые звенья ЗК 4.100 /ТП 3.501-59/-звенья труб,0,42м3, 1,05т	1	18200,00	--	18200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0130-62-3	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1-2 м-монтаж портальных стенок СТ10 и откосных стенок СТ4 ранее демонтируемых	4,9	4406,19	686,25	21590	3363	3429	2,79	14
		м3		463,50	178,43	2271	874	109	0,61	3
33	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	1,5	1125,13	20,67	1688	31	270	0,91	1
		м2		157,50	7,61	236	11	109	0,31	--
34	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	22	358,07	13,70	7878	301	2587	0,61	13
		м2		102,83	5,04	2262	111	109	0,02	1
35	С11011-457	Пакля пропитанная	1,5	195,00	--	293	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм-БЕТОН ЛОТКА В20	1,6	19564,25	1327,03	31303	2123	4357	12,49	20
		м3		2137,50	456,24	3420	730	105	1,72	3
37	С143002-4 Изм. и доп. вып.19	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М12,5	0,2	7860,00	--	1572	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м-до 10м	15	3,35	3,35	50	50	17	--	--
		м3		--	1,16	--	17	97	--	--

39	Е0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мо стью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	15	1,48	1,48	22	22	7				
		м3		--	0,51	--	8	97	--			
40	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м-до 10м	20	3,35	3,35	67	67	23	--	--		
		м3		--	1,16	--	23	97	--	--		
41	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	19	21,55	4,52	409	86	314	0,11	2		
		м3		17,03	--	324	--	97	--	--		
42	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	54,8	0,20	0,20	11	11	4	--	--		
		м2		--	0,07	--	4	97	--	--		
43	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	23	27,84	26,18	640	602	198	0,01	--		
		м3		1,66	7,20	38	166	97	0,03	1		
44	Е0110-5-1 прим	Установка планок из антисептиранных досок	1,8	22541,72	316,57	40575	570	7791	22,50	41		
		м3		3487,50	119,25	6278	215	120	0,58	1		
45	Е0127-39-17	Устройство однослойных цементобетонных покрытий толщиной 20 см при устройстве средствами малой механизации-толщиной 12 см из БЕТОНА В20-Укрепление входного и выходного русла монолитным бетоном	25	3303,41	26,34	82585	658	1783	0,30	8		
		м2		47,03	6,58	1176	164	133	0,03	1		
46	Е0127-39-18 К=8	Добавлять или исключатьна каждый 1 см измнения толщины слояппо табл.39-17	250	-156,19	-0,03	-39047	-7	-326	-0,01	-1		
		м2		-0,97	-0,01	-243	-2	133	--	--		
47	Е0127-39-17	Устройство однослойных цементобетонных покрытий толщиной 20 см при устройстве средствами малой механизации-толщиной 12 см из БЕТОНА В20-Укрепление входного и выходного русла монолитным бетоном	11,25	3303,41	26,34	37163	296	802	0,30	3		
		м2		47,03	6,58	529	74	133	0,03	--		

48	Е0127-39-18 К=12	Добавлять или исключатьна каждый 1 см измнен толщины слояпо табл.39-17	135	-156,19	-0,03	-21085	-4	-17		
		м2		-0,97	-0,01	-131	-1	133		
49	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0802	62000,00	--	4972	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
50	Е0130-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты-фр. 5-20мм	3,6	6048,17	38,67	21773	139	1274	1,99	7
		м3		310,50	14,24	1118	51	109	0,07	--
51	Е0101-158-5	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см-ИЗ БЕТОНА В20, толщ.8см	17,5	2299,98	30,59	40250	535	3212	1,22	21
		м2		181,13	8,11	3170	142	97	0,04	1
52	Е0101-158-6 К=2	Вычитается позиция: Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см исключить на каждый 1 см изменения толщины	17,5	-341,24	-0,32	-5972	-6	-398	-0,15	-3
		м2		-23,32	-0,14	-408	-2	97	--	--
53	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,041	62000,00	--	2542	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
54	Е0130-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты-фр.5-20мм	1,9	6048,17	38,67	11492	73	673	1,99	4
		м3		310,50	14,24	590	27	109	0,07	--
55	Е0101-159-3	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными-ИЗ БЕТОНА В20	3,8461538	6200,76	4,62	23849	18	1490	2,63	10
		м		398,25	1,06	1532	4	97	--	--
56	Е0101-156-1 ПРИМЕН.	Устройство каменной наброски или призмы-КАМНИ ДЛЯ НАБРОСКИ	2,7	432,86	0,86	1169	2	1132	2,81	8
		м3		432,00	0,32	1166	1	97	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			505178				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ ПО РАЗДЕЛАМ 3-6:	Тенге			17998804				
		Основные объекты строительства:								
		Итого по главам:				17998804				
		Временные здания и сооружения: 1,5х0,8=1,2%				215985,648				
		Устройство временной объездной дороги (Раздел 1) :				1044940				
		Устройство технологических площадок (Раздел 2):				64270				
		Всего				1325195,648				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ 1-6				19324000				

	Итого с зимними удорожаниями	21594055x1,5 12 %	292178,87		292179					
	Итого с затратами на доп. отпуска	21594055x 0,4 %	77296,00		77296					
	Итого с затратами на выслугу лет	21594055 x1%	193240,00		193240					
	Итого				19886715					
	Итого с учетом перехода на 2014г. от базового уровня 2001г.				47522832					
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	52521009x2 %	950456,6		48473289,00					
	Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %	5816795,00							
	Всего к оплате с налогом на добавленную стоимость (НДС)				54290084,00					

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жылыойского района"

Руководителя отдела **Абенов А.Н.**

ИП "Тажигарин":

Технадзор **Тажигарин Б.**

Подрядчик:

ТОО "Атырауколик"

Директор **Юсупов К.Т.**