Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ "Городской отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Атырауколик"

Наименование строительства и его адрес: **"Капитальный ремонт автомобильных дорог в г.Атырау на 2015-2016г.г. "**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2016 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 79	03.08.2015г.				

(тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС за май	СМР (в сметных, базисных ценах 2001г)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего
				в отчетном месяце за	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт автомобильных дорог в г.Атырау на 2015-2016г.г.	**14789503,60**	**13204913,93**							**1584589,67**	**14789503,60**

Итого к оплате: 14 789 503,60 (четырнадцать миллионов семьсот восемьдесят девять тысяч пятьсот три) тенге 60 тиын

Заказчик: _____ **Камалов У.С.**
Руководитель ГУ "Городского отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: _____ **Юсупов К.Т.**
Директор ТОО "Атырауколик"

Форма 2В

Заказчик : ГУ "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик : ТОО "Атырауколик"
Договор № 79 от 03.08.2015г.
Наименование стройки: "Капитальный ремонт автомобильных дорог в г.Атырау на 2015-2016г.г."

Акт

выполненных работ

за май месяц 2016 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.УЛИЦА САРЫ МОЛДА								
		ФУТЛЯР								
1	Е0101-12-14	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3	8,64	32,01	30,10	277	260	85	0,01	--
		М3		1,91	8,28	16	72	97	0,03	--
2	Е0101-166-2	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	8,64	154,22	--	1332	--	1506	1,12	10
		М3		154,22	--	1332	--	113	--	--
3	Е0134-103-1	УСТРОЙСТВО ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДО 2-Х ОТВЕРСТИЙ	0,009	504721,88	--	4542	--	237	152,95	1
		КАН.-КМ		23908,50	--	215	--	110	--	--
		ГРУНТ ДЛЯ ВЫВОЗА								
4	Е0101-38-2	СРЕЗКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ВЫЕМКАХ	708,39	142,51	58,93	100950	41746	67933	0,55	392
		М3		83,06	15,80	58842	11192	97	0,05	38
5	Е010333-А21-1	ВЫВОЗ ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ /РАБОТАЮЩИМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ/, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 21 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	1183,0113	201,62	201,62	238516	238516	47703	--	--
		Т		--	40,32	--	47703	100	0,85	1002
6	Е0101-30-2	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 (108) КВТ (Л.С.)	1848	0,23	0,23	431	431	145	--	--
		М2		--	0,08	--	150	97	--	--
7	Е0127-14-2	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ	228,69	3150,26	84,82	720433	19397	11560	0,17	38
		М3		24,59	13,42	5623	3069	133	0,05	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0127-23-1	УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ИЗ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСИ №3-11 СТ РК 1284 ГОСТ 25607-94 ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ	1455,3	429,54	32,00	625107	46568	32216	0,04	55
		М2		5,75	10,89	8368	15854	133	0,04	56
9	Е0127-72-1	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	1,01871	40148,53	390,53	40900	398	220	0,67	1
		Т		--	162,08	--	165	133	0,67	1
10	Е0127-66-6	РАЗОГРЕВАНИЕ БИТУМА В КОТЛАХ ВМЕСТИМОСТЬЮ 400 Л	1,0492713	6820,39	5379,15	7156	5644	4460	8,20	9
		Т		1441,24	1754,33	1512	1841	133	7,80	8
11	Е0127-53-6	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПОРИСТЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3 ОБЩ ТОЛЩ 6СМ	1409,1	484,67	17,65	682942	24877	23707	0,04	54
		М2		6,83	5,82	9626	8200	133	0,02	29
12	Е0127-54-6 К=4	НОРМЫ ДЛЯ КОРРЕКТИРОВКИ ТАБЛ. 27-53 ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЙ НА 0,5 СМ, ДОБАВЛЯТЬ К ПОРИСТЫМ	1409,1	229,30	--	323109	--	86	--	1
		М2		0,05	--	65	--	133	--	--
13	Е0127-72-1	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	0,42273	40148,53	390,53	16972	165	91	0,67	--
		Т		--	162,08	--	69	133	0,67	--
14	Е0127-66-6	РАЗОГРЕВАНИЕ БИТУМА В КОТЛАХ ВМЕСТИМОСТЬЮ 400 Л	0,4354119	6820,39	5379,15	2970	2342	1851	8,20	4
		Т		1441,24	1754,33	628	764	133	7,80	3
15	Е0127-53-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ С ПЛОТНОСТЬЮ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3 ОБЩ ТОЛЩ 4СМ	1386	623,74	17,65	864500	24469	23319	0,04	54
		М2		6,83	5,82	9468	8065	133	0,02	28
16	Е010333-А19-1	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ /РАБОТАЮЩИМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ/, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 19 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1(АСФАЛЬТ)	329,606046	184,23	184,23	60723	60723	12145	--	--
		Т		--	36,85	--	12145	100	0,77	255
		ОБОЧИНЫ								
17	Е0101-17-8	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3 С КАРЬЕРА	161,7	37,10	35,39	5998	5722	1761	0,01	2
		М3		1,63	9,60	264	1552	97	0,03	5
18	Е010333-А33-1	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ /РАБОТАЮЩИМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ/, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 33 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	291,06	286,90	286,90	83506	83506	16701	--	--
		Т		--	57,38	--	16701	100	1,20	351

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Е0101-20-2	РАБОТА НА ОТВАЛЕ 2-3 ГРУППЫ ГРУНТОВ	161,7	4,36	3,73	705	603	289	--	1
		М3		0,55	1,29	89	208	97	--	1
20	Е0101-25-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 (130) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 10 М	161,7	12,87	12,87	2081	2081	552	--	--
		М3		--	3,52	--	569	97	0,01	2
21	Е0101-25-10 К=3	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 (130) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М	161,7	32,43	32,43	5244	5244	1391	--	--
		М3		--	8,87	--	1434	97	0,03	5
22	Е0101-130-1	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т, НА ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ	161,7	16,11	16,11	2604	2604	865	--	--
		М3		--	5,51	--	892	97	0,02	3
23	Е0101-130-7 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	161,7	8,01	8,01	1295	1295	378	--	--
		м3		--	2,41	--	390	97	0,01	1
24	Е0101-135-1	ПОЛИВ ВОДОЙ УПЛОТНЯЕМОГО ГРУНТА НАСЫПЕЙ	161,7	20,02	13,80	3238	2231	787	0,01	2
		М3		1,86	3,16	301	510	97	0,01	2
25	Е0101-88-1	ПЛАНИРОВКА ОТКОСОВ В ГРУНТАХ 1-2 ГРУППЫ	462	21,43	20,55	9901	9492	2179	0,01	3
		М2		0,89	3,98	409	1837	97	0,01	6
26	Е0127-63-11	УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИН ГРАВИЙНО /ЩЕБЕНОЧНОЙ/ СМЕСЬЮ ТОЛЩИНОЙ 10 СМ	462	338	23,43	156156	10823	7198	0,04	17
		М2		5,51	6,21	2545	2867	133	0,02	11
27	Е0101-165-2	КОПАНИЕ ЯМ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,8 М ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	0,576	463,16	--	267	--	301	3,22	2
		М3		463,16	--	267	--	113	--	--
28	Е0101-166-2	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	462	154,22	--	71247	--	80509	1,12	516
		М3		154,22	--	71247	--	113	--	--
29	Е0108-3-1	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	0,032	2732,64	111,63	87	4	6	0,90	--
		М3		129,38	41,40	4	1	118	0,21	--
30	Е0106-3-1	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ	0,126	11675,45	299,55	1471	38	107	4,53	1
		М3		706,39	102,88	89	13	105	0,40	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	Е0108-4-7	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ФУНДАМЕНТОВ	1,68	251,62	4,39	423	7	88	0,24	--
		М2		42,95	1,66	72	3	118	0,01	--
32	Е0127-83-1	УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЙКАХ	2	845,73	168,12	1691	336	1635	3,68	7
		ШТ		582,19	32,45	1164	65	133	0,13	--
33	СПРАЙС ЛИСТ АТЫРАУДОРЗНАК	СТОИМОСТЬ ДОРОЖНЫХ СТОЕК	2	1571,07	--	3142	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
34	СПРАЙС ЛИСТ АТЫРАУДОРЗНАК	СТОИМОСТЬ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ 2,4	2	2583,54	--	5167	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		ДОРОЖНЫЕ ПЛИТЫ								
35	Е0127-36-3	УСТРОЙСТВО ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЛИТ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10,5 М2	9,72	859,60	313,91	8355	3051	4412	1,47	14
		М3		254,36	86,94	2472	845	133	0,32	3
36	С143019-203	ПЛИТЫ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ /ГОСТ 21924.0-84/ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, ПОД АВТОМОБИЛЬНУЮ НАГРУЗКУ 10 Т	54	3220,00	--	173880	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
		ДОРОЖНЫЕ РАЗМЕТКИ								
37	Е0127-65-1	РАЗМЕТКА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ СПЛОШНОЙ ЛИНИЕЙ 0,1 М	0,03	11291,99	1946,09	339	58	50	3,66	--
		КМ		517,50	726,88	16	22	133	3,28	--
38	Е0127-65-5	РАЗМЕТКА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ПРЕРЫВИСТОЙ ЛИНИЕЙ ШИРИНОЙ 0,1 М ПРИ СООТНОШЕНИИ ШТРИХА И ПРОМЕЖУТКА 1:3	0,225	4670,69	1946,09	1051	438	372	3,66	1
		КМ		517,50	726,88	116	164	133	3,28	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4228710	593070			1184
			Тенге			174752	137360			1823
		Накладные расходы -	Тенге			346846				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4849141				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4850089				
	Пересчет итогов в цены на 1.01.2015 г.									
	Итого прямых затрат					4228710				
	Накладные расходы		346846							
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					4850089				
	Итого с временными зданиями и сооружениями 1,2 %		4850089 X 1,2%		58201,07	4908290				
	Итого с зимними удорожаниями 1,512 %		4908290,068 X 1,512 %		74213,35	4982503				
	Разница в стоимости электроэнергии, 0,2223%		4908290,068 X 0,2223 %		10911,13	4919201				
	Итого с затратами на выслугу лет 1 %		4908290,068 X 1 %		49082,90	4957373				
	Итого с затратами на доп. Отпуска 0,4 %		4908290,068 X 0,4 %		19633,16	4927923				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого в текущих ценах на 1.01.2015 К-2,55742		5062130,6Х 2,55742		5062130,60	12945994,05				
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами 2 %		12945994,05 Х 2 %		258919,88	13204913,93				
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %		1584589,67					
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					14789503,60				

Заказчик:

Руководитель ГУ "Городской отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____Камалов У. С.

Заместитель руководителя ГУ "Городской отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____ Оспанов Э.А.

Заведующий производственно технического сектора

_____ Ибрагимов А.К.

Подрядчик:

Директор ТОО "Атырауколик"

_____Юсупов К.Т.

Эксперт Технадзор ИП "Искакова З.С.":

_____Искакова З.С.