Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Макатского района"**
Подрядчик: **ТОО "Атырауколик"**

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт подъездной дороги к селу Байгетобе с центральной улицей и подъездной дороги к участку ПМС
Основание: Дополнительное соглашение № 3 от 13.04.2015г., к Договору № 15 от 13.06.2014г.

С П Р А В К А

стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2015 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчик	Код Подрядчи	Договор		Источник		Организационно-правовая	
		№ 15	13.06.14г.	наименование	код	наименование	код
		Доп.согл №3	13.04.15г.				

Наименование пусковых комплексов , объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) с НДС	СМР (в сметных, базисных ценах 2001г)	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см. баз.ц.2001 г)	дополнительные		Налог на добавленную стоимость	Всего
				в отчетном месяце за май	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**141 531 553**	**91 531 553**							**9 806 952**	**91 531 553**

Итого к оплате: 91 531 553 (девяносто один миллион пятьсот тридцать одна тысяча пятьсот пятьдесят три) тенге

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
Руководитель отдела _____ Космагамбетов А.Е.

Подрядчик:
ТОО "Атырауколик"
Директор _____ Юсупов К.Т

ТОО "ЖайыкСтройИнжиниринг"
Инженер Технадзор
_____ Доскенжиев С.Е.

Наименование стройки - "Капитальный ремонт подъездной дороги к селу Байгетобе с центральной улицей и подъездной дороги к участку ПМС Макатского района"

Наименование объекта - "Капитальный ремонт подъездной дороги к селу Байгетобе с центральной улицей и подъездной дороги к участку ПМС Макатского района"

Акт
выполненных работ за июнь месяц 2015 года

Основание: Дополнительное соглашение № 3 от 13.04.2015г., к Договору № 15 от 13.06.2014г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0127-22-1	**Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм с расклинцовкой щебнем фракции 10-20 мм толщиной слоя 15 см**	1500,28	822,36	33,28	1233773	49932	32897	0,03	50
		м2		5,00	11,49	7501	17233	133	0,04	61
2	Е0127-72-1	**Розлив жидкого битума по слою основания из расчета 0,8 л/м2**	18,89	40097,59	339,59	757443	6415	3541	0,58	11
		т		--	140,94	--	2662	133	0,58	11
3	Е010333-А130-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 130 км, класс груза 1 (битум)**	18,89	606,96	606,96	11465	11465	2293	--	--
		т		--	121,39	--	2293	100	2,55	48
4	Е0127-53-2	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа АБВ**	19760	708,94	15,35	14008683	303345	289089	0,03	664
		м2		5,94	5,06	117374	99986	133	0,02	349
5	Е0127-54-2 К=8	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более + 4 см**	158080	85,91	--	13580337	--	2102	--	14
		м2		0,01	--	1581	--	133	--	--
6	Е010333-А10-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 (асфальт)**	4038	91,92	91,92	371173	371173	74235	--	--
		т		--	18,38	--	74235	100	0,39	1559
	Пересчет итогов в цены на 1.01.2014 г.									
	Итого прямых затрат					29962875				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Накладные расходы		404156,95						
	Ненормируемые и непредвиденные затраты		1822021,9						
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					32189053			
	Итого с временными зданиями и сооружениями		32189053,	386268,64	32575322,09				
	Итого с зимними удорожаниями		32575322,	492538,87	33067860,96				
	Итого с затратами на выслугу лет		32575322,	325753,22	33393614,18				
	Итого с затратами на доп. отпуска		32575322,	130301,29	33523915,46				
	Итого в текущих ценах на 1.01.2014		33523915,	80122157,96					
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		80122157,	1602443,16	81724601,12				
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %	9806952,00					
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					91531553			

Заказчик
ГУ "Отдел жилищно-
Руководитель отдела
_____ **Космагамбетова А.Е.**

ТОО "ЖайыкСтройИнжиниринг"
Инженер Технадзор
_____ **Доскенжиев С.Е.**

Подрядчик
ТОО "Атырауколик"
Директор
_____ **Юсупов К.Т.**

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Макатского района"**
Подрядчик: **ТОО "Атырауколик"**

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт подъездной дороги к селу Байгетобе с центральной улицей и подъездной дороги к участку ПМС Макатского района"
Основание: Дополнительное соглашение № 3 от 13.04.2015г., к Договору № 15 от 13.06.2014г.

С П Р А В К А

стоимости выполненных работ и затрат за июль 2015 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчик	Код Подрядчи	Договор		Источник		Организационно-правовая	
		№ 15	13.06.14г.	наименование	код	наименование	код
		Доп.согл №3	13.04.15г.				

Наименование пусковых комплексов , объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) с НДС	СМР (в сметных, базисных ценах 2001г)	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см. баз.ц.2001 г)	дополнительные		Налог на добавленную стоимость	Всего
				в отчетном месяце за май	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**232 907 200**	**91 375 647**							**9 790 248**	**91 375 647**

Итого к оплате: 91 375 647 (девяносто один миллион триста семьдесят пять тысяч шестьсот сорок семь) тенге

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
Руководитель отдела _____ Космагамбетов А.Е.

Подрядчик:
ТОО "Атырауколик"
Директор _____Юсупов К.Т

ТОО "ЖайыкСтройИнжиниринг"
Инженер Технадзор

_____ Доскенжиев С.Е.

Наименование стройки - "Капитальный ремонт подъездной дороги к селу Байгетобе с центральной улицей и подъездной дороги к участку ПМС Макатского района"

Наименование объекта - "Капитальный ремонт подъездной дороги к селу Байгетобе с центральной улицей и подъездной дороги к участку ПМС Макатского района"

Акт
выполненных работ за июль месяц 2015 года

Основание: Дополнительное соглашение № 3 от 13.04.2015г., к Договору № 15 от 13.06.2014г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм с расклинцовкой щебнем фракции 10-20мм толщиной слоя 15 м	1500,28	822,36	33,28	1233773	49932	32897	0,03	50
		м2		5,00	11,49	7501	17233	133	0,04	61
2	Е0127-72-1	Розлив жидкого битума по слою основания из расчета 0,8 л/м2	9,89	40097,59	339,59	396565	3359	1854	0,58	6
		т		--	140,94	--	1394	133	0,58	6
3	Е010333-А130-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 130 км, класс груза 1 (битум)	9,89	606,96	606,96	6003	6003	1201	--	--
		т		--	121,39	--	1201	100	2,55	25
4	Е0127-53-2	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа АБВ	19941,8	708,94	15,35	14137569	306136	291749	0,03	670
		м2		5,94	5,06	118454	100906	133	0,02	352
5	Е0127-54-2 К=8	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более + 4 см	159534,4	85,91	--	13705281	--	2122	--	14
		м2		0,01	--	1595	--	133	--	--
6	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 (асфальт)	4590	91,92	91,92	421913	421913	84383	--	--
		т		--	18,38	--	84383	100	0,39	1772
	Пересчет итогов в цены на 1.01.2014 г.									
	Итого прямых затрат					29901103				
	Накладные расходы		414204,41							
	Ненормируемые и непредвиденные затраты		1818918,5							
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					32134226				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Итого с временными зданиями и сооружениями		32134225,76 X 1,2 %	385610,71	32519836,47					
	Итого с зимними удорожаниями		32519836,469 X 1,512 %	491699,93	33011536,40					
	Итого с затратами на выслугу лет		32519836,469 X 1 %	325198,37	33336734,76					
	Итого с затратами на доп. отпуска		32519836,469 X 0,4 %	130079,35	33466814,11					
	Итого в текущих ценах на 1.01.2014		33466814,107 X 2,39	79985685,72						
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		79985685,716 X 2 %	1599713,71	81585399,43					
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %	9790248,00						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					91375647				

Заказчик
ГУ "Отдел жилищно-
Руководитель отдела

_____ Космагамбетова А.Е.

ТОО "ЖайыкСтройИнжиниринг"
Инженер Технадзор

_____ Доскенжиев С.Е.

Подрядчик
ТОО "Атырауколик"
Директор

_____Юсупов К.Т.