Форма 4

Заказчик: КГУ "Городской отдел строительства г.Кызылорда"
Подрядчик: ТОО "СМП-Кызылорда"

АКТ
выполненных работ

по объекту: Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов. Строительство 50-квартирного жилого дома №1 в жилом квартале №4 на левобережной части реки Сырдария в г. Кызылорде (без генерального плана и наружных инженерных сетей)

за июль месяц 2021 года

Составлен(а) 1кв.2019г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. НИЖЕ 0,000										
		РАЗДЕЛ 5. ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ										
75	**1110-0402-0502 РСНБ РК 2015**	**Установка металлических дверных блоков**	**м2**	**12,33**		**2155,46**	**128,26**	**26576,83**	**1581,45**	**1461,23**	**21771,38**	**52216,06**
		НР - 90%; СП - 8%				**1908,69**	**53,23**	**23534,15**	**656,27**		**3867,86**	
		итого										**52216,06**
		РАЗДЕЛ 8. РАЗНЫЕ РАБОТЫ										
		ФУНДАМЕНТ ПОД НАСОС-1ШТ										
96	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	**м3**	**0,825**		**5167,85**	**1654,90**	**4263,48**	**1365,29**	**2234,10**	**1143,59**	**5839,64**
		НР - 93%; СП - 8%				**804,95**	**685,56**	**664,08**	**565,59**		**432,57**	
97	**1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование**	**м3**	**0,3**		**27493,28**	**970,84**	**8247,98**	**291,25**	**6758,18**	**1182,27**	**10184,68**
		НР - 91%; СП - 8%				**3995,16**	**335,51**	**1198,55**	**100,65**		**754,42**	
		СПУСК В ТЕХПОДПОЛЬЕ-2ШТ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Укладка стальных труб диам.50 мм (ДРЕНАЖНАЯ ТРУБА)	км	0,0699	419018,61	67211,93	29289,40	4698,11	663,89	25295,36	58951,54
		НР - 99%; СП - 8%			342309,00	23225,62	23927,40	1623,47		4366,78	
109	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Установка металлических ограждений без поручня	м	10	14261,14	74,76	142611,43	747,64	136904,54	6220,04	160737,99
		НР - 118%; СП - 8%			495,93	31,20	4959,25	311,97		11906,52	
110	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,02947	649637,09	1266,09	19146,10	37,31	12491,38	6035,88	27196,54
		НР - 91%; СП - 8%			224532,00	523,44	6617,41	15,43		2014,56	
111	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Масляная окраска лестницы. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	5,2	844,07	0,99	4389,16	5,13	712,42	2939,25	7914,69
		НР - 80%; СП - 8%			706,08	0,47	3671,61	2,46		586,27	
		НАВЕС. СПУСК В ТЕХПОДПОЛЬЕ-2ШТ									
112	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,172	155983,91	38282,48	26829,23	6584,59	930,08	14777,98	44935,79
		НР - 69%; СП - 8%			112294,00	12225,56	19314,57	2102,80		3328,58	
113	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,16432	25302,19	12071,95	4157,66	1983,66	1097,64	1110,66	5689,78
		НР - 69%; СП - 8%			6550,32	3245,54	1076,35	533,31		421,47	
114	1109-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м	т конструкций	0,00768	54137,53	24198,69	415,78	185,85	33,15	170,99	633,70
		НР - 69%; СП - 8%			25622,00	6644,29	196,78	51,03		46,94	
117	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Пластина 8х300х300 ГОСТ 23118-2012	т	0,0226	589396,00	--	13320,35	--	13320,35	--	14385,98
		СП - 8%			--	--	--	--		1065,63	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	0,148	94016,18	1363,02	13914,39	201,73	10504,01	2959,16	18223,43
		НР - 90%; СП - 8%			21680,10	535,78	3208,65	79,30		1349,88	
119	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,148	8768,25	55,25	1297,70	8,18	1167,97	112,55	1523,07
		НР - 90%; СП - 8%			821,34	23,62	121,56	3,50		112,82	
120	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	11,48	2766,93	96,94	31764,39	1112,91	9980,25	19287,85	55136,42
		НР - 92%; СП - 8%			1800,63	25,59	20671,23	293,82		4084,18	
122	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	11,48	305,11	2,56	3502,65	29,41	3116,01	332,83	4142,31
		НР - 90%; СП - 8%			31,12	1,10	357,22	12,59		306,84	
123	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Окраска конструкций навеса масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	6,4	844,07	0,99	5402,04	6,32	876,83	3617,54	9741,15
		НР - 80%; СП - 8%			706,08	0,47	4518,90	3,03		721,57	
		ЛОТОК									
124	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты из ГПС. Устройство	м3 основания	5,3	4059,25	1654,90	21514,03	8770,97	8476,82	7346,72	31169,61
		НР - 93%; СП - 8%			804,95	685,56	4266,23	3633,47		2308,86	
125	1106-1001-0107 РСНБ РК 2015	Устройство стен и днищ (В7,5)	м3	2,65	25229,26	1897,17	66857,53	5027,49	51263,48	11128,33	84224,72
		НР - 91%; СП - 8%			3987,38	627,31	10566,56	1662,37		6238,87	
126	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление металлических решеток	т	1,1878	155983,91	38282,48	185277,69	45471,93	6422,95	102053,99	310318,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			112294,00	12225,56	133382,81	14521,52		22986,53	
127	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Установка металлических решеток	т	1,1878	89254,10	8763,06	106016,02	10408,76	40690,63	54466,69	173321,33
		НР - 93%; СП - 8%			46233,90	3072,66	54916,63	3649,71		12838,62	
		ОГМ-1-23ШТ									
130	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление ограждений	т конструкций	0,1346	155983,91	38282,48	20994,81	5152,67	727,82	11564,29	35163,82
		НР - 69%; СП - 8%			112294,00	12225,56	15114,32	1645,51		2604,73	
131	1109-0305-0401 РСНБ РК 2015	Монтаж ограждений	т	0,1346	105662,77	1489,45	14221,79	200,47	1296,00	8821,88	24887,15
		НР - 69%; СП - 8%			94544,50	445,90	12725,31	60,02		1843,49	
136	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,90328	86,74	2,29	338,56	8,96	168,28	111,98	486,58
		НР - 69%; СП - 8%			41,33	0,25	161,32	0,96		36,04	
137	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,90328	85,27	1,63	332,82	6,35	232,18	65,72	430,42
		НР - 69%; СП - 8%			24,15	0,25	94,28	0,96		31,88	
		итого									1085238,56
		РАЗДЕЛ 10. ОТМОСТКА									
142	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты из ГПС. Устройство	м3 основания	28,41	4059,25	1654,90	115323,29	47015,71	45438,95	39381,21	167080,86
		НР - 93%; СП - 8%			804,95	685,56	22868,63	19476,76		12376,36	
143	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	13,258	21245,70	1156,92	281675,51	15338,42	253052,44	15120,16	320539,32
		НР - 91%; СП - 8%			1002,01	251,24	13284,65	3330,92		23743,65	
		итого									487620,18
		ВСЕГО по общестроительные ниже									1584168,23

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ВЫШЕ 0,000

РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,5	93330,02	995,13	46665,01	497,56	34951,20	10294,53	61516,31
		НР - 90%; СП - 8%			22432,50	444,24	11216,25	222,12		4556,76	
		итого									61516,31
		РАЗДЕЛ 4. КРОВЛЯ									
71	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	22,14	8768,25	55,25	194129,07	1223,19	174721,41	16836,63	227842,96
		НР - 90%; СП - 8%			821,34	23,62	18184,47	522,90		16877,26	
79	1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	193,89	836,87	11,23	162259,95	2176,51	104403,27	51823,14	231209,74
		НР - 92%; СП - 8%			287,17	3,35	55680,17	649,34		17126,65	
86	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная штукатурка ПОВЕРХУ КАРНИЗА цементно-известковым раствором по камню стен	м2	85	1116,90	28,82	94936,27	2449,78	28398,70	52956,09	159723,75
		НР - 80%; СП - 8%			753,97	24,79	64087,79	2107,32		11831,39	
87	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Железнение поверхности	м2	85	376,21	0,78	31977,71	66,53	1597,97	27613,66	64358,68
		НР - 91%; СП - 8%			356,63	0,37	30313,21	31,47		4767,31	
94	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	1,4645	8768,25	55,25	12841,10	80,91	11557,34	1113,70	15071,18
		НР - 90%; СП - 8%			821,34	23,62	1202,85	34,59		1116,38	
		КРОВЛЯ КРЫЛЬЦА-5ШТ									
98	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	24,75	619,57	99,33	15334,32	2458,53	7679,47	5325,71	22312,83
		НР - 92%; СП - 8%			209,95	23,94	5196,31	592,51		1652,80	
99	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	Добавлять 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	24,75	84,76	7,35	2097,72	181,96	1819,53	130,68	2406,67
		НР - 92%; СП - 8%			3,89	1,85	96,23	45,81		178,27	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	1112-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов в три слоя с защитным слоем из гравия на битумной мастике. Устройство	м2 кровли	24,75	1459,50	107,98	36122,70	2672,62	25050,43	8271,54	47945,79
		НР - 92%; СП - 8%			339,38	23,89	8399,66	591,15		3551,54	
101	1112-0101-0403 РСНБ РК 2015	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с двумя фартуками	м	15	3422,46	57,16	51336,91	857,39	40889,78	8957,80	65118,29
		НР - 92%; СП - 8%			639,32	9,80	9589,74	147,00		4823,58	
105	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,096	69702,33	24983,50	6691,42	2398,42	977,60	2801,87	10252,76
		НР - 69%; СП - 8%			34535,50	7763,28	3315,41	745,27		759,46	
112	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	1,08629	71175,06	6108,52	77316,76	6635,62	9036,02	74370,45	163822,18
		НР - 118%; СП - 8%			56748,30	1271,02	61645,11	1380,70		12134,98	
114	1110-0402-0502 РСНБ РК 2015	Установка металлических дверных блоков	м2	6,72	2155,46	128,26	14484,69	861,91	796,39	11865,67	28458,39
		НР - 90%; СП - 8%			1908,69	53,23	12826,40	357,68		2108,03	
116	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,353	14231,18	906,72	5023,61	320,07	101,66	4283,92	10052,13
		НР - 91%; СП - 8%			13036,46	299,54	4601,87	105,74		744,60	
120	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	106	1116,90	28,82	118391,11	3055,03	35414,84	66039,36	199184,91
		НР - 80%; СП - 8%			753,97	24,79	79921,24	2627,95		14754,44	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	1115-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая	м2	106	77,37	0,57	8201,51	60,18	1790,45	5101,64	14367,40
		НР - 80%; СП - 8%			59,91	0,25	6350,88	26,16		1064,25	
		итого									1262127,66
				РАЗДЕЛ 5. ОКНА							
135	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	241,12	1425,89	5,28	343811,22	1273,38	240989,55	81442,56	459274,09
		НР - 80%; СП - 8%			421,15	1,06	101548,29	254,91		34020,30	
		ВИТРАЖИ ВН-1-5ШТ									
139	1110-0106-0803 РСНБ РК 2015	Установка подоконных досок из ПХВ в каменных стенах, высота проема более 2 м	м2	6,5	693,10	17,49	4505,17	113,66	1640,02	2495,11	7560,30
		НР - 90%; СП - 8%			423,31	3,21	2751,49	20,85		560,02	
141	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	7,75	1425,89	5,28	11050,67	40,93	7745,81	2617,70	14761,84
		НР - 80%; СП - 8%			421,15	1,06	3263,93	8,19		1093,47	
		итого									481596,23
				РАЗДЕЛ 6. ДВЕРИ							
		ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ									
145	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	150,15	2555,14	529,45	383653,60	79497,25	148383,83	157886,76	584863,59
		НР - 90%; СП - 8%			1037,45	130,92	155772,52	19657,22		43323,23	
146	1110-0107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	м2	430,5	3914,26	101,75	1685089,00	43803,81	1089771,66	515008,61	2376105,44
		НР - 90%; СП - 8%			1281,10	48,13	551513,55	20718,24		176007,81	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
153	1115-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Двери прочие (ДО 21-8, ДО 21-13). Остекление оконным стеклом на эластичных прокладках	м2 площади остекления	220,5	2598,06	31,45	572872,14	6935,08	375288,13	154238,80	785279,81
		НР - 80%; СП - 8%			864,62	9,75	190648,93	2149,57		58168,88	
		ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ									
157	1110-0402-0502 РСНБ РК 2015	Установка металлических дверных блоков	м2	158,55	2155,46	128,26	341748,25	20335,69	18789,76	279955,55	671440,10
		НР - 90%; СП - 8%			1908,69	53,23	302622,80	8438,92		49736,30	
		итого									4417688,94
		РАЗДЕЛ 7. ЛЕСТНИЦЫ									
173	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	59,7203	86,74	2,29	5179,99	137,03	2574,75	1713,23	7444,68
		НР - 69%; СП - 8%			41,33	0,25	2468,21	14,74		551,46	
174	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	59,7203	85,27	1,63	5092,08	97,17	3552,42	1005,49	6585,38
		НР - 69%; СП - 8%			24,15	0,25	1442,50	14,74		487,81	
181	1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	Каркас из брусьев. Установка	м3	0,13478	58988,76	1281,00	7950,74	172,66	1165,31	6012,85	15080,68
		НР - 90%; СП - 8%			49062,00	505,82	6612,77	68,18		1117,09	
183	1115-0404-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поручни. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	10,176	896,94	0,99	9127,29	10,04	5274,75	3077,85	13181,56
		НР - 80%; СП - 8%			377,60	0,47	3842,50	4,82		976,41	
191	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	11,4895	86,74	2,29	996,57	26,36	495,35	329,61	1432,27
		НР - 69%; СП - 8%			41,33	0,25	474,86	2,84		106,09	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
192	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	11,4895	85,27	1,63	979,66	18,69	683,44	193,45	1266,95
		НР - 69%; СП - 8%			24,15	0,25	277,52	2,84		93,85	
195	1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	Каркас из брусьев. Установка	м3	0,0337	58988,76	1281,00	1987,69	43,16	291,33	1503,21	3770,17
		НР - 90%; СП - 8%			49062,00	505,82	1653,19	17,04		279,27	
197	1115-0404-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поручни. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	2,544	896,94	0,99	2281,82	2,51	1318,69	769,46	3295,39
		НР - 80%; СП - 8%			377,60	0,47	960,62	1,20		244,10	
		итого									90418,91
		РАЗДЕЛ 8. ПОЛЫ									
		1 ЭТАЖ.									
		УЗЕЛ Л2-595,1 М2									
202	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	595,1	2865,23	20,20	1705099,00	12020,42	1470069,58	215102,38	2073817,45
		НР - 94%; СП - 8%			374,74	9,79	223008,96	5823,35		153616,11	
		УЗЕЛ К1-87,5 М2									
209	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	87,5	3232,61	71,38	282853,08	6245,82	170364,16	102472,26	416151,37
		НР - 94%; СП - 8%			1214,21	31,66	106243,10	2769,95		30826,03	
		ТИП 180 - 31,13 М2									
214	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	31,13	3232,61	71,38	100631,04	2222,08	60610,70	36456,70	148054,77
		НР - 94%; СП - 8%			1214,21	31,66	37798,26	985,47		10967,02	
		2,3,4,5 ЭТАЖ.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		УЗЕЛ Л1 - 2380,4 М2									
219	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	2380,4	2865,23	20,20	6820395,87	48081,70	5880278,32	860409,51	8295269,81
		НР - 94%; СП - 8%			374,74	9,79	892035,86	23293,40		614464,43	
		УЗЕЛ К1 - 350 М2									
226	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	350	3232,61	71,38	1131412,31	24983,28	681456,65	409889,06	1664605,48
		НР - 94%; СП - 8%			1214,21	31,66	424972,38	11079,81		123304,11	
		ОКЛЕЕЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ									
227	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	м2	118	2150,43	39,73	253750,60	4688,34	181965,10	63145,16	342247,43
		НР - 93%; СП - 8%			568,62	6,79	67097,16	800,87		25351,66	
		ПЛИНТУСЫ - 3622 М (НА ВЕСЬ ДОМ)									
229	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	3622	320,29	0,78	1160093,64	2834,94	747631,51	386309,97	1670115,90
		НР - 94%; СП - 8%			113,09	0,37	409627,19	1340,86		123712,29	
		итого									14989668,03
		РАЗДЕЛ 9. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА									
234	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки ТАМБУРА, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	13,56	478,36	2,81	6486,56	38,15	2520,89	3156,52	10414,53
		НР - 80%; СП - 8%			289,64	1,34	3927,52	18,13		771,45	
236	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений ПОТОЛКОВ. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	280,72	95,88	0,73	26915,79	203,86	2254,48	19644,58	50285,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			87,12	0,35	24457,45	98,28		3724,83	
239	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке СТЕН	м2	1315,43	95,88	0,73	126125,09	955,27	10564,30	92052,84	235632,17
		НР - 80%; СП - 8%			87,12	0,35	114605,52	460,53		17454,23	
241	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	52,1	777,22	3,07	40492,98	160,17	12682,71	22180,96	67687,85
		НР - 80%; СП - 8%			530,71	1,46	27650,10	76,10		5013,91	
		1 ЭТАЖ									
243	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	682,6	736,35	4,58	502632,40	3128,49	126899,87	299274,23	866059,16
		НР - 80%; СП - 8%			545,86	2,18	372604,04	1488,75		64152,53	
245	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	2542,1	657,12	4,32	1670468,77	10987,72	555040,28	887737,11	2762862,35
		НР - 80%; СП - 8%			434,46	2,06	1104440,77	5230,63		204656,47	
		2-5 ЭТАЖ									
248	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	2730,4	736,35	4,58	2010529,60	12513,97	507599,49	1197096,92	3464236,64
		НР - 80%; СП - 8%			545,86	2,18	1490416,14	5955,00		256610,12	
250	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	9412,29	657,12	4,32	6185000,93	40661,07	2220161,13	3286920,63	10229675,28
		НР - 80%; СП - 8%			434,46	2,06	4089261,48	19389,31		757753,72	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
251	1115-0107-0201 РСНБ РК 2015	**Стены с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в жилых зданиях. Облицовка на цементном растворе по кирпичу и бетону**	м2 поверхности облицовки	501,216	4846,44	18,76	2429113,27	9402,81	2372834,22	868892,02	3561848,46
		НР - 80%; СП - 8%			2157,98	8,98	1081614,10	4500,92		263840,42	
		итого									21248701,64
		ВСЕГО по общестроительные выше									42555164,53

Всего	**44139332,76**
в т.ч. Оборудование	
Временные здания и сооружения 0,9%	**397253,99**
итого	44536586,76
Зимнее удорож-=1,08%	480995,14
на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	3693042,76
итого	**48710624,66**
итого с учетом снижения	44642857,14
НДС	5357142,86
итого	**50 000 000,00**

Заказчик:
КГУ " Кызылординский городской отдел строительства"
_____ **Калдыбеков Е.**

Технадзор:
ТОО "АкмешітЭлитСтрой"
_____ **Байкушкенов Ж.**

Подрядчик:
Директор ТОО "СМП-Кызылорда"
_____ **Алимкулов Т.**

Авторский надзор:
ТОО "Кызылорда ЖобаКурылыс"
_____ **Кадыркулов К.**