Приложение 9 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 19.08.2013 г. № 402
Приложение 50 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 20.12.2012 г. № 562
Форма Р-1

Заказчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Dream Village", ИИН (БИН) 130 440 003 410,, Юр.адрес : РК.г.Астана,ул.Сыганак, 10/2, ВП-10, Телефоны : , KZ30 9470 3980 0010 7164, БИК ALFA KZ KA, в Филиал АО ДБ "Альфа-банк",	ИИН (БИН)	130 440 003 410
Исполнитель : Товарищество с ограниченной ответственностью "КазИнженерСтрой", ИИН (БИН) 110 840 003 075, Юр.адрес : РК,г.Астана, Сарыаркинский р-н, ул.Станиславского, д.23, кв. 20, Телефоны : 783899, KZ98 4322 2033 98C0 0121, БИК VTBA KZ KZ, в ДО АО	ИИН (БИН)	110 840 003 075
Договор (контракт) : №DVL/Под/416 от 26.05.2014		

Акт выполненных работ (оказанных услуг)

№ док.	Дата составления	Отчетный период	
14	23.06.2014	с	по

Выполнено работ (оказано услуг)

тенге

№ п/п	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услугах (дата, №, кол-во страниц)	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу	Стоимость
1	Работы по устройству внутриплощадочных сетей водопровода и канализации а объекте КГ "Garden Village"		шт.	1	34187236,00	34187236,00
			Итого :	1	x	34187236,00
					в т.ч. НДС :	3662918,14

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение : Перечень документации

ВСЕГО к оплате : Тридцать четыре миллиона сто восемьдесят семь тысяч двести тридцать шесть тенге	34187236,00
в т.ч. НДС : Три миллиона шестьсот шестьдесят две тысячи девятьсот восемнадцать тенге 14 тиын	3662918,14

Сдал (исполнитель) :

М. П.

должность подпись расшифровка подписи

Принял (заказчик) :

М. П.

должность подпись расшифровка подписи

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-
коммунального хозяйства
от "2" мая 2012 г. № 170

:: ТОО "Dream Village"
ик: ТОО "КазИнженерСтрой"
вание объекта: Наружные сети водопровода

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за июнь 2014 года

Код заказчика	Код порядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		Номер	Дата	Наимевание	Код	Наименование	Код
		№ DVL/Под/416	26.05.2014				

нование пусковых плексов, объектов	Стоимость работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном в базисном уровне цен 2001 года	из графы 1						
				Из них		стоимость прочих работ и затрат,не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
о объекту	34 187 236	30 524 318							3 662 918	34 187 236

дрядчик:

Подрядчик:

Цены региона г. Астана

Форма 2В

к: ТОО "Dream Village"
ник: ТОО "КазИнженерСтрой"
ование объекта: Наружные сети водопровода
№ DVL/Под/416 от 26 мая 2014 года

Акт №1
выполненных работ за июнь 2014г
(локальная смета 2-1-1)
Водопровод В1

ен в ценах 2001 г. (цены до 1.07.05)

Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Водопровод В1									
1.1 Земляные работы									
Е1-17-32	Разработка грунта 2 группы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	7372,8	62,8	60,72	463012	447676	31109	0,0107	79
	м3 грунта		1,94	2,41	14303	17768	97	0,03025	223
: П8-8-1	Вывоз грунта на 8 км, 1 класс груза (на свалку)	3129	71,7	71,7	224349	224349	48406	–	–
	т		–	15,47	–	48406	100	0,02953	92
3 П8-1-1	Вывоз грунта на 1 км, 1 класс груза (во временный отвал)	9773,4	22,1	22,1	215992	215992	46521	–	–
	т		–	4,76	–	46521	100	0,00909	89
4 Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	5584,8	8,32	7,77	46466	43394	10022	0,00349	19
	м3 грунта		0,55	1,3	3072	7260	97	0,0039	22

Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы *м3 грунта*	245,76	252,86	–	62143	–	70222	1,617	397
			252,86	–	62143	–	113	–	–
Е1-173-1	Водоотлив из траншей *м3 мокрого грунта*	3072	323,21	323,21	992901	992901	642334	–	–
			–	215,56	–	662200	97	0,9009	2768
Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы *м3 основания*	184,32	343,65	166,15	63342	30625	58349	1,071	197
			177,5	66,01	32717	12167	130	0,29295	54
Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы *м3 грунта*	1396,2	154,89	–	216257	–	244370	1,0206	1425
			154,89	–	216257	–	113	–	–
Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям песком *м3*	447	154,89	–	69236	–	78237	1,0206	456
			154,89	–	69236	–	113	–	–
30-8-92	Песок природныйК=1,100; *м3*	1966,8	806		1585241				
Е1-17-32	Погрузка грунта 2 группы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы *м3 грунта*	4188,6	70,97	69,03	297265	289139	17674	0,0107	45
			1,94	2,41	8126	10095	97	0,03025	127
Е1-17-32	Погрузка песка экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы *м3*	1156,68	70,97	69,03	82090	79846	4881	0,0107	12
			1,94	2,41	2244	2788	97	0,03025	35
3 П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза *т*	7330,05	50,49	50,49	370094	370094	79824	–	–
			–	10,89	–	79824	100	0,02079	152
4 Е1-25-2	Засыпка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	4188,6	12,07	12,07	50556	50556	14342	–	–
			–	3,53	–	14786	97	0,0105	44

Е1-25-2	Засыпка песка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	1156,68	12,07	12,07	13961	13961	3961	–	–
	м3		–	3,53	–	4083	97	0,0105	12
Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)	4188,6	10,14	10,14	42472	42472	12067	–	–
	м3 грунта		–	2,97	–	12440	97	0,00882	37
Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения песка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)	1156,68	10,14	10,14	11729	11729	3332	–	–
	м3		–	2,97	–	3435	97	0,00882	10
Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	4188,6	24,41	4,74	102244	19854	79918	0,1134	475
	м3 уплотненного грунта		19,67	–	82390	–	97	–	–
Е1-134-1	Уплотнение песка пневматическими трамбовками	1156,68	24,41	4,74	28235	5483	22069	0,1134	131
	м3		19,67	–	22752	–	97	–	–
1.2 Прокладка трубопроводов									
Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	1,024	65918,5	27695,49	67501	28360	61329	203,7	209
	км трубопровода		38201,63	7869,53	39118	8058	130	27,699	28
99-1-1(пл)	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 диаметром 110К=1,010;	1034,24	530		548147				
	м								
1.3 Трубопроводная арматура									
Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм	91	177,03	22,5	16110	2048	17216	0,63	57
	фланец		145,53	–	13243	–	130	–	–
8-9-56	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 2,5 МПа, Dy 100 мм	182	971		176722				
	шт								
Е22-34-1	Установка полиэтиленовых втулок	91	327,87	242,16	29836	22037	17521	0,4347	40
	шт								

			80,31	67,8	7308	6170	130	0,2373	22
99-2-4(пл)	Втулка под фланец диам. 110	91	589		53599				
	шт								
1.4 Устройство колодцев									
Е23-13-6	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев	123,16	9289,98	1837,66	1144154	226326	462099	11,718	1443
	м3 конструкций колодцев								
			2156,44	729,73	265587	89874	130	3,23925	399
99-3-1(пл)	КС-15-9	104	7108		739232				
	шт								
99-3-2(пл)	КЦД-15	45	9684		435780				
	шт								
99-3-3(пл)	КЦП-15-1	45	9506		427770				
	шт								
99-3-4(пл)	КС-15-6	22	7108		156376				
	шт								
99-3-5(пл)	КЦО-1 (КО-6)	73	1978		144394				
	шт								
99-3-8(пл)	КЦД- 20	1	12491		12491				
	шт								
99-3-9(пл)	КС 20-6	1	11648		11648				
	шт								
99-3-10(пл)	КС 20-9	2	11689		23378				
	шт								
99-3-11(пл)	КЦП 1-20-1	1	13711		13711				
	шт								
99-3-5(пл)	КЦО 1 (КО-6)	2	1978		3956				
	шт								
Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	1692,544	251,57	4,16	425793	7041	89475	0,2226	377
	м2 поверхности								
			43,14	1,66	73016	2810	118	0,00735	12
Е8-4-5	Боковая оклеечная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами	368,315	678,87	8,96	250038	3300	42548	0,4914	181
	м2 поверхности								
			94,34	3,56	34747	1311	118	0,01586	6

30-1-7	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-2010) класса В15 / на монолитные упоры *м3*	2,19	4430		9702				
Е22-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 100 мм *км трубопровода*	0,0414	78599,96	11632,08	3254	482	3286	283,5	12
			56392,88	4656,96	2335	193	130	20,6745	1
8-6-82	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 114х4 ммК=1,010; *м*	41,814	483,5		20217				
	Всего прямые затраты				**9651394**	**3127665**			**5555**
					948594	**1030189**			**4133**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				5575134				
	Накладные расходы, тенге				2161112				
	- заработная плата, тенге				324167				
	- трудоемкость, чел-ч				1081				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				708750				
	Всего				**12521256**				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**12521256**				
	Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге				**29925802**				
	- материалы, тенге				13324570				
	- сметная заработная плата, тенге				5504051				
	Налог (2 %)				598516				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**30524318**				
	НДС (12 %)				3662918				
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**34187236**				

Заказчик _____ Подрядчик _____

ТОО «Dream Village» БИН 130440003413 РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД АСТАНА

ТОО «Dream Village» «Клевер», 1оч. сек. А НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА «___» 23.06 2014 г.

Канцев Д.К.

Канцев Д.К.

спец. УИС Дюсенова Г.М

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ «КазИнженерСтрой» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД АСТАНА