Приложение 9 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 19.08.2013 г. № 402

Приложение 50 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 20.12.2012 г. № 562

Форма Р-1

Заказчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Dream Village", ИИН (БИН) 130 440 003 410,, Юр.адрес : РК.г.Астана,ул.Сыганак, 10/2, ВП-10, Телефоны : , KZ30 9470 3980 0010 7164, БИК ALFA KZ KA, в Филиал АО ДБ "Альфа-банк",	ИИН (БИН)	130 440 003 410
Исполнитель : Товарищество с ограниченной ответственностью "КазИнженерСтрой", ИИН (БИН) 110 840 003 075, Юр.адрес : РК,г.Астана, Сарыаркинский р-н, ул.Станиславского, д.23, кв. 20, Телефоны : 783899, KZ98 4322 2033 98C0 0121, БИК VTBA KZ KZ, в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)	ИИН (БИН)	110 840 003 075
Договор (контракт) : №DVL/Под/416 от26.05.2014		

Акт выполненных работ (оказанных услуг)

№ док.	Дата составления	Отчетный период	
24	29.07.2014	с	по

Выполнено работ (оказано услуг) — тенге

№ п/п	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услугах (дата, №, кол-во страниц)	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу	Стоимость
1	Работы по устройству внутриплощадочных сетей водопровода и канализации а объекте КГ "Garden Village"		усл	1	31493480,00	31493480,00
			Итого :	1	x	31493480,00
					в т.ч. НДС :	3374301,43

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____ наименование, количество, стоимость

Приложение : Перечень документации _____

ВСЕГО к оплате : Тридцать один миллион четыреста девяносто три тысячи четыреста восемьдесят тенге	31493480,00
в т.ч. НДС : Три миллиона триста семьдесят четыре тысячи триста один тенге 43 тиын	3374301,43

Сдал (исполнитель) М. П. _____ должность _____ подпись _____ расшифровка подписи

Принял (заказчик) М. П. _____ должность _____ подпись _____ расшифровка подписи

Утверждена

приказом Председателя Агенства

Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

от "2" мая 2012 г. № 170

ик: **ТОО "Dream Village"**

чик: **ТОО "КазИнженерСтрой"**

ование объекта: Наружные сети водопровода и канализации

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за июль 2014 года

Код заказчика	Код порядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		Номер	Дата	Наимевание	Код	Наименование	Код
		№ DVL/Под/416	26.05.2014				

нование пусковых лексов, объектов	Стоимость работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном в базисном уровне цен 2001 года	из графы 1						
				Из них		стоимость прочих работ и затрат,не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
о объекту	65 680 716	28 119 179							3 374 301	31 493 480

дрядчик:

Подрядчик:

Цены региона г. Астана

Форма 2В

к: ТОО "Dream Village"

чик: ТОО "КазИнженерСтрой"

ование объекта: Внутриплощадочные сети водопровода и канализации

) № DVL/Под/416 от 26 мая 2014 года

Акт №2

выполненных работ за июль 2014 год

(локальная смета 2-1-1)

Водопровод В1 и Канализация К1

лен в ценах 2001 г. (цены до 1.07.05)

	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Водопровод В1								
		1.1 Земляные работы								
1	Е1-17-32	Разработка грунта 2 группы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	2066,4	62,8	60,72	129770	125472	8719	0,0107	22
		м3 грунта		1,94	2,41	4009	4980	97	0,03025	63
2	П8-8-1	Вывоз грунта на 8 км, 1 класс груза (на свалку)	1934,45	71,7	71,7	138700	138700	29926	–	–
		т		–	15,47	–	29926	100	0,02953	57
3	П8-1-1	Вывоз грунта на 1 км, 1 класс груза (во временный отвал)	1681,75	22,1	22,1	37167	37167	8005	–	–
		т		–	4,76	–	8005	100	0,00909	15
4	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	961	8,32	7,77	7996	7467	1725	0,00349	3
		м3 грунта		0,55	1,3	529	1249	97	0,0039	4

5 Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	68,88	252,86	–	17417	–	19681	1,617	111
	м3 грунта								
			252,86	–	17417	–	113	–	–
5 Е1-173-1	Водоотлив из траншей	826,56	323,21	323,21	267152	267152	172828	–	–
	м3 мокрого грунта								
			–	215,56	–	178173	97	0,9009	745
7 Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	51,66	343,65	166,15	17753	8583	16354	1,071	55
	м3 основания								
			177,5	66,01	9170	3410	130	0,29295	15
3 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	240,25	154,89	–	37212	–	42050	1,0206	245
	м3 грунта								
			154,89	–	37212	–	113	–	–
0 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям песком	142,2	154,89	–	22025	–	24888	1,0206	145
	м3								
			154,89	–	22025	–	113	–	–
0 30-8-92	Песок природныйК=1,100;	1215,94	806		980048				
	м3								
Е1-17-32	Погрузка грунта 2 группы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	720,75	70,97	69,03	51152	49753	3041	0,0107	8
	м3 грунта								
			1,94	2,41	1398	1737	97	0,03025	22
2 Е1-17-32	Погрузка песка экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	911,54	70,97	69,03	64692	62924	3846	0,0107	10
	м3								
			1,94	2,41	1768	2197	97	0,03025	28
3 П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	1261,3125	50,49	50,49	63684	63684	13736	–	–
	т								
			–	10,89	–	13736	100	0,02079	26
4 Е1-25-2	Засыпка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	720,75	12,07	12,07	8699	8699	2468	–	–
	м3 грунта								
			–	3,53	–	2544	97	0,0105	8

5	Е1-25-2	Засыпка песка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	911,54	12,07	12,07	11002	11002	3121	–	–
		м3		–	3,53	–	3218	97	0,0105	10
6	Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)	720,75	10,14	10,14	7308	7308	2077	–	–
		м3 грунта		–	2,97	–	2141	97	0,00882	6
7	Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения песка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)	911,54	10,14	10,14	9243	9243	2626	–	–
		м3		–	2,97	–	2707	97	0,00882	8
8	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	720,75	24,41	4,74	17594	3416	13752	0,1134	82
		м3 уплотненного грунта		19,67	–	14177	–	97	–	–
9	Е1-134-1	Уплотнение песка пневматическими трамбовками	911,54	24,41	4,74	22251	4321	17392	0,1134	103
		м3		19,67	–	17930	–	97	–	–
1.2 Прокладка трубопроводов										
10	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	0,2504	65918,5	27695,49	16506	6935	14998	203,7	51
		км трубопровода		38201,63	7869,53	9566	1971	130	27,699	7
	99-1-1(пл)	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 диаметром 110К=1,010;	252,904	530		134039				
		м								
	Е22-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 65 мм	0,0366	57518,55	21904,42	2105	802	1988	187,95	7
		км трубопровода		35602,88	6183,21	1303	226	130	21,672	1
	99-1-2(пл)	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 диаметром 65К=1,010;	36,966	175		6469				
		м								
1.3 Трубопроводная арматура										
	Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм	14	177,03	22,5	2478	315	2648	0,63	9

		фланец								
				145,53	–	2037	–	130	–	–
8-9-56	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 2,5 МПа, Dy 100 мм		28	971		27188				
		шт								
E22-34-1	Установка полиэтиленовых втулок		14	327,87	242,16	4590	3390	2695	0,4347	6
		шт								
				80,31	67,8	1124	949	130	0,2373	3
99-2-4(пл)	Втулка под фланец диам. 110		14	589		8246				
		шт								
1.4 Устройство колодцев										
99-3-1(пл)	КС-15-9		19	7108		135052				
		шт								
99-3-2(пл)	КЦД-15		8	9684		77472				
		шт								
99-3-3(пл)	КЦП-15-1		8	9506		76048				
		шт								
99-3-4(пл)	КС-15-6		4	7108		28432				
		шт								
99-3-5(пл)	КЦО-1 (КО-6)		13	1978		25714				
		шт								
99-3-6(пл)	КС-10-3		14	3333		46662				
		шт								
99-3-8(пл)	КЦД- 20		1	12491		12491				
		шт								
99-3-9(пл)	КС 20-6		1	11648		11648				
		шт								
99-3-10(пл)	КС 20-9		2	11689		23378				
		шт								
99-3-11(пл)	КЦП 1-20-1		1	13711		13711				
		шт								
99-3-5(пл)	КЦО 1 (КО-6)		2	1978		3956				
		шт								
99-3-6(пл)	КС-10-3		2	3333		6666				
		шт								
E8-6-1	Кирпичная кладка колодцев		0,65	7703,16	365,86	5007	238	732	4,767	3
		м3 кладки								
				808,21	145,53	525	95	118	0,6405	–

Е8-4-7									
	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	331,15	251,57	4,16	83307	1378	17506	0,2226	74
	м2 поверхности								
			43,14	1,66	14286	550	118	0,00735	2
Е8-4-5	Боковая оклеечная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами	72,06	678,87	8,96	48919	646	8325	0,4914	35
	м2 поверхности								
			94,34	3,56	6798	257	118	0,01586	1
30-1-7	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-2010) класса В15 / на монолитные упоры	1,03	4430		4563				
	м3								
Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм (футляр)	0,7285	65918,5	27695,49	48022	20176	43632	203,7	148
	км трубопровода								
			38201,63	7869,53	27830	5733	130	27,699	20
99-1-5(пл)	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 диаметром 110 (футляр)К=1,010;	735,785	530		389966				
	м								
Е22-47-1									
	Протаскивание в футляр труб диаметром 100 мм	728,5	267,78	0,31	195078	226	160837	0,8862	646
	м трубы, уложенной в футляре								
			169,7	0,13	123626	95	130	0,00053	–
Е22-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 100 мм	0,0064	78599,96	11632,08	503	74	508	283,5	2
	км трубопровода								
			56392,88	4656,96	361	30	130	20,6745	–
8-6-82	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 114х4 ммК=1,010;	6,464	483,5		3125				
	м								

Раздел 2 Канализация К1

2.1 Земляные работы

Е1-17-32	Разработка грунта 2 группы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	3786,163	62,8	60,72	237771	229896	15976	0,0107	41
	м3 грунта								
			1,94	2,41	7345	9125	97	0,03025	115

П8-8-1	Вывоз грунта на 8 км, 1 класс груза (на свалку)	3892,13475	71,7	71,7	279066	279066	60211	–	–
	т		–	15,47	–	60211	100	0,02953	115
П8-1-1	Вывоз грунта на 1 км, 1 класс груза (во временный отвал)	2733,6505	22,1	22,1	60414	60414	13012	–	–
	т		–	4,76	–	13012	100	0,00909	25
Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	1562,086	8,32	7,77	12997	12137	2803	0,00349	5
	м3 грунта		0,55	1,3	859	2031	97	0,0039	6
Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	193,6656	252,86	–	48970	–	55336	1,617	313
	м3 грунта		252,86	–	48970	–	113	–	–
Е1-173-1	Водоотлив из траншей	1514,465	323,21	323,21	489490	489490	316664	–	–
	м3 мокрого грунта		–	215,56	–	326458	97	0,9009	1364
Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	145,2492	343,65	166,15	49915	24133	45981	1,071	156
	м3 основания		177,5	66,01	25782	9588	130	0,29295	43
Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	390,5215	154,89	–	60488	–	68351	1,0206	399
	м3 грунта		154,89	–	60488	–	113	–	–
Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям песком	556,0193	154,89	–	86122	–	97318	1,0206	567
	м3		154,89	–	86122	–	113	–	–
30-8-92	Песок природныйК=1,100;	2446,4847	806		1971867				
	м3								
Е1-17-32	Погрузка грунта 2 группы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	1171,5645	62,66	60,72	73410	71137	4943	0,0107	13
	м3 грунта		1,94	2,41	2273	2823	97	0,03025	35
Е1-17-32	Погрузка песка экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	1522,8085	62,66	60,72	95419	92465	6425	0,0107	16
	м3								

			1,94	2,41	2954	3670	97	0,03025	46
П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	2050,24	22,1	22,1	45310	45310	9759	–	–
	т								
			–	4,76	–	9759	100	0,00909	19
Е1-25-2	Засыпка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	1171,5645	12,07	12,07	14141	14141	4012	–	–
	м3 грунта								
			–	3,53	–	4136	97	0,0105	12
Е1-25-2	Засыпка песка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	1522,8085	12,07	12,07	18380	18380	5215	–	–
	м3								
			–	3,53	–	5376	97	0,0105	16
Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)	1171,5645	10,14	10,14	11880	11880	3376	–	–
	м3 грунта								
			–	2,97	–	3480	97	0,00882	10
Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения песка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)	1522,8085	10,14	10,14	15441	15441	4387	–	–
	м3								
			–	2,97	–	4523	97	0,00882	13
Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	1171,5645	24,41	4,74	28598	5553	22354	0,1134	133
	м3 уплотненного грунта								
			19,67	–	23045	–	97	–	–
Е1-134-1	Уплотнение песка пневматическими трамбовками	1522,8085	24,41	4,74	37172	7218	29055	0,1134	173
	м3								
			19,67	–	29954	–	97	–	–
2.2 Прокладка трубопроводов									
Е22-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм	0,13365	153430,78	97390,02	20506	13016	13637	300,3	40
	км трубопровода								
			55873,13	22618,16	7467	3023	130	88,2735	12

30-19-29									
	Трубы безнапорные (для водостоков, канализации, мелиорации и прочих безнапорных трубопроводов), круглые, Dy 200 мм, прочность труб третьяК=1,010;	134,9865	732,5		98878				
	м								
E22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм	0,42479	87307,79	38949,66	37087	16545	32824	259,35	110
	км трубопровода								
			48336,75	11102,91	20533	4716	130	39,165	17
30-19-28									
	Трубы безнапорные (для водостоков, канализации, мелиорации и прочих безнапорных трубопроводов), круглые, Dy 150 мм, прочность труб третьяК=1,010;	429,0379	590		253132				
	м								
E22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	0,2485	65918,5	27695,49	16381	6882	14884	203,7	51
	км трубопровода								
			38201,63	7869,53	9493	1956	130	27,699	7
30-19-28									
	Трубы безнапорные (для водостоков, канализации, мелиорации и прочих безнапорных трубопроводов), круглые, Dy 100 мм, прочность труб вторая К=1,010;	250,985	239,5		60111				
	м								
2.3 Трубопроводная арматура									
99-5-3(пл)	Муфта для труб диам. 200мм	20	345		6900				
	шт								
99-5-4(пл)	Муфта для труб диам 160мм	62	243		15066				
	шт								
99-5-5(пл)	Муфта для труб диам 110мм	21	101		2121				
	шт								
99-6-3(пл)	Уплотнительное кольцо диам 200мм	40	76		3040				
	шт								
99-6-4(пл)	Уплотнительное кольцо диам 160мм	124	52		6448				
	шт								
99-6-5(пл)	Уплотнительное кольцо диам 110мм	42	33		1386				
	шт								
2.4 Устройство колодцев									
E23-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в мокрых грунтах	33,058	11318,29	2765,29	374160	91415	178491	16,6614	551

	м3 конструкций колодцев		3055,36	1097,98	101004	36297	130	4,87515	161
1 99-4-1(пл)	КЦД-10	43	4993		214699				
	шт								
2 99-4-2(пл)	КЦ-10-6	36	3407		122652				
	шт								
3 99-4-3(пл)	КЦ-10-9	37	3715		137455				
	шт								
4 99-4-4(пл)	КЦП-1-10-1	43	3067		131881				
	шт								
5 99-3-5(пл)	КЦО-1 (КО-6)	73	1978		144394				
	шт								
6 99-5-5(пл)	КЦ-7-3	74	2310		170940				
	шт								
7 Е8-4-5	Боковая оклеечная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами	220,06	678,87	8,96	149392	1972	25421	0,4914	108
	м2 поверхности		94,34	3,56	20760	783	118	0,01586	3
8 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	538,999	251,57	4,16	135596	2242	28493	0,2226	120
	м2 поверхности		43,14	1,66	23252	895	118	0,00735	4
9 30-1-7	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-2010) класса В15 / устройство лотков	20,64	4430		91435				
	м3								
	Всего прямые затраты				**9182717**	**2347804**			**4561**
					783392	**765791**			**3064**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				6051516				
	Накладные расходы, тенге				1699032				
	- заработная плата, тенге				254855				
	- трудоемкость, чел-ч				850				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				652905				
	Всего				**11534654**				

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**11534654**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**27567823**
- материалы, тенге	14463123
- сметная заработная плата, тенге	4311651
Налог (2 %)	551356
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**28119179**
НДС (12 %)	3374301
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**31493480**

Заказчик _____ Подрядчик _____

Начальник участка

Тех. надзор

ТЕХНАДЗОР ТОО "BI Holding" №3

ДИВИЗИОН ИЖС-АСТАНА
Управление инженерных сетей
Главный специалист
Коряковцев А. П.

ТОО «Dream Village» КГ «Клевер» 1оч. сек. А
НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА
«___»_____20___г.