Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

ЗАКАЗЧИК Государственное учреждение "Отдел образования г. Аксу" управления образования Павлодарской области
ПОДРЯДЧИК Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"
Наименование стройки: Капитальный ремонт фасада, замена окон для КГУ СШ имени Доненгаева села Курколь с.оим М.Омарова г. Аксу

СПРАВКА №2 от 10.08.2021 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2021 года

код заказчика	код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования		организационно правовая форма	
		210265	2021-06-23				

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге): Всего с НДС	без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты: на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость (НДС -12%)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**17 226 614,16**	**15 380 905,50**							**1 845 708,66**	
за месяц		**9 981 657,90**							**1 197 798,95**	**11 179 456,85**
аванс 30%										**3 353 837**
резерв 5%										**558 973**
Итого к оплате										**7 266 646,95**

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел

Руководитель_____Смагулов К.Т.

Подрядчик:
ТОО "КазЕвроСтрой" БИН 050940013378
Руководитель_____Мукаев Б.К.

Авторский надзор:
ТОО "Expert Projekt" БИН 141240014443
Директор_____Шамигулов Р.М.

Технический надзор:
ТОО "ИК Лидер" БИН 110940004909
Эксперт технического надзора_____Быков А.С.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик:Государственное учреждение "Отдел образования г. Аксу" управления образования Павлодарской области, БИН 060240011479

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт фасада, замена окон для КГУ СШ имени Донентаева села Курколь с.оим М.Омарова г. Аксу

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт фасада, замена окон для КГУ СШ имени Донентаева села Курколь с.оим М.Омарова г..Аксу

(наименование)

Договор подряда (контракт) №№ 210265 от 2021-06-23

Акт приемки выполненных работ №2 от 10.08.2021 года

за август

(локальная смета 2-1-1)

на Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Раздел 2 Проемы												
	2.1 Окна												
1	7	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 90 %	м2 проемов	96,6	2479,4	170,46	239510	16466	111727	107231	374480	
						1152,35	81,03	111317	7828	–	27739		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	9	2109-0201-0605	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99										
				м2	96,6	21923		2117762		2117762	–	2287183	Казахстан
						–		–		–	169421		
3	14	1110-0501-0102	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР = 90 %	м2 проемов	14,56	2291,7	164,88	33367	2401	15654	14816	52038	
						1051,68	78,97	15312	1150	–	3855		
4	15	2109-0201-0601	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99										
				м2	14,56	17031		247971		247971	–	267809	Казахстан
						–		–		–	19838		
5	16	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %										
				п/м	65,5	1196,61	4,9	78378	321	63012	13680	99423	
						229,7	2,37	15045	155	–	7365		
6	17	2109-0205-0101	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 150 мм ГОСТ 23166-99										
				м	14,9	776		11562		11562	–	12487	Казахстан
						–		–		–	925		
7	18	2109-0205-0105	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99										
				м	50,6	1614		81668		81668	–	88201	Казахстан
						–		–		–	6533		

2.2 Откосы оконные

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	22	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	55,9	3213,89	44,15	179656	2468	53813	99698	301702	
						2207,07	22,33	123375	1248	–	22348		
9	23	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 %	м3 изоляции	2,8	21792,2	1379,72	61018	3863	6059	40238	109356	
						18248,4	660,45	51096	1849	–	8100		
10	24	2111-0102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50 ГОСТ 9573-2012	м3	2,8	12792		35818		35818	–	38683	Казахстан
						–		–		–	2865		
11	25	1134-0108-0703	Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм НР = 76 %	м2 поверхности	55,7	3854,85	8,92	214715	497	163122	38954	273963	
						917,35	2,85	51096	159	–	20294		
	Раздел 3 Фасад												
12	27	2920-2000-2000 (пл)	Термопанели (под травертин) 50х500х1000 мм. Поставка с монтажем	м2	622	9500		5909000		5909000	–	6381720	
						–		–		–	472720		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	28	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	98	1629		159642		159642	–	172413	Казахстан
						–		–		–	12771		

Всего	**10 459 458**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	367 241
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	26 016
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	12 389
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 976 810
- накладные расходы, тенге	314 617
в т.ч. зарплата, тенге	28 316
- сметная прибыль (8 %), тенге	774 774
Всего	**10 459 458**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	156 892
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	256 916
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**217 465**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**11 090 731**
С понижающим коэффициентом 0,9	**9 981 657,90**
НДС (12 %)	1197798,95
Итого	**11179456,85**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Мукаев Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел образования г. Аксу" управления образования Павлодарской области, БИН 060240011479

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Смагулов К.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:

ТОО "Expert Projekt" БИН 141240014443

Директор Шамигулов Р.М.

Технический надзор:

ТОО "ИК Лидер" БИН 110940004909

Эксперт технического надзора Быков А.С.