Ириложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

ЗАКАЗЧИК Государственное учреждение "Отдел образования г. Аксу" управления образования Павлодарской области
ПОДРЯДЧИК Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"

Наименование стройки: Капитальный ремонт фасада, замена окон для КГУ СШ имени Донентаева села Курколь с.оим М.Омарова г. Аксу

СПРАВКА №3 от 16.08.2021 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2021 года

код заказчика	код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования		организационно правовая форма	
		210265	2021-06-23				

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС 12%)	Всего к оплате
	Всего с НДС	без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**27 121 490,93**	**24 215 616,90**							**2 905 874,03**	
за месяц		**8 834 711,40**							**1 060 165,37**	**9 894 876,77**
аванс 30%	**8 136 447**									**2 968 463**
резерв 5%	**1 356 075**									**494 744**
Итого к оплате										**6 431 669,77**

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел образования г. Аксу" управления образования Павлодарской области, БИН 060240011479
Руководитель_____Смагулов К.Т.

Подрядчик:
ТОО "КазЕвроСтрой" БИН 050940013378
Руководитель_____Мукаев Б.К.

Авторский надзор:
ТОО "Expert Projekt" БИН 141240014443
Директор_____Шамигулов Р.М.

Технический надзор:
ТОО "ИК Лидер" БИН 110940004909
Эксперт технического надзора_____Быков А.С.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик:Государственное учреждение "Отдел образования г. Аксу" управления образования Павлодарской области, БИН 060240011479

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт фасада, замена окон для КГУ СШ имени Донентаева села Курколь с.оим М.Омарова г. Аксу

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт фасада, замена окон для КГУ СШ имени Донентаева села Курколь с.оим М.Омарова г..Аксу

(наименование)

Договор подряда (контракт) №№ 210265 от 2021-06-23

Акт № 3

приемки выполненных работ за август от 16.08.2021 года

(локальная смета 2-1-1)

на Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Раздел 2 Проемы												
	2.1 Окна												
1	7	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 90 %	м2 проемов	114	2479,4	170,46	282652	19432	131851	126545	441933	
						1152,35	81,03	131368	9237	–	32736		

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2109-0201-0605	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99										
		м2	114	21923		2499222		2499222	–	2699160	Казахстан
				–		–		–	199938		
3 16 1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	п/м	60	1196,61	4,9	71797	294	57721	12532	91075	
				229,7	2,37	13782	142	–	6746		
4 18 2109-0205-0105	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99										
		м	60	1614		96840		96840	–	104587	Казахстан
				–		–		–	7747		
5 19 2109-0206-0301	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	60	111		6660		6660	–	7193	Казахстан
				–		–		–	533		
6 20 1208-0101-1804	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов НР = 72 %										
		м	60	949,28	2,1	56957	126	39842	12276	74772	
				283,14	1,04	16988	62	–	5539		

2.2 Откосы оконные

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 %	м3 изоляции	2,61	21792,2	1379,72	56878	3601	5648	37508	101937	
					18248,4	660,45	47628	1724	–	7551		
8	24 2111-0102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50 ГОСТ 9573-2012	м3	2,61	12792		33387		33387	–	36058	Казахстан
					–		–		–	2671		
9	25 1134-0108-0703	Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм НР = 76 %	м2 поверхности	52,2	3854,85	8,92	201223	466	152872	36507	256748	
	Раздел 3 Фасад				917,35	2,85	47886	149	–	19018		
10	27 2920-2000-2000 (пл)	Термопанели (под травентин) 50х500х1000 мм. Поставка с монтажем	м2	458	9500		4351000		4351000	–	4699080	
					–		–		–	348080		
11	28 2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	86	1629		140094		140094	–	151302	Казахстан
					–		–		–	11208		
12	29 1108-0701-0101	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка НР = 93 %	м2 вертикальной проекции	458	736,57	39,84	337349	18247	99459	212433	593765	

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				479,57	19,17	219643	8780	–	43983		

Всего	**9 257 610**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	477 295
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	42 166
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	20 094
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 614 596
- накладные расходы, тенге	437 801
в т.ч. зарплата, тенге	39 402
- сметная прибыль (8 %), тенге	685 750
Всего	**9 257 610**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	138 864
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	227 395
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**192 477**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**9 816 346**
С понижающим коэффициентом 0,9	**8 834 711,40**
НДС (12 %)	1060165,37
Итого	**9894876,77**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Мукаев Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:

ТОО "Expert Projekt" БИН 141240014443

Директор Шамигулов Р.М.

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел образования г. Аксу" управления образования Павлодарской области, БИН 060240011479

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Смагулов К.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:

ТОО "ИК Лидер" БИН 110940004909

Эксперт технического надзора Быков А.С.