Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

ЗАКАЗЧИК Государственное учреждение "Отдел образования г. Аксу" управления образования Павлодарской области
ПОДРЯДЧИК Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"

Наименование стройки: Капитальный ремонт фасада, замена окон для КГУ СШ имени Донентаева села Курколь с.оим М.Омарова г. Аксу

СПРАВКА №4 от 20.09.2021 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2021 года

код заказчика	код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования		организационно правовая форма	
		210265	2021-06-23				
		210265/01	2021-08-24				

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС 12%)	Всего к оплате
	Всего с НДС	без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	58 117 233,89	51 890 387,40							6 226 846,49	
за месяц		27 674 770,50							3 320 972,46	30 995 742,96
аванс 30%	17 435 170,17									9 298 723,17
резерв 5%	2 905 862									1 549 787
Итого к оплате										20 147 232,79

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел образования г. Аксу" управления образования Павлодарской области, БИН 060240011479
Руководитель _____ Сматулов К.Т.

Подрядчик:
ТОО "КазЕвроСтрой" БИН 050940013378
Руководитель _____ Мукаев Б.К.

Авторский надзор:
ТОО "Expert Project" БИН 141240014443
Директор _____ Шамигулов Р.М.

Технический надзор:
ТОО "ИК Лидер" БИН 110940011999
Эксперт технического надзора _____ Быков А.С.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик:Государственное учреждение "Отдел образования г. Аксу" управления образования Павлодарской области, БИН 060240011479

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт фасада, замена окон для КГУ СШ имени Донентаева села Курколь с.оим М.Омарова г. Аксу

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт фасада, замена окон для КГУ СШ имени Донентаева села Курколь с.оим М.Омарова г..Аксу

(наименование)

Договор подряда (контракт) №№ 210265 от 2021-06-23

Акт приемки выполненных работ №4 от 20.09.2021 года

за сентябрь

(локальная смета 2-1-1)

на Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Демонтажные работы										
1	4	1212-0104-0501	Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов НР = 72 %	м2	803,2	161,45	–	129677	–	–	93365	240885	
						161,45	–	129673	–	–	17843		
			Раздел 2 Проемы										
			2.1 Окна										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	7	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 90 %	м2 проемов	237,4	2479,4	170,46	588610	40467	274574	263525	920306	
						1152,35	81,03	273568	19237	–	68171		
3	8	1110-0501-0107	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 90 %	м2 проемов	6	3449,91	173,01	20699	1038	9774	9336	32438	
						1647,9	81,03	9887	486	–	2403		
4	9	2109-0201-0605	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2	180,79	21923		3963459		3963459	–	4280536	Казахстан
						–		–		–	317077		
5	10	1110-0501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР = 90 %	м2 проемов	0,15	3220	164,96	483	25	225	221	760	
						1556,36	78,97	233	12	–	56		
6	11	2109-0201-0201	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	0,15	16723		2508		2508	–	2709	Казахстан
						–		–		–	201		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	12	1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2 проемо в	1,8	2922,14	171,24	5260	308	2698	2158	8011	
						1252,22	80,05	2254	144	–	593		
8	13	2109-0201-0403	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	1,8	24569		44260		44260	–	47801	Казахстан
						–		–		–	3541		
9	16	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	п/м	89,5	1196,61	4,9	107097	439	86100	18693	135853	
						229.7	2,37	20558	212	–	10063		
10	18	2109-0205-0105	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	89,5	1614		144453		144453	–	156009	Казахстан
						–		–		–	11556		
11	19	2109-0206-0301	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	200	111		22200		22200	–	23976	Казахстан
						–		–		–	1776		
12	20	1208-0101-1804	Покрытия мягкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов НР = 72 %	м	155	949,28	2,1	147138	326	102926	31715	193161	
						283,14	1,04	43887	161	–	14308		
13	21	2930-3000-3000 (пл)	Сетка москитная на каркасе	м2	90	2180		196200		196200	–	211896	
						–		–		–	15696		

2.2 Откосы оконные

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	23	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклотканя или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 %										
				м3 изоляции	11,69	21792,2	1379,72	254751	16129	25298	167994	456565	
						18248,4	660,45	213324	7721	–	33820		
15	24	2111-0102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50 ГОСТ 9573-2012										
				м3	11,69	12792		149538		149538	–	161501	Казахстан
						–		–		–	11963		
16	25	1134-0108-0703	Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм НР = 76 %										
				м2 поверхности	120,1	3854,85	8,92	462967	1071	351722	83992	590716	
						917,35	2,85	110174	342	–	43757		
Раздел 3 Фасад													
17	27	2920-2000-2000 (пп)	Термопанели (под травертин) 50x500x1000 мм. Поставка с монтажем	м2	700	9500		6650000		6650000	–	7182000	
						–		–		–	532000		
18	28	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	112	1629		182448		182448	–	197044	Казахстан
						–		–		–	14596		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	29	1108-0701-0101	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка НР = 93 %	м2 вертикальной проекции	627,5	736,57	39,84	462198	25000	136268	291052	813510	
						479,57	19,17	300930	12029	–	60260		

Всего	**15 655 677**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 104 488
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	84 803
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	40 344
- материалы, изделия и конструкции, тенге	12 344 651
- накладные расходы, тенге	962 051
в т.ч. зарплата, тенге	86 585
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 159 680
Всего	**15 655 677**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	234 835
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	384 550
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**325 501**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**16 600 563**
С понижающим коэффициентом 0,9	**14 940 506,70**
НДС (12 %)	1792860,80
Итого	**16733367,50**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Мукаев Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:

ТОО "Expert Projekt" БИН 141240014443

Директор Шамигулов Р.М.

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел образования г. Аксу" управления образования Павлодарской области БИН 060240011479

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Смагулов К.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:

ТОО "ИК Лидер" БИН 110940004909

Эксперт технического надзора Быков А.С.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик:Государственное учреждение "Отдел образования г. Аксу" управления образования Павлодарской области, БИН 060240011479

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт фасада, замена окон для КГУ СШ имени Донентаева села Курколь с.оим М.Омарова г. Аксу

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт фасада, замена окон для КГУ СШ имени Донентаева села Курколь с.оим М.Омарова г..Аксу

(наименование)

Договор подряда (контракт) №№ 210265 от 2021-06-23

Акт приемки выполненных работ №5 от 20.09.2021 года

за сентябрь

(локальная смета 2-1-1 нул)

на Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Исключить										
			1.1 Демонтажные работы										
1	1	1146-0401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка НР = 84 % К=-1,000; ктрм1=0,998;	м2	-54,6	1781,73	165,87	-97282	-9057	–	-77958	-189259	
						1615,86	83,9	-88226	-4581	–	-14019		
2	2	1208-0101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка НР = 72 % К=-1,000;	м	-87,8	82,57	0,03	-7250	-3	–	-5218	-13465	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						82,54	–	-7247	–	–	-997		
3	3	1212-0104-0501	Откосы дверные и оконные. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов НР = 72 % К=-1,000;	м2	-206,7	161,45	–	-33372	–	–	-24027	-61991	
						161,45	–	-33371	–	–	-4592		
Раздел 2 Добавить													
2.2 Окна													
4	10	1110-0501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР = 90 %	м2 проемов	3,65	3220	164,96	11753	602	5470	5372	18495	
						1556,36	78,97	5681	288	–	1370		
5	11	2109-0201-0201	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	3,27	16723		54684		54684	–	59059	Казахстан
						–		–		–	4375		
6	14	1110-0501-0102	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР = 90 %	м2 проемов	54,44	2291,7	164,88	124760	8976	58531	55397	194570	
						1051,68	78,97	57253	4299	–	14413		
7	15	2109-0201-0601	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	39,03	17031		664720		664720	–	717898	Казахстан
						–		–		–	53178		
8	30	1134-0108-0703	Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм НР = 76 %	м2 поверхности	107,8	950,7	8,92	102485	962	2634	75390	192105	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						917,35	2,85	98890	307	–	14230		
9	31	2109-0205-0306	Отливы оконные из ПВХ профилей шириной 180 мм ГОСТ 23166-99	м	585	442		258570		258570	–	279256	Казахстан
						–		–		–	20686		
2.4 Двери													
10	32	1146-0401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка НР = 84 %	м2	22,4	1056,41	165,87	23664	3715	–	18335	45359	
						890,54	83,9	19948	1879	–	3360		
11	33	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	12,748	2846,55	47,43	36288	605	6805	20097	60896	
						2265,29	19,48	28878	248	–	4511		
12	34	1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	9,386	2584,23	50,08	24256	470	4005	13783	41082	
						2107,42	20,75	19780	195	–	3043		
13	35	2109-0402-0601	Блоки дверные стальные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой СТ РК EN 14600-2014	м2	12,748	53638		683777		683777	–	738479	
						–		–		–	54702		
14	36	2109-0402-0602	Блоки дверные стальные противопожарные утепленные двупольные, с замкнутой коробкой СТ РК EN 14600-2014	м2	9,386	55987		525494		525494	–	567534	
						–		–		–	42040		
15	37	1109-0403-0501	Доводчики дверные. Установка НР = 69 %	шт.	8	7830,7	2,04	62646	16	52784	6793	74994	
						1230,66	–	9845	–	–	5555		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	38	1115-0203-0701	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 5мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	9,414	2230,41	20,81	20997	196	2791	14458	38291	
						1913,1	6,57	18010	62	–	2836		
17	39	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	9,414	412,27	2,9	3881	27	1312	2044	6399	
						270,04	1,41	2542	13	–	474		
	2.5 Кровля												
18	40	1208-0101-0906	Покрытие рулонное. Смена существующего на покрытие из наплавляемых материалов в два слоя НР = 72 %	м2 покрытия	465,82	4096,44	10,94	1908204	5096	1044625	619872	2730322	
						1842,95	5,26	858483	2450	–	202246		
19	41	1208-0101-2001	Стяжка выравнивающая цементная. Устройство НР = 72 %	м2	100	970,27	51,96	97027	5196	43672	35831	143487	
						481,59	16,06	48159	1606	–	10629		
20	42	1208-0101-0904	Покрытие рулонное. Ремонт отдельных мест с промазкой смолой НР = 72 %	м2 покрытия	320	303,81	10,94	97219	3501	40186	39525	147684	
						167,29	4,26	53533	1363	–	10940		
21	43	1112-0101-1504	Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	1287	280,52	10,73	361029	13810	212445	125580	525538	
						104,72	1,34	134775	1725	–	38929		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	44	1112-0101-1505	Пароизоляция обмазочная. Устройство на каждый последующий слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	1287	161,81	6,73	208249	8662	140026	55483	284831	
						46,28	0,58	59562	746	–	21099		
23	45	1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	821,18	1581,45	14,48	1298655	11891	1172382	108986	1520252	
						139,29	4,97	114382	4081	–	112611		
24	46	1112-0101-0401	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм. Устройство без фартуков НР = 92 %	м примыканий	297	1848,2	52,95	548915	15726	450106	77847	676903	
						279,74	5,16	83083	1533	–	50141		
2.6 Полы													
25	47	1207-0101-0208	Полы бетонные. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	42	1801,16	595,75	75649	25022	–	44560	129826	
						1205,41	268,15	50627	11262	–	9617		
26	48	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	42	758,33	28,58	31850	1200	16565	13783	49284	
						335,35	13,77	14085	578	–	3651		
27	49	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=4,000;	м2 стяжки	168	107,33	4,85	18031	815	16521	1014	20569	
						4,14	2,28	696	383	–	1524		
28	50	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	42	4739,23	130,09	199048	5464	150267	43013	261426	
						1031,36	58,15	43317	2442	–	19365		
2.7 Перегородки													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	51	1109-0403-0203	Перегородки из ПВХ. Монтаж НР = 69 %	м2	33,2	7172,32	467,88	238121	15534	210	158534	428387	
						6698,1	222,36	222377	7382	–	31732		
30	52	2109-0202-0301	Перегородки из ПВХ профилей глухие	м2	33,2	24235		804602		804602	–	868970	Казахстан
						–		–		–	64368		
31	53	1110-0501-0201	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2 проемов	1,6	1603,79	173,72	2566	278	756	1496	4387	
						957,66	81,03	1532	130	–	325		
32	54	2109-0202-0303	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-8, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	1,6	26281		42050		42050	–	45414	Казахстан
						–		–		–	3364		
	2.8 Отмостка												
33	55	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	25	1612,38	–	40310	–	–	29023	74880	
						1612,38	–	40310	–	–	5547		
34	56	1146-0401-0802	Отмостка бетонная. Разборка НР = 84 %	м3	15	13394,52	5397,72	200918	80966	–	131110	358590	
						7996,8	2408,7	119952	36131	–	26562		
35	57	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	37,28	5563,37	1715,92	207402	63970	111935	54239	282572	
						844,9	719,54	31498	26824	–	20931		
36	58	1127-0601-0301	Покрытия цементобетонные. Укладка металлической сетки НР = 108 %	м2 покрытия	186	601,16	0,59	111816	110	109182	2777	123760	
						13,57	0,25	2524	47	–	9167		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	59	1106-0101-0101	Отмостка. Устройство НР = 91 %	м3	27,96	21997,8	1085,48	615058	30350	550473	37128	704361	
						1224,45	234,78	34236	6564	–	52175		
38	60	1127-0201-1001	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях НР = 108 %	м бортового камня	233	1601,88	31,21	373238	7272	192924	189858	608144	
						742,67	11,81	173042	2752	–	45048		
39	61	2104-0508-9901	Поребрик 200х80 из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	3,728	35583		132653		132653	–	143265	Казахстан
						–		–		–	10612		
	2.9 Электромонтажные работы												
40	62	1121-0102-0103	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 320 мм. Прокладка НР = 72 %	м	22	435,18	6,56	9574	144	641	6335	17182	
						399,5	0,39	8789	9	–	1273		
41	63	2306-1710-0114	Канал кабельный из ПВХ размерами 100 мм х 40 мм	м	22	556		12232		12232	–	13211	
						–		–		–	979		
42	64	1121-0201-0202	Провода сечением до 16 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)(кабель б/у заказчика) НР = 72 %	м	22	93,79	2,1	2063	46	225	1303	3635	
						81,48	0,75	1793	17	–	269		
43	65	1308-0201-2604	Муфта соединительная свинцовая с защитным кожухом для кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 120 мм2. Монтаж с заливкой кожуха массой НР = 72 %	шт.	1	14153,03	479,88	14153	480	723	9460	25502	
						12950	188,7	12950	189	–	1889		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
44	66	2306-1703-1205	Муфты соединительные для кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или без брони на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа eks-10НН-1-500/630-А-М ГОСТ 13781.0-86	шт.	1	51288		51288		51288	–	55391	Казахстан
						–		–		–	4103		
45	67	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	17,5	1612,38	–	28217	–	–	20316	52416	
						1612,38	–	28217	–	–	3883		
46	68	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	12,946	765,53	–	9911	–	–	7135	18410	
						765,53	–	9910	–	–	1364		
47	69	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	50	476,8	399,1	23840	19955	–	8447	34870	
						77,7	156,94	3885	7847	–	2583		
48	70	1308-0206-2003	Труба полиэтиленовая диаметром до 63 мм. Прокладка в траншее НР = 72 %	м	50	238,88	17,81	11944	891	1022	7472	20969	
						200,64	6,92	10032	346	–	1553		
49	71	1308-0201-0203	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий (кабель б/у заказчика) НР = 72 %	м кабеля	50	417,22	215,65	20861	10783	2309	8176	31360	
						155,4	71,7	7770	3585	–	2323		
50	72	1308-0201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель НР = 72 %	м кабеля	50	416,81	339,11	20841	16956	–	7598	30714	
						77,7	133,35	3885	6668	–	2275		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51	73	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,4	49363		19745		19745	–	21325	Казахстан
						–		–		–	1580		
	2.10	**Слаботочные сети**											
52	74	1121-0102-0103	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 320 мм. Прокладка НР = 72 %	м	75	435,18	6,56	32639	492	2184	21594	58572	
						399,5	0,39	29963	29	–	4339		
53	75	2306-1710-0110	Канал кабельный из ПВХ размерами 60 мм х 40 мм	м	75	280		21000		21000	–	22680	
						–		–		–	1680		
54	76	1310-0904-0203	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода (Кабель оптоволоконный б/у заказчика) НР = 61 %	м кабеля	75	287,95	88,23	21596	6617	69	10843	35034	
						198,8	38,2	14910	2865	–	2595		

Всего	**13 343 825**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 350 260
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	357 736
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	132 264
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 664 595
- накладные расходы, тенге	1 982 804
в т.ч. зарплата, тенге	178 453
- сметная прибыль (8 %), тенге	988 436
Всего	**13 343 825**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	200 157
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	327 764
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**277 435**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**14 149 181**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

С понижающим коэффициентом 0,9	**12 734 263,80**
НДС (12 %)	1528111,66
Итого	**14262375,46**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ Мукаев Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:

ТОО "Expert Projekt" БИН 141240014443

Директор _____ Шамигулов Р.М.

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел образования г. Аксу" управления образования Павлодарской области", БИН 060240011479

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ Смагулов К.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:

ТОО "ИК Лидер" БИН 110940004909

Эксперт технического надзора _____ Быков А.С.

Реестр актов к справке №4

№№ актов	СМР	НДС	Всего с НДС
акт №4	14 940 506,70	1792860,80	16733367,50
акт №5	12 734 263,80	1 528 111,66	14262375,46
Итого	27674770,50	3320972,46	30995742,96