Ф2В

Заказчик **КГП "Аркалыкская региональная больница" Управления здравоохранения Костанайской области"**

Исполнитель **ИП Шишов Магауия Зарубаевич**

Стройка **"Текущий ремонт системы отопления, системы холодного водоснабжения КГП "Аркалыкская региональная больница"**

Объект **"Текущий ремонт системы отопления КГП "Аркалыкская региональная больница"**

Договор №145 от 25.06.2021года.

Акт № 2
приемки выполненных ремонтно-строительных работ
за сентябрь 2021 г.

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2020 года.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	**Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 15 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**50**		**1535,54**	**18,30**	**76777**	**914**	**55875**	**19938**	**104452**
		НР - 98%; СП - 8%				**399,76**	**7,13**	**19988**	**356**		**7737**	
2	**Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**1480**		**1667,89**	**18,30**	**2468477**	**27084**	**1849748**	**590153**	**3303321**
		НР - 98%; СП - 8%				**399,76**	**7,13**	**591645**	**10552**		**244690**	
3	**Е11-160301-0105 1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**30**		**3229,32**	**18,30**	**96880**	**549**	**84338**	**11963**	**117550**
		НР - 98%; СП - 8%				**399,76**	**7,13**	**11993**	**214**		**8707**	
4	**Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**140**		**4229,95**	**39,66**	**592193**	**5553**	**480419**	**106109**	**754166**
		НР - 98%; СП - 8%				**758,72**	**14,67**	**106221**	**2054**		**55864**	
5	**Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.**	**м трубопровода**	**2600**		**86,98**	**1,24**	**226148**	**3224**	**1092**	**217395**	**479027**
		НР - 98%; СП - 8%				**85,32**	**--**	**221832**	**--**		**35483**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	76	86,98	1,24	6610	94	32	6355	14002
		НР - 98%; СП - 8%			85,32	--	6484	--		1037	
7	Е12-150102-0802 1215-0102-0802 РСНБ РК 2015	Радиатор весом до 160 кг. Демонтаж	шт.	--	1602,76	84,38	--	--	--	--	--
					1518,38	43,01	--	--		--	
8	Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	510	1172,27	16,35	597859	8336	238680	346642	1020061
		НР - 98%; СП - 8%			687,93	5,63	350843	2873		75560	
9	С123-051001-0310 2305-1001-0310 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500/100 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	3000	2683,29	--	8049870	--	8049870	--	8693860
		СП - 8%			--	--	--	--		643990	
10	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка кранов воздушных	шт.	320	289,00	--	92480	--	35130	56203	160578
		НР - 98%; СП - 8%			179,22	--	57350	--		11895	
11	Е11-160602-0301 1116-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	90	691,52	2,25	62237	202	6338	54635	126222
		НР - 98%; СП - 8%			618,86	0,59	55697	53		9350	
12	С123-041008-0415 2304-1008-0415 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RTR-N UK, для двухтрубных систем отопления, угловой, версия UK, никелированный, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 20, типа Danfoss	шт.	90	10728,00	--	965520	--	965520	--	1042762
		СП - 8%			--	--	--	--		77242	
13	С123-051207-1902 2305-1207-1902 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая RTR 7092, с газонаполненным дистанционным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°C до 26°C, типа Danfoss	шт.	90	8954,00	--	805860	--	805860	--	870329
		СП - 8%			--	--	--	--		64469	
14	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	90	1942,57	95,33	174831	8579	2597	161569	363312
		НР - 98%; СП - 8%			1818,39	13,46	163655	1211		26912	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	С123-040905-2302 2304-0905-2302 РСНБ РК 2015	Краны шаровые из латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	90	2809,00	--	252810	--	252810	--	273035
		СП - 8%			--	--	--	--		20225	
16	С123-020101-1302 2302-0101-1302 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 20 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)	шт.	710	122,00	--	86620	--	86620	--	93550
		СП - 8%			--	--	--	--		6930	
17	С123-020101-1402 2302-0101-1402 РСНБ РК 2015	Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 20 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)	шт.	710	101,00	--	71710	--	71710	--	77447
		СП - 8%			--	--	--	--		5737	
18	С123-020101-1502 2302-0101-1502 РСНБ РК 2015	Контргайки стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 20 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75)	шт.	710	94,00	--	66740	--	66740	--	72079
		СП - 8%			--	--	--	--		5339	
19	С123-040902-1204 2304-0902-1204 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные под приварку 2035 стандартнопроходные, Т до +200°С, PN 40, DN 32, типа Genebre ГОСТ 21345-2005	шт.	2	12261,00	--	24522	--	24522	--	26484
		СП - 8%			--	--	--	--		1962	
20	С123-040902-1205 2304-0902-1205 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные под приварку 2035 стандартнопроходные, Т до +200°С, PN 40, DN 40, типа Genebre ГОСТ 21345-2005	шт.	2	17340,00	--	34680	--	34680	--	37454
		СП - 8%			--	--	--	--		2774	
21	С123-040905-1103 2304-0905-1103 РСНБ РК 2015	Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные ВВ с размером резьбы 1 ГОСТ 21345-2005	шт.	10	3449,00	--	34490	--	34490	--	37249
		СП - 8%			--	--	--	--		2759	
22	С123-040905-1102 2304-0905-1102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные ВВ с размером резьбы 3/4 ГОСТ 21345-2005	шт.	144	2299,00	--	331056	--	331056	--	357540
		СП - 8%			--	--	--	--		26484	
23	С123-040905-1101 2304-0905-1101 РСНБ РК 2015	Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные ВВ с размером резьбы 1/2 ГОСТ 21345-2005	шт.	34	1522,00	--	51748	--	51748	--	55888
		СП - 8%			--	--	--	--		4140	
24	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	18	2514,57	--	45262	--	39560	5588	54918
		НР - 98%; СП - 8%			316,79	--	5702	--		4068	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	18	2196,15	--	39531	--	32042	7339	50620
		НР - 98%; СП - 8%			416,05	--	7489	--		3750	
		Муфтовая арматура									
26	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	650	537,00	--	349050	--	349050	--	376974
		СП - 8%			--	--	--	--		27924	
27	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Масляная окраска за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	468,7	909,94	1,04	426489	488	64783	289169	772911
		НР - 80%; СП - 8%			770,68	0,52	361218	244		57253	
28	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция трубчатая из вспененного каучука	м трубопровода	685	629,58	68,58	431262	46977	182224	171085	650535
		НР - 76%; СП - 8%			294,98	33,65	202061	23050		48188	
29	С121-110403-0208 2111-0403-0208 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм СТ РК 3364-2019	м	75	185,00	--	13875	--	13875	--	14985
		СП - 8%			--	--	--	--		1110	
30	С121-110403-0212 2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм СТ РК 3364-2019	м	260	286,00	--	74360	--	74360	--	80309
		СП - 8%			--	--	--	--		5949	
31	С121-110403-0214 2111-0403-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм СТ РК 3364-2019	м	100	319,00	--	31900	--	31900	--	34452
		СП - 8%			--	--	--	--		2552	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	С121-110403-0217 2111-0403-0217 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 57 мм СТ РК 3364-2019	м	220	483,00	--	106260	--	106260	--	114761
		СП - 8%			--	--	--	--		8501	
33	С121-110403-0219 2111-0403-0219 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 65 мм СТ РК 3364-2019	м	30	557,00	--	16710	--	16710	--	18047
		СП - 8%			--	--	--	--		1337	
34	Е11-180201-0301 1118-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Водоподогреватели емкостные, вместимость до 1 м3. Установка	водоподогреватель	1	31640,37	2032,64	31640	2033	11927	18045	53660
		НР - 98%; СП - 8%			17680,36	732,60	17680	733		3975	
35	Прайс СТПРАЙС торг. сеть	Водоподогреватель Electroteherm ETP 1000	шт	1	1800000,00	--	1800000	--	1800000	--	1944000
		СП - 8%			--	--	--	--		144000	
		Лестничные клетки									
36	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	50	1667,89	18,30	83394	914	62492	19938	111598
		НР - 98%; СП - 8%			399,76	7,13	19988	356		8267	
37	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.	м трубопровода	50	86,98	1,24	4349	62	21	4181	9212
		НР - 98%; СП - 8%			85,32	--	4266	--		682	
38	Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	8,16	1172,27	16,35	9566	133	3820	5546	16321
		НР - 98%; СП - 8%			687,93	5,63	5613	46		1209	
39	С123-051001-0310 2305-1001-0310 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500/100 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	50	2817,00	--	140850	--	140850	--	152118
		СП - 8%			--	--	--	--		11268	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Установка кранов воздушных**	шт.	8	289,00	--	2312	--	878	1405	4014
		НР - 98%; СП - 8%			179,22	--	1434	--		297	
41	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	10	537,00	--	5370	--	5370	--	5800
		СП - 8%			--	--	--	--		430	
42	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Масляная окраска за 2 раза**	м2 окрашиваемой поверхности	13	909,94	1,04	11829	14	1796	8020	21437
		НР - 80%; СП - 8%			770,68	0,52	10019	7		1588	
		РАЗДЕЛ 1.Морг									
43	Е12-120103-0213 1212-0103-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Радиаторы и трубы ранее окрашенные. Окраска масляными составами за два раза**	м2	90	915,12	0,27	82361	25	15576	48076	140872
		НР - 72%; СП - 8%			741,78	0,13	66760	12		10435	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				82361	25	16483369	2149354	22707912
							66760	12	--	1682069	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				82361				
	Материалы		Тенге				15576				
	Всего заработная плата		Тенге					66772			
		Накладные расходы	Тенге				48076				
		Сметная прибыль	Тенге				10435				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				140872				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								57
		Сметная заработная плата	Тенге					66772			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				140872				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								57
		Сметная заработная плата	Тенге					66772			
		РАЗДЕЛ 2.Прачечная									
44	Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	кВт	13,26	1172,27	16,35	15544	217	6205	9013	26521
		НР - 98%; СП - 8%			687,93	5,63	9122	75		1965	
45	С123-051001-0310 2305-1001-0310 РСНБ РК 2015	**Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500/100 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005**	секция	78	2683,29	--	209297	--	209297	--	226041
		СП - 8%			--	--	--	--		16744	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	Е11-161001-0101 1116-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром 15 мм. Врезки в регистры из стальных труб	врезка	9	6447,83	124,08	58030	1117	797	55112	122194
		НР - 98%; СП - 8%			6235,08	13,46	56116	121		9051	
47	С123-020101-1401 2302-0101-1401 РСНБ РК 2015	Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 15 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)	шт.	9	88,00	--	792	--	792	--	855
		СП - 8%			--	--	--	--		63	
48	Е12-150102-0501 1215-0102-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сгон у трубопроводов диаметром до 20 мм. установка	сгон	16	391,13	0,44	6258	7	167	4383	11493
		НР - 72%; СП - 8%			380,27	0,23	6084	4		851	
49	С123-020101-1302 2302-0101-1302 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 20 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)	шт.	16	122,00	--	1952	--	1952	--	2108
		СП - 8%			--	--	--	--		156	
50	С123-020101-1402 2302-0101-1402 РСНБ РК 2015	Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 20 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)	шт.	16	101,00	--	1616	--	1616	--	1745
		СП - 8%			--	--	--	--		129	
51	С123-020101-1502 2302-0101-1502 РСНБ РК 2015	Контргайки стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 20 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75)	шт.	16	94,00	--	1504	--	1504	--	1624
		СП - 8%			--	--	--	--		120	
52	Е11-161001-0104 1116-1001-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 32 мм. Врезки в действующие внутренние сети	врезка	2	6447,83	124,08	12896	248	178	12247	27155
		НР - 98%; СП - 8%			6235,08	13,46	12470	27		2011	
53	С123-040902-1204 2304-0902-1204 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные под приварку 2035 стандартнопроходные, Т до +200°С, PN 40, DN 32, типа Genebre ГОСТ 21345-2005	шт.	2	12261,00	--	24522	--	24522	--	26484
		СП - 8%			--	--	--	--		1962	
54	Е11-161001-0106 1116-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 50 мм. Врезки в действующие внутренние сети	врезка	4	7917,11	213,38	31668	854	448	29864	66455
		НР - 98%; СП - 8%			7591,44	26,92	30366	108		4923	
55	С123-040902-1206 2304-0902-1206 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные под приварку 2035 стандартнопроходные, Т до +200°С, PN 40, DN 50, типа Genebre ГОСТ 21345-2005	шт.	4	20300,00	--	81200	--	81200	--	87696

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		6496	
56	Е11-161001-0102 1116-1001-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром 20 мм. Врезки в действующие внутренние сети**	врезка	16	6447,83	124,08	103165	1985	1419	97977	217233
		НР - 98%; СП - 8%			6235,08	13,46	99761	215		16091	
57	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	6	537,00	--	3222	--	3222	--	3480
		СП - 8%			--	--	--	--		258	
58	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	30	1338,35	18,30	40150	549	27608	11963	56282
		НР - 98%; СП - 8%			399,76	7,13	11993	214		4169	
59	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.**	м трубопровода	30	86,98	1,24	2609	37	12	2508	5527
		НР - 98%; СП - 8%			85,32	--	2560	--		409	
60	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Масляная окраска за 2 раза**	м2 окрашиваемой поверхности	4,2	909,94	1,04	3822	4	581	2591	6926
		НР - 80%; СП - 8%			770,68	0,52	3237	2		513	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				598247	5018	361520	225658	889819
							231709	766	--	65911	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				10080				
		Материалы	Тенге				748				
		Всего заработная плата	Тенге					9327			
		Накладные расходы	Тенге				6974				
		Сметная прибыль	Тенге				1364				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				18418				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					9327			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				588167				
		Материалы	Тенге				36671				
		Всего заработная плата	Тенге					223148			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				324105				
		Сдача и испытание	Тенге				272				
		Накладные расходы	Тенге				218684				
		Сметная прибыль	Тенге				64547				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				871398				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								162
		Сметная заработная плата	Тенге					223148			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				889816				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								170

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			85,32	--	2560	--		409	
70	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Масляная окраска за 2 раза**	м2 окрашиваемой поверхности	4,2	909,94	1,04	3822	4	581	2591	6926
		НР - 80%; СП - 8%			770,68	0,52	3237	2		513	
71	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	6	537,00	--	3222	--	3222	--	3480
		СП - 8%			--	--	--	--		258	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				653125	5875	351982	285673	1013903
							295268	868	--	75103	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				19467				
	Материалы		Тенге				998				
	Всего заработная плата		Тенге					18459			
		Накладные расходы	Тенге				13549				
		Сметная прибыль	Тенге				2641				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				35657				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					18459			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				633658				
	Материалы		Тенге				39921				
	Всего заработная плата		Тенге					277677			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				311064				
	Сдача и испытание		Тенге				384				
		Накладные расходы	Тенге				272124				
		Сметная прибыль	Тенге				72462				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				978244				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								200
		Сметная заработная плата	Тенге					277677			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1013901				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								214
		Сметная заработная плата	Тенге					296136			
		РАЗДЕЛ 4.Наружная теплотрасса									
		Опоры бетонные									
72	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	3,96	1283,84	--	5084	--	--	3660	9444
		НР - 72%; СП - 8%			1283,84	--	5084	--		700	
73	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	3,96	5999,10	1753,70	23756	6944	13335	5988	32123
		НР - 93%; СП - 8%			878,05	747,80	3477	2961		2380	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					232475			
		РАЗДЕЛ 3.Столовая									
61	Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	18,7	1172,27	16,35	21922	305	8753	12710	37403
		НР - 98%; СП - 8%			687,93	5,63	12864	105		2771	
62	С123-051001-0310 2305-1001-0310 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500/100 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	110	2683,29	--	295162	--	295162	--	318775
		СП - 8%			--	--	--	--		23613	
63	Е12-150102-0501 1215-0102-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сгон у трубопроводов диаметром до 20 мм. установка	сгон	40	391,13	0,44	15645	17	417	10958	28732
		НР - 72%; СП - 8%			380,27	0,23	15211	9		2128	
64	С123-020101-1302 2302-0101-1302 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 20 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)	шт.	40	122,00	--	4880	--	4880	--	5270
		СП - 8%			--	--	--	--		390	
65	С123-020101-1402 2302-0101-1402 РСНБ РК 2015	Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 20 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)	шт.	40	101,00	--	4040	--	4040	--	4363
		СП - 8%			--	--	--	--		323	
66	С123-020101-1502 2302-0101-1502 РСНБ РК 2015	Контргайки стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 20 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75)	шт.	40	94,00	--	3760	--	3760	--	4061
		СП - 8%			--	--	--	--		301	
67	Е11-161001-0102 1116-1001-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром 20 мм. Врезки в действующие внутренние сети	врезка	40	6447,83	124,08	257913	4963	3547	244943	543084
		НР - 98%; СП - 8%			6235,08	13,46	249403	538		40228	
68	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	30	1338,35	18,30	40150	549	27608	11963	56282
		НР - 98%; СП - 8%			399,76	7,13	11993	214		4169	
69	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.	м трубопровода	30	86,98	1,24	2609	37	12	2508	5527

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	Е11-070501-0102 1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Опоры бетонные. Установка	шт. сборных конструкций	60	2123,27	1015,10	127396	60906	38359	51246	192934
		НР - 118%; СП - 8%			468,85	254,97	28131	15298		14291	
75	С121-041201-9903 2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78/ФБС 9.4.6-т/	м3	11,4	29229,00	--	333211	--	333211	--	359868
		СП - 8%			--	--	--	--		26657	
76	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	115,2	876,20	19,96	100938	2300	66278	30383	141826
		НР - 93%; СП - 8%			280,90	2,69	32360	310		10506	
		Переход через асфальтированную дорогу-строительные работы									
77	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	0,32	2913,61	1255,11	932	402	--	757	1824
		НР - 108%; СП - 8%			1658,50	530,89	531	170		135	
78	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	0,8	367,30	256,97	294	206	--	144	473
		НР - 108%; СП - 8%			110,33	55,83	88	45		35	
79	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	10,8	2698,24	--	29141	--	--	20982	54132
		НР - 72%; СП - 8%			2698,24	--	29141	--		4010	
80	Е11-070201-0205 1107-0201-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки прямоугольные сечением до 0,2 м2. Установка в сооружениях	м3 сборных железобетонных конструкций	4,16	22593,17	9693,29	93988	40324	12188	64912	171611
		НР - 118%; СП - 8%			9970,22	3253,29	41476	13534		12712	
81	С121-040303-0157 2104-0303-0157 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В30, под расчетную нагрузку 11 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	2,88	95944,00	--	276319	--	276319	--	298424
		СП - 8%			--	--	--	--		22105	
82	С121-040302-9904 2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий лотков из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	1,76	92799,00	--	163326	--	163326	--	176392
		СП - 8%			--	--	--	--		13066	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Лотки. Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя	м2 поверхности	64,56	876,20	19,96	56567	1289	37143	17027	79482
		НР - 93%; СП - 8%			280,90	2,69	18135	174		5888	
84	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	7,2	873,83	--	6292	--	--	4530	11688
		НР - 72%; СП - 8%			873,83	--	6292	--		866	
85	Е11-270301-0101 1127-0301-0101 РСНБ РК 2015	Основания щебеночные. Устройство, с добавлением нового материала	м2 площади основания	4	501,66	256,86	2007	1027	754	546	2757
		НР - 108%; СП - 8%			56,43	69,99	226	280		204	
86	Е12-180101-1503 1218-0101-1503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 70 мм. Устройство	м2	4	4348,14	309,18	17393	1236	10602	4323	23453
		НР - 72%; СП - 8%			1388,86	112,06	5555	448		1737	
		Трубопроводы									
87	Е11-240101-0102 1124-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 70 мм. Прокладка	км трубопровода	0,155	1362458,39	457380,32	211181	70894	54029	104750	341205
		НР - 99%; СП - 8%			556500,00	126132,68	86258	19551		25274	
88	Прайс СТПРАЙС	Трубы стальные водогазопроводные D 76х3,5 мм	м	156,55	3185,71	--	498723	--	498723	--	538621
		СП - 8%			--	--	--	--		39898	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1946548	185528	1504267	309248	2436257
							256754	52771	--	180464	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1447825				
	Материалы		Тенге				232687				
	Всего заработная плата		Тенге					309525			
	Местные материалы		Тенге				772856				
		Накладные расходы	Тенге				309248				
		Сметная прибыль	Тенге				140566				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1897639				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								237
		Сметная заработная плата	Тенге					309525			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				498723				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				498723				
		Сметная прибыль	Тенге				39898				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				538621				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2436260				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								237
		Сметная заработная плата	Тенге					309525			

РАЗДЕЛ 5.Наружный водопровод

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,27	297621,40	75052,24	80358	20264	258	64926	156906
		НР - 99%; СП - 8%			221613,00	21281,72	59836	5746		11623	
90	Прайс СТПРАЙС торг. сеть	Труба композитная для водоснабжения ППР DN 50 мм	м	272,7	4459,15	--	1216010	--	--	--	1216010
					--	--	--	--		--	
91	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,27	60318,73	--	16286	--	629	15500	34329
		НР - 99%; СП - 8%			57989,00	--	15657	--		2543	
92	Е11-160603-0102 1116-0603-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 32, 40 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	3	495,23	6,56	1486	19	39	1402	3119
		НР - 98%; СП - 8%			475,92	0,81	1428	2		231	
93	Прайс СТПРАЙС торг. сеть	Вентиль шаровый ПП д.32 мм	шт	3	2800,00	--	8400	--	8400	--	9072
		СП - 8%			--	--	--	--		672	
94	Е11-160603-0103 1116-0603-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 50 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	1	597,61	8,27	598	8	17	563	1253
		НР - 98%; СП - 8%			572,87	1,21	573	1		93	
95	Прайс СТПРАЙС торг. сеть	Вентиль шаровый ПП д.50 мм	шт	1	3871,00	--	3871	--	3871	--	4181
		СП - 8%			--	--	--	--		310	
96	С123-020401-0511 2302-0401-0511 РСНБ РК 2015	Адаптер DN 50x1 1/4	шт.	3	1861,00	--	5583	--	5583	--	6030
		СП - 8%			--	--	--	--		447	
97	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция трубчатая из вспененного каучука	м трубопровода	270	629,58	68,58	169987	18516	71826	67435	256416
		НР - 76%; СП - 8%			294,98	33,65	79645	9085		18994	
98	С121-110403-1012 2111-0403-1012 РСНБ РК 2015	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 60 мм СТ РК 3364-2019	м	297	1746,00	--	518562	--	518562	--	560047

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		41485	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**2021141**	**38807**	**609185**	**149826**	**2247363**
							157139	**14834**	--	**76398**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**785193**				
	Материалы		Тенге				**72712**				
	Всего заработная плата		Тенге					**169969**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**518562**				
		Накладные расходы	Тенге				**147861**				
		Сметная прибыль	Тенге				**74645**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1007699**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**130**
		Сметная заработная плата	Тенге					**169969**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**19938**				
	Материалы		Тенге				**54**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2004**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**17854**				
		Накладные расходы	Тенге				**1965**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1753**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**23656**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2004**			
	Стоимость прочих работ		Тенге				**1216010**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1216010**				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ		Тенге				**1216010**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**2247365**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**131**
		Сметная заработная плата	Тенге					**171973**			
		РАЗДЕЛ 6.Прочие работы									
99	**Е12-190101-0101 1219-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Отверстия в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную**	**отверстие**	**12**	**476,22**	--	**5715**	--	--	**4115**	**10616**
		НР - 72%; СП - 8%			**476,22**	--	**5715**	--		**786**	
100	**Е12-190101-0102 1219-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Отверстия в кирпичных стенах толщиной 1 кирпич для водогазопроводных труб. Пробивка вручную**	**отверстие**	**20**	**806,26**	--	**16125**	--	--	**11610**	**29954**
		НР - 72%; СП - 8%			**806,26**	--	**16125**	--		**2219**	
101	**Е12-190101-0103 1219-0101-0103 РСНБ РК 2015**	**Отверстия в кирпичных стенах толщиной 1,5 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную**	**отверстие**	**6**	**1128,77**	--	**6773**	--	--	**4876**	**12581**
		НР - 72%; СП - 8%			**1128,77**	--	**6773**	--		**932**	
102	**Е12-190101-0104 1219-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Отверстия в кирпичных стенах толщиной 2 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную**	**отверстие**	**2**	**1558,78**	--	**3118**	--	--	**2245**	**5792**
		НР - 72%; СП - 8%			**1558,78**	--	**3118**	--		**429**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	Е12-190101-0401 1219-0101-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных. Заделка	отверстие	50	989,27	1,10	49464	55	5123	31906	87879
		НР - 72%; СП - 8%			885,71	0,56	44286	28		6510	
104	Е11-460302-0402 1146-0302-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 46 п.1.11, табл. 1 п.3.8 и п.3.9 Кзтр=1,925, Кэм=1,925	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2. В железобетонных конструкциях толщиной более 150 до 200 мм, применен коэффициент к затратам труда - 1,925 и к времени эксплуатации машин - 1,925	отверстие	270	1201,46	513,81	324394	138729	--	208789	575838
		НР - 84%; СП - 8%			687,65	232,94	185665	62894		42655	
105	Е11-460303-0101 1146-0303-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,675	98316,59	670,64	66364	453	28120	31928	106155
		НР - 84%; СП - 8%			55987,40	323,04	37791	218		7863	
106	Е12-070101-0301 1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	50	35,55	--	1777	--	--	1280	3301
		НР - 72%; СП - 8%			35,55	--	1777	--		245	
107	Е12-070101-0201 1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	25	335,85	19,00	8396	475	--	5878	15415
		НР - 72%; СП - 8%			316,85	9,68	7921	242		1142	
108	Е12-070101-0102 1207-0101-0102 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2	25	72,33	--	1808	--	--	1302	3359
		НР - 72%; СП - 8%			72,33	--	1808	--		249	
109	Е11-110101-1203 1111-0101-1203 РСНБ РК 2015	Лаги/б/у). Укладка по плитам перекрытий	м2 пола	25	373,72	11,15	9343	278	--	8650	19433
		НР - 94%; СП - 8%			362,57	5,53	9064	138		1439	
110	Е11-110101-3302 1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые(б/у) толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	25	793,70	31,56	19842	789	2135	16251	38981
		НР - 94%; СП - 8%			676,73	14,81	16918	370		2887	
111	Е11-110101-3901 1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные(б/у). Устройство	м плинтусов	50	89,31	2,19	4466	110	49	4099	9251
		НР - 94%; СП - 8%			86,14	1,08	4307	54		685	
112	Е12-110101-0207 1211-0101-0207 РСНБ РК 2015	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементным раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	30	3124,98	14,80	93749	444	12205	58555	164488
		НР - 72%; СП - 8%			2703,34	7,54	81100	226		12184	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	Е12-110101-0109 1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями *НР - 72%; СП - 8%*	м2	403,6	1907,83 1012,54	27,54 21,39	770000 408661	11115 8633	350224	300452 85636	1156088
114	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	403,6	800,50 578,92	3,24 1,59	323082 233652	1308 642	88122	187435 40841	551358
115	Е12-110101-0110 1211-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями *НР - 72%; СП - 8%*	м2	20	2342,82 1301,52	30,44 24,10	46856 26030	609 482	20217	19089 5276	71221
116	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	20	796,20 595,35	4,83 2,38	15924 11907	97 48	3920	9564 2039	27527
117	Е12-190101-0901 1219-0101-0901 РСНБ РК 2015	Помещения. Очистка от строительного мусора *НР - 72%; СП - 8%*	т	3,2	2021,04 2021,04	-- --	6467 6467	-- --	--	4656 890	12013
118	С341-040104-0601 4104-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка *СП - 8%*	т	3,2	738,00 --	-- --	2362 --	-- --		-- 189	2551
119	С341-020101-0212 4102-0101-0212 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 12 км *СП - 8%*	т·км	3,2	432,00 --	-- --	1382 --	-- --		-- 111	1493
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1777407 1109085	154462 73975	510115 --	912680 215207	2905294
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1777407				
	Материалы		Тенге				510115				
	Всего заработная плата		Тенге					1183060			
	Транспортные расходы		Тенге				3744				
		Накладные расходы	Тенге				912680				
		Сметная прибыль	Тенге				215207				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2905294				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								933
		Сметная заработная плата	Тенге					1183060			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2905294				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								933
		Сметная заработная плата	Тенге					1183060			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**									**32200547**
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**4337893**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**494871**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**184975**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**21036448**		
		- Перевозка грузов	Тенге					**3744**				
		- Накладные расходы	Тенге								**4032439**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**2295152**	
ИТОГО ПО АКТУ:			**Тенге**				**32200547,00**					
Итого в ценах 2021года2917/2651 к=1,1							**35420601,70**					
Итого с ценовой скидкой к=0,740010066							**26211601,80**					
ИТОГО ПО АКТУ:							**26211601,80**					

ПРИНЯЛ:

КГП "Аркалыкская региональная больница" Управления здравоохранения
И.о. главного врача _____Асанов К.К.
Технический надзор: ИП Мендекинов Р.Р.
Аттестат эксперта №KZ30VJE00036420 от 29.03.2018 г.

Руководитель _____Мендекинов Р.Р.

Б.П.

СДАЛ:

ИП Шишов Магауия Зарубаевич
Руководитель _____Шишов М.З.