Форма 3-КС

Наименование обьекта:Проведение СМР по объекту: "Развитие и обстуройство инженерно-коммуникационных сетей в с.Жамбыл (127га) Жамбылского района Алматинской области"
Транспортная подстанция КТПН-100/100,4кВ-1 шт и КТПН-160/10/0,4-1шт)

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства Жамбылского района Алматинской области"
БИН : 120140000661 ИИК : KZ08070103KSN0903000 БИК : KKMFKZ2A ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
Республика Казахстан, Алматинской область, Жамбылский район, Узынагашский с.о., с.Узынагаш, Абая, 47

Подрядчик : ТОО "Техно Снаб 2002"
Адрес : г.Алматы, ул. Полежаева, д 16 тел: 87026727002
БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"

СПРАВКА № 2
о стоимости выполненных работ за октябрь 2018года
ДОГОВОР №41 от 05.09.2018г. Дополнительное соглашение №1 от 24.09.2018г

№ п.п	Специфика	Наименование и виды работ	Ед.изм.	Стоимость работ по договору	АВАНС			Ранее заактированная сумма	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за сентябрь месяц			Стоимость выполненных работ с начала года, тенге (с НДС)
					Сумма погашения аванса с начала стройки (тенге)	Сумма погашения аванса за месяц (тенге)	Остаток аванса (тенге)		сумма с НДС, тенге	сумма без НДС, тенге	сумма НДС, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		Проведение СМР по объекту: "Развитие и обстуройство инженерно-коммуникационных сетей в с.Жамбыл (127га) Жамбылского района Алматинской области" (Транспортная подстанция КТПН-100/100,4кВ-1 шт и КТПН-160/10/0,4-1шт)	объект	**50 403 252,16**					**18 570 000,00**	**16 580 357,14**	**1 989 642,86**	**20 899 279,00**
		Итого		**50 403 252,16**					**18 570 000,00**	**16 580 357,14**	**1 989 642,86**	**20 899 279,00**

Заказчик
Руководитель ГУ "Отдел Отдл строительства"
Жамбылского района Алматинской области"

Акегулов М.Н.
М.П.

Подрядчик
ТОО "Техно Снаб 2002"

Жарасбаев Д.Ж.
М.П.

"SANA-2015". Версия 17.4 от 02.10.17 г. Цены региона

Форма 2В
Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Жамбылского района Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002"
Договор: №41 05.09.2018г. Дополнительное соглашение №1 от 24.09.2018г
Наименование стройки: Проведение СМР по объекту: "Развитие и обстуройство инженерно-коммуникационных сетей в с.Жамбыл (127га) Жамбылского района Алматинской области"
(Транспортная подстанция КТПН-100/100,4кВ-1 шт и КТПН-160/10/0,4-1шт)
Наименование объекта: Электроснабжение

Акт №2

приемки выполненных работ за октябрь 2018г

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
	Локальная смета №2-1-1						
	Раздел 1 ВЛИ 0,4 кВ						
1	1	11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	72	9646,29	694533
2	2	11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	19	19811,69	376422
3	3	21-040405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	110	42288,1	4651691
4	4	11-330101-0110	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. УстановкаК=38,000;	м3	1,9	11917,4	22643
5	5	21-040408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92	шт.	38	4402,03	167277
6	6	11-410103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слояК=2,000;	м2	220	1010,73	222360
7	7	11-410103-0101	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	30,4	807,72	24555

8	8 11-330204-0101	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	3,407	42107,99	143462
9	9 11-330204-0401	Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять или исключать к норме 11-330204-0101	опора	19,86	835,73	16598
10	10 23-061201-0920	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х70-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005К=1,045;	км	0,60506	995090,46	602089
11	11 23-061201-0919	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005К=1,045;	км	2,95526	685486,6	2025791
12	12 29-010001-0101(пл)"ЭПС-kz"	Стяжка Г-1	шт	38	4191,32	159270
13	13 13-080208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	591	546,43	322941
14	14 13-080208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	364	1406,07	511809
15	15 21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2016	т	1,72536	209307,86	361132
16	16 11-010101-0405	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	271	202,23	54805
17	17 11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	271	31,77	8609
	Раздел 3 Арматура фирмы ENSTO для подводки к вводу в здания					
18	40 24-040207-4949	Крюк универсальный SOT76.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	114	2583,22	294487
19	41 24-040207-3212	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	228	1219,59	278067

20	42	24-040207-5310	Фиксаторы дистанционные SO70 ГОСТ Р 51177-98	шт.	114	418,04	47657
21	43	24-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	456	2084,3	950442
22	44	24-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	114	1890,86	215558
23	45	24-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	208,49686	537,53	112074
24	46	11-330204-0101	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	1,85	42105,84	77896
25	47	23-061201-0902	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1,93325	155457,87	300539
26	48	13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	114	6471,43	737743
27	48	58-010101-0101(пл)(об)SAIMAN	Шкаф учета электроэнергии ШУЭ-10-1Н-CL-08 однофазным счетчиком СО-Э711	шт	114	28069,37	3199908
							16580357
		Всего					**16 580 357**
		Итого в текущих ценах с 01.10.17 г					
		НДС (12 %)					1 989 643
		Всего по акту с учетом НДС					**18 570 000**

Заказчик:
Руководитель
Государственное учреждение Отдел строительства"
Жамбылского района Алматинской области"

Акегулов М.Н.

Подрядчик:
Директор ТОО "Техно Снаб 2002"

Жарасбаев Д.Ж.

Эксперт Тех.Надзор: ТОО "Музтау"

Актуреев М.О