Форма 3-КС

Наименование обьекта:Проведение СМР по объекту: "Развитие и обстуройство инженерно-коммуникационных сетей в с.Жамбыл (127га) Жамбылского района Алматинской области" Транспортная подстанция КТПН-100/100,4кВ-1 шт и КТПН-160/10/0,4-1шт)

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства Жамбылского района Алматинской области"
БИН : 120140000661 ИИК : KZ08070103KSN0903000 БИК : KKMFKZ2A ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
Республика Казахстан, Алматинской область, Жамбылский район, Узынагашский с.о., с.Узынагаш, Абая, 47

Подрядчик : ТОО "Техно Снаб 2002"
Адрес : г.Алматы, ул. Полежаева, д 16 тел: 87026727002
БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"

СПРАВКА № 4
о стоимости выполненных работ за май 2019года
ДОГОВОР №41 от 05.09.2018г. Дополнительное соглашение №2 от 28.11.2019г

№ п.п	Специфика	Наименование и виды работ	Ед.изм.	Стоимость работ по договору	АВАНС			Ранее заактированная сумма	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за май месяц			Стоимость выполненных работ с начала года, тенге (с НДС)
					Сумма погашения аванса с начала стройки (тенге)	Сумма погашения аванса за месяц (тенге)	Остаток аванса (тенге)		сумма с НДС, тенге	сумма без НДС, тенге	сумма НДС, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		Проведение СМР по объекту: "Развитие и обстуройство инженерно-коммуникационных сетей в с.Жамбыл (127га) Жамбылского района Алматинской области" (Транспортная подстанция КТПН-100/100,4кВ-1 шт и КТПН-160/10/0,4-1шт)	объект	**50 403 252,16**					**5 207 973,16**	**4 649 976,04**	**557 997,12**	**50 403 252,16**
		Итого		**50 403 252,16**					**5 207 973,16**	**4 649 976,04**	**557 997,12**	**50 403 252,16**

Заказчик
Руководитель ГУ "Отдел Отдл строительства"
Жамбылского района Алматинской области"

Аксулов М.Н.
М.П.

Подрядчик
ТОО "Техно Снаб 2002"

Жарасбаев Д.Ж.
М.П.

"SANA-2015". Версия 17.4.1 от 30.11.17 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Жамбылского района Алматинской области" БИН:120140000661 ИИК:KZ08070103KSN0903000 БИК:KKMFKZ2A
ГУ"Комитет Казначейства МФ РК" Республики Казахстан,Алматинской область, Жамбылский район, Узынагашский с.о., с.Узынагаш, Абая,47
Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002" Адрес: г.Алматы, ул. Полежаева, д16 тел: 87026727002
БИН 020740004090 ИИК: KZ 33856000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"
Договор: №41 05.09.2018г. Дополнительное соглашение №2 от 28.11.2019 г
Наименование стройки: Проведение СМР по объекту: "Развитие и обстуройство инженерно-коммуникационных сетей в с.Жамбыл (127га) Жамбылского района Алматинской области" (Транспортная подстанция КТПН-100/100,4кВ-1 шт и КТПН-160/10/0,4-1шт)
Наименование объекта: Электроснабжение

Акт №4

приемки выполненных работ за май 2019г

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Линейная арматура ВЛИ - 10 кВ								
		1.1 Линейная арматура ВЛИ 10кВ								
1	24-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97 *шт.*	126	10199,16		1285094				
2	24-040207-4714	Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-98 (в комплекте 6шт) *комплект*	41	16779,51		687960				
3	24-040109-1301	Изоляторы композитные натяжные SDI90.280 ГОСТ Р 55189-2012 *шт.*	39	15037,95		586480				
4	24-040201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98 *шт.*	33	530,75		17515				
5	24-040207-3247	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98 *шт.*	39	11931,99		465348				
6	24-040207-5018	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-98 *шт.*	15	2891,92		43379				

7	24-040207-1935	Траверса для SDI20.3 PSS715 ГОСТ Р 51177-98 *шт.*	123	11267,97		1385960			
8	29-010101-0106(п	Траверса ТМИ-96И *шт*	2	4099		8198			
9	23-070222-0124	Шина алюминиевая АД31Т, размерами 6 мм х 80 мм х 4000 мм ГОСТ 15176 *шт.*	1	4885,99		4886			
10	29-010101-0134(п	Хомут Х62И *шт*	2	751		1502			
11	29-010101-0117(п	Упор У50 *шт*	1	705		705			
12	24-040207-4315	Ограничители перенапряжения SGA1012.10 ГОСТ Р 51177-98 *шт.*	6	24280,28		145682			
13	24-040207-1819	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL2.27 ГОСТ Р 51177-98 *шт.*	12	3199,78		38397			
14	24-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98 *м*	8,133	477,47		3883			
15	24-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98 *шт.*	12	147,91		1775			
	Раздел 2 Внутриплощадочные кабельные линии 0,4кВ								
16	13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели *м кабеля*	100	349,86 / 56,71	293,15 / 110,42	34986 / 5671	29315 / 11042	7153 / 42,8	0,06 / 0,0998	6 / 9,98
17	13-080201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель *м кабеля*	100	305,79 / 56,71	249,08 / 93,82	30579 / 5671	24908 / 9382	6443 / 42,8	0,06 / 0,0848	6 / 8,48
18	21-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 *1000 шт.*	0,4	24183,82		9674				
19	13-080201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий *м кабеля*	100	227,98	99,12	22798	9912	5973	0,11	11

				103,97	35,59	10397	3559	42,8	0,04	4
20	23-060137-0732	Кабели силовые АВБбШв 4х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80К=1,020; *км*	0,0612	1673631,17		102426				
21	23-060137-0731	Кабели силовые АВБбШв 4х50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80К=1,020; *км*	0,0408	1311886,75		53525				
22	13-080206-0601	Короб металлический длиной 2 м. Монтаж на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннамК=10,000; *м*	40	483,28	108,85	19331	4354	5721	0,32	12,8
				295,45	38,73	11818	1549	42,8	0,035	1,4
23	23-061710-0710	Лотки окрашенные прямые 60х60 применительно *шт.*	10	3483,45		34835				
24	13-080401-0102	Муфта концевая для кабеля с изоляцией из вулканизированного полиэтилена с применением термоусаживаемой перчатки напряжением 1 кВ, сечением до 3х185 мм2. Монтаж оборудования *шт.*	10	21596,9	–	215969	–	44497	11	110
				10396,5	–	103965	–	42,8	–	–
25	29-010101-1101(пр	Муфты концевые 4КВ(Н)Тп-1 25-50 *шт*	4	5812		23248				
26	29-010101-1102(пр	Муфты концевые 4 КВ(Н) Тп-1 70-120 *шт*	6	7244		43464				
27	24-040207-5317	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98 *шт.*	10	2398,05		23981				
2.2 Земляные работы										
28	11-010101-0405	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет *м3 грунта*	18	142,67	134,33	2568	2418	665	0,0109	0,1962
				8,33	54,22	150	976	59,1	0,0498	0,8964
29	11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *м3 грунта*	12	14,08	14,08	169	169	34	–	–

			–	4,83	–	58	59,1	0,0038	0,0456
30 11-010107-1305	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	6	28,5	28,5	171	171	34	–	–
	м3 грунта		–	9,67	–	58	59,1	0,00756	0,04536
Раздел 3 В населенный местности									
31 41-010104-1010	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	0,02	414,88		8				
	т								
32 41-010104-2010	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 10 км	4,86	488,09		2372				
	т								
Раздел 4 Вне населенной местности									
33 41-010204-1036	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 36 км	1,68	826,31		1388				
	т								
34 41-010204-2036	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 2. Расстояние перевозок 36 км	2,07	972,13		2012				
	т								
35 41-010204-3036	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 3. Расстояние перевозок 36 км	11,27	1354,61		15266				
	т								
36 41-010205-1036	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 36 км	266,47	724,15		192964				
	т								

37	41-010204-1056	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 56 км *т*	0,02	1203,33	24
38	41-010204-2056	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 2. Расстояние перевозок 56 км *т*	4,86	1415,68	6880
	Раздел 5 Восстановление и закрепление трассы				
39	29-010101-0001(пі	Определение координат и высот спутниковыми премниками пунктов съемочного обоснавания для создания топорграфических карт и планов 1:2 000, с высотой сечения рельефа через 5,0 м; 1,0м: в статическом режиме - II категория сложности *объект*	18	8900	160200
40	29-010001-0002(пі	Приложения теодолитных ходов по трассе ВЛИ 0,4 3407км - ВЛ10кВТ 3722км кабельная линия с разбивкой пикетажаК=1,200; *км*	8,64	12965	112018
41	29-011001-0003(пі	Расходы по внутренному транспорту % при стоимости полевых изыскательских и камеральных работ, млн.тг *тг*	0,075	333991	25049
42	29-010001-0004(пі	Расходы по внешному траспорту в обоих направлениях, % от стоимости полевых работ включая расходы по внутренному транспорту *1 объект*	0,35	359041	125664
43	29-010001-0005(пі	Расходы по организации и ликвидации работ включая расходы по внутреннему транспорту	0,08414	359041	30210

объект

Всего прямые затраты	**5968543**	**146**
		25
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	137 672	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	71 247	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	26 624	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 538 710	
- перевозка грузов, тенге	220 914	
Накладные расходы I уровня, тенге	70 520	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	6 039 063	
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	256 056	
Итого, тенге	6 295 119	
Сметная прибыль (8 %), тенге	503 610	
Всего	**6 798 729**	
Временные здания и сооружения (2,4 %)	163 169	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,71 %)	119 048	
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**7 080 946**	
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф=1,060)	**7 505 803**	
НДС (12 %)	900 696	
Всего по акту с учетом НДС	**8 406 606**	
Разница коэффицента	3198632,84	
Итого к оплате	**5 207 973,16**	

Заказчик:
Руководитель
Государственное учреждение "Отдел строительства"
Жамбылского района Алматинской области"

Аябгулов М.Н.

Подрядчик:
Директор ТОО "Техно Снаб 2002"

Жарасбаев Д.Ж.

Эксперт Тех.Надзор: ТОО "Музтау"

Актуреев М.О