Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ГУ "Управление строительства Алматинской области.",Республика Казахстан, Алматинская обл., Талдыкорган, ул.Шевченко, дом № 131 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	060140013977
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматы Жолдары",г.Талгар, ул.Промышленная, 5, тел.3882347, 3882135, тел.: 3882347, 3882135 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	060340004747
Договор (контракт)	Договор №109/05/17 от 26.05.2017г	

Номер документа	Дата составления
00000000070	16.08.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство участкового пункта полиции (УПП) совмещенного со служебным жильем в с.Коксу Коксуского района Алматинской области (1тип на 1-3 участковых инспекторов) за август 2017 года			тенге	1	3 159 637,85	3 159 637,85	338 532,63
				Итого	1	x	3 159 637,85	338 532,63

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Сапаргалиев М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 16.08.2017

М.П.

Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Коксу Коксуского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Алматы жолдары".
БИН 060340004747 ИИК KZ 358560000000457688
KCJBKZKX АО "Банк ЦентрКредит"

Полная сметная стоимость
Лимит финансирования на 2017 г. 19 264 000.0
Стоимость выполненных работ по
а) настоящему акту с начала года 11 837 812.58
б) за отчетный месяц 3 159 637.85

экз, ТОО

СПРАВКА Ф3
о стоимости выполненных работ за август месяц 2017 г.

по Договору №109/05/17 от 26.05.17 г.
Администратор бюджетной программы 271 "Управление строительства Алматинской области"
Бюджетная программы 003 "Развитие объектов органов внутренних дел"
Программа 000
Спецификa 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"

№№ п/п	Спецификa	Наименование и виды работ	Ед. изм	Стоимость ед.работ по договору (тенге)	Авансы			Ранее заактированная сумма	Сумма выполненного объема работ за август месяц 2017 г.			Стоимость выполненных работ с начала года.		
					сумма аванса	сумма погашения	остаток		сумма с НДС	сумма без НДС	сумма НДС	сумма с НДС	сумма без НДС	сумма НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	431	Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Коксу Коксуского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)	тенге	19 264 000.00	577 920.00	94 789.14	222 785.62	8 678 174.73	3 159 637.85	2 821 105.22	338 532.63	11 837 812.58	10 569 475.52	1 268 337.06

Заказчик:
Руководитель УПРАВЛЕНИЯ строительства Алматинской области"
Бектасов Т.А.

Директор ТОО "KRAV Инжиниринг"
Кравченко О.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "Алматы жолдары"
Сапаргалиев М.А.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Алматы жолдары"
Наименование стройки. Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с Коксу Коксуского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)
Договор № 109/05/17 от 26.05.2017 г.

Ф 2

Акт № 1
приемки выполненных работ за август 2017 г.
(локальная смета 2-1-1)
Общестроительные работы

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 / м2	1,3586	20,35 / 4,16	0,02	28 / 6	0 / 0	5 / 90	0,0213	0 / 0
64	99-5-8(пл)	Утеплитель Изотерм -П50 / м3	11,04	4539,36		50115				
65	Е34-60-15	Обивка потолков гипсокартоном , прим. / м2 поверхности	110,4	208,17 / 167,4	4,51 / 1,71	22982 / 18481	498 / 189	18856 / 101	1,04 / 0,0084	115 / 1
66	1-1-2188	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5 ммК=1,050; / м2	115,92	169		19590				
72	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из пленки в один слой / м2 изолируемой поверхности	162	12,58 / 11,59	0,99 / 0,38	2038 / 1878	160 / 62	2308 / 119	0,0694 / 0,0018	11 / 0
73	1-1-1969	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос) / м2	162	38,09		6171				

74	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством								
		м2 кровли	162	832,22	8,2	134820	1328	53213	1,71	277
				272,95	3,08	44218	499	119	0,015	2
Раздел 5 Окна										
86	Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных),								
		м2 проемов	18,15	348,94	18,88	6333	343	3868	1,0234	19
				171,01	6,57	3104	119	120	0,0321	1
87	Е10-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема до 2 м2 (фрамуги)								
		м2 проемов	1,08	498,08	19,17	538	21	307	1,3822	1
				230,97	6,18	249	7	120	0,0302	0
88	6-1-704	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99								
		м2	1,08	4884		5275				
89	6-1-713	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99								
		м2	18,15	6389		115960				
90	1-1-1360	Стеклопакет СПО 4М1-16-4И Э (ГОСТ 24866-99)К=-1,000;								
		м2	-19,23	2320		-44614				
91	1-1-1382	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16-6И (ГОСТ 24866-99, ГОСТ 30826-2001)				0				
		м2	19,23	4963		95438				
92	Е10-22-2	Установка подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м								
		м2 проемов	18,15	210,48	5,58	3820	101	2095	0,586	11
				94,05	2,12	1707	38	120	0,0103	0
93	6-1-194	Доски подоконные из ПХВ профилей								
		м	11,4	2030		23142				

Раздел 6 Двери

74	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством								
		м2 кровли	162	832,22	8,2	134820	1328	53213	1,71	277
				272,95	3,08	44218	499	119	0,015	2
Раздел 5 Окна										
86	Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных),								
		м2 проемов	18,15	348,94	18,88	6333	343	3868	1,0234	19
				171,01	6,57	3104	119	120	0,0321	1
87	Е10-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема до 2 м2 (фрамуги)								
		м2 проемов	1,08	498,08	19,17	538	21	307	1,3822	1
				230,97	6,18	249	7	120	0,0302	0
88	6-1-704	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99								
		м2	1,08	4884		5275				
89	6-1-713	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99								
		м2	18,15	6389		115960				
90	1-1-1360	Стеклопакет СПО 4М1-16-4И Э (ГОСТ 24866-99)К=-1,000;								
		м2	-19,23	2320		-44614				
91	1-1-1382	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16-6И (ГОСТ 24866-99, ГОСТ 30826-2001)				0				
		м2	19,23	4963		95438				
92	Е10-22-2	Установка подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м								
		м2 проемов	18,15	210,48	5,58	3820	101	2095	0,586	11
				94,05	2,12	1707	38	120	0,0103	0
93	6-1-194	Доски подоконные из ПХВ профилей								
		м	11,4	2030		23142				

Раздел 6 Двери

94	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2 *м2 проемов*	19,11	400,18	102,53	7647	1959	4296	0,899	17
95	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние *м2*	9,45	151,65 4010	35,67	2898 37895	682	120	0,1393	3
96	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние *м2*	2,94	4250		12495				
97	6-2-11	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние *м2*	4,2	3640		15288				
98	6-2-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние *м2*	2,52	3900		9828				
99	Е15-202-2	Остекление деревянных прочих дверей на эластичных прокладках оконным стеклом в жилых и общественных зданиях *м2 площади остекления*	0,9	830,8	3,04	748	3	128	0,837	1
100	Е10-90-2	Установка металлических дверных блоков *м2 проемов*	6,09	134,33 330,85	1,15 32,08	121 2015	1 195	105 2078	0,0056 1,49	0 9
101	3-1-8	Двери металлические огрунтованные и окрашенные *шт*	3	272,25 9090	12,13	1658 27270	74	120	0,0592	0
102	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение *комплект*	9	1380		12420				
103	1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение *комплект*	1	1500		1500				

Раздел 8 Внутреняя отделка

8

134	Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен и откосов цементно-известковым или цементным раствором *м2 оштукатуриваемой поверхности*	292,53	272,8	4,07	79802	1191	41973	0,74	216

135	Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов		135,68	0,97	39690	284	105	0,0517	15
		м2 оштукатуриваемой поверхности	13,05	325,33	6,33	4246	83	4318	1,79	23
136	Е15-169-6	Левкас потолков		312,75	2,39	4081	31	105	0,0117	0
		м2 окрашиваемой поверхности	91,3	27,26	0,05	2489	5	2547	0,15	14
137	30-2-56			26,55	0,02	2424	2	105	0,0001	0
		Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основеК=1.200; *кг*	109,56	37		4054				
138	Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке								
		м2 окрашиваемой поверхности	379,34	17,43	0,12	6612	46	5489	0,092	35
139	Е15-165-8	Улучшенная окраска стен по штукатурке колером масляным разбеленным		13,73	0,05	5208	19	105	0,0002	0
		м2 окрашиваемой поверхности	17,54	173,11	1,88	3036	33	1455	0,468	8
				78,3	0,72	1373	13	105	0,0035	0
		Всего прямые затраты				**668980**	**5965**	**142936**		**757**
						127097	**2019**			**23**
		Накладные расходы, тенге				142936				
		- заработная плата, тенге				21440				
		- трудоемкость, чел-ч				71				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				48715				
		Всего по смете				**860631**				
		Сметная заработная плата, тенге				150556				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				852				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				9467				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)				15975				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				8701				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				3480				
		Итого по сметному расчету: в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				898 254				

Итого по сметному расчету, в текущих ценах 2015 года, МРПтек =1982 тенге (Имрп = 2,557)		2 296 847
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)		45937
Итого в текущих ценах с учетом налога 2%		2 342 784
НДС (12 %)		281134
Всего по акту с учетом НДС (12%)		2 623 918
Всего по акту с учетом тендерной скидки к	0,9985634	2 620 148,25

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Алматинской области"

М.П.

Технический надзор

Шабалин В.А.

М.П.

Подрядчик:
ТОО "Алматы жолдары"

М.П.

Расценки со сметой сличены

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алма(ской области"
Подрядчик: ТОО "Алматы жолдары"

Наименование стройки: Строительство участкового пункта полиции (УПП).совмещенного со служебным жильем в с.Коксу Коксуского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Ф 2

Договор № 109/05/17 от 26.05.2017 г.

Акт
приемки выполненных работ за август 2017 г.
(локальная смета 2-1-2)
отопление и вентиляция

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Отопление								
1	Е18-1-1	Установка чугунных секционных отопительных водогрейных котлов на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч) *котел*	1	5265,48	347,53	5265	348	5624	22,763	23
				4264,2	129,78	4264	130	128	0,6386	1
2	75-1-120	Котлы отопительные стальные водогрейные комбинированные двухконтурные (с контуром для нагрева питьевой воды) на газе и твердом топливе, марка КС-ТГ-10, мощность 16 кВт *шт*	1	13600		13600				
3	Е18-10-1	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3 *бак*	1	4578,67	70,66	4579	71	851	3,7389	4
				639,63	25,49	640	25	128	0,1339	0
4	Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов *кВт*	14,35	4331,43	35,77	62156	513	2298	0,70246	10
				111,7	13,4	1603	192	128	0,06541	1
5	9-1-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм *шт*	1	367		367				
6	Е16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм *м трубопровода*	2	268,17	4,08	536	8	142	0,30591	1

7	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм		53,77	1,53	108	3	128	0,00752	0
		м трубопровода	41	266,17	4,08	10913	167	2902	0,30591	13
				53,77	1,53	2205	63	128	0,00752	0
8	Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм								
		м трубопровода	30	345,17	4,08	10355	122	2124	0,30591	9
				53,77	1,53	1613	46	128	0,00752	0
9	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм								
		м трубопровода	34	424,17	4,08	14422	139	2407	0,30591	10
				53,77	1,53	1828	52	128	0,00752	0
10	Е16-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм								
		м трубопровода	4	608,51	8,19	2434	33	361	0,38316	2
				67,44	3,06	270	12	128	0,01494	0
11	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм								
		м трубопровода	111	11,31		1255	0	1564	0,0516	6
				11,01		1222	0	128		0
12	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера								
		м2 окрашиваемой поверхности	34,2	148,39	0,07	5075	2	3879	0,646	22
				108	0,02	3694	1	105	0,0001	0
13	Е13-26-1	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эпоксидной эмалью								
		м2	2	62,4	0,05	125	0	5	0,0138	0
				2,77	0,02	6	0	90	0,0001	0
14	Е26-1-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 40 мм								
		м трубопровода	4	163,68	5,31	655	21	424	0,57	2
				103,95	2,03	416	8	100	0,01	0
15	Е26-1-7	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм								
		м трубопровода	4	206,35	5,31	825	21	551	0,74	3

16	1-3-152			135,68	2,03	543	8	100	0,01	0
	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем (ГОСТ 23208-83) М-200. Dв=18-57 мм									
	м3	0,1	17600			1760				
17	E26-23-1									
	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм									
	м трубопровода	8	114,31	6,39	914	51	259	0,192	2	
			29,93	2,48	239	20	100	0,012	0	
18	1-1-939									
	Стеклопластик рулонный. марка РСТ-А-Л-В (ТУ 6-11-145-80)									
	1000м2	0,0031	185900			576				
19	E13-16-6									
	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой МРБ-Х-Т15									
	м2	0,92	21,8	0,05	20	0	5	0,0295	0	
			5,81	0,02	5	0	90	0,0001	0	
20	E26-12-2									
	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными на синтетическом связующем М-125 или плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетичесом связующем									
	м2 поверхности изоляции	0,92	167,6	50,15	154	46	102	0,534	0	
			92,03	18,68	85	17	100	0,092	0	
21	1-3-177									
	Маты теплоизоляционные ISOVER									
	м3	0,3	2890		867					
22	E26-22-1									
	Покрытие изоляции стеклопластиком рулонным прим.									
	м2 покрытия	1,5	191,79	26,19	288	39	242	0,905	1	
			151,65	9,9	227	15	100	0,048	0	
23	1-1-939									
	Стеклопластик рулонный. марка РСТ-А-Л-В (ТУ 6-11-145-80)									
	1000м2	0,0015	185900			279				
24	E26-1-19									
	Изоляция дымовой трубы диаметром 219 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм									
	м трубопровода	0,2	372,73	5,47	75	1	40	1,08	0	
			198	2,03	40	0	100	0,01	0	
25	1-3-151									
	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем (ГОСТ 23208-83) М-200, Dв=114-219 мм									
	м3	0,02	12800		256					
26	E16-11-5									
	Установка труб дымовых труб диаметром до 150 мм	2,8	237,49	28,47	665	80	734	1,1433	3	

	м трубопровода								
27 8-6-90	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4.5 мм		194,21	10,60	544	30	128	0,05202	0
	м	2.8	1055		2954				
28 E16-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм (гильзы)								
	м трубопровода	3	608,51	8,19	1826	25	271	0,38316	1
29 8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)		67,44	3,06	202	9	128	0,01494	0
	кг	2.5	200		500				
	Всего прямые затраты				143696	1688	24785		112
	оборудования, тенге				19752	632			3
					13600				

Накладные расходы, тенге	24785
- заработная плата, тенге	3718
- трудоемкость, чел-ч	12
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	9293
Всего по смете	177774
Сметная заработная плата, тенге	24102
Нормативная трудоемкость, чел-ч	127
Временные здания и сооружения (1,1 %)	1806
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	3047
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1660
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	664
Итого по сметному расчету: в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	184 951
Итого по сметному расчету: в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	472 922
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)	9458
Итого в текущих ценах с учетом налога 2%	482 380
НДС (12 %)	57886
Всего по акту с учетом НДС (12%)	540 266
Всего по акту с учетом тендерной скидки к 0,9985634	539 489,60

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Алматинской области"

М.П.

Расценки со сметой сличены

Технический надзор

М.П.

Подрядчик:
ТОО "Алматы жолдары"

М.П.