Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ "Управление строительства Алматинской области.",Республика Казахстан, Алматинская обл., Талдыкорган, ул.Шевченко, дом № 131**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **060140013977**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматы Жолдары",г.Талгар, ул.Промышленная, 5, тел.3882347, 3882135, тел.: 3882347, 3882135**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

060340004747

Договор (контракт) Договор №109/05/17 от 26.05.2017г

Номер документа	Дата составления
00000000053	17.07.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство участкового пункта полиции (УПП) совмещенного со служебным жильем в с.Коксу Коксуского района Алматинской области (1тип на 1-3 участковых инспекторов) за июль 2017 года			тенге	1	4 915 956,70	4 915 956,70	526 709,65
				Итого	1	x	4 915 956,70	526 709,65

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 17.07.2017

М.П.

Наименование объекта: Строительство участкового пункта пол[illegible] (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Коксу Коксуского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

ЭКЗ.ТОО

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Алматы жолдары".
БИН 060340004747 ИИК KZ 358560000000457688
KCJBKZKX АО "Банк ЦентрКредит"

Полная сметная стоимость	
Лимит финансирования на 2017 г.	19 264 000.0
Стоимость выполненных работ по	
а) настоящему акту с начала года	8 678 174.73
б) за отчетный месяц	4 915 956.70

СПРАВКА Ф3
о стоимости выполненных работ за июль месяц 2017 г.

по Договору №109/05/17 от 26.05.17 г.
Администратор бюджетной программы 271 "Управление строительства Алматинской области"
Бюджетная программы 003 "Развитие объектов органов внутренних дел"
Программа 000
Специфика 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"

№ № п/п	Спецификка	Наименование и виды работ	Ед. изм	Стоимость ед.работ по договору (тенге)	Авансы			Ранее заактированная сумма	Сумма выполненного объема работ за июль месяц 2017 г.			Стоимость выполненных работ с начала года.		
					сумма аванса	сумма погашения	остаток		сумма с НДС	сумма без НДС	сумма НДС	сумма с НДС	сумма без НДС	сумма НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	431	Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Коксу Коксуского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)	тенге	19 264 000,00	577 920,00	147 478,70	317 574,76	3 762 218,03	4 915 956,70	4 389 247,05	526 709,65	8 678 174,73	7 748 370,30	929 804,43

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства Алматинской области"
Бектасов Т.А.

Директор ТОО "KRAV Инжиниринг"
Кравченко О.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "Алматы жолдары"
Сапаргалиев М.Т.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Алматы жолдары"
Наименование стройки: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с.Коксу Коксуского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)
Договор № 109/05/17 от 26.05.2017 г.

Ф 2

Акт № 1
приемки выполненных работ за июль 2017 г.
(локальная смета 2-1-1)
Общестроительные работы

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Стены, перегородки, перемычки								
		3.1 Кладка стен								
29	Е8-10-3	Кладка наружных армированных стен средней сложности из кирпича керамзитового в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м / *м3 кладки*	33,4666667	2523,16	337,41	84442	11292	39185	5,34	179
30	99-2-2(пл)	Кирпич керамзитовыеК=380,000; / *шт*	12717,3333	866,25 / 19,56	126	28991 / 248751	4217	118	0,62	21
31	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций / *т металлических изделий*	0,13332	8679,65	422,15	1157	56	1324	56,4	8
32	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм / *т*	0,13332	8257,5 / 41200	157,5	1101 / 5493	21	118	0,77	0

33	Е8-6-7 Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича								
	м3 кладки	6,5	6909,46	337,41	44911	2193	6109	4,38	28
34	Е8-41-1 Кладка дымохода		670,5	126	4358	819	118	0,62	4
	м3 кладки (без вычета пустот)	0,94	10236,59	379,78	9622	357	2304	11,9	11
35	Е8-12-1 Армирование кладки дымохода		1935	141,75	1819	133	118	0,7	1
	т металлических изделий	0,0498	8679,65	422,15	432	21	494	56,4	3
36	4-1-72 Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм		8257,5	157,5	411	8	118	0,77	0
	т	0,0498	67700		3371				
37	Е10-3-7 Облицовка асбестовым картоном в местах примыкания колодцев								
	м2 стен (за вычетом проемов)	0,8	365,7	1,91	293	2	42	0,28	0
38	Е8-7-3 Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м		42,98	0,72	34	1	120	0,0035	0
	м2 перегородок (за вычетом проемов)	59,7	1003,8	34,73	59927	2073	16767	1,43	85
39	4-1-49 Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно		225	13,01	13433	777	118	0,0635	4
	т	0,06389	50800		3246				
40	4-1-90 Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм								
	т	0,02218	41200		914				
	3.2 Вертикальное армирование стен								
41	Е6-14-1 Устройство монолитных сердечников из бетона В15								
	м3	2	12641,59	884,81	25283	1770	4019	9,96	20
42	4-1-53 Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм		1579,5	334,24	3159	668	105	1,6325	3
	т	0,03069	65000		1995				
43	4-1-73 Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм								
	т	0,02154	65900		1419				
44	4-1-53 Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм								
	т	0,00538	65000		350				

45	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	т	0,09481	65900		6248			
	3.3 Монолитная ж.б.обвязка									
46	Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке из бетона В 15	м3	3,3	11301 / 1368	316,01 / 119,39	37293 / 4514	1043 / 394	5154 / 105	8,25 / 0,583	27 / 2
47	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	т	0,06394	69000		4412			
48	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	т	0,01576	52400		826			
49	4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	т	0,02297	53600		1231			
50	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	т	0,14191	71100		10090			
	3.4 Перемычки									
51	Е6-18-9	Устройство перемычек из бетона В 15	м3	3,2	15693,84 / 2202,75	367,51 / 138,83	50220 / 7049	1176 / 444	7868 / 105	13,1 / 0,678	42 / 2
52	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм	т	0,05924	64400		3815			
53	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	т	0,03769	69000		2601			
54	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	т	0,05748	68800		3955			
55	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	т	0,0017	65000		111			
56	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	т	0,02245	65900		1479			

Раздел 4 Устройство перекрытий, кровли

57	Е10-11-3	Устройство перекрытий с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок *м2 перекрытий*	110,4	491,81	28,55	54296	3152	25484	1,19	131
58	1-2-30	Балки перекрытия прим. *м3*	2,74	181,58 14400	10,78	20046 39456	1190	120	0,0527	6
59	1-2-26	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм *м3*	0,49	12700		6223				
60	1-2-64	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19, 22 мм *м3*	2,2	10900		23980				
61	4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно (МС-1) *т*	0,08902	50800		4522				
62	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами *т*	0,00568	149300		848				
67	Е10-14-1	Установка стропил *м3 древесины в конструкции*	5,682	23741,72	334,28	134900	1899	24025	22,1	126
68	4-1-46	Анкерные болты с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно		3397,5	126	19305	716	120	0,62	4
69	4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно *т*	0,01403	69800		979				
70	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз *т*	0,1073	50800		5451				
71	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 *м2*	2,6	21,8	0,05	57	0	14	0,0295	0
75	1-2-15	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, IV сорта (обрешетка) *м2*	2,6	5,81 20,35	0,02 0,02	15 53	0 0	90 10	0,0001 0,0213	0 0
76	1-2-73	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, IV сорта (тес) *м3*	1,1125	4,16 10687		11 11889	0	90		0
			1,2	8707		10448				

77	1-2-68	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, III сорта *м3*	0,45	12325		5546				
78	1-1-3060	Планка круглого конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80 *м*	40	396		15840				
79	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов *м3 древесины в конструкции*	7,332	573,75	28,11	4207	206	1182	0,78	6
				123,75	10,58	907	78	120	0,052	0
80	Е10-54-5	Антисептирование пастами прогонов покрытий по фермам *м2 покрытий*	162	14,53	0,05	2354	8	192	0,0057	1
				0,97	0,02	157	3	120	0,0001	0
81	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам *м2 обработанной поверхности*	162	20,49	0,91	3319	147	976	0,029	5
				4,68	0,34	758	55	120	0,00168	0
82	Е10-15-1	Устройство слуховых окон *слуховое окно*	2	3282,79	81,61	6566	163	2387	6,08	12
				963	31,5	1926	63	120	0,15	0
83	6-5-90	Жалюзийная решетка из доски прим. *м2*	1,25	1190		1488				
84	Е12-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей *м2 кровли*	9	779,95	8,2	7020	74	2563	1,48	13
				236,25	3,08	2126	28	119	0,015	0
85	1-1-3060	Планка круглого конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80 *м*	5,8	396		2297				

Раздел 7 Полы

7.1 П-1

104	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем *м2 площади уплотнения*	5,21	108,05	2,62	563	14	74	0,0681	0
				10,51	0,99	55	5	123	0,0048	0
105	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками *м3 подстилающего слоя*	0,42	9239,68		3881	0	293	3,66	2
				567		238	0	123		0
106	Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	5,21	325,45	13,43	1696	70	459	0,45	2

		м2 стяжки								
				66,6	5,04	347	26	123	0,0246	0
107	Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона (до 80 мм)К=10,000;								
		м2 стяжки	52,1	51,94	0,67	2706	35	56	0,0044	0
108	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм		0,63	0,25	33	13	123	0,0012	0
		м2 стяжки	5,21	201,7	9,95	1051	52	358	0,356	2
7.2	**П-2**			52,2	3,74	272	19	123	0,0182	0
111	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем								
		м2 площади уплотнения	78,5	108,05	2,62	8482	206	1110	0,0681	5
112	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками		10,51	0,99	825	78	123	0,0048	0
		м3 подстилающего слоя	6,28	9239,68		58025	0	4380	3,66	23
113	Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона		567		3561	0	123		0
		м2 стяжки	78,5	325,45	13,43	25548	1054	6917	0,45	35
114	Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетонаК=10,000;		66,6	5,04	5228	396	123	0,0246	2
		м2 стяжки	785	51,94	0,67	40773	526	850	0,0044	3
115	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм		0,63	0,25	495	196	123	0,0012	1
		м2 стяжки	78,5	201,7	9,95	15833	781	5401	0,356	28
116	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000;		52,2	3,74	4098	294	123	0,0182	1
		м2 стяжки	157	25,47	0,67	3999	105	170	0,0044	1
7.3	**П-3**			0,63	0,25	99	39	123	0,0012	0
119	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем								
		м2 площади уплотнения	4	108,05	2,62	432	10	57	0,0681	0
120	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками		10,51	0,99	42	4	123	0,0048	0
		м3 подстилающего слоя	0,32	9239,68		2957	0	223	3,66	1

121 Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона		567		181	0	123		0
	м2 стяжки	4	325,45	13,43	1302	54	352	0,45	2
			66,6	5,04	266	20	123	0,0246	0
122 Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетонаК=9,000;								
	м2 стяжки	36	51,94	0,67	1870	24	39	0,0044	0
			0,63	0,25	23	9	123	0,0012	0
123 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	4	201,7	9,95	807	40	275	0,356	1
	м2 стяжки		52,2	3,74	209	15	123	0,0182	0
124 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=-2,000;								
	м2 стяжки	-8	27,92	0,67	-223	-5	-9	0,0044	0
			0,63	0,25	-5	-2	123	0,0012	0
125 Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике								
	м2 изолируемой поверхности	4	323,65	18,42	1295	74	457	0,416	2
			85,95	6,91	344	28	123	0,0337	0
126 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	4	201,7	9,95	807	40	275	0,356	1
	м2 стяжки		52,2	3,74	209	15	123	0,0182	0
127 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=-2,000;								
	м2 стяжки	-8	25,47	0,67	-204	-5	-9	0,0044	0
			0,63	0,25	-5	-2	123	0,0012	0
7.4 П-4									
130 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем								
	м2 площади уплотнения	2,6	108,05	2,62	281	7	37	0,0681	0
			10,51	0,99	27	3	123	0,0048	0
131 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками								
	м3 подстилающего слоя	0,208	9239,68		1922	0	145	3,66	1
			567		118	0	123		0
132 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	2,6	201,7	9,95	524	26	179	0,356	1
	м2 стяжки		52,2	3,74	136	10	123	0,0182	0

133	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000;							
		м2 стяжки	5,2	27,92	0,67	145	3	6	0,0044	0
				0,63	0,25	3	1	123	0,0012	0

Раздел 9 Фасад

9.1 Стены

141	Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором							
		м2 оштукатуриваемой поверхности	23,22	216,7	1,96	5032	46	2666	0,611	14
				108,9	0,45	2529	10	105	0,0262	1
142	Е15-163-8	Окраска цоколя по штукатурке колером масляным разбеленным							
		м2 окрашиваемой поверхности	23,22	88,67	1,42	2059	33	754	0,192	4
				30,38	0,54	705	13	105	0,0026	0
143	Е12-8-2	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) без водосточных труб							
		м2 фасадов (без вычета проемов)	134,88	25,35	0,05	3419	7	1239	0,049	7
				7,7	0,02	1039	3	119	0,0001	0
144	Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен,откосов цементно-известковым раствором							
		м2 оштукатуриваемой поверхности	130,62	216,7	1,96	28305	256	14997	0,611	80
				108,9	0,45	14225	59	105	0,0262	3

Раздел 10 Крыльцо Кр1

147	Е6-1-15	Устройство крыльца из бетона В 15							
		м3	2,2	8531,63	100,65	18770	221	426	0,97	2
				146,25	38,03	322	84	105	0,1857	0
148	8-2-12	Трубы асбестоцементные напорные класса ВТ-9 (ГОСТ 539-80*), Dy 250 мм, Dв 224 мм							
		м	2,4	869		2086				
149	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм							
		т	0,0216	41200		890				
150	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев							
		м3 древесины в конструкции	0,836	6197,72	316,57	5181	265	3618	22,5	19
				3487,5	119,25	2916	100	120	0,58	0
151	1-2-26	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм							
			0,836	12700		10617				

152 4-1-49	Конструкции стальные МС-1,МС-2,МС-3,МС-4	м3	0,0388	50800		1971				
153 4-1-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,03666	69800		2559				
	Раздел 11 Крыльцо Кр2									
161 Е6-1-15	Устройство крыльца с пандусом из бетона В 15	м3	6,5	8531,63	100,65	55456	654	1258	0,97	6
162 4-1-90				146,25	38,03	951	247	105	0,1857	1
	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	т	0,06804	41200		2803				
163 Е6-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	т	0,1794	121637,97	11119,34	21822	1995	2215	42,5	8
				7560	4200,75	1356	754	105	20,52	4
164 2-1-41	Конструкции стальные стоек	т	0,1794	147100		26390				
	Раздел 12 Крыльцо Кр3									
172 Е6-1-15	Устройство крыльца из бетона В 15	м3	1,8	8531,63	100,65	15357	181	348	0,97	2
173 4-1-90				146,25	38,03	263	68	105	0,1857	0
	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	т	0,01944	41200		801				
174 Е6-36-4	Железнение поверхности	м2 поверхности	0	57,48	0,23	0	0	0	0,289	0
				51,3	0,09	0	0	105	0,0004	0
	Всего прямые затраты					**1333613**	**32400**	**189715**		**951**
						151223	**12118**			**63**
	Накладные расходы, тенге					189715				
	- заработная плата, тенге					28457				
	- трудоемкость, чел-ч					95				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					91400				

Всего по смете		1614728
Сметная заработная плата, тенге		191799
Нормативная трудоемкость, чел-ч		1109
Временные здания и сооружения (1,1 %)		17762
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)		29973
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)		16325
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)		6530
Итого по сметному расчету: в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге		1 685 317
Итого по сметному расчету: в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)		4 309 374
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)		86187
Итого в текущих ценах с учетом налога 2%		4 395 562
НДС (12 %)		527467
Всего по акту с учетом НДС (12%)		4 923 029
Всего по акту с учетом тендерной скидки к	**0,9985634**	**4 915 956,70**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Алматинской области"

М.П.

Технический надзор

Шабалин В.А.

М.П.

Подрядчик:
ТОО "Алматы жолдары"

М.П.

Расценки со сметой сличены