Заказчик: ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунальногохозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
Наименование строительства и его адрес: Строительство объектов водоснабжения в с.Косарал Байганинского района Актюбинской области

Договор №52 от 29.06.2021г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2021 года

Код	Код	Договор		Источник финансировния		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		52	29.06.2021 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**52 552 812**									
Акт №1 за октябрь 2021г.	**52 552 812**	**46 922 153**							**5 630 658**	**52 552 812**

Заказчик: ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транс

Айсултан Ж.И.

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

Мукаев Б.К.

Технадзор: ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"

Муканов К.Ж.

Заказчик: ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунальногохозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
Наименование строительства и его адрес: Строительство объектов водоснабжения в с.Косарал Байганинского района Актюбинской области

Договор №52 от 29.06.2021г.

А К Т №1
приемки выполненных работ
за октябрь месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета № 2-1-1. Подземная насосная станция на водозаборной скважине (шт.-2)											
Раздел 1 Земляные работы											
1	1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	144	162,6	154,02	23415	22179	–	4831	30506
					8,58	38,01	1236	5474	–	2260	
2	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=2,000; т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	12	1537,75	–	18453	–	–	13286	34278
					1537,75	–	18453	–	–	2539	

6 1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (недостающего грунта) НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	60	33,12	33,12	1987	1987	–	565	2756
				–	13,08	–	785	–	204	
7 1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	60	26,22	26,22	1573	1573	–	447	2182
				–	10,35	–	621	–	162	
	Итого по разделу 1					**69 722**				
	Раздел 2 Конструкции насосной станции									
13 2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 К=2,000;	шт.	2	23853		47706	47706	–		51522
				–		–	–	3816		
14 2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 К=2,000;	шт.	4	30758		123032	123032	–		132875
				–		–	–	9843		
17 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015 К=2,000;	т	0,03	230071		6902	6902	–		7454
				–		–	–	552		

18 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015 К=2,000;	т	0,256	222201		56883	56883	–	61434
				–		–	–	4551	
21 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 К=2,000;	шт.	4	5890		23560	23560	–	25445
				–		–	–	1885	
22 2988-8888-8917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента К=2,000;	м3	3,22	270		869	869	–	939
				–		–	–	70	
	Итого по разделу 2					**279 669**			
	Итого по смете					**349 391**			
	Локальная смета № 2-1-5. Насосная станция 1-го подъёма (шт.-2). Бурение скважины глубиной 170 м (шт.-2)								
1 1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	1404	26,75	26,75	37552	37552	–	10675	52085
				–	10,56	–	14826	–	3858	
2 1101-0107-1304	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1 НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	1404	36,69	36,69	51516	51516	–	12829	69493

				–	12,69	–	17818	–	5148	
3 1104-0101-1302	Скважины глубиной бурения до 200 м. Бурение роторное с обратной промывкой станками с дизельным двигателем и применением эрлифта. Грунты 2 группы НР = 85 % К=2,000;	м бурения	104	8786,65	6270,63	913812	652146	24047	337674	1351605
				2284,8	1535,04	237619	159644	–	100119	
4 2403-0101-0111	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 146 ОК-ЦВ К=2,000;	шт.	0,6448	155866		100502		100502	–	108542
				–		–		–	8040	
5 1104-0101-1303	Скважины глубиной бурения до 200 м. Бурение роторное с обратной промывкой станками с дизельным двигателем и применением эрлифта. Грунты 3 группы НР = 85 % К=2,000;	м бурения	16	11653,31	8418,5	186453	134696	4448	68141	274962
				2956,81	2053,56	47309	32857	–	20368	
6 2403-0101-0111	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 146 ОК-ЦВ К=2,000;	шт.	0,232	155866		36161		36161	–	39054
				–		–		–	2893	
7 1104-0101-1304	Скважины глубиной бурения до 200 м. Бурение роторное с обратной промывкой станками с дизельным двигателем и применением эрлифта. Грунты 4 группы НР = 85 % К=2,000;	м бурения	184	16877,51	12371,42	3105462	2276341	60030	1123671	4567464
				4179,84	3004,76	769091	552875	–	338331	
8 2403-0101-0111	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 146 ОК-ЦВ К=2,000;	шт.	3,68	155866		573587		573587	–	619474

				–		–		–	45887	
9 1104-0101-1305	Скважины глубиной бурения до 200 м. Бурение роторное с обратной промывкой станками с дизельным двигателем и применением эрлифта. Грунты 5 группы НР = 85 % К=2,000;	м бурения	36	22847,67	16915,14	822516	608945	13745	294551	1206432
				5550,72	4075,14	199826	146705	–	89365	
10 2403-0101-0111	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 146 ОК-ЦВ К=2,000;	шт.	0,872	155866		135915		135915	–	146788
				–		–		–	10873	
11 1104-0101-1302	Скважины глубиной бурения до 200 м. Бурение роторное с обратной промывкой станками с дизельным двигателем и применением эрлифта. Грунты 2 группы (1-я разбурка) НР = 85 % К=2,000;	м бурения	104	8786,65	6270,63	913812	652146	24047	337674	1351605
				2284,8	1535,04	237619	159644	–	100119	
12 2403-0101-0131	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 215,9 МС3-ГН К=2,000;	шт.	0,6448	176176		113598		113598	–	122686
				–		–		–	9088	
13 1104-0101-1303	Скважины глубиной бурения до 200 м. Бурение роторное с обратной промывкой станками с дизельным двигателем и применением эрлифта. Грунты 3 группы (1-я разбурка) НР = 85 % К=2,000;	м бурения	16	11653,31	8418,5	186453	134696	4448	68141	274962
				2956,81	2053,56	47309	32857	–	20368	

14	2403-0101-0131	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 215,9 МСЗ-ГН К=2,000;	шт.	0,232	176176		40873		40873	–	44143
					–		–		–	3270	
15	1104-0101-1304	Скважины глубиной бурения до 200 м. Бурение роторное с обратной промывкой станками с дизельным двигателем и применением эрлифта. Грунты 4 группы (1-я разбурка) НР = 85 % К=2,000;	м бурения	184	16877,51	12371,42	3105462	2276341	60030	1123671	4567464
					4179,84	3004,76	769091	552875	–	338331	
16	2403-0101-0131	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 215,9 МСЗ-ГН К=2,000;	шт.	3,68	176176		648328		648328	–	700194
					–		–		–	51866	
17	1104-0101-1305	Скважины глубиной бурения до 200 м. Бурение роторное с обратной промывкой станками с дизельным двигателем и применением эрлифта. Грунты 5 группы (1-я разбурка) НР = 85 % К=2,000;	м бурения	36	22847,67	16915,14	822516	608945	13745	294551	1206432
					5550,72	4075,14	199826	146705	–	89365	
18	2403-0101-0131	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 215,9 МСЗ-ГН К=2,000;	шт.	0,872	176176		153625		153625	–	165915
					–		–		–	12290	

19 1104-0101-1302	Скважины глубиной бурения до 200 м. Бурение роторное с обратной промывкой станками с дизельным двигателем и применением эрлифта. Грунты 2 группы (2-я разбурка) НР = 85 % К=2,000;									
		м бурения	104	8786,65	6270,63	913812	652146	24047	337674	1351605
				2284,8	1535,04	237619	159644	–	100119	
20 2403-0101-0185	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 393,7 С-ЦГВ К=2,000;	шт.	0,6448	382617		246711		246711	–	266448
				–		–		–	19737	
21 1104-0101-1303	Скважины глубиной бурения до 200 м. Бурение роторное с обратной промывкой станками с дизельным двигателем и применением эрлифта. Грунты 3 группы (2-я разбурка) НР = 85 % К=2,000;									
		м бурения	16	11653,31	8418,5	186453	134696	4448	68141	274962
				2956,81	2053,56	47309	32857	–	20368	
22 2403-0101-0185	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 393,7 С-ЦГВ К=2,000;	шт.	0,232	382617		88767		88767	–	95868
				–		–		–	7101	
23 1104-0101-1304	Скважины глубиной бурения до 200 м. Бурение роторное с обратной промывкой станками с дизельным двигателем и применением эрлифта. Грунты 4 группы (2-я разбурка) НР = 85 % К=2,000;									
		м бурения	184	16877,51	12371,42	3105462	2276341	60030	1123671	4567464
				4179,84	3004,76	769091	552875	–	338331	

24 2403-0101-0185	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 393,7 С-ЦГВ К=2,000;	шт.	3,68	382617		1408031		1408031	–	1520673
				–		–		–	112642	
25 1104-0101-1305	Скважины глубиной бурения до 200 м. Бурение роторное с обратной промывкой станками с дизельным двигателем и применением эрлифта. Грунты 5 группы (2-я разбурка) НР = 85 % К=2,000;	м бурения	36	22847,67	16915,14	822516	608945	13745	294551	1206432
				5550,72	4075,14	199826	146705	–	89365	
26 2403-0101-0185	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 393,7 С-ЦГВ К=2,000;	шт.	0,872	382617		333642		333642	–	360333
				–		–		–	26691	
27 2113-0804-0101	Веревка техническая из пенькового волокна ГОСТ 1868-88 К=2,000;	т	0,058	1211322		70257		70257	–	75878
				–		–		–	5621	
28 2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 К=2,000;	т	0,0052	53700		279		279	–	301
				–		–		–	22	
29 2113-0702-0401	Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88 К=2,000;	т	0,024	421121		10107		10107	–	10916
				–		–		–	809	
30 2105-0307-1009	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74 К=2,000;	кг	2,1966	84		185		185	–	200

				–	–	–	15	
31	2113-0702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79 К=2,000;	т	0,0104	392636	4083	4083	–	4410
				–	–	–	327	
32	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 К=2,000;	т	0,0008	499540	400	400	–	432
				–	–	–	32	
33	2113-0803-1001	Ветошь К=2,000;	кг	8,2464	90	742	742	–	801
				–	–	–	59	
34	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75 К=2,000;	кг	1,49	326	486	486	–	525
				–	–	–	39	
35	2113-0816-2305	Резина прессованная К=2,000;	кг	0,4428	1143	506	506	–	546
				–	–	–	40	
36	2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм К=2,000;	кг	1,86108	652	1213	1213	–	1310
				–	–	–	97	
37	2107-0204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 К=2,000;	м3	0,1506	16440	2476	2476	–	2674
				–	–	–	198	

38 2303-0103-0603	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 25 мм ГОСТ 18698-79 К=2,000;	м	2,006	1195		2397		2397	–	2589
				–		–		–	192	
39 1104-0401-0101	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения НР = 85 % К=2,000;	м труб	341	1126,04	715,64	383980	244034	11191	164870	592758
				377,58	191,23	128755	65210	–	43908	
40 2301-0303-0124	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 168, толщина стенки 8,9 мм К=1,030;	м	307,97	14620		4502521		4502521	–	4862723
				–		–		–	360202	
41 2403-0101-2801	Фильтры для буровых скважин на воду К=2,000;	шт.	14	39812		557368		557368	–	601957
				–		–		–	44589	
42 2105-0308-0507	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 1 мм х 1 мм, из нержавеющей стали, ГОСТ 3826-82 К=2,000;	м2	25,2	6395		161154		161154	–	174046
				–		–		–	12892	
43 2107-0101-0201	Пробка деревянная К=2,000;	м3	0,008	44511		356		356	–	384
				–		–		–	28	
44 1104-0401-0301	Пространство межтрубное скважины. Засыпка гравия НР = 85 % К=2,000;	м3	51,6	22733,64	–	1173056	–	511286	562505	1874406

				12825	–	661770	–	–	138845	
45	1104-0501-0101	Скважины глубиной до 300 м. Деглинизация оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания НР = 85 % К=2,000;	сутки откачки	6	348443,17	261003,33	2090659	1566020	–	838573	3163571
					87439,83	76986,17	524639	461917	–	234339	
46	1104-0501-0101	Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания НР = 85 % К=2,000;	сутки откачки	8	348443,13	261003,38	2787545	2088027	–	1118097	4218093
					87439,75	76986,25	699518	615890	–	312451	
47	1104-0501-0201	Скважины глубиной до 500 м. Откачка воды насосом и оборудованием роторного бурения НР = 85 % К=2,000;	сутки откачки	0,66	135768,18	72768,18	89607	48027	–	47501	148077
					63000	21671,21	41580	14303	–	10969	
48	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство (бетонирование устья скважины) НР = 91 % К=2,000;	м3	4	18023	1096,25	72092	4385	62620	5516	83817
					1271,75	243,75	5087	975	–	6209	
		Итого по смете					**42 333 499**				

Локальная смета № 2-3-1. Напорный водовод длиной 3651 м

1	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	9208	26,75	26,75	246314	246314	–	70010	341630
					–	10,56	–	97236	–	25306	
4	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	4330,00	211,81	211,81	917137	917137	–	167290	1171182
					–	53,66	–	232348	–	86754	
5	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	м3 грунта	105,00	2006,93	–	210728	–	–	151724	391448
					2006,93	–	210728	–	–	28996	
9	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	2	297433,58	74602,57	594867	149205	5079	480549	1161450
					221439,88	21261,85	442880	42524	–	86033	
11	2301-0501-1407	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 50x3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 K=1,010;	м	3687,51	407		1500817		1500817	–	1620882
					–		–		–	120065	
12	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (под колодцы-7шт.) НР = 72 %	м3 грунта	461	154,62	146,26	71280	67424	–	15076	93264
					8,36	37,06	3856	17083	–	6908	

13 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	8	2006,88	–	16055	–	–	11560	29824
				2006,88	–	16055	–	–	2209	
18 2104-0302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	14572		29144		29144	–	31476
				–		–		–	2332	
19 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	23351		93404		93404	–	100876
				–		–		–	7472	
20 2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	35985		35985		35985	–	38864
				–		–		–	2879	
21 2104-0301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	10027		40108		40108	–	43317
				–		–		–	3209	
22 2104-0301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	14644		29288		29288	–	31631
				–		–		–	2343	

23	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016						
			шт.	8	15508	124064	124064	–	133989
					–	–	–	9925	
24	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016						
			шт.	4	21597	86388	86388	–	93299
					–	–	–	6911	
25	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016						
			шт.	3	30758	92274	92274	–	99656
					–	–	–	7382	
26	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016						
			шт.	19	5132	97508	97508	–	105309
					–	–	–	7801	
27	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90						
			шт.	7	5890	41230	41230	–	44528
					–	–	–	3298	

28	2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016						
			шт.	2	12713	25426	25426	–	27460
					–	–	–	2034	
29	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016						
			шт.	4	22704	90816	90816	–	98081
					–	–	–	7265	
30	2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016						
			шт.	1	37227	37227	37227	–	40205
					–	–	–	2978	

	Итого по смете		**5 698 371**
	Итого прямые затраты		**48 381 261**
НДЗ РК 8.04-05-2015.Табл.1,пункт 47	Временные здания и сооружения (2,6%)	1 257 913	49 639 174
НДЗ РК 8.04-06-2015.Табл.1 раздел VIII, пункт 4 подпункт "а"	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,97%)	1 474 283	51 113 457
ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты (2%)	1 022 269	52 135 726
	Оборудование	0	52 135 726
Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость (12%)	6 256 287	
	Всего по сметному расчету		**58 392 013**

Итого с К=0,9	**52 552 812**

Заказчик: ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобиль

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

_____Аисултан Ж.И

_____Мукаев Б.К.

Технадзор: ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"

_____Муканов К.Ж.