Заказчик: ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Теміржолсу-Актөбе"
Договор№37 от "10" апреля 2014г.

Форма № 2
Наименование объекта:
Строительно-монтажные работы по объекту "Реконструкция систем водоснабжения г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области"

А К Т
приема выполненных работ
за август 2014года.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6
		Локальная смета 2-1 на наружный водопровод старой части города Кандыагаш			
		РАЗДЕЛ 1.Строительные работы			
1	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	2366	35,29	83 496
		м3			
2	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	73	467,10	34 098
		м3			
3	Е0101-164-3	Рытье приямков для заделки стыков труб	49	389,25	19 073
		м3			
4	Е0101-24-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м во временный отвал	2488	10,93	27 201
		м3			
5	Е0101-24-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м из временного отвала для обратной засыпки	2440	10,93	26 677
		м3			
6	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	2196	7,57	16 630
		м3			
7	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	244	167,18	40 792
		м3			
8	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	2440	25,65	62 577
		м3			
9	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта	48	39,72	1 907
		м3			
10	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	96	45,00	4 320
		т			
11	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	48	3,76	181
		м3			
12	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	6695	50,82	340 229
		м3			
13	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	207	467,10	96 690
		м3			
14	Е0101-164-3	Рытье приямков для заделки стыков труб	138	389,25	53 717
		м3			
15	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами в местах пересечения с существующими коммуникациями	0,71	389,20	276
		м3			
16	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	13390	45,00	602 550
		т			
17	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 для обратной засыпки	6427	50,82	326 610
		м3			
18	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	12902	45,00	580 590
		т			
19	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	6117	7,57	46 322
		м3			

20	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	680	167,18	113 682
		м3			
21	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	6797	25,65	174 318
		м3			
22	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	244	3,76	918
		м3			
23	Е0123-1-1	Устройство гравийно-песчаного основания под трубопроводы толщиной 150мм	90	936,50	84 285
		м3			
24	Е0123-1-1	Устройство гравийно-песчаной засыпки д.+200мм	183	936,50	171 380
		м3			
29	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,09	51200,00	4 608
		км			
30	С130804-255 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 56,6 мм	90,9	150,00	13 635
		м			
31	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	2	58881,69	117 763
		км			
32	С130804-257 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 80,9 мм	13,13	308,00	4 044
		м			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		3 048 569
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		4 228 434

РАЗДЕЛ 4.Колодцы

100	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	482	35,29	17 010
		м3			
101	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	36	467,10	16 816
		м3			
102	Е0101-24-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м во временный отвал	518	10,93	5 663
		м3			
103	Е0101-24-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м из временного отвала для обратной засыпки	393	10,93	4 297
		м3			
104	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	354	7,57	2 681
		м3			
105	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	40	167,18	6 687
		м3			
106	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	393	25,65	10 079
		м3			
107	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта	125	39,72	4 966
		м3			
108	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	250	45,00	11 250
		т			
109	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	125	3,76	470
		м3			
110	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона с устройством гидроизоляции	41	16021,00	656 861
		м3			
117	Е0108-6-9	Кладка горловины колодца из керамического кирпича	0,75	7349,23	5 512
		м3			
118	С12021-267	Стоимость металлических стремянок	0,427	133700,01	57 090
		т			
120	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных под отмостку	13,5	1143,41	15 436
		м3			
121	Е0111-2-9	Устройство бетонной отмостки	6,75	7254,62	48 969
		м3			

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге		863 786
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге		1 033 578
		РАЗДЕЛ 5.Разрушение и последующее восстановление внутрикварталыных проездов (15500м2)			
122	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	823	408,11	335 876
		м3			
123	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	1481	27,10	40 135
		т			
124	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	1481	76,60	113 445
		т			
125	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	222	742,06	164 738
		м3			
126	Е0127-26-2	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	2223	212,86	473 198
		м2			
127	Е0127-26-3 К-10	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к гр.1,2 до толщины 22см	22235	15,60	346 908
		м2			
128	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	4011	529,74	2 124 785
		м2			
129	Е0127-54-1 К-2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 до толщины 5см	8022	63,30	507 817
		м2			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге		4 106 901
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге		4 929 268
		Локальная смета 2-2 наружный водопровод микрорайона "Молодежный"			
		РАЗДЕЛ 1.Строительные работы			
1	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	2598	35,29	91 683
		м3			
2	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	80	467,10	37 368
		м3			
3	Е0101-164-3	Рытье приямков для заделки стыков труб	54	389,25	21 020
		м3			
4	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами в местах пересечения с существующими коммуникациями	4,5	389,25	1 752
		м3			
5	Е0101-24-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м во временный резерв	2736	10,93	29 913
		м3			
6	Е0101-24-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м из временного резерва для обратной засыпки	2540	10,93	27 770
		м3			
7	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	2286	7,57	17 311
		м3			
8	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	254	167,18	42 464
		м3			
9	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	2540	25,65	65 141
		м3			
10	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта	197	39,72	7 826
		м3			
11	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	394	45,00	17 730
		т			
12	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	197	3,76	741
		м3			
13	Е0123-1-1	Устройство гравийно-песчаного основания под трубопроводы толщиной 150мм	43	936,50	40 270
		м3			
14	Е0123-1-1	Устройство гравийно-песчаной засыпки д.+200мм	128	936,50	119 872
		м3			
28	Е0122-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм	0,572	155789,01	89 111
		км			
		кг			

83	С2015-33	Насос для водопонижения и водоотлива, 45 кВт	48	294,00	14 112
		маш-ч			78
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		624 161
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		778 114
		РАЗДЕЛ 4.Разрушение и последующее восстановление дорожного покрытия			
		улица			
108	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	56	408,11	22 854
		м3			
109	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	101	27,10	2 737
		т			
110	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	101	45,00	4 545
		т			
111	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	14	742,06	10 389
		м3			
112	Е0127-26-2	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	93	212,87	19 796
		м2			
113	Е0127-26-3 К-10	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к гр.1,2 до толщины 22см	932	15,60	14 541
		м2			
114	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ нижний слой	93	560,65	52 141
		м2			
115	Е0127-54-1 К-8	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 до толщины 8см	745	67,18	50 045
		м2			
116	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ верхний слой	93	529,74	49 266
		м2			
117	Е0127-54-1 К-2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 до толщины 5см	186	63,30	11 774
		м2			
		тротуары и дорожки			
118	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	9,5	408,11	3 877
		м3			
119	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	17	27,10	461
		т			
120	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	17	45,00	765
		т			
121	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	3,5	742,07	2 597
		м3			
122	Е0127-26-2	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	35	212,86	7 450
		м2			
123	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	35	424,30	14 850
		м2			
124	Е0127-55-2 К-2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см до толщины 5см	70	67,26	4 708
		м2			
		щебеночное покрытие			
125	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	11	408,11	4 489
		м3			
126	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	19	27,10	515
		т			
127	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	19	45,00	855
		т			

128	Е0127-31-2	Устройство верхнего слоя двухслойных покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	35	213,85	7 485
		м2			
129	Е0127-31-3	Устройство нижнего слоя двухслойных покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	35	179,12	6 269
		м2			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге		292 411
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге		347 079
		Всего по локальным сметам			11 316 473
		Временные здания и сооружения 1,2%			134 853
		Дополнительные затраты на транспорт привозных материалов 3,12%			357 281
		Затраты на выслугу лет, 1%			113 726
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%			45 491
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.			11 967 824
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013г.			26 730 712,16
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН			26 730 712,16
		НДС 12%			3 207 685,46
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА			29 938 397,62

ЗАКАЗЧИК:

К.Койшекенов

М.П.

ПОДРЯДЧИК:

Б.М.Кабиев

М.П.

Согласовано:

Форма №3
Утверждена Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. №73

Заказчик: ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Темиржолсу-Актобе"

Наименование строительства: "Реконструкция систем водоснабжения г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области "

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за август 2014г.

Код		договор	
заказчика	подрядчика	номер	дата
12	17	**37**	**10.04.2014г.**

№ п\п	Наименование пусковых комплексов объектов	стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавл. стоимость	всего к оплате с НДС в тыс. тенге
		С начала года по отчетный месяц включ. без НДС	в отчетном месяце	Базовая стоимость в ценах 2001г.	из них			дополнит. работы			
					СМР в отчетном месяце тенге	по монтажу оборудо-вания	стоимость прочих затрат не вхо-дящих в СМР в базисных ценах 2001г.	на приобрете-ние материалов	другие допол-нительн. затраты и расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего по объекту:	**195 843 224,34**		**87 682 555,80**						**23 501 186,92**	**219 344 411,27**
	в том числе :										
	за отчетный месяц:		**26 730 712,16**	**11 967 823,59**						**3 207 685,46**	**29 938 397,62**
	Всего к оплате:	**29 938 397,62**	**т.тенге**								
		в том числе НДС:	**3 207 685,46**	**т.тенге**							

Заказчик: _____ **Койшекенов Т.К.**

Подрядчик: _____ **Кабиев Б.М.**

Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе" ИНН/БИН 040340004951

Организация (индивидуальный предприниматель)

Номер документа	Дата составления
1714	*21.08.2014*

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Заказчик *ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ " МУГАЛЖАРСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ "*

Основание *Договор №37 от 10.04.2014 - "Строительно-монтажные работы"*

Наименование работы	Количество	Ед. изм.	Цена	Сумма с НДС	% НДС	Сумма НДС
Реконструкция систем водоснабжения г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области	*1,000*	*работа*	*29 938 397,62*	*29 938 397,62*	*12,00*	*3 207 685,46*
Всего	*1*			*29 938 397,62*		*3 207 685,46*

Итого сумма: *Двадцать девять миллионов девятьсот тридцать восемь тысяч триста девяносто семь тенге 62 тиын*

Вышеперечисленные работы оказаны в полном объеме и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания работ не имеет. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе"

г.Актобе, ул.8марта
ИИН/БИН 040340004951
ИИК KZ206010121000015640 в г. Актобе Актюбинский обл. филиал №129900 АО "Народный банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

должность

Кабиев Бахитжан Муссаевич

подпись, расшифровка подписи

М.П.

Заказчик: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ " МУГАЛЖАРСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ "

г.Кандыагаш, ул. Гагарина 6
ИИН/БИН 050140008047
ИИК KZ08070103KSN0612000 в ГУ "Департамент Казначейства по Актюбинской области", БИК KKMFKZ2A

должность

подпись, расшифровка подписи

М.П.