Заказчик: ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"
Договор№37 от "10" апреля 2014г.

Форма № 2
Наименование объекта:
Строительно-монтажные работы по объекту "Реконструкция систем водоснабжения г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области"

А К Т
приема выполненных работ
за июнь 2014года.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6
		Локальная смета 2-1 на наружный водопровод старой части города Кандыагаш			
		РАЗДЕЛ 1.Строительные работы			
1	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	2366	35,29	83 496
		м3			
2	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	73	467,10	34 098
		м3			
3	Е0101-164-3	Рытье приямков для заделки стыков труб	49	389,25	19 073
		м3			
4	Е0101-24-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м во временный отвал	2488	10,93	27 201
		м3			
5	Е0101-24-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м из временного отвала для обратной засыпки	2440	10,93	26 677
		м3			
6	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	2196	7,57	16 630
		м3			
7	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	244	167,18	40 792
		м3			
8	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	2440	25,65	62 577
		м3			
9	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта	48	39,72	1 907
		м3			
10	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	96	45,00	4 320
		т			
11	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	48	3,76	181
		м3			
12	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	6695	50,82	340 229
		м3			
13	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	207	467,10	96 690
		м3			
14	Е0101-164-3	Рытье приямков для заделки стыков труб	138	389,25	53 717
		м3			
15	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами в местах пересечения с существующими коммуникациями	0,7	389,20	272
		м3			
16	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	13389	45,00	602 505
		т			
17	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 для обратной засыпки	6427	50,82	326 610
		м3			
18	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	12902	45,00	580 590
		т			
19	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	6117	7,57	46 322
		м3			

20	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы			
			680	167,18	113 682
		м3			
21	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками			
			6796	25,65	174 292
		м3			
22	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов			
			244	3,76	918
		м3			
23	Е0123-1-1	Устройство гравийно-песчаного основания под трубопроводы толщиной 150мм			
			90	936,50	84 285
		м3			
24	Е0123-1-1	Устройство гравийно-песчаной засыпки д.+200мм			
			183	936,50	171 380
		м3			
26	С130804-227 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 27,1 мм			
			3676,4	57,00	209 555
		м			
27	С130804-228 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 34,9 мм			
			113,12	75,00	8 484
		м			
28	С130804-254 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 44,9 мм			
			44,44	95,00	4 222
		м			
31	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм			
			1,4	58881,69	82 434
		км			
34	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм			
			0,6	139707,06	83 824
		км			
39	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм			
			1	242,00	242
		шт			
41	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм			
			80	411,46	32 917
		шт			
43	Е0122-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм			
			14	1230,64	17 229
		шт			
49	Е0120-30-1	Установка пожарной подставки			
			11	107,46	1 182
		кг			
54	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм			
			1	74,00	74
		фланец			
55	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм			
			1	285,00	285
		шт			
56	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм			
			368	156,43	57 567
		фланец			
58	Е0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм			
			61	391,38	23 874
		фланец			
60	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных			
			11	18075,86	198 834
		шт			
61	Е0120-30-1	Установка пожарных подставок			
			286	107,48	30 739
		кг			
62	С-цена 5.156.1	Фланцевый адаптер д.50х2"			
			1	1386,00	1 386
		шт			
63	С-цена 5.160.2	Втулка под фланец сварная SDR17 д.90мм			
			1	673,00	673
		шт			
64	С-цена 5.160.3	Втулка под фланец сварная SDR17 д.110мм			
			174	887,17	154 367
		шт			
65	С-цена 5.160.8	Втулка под фланец сварная SDR17 д.225мм			
			24	3511,71	84 281
		шт			
66	С-цена 5.153.5	Заглушка концевая д.63мм			
			1	344,00	344
		шт			
67	С-цена 5.159.3	Отвод 90" полиэтиленовый сварной д.110мм			
			14	2070,07	28 981
		шт			
68	С-цена 5.161.2	Отвод 45" полиэтиленовый сварной д.110мм			
			18	2055,28	36 995
		шт			
69	С-цена 5.158.3	Тройник полиэтиленовый сварной д.110мм			
			1	2244,00	2 244
		шт			

70	С-цена 5.162.1	Переходник полиэтиленовый сварной д.110х63мм			
			1	961,00	961
		шт			
71	С-цена 5.146.4	Муфта с внутренней резьбой д.32х1"			
			47	118,30	5 560
		шт			
72	С-цена 5.146.9	Муфта с внутренней резьбой д.40х1 1/4"			
			3	188,67	566
		шт			
73	С-цена 5.146.13	Муфта с внутренней резьбой д.50х2"			
			10	280,90	2 809
		шт			
74	С-цена 5.64.3	Шаровый кран ручка бабочка НР/НР д.25мм			
			47	639,49	30 056
		шт			
75	С-цена 5.65.4	Шаровый кран с длинной ручкой КЕ251 м/м нар/нар д.32мм			
			12	996,25	11 955
		шт			
76	С-цена 5.65.5	Шаровый кран с длинной ручкой КЕ251 м/м нар/нар д.40мм			
			127	1504,48	191 069
		шт			
77	С-цена 5.65.6	Шаровый кран с длинной ручкой КЕ251 м/м нар/нар д.50мм			
			6	2358,33	14 150
		шт			
78	С-цена 5.155.2	Муфта переходная д.40х32мм			
			6	277,17	1 663
		шт			
79	С-цена 5.155.4	Муфта переходная д.50х32мм			
			302	351,17	106 053
		шт			
80	С-цена 5.155.5	Муфта переходная д.50х40мм			
			6	351,17	2 107
		шт			
81	С-цена 5.155.6	Муфта переходная д.63х40мм			
			10	495,30	4 953
		шт			
82	С-цена 5.154.4	Отвод 90" д.50х50мм			
			46	449,13	20 660
		шт			
83	С-цена 5.151.4	Тройник переходной д.50х50х50мм			
			127	613,62	77 930
		шт			
84	С-цена 5.151.5	Тройник переходной д.63х63х63мм			
			5	842,80	4 214
		шт			
85	С-цена 5.147.6	Отвод 90" с внутренней резьбой д.50х1 1/2"мм			
			81	369,65	29 942
		шт			
86	С-цена 5.147.8	Отвод 90" с внутренней резьбой д.63х2"мм			
			5	510,20	2 551
		шт			
87	С-цена 5.150.9	Тройник с внутренней резьбой д.50х1 1/2"х50мм			
			46	565,57	26 016
		шт			
88	С-цена 5.157.12	Седловидный хомут д.63х1"			
			1	174,00	174
		шт			
89	С-цена 5.157.14	Седловидный хомут д.63х1 1/2"			
			1	185,00	185
		шт			
90	С-цена 5.157.23	Седловидный хомут д.110х1"			
			46	467,61	21 510
		шт			
91	С-цена 5.157.24	Седловидный хомут д.110х1 1/4"			
			3	467,67	1 403
		шт			
92	С-цена 5.157.25	Седловидный хомут д.110х1 1/2"			
			126	467,61	58 919
		шт			
93	С-цена 5.157.26	Седловидный хомут д.110х2"			
			1	501,00	501
		шт			
94	С-цена 5.157.38	Седловидный хомут д.225х2"			
			14	4990,29	69 864
		шт			
96	С2015-33	Насос для водопонижения и водоотлива, 45 кВт			
			50	294,00	14 700
		маш-ч			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		4 669 650
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		6 476 910
		РАЗДЕЛ 2.Упоры бетонные			
97	Е0106-1-13	Устройство упоров бетонных для труб			
			3,52	8264,20	29 090
		м3			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		29 090
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		34 001
		РАЗДЕЛ 3.Счетчики			
99	С-цена	Счетчик холодной воды диаметром 15мм			
			350	1075,69	376 490
		шт			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		376 490
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		401 887

		РАЗДЕЛ 4.Колодцы			
100	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	1156	35,29	40 795
		м3			
101	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	86	467,10	40 171
		м3			
102	Е0101-24-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м во временный отвал	1243	10,93	13 590
		м3			
103	Е0101-24-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м из временного отвала для обратной засыпки	943	10,93	10 310
		м3			
104	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	848	7,57	6 422
		м3			
105	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	94	167,18	15 715
		м3			
106	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	942	25,65	24 159
		м3			
107	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта	300	39,72	11 917
		м3			
108	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	600	45,00	27 000
		т			
109	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	300	3,76	1 129
		м3			
110	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона с устройством гидроизоляции	98	16021,00	1 570 058
		м3			
111	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	162,55	24600,00	3 998 730
		м3			
112	С143018-32 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 580 мм	17,15	2660,00	45 619
		м			
113	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	217,5	2980,00	648 150
		м			
114	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	3,36	3919,94	13 171
		м			
115	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	420,98	6250,00	2 631 125
		м			
116	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм	13,44	7840,03	105 370
		м			
117	Е0108-6-9	Кладка горловины колодца из керамического кирпича	1,8	7349,23	13 229
		м3			
118	С12021-267	Стоимость металлических стремянок	1,02	133700,01	136 374
		т			
120	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных под отмостку	32,4	1143,41	37 047
		м3			
121	Е0111-2-9	Устройство бетонной отмостки	16,2	7254,62	117 525
		м3			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге		9 507 604
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге		11 376 487
		Локальная смета 2-2 наружный водопровод микрорайона "Молодежный"			
		РАЗДЕЛ 1.Строительные работы			
1	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	6812	35,29	240 395
		м3			

2	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	211	467,10	98 558
		м3			
3	Е0101-164-3	Рытье приямков для заделки стыков труб	141	389,25	54 884
		м3			
4	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами в местах пересечения с существующими коммуникациями	11	389,25	4 282
		м3			
5	Е0101-24-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м во временный резерв	7176	10,93	78 455
		м3			
6	Е0101-24-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м из временного резерва для обратной засыпки	6660	10,93	72 814
		м3			
7	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	5994	7,57	45 391
		м3			
8	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	666	167,18	111 342
		м3			
9	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	6660	25,65	170 804
		м3			
10	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта	516	39,72	20 498
		м3			
11	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	1031	45,00	46 395
		т			
12	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	516	3,76	1 941
		м3			
13	Е0123-1-1	Устройство гравийно-песчаного основания под трубопроводы толщиной 150мм	112	936,50	104 888
		м3			
14	Е0123-1-1	Устройство гравийно-песчаной засыпки д.+200мм	334	936,50	312 791
		м3			
15	Е0122-8-11	Укладка футляра из стальной электросварной трубы д.530х7мм	0,025	309160,00	7 729
		км			
16	С130806-129 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 530х7 мм	25,1	8330,00	209 083
		м			
17	Е0122-14-11	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 500 мм	0,025	1308080,00	32 702
		км			
18	Е0122-47-5	Протасикание в футляр полиэтиленовых труб д.300мм	25	440,00	11 000
		м			
19	С130804-267 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 283,2 мм	25	3760,00	94 000
		м			
20	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра	1	4619,00	4 619
		футляр			
21	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,2	58881,52	11 776
		км			
28	Е0122-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм	1,3	155789,01	202 526
34	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,01	47600,00	476
		км			
35	С130804-229 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 43,6 мм	10,1	118,02	1 192
		м			
37	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	2	242,00	484
		шт			
41	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	3	411,47	1 234
		шт			
47	Е0122-35-8	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 300 мм	3	2707,00	8 121
		шт			

49	С130810-138	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 108х4 мм	23	741,00	17 043
		шт			
50	С130810-141	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 219х8 мм	1	2250,00	2 250
		шт			
51	С130810-159 прим	Крестовина 300х100мм	1	5070,00	5 070
		шт			
52	С130810-155	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 159х6-108х4 мм	1	1220,00	1 220
		шт			
53	С130810-156	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 219х8-159х6 мм 219х8-108х4мм	19	2080,00	39 520
		шт			
54	С130810-159	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 325х10-219х8 мм 325х10-108х4мм	14	5070,00	70 980
		шт			
55	С130810-138 прим	Крестовина стальная 100х100мм	1	741,00	741
		шт			
56	С130810-113	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 108х4-57х3 мм	2	338,00	676
		шт			
57	С130810-114 прим	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 133х5-108х4 мм 108х4мм-90мм	59	461,00	27 199
		шт			
58	С130810-118	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 159х4,5-108х4 мм	1	444,00	444
		шт			
59	С130810-124	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 219х6-108х4 мм	4	750,00	3 000
		шт			
60	С130810-122	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 219х6-159х4,5 мм	1	692,00	692
		шт			
61	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	4	74,00	296
		фланец			
62	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм		285,00	0
		шт			
63	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	10	156,43	1 564
		фланец			
69	Е0122-40-8	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 300 мм	64	708,81	45 364
		фланец			
79	С130810-90 прим	Колено стальное 90" диаметром 300мм	1	4120,00	4 120
		шт			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		2 168 560
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		2 703 449
		РАЗДЕЛ 2.Колодцы			
84	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	61	35,29	2 153
		м3			
85	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	4,5	467,10	2 102
		м3			
86	Е0101-24-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м во временный отвал	65	10,93	711
		м3			
87	Е0101-24-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м из временного отвала для обратной засыпки	48	10,93	525
		м3			
88	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	43	7,57	326
		м3			
89	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	4,8	167,18	802
		м3			
90	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	48	25,65	1 231
		м3			

91	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта			
			17	39,73	675
		м3			
92	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1			
			34	45,00	1 530
		т			
93	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов			
			17	3,76	64
		м3			
94	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона с устройством гидроизоляции			
			5,4	16021,00	86 513
		м3			
95	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые			
			53,35	24600,00	1 312 410
		м3			
96	С143018-32 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 580 мм			
			4,83	2659,96	12 848
		м			
97	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм			
			43,75	2980,00	130 375
		м			
98	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм			
			3,46	3919,94	13 563
		м			
99	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм			
			84,72	6250,00	529 500
		м			
100	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм			
			34,6	7840,00	271 264
		м			
101	Е0108-6-9	Кладка горловины колодца из керамического кирпича			
			0,2	7349,29	1 470
		м3			
102	С12021-267	Стоимость металлических стремянок			
			0,05	133699,74	6 685
		т			
104	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных под отмостку			
			1,62	1143,40	1 852
		м3			
105	Е0111-2-9	Устройство бетонной отмостки			
			0,81	7254,62	5 876
		м3			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		2 382 475
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		2 851 747

		Всего по локальным сметам			23 844 480
		Временные здания и сооружения 1,2%			284 142
		Дополнительные затраты на транспорт привозных материалов 3,12%			752 813
		Затраты на выслугу лет, 1%			239 627
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%			95 851
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.			25 216 913
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013г.			56 323 193,81
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН			56 323 193,81
		НДС 12%			6 758 783,26
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА			63 081 977,07

ЗАКАЗЧИК:

_____ Т.К.Койшекенов

М.П.

Согласовано:

ПОДРЯДЧИК:

_____ Б.М.Кабиев

М.П.

Форма №3
Утвеждена Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. №73

Заказчик: ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Темиржолсу-Актобе"

Наименование строительства: "Реконструкция систем водоснабжения г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области "

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2014г.

Код		договор	
заказчика	подрядчика	номер	дата
12	17	**37**	**10.04.2014г.**

№ п\п	Наименование пусковых комплексов объектов	стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавл. стоимость	всего к оплате с НДС в тыс. тенге
		С начала года по отчетный месяц включ. без НДС	в отчетном месяце	Базовая стоимость в ценах 2001г.	из них			дополнит. работы			
					СМР в отчетном месяце тенге	по монтажу оборудо-вания	стоимость прочих затрат не вхо-дящих в СМР в базисных ценах 2001г.	на приобрете-ние материалов	другие допол-нительн. затраты и расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего по объекту:	**142 418 106,03**		**63 763 163,48**						**17 090 172,72**	**159 508 278,76**
	в том числе :										
	за отчетный месяц:		**56 323 193,81**	**25 216 913,18**						**6 758 783,26**	**63 081 977,07**
	Всего к оплате:	**63 081 977,07**	**т.тенге**								
	в том числе НДС:		**6 758 783,26**	**т.тенге**							

Заказчик: _____ **Койшекенов Т.К.**

Подрядчик: _____ **Кабиев Б.М.**

Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтобе" ИНН/БИН 040340004951

Организация (индивидуальный предприниматель)

Номер документа	Дата составления
1185	*20.06.2014*

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Заказчик *ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ " МУГАЛЖАРСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ "*

Основание *Договор №37 от 10.04.2014 - "Строительно-монтажные работы"*

Наименование работы	Количество	Ед. изм.	Цена	Сумма с НДС	% НДС	Сумма НДС
Реконструкция систем водоснабжения г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области	*1,000*	*работа*	*63 081 977,07*	*63 081 977,07*	*12,00*	*6 758 783,26*
Всего	*1*			*63 081 977,07*		*6 758 783,26*

Итого сумма: *Шестьдесят три миллиона восемьдесят одна тысяча девятьсот семьдесят семь тенге 07 тиын*

Вышеперечисленные работы оказаны в полном объеме и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания работ не имеет. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе"

г.Актобе, ул.8марта
ИИН/БИН 040340004951
ИИК KZ206010121000015640 в г. Актобе Актюбинский обл. филиал №129900 АО "Народный банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

должность

Кабиев Бахитжан Муссаевич

подпись, расшифровка подписи

М.П.

Заказчик: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ " МУГАЛЖАРСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ "

г.Кандыагаш, ул. Гагарина 6
ИИН/БИН 050140008047
ИИК KZ08070103KSN0612000 в ГУ "Департамент Казначейства по Актюбинской области", БИК KKMFKZ2A

должность

подпись, расшифровка подписи

М.П.