Форма № 2

Наименование объекта:
Строительно-монтажные работы по объекту "Реконструкция систем водоснабжения г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области"

Заказчик: ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"
Договор№37 от "10" апреля 2014г.

А К Т
приема выполненных работ
за ноябрь 2014года.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6
		Локальная смета 2-1 на наружный водопровод старой части города Кандыагаш			
		РАЗДЕЛ 1.Строительные работы			
1	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	4396	35,29	155 134
		м3			
2	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	136	467,10	63 526
		м3			
3	Е0101-164-3	Рытье приямков для заделки стыков труб	91	389,25	35 422
		м3			
4	Е0101-24-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м во временный отвал	4624	10,93	50 554
		м3			
5	Е0101-24-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м из временного отвала для обратной засыпки	4535	10,93	49 581
		м3			
6	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	4080,3	7,57	30 899
		м3			
7	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	453,7	167,18	75 850
		м3			
8	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	4534	25,65	116 280
		м3			
9	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта	89	39,72	3 535
		м3			
10	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	267	45,00	12 015
		т			
11	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	89	3,76	335
		м3			
12	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	12442	50,82	632 283
		м3			
13	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	385	467,10	179 833
		м3			
14	Е0101-164-3	Рытье приямков для заделки стыков труб	256	389,25	99 648
		м3			
15	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами в местах пересечения с существующими коммуникациями	1,39	389,20	541
		м3			
16	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	24882	45,00	1 119 690
		т			
17	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 для обратной засыпки	11946	50,82	607 077
		м3			
18	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	23976	45,00	1 078 920
		т			
19	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	11367,1	7,57	86 080
		м3			

20	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	1262,9	167,18	211 132
		м3			
21	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	12631	25,65	323 938
		м3			
22	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	453	3,76	1 704
		м3			
23	Е0123-1-1	Устройство гравийно-песчаного основания под трубопроводы толщиной 150мм	167	936,50	156 396
		м3			
24	Е0123-1-1	Устройство гравийно-песчаной засыпки д.+200мм	339	936,50	317 474
		м3			
25	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	1,866	47611,17	88 842
		км			
31	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	1,509	58881,69	88 852
		км			
34	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,277	139707,06	38 699
		км			
36	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	3,886	8097,01	31 465
		км			
37	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	8,909	8287,80	73 836
		км			
38	Е0122-31-6	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 200 мм	1,147	10652,14	12 218
		км			
49	Е0120-30-1	Установка пожарной подставки	7,5	107,46	806
		кг			
60	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	9	18075,86	162 683
		шт			
61	Е0120-30-1	Установка пожарных подставок	234	107,48	25 150
		кг			
95	Е0122-38-3	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 100 мм	12	950,72	11 409
		врезка			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		5 941 808
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		8 241 422
		РАЗДЕЛ 3.Счетчики			
98	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	350	75,82	26 537
		1счетчик			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		26 537
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		28 327
		РАЗДЕЛ 4.Колодцы			
100	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	1251	35,29	44 148
		м3			
101	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	95	467,10	44 375
		м3			
102	Е0101-24-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м во временный отвал	1346	10,93	14 716
		м3			
103	Е0101-24-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м из временного отвала для обратной засыпки	1021	10,93	11 163
		м3			
104	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	919,5	7,57	6 963
		м3			
105	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	102	167,18	17 052
		м3			
106	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	1022	25,65	26 210
		м3			
107	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта	325	39,72	12 911
		м3			
108	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	650	45,00	29 250

		т			
109	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	325	3,76	1 223
		м3			
110	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона с устройством гидроизоляции	107,35	16021,00	1 719 854
		м3			
117	Е0108-6-9	Кладка горловины колодца из керамического кирпича	2	7349,23	14 698
		м3			
118	С12021-267	Стоимость металлических стремянок	1,1938	133700,01	159 611
		т			
120	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных под отмостку	35,2	1143,41	40 248
		м3			
121	Е0111-2-9	Устройство бетонной отмостки	18,1	7254,62	131 309
		м3			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге		2 273 730
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге		2 720 671
		РАЗДЕЛ 5.Разрушение и последующее восстановление внутриквартральных проездов (15500м2)			
122	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	3428	408,11	1 399 008
		м3			
123	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	6171	27,10	167 234
		т			
124	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	6171	76,60	472 699
		т			
125	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	927	742,06	687 891
		м3			
126	Е0127-26-2	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	9266	212,86	1 972 403
		м2			
127	Е0127-26-3 К-10	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к гр.1,2 до толщины 22см	92654	15,60	1 445 578
		м2			
128	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	11489	529,74	6 086 177
		м2			
129	Е0127-54-1 К-2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 до толщины 5см	22978	63,30	1 454 576
		м2			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге		13 685 565
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге		16 425 968
		Локальная смета 2-2 наружный водопровод микрорайона "Молодежный"			
		РАЗДЕЛ 5.Оборудование для насосной и котельной			
130	Ц0111-350-13	Установка ультразвукового расходомера "Взлет МР510" в комплекте ТСРВ-026 GSM Модем	4	4968,75	19 875
		шт			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге		19 875
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге		20 201
		Всего по локальным сметам			27 436 588
		Временные здания и сооружения 1,2%			326 948
		Дополнительные затраты на транспорт привозных материалов 3,12%			866 222
		Затраты на выслугу лет, 1%			275 726
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%			110 291
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.			29 015 775
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013г.			64 808 135,78
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН			64 808 135,78
		НДС 12%			7 776 976,29
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА			72 585 112,07

ЗАКАЗЧИК:

Т.К.Койшекенов

М.П.

Согласовано:

ПОДРЯДЧИК:

Б.М.Кабиев

М.П.

Форма №3
Утвеждена Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. №73

Заказчик: ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Темиржолсу-Актобе"

Наименование строительства: "Реконструкция систем водоснабжения г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области "

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2014г.

Код		договор	
заказчика	подрядчика	номер	дата
12	17	**37**	**10.04.2014г.**

№ п\п	Наименование пусковых комплексов объектов	стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавл. стоимость	всего к оплате с НДС в тыс. тенге
		С начала года по отчетный месяц включ. без НДС	в отчетном месяце	Базовая стоимость в ценах 2001г.	из них			дополнит. работы			
					СМР в отчетном месяце тенге	по монтажу оборудо-вания	стоимость прочих затрат не вхо-дящих в СМР в базисных ценах 2001г.	на приобрете-ние материалов	другие допол-нительн. затраты и расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего по объекту:	**313 489 800,00**		**140 355 056,83**						**37 618 776,00**	**351 108 576,00**
	в том числе :										
	за отчетный месяц:		**64 808 135,78**	**29 015 775,25**						**7 776 976,29**	**72 585 112,07**
	Всего к оплате:	**72 585 112,07**	**т.тенге**								
		в том числе НДС:	**7 776 976,29**	**т.тенге**							

Заказчик: _____ **Койшекенов Т.К.**

Подрядчик: _____ **Кабиев Б.М.**

Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе" ИНН/БИН 040340004951

Организация (индивидуальный предприниматель)

Номер документа	Дата составления
2504	14.11.2014

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Заказчик *ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ " МУГАЛЖАРСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ "*

Основание *Договор №37 от 10.04.2014 - "Строительно-монтажные работы"*

Наименование работы	Количество	Ед. изм.	Цена	Сумма с НДС	% НДС	Сумма НДС
Реконструкция систем водоснабжения г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области	*1,000*	*работа*	*72 585 112,07*	*72 585 112,07*	*12,00*	*7 776 976,29*
Всего	*1*			*72 585 112,07*		*7 776 976,29*

Итого сумма: *Семьдесят два миллиона пятьсот восемьдесят пять тысяч сто двенадцать тенге 07 тиын*

Вышеперечисленные работы оказаны в полном объеме и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания работ не имеет. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе"

г.Актобе, ул.8марта
ИИН/БИН 040340004951
ИИК KZ206010121000015640 в г. Актобе Актюбинский обл. филиал №129900 АО "Народный банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

должность

Кабиев Бахитжан Муссаевич

подпись, расшифровка подписи

М.П.

Заказчик: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ " МУГАЛЖАРСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ "

г.Кандыагаш, ул. Гагарина 6
ИИН/БИН 050140008047
ИИК KZ08070103KSN0612000 в ГУ "Департамент Казначейства по Актюбинской области", БИК KKMFKZ2A

должность

подпись, расшифровка подписи

М.П.