Заказчик: ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"
Договор№37 от "10" апреля 2014г.

Форма № 2
Наименование объекта:
Строительно-монтажные работы по объекту "Реконструкция систем водоснабжения г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области"

А К Т
приема выполненных работ
за октябрь 2014года.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6
		Локальная смета 2-1 на наружный водопровод старой части города Кандыагаш			
		РАЗДЕЛ 1.Строительные работы			
1	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	4396	35,29	155 134
		м3			
2	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	137	467,10	63 993
		м3			
3	Е0101-164-3	Рытье приямков для заделки стыков труб	90	389,25	35 033
		м3			
4	Е0101-24-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м во временный отвал	4623	10,93	50 543
		м3			
5	Е0101-24-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м из временного отвала для обратной засыпки	4534	10,93	49 570
		м3			
6	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	4080	7,57	30 897
		м3			
7	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	453	167,18	75 733
		м3			
8	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	4534	25,65	116 280
		м3			
9	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта	89	39,72	3 535
		м3			
10	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	89	45,00	4 005
		т			
11	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	89	3,76	335
		м3			
12	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	12441	50,82	632 232
		м3			
13	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	385	467,10	179 833
		м3			
14	Е0101-164-3	Рытье приямков для заделки стыков труб	256	389,25	99 648
		м3			
15	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами в местах пересечения с существующими коммуникациями	1,3	389,20	506
		м3			
16	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	24883	45,00	1 119 735
		т			
17	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 для обратной засыпки	11945	50,82	607 026
		м3			
18	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	23976	45,00	1 078 920
		т			
19	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	11368	7,57	86 087
		м3			

20	E0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	1262	167,18	210 981
		м3			
21	E0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	12631	25,65	323 938
		м3			
22	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	453	3,76	1 704
		м3			
23	E0123-1-1	Устройство гравийно-песчаного основания под трубопроводы толщиной 150мм	166	936,50	155 459
		м3			
24	E0123-1-1	Устройство гравийно-песчаной засыпки д.+200мм	339	936,50	317 474
		м3			
25	E0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	1,8	47611,17	85 700
		км			
31	E0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	1,5	58881,69	88 323
		км			
34	E0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,27	139707,06	37 721
		км			
49	E0120-30-1	Установка пожарной подставки	7,5	107,46	806
		кг			
60	E0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	9	18075,86	162 683
		шт			
61	E0120-30-1	Установка пожарных подставок	234	107,48	25 150
		кг			
95	E0122-38-3	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 100 мм	12	950,72	11 409
		врезка			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		5 810 394
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		8 059 147

РАЗДЕЛ 3.Счетчики

98	E0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм		75,82	0
		1счетчик			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		0
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		0

РАЗДЕЛ 4.Колодцы

100	E0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	1252	35,29	44 183
		м3			
101	E0101-164-3 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	94	467,10	43 907
		м3			
102	E0101-24-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м во временный отвал	1347	10,93	14 727
		м3			
103	E0101-24-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м из временного отвала для обратной засыпки	1021	10,93	11 163
		м3			
104	E0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	920	7,57	6 967
		м3			
105	E0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	102	167,18	17 052
		м3			
106	E0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	1021	25,65	26 185
		м3			
107	E0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта	325	39,72	12 911
		м3			
108	C010333-A5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	650	45,00	29 250
		т			
109	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	325	3,76	1 223
		м3			
110	E0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона с устройством гидроизоляции	107	16021,00	1 714 247
		м3			
117	E0108-6-9	Кладка горловины колодца из керамического кирпича	1,9	7349,23	13 964
		м3			
118	C12021-267	Стоимость металлических стремянок	1,1	133700,01	147 070
		т			

120	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных под отмостку	35	1143,41	40 019
		м3			
121	Е0111-2-9	Устройство бетонной отмостки	17	7254,62	123 328
		м3			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге		2 246 195
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге		2 687 724

Локальная смета 2-2 наружный водопровод микрорайона "Молодежный"

РАЗДЕЛ 4.Разрушение и последующее восстановление дорожного покрытия

		тротуары и дорожки			
118	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	71,5	408,11	29 180
		м3			
119	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	128,8	27,10	3 490
		т			
120	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	128,8	45,00	5 796
		т			
121	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	26,5	742,07	19 665
		м3			
122	Е0127-26-2	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	265	212,86	56 409
		м2			
123	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	265	424,30	112 439
		м2			
124	Е0127-55-2 К-2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см до толщины 5см	530	67,26	35 650
		м2			
		щебеночное покрытие			
125	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	79	408,11	32 241
		м3			
126	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	143	27,10	3 875
		т			
127	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	143	45,00	6 435
		т			
128	Е0127-31-2	Устройство верхнего слоя двухслойных покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	265	213,85	56 671
		м2			
129	Е0127-31-3	Устройство нижнего слоя двухслойных покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	265	179,12	47 468
		м2			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге		409 318
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге		485 842

РАЗДЕЛ 5.Оборудование для насосной и котельной

130	Ц0111-350-13	Установка ультразвукового расходомера "Взлет МР510" в комплекте ТСРВ-026 GSM Модем		4968,75	0
		шт			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге		0
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге		0

		Всего по локальным сметам			11 232 713
		Временные здания и сооружения 1,2%			133 854
		Дополнительные затраты на транспорт привозных материалов 3,12%			354 637
		Затраты на выслугу лет, 1%			112 884
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%			45 154
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.			11 879 242
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013г.			26 532 861,69
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН			26 532 861,69
		НДС 12%			3 183 943,40
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА			29 716 805,09

ЗАКАЗЧИК:

_____ Т.К.Койшекенов

М.П.

Согласовано:

_____

_____

ПОДРЯДЧИК:

_____ Б.М.Кабиев

М.П.

Форма №3
Утверждена Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. №73

Заказчик: ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Темиржолсу-Актобе"

Наименование строительства: "Реконструкция систем водоснабжения г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области "

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2014г.

Код		договор	
заказчика	подрядчика	номер	дата
12	17	**37**	**10.04.2014г.**

№ п\п	Наименование пусковых комплексов объектов	стоимость выполненных работ и затрат						дополнит. работы		налог на добавл. стоимость	всего к оплате с НДС в тыс. тенге
		С начала года по отчетный месяц включ. без НДС	в отчетном месяце	Базовая стоимость в ценах 2001г.	из них: СМР в отчетном месяце тенге	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базисных ценах 2001г.	на приобретение материалов	другие дополнительн. затраты и расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										29 841 799,71	**278 523 463,93**
	Всего по объекту:	**248 681 664,23**		**111 339 281,58**							
	в том числе :									**3 183 943,40**	**29 716 805,09**
	за отчетный месяц:		**26 532 861,69**	**11 879 242,36**							
	Всего к оплате:	**29 716 805,09**	**т.тенге**								
		в том числе НДС:	**3 183 943,40**	**т.тенге**							

Заказчик: _____ **Койшекенов Т.К.**

Подрядчик: _____ **Кабиев Б.М.**

Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе" ИНН/БИН 040340004951

Организация (индивидуальный предприниматель)

Номер документа	Дата составления
2229	*14.10.2014*

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Заказчик *ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ " МУГАЛЖАРСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ "*

Основание *Договор №37 от 10.04.2014 - "Строительно-монтажные работы"*

Наименование работы	Количество	Ед. изм.	Цена	Сумма с НДС	% НДС	Сумма НДС
Реконструкция систем водоснабжения г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области	*1,000*	*работа*	*29 716 805,09*	*29 716 805,09*	*12,00*	*3 183 943,40*
Всего	*1*			*29 716 805,09*		*3 183 943,40*

Итого сумма: *Двадцать девять миллионов семьсот шестнадцать тысяч восемьсот пять тенге 09 тиын*

Вышеперечисленные работы оказаны в полном объеме и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания работ не имеет. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе"

г.Актобе, ул.8марта
ИИН/БИН 040340004951
ИИК KZ206010121000015640 в г. Актобе Актюбинский обл. филиал №129900 АО "Народный банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

должность

Кабиев Бахитжан Муссаевич

подпись, расшифровка подписи

М.П.

Заказчик: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ " МУГАЛЖАРСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ "

г.Кандыагаш, ул. Гагарина 6
ИИН/БИН 050140008047
ИИК KZ08070103KSN0612000 в ГУ "Департамент Казначейства по Актюбинской области", БИК KKMFKZ2A

должность

подпись, расшифровка подписи

М.П.

Документ сформирован информационной системой "Фаворит" г. Астана