Форма № 2

Заказчик: ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Теміржолсу-Актөбе"
Договор№37 от "10" апреля 2014г.

Наименование объекта:
Строительно-монтажные работы по объекту "Реконструкция систем водоснабжения г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области"

А К Т
приема выполненных работ
за сентябрь 2014года.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6
		Локальная смета 2-2 наружный водопровод микрорайона "Молодежный"			
		РАЗДЕЛ 1.Строительные работы			
1	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	18908	35,29	667 261
		м3			
2	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	586	467,10	273 721
		м3			
3	Е0101-164-3	Рытье приямков для заделки стыков труб	390	389,25	151 808
		м3			
4	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами в местах пересечения с существующими коммуникациями	33,5	389,25	13 040
		м3			
5	Е0101-24-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м во временный резерв	19917	10,93	217 753
		м3			
6	Е0101-24-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м из временного резерва для обратной засыпки	18485	10,93	202 097
		м3			
7	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	16637,3	7,57	125 990
		м3			
8	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	1848,7	167,18	309 066
		м3			
9	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	18485	25,65	474 071
		м3			
10	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта	1430	39,72	56 806
		м3			
11	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	2862	45,00	128 790
		т			
12	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	1431	3,76	5 384
		м3			
13	Е0123-1-1	Устройство гравийно-песчаного основания под трубопроводы толщиной 150мм	310	936,50	290 315
		м3			
14	Е0123-1-1	Устройство гравийно-песчаной засыпки д.+200мм	926	936,50	867 199
		м3			
21	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	2,56	58881,52	150 737
		км			
26	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	1,159	139706,59	161 920
		км			
28	Е0122-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм	0,412	155789,01	64 185
		км			
30	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	2,76	8287,68	22 874
		км			
31	Е0122-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм	0,315	10215,87	3 218
		км			
32	Е0122-31-6	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 200 мм	1,837	10652,15	19 568
		км			
33	Е0122-31-8	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 300 мм	3,409	13540,92	46 161
		км			

36	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,01	8100,00	81
		км			
39	Е0122-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм	103	405,40	41 756
		шт			
41	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	12	411,47	4 938
		шт			
63	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	197	156,43	30 817
		фланец			
67	Е0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	110	391,37	43 050
		фланец			
71	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	6	18075,83	108 455
		шт			
72	Е0120-30-1	Установка пожарных подставок	309,4	107,48	33 254
		кг			
80	Е0122-38-3	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 100 мм	10	950,70	9 507
		врезка			
81	Е0122-38-5	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 200 мм	10	2183,10	21 831
		врезка			
82	Е0122-38-7	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 300 мм	4	3514,00	14 056
		врезка			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		4 559 707
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		5 684 387
		РАЗДЕЛ 2.Колодцы			
84	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	1131	35,29	39 913
		м3			
85	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	85,5	467,10	39 937
		м3			
86	Е0101-24-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м во временный отвал	1217	10,93	13 306
		м3			
87	Е0101-24-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м из временного отвала для обратной засыпки	898	10,93	9 818
		м3			
88	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	808,2	7,57	6 120
		м3			
89	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	89,8	167,18	15 013
		м3			
90	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	898	25,65	23 030
		м3			
91	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта	318,6	39,73	12 656
		м3			
92	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	638	45,00	28 710
		т			
93	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	318,6	3,76	1 199
		м3			
94	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона с устройством гидроизоляции	100,78	16021,00	1 614 596
		м3			
101	Е0108-6-9	Кладка горловины колодца из керамического кирпича	3,89	7349,29	28 589
		м3			
102	С12021-267	Стоимость металлических стремянок	0,95268	133699,74	127 373
		т			
104	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных под отмостку	30,24	1143,40	34 576
		м3			
105	Е0111-2-9	Устройство бетонной отмостки	15,12	7254,62	109 690
		м3			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		2 104 526
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		2 519 051

РАЗДЕЛ 4.Разрушение и последующее восстановление дорожного покрытия					
		улица			
108	**Е0127-18-4**	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных**	**329**	**408,11**	**134 269**
		м3			
109	**С01031-А26-1**	**Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках**	**591**	**27,10**	**16 016**
		т			
110	**С010333-А5-1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1**	**591**	**45,00**	**26 595**
		т			
111	**Е0127-14-1**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	**82**	**742,06**	**60 849**
		м3			
112	**Е0127-26-2**	**Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм**	**548**	**212,87**	**116 650**
		м2			
113	**Е0127-26-3 К-10**	**Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к гр.1,2 до толщины 22см**	**5472**	**15,60**	**85 373**
		м2			
114	**Е0127-53-1**	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ нижний слой**	**707**	**560,65**	**396 380**
		м2			
115	**Е0127-54-1 К-8**	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 до толщины 8см**	**5655**	**67,18**	**379 875**
		м2			
116	**Е0127-53-1**	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ верхний слой**	**707**	**529,74**	**374 526**
		м2			
117	**Е0127-54-1 К-2**	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 до толщины 5см**	**1414**	**63,30**	**89 511**
		м2			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**		**1 680 044**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге		1 994 138
РАЗДЕЛ 5.Оборудование для насосной и котельной					
131	**-цена ТОО "Технолинк LTD"**	**Ультразвуковой расходомер "Взлет МР510" в комплекте ТСРВ-026 GSM Модем**	**4**	**230945,00**	**923 780**
		компл			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**		**923 780**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге		938 916
		Всего по локальным сметам			**11 136 493**
		Временные здания и сооружения 1,2%			**132 708**
		Дополнительные затраты на транспорт привозных материалов 3,12%			**351 599**
		Затраты на выслугу лет, 1%			**111 917**
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%			**44 767**
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.			**11 777 483**
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013г.			**26 305 578,19**
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН			**26 305 578,19**
		НДС 12%			**3 156 669,38**
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА			**29 462 247,57**

ЗАКАЗЧИК:

Т.К.Койшекенов

М.П.

Согласовано:

ПОДРЯДЧИК:

Б.М.Кабиев

М.П.

Форма №3
Утвеждена Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. №73

Заказчик: ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Темиржолсу-Актобе"

Наименование строительства: "Реконструкция систем водоснабжения г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области "

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2014г.

Код		договор	
заказчика	подрядчика	номер	дата
12	17	**37**	**10.04.2014г.**

№ п\п	Наименование пусковых комплексов объектов	стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавл. стоимость	всего к оплате с НДС в тыс. тенге
		С начала года по отчетный месяц включ. без НДС	в отчетном месяце	Базовая стоимость в ценах 2001г.	из них			дополнит. работы			
					СМР в отчетном месяце тенге	по монтажу оборудо-вания	стоимость прочих затрат не вхо-дящих в СМР в базисных ценах 2001г.	на приобрете-ние материалов	другие допол-нительн. затраты и расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего по объекту:	**222 148 802,54**		**99 460 039,22**						**26 657 856,30**	**248 806 658,84**
	в том числе :										
	за отчетный месяц:		**26 305 578,19**	**11 777 483,42**						**3 156 669,38**	**29 462 247,57**
	Всего к оплате:	**29 462 247,57**	**т.тенге**								
		в том числе НДС:	**3 156 669,38**	**т.тенге**							

Заказчик: _____ **Койшекенов Т.К.**

Подрядчик: _____ **Кабиев Б.М.**

Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе" ИНН/БИН 040340004951

Организация (индивидуальный предприниматель)

Номер документа	Дата составления
2014	*30.09.2014*

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Заказчик *ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ " МУГАЛЖАРСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ "*

Основание *Договор №37 от 10.04.2014 - "Строительно-монтажные работы"*

Наименование работы	Количество	Ед. изм.	Цена	Сумма с НДС	% НДС	Сумма НДС
Реконструкция систем водоснабжения г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области	*1,000*	*работа*	*29 462 247,57*	*29 462 247,57*	*12,00*	*3 156 669,38*
Всего	*1*			*29 462 247,57*		*3 156 669,38*

Итого сумма: *Двадцать девять миллионов четыреста шестьдесят две тысячи двести сорок семь тенге 57 тиын*

Вышеперечисленные работы оказаны в полном объеме и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания работ не имеет. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе"

г.Актобе, ул.8марта
ИИН/БИН 040340004951
ИИК KZ206010121000015640 в г. Актобе Актюбинский обл. филиал №129900 АО "Народный банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

должность

Кабиев Бахитжан Муссаевич

подпись, расшифровка подписи

М.П.

Заказчик: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ " МУГАЛЖАРСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ "

г.Кандыагаш, ул. Гагарина 6
ИИН/БИН 050140008047
ИИК KZ08070103KSN0612000 в ГУ "Департамент Казначейства по Актюбинской области", БИК KKMFKZ2A

должность

подпись, расшифровка подписи

М.П.