Типовая межведомственая форма КС-3

Предоставляется ежемесячно Подрядчиком

Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2021 года

Заказчик: КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области»

Подрядчик: ТОО «Айя-Сервис»

Наименование строительства: "Средний ремонт автомобильной дороги областного значения «Тараз-Сарыкемер-Туймекент-Акшолак" км 14,4-23 Жамбылской области"

Договор № 02-66 от 22.07.2021 г. , доп.соглашение № 1 от 09.08.2021 г.

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ, тенге							
		С начала года по отчетный месяц всего	В том числе				в том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	За отчетный месяц всего	СМР	Дополнительные затраты	
								Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
	А	1	2	3	4	5	6	7	8
1	**"Средний ремонт автомобильной дороги областного значения «Тараз-Сарыкемер-Туймекент-Акшолак" км 14,4-23 Жамбылской области"**	**70 000 000,00**	**70 000 000,00**			**58 883 056,45**	**58 883 056,45**		
	В т.ч.НДС	7 500 000,00	7 500 000,00			6 308 898,91	6 308 898,91		
	итого без НДС	62 500 000,00	62 500 000,00			52 574 157,54	52 574 157,54		
	Всего к оплате:	**70 000 000,00**	**70 000 000,00**			**58 883 056,45**	**58 883 056,45**		

Заказчик:

КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

_____ **Джанибеков Б.**

Подрядчик:

ТОО «Айя-Сервис»

ТОО "АЙЯ-Сервис" ЖШС

_____ **Молдабаева М.С.**

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО «Айя-Сервис»

Объект: "Средний ремонт автомобильной дороги областного значения «Тараз-Сарыкемер-Туймекент-Акшолак" км 14,4-23 Жамбылской области"

Договор подряда (контракт) № 02-66 от 22.07.2021 г. , доп.соглашение № 1 от 09.08.2021 г.

Акт приемки выполненных работ № 4 за октябрь 2021 года

(Акт выполненных работ Форма №2)

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ПОКРЫТИЕ										
1	Е11-270102-0101 1127-0102-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство нижнего слоя покрытия методом холодного рейсанклинга, Н=15 см	м2 покрытия		13390,14	612,32	167,92	8199053	2248473	5713709	660884	9568732
						17,69	28,01	236872	375058		708795	
2	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т		8,03	149006,66	1766,10	1197132	14189	1182943	7795	1301322
						0,00	898,42	0	7218		96394	
3	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марки II, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (Н=6см)	м2 покрытия		13390,14	1559,99	125,04	20888492	1674304	18631047	1062042	23706577
						43,55	29,89	583141	400231		1756043	
4	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 к=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия		53560,58	173,79	0,02	9308293	1071	9300794	6941	10060453
						0,12	0,00	6427	0		745219	
7	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление гравийно-песчаной смесью	м2 покрытия обочин		13979,29165	294,87	162,56	4122074	2272474	1408693	1130209	5672465
						31,54	43,32	440907	605583		420183	
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ										
6	С341-020102-1029 4102-0102-1029 РСНБ РК 2015	Перевозка портландцемента самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 29 км	т		200,9	540,00	0,00	108460	0	0	0	117137
						0,00	0,00	0	0		8677	
7	С341-020102-1014 4102-0102-1014 РСНБ РК 2015	Перевозка асфальтобетона самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 14 км	т		1941,6	298,00	0,00	578588	0	0	0	624875
						0,00	0,00	0	0		46287	

8	С341-050202-1020 4105-0202-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка битума. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км									
			т	8,3	791,00	0,00	6546	0	0	0	7069
					0,00	0,00	0	0		524	
9	С341-050202-1991 4105-0202-1991 РСНБ РК 2015	Перевозка битума. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 20 км (всего 191)									
			т·км	1415,0	21,00	0,00	29716	0	0	0	32093
					0,00	0,00	0	0		2377	

	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**						**51 090 724**
	В ТОМ ЧИСЛЕ:							
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге			**1 267 347**			
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**6 210 511**		
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**1 388 090**		
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					**36 237 187**	
	- Перевозка грузов	Тенге			**723 310**			
	- Накладные расходы	Тенге						**2 867 872**
	- Сметная прибыль	Тенге						**3 784 498**

Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036	53 647 098,52	
Итого, с учетом ценовой скидки		52 574 157,54	
Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	6 308 898,91	
ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ		58 883 056,45	

Заказчик:

КГУ «Управление ПТ и АД АЖО»

_____ **Саурыков М.К.**

_____ **Кайшыбекұлы Ж.**

Подрядчик:

ТОО «Айя-Сервис»

Молдабаева М.С. _____

Инженер тех.надзора ТОО "Жол de lux" _____ **Валовой А.Е.**