Заказчик: КГУ «Гимназия имени Каныша Сатпаева» отдела образования г.Караганды управления образования Карагандинской **Форма 2В**

Подрядчик: ТОО «Сары-Арка Тех»

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания гимназии № 38 по адресу: Карагандинская область г.Караганды проспект Нуркена Абдирова 30А

Договор подряда № 26 от 07.04.2021г.

АКТ № 2

выполненных работ на работы за июль 2021 г.

Составлен(а) с 05.07.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Окна									
1	Е11-080401-0203 1108-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 К=0,8	Проемы. Снятие стеклянных блоков при высоте этажа до 4 м	м2 проемов	46,2	1350,07	115,19	62373	5322	--	54357	126069
		НР - 93%; СП - 8%			1234,88	30,23	57051	1397		9338	
2	Е11-100501-0104 1110-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 11,8 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	46,2	17280,14	165,27	798343	7635	743811	45455	911301
		НР - 90%; СП - 8%			1015,08	78,11	46897	3609		67504	
3	Е11-080701-0201 1108-0701-0201 РСНБ РК 2015	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м	м2 горизонтальной проекции	113	1082,61	4,79	122335	541	35091	80876	219468
		НР - 95%; СП - 8%			767,29	2,31	86703	261		16257	
4	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	23,2	883,27	4,83	20492	112	15110	4792	27307
		НР - 90%; СП - 8%			227,16	2,35	5270	55		2023	
5	С121-090205-0103 2109-0205-0103 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	23,2	1133,00	--	26286	--	26286	--	28388
		СП - 8%			--	--	--	--		2103	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е12-110101-0111 1211-0101-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм	м2	31	3530,38	39,07	109442	1211	51376	41656	163186
		НР - 72%; СП - 8%			1834,05	32,27	56855	1000		12088	
7	С121-090206-0301 2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	8	111,00	--	888	--	888	--	959
		СП - 8%			--	--	--	--		71	
8	Е11-100405-0101 1110-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка гипсокартонными листами	м откоса	11,3	863,45	4,88	9757	55	5485	3816	14658
		НР - 90%; СП - 8%			373,23	1,96	4217	22		1086	
9	Е11-150206-0102 1115-0206-0102 РСНБ РК 2015	Откосы. Шпаклевка	м2 отделываемой поверхности	2,8	423,40	4,64	1186	13	291	711	2049
		НР - 80%; СП - 8%			315,17	2,36	882	7		152	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1151101	14890	878338	231663	1493385
							257877	6349	--	110622	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1151101				
	Материалы		Тенге				851161				
	Всего заработная плата		Тенге					264226			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				27174				
		Накладные расходы	Тенге				231663				
		Сметная прибыль	Тенге				110621				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1493385				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								227
		Сметная заработная плата	Тенге					264226			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1493385				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								227
		Сметная заработная плата	Тенге					264226			
		РАЗДЕЛ 2. Наружные работы									
10	Е12-070101-0208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Разборка отмостки из бетона	м2	40	1777,77	585,70	71111	23428	--	41971	122128
		НР - 72%; СП - 8%			1192,06	265,25	47683	10610		9046	
11	88-210201-0101	Отмостка бетонная на гравийном основании из бетона класса В 7,5	м2	240	13262,00	1097,00	3182880	263280	2714880	245918	3703102
					853,00	273,00	204720	65520		274304	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Е11-150109-0501 1115-0109-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов НР - 80%; СП - 8%	м2 поверхности облицовки	1249,712607	3456,12 1926,75	13,94 2,49	4319153 2407883	17415 3109	1893855	1928793 499836	6747782
13	С121-100104-1003 2110-0104-1003 РСНБ РК 2015 /прим./	Металлосайдинг, толщиной стали 0,5 мм СП - 8%	м2	1374,683868	4178,00 --	-- --	5743429 --	-- --	5743429	-- 459474	6202904
14	С121-110203-0101 2111-0203-0101 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95 СП - 8%	м3	124,9712607	4864,00 --	-- --	607860 --	-- --	607860	-- 48629	656489
15	С121-100102-0115 2110-0102-0115 РСНБ РК 2015 /прим./	Планка соединительная, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 СП - 8%	м	400	708,00 --	-- --	283200 --	-- --	283200	-- 22656	305856
16	С121-130814-1501 2113-0814-1501 РСНБ РК 2015 /прим./	Планка завершающая t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм СП - 8%	м	260	505,00 --	-- --	131300 --	-- --	131300	-- 10504	141804
17	С121-100102-0105 2110-0102-0105 РСНБ РК 2015 /прим./	Планка угла внутреннего, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 СП - 8%	м	35	837,00 --	-- --	29295 --	-- --	29295	-- 2344	31639
18	С121-100102-0106 2110-0102-0106 РСНБ РК 2015 /прим./	Планка угла наружного, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 СП - 8%	м	38	840,00 --	-- --	31920 --	-- --	31920	-- 2554	34474
19	Е11-150109-0401 1115-0109-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны /с материалом/ НР - 80%; СП - 8%	м2 поверхности облицовки	1249,712607	190,34 33,90	0,21 0,09	237872 42362	267 118	195243	33984 21749	293605

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	Е11-080701-0102 1108-0701-0102 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	1249,712607	744,95	1,86	930968	2327	334459	553632	1603368
		НР - 93%; СП - 8%			475,46	0,90	594182	1121		118768	
21	Е11-150108-1901 1115-0108-1901 РСНБ РК 2015	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 450 мм. Устройство	м	1720	1261,92	5,50	2170503	9454	1408988	603159	2995555
		НР - 86%; СП - 8%			437,25	1,10	752061	1888		221893	
22	С121-100105-0304 2110-0105-0304 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	812,7	2532,00	--	2057756	--	2057756	--	2222377
		СП - 8%			--	--	--	--		164621	
23	Е11-120101-2002 1112-0101-2002 РСНБ РК 2015	Планки кровель. Устройство	м планки	364	1567,36	1063,45	570519	387096	85827	166803	796308
		НР - 93%; СП - 8%			268,12	229,98	97596	83712		58986	
24	С121-100102-0110 2110-0102-0110 РСНБ РК 2015	Планка примыкания нижняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	364	1338,00	--	487032	--	487032	--	525995
		СП - 8%			--	--	--	--		38963	
25	Е12-080101-1804 1208-0101-1804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство отливов цокольных из листовой стали	м	364	941,51	2,06	342711	751	240038	73653	449673
		НР - 72%; СП - 8%			280,01	1,03	101922	374		33309	
26	Е11-100501-0802 1110-0501-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 . Установка блоков из алюминиевых профилей	м2	5,5	1252,01	32,77	6886	180	1485	4765	12583
		НР - 90%; СП - 8%			949,24	13,38	5221	74		932	
27	С121-090302-0901 2109-0302-0901 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм стандартного цвета, однопольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ДМА С 21-09 ГОСТ 23747-88	м2	5,5	80011,00	--	440061	--	440061	--	475265
		СП - 8%			--	--	--	--		35205	
		==========									
28	Е11-270403-0801 1127-0403-0801 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 покрытия	484	1004,94	243,43	486392	117820	344183	67781	598507
		НР - 103%; СП - 8%			50,39	79,28	24389	38371		44334	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	Е11-270403-0804 1127-0403-0804 РСНБ РК 2015 К=11	Вычитается позиция: Исключать на 11 см /до 4см/ изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0801, 1127-0403-0802, 1127-0403-0803 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	484	-588,17 --	-127,60 -42,68	-284675 --	-61761 -20655	-222914	-22308 -24559	-331542
30	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов (0,8 кг на 1м2) НР - 108%; СП - 8%	т	0,968	126665,81 --	1746,38 887,98	122613 --	1690 860	120923	928 9883	133424
31	Е11-270301-0401 1127-0301-0401 РСНБ РК 2015	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона /толщина 4см, площадь 1210 м2 / НР - 108%; СП - 8%	т смеси	118,12	31973,99 249,26	1096,12 332,77	3776767 29442	129474 39307	3617851	74249 308081	4159098
32	Е12-180101-1401 1218-0101-1401 РСНБ РК 2015	Бордюры. Разборка НР - 73%; СП - 8%	м	171,72	1017,74 746,08	271,66 120,41	174767 128117	46649 20677	--	107132 22552	304451
33	Е12-180101-1701 1218-0101-1701 РСНБ РК 2015	Бордюры. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м бордюра	171,72	3253,81 769,61	218,69 101,20	558745 132157	37553 17378	389035	107665 53313	719723
34	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Заливка дороги бетоном толщиной 20 мм НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	45	660,32 328,30	27,51 13,61	29714 14774	1238 613	13702	14463 3534	47712
35	Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=6	Добавлять на 30 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	45	507,69 23,68	28,78 13,51	22846 1066	1295 608	20485	1573 1954	26373
36	С341-310104-0601 4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой. Погрузка СП - 8%	т	90	536,00 --	-- --	48240 --	-- --		-- 3859	52099
37	С341-020102-2010 4102-0102-2010 РСНБ РК 2015	Перевозка мусора. Расстояние перевозки 10 км СП - 8%	т	90	272,00 --	-- --	24480 --	-- --		-- 1958	26438
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				26604344 4583575	978158 263683	20969893 --	4004161 2448682	33057187
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				26164283				
	Материалы		Тенге				11158038				
	Всего заработная плата		Тенге					4847258			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9371793				
	Транспортные расходы		Тенге				72720				
		Накладные расходы	Тенге				4004163				
		Сметная прибыль	Тенге				2413476				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				32581922				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4219
		Сметная заработная плата	Тенге					4847258			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				440061				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				440061				
		Сметная прибыль	Тенге				35205				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				475265				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				33057187				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4219
		Сметная заработная плата	Тенге					4847258			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								34550572
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4841451				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					993047			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					270032			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						21848231		
		- Перевозка грузов	Тенге				72720				
		- Накладные расходы	Тенге							4235824	
		- Сметная прибыль	Тенге							2559304	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			34 550 572					
		Скидка подрядичка, 10%	**Тенге**			3 455 057					
		Итого со скидкой	**Тенге**			31 095 515					
		НДС	**Тенге**			3 731 462					
		Итого с НДС	**Тенге**			34 826 977					

Принял
ЗАКАЗЧИК
КГУ "Гимназия имени Каныша Сатпаева"
отдела образования г.Караганды
управления образования Карагандиской области
Руководитель Мисюрина Н.М.:

Принял
Авторский надзор:
ТОО "ВИТАЛСТРОЙ"
Ген.директор Быков В.В.:

Принял
Технический надзор:
ТОО "Аймереке"
Эксперт Кулжанов Д.М.:

Сдал
Исполнитель:
ТОО "Сары-Арка Тех"
Директор Хижняк В.В.:

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. **Регистрационный номер** ESF-040540004473-20210923-18712992
1.1. **Номер учетной системы** 00000000020
2. **Дата выписки** 23.09.2021 — 2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. **Дата совершения оборота** 21.09.2021
4. Исправленный [ ] — 4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы — 4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный [ ] — 5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы — 5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 040540004473 — 6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик — 7.1 Доля участия
Товарищество с ограниченной ответственностью "Сары - Арка Тех"
8. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, Карагандинская обл., г.Сарань, ул.Джамбула, дом № 55
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 30001 — 9.2. номер 0010231
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента [ ]
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A [ ] Комитент
- B [ ] Комиссионер
- C [ ] Экспедитор
- D [ ] Лизингодатель
- E [ ] Участник СРП — 10.1. количество
- F [ ] Участник договора о совместной деятельности
- G [ ] Экспортер
- H [ ] Международный перевозчик
- I [ ] Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ876017191000001616
14. БИК HSBKKZKX
15. Наименование банка АО "Народный Банк Казахстана"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 960340000544 — 16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель — 17.1 Доля участия
КГУ "Гимназия им. Каныша Сатпаева" отдела образования г. Караганды управления образования Карагандинской области
18. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Караганда, р-н им. Казыбек би, ул. Абдирова, строение 30/7
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A [ ] Комитент
- B [ ] Комиссионер
- C [ ] Лизингополучатель — 20.1. количество
- D [ ] Участник договора совместной деятельности
- E [v] Государственное учреждение
- F [ ] Нерезидент
- G [ ] Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H [ ] Доверитель
- I [ ] Розничная реализация
- J [ ] Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21. ИИК KZ080705022617307001
22. Код товара, работ, услуг
23. Назначение платежа Капитальный ремонт здания гимназии №38 по адресу: Карагандинская область, г. Караганды, пр-т Нуркена Абдирова, 30А
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 040540004473
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Сары - Арка Тех"
25.3 Адрес отправки Республика Казахстан, Карагандинская обл., г.Сарань, ул.Джамбула, дом № 55

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 960340000544
26.2 Наименование КГУ "Гимназия им. Каныша Сатпаева" отдела образования г. Караганды управления образования Карагандинской области
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Караганда, р-н им. Казыбек би, ул. Абдирова, строение 30/7
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [v] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг — 27.3 номер №26, доп. согл. №26/1 от 09.09.2021
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг — 27.4 дата 07.04.2021
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности — 30.1 номер — 30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 000000007
32.2 дата 21.09.2021

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. — 33.1 код валюты KZT — 33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Капитальный ремонт здания гимназии №38 по адресу: Карагандинская область, г. Караганды, пр-т Нуркена Абдирова, 30А				1	31 095 515,18	31 095 515,18	0	0	31 095 515,18	12%	3 731 461,82	34 826 977			1	
				Всего по счету				31 095 515,18			31 095 515,18		3 731 461,82	34 826 977				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой
Oj5FBVOgImy1ZbdUCJ4B+wWYkBwo6/yB5umf1uFNr+/rZ/NBDXeoqKkqT1X8DELY
9JZAeYCt8WAZpvyroc/KXg==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ — Штейнфельд Наталья Сергеевна