Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области"** **050240003228**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ailuna Global ", Республика Казахстан, г.Алматы, МОЛДАГАЛИЕВ Ж, 13** **160940001943**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор Договор №283 от 05.09.2021 г

Номер документа	составления	Отчетный период	
		с	по
14	04.10.2021		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Работы по ремонту/благоустройству территории		раб.	1	3 599 987,00	3 599 987,00	Без НДС	3 599 987,00
				x				3 599 987,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика Три миллиона пятьсот девяноста девять тысячи девятсот восемьдесят семь тенге 00 тиын

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) руководитель / Бисенбаев К.Т.
должность *подпись* *расшифровка подпис*

М.П.

Принял (Заказчик) /
должность *подпись* *расшифровка подпис*

М.П.

Заказчик: КГУ «Отдел ЖКХ,ПТ и АД акимата города Тараз»

Подрядчик: ТОО "Ailuna Global"

Договор: договор №283 от 05.09.2021г.

Наименование строительства и его адрес: **"Благоустройство 30 автобусных остановок, установка пандуса для инвалидов;"**

Приложение № 1

типовая межведомественная форма КС-3

предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчиком и финансирующему банку

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2021г.

№ п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ в тенге							Всего за отчетный период
		С начала строительства по отчетный период	В том числе			За отчетный месяц			
			СМР по отчетный месяц включительно	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	СМР в отчетный месяц	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**"Благоустройство 30 автобусных остановок, установка пандуса для инвалидов;"**	3 599 987,00	3 599 987,00	-		3 599 987,00			3 599 987,00
2	Без НДС	-	-	-	-	-		-	-
3	**Итого к оплате**	**3 599 987,00**	**3 599 987,00**	-	-	-	-	-	**3 599 987,00**

Заказчик:

КГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата города Тараз»

Руководитель _____ **З. Турсынулы**

Подрядчик:

ТОО "Ailuna Global"

Директор **Бисенбаев К.Т.**

Программный комплекс АВС (редакция 2020.4)

Заказчик: КГУ "Отдле ЖКХ,ПТ и АД акимата города Тараз Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "Ailuna Global"
Договор № 283 от 05.09.2021г.

Форма 2

Наименование стройки - Благоустройство 30 автобусных остановок, установка пандуса для
Наименование объекта - Благоустройство 30 автобусных остановок, установка пандуса для

АКТ № 2-1
выполненных работ
за октябрь 2021 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
				Покрытие остановок			
1	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси толщиной 15см. Устройство.Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3**	**м3 материала основания в плотном теле**	**30,0000**		**1208,81**	**36264**
		Итого оплата труда:				371,55	11146
		Итого эксплуатация машин:				1068,54	32056
		Итого материалов:				2,03	61
		Накладные расходы	%	108		401,27	12038
		Сметная прибыль	%	8		128,81	3864
		Сметная стоимость:				1738,89	52166
2	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**36,6000**		**1359,00**	**49739**
		Сметная прибыль	%	8		108,72	3979
		Сметная стоимость:				1467,72	53718
3	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,3120**		**127962,73**	**39924**
		Итого оплата труда:				898,42	280
		Итого эксплуатация машин:				1766,10	551
		Итого материалов:				126196,63	39373
		Накладные расходы	%	108		970,29	303
		Сметная прибыль	%	8		10314,64	3218
		Сметная стоимость:				139247,67	43445
4	1127-0602-0308 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**520,0000**		**1573,43**	**818184**
		Итого оплата труда:				73,52	38230
		Итого эксплуатация машин:				125,18	65093
		Итого материалов:				1404,70	730445
		Накладные расходы	%	108		79,40	41289
		Сметная прибыль	%	8		132,23	68758
		Сметная стоимость:				1785,06	928231

1	2	3	4	5	6	7	8
5	1127-0602-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2к=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0308 (до толщины асфальта=5см)**	м2 покрытия	520,0000		349,13	181548
		Итого оплата труда:				0,24	125
		Итого эксплуатация машин:				0,04	21
		Итого материалов:				348,85	181402
		Накладные расходы	%	108		0,26	135
		Сметная прибыль	%	8		27,95	14535
		Сметная стоимость:				377,34	196217
6	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	400,0000		1711,10	684440
		Итого оплата труда:				755,19	302076
		Итого эксплуатация машин:				31,16	12464
		Итого материалов:				936,57	374628
		Накладные расходы	%	108		815,61	326242
		Сметная прибыль	%	8		202,14	80855
		Сметная стоимость:				2728,84	1091537
7	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91(БР100х30х15)**	м3	18,0000		41194,00	741492
		Сметная прибыль	%	8		3295,52	59319
		Сметная стоимость:				44489,52	800811
8	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство пандуса монолитного, размеры 1500х1200х450 мм. Устройство**	м3	Устройство пандуса 8,1000		19661,41	159257
		Итого оплата труда:				4215,93	34149
		Итого эксплуатация машин:				49,62	402
		Итого материалов:				15415,69	124867
		Накладные расходы	%	91		3836,50	31076
		Сметная прибыль	%	8		1879,83	15227
		Сметная стоимость:				25377,74	205559
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:			Тенге				**2710848**
Итого прямые затраты:							
в том числе:			Тенге				**358254**
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**110587**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**27752**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**2242006**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**0**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- оборудование	Тенге				**411083**
Накладные расходы			Тенге				**3121931**
ИТОГО:							

1	2	3	4	5	6	7	8
	Сметная прибыль		Тенге				249755
	ИТОГО по смете:		Тенге				3371686
		Итого по акту в текущих ценах 2020г.				3 371 686	
		Налоги сборы и обязательные платежи	2%			67 434	
		Итого				3 439 120	
		Коэфициент на 2021 год	1,050036			3 611 200	
		Стоимость всего:	Тенге			3 611 200	
		Итого с понижающим коэфициентом	0,99985268			3 599 987	

Заказчик:
КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата города Тараз Жамбылской области"

Руководитель отдела _____ З.Турсынулы

Подрядчик:
ТОО "Ailuna Global"

Директор _____ Бисенбаев К.Т.