	Приложение 3 к акту приемки объекта в эксплуатацию
	форма

Технические характеристики объекта

(линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения	км	
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10 кВ	км	
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения	км	
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения	км	
5	Площадь опор	м2	
6	Опоры:		
	1) граненая	шт	
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	
	4) железобетонные	шт	63
	5) тросовые подвесы	шт	
7	Провода:		
	1) медные	км	
	2) провод силовой ПВС	км	
	3) сталеалюминиевые СИП-4	км	23,944
8	Кронштейны для светильников:		
	Кронштейн К1П-1-1,5	шт	830
9	Арматура уличного освещения:		
	1) светильники RKU LED SMART	шт	830
10	Кабели:		
	1) марки напряжением АВВГ	км	0,718
	2) марки напряжением ВВГ	км	3,057
11	Муфты соединительные	шт	
12	Муфты концевые	шт	
13	Контуры заземления	шт	
14	Устройства грозозащиты	шт	
15	Дорожные покрытия кабельных сетей:		
	1) асфальтобетонные	м 2	
	2) булыжные	м 2	
	3) тротуары	м 2	

Заказчик Масабаев Асет Дуйсебекович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор Даутов Сухрабджан Срапулович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Нысан/Форма

Декларация о соответствии

«6» 11 2019 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик): **ТОО «ABM Building 2007», Юридический адрес: г. Алматы, Жетысуский район, пр. Рыскулова 69Б**
наименование организации, юридический адрес

В лице: **Директора Молдагасимов Алмас Балтагулович**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

По объекту: **«Строительство линий наружного освещения на демонтируемых линиях АО «АЖК» в Бостандыкском районе» города Алматы**
наименование, местонахождения объекта

Заказчиком, которого является: **Руководитель КГУ «Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития» города Алматы» Масабаев Асет Дуйсебекович 50000, г. Алматы, площадь Республики , 4, 2723975**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:
ТОО «Электроремонт», Казахстан, Акмолинская область, Целиноградский район, Косшынский сельский округ, село Косшы, улица Алиби Жангельдина, дом 8Б.
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация): **ТОО «Казахский институт технического развития», Проект №113/21/17/17-2-ЭН**
наименование проектной организации, номер проекта

Утвержден (а): **Рабочий проект, ГКП на ПХВ акимата г. Алматы «Алматы Кала Жарык», №95/7 от 06.12.2018 г.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Строительство сети, в том числе:					

Установка кронштейна	**830-шт**	**К1 П-1-1,5**		**К1 П-1-1,5**	
Монтаж СИП-4	**23944-м**	**Протяженность ВЛИ -0,4 кВ**		**Протяженность ВЛИ -0,4 кВ**	
Кабель АВВГ сеч.4х50	**35,7-м**	**Протяженность КЛ 0,4 Кв**		**Протяженность КЛ 0,4 Кв**	
Кабель АВВГ сеч.4х25	**47,94-м**	**Протяженность КЛ 0,4 Кв**		**Протяженность КЛ 0,4 Кв**	
Кабель АВВГ сеч.4х16	**634,44-м**	**Протяженность КЛ 0,4 Кв**		**Протяженность КЛ 0,4 Кв**	
Кабель ВВГ сеч.3х1,5	**3057,144-м**	**Протяженность КЛ 0,4 Кв**		**Протяженность КЛ 0,4 Кв**	
Монтаж светильников	**830-шт**	«GALAXIA TECHNOLOGY» **JERA-100W**		ABM Building **RKU LED SMART 100W**	
Монтаж ШУНО	**19-шт**	**ПР-11-3116**		**ПР-11-3116**	
Опора ж/б	**63- шт**	**СО-1,2-10,8**		**С 5/10**	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Уличное освещение построенно с монтажом опор, ШУНО, Светильников, прокладки кабеля.**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **05 сентябрь 2019 г.**
месяц, год
окончание работ: **15 ноябрь 2019 г.**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: **2,6 месяцев;**
по норме или по проекту организации строительства: **3 месяцев;**
фактически: **2,6 месяцев;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: **ГКП на ПХВ акимата г.Алматы «Алматы Кала Жарык» 050058, Р[illegible] проспект 101г, Руководитель - Жармагамбетов Аслан Маратович**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, [illegible]

Подрядчик (генеральный подрядчик): считает **объект «Строительство линии наружного освещения на демонтируемых линиях АО «АЖК» в Бостандыкском районе г. Алматы»** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

Гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при

строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Генеральный директор ТОО «ABM Building 2007» Молдагасимов Алмас Балтагулович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя , подпись, дата, М.П.

подпись, дата, М.П.

Субподрядчик

Директор ТОО «Электроремонт» Нурмуханбетов Руслан Мусамадинович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя , подпись, дата, М.П.

подпись, дата, М.П.

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Нысан/Форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«06» ноября 2019 г.

Авторский надзор **ТОО «Казахский институт технического развития», лицензия №16003066 от 16.02.2016 г. Директор – Кутумова Эльмира Джарылкасыновна**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице **Главного инженера проекта «Казахский институт технического развития» Даутов Сухрабджан Срапулович**
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании **договора № 190153 от 07.12. 2019 года**
№ договора и дата

по объекту: **«Строительство линий наружного освещения на демонтируемых линиях АС «АЖК» в Бостандыкском районе г. Алматы» Республика Казахстан, г. Алматы Бостандыкский район**
наименование и местонахождение объекта

заказчиком, которого является **КГУ «Управление энергоэффекективности инфраструктурного развития г. Алматы», 50000, г. Алматы, площадь Республики, 2723975, Руководитель Управления – Масабаев Асет Дуйсебекович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось:

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «ABM Building 2007», Лицензия 16015283 от 03.10.2016 г. Республика Казахстан, г. Алматы, Рыскулова 69Б, 3115470**
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Генеральный директора Молдагасимов Алмас Балтагулович**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями: **ТОО «Электроремонт», Лицензия № 13005349 от 08.04.2013 г.**
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Директора Нурмуханбетов Руслан Мусамадинович**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **05 сентябрь 2019 года;**
месяц, год

окончание работ: **15 ноябрь 2019 года;**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **2,6 месяцев;**

по норме или по проекту организации строительства **3 месяцев;**

фактически **2,6 месяцев;**

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в проце строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитекту градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацр **ТОО «Казахский институт технического развития», Проект №113/21/17/17-2-ЭН**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) **Рабочий проект, ГКП на ПХВ акимата г. Алматы «Алматы Кала Жарык», №95/7 от 06.12.2018 г.**

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект, дата утверждения

Авторский надзор организация: **ТОО «Казахский институт технического развития», Директор - Кутумова Э.Д.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата, М.П. (при наличии)

эксперт(ы) по авторскому надзору **Главный инженер проекта Даутов С.С.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата, М.П. (при наличии)

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Нысан/Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«6» 11 2019 г.

Технический надзор **ТОО «СеймоСтройЗащита», 2/666, 23.05.2006 г. Республика Казахстан, г. Алматы, 2 мкр. 55 Б, 2720560, БИН 060640001000, Директор Мусин Вячеслав Анатольевич**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице **аттестованых экспертов ТОО «СеймоСтройЗащита»:**

1) Иманбеков Едил Бакытович – инженер эксперт по надзору за строительством, аттестат эксперта №KZ68VJE00024096 от 17.03.2017г.

2) Сембаев Бакыта Абдуакасович – инженер эксперт по надзору за строительством, аттестат эксперта №KZ90VJE00042324 от 14.11.2018г;

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании **Договора № 190185 от 27.08.2019 года**

№ договора и дата

по объекту: **«Строительство линий наружного освещения на демонтируемых линиях АО «АЖК» в Бостандыкском районе г. Алматы» Республика Казахстан, г. Алматы Бостандыкский район**

наименование и местонахождение объекта

заказчиком, которого является **КГУ «Управление энергоэффекективности инфраструктурного развития г. Алматы», 50000, г. Алматы, площадь Республики, 2723975, Руководитель Управления – Масабаев Асет Дуйсебекович**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось:

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «ABM Building 2007», Лицензия 16015283 от 03.10.2016 г. Республика Казахстан, г. Алматы, Рыскулова 69 3115470**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Генеральный директора Молдагасимов Алмас Балтагулович**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями **ТОО «Электроремонт», Лицензия № 13005349 от 08.04.2013 г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Директора Нурмуханбетов Руслан Мусамадинович**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **05 сентябрь 2019 года;**

месяц, год

окончание работ **15 ноябрь 2019 года;**

месяц, год

при продолжительности строительства, **2,6 месяцев**;

по норме или по проекту организации строительства **3 месяцев**;

фактически **2,6 месяцев**;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации) Всего **205 506,680 тыс. тенге,** в том числе строительно-монтажных работ **133 329,054 тыс. тенге,** оборудования, инструмента и инвентаря **72 177,626 тысяч тенге;**

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию (фактическая стоимость) всего **175 555 914,34 тыс. тенге.**

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) **ТОО «Казахский институт технического развития», Проект №113/21/17/17-2-ЭН**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) **Рабочий проект, ГКП на ПХВ акимата г. Алматы «Алматы Кала Жарык», №95/7 от 06.12.2018 г.**

наименование организации, утвердившей (пересутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

организация **ТОО «СеймоСтройЗащита», директор Мусин Владимир Анатольевич**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Мусин В. А.

подпись, дата, М.П. (при наличии)

эксперт(ы) по техническому надзору:

1) Иманбеков Едил Бакытович – инженер эксперт по надзору за строительством, аттестат эксперта №KZ68VJE00024096 от 17.03.2017г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов, подпись, дата, М.П. (при наличии)

Иманбеков Е.Б.

подпись, дата, М.П. (при наличии)

2) Сембаев Бакыта Абдуакасович – инженер эксперт по надзору за строительством, аттестат эксперта №KZ90VJE00042324 от 1[illegible]

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов, подпись, дата, М.П. (при наличии)

Сембаев Б.А.

подпись, дата, М.П. (при наличии)