Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара" Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Кривенко 25 БИН 060140013382
тел.87182200510

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан,77 БИН 050940013378
тел.+77058149823

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция с расширением административного здания по ул.Камзина 37/2 в г.Павлодар

(наименование, адрес)

Объект : Реконструкция с расширением административного здания по ул.Камзина 37/2 в г.Павлодар

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 65/21 2021-06-10

Акт №7
приемки выполненных работ за август 18.08.2021 года
(локальная смета №2-1-1)
Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 05.04.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз.по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 5 Кровля											
1	39	1112-0101-0212	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство, Унифлекс НР=92 %**	**м2 кровли**	**183,6**	2762,69	19,19	507230	3523	471189	31071	581365	
						177,11	6,84	32517	1256	–	43064		

2	40 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=92 %	м2 покрытия	24,4	4150,3	18,09	101267	441	68151	30170	141952	
					1339,12	4,83	32675	118	–	10515		
3	41 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=92 %	м2 кровли	51,15	5347,35	27,87	273517	1426	229053	40097	338703	
					841,42	10,66	43039	545	–	25089		
4	42 1112-0101-0707	Водосток наружный. Устройство НР=92 %	м труб	12	1798,96	116,43	21588	1397	629	18367	43151	
					1630,15	33,5	19562	402	–	3196		
5	43 224-106-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	12	2135		25620		25620	–	27670	Казахстан
					–		–		–	2050		
6	44 224-106-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	20	1638		32760		32760	–	35381	Казахстан
					–		–		–	2621		
7	45 224-106-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	2	1918		3836		3836	–	4143	Казахстан
					–		–		–	307		

8	46 224-106-0108	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	10	1047		10470		10470	–	11308	Казахстан
					–		–		–	838		
9	47 224-106-0107	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	24	805		19320		19320	–	20866	Казахстан
					–		–		–	1546		
10	48 224-106-0109	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	4	837		3348		3348	–	3616	Казахстан
					–		–		–	268		
11	49 224-106-0110	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	6	1023		6138		6138	–	6629	Казахстан
					–		–		–	491		
12	50 224-106-0103	Колено трубы водосточной метаплическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	6	2006		12036		12036	–	12999	Казахстан
					–		–		–	963		
13	53 1112-0101-2201	Отдушина из ПВХ . Устройство горизонтальных элементов (прим.) НР=92 %	м желоба	3	1310,23	5,33	3931	16	973	2711	7173	
					980,54	1,79	2942	5	–	531		

14	54 224-204-0102	Труба отдушины пластиковая диаметром 100 мм	м	3	852	2556	2556	–	2760	Казахстан
					–	–	–	204		

Итого по разделу 5	**1 237 716**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	130 735
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	6 803
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 326
- материалы, изделия и конструкции, тенге	886 079
- накладные расходы, тенге	122 416
в т.ч. зарплата, тенге	11 017
- сметная прибыль (8 %), тенге	91 683

Раздел 6 Проемы

6.1 Окна

15	57 290-000-0003 (пл)	**Изготовление и монтаж алюминиевых перегородок. (Профиль алиминиевый Ruit 64серии, RAL-7025). К=-1,000;**	**шт**	**-1**	14008239	-14008239	-14008239	–	-15128898	
					–	–	–	-1120659		

Итого по разделу 6	**-15 128 898**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	-14 008 239
- сметная прибыль (8 %), тенге	-1 120 659

Раздел 7 Полы

7.2 Тип 2 (ламинат)

16	69 1111-0101-3408	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом НР=94 %	м2 покрытия	211,174	4205,54	16,95	888101	3579	817201	64893	1029233
					318,79	8,12	67320	1715	–	76239	
	7.3 Тип 3 (линолеум)										
17	70 1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР=94 %	м2 покрытия	49	3242,48	29,71	158882	1456	132930	23680	197167
					499,92	14,19	24496	695	–	14605	
18	71 1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР=94 %	м плинтусов	111,18	302,21	3,04	33600	338	21460	11216	48401
					106,15	1,17	11802	130	–	3585	

Итого по разделу 7	**1 274 801**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	103 618
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 373
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 540
- материалы, изделия и конструкции, тенге	971 591
- накладные расходы, тенге	99 789
в т.ч. зарплата, тенге	8 981
- сметная прибыль (8 %), тенге	94 429

Раздел 8 Внутренняя отделка

19	72 1211-0101-0110	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР=72 % К=-1,000;	м2	-227	1650,7	32,21	-374709	-7312	-53207	-230408	-653526
					1384,1	25,64	-314191	-5820	–	-48409	
20	75 1115-0108-2001	Потолки натяжные одноуровневые. Устройство из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) НР=80 %	м2	70	3258,29	7,27	228080	509	181859	36570	285822
					653,04	–	45713	–	–	21172	

Итого по разделу 8	**-367 704**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	-268 478
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	-6 803
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	-5 820
- материалы, изделия и конструкции, тенге	128 652
- накладные расходы, тенге	-193 838
в т.ч. зарплата, тенге	-17 445
- сметная прибыль (8 %), тенге	-27 237

Раздел 9 Наружняя отделка

21	81 1115-0109-0201	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой плитами "Травентин" и теплоизоляционным слоем НР=80 %	м2 поверхности облицовки	188	12380,53	76,33	2327540	14350	1310243	805597	3383788
					5334,82	21,54	1002946	4050	–	250651	

22	82 234-101-0204	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110 К=0,100;**	м3	**20,14**	21572	434460	434460	–	469217	Казахстан
					–	–	–	34757		

Итого по разделу 9	**3 853 005**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 002 946
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	14 350
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 050
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 744 703
- накладные расходы, тенге	805 597
в т.ч. зарплата, тенге	72 504
- сметная прибыль (8 %), тенге	285 408

Итого по смете	**-9 131 080**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	968 821
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	19 723
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 096
- материалы, изделия и конструкции, тенге	-10 277 214
- накладные расходы, тенге	833 964
в т.ч. зарплата, тенге	75 057
- сметная прибыль (8 %), тенге	-676 376

Всего	**-9 131 080**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	-109 573
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	-223 624
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**-189 286**
Итого в текущих ценах с 05.04.21 г.	**-9 653 563**

с понижающим коэффициентом К=0,9	-8 688 205,95
НДС (12 %)	-1 042 584,71
Итого по акту с учетом НДС	**-9 730 790,66**

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение
"Отдел строительства города Павлодара"
БИН 050140013382

Главный специалист _____ Темирбулатов Р.Г.

Технический надзор
Товарищество с ограниченной ответственностью "Аймереке"
БИН 930540000893

Эксперт _____ Байкенже А.А.
(аттестат №KZ93VJE00061864 от 01.02.2021)

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью
"КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор _____ Мукаев Б.К.

Авторский надзор
Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания АСР"
БИН 040140005219

Эксперт _____ Каирбеков А.Т.
(аттестат №KZ24VJE00046[illegible] от 13.05.2019)

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара" Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Кривенко 25 БИН 060140013382
тел.87182200510

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан,77 БИН 050940013378
тел.+77058149823

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Реконструкция с расширением административного здания по ул.Камзина 37/2 в г.Павлодар

(наименование, адрес)

Объект : Реконструкция с расширением административного здания по ул.Камзина 37/2 в г.Павлодар

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 65/21 2021-06-10

Акт №8
приемки выполненных работ за август 18.08.2021 года
(корректировочная смета №1)
Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 05.04.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз.по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Корректировочная смета №1 к локальной смете №2-1-1										
			Раздел 2 ДОБАВИТЬ										
1	1	1111-0101-1111	**Стяжки легкобетонные из сухих смесей толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %**	**м2 стяжки**	**88**	4028,84	92,7	354538	8158	296864	51225	438224	
						562,68	56,58	49516	4979	–	32461		
2	2	1111-0101-1112	**Стяжки легкобетонные из сухих смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1111 до 50 мм НР=94 % К=6,000;**	**м2 стяжки**	**528**	856,92	6,85	452454	3617	441503	9038	498411	

					13,89	4,32	7334	2281	–	36919	
3	3 1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР=80 %	м2 отделываемой поверхности	130	1416,68	9,68	184168	1258	55020	102648	309761
					983,77	3,23	127890	420	–	22945	
4	4 1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	71	936,85	6,79	66516	482	14343	41532	116692
					728,04	3,16	51691	224	–	8644	
5	5 1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР=80 %	м2 отделываемой поверхности	200	1272,36	9,68	254472	1936	83136	136037	421750
					847	3,23	169400	646	–	31241	
6	6 1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	468	771,15	6,4	360898	2995	86716	218069	625284
					579,46	2,99	271187	1399	–	46317	
7	7 1115-0601-0107	Стены. Оклейка обоями по подготовленной поверхности НР=80 %	м2 оклеиваемой поверхности	20	1367,55	0,99	27351	20	19457	6306	36350
					393,7	0,46	7874	9	–	2693	
8	8 1115-0108-2001	Потолки натяжные одноуровневые. Устройство из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) НР=80 %	м2	170,7	3258,29	7,27	556190	1241	443475	89179	696999

					653,04	–	111474	–	–	51630	
9	9	290-000-0001 (пл)ТОО "Ивенс-Павлодар"	Двери цельностеклянные распашные в проемах. Стекло 10мм закаленное прозрачное, фурнитура Titan Изготовление и монтаж								
				шт	4	308905		1235620	1235620	–	1334470 Казахстан
						–		–	–	98850	
10	10	290-000-0002 (пл)ТОО "Ивенс-Павлодар"	Цельностеклянные перегородки с распашными дверями. Стекло 10мм закаленное, прозрачное, фурнитура Titan. Изготовление и монтаж								
				м2	30	69907,66		2097230	2097230	–	2265008 Казахстан
						–		–	–	167778	
11	11	1212-0104-0306	Поверхности фасадов. Промывка с люлек НР=72 %								
				м2	250	68,23	–	17058	– 663	11804	31171
						65,58	–	16395	– –	2309	

Итого по разделу ДОБАВИТЬ	**6 774 120**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	812 761
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	19 707
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	9 958
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 774 027
- накладные расходы, тенге	665 838
в т.ч. зарплата, тенге	59 925
- сметная прибыль (8 %), тенге	501 787

Итого по смете	**6 774 120**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	812 761
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	19 707
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	9 958
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 774 027
- накладные расходы, тенге	665 838
в т.ч. зарплата, тенге	59 925
- сметная прибыль (8 %), тенге	501 787

Всего	**6 774 120**

Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	81 289
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	165 901
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**140 426**
Итого в текущих ценах с 05.04.21 г.	**7 161 736**
с понижающим коэффициентом К=0,9	6 445 561,35
НДС (12 %)	773 467,36
Итого по акту с учетом НДС	**7 219 028,71**

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение
"Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист _____ **Темирбулатов Р.Г.**

Технический надзор
Товарищество с ограниченной ответственностью "Аймереке"
БИН 930540000893

Эксперт _____ **Байкенже А.А.**
(аттестат №KZ03VJE00061864 от 01.02.2021)

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
"КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор _____ **Мукаев Б.К.**

Авторский надзор
Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания АСР"
БИН 040140005219

Эксперт _____ **Каирбеков А.Т.**
(аттестат №KZ44VJB00046450 от 15.05.2019)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара" Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Кривенко 25 БИН 060140013382
тел.87182200510

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан,77 БИН 050940013378
тел.+77058149823

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция с расширением административного здания по ул.Камзина 37/2 в г.Павлодар

(наименование, адрес)

Объект : Реконструкция с расширением административного здания по ул.Камзина 37/2 в г.Павлодар

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 65/21 2021-06-10

Акт №9
приемки выполненных работ за август 18.08.2021 года
(корректировочная смета №2)
Технологическое оборудование

Составлен в текущих ценах с 05.04.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз.по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	590-000-0000 (пл)ИП Солопова	Стол президиума	шт	1	480000		480000		–	–	480000	Казахстан
						–		–		480000	–		
2	2	590-000-0000 (пл)ИП Солопова	Спич-трибуна	шт	1	127400		127400		–	–	127400	Казахстан
						–		–		127400	–		
3	3	590-000-0000 (пл)ИП Солопова	Стол для заседаний	шт	1	452000		452000		–	–	452000	Казахстан
						–		–		452000	–		

4	4	590-000-0000 (пл)ИП Солопова	Стол для переговоров (состоит из 3-х столов)	шт	1	325000	325000	–	–	325000	Казахстан
						–	–	325000	–		
5	5	590-000-0000 (пл)ИП Солопова	Журнальный столик	шт	2	83500	167000	–	–	167000	Казахстан
						–	–	167000	–		
6	6	590-000-0000 (пл)ИП Солопова	Шкаф встроенный 2-х сторонний	шт	1	364000	364000	–	–	364000	Казахстан
						–	–	364000	–		
7	7	590-000-0000 (пл)ИП Солопова	Шкаф для одежды	шт	1	143000	143000	–	–	143000	Казахстан
						–	–	143000	–		
8	8	590-000-0000 (пл)ИП Солопова	Стойка гардеробная	шт	3	103350	310050	–	–	310050	Казахстан
						–	–	310050	–		
9	9	590-000-0000 (пл)ИП Солопова	Рабочее место сотрудника (стол+тумба+тумба мобильная)	шт	5	208000	1040000	–	–	1040000	Казахстан
						–	–	1040000	–		
10	10	590-000-0000 (пл)ИП Солопова	Стол офисный+ тумба	шт	1	163000	163000	–	–	163000	Казахстан
						–	–	163000	–		
11	11	590-000-0000 (пл)ИП Солопова	Пенал офисный	шт	1	84500	84500	–	–	84500	Казахстан
						–	–	84500	–		
12	12	590-000-0000 (пл)ИП Солопова	Стеллаж офисный металлический	шт	1	117000	117000	–	–	117000	Казахстан
						–	–	117000	–		
13	13	590-000-0000 (пл)ИП Солопова	Мягкие элементы для сидения	шт	1	56800	56800	–	–	56800	Казахстан
						–	–	56800	–		
14	14	590-000-0000 (пл)ИП Солопова	Тумба низкая	шт	2	155500	311000	–	–	311000	Казахстан
						–	–	311000	–		

15	15	590-000-0000 (пл)ИП Солопова	Кресло президиум	шт	4	119935	479740	–	–	479740	Казахстан
						–	–	479740	–		
16	16	590-000-0000 (пл)ИП Солопова	Стул	шт	14	43800	613200	–	–	613200	Казахстан
						–	–	613200	–		
17	17	590-000-0000 (пл)ИП Солопова	Стул	шт	50	38750	1937500	–	–	1937500	Казахстан
						–	–	1937500	–		
18	18	590-000-0000 (пл)ИП Солопова	Кресло	шт	3	84500	253500	–	–	253500	Казахстан
						–	–	253500	–		
19	19	590-000-0000 (пл)ИП Солопова	Кресло	шт	20	36120	722400	–	–	722400	Казахстан
						–	–	722400	–		
20	20	590-000-0000 (пл)ИП Солопова	Стулья	шт	2	45500	91000	–	–	91000	Казахстан
						–	–	91000	–		
21	21	590-000-0000 (пл)ИП Солопова	Диван	шт	1	104500	104500	–	–	104500	Казахстан
						–	–	104500	–		
22	22	590-000-0000 (пл)ИП Солопова	Кресло	шт	10	47500	475000	–	–	475000	Казахстан
						–	–	475000	–		
23	23	590-000-0000 (пл)ORANGE STUDIO	Вывеска объемная световая на фасад здания на металлическом каркасе, навигация, таблички информационные, декоративные колонны для конференц-зала и кабинетов, декоративное панно, художественная роспись стен, декорации и тонировка для стеклянных перегородок, объемные буквы	услуга	1	9219920	9219920	–	–	9219920	

	–	–	9219920 –

Итого по смете	**18 037 510**
в том числе	
- оборудование, тенге	18 037 510
Всего	**18 037 510**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	0
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	0
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**0**
Итого в текущих ценах с 05.04.21 г.	**18 037 510**
с понижающим коэффициентом К=0,9	16 233 759,00
НДС (12 %)	1 948 051,08
Итого по акту с учетом НДС	**18 181 810,08**

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение
"Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист _____ **Темирбулатов Р.Г.**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью
"КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор _____ **Мукаев Б.К.**

Технический надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью "Аймереке"
БИН 930540000893

Эксперт _____ **Байкенже А.А.**

(аттестат №KZ95VJE00061864 от 01.02.2021)

Авторский надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания АСР"
БИН 040140005219

Эксперт _____ **Каирбеков А.Т.**

(аттестат №KZ44VJ00016450 от 13.05.2019)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара" Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Кривенко 25 БИН 060140013382
тел.87182200510

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан,77 БИН 050940013378
тел.+77058149823

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция с расширением административного здания по ул.Камзина 37/2 в г.Павлодар

(наименование, адрес)

Объект : Реконструкция с расширением административного здания по ул.Камзина 37/2 в г.Павлодар

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 65/21 2021-06-10

Акт №10
приемки выполненных работ за август 18.08.2021 года
(корректировочная смета №3 к локальной смете №2-1-2)

Перенос колодца

Составлен в текущих ценах с 05.04.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз.по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхожден ия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	13	1127-0302-0102	**Покрытия и основания щебеночные. Разборка НР=108 % К=0,150;**	**м3 конструкции**	**-7,5**	462,06	327,11	-3465	-2453	–	-1695	-5573	
						134,95	74,24	-1012	-557	–	-413		
2	14	1127-0302-0104	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР=108 % К=0,080;**	**м3 конструкции**	**-4**	3633,33	1604,84	-14533	-6419	–	-11813	-28454	
						2028,49	706,02	-8114	-2824	–	-2108		

3	15 1127-0403-0201	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР=108 %	м2 основания	-50	793,46	263,22	-39673	-13161	-24427	-6550	-49921
					41,71	79,57	-2086	-3979	–	-3698	
4	16 1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108 %	м2 покрытия	-50	1971,17	246,62	-98559	-12331	-84842	-3254	-109958
					27,72	32,53	-1386	-1627	–	-8145	
5	17 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108 %	м2 покрытия	-50	2112,98	260,96	-105649	-13048	-91215	-3211	-117569
					27,72	31,74	-1386	-1587	–	-8709	

Итого по смете	**-311 475**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	-13 984
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	-47 412
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	-10 574
- материалы, изделия и конструкции, тенге	-200 484
- накладные расходы, тенге	-26 523
в т.ч. зарплата, тенге	-2 387
- сметная прибыль (8 %), тенге	-23 073

Итого по смете	**-311 475**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	-13 984
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	-47 412
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	-10 574
- материалы, изделия и конструкции, тенге	-200 484
- накладные расходы, тенге	-26 523
в т.ч. зарплата, тенге	-2 387
- сметная прибыль (8 %), тенге	-23 073

Всего	**-311 475**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	-3 738
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	-7 628

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	-6 457
Итого в текущих ценах с 05.04.21 г.	**-329 298**
с понижающим коэффициентом К=0,9	-296 368,20
НДС (12 %)	-35 564,18
Итого по акту с учетом НДС	**-331 932,38**

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение
"Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист _____ Темирбулатов Р.Г.

Технический надзор
Товарищество с ограниченной ответственностью "Аймереке"
БИН 930540000893

Эксперт _____ Байкенже А.А.
(аттестат №KZ.03.01.00061864 от 01.02.2021)

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
"КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор _____ Мукаев Б.К.

Авторский надзор
Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания АСР"
БИН 040140005219

Эксперт _____ Каирбеков А.Т.
(аттестат №KZ.03.01.00046450 от 13.05.2019)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара" Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Кривенко 25 БИН 060140013382 Форма 2В
тел.87182200510
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан,77 БИН 050940013378
тел.+77058149823
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Реконструкция с расширением административного здания по ул.Камзина 37/2 в г.Павлодар
(наименование, адрес)

Объект : Реконструкция с расширением административного здания по ул.Камзина 37/2 в г.Павлодар
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 65/21 2021-06-10

Акт №11
приемки выполненных работ за август 18.08.2021 года
(корректировочная смета №4 к локальной смете №2-1-4)
Электроосвещение

Составлен в текущих ценах с 05.04.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз.по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 ИСКЛЮЧИТЬ										
1	12	290-000-0001 (пл)	Светильник Teksan LED SLIM PANEL. 48W. 4405LM ц/о=9900/1,12 К=-1,000;	шт	-51	8839		-450789		-450789	–	-486852	Казахстан
						–		–		–	-36063		
2	13	1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, однолампов ый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР=72 % К=-1,000;	шт.	-1	2072,05	822	-2072	-822	-135	-1202	-3536	
						1115,25	555	-1115	-555	–	-262		
3	14	290-000-0002 (пл)	Светильник таблетка с датчиком движения ц/о = 6750/1,12 К=-1,000;	шт	-1	6027		-6027		-6027	–	-6509	Казахстан

						–		–		–	-482	
		Итого по разделу 1 ИСКЛЮЧИТЬ						**-496 897**				
		в том числе										
		- зарплата рабочих-строителей, тенге						-1 115				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге						-822				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						-555				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге						-456 951				
		- накладные расходы, тенге						-1 202				
		в т.ч. зарплата, тенге						-108				
		- сметная прибыль (8 %), тенге						-36 807				
	Раздел 2 ДОБАВИТЬ											
4	1 1308-0305-0319	**Светильник. Монтаж в подвесных потолках НР=72 %**	**шт.**	**3**	1455,65	17,24	4367	52	104	3047	8007	
					1403,73	6,95	4211	21	–	593		
5	2 247-102-0127	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 1607, мощность 18 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014**	**шт.**	**54**	3797		205038		205038	–	221441	Казахстан
					–		–		–	16403		
		Итого по разделу 2 ДОБАВИТЬ					**229 448**					
		в том числе										
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					4 211					
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					52					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					21					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					205 142					
		- накладные расходы, тенге					3 047					
		в т.ч. зарплата, тенге					274					
		- сметная прибыль (8 %), тенге					16 996					
		Итого по смете					**-267 449**					
		в том числе										
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					3 096					
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					-770					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					-534					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					-251 809					
		- накладные расходы, тенге					1 845					
		в т.ч. зарплата, тенге					166					
		- сметная прибыль (8 %), тенге					-19 811					
	Всего						**-267 449**					

Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	-3 209
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	-6 550
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**-5 544**
Итого в текущих ценах с 05.04.21 г.	**-282 752**
с понижающим коэффициентом К=0,9	-254 476,80
НДС (12 %)	-30 537,22
Итого по акту с учетом НДС	**-285 014,02**

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение
"Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист _____ **Темирбулатов Р.Г.**

Технический надзор
Товарищество с ограниченной ответственностью "Аймереке"
БИН 930540000893

Эксперт _____ **Байкенже А.А.**
(аттестат №К293VIII0000004 от 01.02.2021)

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
"КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор _____ **Мукаев Б.К.**

Авторский надзор
Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания АСР"
БИН 040140005219

Эксперт _____ **Каирбеков А.Т.**
(аттестат №КZ24VUF00046150 от 13.05.2019)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара" Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Кривенко 25 Форма 2В
БИН 060140013382
тел.87182200510
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан,77
БИН 050940013378
тел.+77058149823
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Реконструкция с расширением административного здания по ул.Камзина 37/2 в г.Павлодар
(наименование, адрес)

Объект : Реконструкция с расширением административного здания по ул.Камзина 37/2 в г.Павлодар
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 65/21 2021-06-10

Акт №12
приемки выполненных работ за август 18.08.2021 года
(корректировочная смета №5 к локальной смете №2-1-5)

Пожарная сигнализация и оповещение о пожаре

Составлен в текущих ценах с 05.04.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз.по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхожд ения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 ИСКЛЮЧИТЬ										
1	4	1308-0103-3001	**Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования НР=72 % К=-1,000;**	**шт.**	**-2**	1815,57	344,72	-3631	-689	-78	-2262	-6364	
						1432	139,08	-2864	-278	–	-471		
2	5	248-302-0501	**Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10 К=-1,000;**	**шт.**	**-2**	1052		-2104		-2104	–	-2272	Казахстан
						–		–		–	-168		
3	6	1310-0701-0202	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР=61 % К=-1,000;**	**шт.**	**-4**	2935,07	1,92	-11740	-8	-277	-6988	-20226	
						2864	–	-11456	–	–	-1498		

4	7 248-302-0204	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45 с УС-01 К=-1,000;	шт.	-4	2146		-8584		-8584	–	-9271 Казахстан
					–		–		–	-687	
5	8 1308-0305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования НР=72 % К=-1,000;	шт.	-1	1443,29	140,67	-1443	-141	-83	-906	-2537
					1219,34	39	-1219	-39	–	-188	
6	9 248-304-0107	Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Выход" К=-1,000;	шт.	-1	927		-927		-927	–	-1001 Казахстан
					–		–		–	-74	
7	10 1310-0701-0601	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования НР=61 % К=-1,000;	шт.	-2	816,61	4,69	-1633	-9	-22	-979	-2821
					801,05	1,43	-1602	-3	–	-209	
8	11 248-304-0212	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-К К=-1,000;	шт.	-2	1961		-3922		-3922	–	-4236 Казахстан
					–		–		–	-314	
9	12 1310-0701-0203	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования НР=61 % К=-1,000;	шт.	-2	3765,08	2,28	-7530	-5	-146	-4502	-12995
					3690	–	-7380	–	–	-963	
10	13 290-000-0001 (пл)	Устройство контроля шлейфа Маяк-ШС-1 (ц/о=560/1,12) К=-1,000;	шт	-2	500		-1000		-1000	–	-1080 Казахстан
					–		–		–	-80	
11	14 261-404-0590	Резисторы 820 Ом ГОСТ Р 51177-2017 К=-1,000;	шт.	-3	48		-144		-144	–	-156 Казахстан
					–		–		–	-12	

Итого по разделу ИСКЛЮЧИТЬ	**-62 959**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	-24 521
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	-852
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	-320
- материалы, изделия и конструкции, тенге	-17 287
- накладные расходы, тенге	-15 637
в т.ч. зарплата, тенге	-1 407
- сметная прибыль (8 %), тенге	-4 664

Итого по смете	**-62 959**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	-24 521
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	-852
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	-320

- материалы, изделия и конструкции, тенге	-17 287
- накладные расходы, тенге	-15 637
в т.ч. зарплата, тенге	-1 407
- сметная прибыль (8 %), тенге	-4 664
Всего	**-62 959**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	-756
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	-1 542
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**-1 305**
Итого в текущих ценах с 05.04.21 г.	**-66 562**
с понижающим коэффициентом К=0,9	-59 905,80
НДС (12 %)	-7 188,70
Итого по акту с учетом НДС	**-67 094,50**

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение
"Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист _____ **Темирбулатов Р.Г.**

Технический надзор
Товарищество с ограниченной ответственностью "Аймереке"
БИН 930540000893

Эксперт _____ **Байкенже А.А.**
(аттестат №KZ293VJE00061864 от 01.02.2021)

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
"КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор _____ **Мукаев Б.К.**

Авторский надзор
Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания АСР"
БИН 040140005219

Эксперт _____ **Каирбеков А.Т.**
(аттестат №KZ24VJE00061864 от 13.05.2019)

Приложение 4-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"**

Наменование строительства и его адрес: **Реконструкция с расширением административного здания по ул.Камзина 37/2 в городе Павлодар**

Договор подряда (контракт) **№65/21 от 10.06.2021 года**

Справка № 2

от 18.08.2021 года

о стоимости выполненных работ и затрат

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		65/21	10.06.2021				

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость (НДС 12%)	Итого к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция с расширением административного здания по ул.Камзина 37/2 в городе Павлодар	62 354 430,09	55 673 598,30							6 680 831,79	
за месяц	14 986 007,23	13 380 363,60							1 605 643,63	14 986 007,23
Удержание 5%										749 300,36
К оплате:										14 236 706,87

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара"

БИН 060140013382

Руководитель _____ **Ажмұрат А.Қ.**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____ **Мукаев Б.К.**

Технический надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью "Аймереке"

БИН 930540000893

Эксперт _____ **Байкенже А.А.**

(аттестат №KZ93VIE00006186 от 01.02.2021)

Авторский надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания АСР"

БИН 040140005219

Эксперт _____ **Каирбеков А.Т.**

(аттестат №KZ44VIE00016450 от 13.05.2019)