	Приложение 3 к акту приемки объекта в эксплуатацию
	форма

Технические характеристики объекта

(линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения	км	
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10 кВ	км	
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения	км	
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения	км	
5	Площадь опор	м2	
6	Опоры:		
	1) металическая	шт	1
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	
	4) железобетонные	шт	16
	5) тросовые подвесы	шт	
7	Провода:		
	1) медные	км	
	2) провод силовой ПВС	км	
	3) сталеалюминиевые СИП-4	км	16,486
8	Кронштейны для светильников:		
	Кронштейн КИ-1,5	шт	686
9	Арматура уличного освещения:		
	1) светильники RKU LED SMART	шт	686
10	Кабели:		
	1) марки напряжением АВБбШв-1	км	0,308
	2) марки напряжением	км	
11	Муфты соединительные	шт	14
12	Муфты концевые	шт	30
13	Контуры заземления	шт	
14	Устройства грозозащиты	шт	
15	Дорожные покрытия кабельных сетей:		
	1) асфальтобетонные	м 2	
	2) булыжные	м 2	
	3) тротуары	м 2	

Заказчик **Масабаев Асет Дуйсенбекович**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор **Нуралин Серик Сытпалиевич**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Нысан/Форма

Декларация о соответствии

«19» 11 2019 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик): **ТОО «ABM Building 2007», Юридический адрес: г. Алматы, Жетысуский район, пр. Рыскулова 69Б**
наименование организации, юридический адрес

В лице: **Генеральный директор Молдагасимов Алмас Балтагулович**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

По объекту: **«Строительство линий наружного освещения на демонтируемых линиях АО «АЖК» в Жетысуском районе города Алматы»**
наименование, местонахождения объекта

Заказчиком, которого является: **КГУ «Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития» г. Алматы, Руководитель Управления – Масабаев Асет Дуйсебекович, 50000 г. Алматы, Площадь Республики, 4, 2723975**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:
ТОО «Электроремонт» Акмолинская область, Целиноградский район, Косшынский с.о., с. Косшы ул. Жангельдина, 8Б
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация): **ТОО «ЭнергоРесурсСнаб», № 10-21-21-ЭН.**
наименование проектной организации, номер проекта

Утвержден (а): **ГКП на ПХВ акимата г.Алматы «Алматы Кала Жарык», №95/5 от 06.12.2018 г.**
наименование организации утвердившей (пересутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Строительство сети, в том числе:					
Опора металическая	1-шт	СНЦс2.8-10		СНЦс2.8-10	
Опора ж/б	16- шт	СВ-95/2		СВ-95/2	
Установка кронштейна	686-шт	Кронштейн К1П		Кронштейн К1П	

Монтаж СИП	**16468-м**	**Протяженность ВЛИ 0,4 Кв**		**Протяженность ВЛИ 0,4 Кв**	
Монтаж светильников	**686-шт**	**JERA 100W**		**ABM building 100W**	
Кабель	**308-м**	**Протяженность КЛ -0,4 кВ**		**Протяженность КЛ -0,4 кВ**	
Монтаж ШУНО	**9-шт**	**ПР-11-3116**		**ПР-11-3116**	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Уличное освещение построенного с монтажом опор,ШУНО,Светильников,прокладки кабеля.**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **05 сентября 2019 г.**

месяц, год

окончание работ: **15 ноябрь 2019г.**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **2,6 месяцев;**

по норме или по проекту организации строительства: **5 месяцев;**

фактически: **2,6 месяцев;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ГКП на ПХВ акимата г. Алматы «Алматы Кала Жарык» 050058, проспект Рыскулова, 101г Руководителя Жармаганбетов А.М.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик): считает **объект «Строительство линии наружного освещения на демонтируемых линиях АО «АЖК» в Жетысуском районе г. Алматы»** готовым к приемке в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Генериальный директор ТОО «ABM – Building 2007» Молдагасимов Алмас Багдатулович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя , подпись, дата, М.П.

подпись, дата, М.П.

(Субподрядчик)

Директор ТОО «Электроремонт» Нурмуханбетов Руслан Мусамадинович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата, М.П.

подпись, дата, М.П.

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Нысан/Форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«19» 11 2019 г.

Авторский надзор **ТОО «ЭнергоРесурсСнаб», Руководитель – Рахымбеков Абзал Муратович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице **Главного инженера проекта ТОО «ЭнергоРесурсСнаб» Нуралин Серик Сагиналиевич № 8 от 26.03.2019 г.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании **договора №190152 от 15.07. 2019 года**
№ договора и дата

по объекту: **«Строительство линий наружного освещения на демонтируемых линиях АО «АЖК» в Жетысуском районе г. Алматы» Республика Казахстан, г. Алматы**
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **КГУ «Управление энергоэффекективности и инфраструктурного развития города Алматы», Руководитель Управления – Масабаев Асет Дуйсебекович**
наименование орган низании, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось:

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «АВМ – Building 2007» Лицензия № 16015283 от 03.10.2016 г.**
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Генеральный директора Молдагасимов Алмас Балтагулович**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями **ТОО «Электроремонт», Лицензия № 13005349, от 08.04.2013 г.**
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Директора Нурмуханбетов Руслан Мусамадинович**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **05 сентября 2019 года**;
месяц, год

окончание работ: **15 ноября 2019 года;**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **2.6 месяцев;**

по норме или по проекту организации строительства **5 месяцев;**

фактически **2.6 месяцев;**

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) **ТОО «ЭнергоРесурсСнаб», № 10-21-21-ЭН.**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) **ГКП на ПХВ акимата г. Алматы «Алматы Кала Жарык», №95/5 от 06.12.2018 г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

организация **ТОО «ЭнергоРесурсСнаб», Руководитель - Рахымбеков А.М.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата, М.П. (при наличии)

эксперт(ы) по авторскому надзору **Главный инженер проекта Нуралин С.С. №28-01 26.03.2019 г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата, М.П (при наличии)

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Нысан/Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«19» 11 2019 г.

Технический надзор **ТОО «СейсмоСтройЗащита», Республика Казахстан, г. Алматы, мкр. 2, 55 Б, 272056, Мусин Вячеслав Анатольевич**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице **аттестованых экспертов ТОО «СейсмоСтройЗащита»:**

1) **Иманбеков Едил Бакытович – инженер эксперт по надзору за строительством, аттестат эксперта №KZ68VJE00024096 от 17.03.2017г.**
2) **Сембаев Бакыта Абдуакасович – инженер эксперт по надзору за строительством, аттестат эксперта №KZ90VJE00042324 от 14.11.2018г;**

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании **договора №190184 от 27.08. 2019 года**
№ договора и дата

по объекту: **«Строительство линий наружного освещения на демонтируемых линиях АО «АЖК» в Жетысуском районе г. Алматы» Республика Казахстан, г. Алматы**
наименование и местонахождение объекта

заказчиком, которого является **Руководитель КГУ «Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы», Руководитель Масабаев Асет Дуйсебекович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось:

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «АВМ – Building 2007» Лицензия № 16015283 от 03.10.2016 г.**
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Генеральный Директора Молдагасимов Алмас Балтагулович**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями **ТОО «Электроремонт», Лицензия № 13005349 от 08.04.2013 г.**
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Директора Нурмуханбетов Руслан Мусамадинович**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **05 сентября 2019 года;**
месяц, год

окончание работ **15 ноября 2019 года;**
месяц, год

при продолжительности строительства, **2,6 месяцев**;
по норме или по проекту организации строительства **5 месяцев**;
фактически **2,6 месяцев**;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): Всего **304 508, 058 тыс. тенге,** в том числе строительно-монтажных работ **138 059,198 тыс. тенге,** оборудования, инструмента и инвентаря **14 194,831 тысяч тенге;**

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию (фактическая стоимость) всего **130 037 424,21 тыс. тенге.**

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) **ТОО «ЭнергоРесурсСнаб», № 10-21-21-ЭН.**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) **ГКП на ПХВ акимата г. Алматы «Алматы Кала Жарык», №95/5 от 06.12.2018 г.**

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

организация **ТОО «СейсмоСтройЗащита» директор Мусин Вячеслав Анатольевич**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя (при наличии)

Мусин В.А.

подпись, дата, М.П. (при наличии)

эксперт(ы) по техническому надзору:

1) Иманбеков Едил Бакытович – инженер эксперт по надзору за строительством, аттестат эксперта №KZ68VJE00024096 от 17.03.2017г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов, подпись, дата, М.П. (при наличии)

Иманбеков Е.Б.

подпись, дата, М.П. (при наличии)

2) Сембаев Бакыта Абдуакасович – инженер-эксперт по надзору за строительством, аттестат эксперта №KZ90VJE[illegible]

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов, подпись, дата, М.П. (при наличии)

Сембаев Б.А.

подпись, дата, М.П. (при наличии)