Форма КС-3

Утверждена
Приказом Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019г. №178

Заказчик : ТОО "Елорда құрылыс комплексы"
Генподрядчик: ТОО"DBK-Engineering"

Наименование строительства и его адрес : "Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и парковкой, г.Астана, пересечение улиц Орынбор и Керей, Жанибек хандар"

СПРАВКА №35
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2021 год

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор			Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	Код
			19/32	24.05.2019г.				
			доп.соглашение №19/32-5	06.05.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2019г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и парковкой, г.Астана, пересечение улиц Орынбор и Керей, Жанибек хандар" Всего по стройке :	5 777 [illegible] 476	2 049 901 365	113 603 557							11 633 427	127 235 984

ЗАКАЗЧИК:_____ Б[illegible]ин Е.С.
Генеральный директор, БИН [illegible]3552

ГЕНПОДРЯДЧИК:_____ Жуманов Т.С.
Директор, БИН [illegible]

Технический надзор
Директор_____ Жуков Д.В.

Авторский надзор _____ Фомка С.В.
Эксперт авторского надзора

ЗАКАЗЧИК: "БЛОРДА КҰРЫЛЫС КОМПАНИЯСЫ"

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО"DBK-Engineering"

ДОГОВОР : № 19/32 от 24.05.2019г. доп соглашение 19/32-5 от 06.05.2020 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, г.Астана, пересечение улиц Орынбор и Керей, Жанибек хандар

СВОДНЫЙ АКТ №35

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за октябрь месяц 2021г.

в текущих ценах 2020г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Процент выполнения	сметная стоимость по проекту, тенге	сметная стоимость по акту, тенге
1	2	3	4	5	6
		Глава 2. Основные объекты строительства			
		БЛОК А			
		Секция 1 (8 этажей)			
1	2-1-1	Общестроительные работы - АР	0,00	197 904 451	
2	2-1-2	Лифт	0,00	11 424 814	
3	2-1-3	Водопровод и канализация	0,00	22 888 278	
4	2-1-4	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	13 321 760	
5	2-1-5	Отопление и вентиляция	0,00	11 777 023	
6	2-1-6	Слаботочные системы	5,33	4 831 482	257 653
7	2-1-7	Восстановление и усиление конструкций	0,00	8 383 112	
		итого Секция 1	**0,10**	**270 530 920**	**257 653**
		Секция 2 (8 этажей)			
8	2-2-1	Общестроительные работы - АР	0,00	192 021 393	
9	2-2-2	Лифт	0,00	11 424 814	
10	2-2-3	Водопровод и канализация	0,00	28 550 914	
11	2-2-4	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	20 648 318	
12	2-2-5	Отопление и вентиляция	0,00	19 134 310	
13	2-2-6	Слаботочные системы	5,07	6 071 441	307 523
14	2-2-7	Восстановление и усиление конструкций	0,00	7 567 768	
15	2-2-8	Демонтажные и восстановительные работы	22,17	45 749 138	10 141 827
		итого Секция 2	**3,16**	**331 168 096**	**10 449 350**
		Секция 3 (8 этажей)			
16	2-3-1	Общестроительные работы - АР	0,00	189 978 874	
17	2-3-2	Лифт	0,0	11 424 814	
18	2-3-3	Водопровод и канализация	0,00	24 615 677	
19	2-3-4	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	14 067 796	
20	2-3-5	Отопление и вентиляция	0,00	14 289 861	
21	2-3-6	Слаботочные системы	5,33	4 831 481	257 653

22	2-3-7	Восстановление и усиление конструкций	0,00	7 036 743	
		итого Секция 3	**0,10**	**266 245 246**	**257 653**
		Секция 4 (8 этажей)			
23	2-4-1	Общестроительные работы - АР	0,00	197 748 613	
24	2-4-2	Лифт	0,00	11 424 814	
25	2-4-3	Водопровод и канализация	0,00	23 492 554	
26	2-4-4	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	19 833 181	
27	2-4-5	Отопление и вентиляция	0,00	13 983 992	
28	2-4-6	Слаботочные системы	5,03	5 125 200	257 653
29	2-4-7	Восстановление и усиление конструкций	0,00	5 028 151	
		итого Секция 4	**0,09**	**276 636 505**	**257 653**
		Паркинг			
30	2-5-1	Конструкции железобетонные - КЖ	0,00	61 582 905	
31	2-5-2	Общестроительные работы - АР	0,00	122 542 258	
32	2-5-3	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	12 315 423	
33	2-5-4	Слаботочные системы	0,00	8 669 810	
34	2-5-5	Отопление и вентиляция	0,00	15 145 636	
35	2-5-6	Водопровод и канализация	0,00	11 058 824	
36	2-5-7	Автоматическое пожаротушение	0,00	51 301 992	
		итого Паркингу (блок А)	**0,00**	**282 616 848**	**0**
		БЛОК Б			
		Секция 1 (8 этажей)			
37	2-6-1	Общестроительные работы - АР	0,00	206 138 219	
38	2-6-2	Лифт	0,00	11 424 814	
39	2-6-3	Водопровод и канализация	0,00	28 953 847	
40	2-6-4	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	20 694 587	
41	2-6-5	Отопление и вентиляция	0,00	13 360 042	
42	2-6-6	Слаботочные системы	4,76	5 413 424	257 653
43	2-6-7	Восстановление и усиление конструкций	0,00	9 028 790	
		итого Секция 1	**0,09**	**295 013 723**	**257 653**
		Секция 2 (12 этажей)			
44	2-7-1	Общестроительные работы - АР	0,00	347 343 620	
45	2-7-2	Лифт	0,00	23 127 323	
46	2-7-3	Водопровод и канализация	0,00	47 285 459	
47	2-7-4	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	28 785 719	
48	2-7-5	Отопление и вентиляция	0,00	31 171 505	
49	2-7-6	Слаботочные системы	7,46	5 683 272	423 883
50	2-7-7	Восстановление и усиление конструкций	0,00	10 856 424	
51	2-7-8	Автоматическое дымоудаление	0,00	5 944 575	
		итого Секция 2	**0,08**	**500 197 897**	**423 883**
		Секция 3 (12 этажей)			
52	2-8-1	Общестроительные работы - АР	0,00	334 075 835	
53	2-8-2	Лифт	0,00	23 127 323	
54	2-8-3	Водопровод и канализация	0,00	60 306 972	
55	2-8-4	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	36 091 884	
56	2-8-5	Отопление и вентиляция	0,00	63 766 641	

57	2-8-6	Слаботочные системы	7,35	6 901 323	506 996
58	2-8-7	Восстановление и усиление конструкций	0,00	8 296 240	
59	2-8-8	Автоматическое дымоудаление	0,00	6 346 254	
		итого Секция 3	**0,09**	**538 912 472**	**506 996**
		Секция 4 (12 этажей)			
60	2-9-1	Общестроительные работы - АР	0,00	333 718 881	
61	2-9-2	Лифт	0,00	23 127 323	
62	2-9-3	Водопровод и канализация	0,00	47 541 985	
63	2-9-4	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	29 512 151	
64	2-9-5	Отопление и вентиляция	0,00	35 810 074	
65	2-9-6	Слаботочные системы	7,41	5 720 461	423 883
66	2-9-7	Восстановление и усиление конструкций	0,00	6 970 141	
67	2-9-8	Автоматическое дымоудаление	0,00	5 944 576	
		итого Секция 4	**0,09**	**488 345 592**	**423 883**
		Паркинг			
68	2-10-1	Конструкции железобетонные - КЖ	0,00	137 617 936	
69	2-10-2	Общестроительные работы - АР	0,00	139 117 379	
70	2-10-3	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	14 286 736	
71	2-10-4	Слаботочные системы	0,00	10 178 252	
72	2-10-5	Отопление и вентиляция	0,00	18 155 119	
		итого Паркингу (блок Б)	**0,00**	**319 355 422**	**0**
		БЛОК В			
		Секция 1 (8 этажей)			
73	2-11-1	Общестроительные работы - АР	0,15	211 268 762	311 011
74	2-11-2	Лифт	0,00	11 424 814	
75	2-11-3	Водопровод и канализация	25,95	30 638 237	7 949 268
76	2-11-4	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	17 583 176	
77	2-11-5	Отопление и вентиляция	0,00	14 911 912	
78	2-11-6	Слаботочные системы	14,59	5 463 008	797 039
79	2-11-7	Восстановление и усиление конструкций	0,00	7 133 426	
		итого Секция 1	**3,04**	**298 423 335**	**9 057 318**
		Секция 2 (8 этажей)			
80	2-12-1	Общестроительные работы - АР	6,94	209 052 787	14 513 625
81	2-12-2	Лифт	0,00	11 424 814	
82	2-12-3	Водопровод и канализация	25,28	31 448 336	7 949 268
83	2-12-4	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	12 493 309	
84	2-12-5	Отопление и вентиляция	0,00	9 826 856	
85	2-12-6	Слаботочные системы	13,34	5 536 472	738 387
86	2-12-7	Восстановление и усиление конструкций	0,00	9 143 972	
		итого Секция 2	**8,03**	**288 926 546**	**23 201 280**
		Секция 3 (8 этажей)			
87	2-13-1	Общестроительные работы - АР	15,00	233 900 603	35 090 428
88	2-13-2	Лифт	0,00	11 424 814	
89	2-13-3	Водопровод и канализация	23,76	36 924 238	8 771 606
90	2-13-4	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	22 875 223	
91	2-13-5	Отопление и вентиляция	0,00	16 226 406	

92	2-13-6	Слаботочные системы	17,13	6 300 748	1 079 593
93	2-13-7	Восстановление и усиление конструкций	0,00	7 541 474	
94	2-13-8	Демонтажные и восстановительные работы	0,00	23 114 182	
		итого Секция 3	**12,54**	**358 307 688**	**44 941 627**
		Секция 4 (8 этажей)			
95	2-14-1	Общестроительные работы - АР	0,27	226 406 229	609 177
96	2-14-2	Лифт	0,00	11 492 110	
97	2-14-3	Водопровод и канализация	26,02	30 554 512	7 949 268
98	2-14-4	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	15 659 714	
99	2-14-5	Отопление и вентиляция	0,00	17 034 888	
100	2-14-6	Слаботочные системы	14,13	5 578 395	788 255
101	2-14-7	Восстановление и усиление конструкций	0,00	7 984 355	
		итого Секция 4	**2,97**	**314 710 203**	**9 346 700**
		Паркинг			
102	2-15-1	Конструкции железобетонные - КЖ	0,00	118 427 263	
103	2-15-2	Общестроительные работы - АР	0,00	108 249 415	
104	2-15-3	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	10 810 255	
105	2-15-4	Слаботочные системы	0,00	8 311 888	
106	2-15-5	Отопление и вентиляция	0,00	15 498 131	
		итого Паркингу (блок В)	**0,00**	**261 296 952**	
		Фасадное освещение			
107	2-16-1	Фасадное освещение	0,00	**7 509 271**	
		Всего по главе 2	**1,95**	**5 098 196 716**	**99 381 649**
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории			
		Генеральный план			
108	7-1-1	Благоустройство территории	5,25	403 745 433	21 215 525
109	7-1-2	Озеленение территории	0,00	97 830 424	
110	7-1-3	Малые архитектурные формы	0,00	31 141 789	
		Всего по главе 7	**3,98**	**532 717 646**	**21 215 525**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7		**5 630 914 362**	**120 597 174**
		в т.ч. Оборудование		**216 642 445**	
		Глава 8. Временные здания и сооружения			
111	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 0,9%		48 728 447	1 085 375
		Всего по главе		**48 728 447**	**1 085 375**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8		**5 679 642 809**	**121 682 549**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство			
112	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,7%		92 871 006	2 068 603
		Всего по главе		**92 871 006**	**2 068 603**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9		**5 772 513 815**	**123 751 152**
113	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%		111 117 427	2 475 023
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		**5 883 631 243**	**126 226 175**
114		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 100%		5 883 631 243	126 226 175

115		НДС на 2020 год, - 12%		706 035 749	15 147 141
		Итого в текущих ценах на 2020 год		**6 589 666 991**	**141 375 316**
		Скидка 10%		**658 966 699**	**14 137 332**
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ		**5 930 700 292**	**127 235 984**
	Налоговый кодекс РК	В т.ч. Налог на добавленную стоимость - 12 %		635 432 174	13 632 427

ЗАКАЗЧИК:

ТОО "Елорда құрылыс компаниясы"

Заместитель ген.директора по строительству _____ Исмаков А.А.

Руководитель ПТО _____ Бадрова Е.К.

Инженер ПТО _____ Ахметов А.С.

Инженер сметчик _____ Мукашева Г.С.

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ТОО "DBK-Engineering"

Директор _____ Жумашев Т.С.

Технадзор
ТОО "Kristallstroy"

Директор _____ Дудко Д.В.

Эксперт технического надзора _____ Каскабаев Т.К.
Аттестат № KZ25VJE00028750 от 17.07.2017 г.
Аттестат № KZ95VJE00028751 от 17.07.2017 г.

Эксперт технического надзора _____ Ешанов Е.К.
Аттестат № KZ03VJE00017312 от 04.05.2016 г.
Аттестат № KZ75VJE00017665 от 20.05.2016 г.

Авторский надзор:
ТОО "Studio 28"

Эксперт авторского надзора _____ Фомин С.В.

Согласно правовой доктрине применяется [illegible] в соответствии с приказом министра финансов РК от [illegible] Министра финансов РК от [illegible] находится в действии с [illegible] с изменениями, внесенными приказом Министра финансов РК от [illegible] находится в действии с [illegible]

Отчет о местном содержании в работах и услугах №35 октябрь 2021г по объекту: «Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями в пределах, г.Астана, пересечения улиц Оразбек и Карей, Жанибек хандар Корректировка»

№ п/п Договора (m)	Стоимость Договора (СД) KZT	Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT	Сумма реализованной стоимости договоров субподряда в рамках	Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющих j-ый договор	№ п/п Товара (n)	Наименование товаров Закупаемых поставщиком в целях исполнения договора	Количество: ед изм	Количество: кол-во	Цена товара KZT	Стоимость (СТij) KZT	Доля МС согласно Сертификата СТ-KZ (Mij) %	Сертификат СТ-KZ: Номер / дата выдачи	Страна происхождения
1	127 235 984	74 457 979		100%	1	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	15,12	1218	18416	100%	KZ.1310039.01.01.01071 от 22.05.2021г	Казахстан
						Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	6,827676	15426	105324,	100%	KZ.7100317.01.01.10388 от 29.03.2021г	Казахстан
						Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	2,4574	15954	39205	100%	KZ.7100317.01.01.10388 от 29.03.2021г	Казахстан
						Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,86	15954	13720	100%	KZ.7100317.01.01.10388 от 29.03.2021г	Казахстан
						Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	8,737949	18147	158568	100%	KZ.7100317.01.01.10388 от 29.03.2021г	Казахстан
						Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	3,5371	17845	63120	100%	KZ.7100317.01.01.10388 от 29.03.2021г	Казахстан
						Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	247,8816	15700	3891741	100%	KZ.7100662.05.01.00702 от 06.05.2021	Казахстан
						Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	т	340,0164	14744	5013202	100%	KZ.7100662.05.01.00702 от 06.05.2021	Казахстан
						Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	1,32096	54101	71465	100%	KZ.7100628.01.01.04747 от 23.06.2021	Казахстан
						Профиль направляющий потолочный ПНП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 27 мм х 28 мм	м	414,50805	90	37306	100%	KZ.7100628.01.01.04432 от 15.05.2020	Казахстан
						Профиль потолочный ПП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм	м	1964,53651	150	294680	100%	KZ.7100628.01.01.04432 от 15.05.2020	Казахстан
						Профиль стоечный ПС-4 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 50 мм	м	773,765388	218	168681	100%	KZ.7100628.01.01.04432 от 15.05.2020	Казахстан
						Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	476,5895	18	8586	100%	KZ.7100628.01.01.04432 от 15.05.2020	Казахстан
						Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1120,819	61	68370	100%	KZ.7100628.01.01.04432 от 15.05.2020	Казахстан
						Соединитель двухуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	175,604	50	8780	100%	KZ.7100628.01.01.04432 от 15.05.2020	Казахстан
						Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	97,56	30	2927	100%	KZ.7100628.01.01.04432 от 15.05.2020	Казахстан
						Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,014833	25565	379	100%	KZ.7100628.01.01.04731 от 04.06.2021	Казахстан
						Гипсовые вяжущие марки Г-3 ГОСТ 125-79	т	0,0280362	22309	625	100%	KZ.7100628.01.01.04731 от 04.06.2021	Казахстан
						Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0673056	120344	8100	100%	KZ.5510317.01.01.14886 от 25.04.2018	Казахстан
						Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	2,324916	104897	243877	100%	KZ.5510317.01.01.14886 от 25.04.2018	Казахстан
						Плиты из гранита облицовочные плоские полированные, толщина 10 мм ГОСТ 9480-2012	м2	82,2834	6265	515506	100%	KZ.7500960.01.01.01483 от 01.06.2021	Казахстан
						Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	181,074	485	87821	100%	KZ.1 106 00104 от 16.03.2021	Казахстан
						Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	525,653	578	303827	100%	KZ.1 106 00104 от 16.03.2021	Казахстан
						Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,043059	400684	17253	100%	KZ.7100628.01.01.04432 от 15.05.2020	Казахстан
						Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0136108	355554	4839	100%	KZ.7100628.01.01.04432 от 15.05.2020	Казахстан
						Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00018	500413	90	100%	KZ.7100628.01.01.04731 от 04.06.2021	Казахстан
						Смеси сухие штукатурные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	32902,03993	84	2763771	100%	KZ.7100628.01.01.04731 от 04.06.2021	Казахстан
						Смеси сухие - стяжки цементные М200 СТ РК 1168-2006	кг	115890,768	49	5678648	100%	KZ.7100628.01.01.04731 от 04.06.2021	Казахстан
						Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг	48016,9206	39	1872660	100%	KZ.7100628.01.01.04731 от 04.06.2021	Казахстан
						Смеси сухие для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	441,609182	78	34446	100%	KZ.7100628.01.01.04731 от 04.06.2021	Казахстан
						Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	569,582211	50	28479	100%	KZ.7100628.01.01.04731 от 04.06.2021	Казахстан

					Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	820,488793	32	26256	100%	KZ.7100628.01.01.04731 от 04.06.2021	Казахстан
					Лента армирующая бумажная	м	1250,658088	9	11256	100%	KZ.7100628.01.01.04731 от 04.06.2021	Казахстан
					Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	8,6	422	3629	100%	KZ.5510317.01.01.14885 от 25.04.2018	Казахстан
					Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	3359,9224	58	136876	100%	KZ.7100628.01.01.04731 от 04.06.2021	Казахстан
					Смеси сухие - клей для мозаики СТ РК 1168-2006	кг	3926,925	145	569404	100%	KZ.7100628.01.01.04731 от 04.06.2021	Казахстан
					Смеси сухие - клей для мозаики СТ РК 1168-2006	кг	3926,925	145	569404	100%	KZ.7100628.01.01.04731 от 04.06.2021	Казахстан
					Смеси сухие - минеральная штукатурка для декоративной отделки средней фракции от 2,01 до 2,99 мм СТ РК 1168-2006	кг	1477,36	104	147925	100%	KZ.7100628.01.01.04731 от 04.06.2021	Казахстан
					Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	753,4716	64	48222	100%	KZ.7100628.01.01.04731 от 04.06.2021	Казахстан
					Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	83,1168	44	3657	100%	KZ.7100628.01.01.04731 от 04.06.2021	Казахстан
					Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	1611,6	72	116035	62,47%	KZ.3510317.01.01.13265 от 15.04.2019г.	Казахстан
					Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	142,8	194	27703	62,47%	KZ.3510317.01.01.13265 от 15.04.2019г.	Казахстан
					Панели отделочные гипсовартонные с лицевой поверхностью из поливинилхлоридной пленки декоративного типа ПДО или ПДСО толщиной 16 мм	м2	453,7665	3221	1461582	100%	KZ.1 106 00104 от 16.03.2021	Казахстан
					Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая проникающая для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	189,648	192	36412	100%	KZ.1 106 00104 от 16.03.2021	Казахстан
					Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом ПН/ОО 160 SN 10 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	91,8	2526	231887	62,47%	KZ.3510317.01.01.13265 от 15.04.2019г.	Казахстан
					Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	24,7864	17148	425037	100%	KZ.7100984.01.01.00467 от 17.03.2021	Казахстан
					Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	2473,793563	219	541761	100%	KZ.7100628.01.01.04432 от 15.05.2021	Казахстан
					Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,087498	524299	45875	100%	KZ.7100628.01.01.04432 от 15.05.2021	Казахстан
					Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	30	4372	131160	62,47%	KZ.3510317.01.01.13265 от 15.04.2019г.	Казахстан
					Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, DN 250, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9	20063	180567	62,47%	KZ.3510317.01.01.13265 от 15.04.2019г.	Казахстан
ИТОГО	127 235 984	74 457 979	100,0%						26 239 080	35,2401		

$$MC_{р/у} = 100\% \times \frac{\sum_{j=1}^{m}((СД_j - СТ_j - ССД_j) \times R_j + \sum_{i=1}^{n}(СТ_i \times M_i))}{S}$$

где:

j - порядковый номер договора, заключенного в целях выполнения работы (оказания услуги);

СДj - стоимость j-ого договора;

СТj - суммарная стоимость товаров, закупленных поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;

ССДj - суммарная стоимость договоров субподряда, заключенных в целях исполнения j-ого договора;

Rj - доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор;

m - общее количество договоров, заключенных поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;

i - порядковый номер товара, закупленного поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;

СТi - стоимость i-ого товара;

Mi - доля местного содержания в товаре, указанная в сертификате о происхождении товара формы "СТ-КЗ";

n - общее количество наименований товаров, закупленных поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;

S - общая стоимость договора.

Rj = ФОТРК/ФОТ

где:

ФОТРК - фонд оплаты труда казахстанских кадров поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, за период действия j-го договора;

ФОТ - общий фонд оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, за период действия j-го договора.

Доля местного содержания в договоре (%) 35,2

М.П.

Директор _____ Кумашев Ж.Б.

**Мощность _____

** указывается итоговая доля местного содержания в договоре в цифрах

формате до второй запятой

Фамилия, имя, отчество, исполнителя, контактные телефоны

DBK-Engineering