Заказчик **ГУ "Актауский городской отдел строительства"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "СМК-4"**
организация, адрес, телефон, факс

Наименование стройки **Строительство инженерной инфраструктуры в 18а микрорайоне города Актау.Раздел автомобильной дороги, наружные сети водоснабжения и канализации, наружное теплоснабжение**

Договор подряда	**номер**	**81/18**
	дата	**17.08.2018**
Дополнительное соглашение	**номер**	**№ 2**
	дата	**08.02.2019**

АКТ

о приемке выполненных работ за ОКТЯБРЬ месяц 2019 года

На внутримикрорайонные сети водоснабжения, канализации, наружное теплоснабжение

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2017 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Теплосеть								
		Земляные работы								
1	11-010101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65(0,5 - 1)м3	335	76,85	70,50	25745	23617	1092	0,01	2
		м3 грунта		6,35	22,88	2128	7665	--	0,02	5
		Накладные расходы -		*3,26*		*1092*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,41*		*2147*				
		Сметная стоимость				*28983*				
2	11-010101-0311 РСНБ РК 2015	Грунты 5 группы Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65(0,5 - 1)м3	334	217,49	199,52	72643	66638	3080	0,02	7
		м3 грунта		17,98	64,75	6005	21628	--	0,04	14
		Накладные расходы -		*9,22*		*3080*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,14*		*6058*				
		Сметная стоимость				*81781*				
3	11-010205-0902 РСНБ РК 2015)	Грунт скальный 5р группы Разработка отбойными молотками	25,1	5794,64	1935,23	145445	48574	6167	4,12	103
		м3 грунта		3859,41	970,00	96871	24347	--	0,87	22
		Накладные расходы -		*245,69*		*6167*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*483,23*		*12129*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*163741*				
		Прокладка труб								
4	11-240108-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков	0,33	1533124,51	554088,90	505931	182849	21451	767,46	253
		км труб		933631,05	198826,08	308098	65613	--	142,57	47
		Накладные расходы -		*65004,48*		*21451*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*127850,32*		*42191*				
		Сметная стоимость				*569573*				
		Арматура								
5	11-240108-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 400 мм. Установка	4	50972,13	17551,40	203889	70206	8645	25,59	102
		шт.		31985,77	6312,32	127943	25249	--	4,51	18
		Накладные расходы -		*2161,22*		*8645*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4250,67*		*17003*				
		Сметная стоимость				*229537*				
6	11-240108-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром до 50 мм(25мм). Установка	16	11081,37	2467,89	177302	39486	7518	6,97	112
		шт.		8479,75	940,61	135676	15050	--	0,69	11
		Накладные расходы -		*469,85*		*7518*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*924,10*		*14786*				
		Сметная стоимость				*199605*				
7	11-240108-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 300 мм. Установка	34	41628,31	15172,57	1415363	515868	60011	20,58	700
		шт.		25378,10	5425,64	862856	184472	--	3,86	131
		Накладные расходы -		*1765,04*		*60011*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3471,47*		*118030*				
		Сметная стоимость				*1593404*				
8	11-240108-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка	12	11081,37	2467,89	132976	29615	5638	6,97	84
		шт.		8479,75	940,61	101757	11287	--	0,69	8
		Накладные расходы -		*469,85*		*5638*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*924,10*		*11089*				
		Сметная стоимость				*149703*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	ТПРАЙС ТОО "NIMKAZ"РК	Кран шаровой стальной под приварку полнопроходной с рукояткой в ППУ ПЭ изоляции Ду400 PN16								
		шт	2	-5649166,43	--	-11298333	--	-479049	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*239524,66*		*479049*				
		Сметная стоимость		*471095,29*		*942191*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1				*-9877093*				
			Тенге			-8619039	976853			1363
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1641334	355311			257
	Материалы -		Тенге			2679293				
	Всего заработная плата -		Тенге			61107				
		Накладные расходы -	Тенге				1996644			
		Сметная прибыль -	Тенге			113602				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			223432				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			3016327				
		Сметная заработная плата -	чел -ч							1620
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				1996644			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-11298333				
		Накладные расходы -	Тенге			-11298333				
		Сметная прибыль -	Тенге			-479049				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			-942191				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			-12719573				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			-9703246				
		Сметная заработная плата -	Тенге				1996644			1620
		РАЗДЕЛ 2.Хоз-бытовая канализация К1								
		Земляные работы								
10	11-010101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты I группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3								
		м3 грунта	1085,5	76,85	70,50	83420	76526	3537	0,01	8
		Накладные расходы -		6,35	22,88	6894	24837	--	0,02	17
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,26*		*3537*				
		Сметная стоимость		*6,41*		*6957*				
11	11-010101-0311 РСНБ РК 2015	Грунты 5 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3				*93914*				
		м3 грунта	2549,2	217,49	199,52	554435	508604	23508	0,02	51
		Накладные расходы -		17,98	64,75	45831	165071	--	0,04	110
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,22*		*23508*				
		Сметная стоимость		*18,14*		*46235*				
12	11-010205-0902 РСНБ РК 2015	Грунт скальный 5р группы. Разработка отбойными молотками				*624178*				
		м3 грунта	186,8	5794,64	1935,23	1082438	361500	45895	4,12	770
		Накладные расходы -		3859,41	970,00	720938	181196	--	0,87	163
				245,69		*45895*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*483,23*		*90267*				
		Сметная стоимость				*1218600*				
13	11-010102-0311 РСНБ РК 2015	Грунты 5 группы. Погрузка непригодного грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3								
		м3 грунта	263,24	296,99	277,35	78179	73010	3315	0,02	6
		Накладные расходы -		19,42	93,32	5113	24565	--	0,06	16
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,59*		*3315*				
		Сметная стоимость		*24,77*		*6520*				
14	11-010102-0505 РСНБ РК 2015	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 5				*88013*				
		м3 грунта	263,24	96,73	89,48	25464	23556	1080	--	--
		Накладные расходы -		--	20,34	--	5354	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,10*		*1080*				
		Сметная стоимость		*8,07*		*2124*				
15	41-020102-1005 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза I. Расстояние перевозки 5 км				*28667*				
		т	423,8164	161,68	--	68523	--	2905	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,86*		*2905*				
		Сметная стоимость		*13,48*		*5714*				
16	11-010102-0604 РСНБ РК 2015	Грунты 5-6 группы. Работа на отвале				*77143*				
		м3 грунта	263,24	45,17	44,93	11890	11826	504	--	--
		Накладные расходы -		--	17,01	--	4478	--	0,01	3
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,92*		*504*				
		Сметная стоимость		*3,77*		*992*				
17	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2				*13386*				
		м3 грунта	897,75	15,03	15,03	13495	13495	572	--	--
		Накладные расходы -		--	5,68	--	5102	--	--	3
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,64*		*572*				
		Сметная стоимость		*1,25*		*1125*				
18	11-010104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2				*15193*				
		м3 грунта	897,75	6,65	6,65	5966	5966	253	--	--
		Накладные расходы -		--	2,51	--	2255	--	--	2
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,28*		*253*				
		Сметная стоимость		*0,55*		*498*				
						6717				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	11-010104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3								
		м3 грунта	1875,354	17,13	17,13	32122	32122	1362	--	--
		Накладные расходы -		--	6,48	--	12144	--	--	8
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,73*		*1362*				
		Сметная стоимость		*1,43*		*2679*				
20	11-010104-0412 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3				*36163*				
		м3 грунта	1875,354	7,04	7,04	13205	13205	560	--	--
		Накладные расходы -		--	2,66	--	4992	--	--	3
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,30*		*560*				
		Сметная стоимость		*0,59*		*1101*				
21	11-010205-0504 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов иямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4				*14866*				
		м3 грунта	208,373	1485,76	--	309593	--	13127	1,38	288
		Накладные расходы -		1485,76	--	309593	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63,00*		*13127*				
		Сметная стоимость		*123,90*		*25818*				
22	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками				*348537*				
		м3 уплотненного грунта	448,875	148,21	58,28	66526	26159	2821	0,11	48
		Накладные расходы -		89,93	29,27	40366	13137	--	0,03	12
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,28*		*2821*				
		Сметная стоимость		*12,36*		*5548*				
		Трубопроводы				*74894*				
23	11-220501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка								
		км трубопровода	1,125	448441,38	127890,27	504497	143877	21391	286,00	322
		Накладные расходы -		304346,90	50020,20	342390	56273	--	49,89	56
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19013,91*		*21391*				
		Сметная стоимость		*37396,42*		*42071*				
24	23-010503-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 200 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011				*567959*				
		м	2272,5	1732,16	--	3936334	--	166901	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,44*		*166901*				
		Сметная стоимость		*144,45*		*328259*				
						4431493				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	23-020308-1204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Муфты полиэтиленовые для безнапорных канализационных труб DN/OD 200 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011								
		шт.	188	856,38	--	160999	--	6826	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,31*		*6826*				
		Сметная стоимость		*71,42*		*13426*				
		Колодцы Д=1,0м(3шт)				*181251*				
26	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом								
		м2	6,81	1711,07	117,36	11652	799	494	0,26	2
		Накладные расходы -		250,96	41,44	1709	282	--	0,03	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72,55*		*494*				
		Сметная стоимость		*142,69*		*972*				
27	11-230601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие				*13118*				
		м3 конструкций колодца	1,62	34730,67	7773,46	56264	12593	2386	13,87	22
		Накладные расходы -		14585,47	3374,23	23628	5466	--	2,38	4
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1472,58*		*2386*				
		Сметная стоимость		*2896,26*		*4692*				
28	21-040301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9				*63342*				
		шт.	3	11026,31	--	33079	--	1403	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*467,52*		*1403*				
		Сметная стоимость		*919,51*		*2759*				
29	21-040302-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10				*37240*				
		шт.	3	9880,56	--	29642	--	1257	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*418,94*		*1257*				
		Сметная стоимость		*823,96*		*2472*				
30	21-040302-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1				*33371*				
		шт.	3	7159,87	--	21480	--	911	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
				303,58		*911*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*597,08*		*1791*				
		Сметная стоимость				*24182*				
31	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КО6								
		шт.	3	2595,81	--	7787	--	330	--	--
		Накладные расходы -		*110,06*		*330*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*216,47*		*649*				
		Сметная стоимость				*8767*				
32	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов								
		м2	14,5	784,87	12,07	11381	175	483	0,21	3
				233,72	2,23	3389	32	--	--	--
		Накладные расходы -		*33,28*		*483*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*65,45*		*949*				
		Сметная стоимость				*12813*				
		Колодцы Д=1,5м(51шт)								
33	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом								
		м2	193,77	1711,07	117,36	331555	22741	14058	0,26	51
				250,96	41,44	48629	8029	--	0,03	6
		Накладные расходы -		*72,55*		*14058*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*142,69*		*27649*				
		Сметная стоимость				*373262*				
34	11-230601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные,диаметр 1,5м Устройство Грунты сухие								
		м3 конструкций колодца	53,494	29695,94	5200,96	1588555	278220	67355	9,66	516
				10153,78	2335,25	543166	124922	--	1,73	93
		Накладные расходы -		*1259,11*		*67355*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2476,40*		*132473*				
		Сметная стоимость				*1788382*				
35	21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6								
		шт.	67	13819,22	--	925888	--	39258	--	--
		Накладные расходы -		*585,93*		*39258*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1152,41*		*77212*				
		Сметная стоимость				*1042357*				
36	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9								
			59	20280,19	--	1196531	--	50733	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*859,88*		*50733*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1691,21*		*99781*				
		Сметная стоимость				*1347045*				
37	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	51	20162,04	--	1028264	--	43598	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*854,87*		*43598*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1681,35*		*85749*				
		Сметная стоимость				*1157611*				
38	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	51	2595,81	--	132386	--	5613	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*110,06*		*5613*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*216,47*		*11040*				
		Сметная стоимость				*149039*				
39	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	393,128	784,87	12,07	308554	4743	13083	0,21	83
		м2		233,72	2,23	91882	877	--	--	1
		Накладные расходы -		*33,28*		*13083*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*65,45*		*25731*				
		Сметная стоимость				*347368*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			12630103	1609119			2170
			Тенге			2183528	639011			497
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8532770				
	Материалы -		Тенге			1296543				
	Всего заработная плата -		Тенге				2822539			
	Местные материалы -		Тенге			3375057				
	Транспортные расходы -		Тенге			68523				
		Накладные расходы -	Тенге			361789				
		Сметная прибыль -	Тенге			711565				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9606124				
		Нормативная трудоемкость -	чел -ч							2667
		Сметная заработная плата -	Тенге				2822539			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4097333				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4097333				
		Накладные расходы -	Тенге			173727				
		Сметная прибыль -	Тенге			341685				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4612745				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			14218869				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2667
		Сметная заработная плата -	Тенге				2822539			
		РАЗДЕЛ 3.Автомобильные дороги								
		Улица №1								
		Земляные механизированные работы								
40	11-010104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с) при перемещении грунта до 10 м	13348,5	43,14	43,14	575850	575850	24416	--	--
		м3 грунта		--	14,95	--	199623	--	0,01	133
		Накладные расходы -		*1,83*		*24416*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,60*		*48021*				
		Сметная стоимость				*648287*				
41	11-010102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	13348,5	110,44	103,12	1474162	1376476	62504	0,01	107
		м3 грунта		7,23	34,69	96477	463125	--	0,02	310
		Накладные расходы -		*4,68*		*62504*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,21*		*122933*				
		Сметная стоимость				*1659600*				
42	11-010102-0501 РСНБ РК 2015 К=2	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 1	13348,5	13,63	13,03	181966	173900	7715	--	--
		м3 грунта		--	2,96	--	39525	--	--	13
		Накладные расходы -		*0,58*		*7715*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,14*		*15174*				
		Сметная стоимость				*204856*				
43	41-020102-1001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	22025,025	72,97	--	1607166	--	68144	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3,09*		*68144*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,09*		*134025*				
		Сметная стоимость				*1809335*				
44	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	13348,5	17,58	14,46	234671	193020	9950	--	44
		м3 грунта		3,00	5,49	40038	73254	--	--	49
		Накладные расходы -		*0,75*		*9950*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,47*		*19570*				
		Сметная стоимость				*264191*				
45	11-010203-0109 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	4300	77,88	13,50	334883	58029	14199	0,07	311
		м2 спланированной площади		64,38	3,93	276854	16912	--	--	11
		Накладные расходы -		*3,30*		*14199*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,49*		*27927*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*377009*				
46	11-010201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см								
		м3 уплотненного грунта	860	62,02	62,02	53337	53337	2261	--	--
		Накладные расходы -		--	23,14	--	19904	--	0,02	13
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,63*		*2261*				
		Сметная стоимость		*5,17*		*4448*				
47	11-010201-0107 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см				*60046*				
		м3 уплотненного грунта	860	5,45	5,45	4688	4688	199	--	--
		Накладные расходы -		--	1,76	--	1513	--	--	1
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,23*		*199*				
		Сметная стоимость		*0,45*		*391*				
48	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой				*5278*				
		м3 уплотненного грунта	860	74,59	55,09	64148	47380	2720	0,01	10
		Накладные расходы -		10,16	16,87	8736	14505	--	0,02	13
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,16*		*2720*				
		Сметная стоимость		*6,22*		*5349*				
49	11-010203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2				*72217*				
		м2 спланированной площади	6577	38,94	14,12	256078	92895	10858	0,03	183
		Накладные расходы -		24,81	3,74	163183	24589	--	--	16
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,65*		*10858*				
		Сметная стоимость		*3,25*		*21355*				
		Дорожная одежда				*288291*				
50	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство								
		м3 материала основания в плотном теле	503,1	2743,59	871,06	1380302	438233	58525	0,14	72
		Накладные расходы -		133,69	194,71	67261	97959	--	0,15	73
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116,33*		*58525*				
		Сметная стоимость		*228,79*		*115106*				
51	11-270403-0201 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)				*1553933*				
		м2 основания	3023	798,08	148,46	2412595	448808	102294	0,03	100
		Накладные расходы -		31,22	52,16	94363	157671	--	0,04	115
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33,84*		*102294*				
		Сметная стоимость		*66,55*		*201191*				
						2716080				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	11-010203-0109 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2								
		м2 спланированной площади	4300	77,88	13,50	334883	58029	14199	0,07	311
		Накладные расходы -		64,38	3,93	276854	16912	--	--	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,30*		*14199*				
		Сметная стоимость		*6,49*		*27927*				
59	11-010201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см				*377009*				
		м3 уплотненного грунта	860	62,02	62,02	53337	53337	2261	--	--
		Накладные расходы -		--	23,14	--	19904	--	0,02	13
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,63*		*2261*				
		Сметная стоимость		*5,17*		*4448*				
60	11-010201-0107 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см				*60046*				
		м3 уплотненного грунта	860	5,45	5,45	4688	4688	199	--	--
		Накладные расходы -		--	1,76	--	1513	--	--	1
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,23*		*199*				
		Сметная стоимость		*0,45*		*391*				
61	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой				*5278*				
		м3 уплотненного грунта	860	74,59	55,09	64148	47380	2720	0,01	10
		Накладные расходы -		10,16	16,87	8736	14505	--	0,02	13
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,16*		*2720*				
		Сметная стоимость		*6,22*		*5349*				
62	11-010203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2				*72217*				
		м2 спланированной площади	6602	38,94	14,12	257051	93248	10899	0,03	184
		Накладные расходы -		24,81	3,74	163803	24683	--	--	17
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,65*		*10899*				
		Сметная стоимость		*3,25*		*21436*				
		Дорожная одежда				*289386*				
63	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство								
		м3 материала основания в плотном теле	449,25	2743,59	871,06	1232560	391326	52261	0,14	65
		Накладные расходы -		133,69	194,71	60061	87474	--	0,15	65
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116,33*		*52261*				
		Сметная стоимость		*228,79*		*102786*				
64	11-270403-0201 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)				*1387606*				
			2665	798,08	148,46	2126883	395658	90180	0,03	88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 основания		31,22	52,16	83188	138999	--	0,04	101
		Накладные расходы -		*33,84*		*90180*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*66,55*		*177365*				
		Сметная стоимость				*2394428*				
65	21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91								
		м3	43,68	53410,46	--	2332969	--	98918	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2264,60*		*98918*				
		Сметная стоимость		*4454,01*		*194551*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3				*2626438*				
			Тенге			21403435	6836126			1639
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1476692	2191643			1479
	Материалы -		Тенге			21403435				
	Всего заработная плата -		Тенге			5211334				
	Местные материалы -		Тенге				3668335			
	Транспортные расходы -		Тенге			4657606				
		Накладные расходы -	Тенге			3221677				
		Сметная прибыль -	Тенге			907506				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1784875				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			24095816				
		Сметная заработная плата -	чел -ч							3118
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3668335			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			24095816				
		Сметная заработная плата -	чел -ч							3118
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге				3668335			
			Тенге			25414498	9422097			5172
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5301554	3185965			2233
	Материалы -		Тенге			32615498				
	Всего заработная плата -		Тенге			6568984				
	Местные материалы -		Тенге				8487519			
	Транспортные расходы -		Тенге			8032663				
		Накладные расходы -	Тенге			3290199				
		Сметная прибыль -	Тенге			1382897				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2719872				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			36718267				
		Сметная заработная плата -	чел -ч							7405
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				8487519			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-7201000				
		Накладные расходы -	Тенге			-7201000				
		Сметная прибыль -	Тенге			-305322				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			-600506				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			-8106828				
		Нормативная трудоемкость -	чел -ч			28611439				
										7405

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				8487519			
	Пересчет итогов в цены на 1.01.2018 г.									
	Итого прямых затрат		25414497,81							
	Накладные расходы		1077574,73							
	Сметная прибыль		2119366,38							
	ИТОГО СМР в ценах на 1.01.2018 г.		**28611438,92**							
	Итого с временными зданиями и сооружениями		28897553,31	286114,39						
	Итого с зимними удорожаниями		29031060	133506,70						
	Итого с прочими:		**29031060**							
	Итого с Кинфляц.- **1,02814014**		**29847998,10**							
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		3581759,77							
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)		**33429757,87**							
	Удержание 5%		1671487,89							
	Итого к оплате:		**31758269,97**							

Примечание: Из стоимости произведено удержание "Арматура" (см. пункт 9),как взятые дважды в сентябре.

Заказчик
Руководитель ГУ "АГОС"

_____ / **Машырыков Э.К.**
подпись Ф.И.О.

Технадзор
Директор ТОО "YEREN"

_____ / **Хамзаев Н.Н.**
подпись Ф.И.О.

Подрядчик
Директор ТОО "СМК-4"

_____ / **Өмірбек М.Ж.**
подпись Ф.И.О.

Авторский надзор
Директор ТОО "АТК Жанаозен"

_____ / **Нагурнов К.**
подпись Ф.И.О.