Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная средняя школа имени С.Нугуманова" Аягозского районного отдела образования. Юридический адрес: Восточно-Казахстанская область, Аягозский район, с.Оркен, БИН 000340004598, БИК KKMFKZ2A ИИК KZ64070103KSN1820000, РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛАУ",БИН 980540002859,ИИК KZ329650000120802940 АО "ForteBank",юридический адрес : РК,ВКО,Аягозский р/н, с.Баршатас,ул.Балга,40

Акт № 1 от 26 мая 2020г

Выполненных работ ТОО "АЛАУ" за май 2020г

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная средняя школа имени С.Нугуманова" Аягозского района,ВКО

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Оконные проемы									
2	1110-0501-0104	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 90 %	м2 проемов	700	25676,39	170,59			8 091 631,00		8 091 631,00
					1097,08	84,38					
		Раздел 3 Освещение									

16	2307-0106-0125	Светильник потолочный для светодиодных ламп модель ДВО 6565 eco W, мощность 36 Вт, световой поток 2500 лм, цветовая температура 4000-6500 К, степень защиты IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	288	4861		1399968		1399968	–	1511965
					–		–		–	111997	
19	2306-0131-0301	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,94	58976		114413		114413	–	123566
					–		–		–	9153	
20	2306-1710-0101	Канал кабельный размерами 12 мм х 12 мм	м	1940	43		83420		83420	–	90094
					–		–		–	6674	
21	2306-0131-0303	Кабели силовые АВВГ 3х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,54	110738		59799		59799	–	64583
					–		–		–	4784	
22	1217-0101-2201	Выключатели. Смена НР = 72 %	шт.	74	675,55	–	49991	–	27306	16333	71630
					306,55	–	22685	–	–	5306	
	Раздел 4 Холл 1.2 этаж										
24	1115-0204-0108	Стены. Насечка поверхности НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1615	428,46	–	691963	–	–	553570	1345176

				428,46	–	691963	–	–	99643	
25	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	1615	1129,05	7,28			661649	923221	1584870
					712,08	2,49			–	219731	
26	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	1615	710,08	4,59			352689	632328	985017
					487,11	2,31			–	142329	
	Раздел 7 Добавляемые виды работ										
56	1115-0204-0109	Потолки . Насечка поверхности НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1008	532,68	–	536941	–	–	429553	1043814
					532,68	–	536941	–	–	77320	
57	1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	1008	1246,03	1,86			420578	666838	1087416
					826,93	–		–	–	153827	
61	1108-0201-0102	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м НР = 93 %	м3 кладки	10	28914,3	903,5			231488	47147	231488

	4862	207,6		–	26903

Итого по смете	**16 231 250,00**
Итого в текущих ценах 2019 г.	**16 231 250,00**
НДС (12 %)	1 947 750,00
Всего по акту с учетом НДС	**18 179 000,00**

Заказчик

КГУ"Общеобразовательная средняя школа им.С.Нугуманова" Аягозского р/на,ВКО

Директор

_____Мырзаханов М.Т.

Подрядчик:

ТОО "АЛАУ"

Директор

_____Найзабеков Г.И