**Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная средняя школа имени С.Нугуманова" Аягозского районного отдела образования. Юридический адрес: Восточно-Казахстанская область, Аягозский район, с.Оркен, БИН 000340004598, БИК KKMFKZ2A ИИК KZ64070103KSN1820000, РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"**

**Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛАУ",БИН 980540002859,ИИК KZ329650000120802940 АО "ForteBank",юридический адрес : РК,ВКО,Аягозский р/н, с.Баршатас,ул.Балга,40**

## Акт № 4

## Выполненных работ ТОО "АЛАУ" на 25 сентября 2020г

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная средняя школа имени С.Нугуманова" Аягозского района,ВКО

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | **Раздел 1 Оконные проемы** | | | | | | | | | | |
| 3 | 2113-0816-3407 | Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м | 436 | 656 | | 286016 | | 286016 | – | 308897 |
| | | | | | – | | – | | – | 22881 | |
| 4 | 2109-0205-0108 | Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99 | м | 150 | 2426 | | 363485 | | 363485 | – | 448104 |
| | | | | | – | | – | | – | 84619 | |
| 6 | 2109-0206-0301 | Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99 | шт. | 336 | 111 | | 37296 | | 37296 | – | 40280 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | – | | – | | – | 2984 | |
| 7 | 1142-0103-0205 | Откосы. Заделка швов цементным раствором НР = 68 % | м шва | 1008 | 277,33 | 4,48 | 279546 | 4511 | 87105 | 128191 | 440356 |
| | | | | | 186,44 | 0,58 | 187930 | 586 | – | 32619 | |
| **Раздел 3 Освещение** | | | | | | | | | | | |
| 13 | 1217-0101-0705 | Светильники. Демонтаж НР = 72 % | шт. | 288 | 185,1 | 1,73 | 53309 | 498 | – | 38216 | 98847 |
| | | | | | 183,37 | 0,93 | 52811 | 267 | – | 7322 | |
| 14 | 1217-0101-2701 | Щитки групповые на лестничной клетке. Ремонт со сменой автоматов НР = 72 % | шт. | 6 | 6686,17 | – | 40117 | – | – | 28884 | 74521 |
| | | | | | 6686,17 | – | 40117 | – | – | 5520 | |
| 15 | 1308-0305-0305 | Светильник потолочный для помещений. Монтаж. НР = 72 % | шт. | 288 | 1267,27 | 2,82 | 364973 | 811 | 37216 | 235401 | 648404 |
| | | | | | 1135,23 | – | 326946 | – | – | 48030 | |
| 16 | 2307-0106-0125 | Светильник потолочный для светодиодных ламп модель ДВО 6565 eco W, мощность 36 Вт, световой поток 2500 лм, цветовая температура 4000-6500 К, степень защиты IP 40 СТ РК 2595- | шт. | 288 | 4861 | | 1399968 | | 1399968 | – | 1511965 |
| | | | | | – | | – | | – | 111997 | |
| 18 | 1308-0206-0201 | Провод двух-трехжильный. Прокладка. НР = 72 % | м провода | 1780 | 272,53 | 0,37 | 491180 | 731 | 251929 | 171911 | 716138 |
| | | | | | 134 | 0,14 | 238520 | 246 | – | 53047 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 2306-0131-0303 | Кабели силовые АВВГ 3х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,36 | 110738 | | 39777 | | 39777 | – | 44561 |
| | | | | | – | | – | | – | 4784 | |
| 22 | 1217-0101-2201 | Выключатели. Смена НР = 72 % | шт. | 74 | 675,55 | – | 49991 | – | 27306 | 16333 | 71630 |
| | | | | | 306,55 | – | 22685 | – | – | 5306 | |
| 23 | 1121-0401-0104 | Светильники для спортивного зала с лампами светодиодными. Установка на кронштейнах НР = 72 % | шт. | 8 | 20269,88 | 46,88 | 162159 | 375 | 152640 | 6700 | 182368 |
| | | | | | 1143 | 20,13 | 9144 | 161 | – | 13509 | |
| | **Раздел 2 Добавляемые работы** | | | | | | | | | | |
| 53 | 1115-0204-0108 | Потолки. Насечка поверхности НР = 80 % | м2 оштукатуриваемой поверхности | 35 | 428,46 | – | 14996 | – | – | 11997 | 29152 |
| | | | | | 428,46 | – | 14996 | – | – | 2159 | |
| 34 | 1217-0101-2202 | Розетки. Смена НР = 0 | шт. | 11 | 404 | – | 4444 | – | 4444 | – | 4450 |
| | | | | | – | – | – | – | – | 6 | |

| | |
|---|---|
| **Итого по смете** | **4 619 673,00** |
| **Итого в текущих ценах 2019 г.** | **4 619 673,00** |
| **НДС (12 %)** | **554 361,00** |
| **Всего по акту с учетом НДС** | **5 174 034,00** |

**Заказчик**
КГУ"Общеобразовательная средняя школа
Директор
Мырзаханов М.Т.

**Подрядчик:**
ТОО "АЛАУ"
Директор
Найзабеков Г.И