Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика(застройщика)
форма

Заказчик: КГУ "Областная специализированная военная школа-интернат имени Кабанбай батыра" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области

Подрядчик:ТОО "Каз Евро Строй""

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт благоустройства территории КГУ "Областная специализированная военная школа-интернат" по ул. Ломова 180/7 в г. Павлодаре Павлодарской области"**

СПРАВКА № 2

СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

(по ресурсному методу)

за СЕНТЯБРЬ месяц 2021 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма			
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код		
		68	15.06.2021 г.			ТОО			
Наименование объектов, и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)							Налог на добавленную стоимость (НДС-12%)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце за СЕНТЯБРЬ без	из графы 1						
			Строительно-монтажные	из них:		Стоимость прочих затрат,	Дополнительные затраты		
				В	По монтажу		Приобрете	Другие	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт благоустройства территории КГУ" Областная специализированная военная школа-интернат" по улю Ломова 180/7 в г. Павлодаре Павлодарской области	130 808 778,91	116 793 552,60							14 015 226,31	
в т.ч. за месяц	**53 888 698,08**	48 114 909,00							5 773 789,08	
Аванс 30%	**16 166 609,42**									
Резерв- 5%	2 694 434,90	2 405 745,45							288 689,45	
К оплате	**35 027 653,76**	31 274 690,86							3 752 962,90	**35 027 653,76**
К оплате	***(тридцать пять миллионов двадцать семь тысяч шестьсот пятьдесят три тысячи) 76*** тиын									

Заказчик:
КГУ "Областная специализированная военная школа-интернат" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области
БИН 990740001909
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Бектемиров И.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Эксперт технического надзора ТОО "Бестау -С"
БИН/ИИН 061240009707
Директор _____ **Мусин С.К.**
(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Место печати (при наличии)

Подрядчик:
ТОО "Каз Евро Строй"
БИН/ИИН 050940013378
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Мукаев Б.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

'SANA-2015". Версия 20.4 от 21.10.20 г. Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

3.1кор

Заказчик: КГУ "Областная специализированная военная школа-интернат имени Кабанбай батыра" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области
БИН 990740001909
Павлодарская обл, г. Павлодар, Ломова, СТРОЕНИЕ 180/7 ТЕЛ.212724

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик:ТОО "Каз Евро Строй""
БИН/ИИН 050940013378
ВКО, г. Усть-Каменогорск, Казахстан,77 т.м+7058149823

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **Капитальный ремонт благоустройства территории КГУ "Областная специализированная**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт благоустройства территории КГУ "Областная специализированная военная школа-интернат" по ул. Ломова,180/7 в г. Павлодаре Павлодарской области"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 68 от 15 июня 2021г.

Акт приемки выполненных работ №2 от 25.09.2021 г.
за сентябрь
на Покрытия (локальная смета 7-1-1 Корректировка)

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 2 Резиновое покрытие беговой дорожки Тип2

1	7 1127-0301-0101	Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала НР = 72 %	м2 площади основания	900	476,7	253,67	429030	228303	151839	78862	548523
					54,32	67,38	48888	60642	–	40631	
2	8 1127-0403-1301	Прослойка из геокомпозита. Устройство под монолитное бетонное покрытие НР = 72 %	м2 основания дорожной поверхности	50	986,86	0,42	49343	21	48352	704	54051
					19,41	0,13	971	7	–	4004	
3	9 1127-0403-1001	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) НР = 72 %	м2 покрытия	50	818,76	203,37	40938	10169	28223	3902	48427
					50,94	57,44	2547	2872	–	3587	

4	10	1127-0403-1004									
		Покрытия толщиной 15 см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-1001, 1127-0403-1002, 1127-0403-1003 НР = 72 % ктрр1=-2; ктрм1=-2; кэкс1=-0,2; кмат1=-2;	м2 покрытия	50	-65,24	-2,67	-3262	-134	-3129	-28	-3553
					–	-0,77	–	-39	–	-263	
5	11	1127-0602-0301									
		Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	900	1843,62	125,1	1659258	112590	1507509	47544	1843346
					43,51	29,86	39159	26874	–	136544	

6	12 1127-0602-0401										
		Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР = 72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 покрытия	900	418,62	0,04	376758	36	376515	149	407060
					0,23	–	207	–	–	30153	
7	13 1127-0403-1301	Прослойка из геокомпозита. Устройство НР = 72 %	м2 основания дорожной поверхности	50	986,88	0,42	49343	21	48352	704	54051
					19,41	0,13	971	7	–	4004	
8	14 1127-1301-0101	Спортивные покрытия толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание НР = 72 %	м2 покрытия	50	20831,39	22,96	1041570	1148	1008608	23190	1149941
					636,27	7,9	31814	395	–	85181	

9	15	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 72 %	м бортового камня	52	2574,67	31,21	133883	1623	93641	28248	175101
						742,67	11,81	38619	614	–	12970	
		Раздел 3 Полоса препятствий Тип 3										
10	16	1101-0201-0301	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	137,72	61,75	61,75	8504	8504	–	2367	11741
						–	23,87	–	3287	–	870	
11	17	1101-0201-0307	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	137,72	6,65	6,65	916	916	–	257	1267
						–	2,59	–	357	–	94	

12	18	4121-0201-1000									
			Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км (грунт)	т·км	2272,38	44		99985		–	–	107984
						–		–		–	7999	
13	19	1127-0401-0101										
			Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 72 %	м3 материала основания в плотном теле	137,72	1173,33	1033,73	161591	142365	207	35870	213258
						138,1	223,64	19019	30800	–	15797	
14	20	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	55,08	1884		103771		103771	–	112073
						–		–		–	8302	
		Раздел 4 Футбольное поле Тип 4										
15	21	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	49,6	75,74	75,74	3757	3757	–	1021	5160
						–	28,58	–	1418	–	382	

16	22 1127-0403-0902										
		Покрытия толщиной 15 см, двухслойные, верхний слой. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР = 72 %	м2 покрытия	496	285,4	234,46	141558	116292	–	41054	197221
					50,94	64,02	25266	31754	–	14609	
17	23 2101-0201-0601										
		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	4,96	3233		16036		16036	–	17319 Казахстан
					–		–		–	1283	
18	24 2101-0201-0602										
		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	7,44	2842		21144		21144	–	22836 Казахстан
					–		–		–	1692	

19	25 1127-0403-0903										
		Покрытия толщиной 15 см, двухслойные, нижний слой. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР = 72 %	м2 покрытия	496	179,53	153,1	89047	75938	–	25048	123223
					26,43	43,71	13109	21680	–	9128	
20	26 2101-0201-0603										
		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	74,4	2607		193961		193961	–	209478 Казахстан
					–		–		–	15517	

21	27	1127-0403-0904										
		Покрытия толщиной 15 см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0901, 1127-0403-0902, 1127-0403-0903 НР = 72 % К=10,000;	м2 покрытия	-18080	13,52	13,52	-244442	-244442	–	-51029	-319109	
					–	3,92	–	-70874	–	-23638		
22	28	2101-0201-0603										
		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	62	2607		161634		161634	–	174565	Казахстан
					–		–		–	12931		
23	29	1127-0602-0506										
		Покрытия. Поверхностная обработка двойная песчано-гравийной смесью НР = 72 %	м2 покрытия	496	2314,71	79,23	1148096	39298	1095208	17163	1258480	

					27,4	20,66	13590	10247	–	93221		
24	30 1127-0403-1301	Прослойка из геокомпозита. Устройство НР = 72 %	м2 основания дорожной поверхности	496	986,86	0,42	489483	208	479647	6978	536178	
					19,41	0,13	9627	64	–	39717		
25	31 8601-0703-0102	Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания) НР = 0	м2	496	5354	440	2655584	218240	2030128	442928	3346393	
					821	124	407216	61504	–	247881		
26	32 2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	34,13333	1884		64307		64307	–	69452	Казахстан
					–		–		–	5145		
27	33 2113-0816-9901	Крошка резиновая	кг	12800	82		1049600		1049600	–	1133568	
					–		–		–	83968		
28	34 2113-0809-0101	Лента "Сэвилен" для подклеивающего слоя, ширина 35-40 мм, толщина 0,2-0,5 мм	м	300	82		24600		24600	–	26568	
					–		–		–	1968		

Раздел 5 Резиновое покрытие Спортивной площадки Тип 5

29	36 1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	38,8	75,74	75,74	2939	2939	–	798	4036	
					–	28,58	–	1109	–	299		
30	37 1127-0403-1301	Прослойка из геокомпозита. Устройство НР = 72 %	м2 основания дорожной поверхности	388	986,86	0,42	382902	163	375208	5458	419429	
					19,41	0,13	7531	50	–	31069		
31	39 1127-0403-1002	Покрытия толщиной 15 см, двухслойные, верхний слой. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) НР = 72 %	м2 покрытия	388	274,67	223,73	106572	86807	–	31213	148808	
					50,94	60,79	19765	23587	–	11023		
32	40 2101-0201-0402	Щебень из плотных горных пород для отроительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	11,64	2643		30765		30765	–	33226	Казахстан

					–		–		–	2461	
33	41 1127-0403-1004										
		Покрытия толщиной 15 см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-1001, 1127-0403-1002, 1127-0403-1003 НР = 72 % ктрр1=-12; ктрм1=-12; кэкс1=-12; кмат1=-12;	м2 покрытия	388	-560,02	-160,4	-217288	-62235	-155053	-12996	-248707
					–	-46,52	–	-18050	–	-18423	
34	42 1127-0403-1003										
		Покрытия толщиной 15 см, двухслойные, нижний слой. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) НР = 72 %	м2 покрытия	388	159,33	132,9	61820	51565	–	17980	86184
					26,43	37,93	10255	14717	–	6384	

35	43 2101-0201-0403											
		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	38,8	2365		91762		91762	–	99103	Казахстан
					–		–		–	7341		
36	44 1127-0403-1004											
		Покрытия толщиной 15 см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-1001, 1127-0403-1002, 1127-0403-1003 НР = 72 % ктрр1=-5; ктрм1=-5; кэкс1=-5; кмат1=-5;	м2 покрытия	388	-208,83	-66,83	-81026	-25930	-55096	-5414	-93355	
					–	-19,38	–	-7519	–	-6915		

37	45	1127-0602-0301									
		Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	1016	1843,62	125,1	1873118	127102	1701810	53672	2080933
					43,51	29,86	44206	30338	–	154143	
38	46	1127-0602-0401									
		Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР = 72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 покрытия	1016	418,62	0,04	425318	41	425044	168	459525
					0,23	–	234	–	–	34039	
39	47	1127-0403-1301									
		Прослойка из геокомпозита. Устройство НР = 72 %	м2 основания дорожной поверхности	388	986,86	0,42	382902	163	375208	5458	419429

					19,41	0,13	7531	50	–	31069	
40	48	1127-1301-0101									
			Спортивные покрытия толщиной 12 мм. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	388	20831,39	22,96	8082579	8908	7826798	179955	8923537
						636,27	7,9	246873	3065	–	661003	
		Раздел 7 Брусчатка										
41	54	1111-0101-0204										
			Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками б=100 мм НР = 72 %	м3 подстилающего слоя	15	8606,15	1704,74	129092	25571	55213	42474	185291
						3220,56	712,25	48308	10684	–	13725	
42	55	1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство б=100 мм НР = 72 %	м3 основания	15	3862,14	1009,92	57932	15149	31154	12648	76226
						775,32	395,79	11630	5937	–	5646	
43	56	1111-0101-2501										
			Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР = 72 %	м2 покрытия	150	3649,58	127,52	547437	19128	362078	123646	724770
						1108,21	36,65	166232	5498	–	53687	

44	57 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 72 %	м бортового камня	75	2574,67	31,21	193100	2341	135059	40742	252549
					742,67	11,81	55700	886	–	18707	

Итого	**25 095 586**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 269 268
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	966 565
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	251 961
- материалы, изделия и конструкции, тенге	19 700 103
- перевозка грузов, тенге	99 985
- накладные расходы, тенге	1 200 734
в т.ч. зарплата, тенге	108 066
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 858 935

Всего	**25 095 586**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	301 147
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**25 396 733**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)	**26 666 570**
понижающий коэф. К=0,9	23 999 913,00
НДС (12 %)	2 879 989,56
Итого	**26 879 902,56**

Принял (Заказчик)

КГУ "Областная специализированная военная школа-интернат" управления образования Павлодарской области, аким Павлодарской области
БИН 990740001909
номер или

Руководитель _____ **Бектиров И.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
наличии)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Эксперт технического надзора ТОО "Бестау -С"
БИН/ИИН 061240009707
Эксперт _____ **Мукушев С.К.**
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Каз Евро Строй"

БИН/ИИН 050940013378
индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Мукаев Б.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора АСПК
БИН/ИИН 700619450232
Эксперт _____ **Третьяков С.Н.**
(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

"SANA-2015". Версия 20.4 от 21.10.20 г. Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

форма

Заказчик: КГУ "Областная специализированная военная школа-интернат имени Кабанбай батыра" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области
БИН 990740001909
Павлодарская обл, г. Павлодар, Ломова, СТРОЕНИЕ 180/7 ТЕЛ.212724
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик:ТОО "Каз Евро Строй""
БИН/ИИН 050940013378
ВКО, г. Усть-Каменогорск, Казахстан,77 т.м+7058149823
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **Капитальный ремонт благоустройства территории КГУ "Областная специализированная**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт благоустройства территории КГУ "Областная специализированная военная школа-интернат" по ул. Ломова,180/7 в г. Павлодаре Павлодарской области"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 68 от 15 июня 2021г.

Акт приемки выполненных работ №3 от 25.09.2021 год
за сентябрь
на Малые архитектурные формы (Локальная смета 7-1-2 корректировка)

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Полоса препятствий

1	1	8601-0216-0301	Тренажерный комплекс комбинированный НР = 0	комплект	13	25636	7372	333268	95836	–	201357	577395
						18264	2231	237432	29003	–	42770	
2	2	2900-0000-0001(пл)	Ров 6060*3060*1000	шт	1	521250		521250		521250	–	562950
						–		–		–	41700	
3	3	2900-0000-0002(пл)	Лабиринт 3890*2045*1100	шт	2	260803,57		521607		521607	–	563336
						–		–		–	41729	
4	4	2900-0000-0003(пл)	Забор с наклонной доской 2500*3000*2000	шт	2	422410,71		844821		844821	–	912407
						–		–		–	67586	
5	5	2900-0000-0004(пл)	Разрушенный мост 9500*2500*2000	шт	2	531428,57		1062857		1062857	–	1147886
						–		–		–	85029	
6	6	2900-0000-0005(пл)	Разрушенная лестница 5200*2000*1800	шт	2	545089,29		1090179		1090179	–	1177393
						–		–		–	87214	
7	7	2900-0000-0006(пл)	Стена с двумя проломами 2600*400*1100	шт	2	319821,43		639643		639643	–	690814
						–		–		–	51171	

8	8	2900-0000-0007(пл)	Одиночный окоп для стрельбы и метания гранат 2200*1000*600	шт	2	119375		238750		238750	–	257850
						–		–		–	19100	
		Раздел 2 Футбольное поле										
9	9	8601-0302-0408	Трибуна для зрителей НР = 0	шт.	2	26143	175	52286	350	48068	4132	60931
						1934	42	3868	84	–	4513	
10	10	8601-0805-0101	Ворота футбольные игровые НР = 0	комплект	2	113641	1849	227282	3698	212582	9260	255465
						5501	561	11002	1122	–	18923	
11	11	2910-0000-0000(пл)	Сетка для ворот	к-т	1	7300		7300		7300	–	7884
						–		–		–	584	
		Раздел 3 Спортивная площадка										
12	12	8601-0209-0102	Стойка баскетбольная (с кольцом и сеткой) НР = 0	комплект	1	10011	2048	10011	2048	–	6452	17780
						7963	605	7963	605	–	1317	
13	13	2900-0000-0001(пл)	Кольцо баскетбольное (комплект: стойка, кольцо, сетка)	шт	1	252530		252530		252530	–	272732
						–		–		–	20202	
14	14	8601-0203-0104	Рукоход двухуровневый с турником НР = 0	комплект	1	609986	10004	609986	10004	574382	20415	680833

						25600	3037	25600	3037	–	50432	
15	15	8601-0213-0201	Брусья параллельные НР = 0	комплект	1	84735	145	84735	145	83321	1048	92646
						1269	36	1269	36	–	6863	
16	22	8601-0602-0602	Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 3,0 м НР = 0	секция	132	49073	11536	6477636	1522752	4261620	880176	7946437
						5252	3851	693264	508332	–	588625	
17	23	8601-0605-0206	Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 4,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками НР = 0	комплект	1	158661	5202	158661	5202	130152	29663	203390
						23307	1877	23307	1877	–	15066	
18	24	8601-0605-0404	Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками НР = 0	комплект	2	73607	158	147214	316	125780	24942	185928
						10559	56	21118	112	–	13772	

Раздел 5 Плац

19	25	1111-0101-0102									
		Грунт. Уплотнение щебнем НР = 72 %	м2 площади уплотнения	13,5	229,45	31,45	3098	425	1710	804	4214
					71,3	11,4	963	154	–	312	
20	26	1106-0101-0106									
		Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство В15 F100 W4 НР = 72 %	м3	3,8	29428,68	1575,73	111829	5988	86275	15046	137025
					5149	350,38	19566	1331	–	10150	
21	27	2105-0309-0303									
		Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,104	244717		25451		25451	–	27487
					–		–		–	2036	
22	28	1108-0101-0307									
		Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 72 %	м2 поверхности	31,48	864,45	19,71	27213	620	18083	6186	36071

23	29	1106-0401-0101	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство НР = 72 %	м3	2,4	23854,5	1277,96	57251	3067	45914	6480	68829
						3445,56	304,67	8269	731	–	5098	
24	30	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 72 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	1,4	29018,51	1558,61	40626	2182	29700	6657	51066
						6245,92	358,59	8744	502	–	3783	
25	31	1109-0101-0101	Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м без кранов. Монтаж НР = 72 %	т конструкций	1,37778	53156,47	17003,98	73238	23428	14126	30243	111760
						25900	4586,65	35685	6319	–	8279	

26	32	1109-0701-0103									
		Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР = 72 %	т конструкций	1,37778	162319,35	39366,02	223640	54238	7038	129635	381537
					117845	12835,3	162364	17684	–	28262	
27	33	2105-0206-0802									
		Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,77358	276447		213854		213854	–	230962
					–		–		–	17108	
28	34	2105-0201-0502									
		Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,48936	259316		126899		126899	–	137051
					–		–		–	10152	

29	35 2105-0106-2402										
		Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,11484	293658		33724		33724	–	36422
					–		–		–	2698	
30	36 2113-0201-1107										
		Болты самоанкерующиеся распорные М20х150 ГОСТ 28778-90	шт.	24	167		4008		4008	–	4329
					–		–		–	321	
31	37 1115-0403-1004										
		Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	39,96	869,26	1,02	34736	41	5060	21352	60575
					741,61	0,5	29635	20	–	4487	
32	38 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В3,5 НР = 72 %	м3	0,9	21254,22	1085,48	19129	977	17050	945	21680
					1224,45	234,78	1102	211	–	1606	

33	39 1109-0401-0201	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 72 %	м2 покрытия	14	3192,06	165,38	44689	2315	37376	4080	52670
					356,94	47,8	4997	669	–	3901	
34	40 1109-0401-0201	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж (металлосайдинг применит) НР = 72 %	м2 покрытия	5,82	5202,56	165,38	30279	963	27239	1696	34533
					356,94	47,8	2077	278	–	2558	
35	41 1111-0101-2502	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов НР = 72 %	м2 покрытия	13,5	3608,74	177,82	48718	2401	27695	13882	67608
					1379,42	48,82	18622	659	–	5008	

Итого	**17 077 876**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 325 356
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 736 996
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	572 848
- материалы, изделия и конструкции, тенге	11 336 044
- накладные расходы, тенге	1 414 451

в т.ч. зарплата, тенге	127 301
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 265 027
Всего	**17 077 876**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	204 935
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**17 282 811**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)	**18 146 952**
понижающий коэф. К=0,9	16 332 256,80
НДС (12 %)	1 959 870,82
Итого	**18 292 127,62**

Принял (Заказчик)

КГУ "Областная специализированная военная школа-интернат" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области
БИН 990740001909
индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Бектемиро**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Эксперт технического надзора ТОО "Бестау -С"
БИН/ИИН 061240009707
Эксперт _____ **Мукушев С.К.**
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Каз Евро Строй"

БИН/ИИН 050940013378
индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Мукаев Б.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора АСПК
БИН/ИИН 700619450232
Эксперт _____ **Третьяков С.Н.**
(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

"SANA-2015". Версия 20.4 от 21.10.20 г. Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

форма

Заказчик: КГУ "Областная специализированная военная школа-интернат имени Кабанбай батыра" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области
БИН 990740001909
Павлодарская обл, г. Павлодар, Ломова, СТРОЕНИЕ 180/7 ТЕЛ.212724

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик:ТОО "Каз Евро Строй""
БИН/ИИН 050940013378
ВКО, г. Усть-Каменогорск, Казахстан,77 т.м+7058149823

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **Капитальный ремонт благоустройства территории КГУ "Областная**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт благоустройства территории КГУ "Областная специализированная военная школа-интернат" по ул. Ломова,180/7 в г. Павлодаре**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 68 от 15 июня 2021г.

Акт приемки выполненных работ №4 от 25.09.2021 год

за сентябрь

на Наружное освещение (Локальная смета 4-1-1 корректировка)

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

		Раздел 1 Комплектные устройства до 1000 В										
1	1	1308-0104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования НР = 72 %	шкаф	1	25315,39	6398,4	25315	6398	2082	13933	42388
						16835	2516	16835	2516	–	3140	
2	2	2900-0000-0000(пл)	ЯУО 9602-3574	шт	1	75000,43		75000		75000	–	81000
						–		–		–	6000	
3	3	1308-0303-1201	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на полу НР = 72 %	шт.	1	5756,79	3,07	5757	3	3204	1836	8200
						2550	–	2550	–	–	607	
4	4	2307-0210-0101	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	1	1028		1028		1028	--	1110 Казахстан
						–		–		–	82	
		Раздел 2 Кабельные изделия										
5	5	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	0,315	319,64	144,92	101	46	14	40	152

					129,5	44,79	41	14	–	11		
6	6 1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	0,441	341,88	153,26	151	68	20	60	228	
					142,45	47,17	63	21	–	17		
7	7 2306-0144-0904	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,095	1030507		97898		97898	–	105730	Казахстан
					–		–		–	7832		
8	8 2306-0144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,192	276381		53065		53065	–	57310	Казахстан
					–		–		–	4245		
9	9 2306-0201-2203	Кабели контрольные КВВГзнг 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,003	284308		853		853	–	921	Казахстан
					–		–		–	68		
10	10 2900-0000-0001(пл)	Кабель АВБбШв 5*6 мм	м	441	460,53		203094		203094	–	219342	
					–		–		–	16248		

11	11 1122-0501-0202	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр 110 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,025	36860,8	2422,8	922	61	19	862	1927
					33660	1165,5	842	29	–	143	
12	12 1308-0206-2002	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола НР = 72 %	м	95	232,64	11,38	22101	1081	1959	14025	39016
					200,64	4,4	19061	418	–	2890	
13	13 1308-0206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола НР = 72 %	м	3	204,65	8,94	614	27	60	387	1081
					175,56	3,46	527	10	–	80	
14	14 2301-0405-0503	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 110x8,1 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014)	м	25	2701		67525		67525	–	72927 Казахстан

					–		–		–	5402		
15	15	2900-0000-0002(пл)	Труба PE 100 SDR 17 д=40*3,0 мм	м	95	198		18810		18810	–	20315	
						–		–		–	1505		
16	16	2900-0000-0003(пл)	Труба PE 100 SDR 11 д=20*2,0 мм	м	3	92		276		276	–	298	
						–		–		–	22		
17	17	2404-0207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	48	1654		79392		79392	–	85743	Казахстан
						–		–		–	6351		
18	18	1308-0305-0605	Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре HP = 72 %	шт.	16	11557,65	6448,81	184922	103181	19333	70747	276123	
						3900,5	2240,73	62408	35852	–	20454		
19	19	2900-0000-0003(пл)	Светильник RKU LED SMART 3*6W 6000K	шт	16	98089,29		1569429		1569429	–	1694983	
						–		–		–	125554		

20	20 1133-0303-0111	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м НР = 80 %	опора	16	9041,83	6115,13	144669	97842	–	71158	233093
					2926,7	2632,55	46827	42121	–	17266	
21	21 2900-0000-0004(пл)	Опоры высотой 10 м	шт	16	177228		2835648		2835648	–	3062500
					–		–		–	226852	
22	22 2900-0000-0005(пл)	Кронштейн	шт	16	18000		288000		288000	–	311040
					–		–		–	23040	
23	23 2900-0000-0006(пл)	Подъземное крепление для 800ч114MGL	шт	16	51312,5		821000		821000	–	886680
					–		–		–	65680	
24	24 1106-0101-0102										
		Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 %	м3	1,92	26436,71	1717,91	50758	3298	38282	9013	64553
					4780,44	378,26	9178	726	–	4782	

25	25 2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные, башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	1,92	41963		80569		80569	–	87015	Казахстан
					–		–		–	6446		
26	26 1308-0208-0103	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	16	2321,09	105,39	37137	1686	21406	10403	51343	
					877,8	25,16	14045	403	–	3803		
	Раздел 3 Земляные работы											
27	27 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	68,8	1612,38	–	110932	–	–	79871	206067	
					1612,38	–	110932	–	–	15264		

28	28 1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	441	476,8	399,1	210269	176003	–	74503	307554	
					77,7	156,94	34266	69211	–	22782		
29	29 2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	22,89	1884		43125		43125	–	46575	Казахстан
					–		–		–	3450		
30	30 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	45,76	840,78	–	38474	–	–	27701	71469	
					840,78	–	38474	–	–	5294		
31	31 4141-0401-0100	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	т	77,792	309		24038		–	–	25961	
					–		–		–	1923		
32	32 4121-0201-1000	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расотояние перевозки 10 км	т·км	777,92	44		34228		–	–	36966	
					–		–		–	2738		

Раздел 4 Демонтажные работы

33	33 1133-0210-0301	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных НР = 80 %	шт.	4	2721,58	1757,68	10886	7031	–	5855	18080
					963,9	865,8	3856	3463	–	1339	
34	34 4121-0201-1000	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	160	44		7040		–	–	7603
					–		–		–	563	
35	35 4141-0406-0100	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	16	738		11808		–	–	12753
					–		–		–	945	

Итого	**8 138 046**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	359 905
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	396 725
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	154 784
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 321 091
- перевозка грузов, тенге	77 114
- накладные расходы, тенге	380 394
в т.ч. зарплата, тенге	34 236
- сметная прибыль (8 %), тенге	602 818

Всего	**8 138 046**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	97 657
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**8 235 703**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)	**8 647 488**
понижающий коэф. К=0,9	7 782 739,20
НДС (12 %)	933 928,70
Итого	**8 716 667,90**

Принял (Заказчик)

КГУ "Областная специализированная военная школа-интернат" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области

БИН 990740001909

индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Бектемиров И.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:

Эксперт технического надзора ТОО "Бестау -С"

БИН/ИИН 061240009707

Эксперт _____ **Мукушев С.К.**

индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Каз Евро Строй"

БИН/ИИН 050940013378

индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Мукаев Б.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора

АСПК

БИН/ИИН 700619450232

Эксперт _____ **Третьяков С.Н.**

(должность, фамилия, имя, отчество

индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)