Форма КС-3

Типовая междуведомственная форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета РК
от 16.11.94г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ИЮНЬ месяц 2013 года

Заказчик: ГУ "Управление строительства Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"
Наименование объекта -Строительство школы №75 на 100 учащихся в с.Карашалан Богенского аульного округа Аральского района Кызылординской области
Договор №183 от 19.12.2012 г. Доп. договор №42 от 26.03.2013г.

Наименование строительства, объектов и работ	Сметная стоимость всего / СМР		Договорная стоимость за 2013 г, (всего / СМР).	Выполнено с начала строительства всего / СМР		Выполнено с начала года всего / СМР		Выполнено за отчетный период	
	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
Строительство школы №75 на 100 учащихся в с.Карашалан Богенского аульного округа Аральского района Кызылординской области	336 463 906	134 018 760	334 071 675	153 750 993	59 929 400	153 750 993	59 929 400	50 664 492	18 685 295
Итого	**336 463 906**	**134 018 760**	**334 071 675**	**153 750 993**	**59 929 400**	**153 750 993**	**59 929 400**	**50 664 492**	**18 685 295**

Заказчик: _____ **Б.Тайманов**
Начальник отдела Управления строительства Кызылординской области

Технадзор _____ **А.Байкенже**
ТОО "Аймереке"

Координатор _____ **Н.Тыныбаев**
Главный инспектор Управления строительства Кызылординской области

Подрядчик _____ **Ж.Назылов**
Директор ТОО "ГЕМАКАСЕС"

Заказчик: ГУ "Управление строительства Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"

Наименование объекта -Строительство школы №75 на 100 учащихся в с.Карашалан Богенского аульного округа Аральского района Кызылординской области

Договор: №183 от 19.12.2012г., Доп. договор №42 от 26.03.2013г.

ВЕДОМОСТЬ

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

Строительство школы №75 на 100 учащихся в с.Карашалан Богенского аульного округа Аральского района Кызылординской области за ИЮНЬ-месяц 2013г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	Лок см 02-01-001	Школа 100 мест	17 470,918			17 470,918
		Итого	**17 470,918**			**17 470,918**
		Глава 6. Инженерные сети				
2	Лок см 06-01-001	Автономная котельная	**1 214,377**			**1 214,377**
3	Лок см 06-01-003	Инженерные сети	**0,000**	**0,000**		**0,000**
		Итого	**1 214,377**			**1 214,377**
		Всего	**18 685,295**	**0,000**		**18 685,295**
		Глава 8.Временные здания и сооружения				
4	СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 3,4%	635,300			635,300
		Итого	**19 320,595**	**0**		**19 320,595**
		Глава 9.Дополнительные затраты на строительства				
5	СН РК 8.02-07-002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,35 %	260,828			260,828
6		Затраты на выслугу лет, 1%			193,206	193,206
7	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%			77,282	77,282
		Итого	**19 581,423**	**0,000**	**270,488**	**531,316**
8		**ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 г.**	**19 581,423**	**0,000**	**270,488**	**19 851,911**
9	СН РК 8.02-02-2002 к-2,088	**СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2013год. К-2,234**	**43 744,899**	**0,000**	**604,271**	**44 349,170**
10	СН РК 8.02-02-2002	Налоги,сборы,обязательные платежи, 2%			886,983	886,983
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	**43 744,899**	**0,000**	**1 491,254**	**45 236,153**
11	Решения правительства	НДС (12%)			5 428,338	5 428,338
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	**43 744,899**	**0,000**	**6 919,593**	**50 664,492**

Заказчик: _____ **Б.Тайманов**
Начальник отдела Управления строительства Кызылординской области

Координатор_____ **Н.Тынымбаев**
Главный инспектор Управления строительства Кызылординской области

Технадзор _____ **А. Байкенже**
ТОО "Аймерекe"

Подрядчик _____ **Ж.Назылов**
Директор ТОО "ГЕМАКАСЕС"

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.3.2)1380

Форма 2

Заказчик: ГУ "Упраления строительства Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"
Наименование стройки - Строительство школы №75 на 100 учащихся в с.Карашалан Богенского аульного округа Аральского района Кызылординской области
Наименование объекта - Строительство школы на 100 мест, автономная котельная, инженерные сети
Договор №183 от 19.12.2012г., Доп. договор №42 от 26.03.2013г.

Акт № 3
выполненных работ за ИЮНЬ - месяц 2013г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Стены								
1	E0108-20-7	**Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м /кирпич М125, р-р М50/**	518,01	2963,00	355,12	1534864	183956	675280	6,04	3129
		м3		972,00	132,75	503506	68766	118	0,65	337
2	E0108-15-3	**Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м**	50	2657,39	282,71	132870	14136	59472	5,53	277
		м3		902,25	105,75	45113	5288	118	0,52	26
3	E0108-6-7	**Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м**	300	8539,06	337,41	2561718	101223	281961	4,38	1314
		м3		670,50	126,00	201150	37800	118	0,62	186
4	E0108-12-1	**Армирование кладки стен и других конструкций**	1,27	8679,65	422,15	11023	536	12611	56,40	72
		т		8257,50	157,50	10487	200	118	0,77	1
		Перегородки								
5	E0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	**Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м /кирпич М100, р-р М25/**	580	1109,51	34,73	643516	20143	162894	1,43	829
		м2		225,00	13,01	130500	7546	118	0,06	37
6	E0107-57-2	**Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей горизонтальных минераловатными пакетами**	200	274,51	2,43	54902	486	1876	0,04	8
		м		5,78	0,92	1156	184	140		
7	E0107-57-14	**Устройство чеканки цементным раствором**	400	14,22	0,25	5687	100	7218	0,07	30
		м		12,80	0,09	5120	36	140		
8	E0107-20-3	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг**	0,0042	175710,10	1826,10	738	8	52	42,70	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		8100,00	690,75	34	3	140	3,37	
		Перемычки								
9	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	294	104,86	66,43	30829	19531	19633	0,15	44
		шт		23,85	23,85	7012	7012	140	0,11	31
10	Е0107-11-1	**Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т**	19	393,51	250,96	7477	4768	5824	0,81	15
		шт		130,73	88,22	2484	1676	140	0,37	7
11	Е0107-53-11	**Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т**	10	388,44	24,15	3884	242	2530	1,03	10
		шт		171,90	8,83	1719	88	140	0,04	0
12	Е0107-44-3	**Укладка балок перекрытий, масса до 1 т**	2	463,11	242,86	926	486	797	1,19	2
		шт		198,68	86,05	397	172	140	0,37	1
13	Е0107-44-4	**Укладка балок перекрытий, масса до 3 т**	4	684,00	340,68	2736	1363	2470	1,89	8
		шт		321,75	119,29	1287	477	140	0,50	2
		Прямые затраты по разделу 1	Тенге			4991169		1232619		
		Накладные расходы	Тенге			1232619				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	Тенге			373427				
		Всего по разделу 1:	Тенге			6597215				
		РАЗДЕЛ 2.Перекрытия								
14	Е0107-45-5	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2**	55	890,71	200,77	48989	11042	28521	1,74	96
		шт		299,25	71,15	16459	3913	140	0,31	17
15	Е0107-45-6	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2**	97	1447,05	373,54	140364	36233	81591	2,66	258
		шт		465,75	135,07	45178	13102	140	0,61	59
16	Е0107-45-8	**Установка панелей покрытий ребристых площадью до 10 м2**	12	499,10	260,88	5989	3131	5037	1,24	15
		шт		208,35	91,50	2500	1098	140	0,38	5
17	Е0107-20-1	**Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок**	0,142	86808,57	2434,57	12327	346	6535	170,00	24
		т		31950,00	920,25	4537	131	140	4,49	1
18	Е0107-44-10	**Укладка перемычек масса до 0,3 т**	2	104,86	66,43	210	133	134	0,15	
		шт		23,85	23,85	48	48	140	0,11	
19	Е0107-20-3	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг**	0,051	175710,10	1826,10	8961	93	628	42,70	2
		т		8100,00	690,75	413	35	140	3,37	
		Козырек Кв 18.22-т - 4шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Е0107-53-6	Установка плит балконов и козырьков в зданиях кирпичных и блочных площадью до 5 м2	4	1876,40	924,97	7506	3700	6297	4,83	19
		шт		807,75	316,76	3231	1267	140	1,25	5
21	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (анкер А-3)	0,0189	175710,10	1826,10	3317	34	232	42,70	1
		т		8100,00	690,75	153	13	140	3,37	
22	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	16,32	182,78	15,94	2983	260	789	0,24	4
		м2		34,65	5,96	565	97	119	0,03	
23	Е0112-17-2 К=15	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	16,32	88,67	2,10	1447	34	47	0,01	
		м2		1,65	0,75	27	12	119		
24	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой на битумной мастике	16,32	229,96	1,19	3753	19	533	0,16	3
		м2		27,00	0,45	441	7	119		
25	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	16,32	119,58	1,42	1952	23	1232	0,45	7
		м2		71,33	0,54	1164	9	105		
26	Е0107-53-11	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	18	388,44	24,15	6992	435	4554	1,03	19
		шт		171,90	8,83	3094	159	140	0,04	1
27	Е0107-44-8	Укладка ригелей масса до 5 т	2	9256,49	786,67	18513	1573	3817	5,89	12
		шт		1082,25	281,07	2165	562	140	1,23	2
28	Е0107-14-11	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств высота здания до 25 м	1	674,98	198,98	675	199	520	1,80	2
		шт		315,00	56,75	315	57	140	0,22	
29	Е0106-1-16	Устройство ОПМ-1	0,16	9644,85	196,62	1543	31	58	1,79	
		м3		272,25	74,27	44	12	105	0,36	
30	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,144	70437,87	304,24	10143	44	1480	58,00	8
		1т		9675,00	114,75	1393	17	105	0,65	
31	Е0106-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	0,96	12112,40	269,20	11628	258	1445	8,21	8
		м3		1332,00	101,70	1279	98	105	0,50	
		УМ-1а-1шт,УМ-2-1шт,УМ-3-1шт,УМ-4-2шт								
32	Е0106-22-12	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	1,64	11854,35	213,01	19441	349	1898	6,43	11
		м3		1021,50	80,46	1675	132	105	0,39	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0701	62000,00		4347				
		т								
34	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,114	65900,00		7510				
		т								
35	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,044	61300,00		2698				
		т								
		УМ-3а								
36	Е0106-22-12	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	1,2	12138,55	213,01	14566	256	1388	6,43	8
		м3		1021,50	80,46	1226	97	105	0,39	
37	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0248	62000,00		1539				
		т								
38	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0449	65900,00		2960				
		т								
39	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,055	71100,00		3911				
		т								
40	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,1383	59900,00		8284				
		т								
41	С12041-119 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	0,2267	59100,00		13396				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Прямые затраты по разделу 2	Тенге			365 942		146 737		
		Накладные расходы	Тенге			146 737				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	Тенге			30 761				
		Всего по разделу 2:	Тенге			543 440				
		РАЗДЕЛ 3.Лестницы								
42	Е0107-21-1	Установка лестничных площадок с опиранием на стену, при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	4	711,81	369,67	2847	1479	2342	1,75	7
		шт		290,25	127,90	1161	512	140	0,52	2
43	Е0107-21-3	Установка лестничных маршей, при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	4	1136,94	567,53	4548	2270	3806	2,92	12
		шт		483,75	195,94	1935	784	140	0,79	3
44	Е0107-53-11	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	56	388,44	24,15	21753	1352	14169	1,03	58
		шт		171,90	8,83	9626	494	140	0,04	2
45	Е0111-15-7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий (проступи)	20,2	127,03	9,83	2566	199	2954	0,69	14
		м2		115,20	3,69	2327	75	123	0,02	
46	Е0107-60-1	Установка металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород	22,13	4274,93	7,69	94604	170	9989	1,74	39
		м		319,50	2,90	7071	64	140	0,01	
47	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /ЗД-1/	0,004	175710,10	1826,10	703	7	49	42,70	
		т		8100,00	690,75	32	3	140	3,37	
48	Е0109-29-1	Монтаж стремянки	0,0408	13711,47	5475,87	559	223	242	28,90	1
		т		5040,00	1552,87	206	63	90	5,46	
49	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,12	22705,16	316,57	2725	38	519	22,50	3
		м3		3487,50	119,25	419	14	120	0,58	
50	Е0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	2	375,50	30,89	751	62	489	1,23	2
		м2		191,93	11,68	384	23	120	0,06	
51	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	11	178,14	0,07	1960	1	1248	0,65	7
		м2		108	0,02	1188		105		
		Прямые затраты по разделу 3	Тенге			133 015		35 807		
		Накладные расходы	Тенге			35 807				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	Тенге			10 129				
		Всего по разделу 3:	Тенге			178 951				
		РАЗДЕЛ 4.Проемы								
				Окна						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	269,64	346,04	18,87	93307	5088	46215	0,82	220
		м2		136,44	6,39	36790	1723	120	0,03	8
53	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	15,3	472,81	19,00	7234	291	4111	1,30	20
		м2		217,73	6,18	3331	95	120	0,03	
54	С12061-184 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	278,82	8050,00		2244501				
		м2								
55	С12061-182 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные	6,12	14500,00		88740				
		м2								
56	Е0110-22-2	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	277,74	233,23	5,58	64777	1550	32052	0,59	163
		м2		94,05	2,12	26121	589	120	0,01	3
57	С12061-195	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм	205,53	2860,00		587809				
		м								
		Прямые затраты по разделу 4	Тенге			3 086 368		82 379		
		Накладные расходы	Тенге			82 379				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	Тенге			190 125				
		Всего по разделу 4:	Тенге			3 358 871				
		РАЗДЕЛ 5.Электроосвещение								
				Кабельные изделия						
58	Е0121-11-1	Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, наритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	1030	94,79	10,91	97631	11235	94787	0,48	497
		м кабеля		78,30	6,91	80649	7117	108	0,03	31
59	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1	52100,00		52100				
		1000м								
60	С151601-589 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х6 мм2	0,03	285100,00		8553				
		1000м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	Е0121-9-3	Прокладка провода сечением до 10 мм2 в пустотах перекрытий или перегородок	5650	20,78		117407		110507	0,11	638
		м		18,11		102322		108		
62	С151607-1 74	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	5,65	24900,00		140685				
		1000м								
		Прямые затраты по разделу 5	Тенге			416 376		205 294		
		Накладные расходы	Тенге			205 294				
		Непормируемые и непредвиденные затраты 6%	Тенге			37 300				
		Всего по разделу 5:	Тенге			658 970				
		РАЗДЕЛ 6.Отделочные работы								
				Внутренняя отделка						
				Потолок						
63	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	2255,27	119,58	1,42	269685	3202	170191	0,45	1015
		м2		71,33	0,54	160868	1218	105	0,00	6
64	Е0115-166-8	Улучшенная окраска белилами по штукатурке потолков	140,73	289,12	2,95	40688	415	14193	0,57	80
		м2		94,95	1,10	13362	155	105	0,01	1
65	Е0115-151-2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная	1925,87	24,23	0,16	46667	308	31991	0,10	195
		м2		15,75	0,07	30332	135	105	0,00	1
66	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	91,07	17,63	0,12	1606	11	1318	0,09	8
		м2		13,73	0,05	1250	5	105		
67	Е0107-57-15	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	20	55,77	0,07	1115	1	1487	0,30	6
		м		53,10	0,02	1062		140		
68	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	97,6	505,19	2,33	49306	227	8415	0,49	48
		м2		81,23	0,88	7928	86	105		
		Стены								
69	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	5046,87	293,18	4,07	1479637	20538	724138	0,74	3735
		м2		135,68	0,97	684759	4895	105	0,05	261
70	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	1084,58	17,63	0,12	19124	130	15693	0,09	100
		м2		13,73	0,05	14891	54	105		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	183,03	486,28	2,10	89003	384	12649	0,39	71
		м2		65,03	0,79	11902	145	105	0,00	1
72	Е0115-152-4	Окраска водными составами внутри помещений силикатная по штукатурке и кирпичу	4065,64	41,20	0,07	167488	285	89434	0,13	524
		м2		20,93	0,02	85094	81	105		
73	Е0115-18-3	Облицовка поверхностей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками стен в общественных зданиях по кирпичу и бетону	452,07	2113,07	2,10	955256	949	180870	2,25	1017
		м2		380,25	0,79	171900	357	105	0,00	2
74	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	220,44	613,44	6,33	135227	1395	72943	1,79	395
		м2		312,75	2,39	68943	527	105	0,01	3
		Прямые затраты по разделу 6	Тенге			3 254 803		1 323 319		
		Накладные расходы	Тенге			1 323 319				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	Тенге			274 687				
		Всего по разделу 6:	Тенге			4 852 810				

РАЗДЕЛ 7.Ограждение

				Ограждение из сетчатых панелей						
75	У1-32-30	Ограда металлическая из панелей со сварной сеткой без цоколя высотой 1,9 м, типа М6В, монтаж металлоконструкций	509,9	1918,13	3,34	978054	1703	104347	1,30	663
		м		226,37	1,01	115426	515	90	--	2
76	У1-34-26	Ворота металлические с двумя калитками из сварной сетки по металлическим столбам, высотой 1,9 м, типа ВМ6В, монтаж металлоконструкций	2	56783,88	99,92	113568	200	12202	39,00	78
		ворота		6748,76	29,92	13498	60	90	0,11	--
		Прямые затраты по разделу 7	Тенге			1 091 622		116 549		
		Накладные расходы	Тенге			116 549				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	Тенге			72 490				
		Всего по разделу 7:	Тенге			1 280 661				

РАЗДЕЛ 8.Котельная

				Приямок						
77	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	0,42	3049,80		1281		245	3,10	1
		м3		474,75		199		123		
78	Е0111-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	4,2	385,45	25,04	1619	105	163	0,14	1
		м2		22,25	9,38	93	39	123	0,05	
79	Е0111-19-4 К=5	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	4,2	358,68	15,55	1506	65	107	0,10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		14,85	5,85	62	25	123	0,03	
80	Е0106-33-3	**Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм В15**	1,1	13200,20	1327,03	14521	1460	2996	12,49	14
		м3		2137,50	456,24	2351	502	105	1,72	2
81	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,12	131,00		146				
		м3								
82	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-1	0,0314	93997,62	304,24	2952	10	1094	198,00	6
		1т		33075,00	114,75	1039	4	105	0,56	
83	Е0108-12-3	**Установка металлических решеток приямков МР-1**	0,054	174892,10	1941,97	9444	105	491	42,30	2
		т		6975,00	726,75	377	39	118	3,55	
84	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	3,51	245,44	3,82	861	13	161	0,21	1
		м2		37,35	1,44	131	5	118	0,01	
				Фундаменты под оборудование ФОМ-1 - 2шт						
85	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами	3	218,93		657		742	1,54	5
		м3		218,93		657		113		
86	Е0108-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты	0,99	2541,77	100,89	2516	100	189	0,85	1
		м3		123,75	38,25	123	38	118	0,18	
87	Е0111-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	2,8	385,45	25,04	1079	70	109	0,14	
		м2		22,25	9,38	62	26	123	0,05	
88	Е0111-19-4 К=5	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	2,8	358,68	15,55	1004	44	71	0,10	
		м2		14,85	5,85	42	16	123	0,03	
89	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование из бетона кл.В15	1,25	10712,22	260,48	13369	325	922	3,94	5
		м3		614,25	89,46	768	112	105	0,35	
90	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,6365	131,00		83				
		м3								
91	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	4	245,44	3,82	982	15	183	0,21	1
		м2		37,35	1,44	149	6	118	0,01	–
				Стены						
92	Е0108-6-1	**Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м /кирпич М125, р-р М50/**	49	8580,24	335,84	420432	16456	47745	4,54	222

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		699,75	126,00	34288	6174	118	0,61	30
93	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	7	8539,06	337,41	59773	2362	6579	4,54	32
		м3		670,50	126,00	4694	882	118	0,61	4
94	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	18	104,86	66,43	1887	1196	1202	4,54	82
		шт		23,85	23,85	429	429	140	0,61	11
95	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	0,827	27500,00		22743				
		м3								
96	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,0075	54479,65	422,15	409	3	74	4,54	
		т		8257,50	157,50	62	1	118	0,61	
				Покрытие						
97	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	8	1447,05	373,54	11576	2988	6729	4,54	36
		шт		465,75	135,07	3726	1081	140	0,61	5
98	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	66	3290,00		217140				
		м2								
99	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,0156	91008,57	2434,57	1422	38	719	170,00	3
		т		31950,00	920,25	498	14	140	4,49	
100	Е0106-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 толщиной до 200 мм	2,4	12112,40	269,20	29070	646	3613	8,21	20
		м3		1332,00	101,70	3197	244	105	0,50	1
101	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,018	50600,00		911				
		т								
102	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,123	53000,00		6519				
		т								
				Окна						
103	Е0110-16-3	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными /раздельно-спаренными/ в стенах каменных, площадь проема до 2 м2	6,75	1186,12	80,10	8006	541	3345	2,35	16
		м2		384,75	28,24	2597	191	120	0,11	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
104	С12061-31	**Блоки оконные двустворные с раздельными створками и форточкой ОР 15-13,5; ОР 15-15**	6,75	5990,00		40433				
		м2								
105	Е0115-201-1	Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм окон в два переплета открывающихся в одну сторону	6,75	968,04	2,93	6534	20	454	0,41	3
		м2		63,00	1,10	425	7	105		
106	С11011-807	Скобяные изделия окон высотой до 2,1 м с раздельными двойными двухстворными переплетами для общественных зданий	3	1020,00		3060				
		комплект								
107	Е0107-53-11	**Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т**	3	388,44	24,15	1165	72	759	1,03	3
		шт		171,90	8,83	516	26	140	0,04	
108	С143021-22	Плиты подоконные из бетона на белом цементе с глянцевой лицевой поверхностью, площадь более 0,22 м2, толщина 45 мм	1,68	1280,00		2150				
		м2								
				Внутренняя отделка						
109	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	68,7	119,58	1,42	8215	98	5184	0,45	31
		м2		71,33	0,54	4900	37	105		
110	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	149,18	293,18	4,07	43736	606	21405	0,74	110
		м2		135,68	0,97	20241	145	105	0,05	8
111	Е0115-65-1	**Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню**	5,51	613,44	6,33	3380	35	1823	1,79	10
		м2		312,75	2,39	1723	13	105	0,01	
112	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	217,88	17,63	0,12	3841	26	3153	0,09	20
		м2		13,73	0,05	2991	11	105		
				Наружная отделка						
113	Е0115-55-2	Штукатурка цоколя декоративным раствором по камню стен с прорезанными рустами	22,48	679,18	2,98	15268	67	12394	2,56	58
		м2		524,25	0,83	11785	19	105	0,03	1
114	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	138,85	237,30	1,96	32949	272	15942	0,61	85
		м2		108,90	0,45	15121	62	105	0,03	4
115	Е0115-155-2	**Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности силикатная**	149,76	62,58	0,14	9373	21	5032	0,19	28
		м2		31,95	0,05	4785	7	105		

12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Прямые затраты по разделу 8	Тенге			1 002 013		143 626		
		Накладные расходы	Тенге			143 626				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	Тенге			68 738				
		Всего по разделу 8:	Тенге			1 214 377				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ				18 685 295				

Заказчик: _____ Б.Тайшанов
Начальник отдела Управления строительства Кызылординской области

Технадзор: _____ А.Байкенже
ТОО "Аймереке"

Координатор: _____ Н.Тынымбаев
Главный инспектор Управления строительства Кызылординской области

Подрядчик: _____ Ж.Пазылов
Директор ТОО "ЕМАКАСЕС"

Форма КС-3

Типовая междуведомственная форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета РК
от 16.11.94г. №73

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2013 года

Заказчик: ГУ "Управление строительства Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"
Наименование объекта -Строительство школы №75 на 100 учащихся в с.Карашалан Богенского аульного округа Аральского района Кызылординской области
Договор №183 от 19.12.2012 г. Доп. договор №42 от 26.03.2013г.

Наименование строительства, объектов и работ	Сметная стоимость всего / СМР		Договорная стоимость за 2013 г, (всего / СМР).	Выполнено с начала строительства всего / СМР		Выполнено с начала года всего / СМР		Выполнено за отчетный период	
	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
Строительство школы №75 на 100 учащихся в с.Карашалан Богенского аульного округа Аральского района Кызылординской области	336 463 906	134 018 760	334 071 675	230 101 902	87 601 879	230 101 902	87 601 879	31 465 925	11 624 082
Итого	**336 463 906**	**134 018 760**	**334 071 675**	**230 101 902**	**87 601 879**	**230 101 902**	**87 601 879**	**31 465 925**	**11 624 082**

Заказчик: _____ **Б.Тайманов**
Начальник отдела Управления строительства Кызылординской области

Координатор _____ **Н.Тыныбаев**
Главный инспектор Управления строительства Кызылординской области

Технадзор _____ **А.Байкенже**
ТОО "Аймереке"

Подрядчик _____ **Ж.Пазылов**
Директор ТОО "ГЕМАКАСЕС"

Заказчик: ГУ "Управление строительства Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"

Наименование объекта -Строительство школы №75 на 100 учащихся в с.Карашалан Богенского аульного округа Аральского района Кызылординской области

Договор: №183 от 19.12.2012г., Доп. договор №42 от 26.03.2013г.

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

Строительство школы №75 на 100 учащихся в с.Карашалан Богенского аульного округа Аральского района Кызылординской области

за август-месяц 2013г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
	Лок см 6-1	Школа 100 мест	11 295 565	328 517		11 624 082
		Всего	**11 295 565**	**328 517**		**11 624 082**
		Глава 8.Временные здания и сооружения				
4	СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 3,4%	384 049			384 049
		Итого	**11 679 614**	**328 517**		**12 008 131**
		Глава 9.Дополнительные затраты на строительства				
6	СН РК 8.02-07-002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,35 %	157 675			157 675
7		Затраты на выслугу лет, 1%			116 796	116 796
8	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%			46 718	46 718
		Итого	**11 837 289**	**328 517**	**163 515**	**321 189**
9		**ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 г.**	**11 837 289**	**328 517**	**163 515**	**12 329 321**
10	СН РК 8.02-02-2002 к-2,234	**СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2013год. К-2,234**	**26 444 504**	**733 907**	**365 292**	**27 543 702**
11	СН РК 8.02-02-2002	Налоги,сборы,обязательные платежи, 2%			550 874	550 874
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	**26 444 504**	**733 907**	**916 166**	**28 094 576**
12	Решения правительства	НДС (12%)			3 371 349	3 371 349
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	**26 444 504**	**733 907**	**4 287 515**	**31 465 925**

Заказчик: _____ **Б.Таймаров**
Начальник отдела Управления строительства Кызылординской области

Координатор _____ **Н.Тынымбаев**
Главный инспектор Управления строительства Кызылординской области

Технадзор _____ **А. Байкенже**
ТОО "Аймерекe"

Подрядчик _____ **Ж.Пазылов**
Директор ТОО "ГЕМАКАСЕС"

Заказчик: ГУ "Управление строительства Кызылординской области" Форма 2

Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"

Наименование строительства -Строительство школы №75 на 100 учащихся в с.Карашалан Богенского аульного округа Аральского района Кызылординской

Наименование объекта - Строительство школы на 100 мест.

Договор №183 от 19.12.2012г., Доп. договор №42 от 26.03.2013г.

Акт № 1

выполненных работ за август- месяц 2013г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающ	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Стены Проемы								
1	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	9,36	323,86	83,13	3031	778	1887	0,80	
		м2		138,83	29,17	1299	273	120	0,12	
2	Е0110-23-4	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема более 3 м2	6,24	495,08	31,37	3089	196	1341	0,99	
		м2		167,18	11,86	1043	74	120	0,06	
3	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	106,27	398,56	102,53	42355	10896	23888	0,90	
		м2		151,65	35,67	16116	3791	120	0,14	
4	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	101,73	635,07	31,85	64606	3240	24762	1,15	1
		м2		190,80	12,04	19410	1225	120	0,06	
5	С12063-4	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13ПЩ; ДН 24-13ПЩ	15,6	5850,00	–	91260	–	–	–	
		м2		–	–	–	–	–	–	
6	С12063-9	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-10АП; ДН 24-10АП	2,4	6290,00	–	15096	–	–	–	
		м2		–	–	–	–	–	–	
7	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	32,34	4250,00	–	137445	–	–	–	
		м2		–	–	–	–	–	–	
8	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	35,91	4010,00	–	143999	–	–	–	
		м2		–	–	–	–	–	–	
9	С12064-2	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП	37,6	12300,00	–	462480	–	–	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		–	–	–	–	–	–	–
10	С12062-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние	73,71	3540,00	–	260933	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
11	С12062-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние	10,92	3900,00	–	42588	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
12	С12062-11	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние	15,12	3640,00	–	55037	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
13	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960,00	–	1960	–	–	–	–
		комплект		–	–	–	–	–	–	–
14	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	3	2980,00	–	8940	–	–	–	–
		комплект		–	–	–	–	–	–	–
15	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	33	1500,00	–	49500	–	–	–	–
		комплект		–	–	–	–	–	–	–
16	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	69	1380,00	–	95220	–	–	–	–
		комплект		–	–	–	–	–	–	–
		ВИТРАЖИ								
17	Е0109-45-3	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	30,47	965,99	28,84	29434	879	25699	4,98	152
		м2		927,00	10,15	28246	309	90	0,04	1
18	С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	27,73	5240,00	–	145305	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
19	С12061-182 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные	2,74	14500,00	–	39730	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
20	Е0110-92-3	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленных стен площадью проема до 3 м2	2,97	363,03	22,07	1078	66	575	0,92	3
		м2		153,73	7,58	457	23	120	0,04	–
21	Е0110-92-4	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленных стен площадью проема более 3 м2	10,24	341,62	23,23	3498	238	1722	0,79	8
		м2		131,98	8,17	1351	84	120	0,04	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	13,21	12700,00	–	167767	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
23	С11011-916	Стекло закаленное эмалированное "Стемалит", толщиной 6 мм	5	1694,00	–	8470	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
24	Е0156-20-3	Укрепление оконных и дверных коробок с заполнением пенкой монтажной	6	200,41	0,99	1202	6	1181	1,16	7
		коробка		182,07	0,16	1092	1	108	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1 955 078	16 298			396
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2 072 383				
		РАЗДЕЛ 2. КРОВЛЯ								
25	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	36,5	229,96	1,19	8393	43	1192	0,16	6
		м2		27,00	0,45	986	16	119	–	–
26	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	1358,65	189,45	4,72	257389	6413	117476	0,40	548
		м2		70,88	1,78	96301	2418	119	0,01	12
27	Е0112-13-4	Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты или перлита на битумной мастике	1358,65	157,89	4,72	214517	6413	91284	0,31	424
		м2		54,68	1,78	74291	2418	119	0,01	12
28	С11031-100	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125	307,87	4260,00	–	1311527	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
29	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	1358,65	182,78	15,94	248327	21657	65658	0,24	330
		м2		34,65	5,96	47077	8098	119	0,03	40
30	Е0112-17-2 К=1,5	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	1358,65	88,67	2,10	120465	2853	3880	0,01	18
		м2		1,65	0,75	2242	1019	119	–	6
31	Е0112-4-1	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	254	593,34	3,73	150709	947	12257	0,23	59
		м		39,15	1,40	9944	356	119	0,01	2
32	Е0108-8-3	Кладка столбов из кирпича прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м	1,08	9292,92	365,89	10064	396	1650	6,66	7
		м3		1154,25	137,25	1250	149	118	0,67	1
33	Е0110-14-1	Установка стропил	17,77	21458,51	334,28	381339	5940	75139	22,10	393
		м3		3397,50	126,00	60377	2239	120	0,62	11
34	Е0110-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусьев	3,64	20789,18	309,62	75631	1127	11217	13,80	50
		м3		2452,50	117,00	8922	426	120	0,57	2
35	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	5,65	22705,16	316,57	128284	1789	24454	22,50	127

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		3487,50	119,25	19704	674	120	0,58	3
		ВЕНТШАХТЫ								
36	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	16,66	9004,45	296,60	150014	4941	20170	5,95	99
		м3		915,75	110,25	15256	1837	118	0,54	9
37	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,528	59479,65	422,15	31405	223	5243	56,40	30
		т		8257,50	157,50	4360	83	118	0,77	--
38	Е0107-14-1	Укладка плит покрытий площадью до 1 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	60	112,77	37,48	6766	2249	6351	0,41	24
		шт		64,80	10,81	3888	649	140	0,04	3
39	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	2,3	23400,00	--	53914	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3 584 715	54 991			2 115
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3 799 798				
		РАЗДЕЛ 3. ПОЛЫ								
		по серии 2.244-1 в.6 1-ый этаж деталь 399-36,56/51,98 м2								
40	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	88,54	323,65	18,42	28656	1631	10113	0,42	37
		м2		85,95	6,91	7610	612	123	0,03	3
41	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	88,54	215,39	9,05	19070	801	5908	0,25	22
		м2		50,85	3,40	4502	301	123	0,02	1
42	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	88,54	1447,00	11,72	128117	1038	19175	1,06	94
		м2		171,68	4,39	15201	389	123	0,02	2
43	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	97,39	256,31	0,32	24963	31	5000	0,24	23
		м		41,63	0,11	4055	11	123	--	--
		деталь 109-395,55/147,5 м2								
44	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	543,05	1905,05	11,03	1034535	5990	66341	0,60	326
		м2		95,18	4,14	51687	2248	123	0,02	11
45	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	597,36	109,84	0,46	65613	275	8979	0,08	46
		м		12,04	0,18	7192	108	123	--	--
46	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	543,05	198,20	1,88	107631	1021	45057	0,47	254
		м2		78,30	0,72	42521	391	105	--	2
		деталь 375-88,82/152,71 м2								
47	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	241,53	1447,00	11,72	349494	2831	52307	1,06	256

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
					171,68	4,39	41466	1060	123	0,02	5
48	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м2	265,68	256,31	0,32	68097	85	13640	0,24	63
			м		41,63	0,11	11060	29	123	–	–
					деталь 546-8,57 м2						
49	Е0111-38-2	Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных на клее КН-2	м2	8,57	2333,68	2,28	20000	20	936	0,46	4
					87,98	0,86	754	7	123	–	–
50	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	9,43	123,31	0,16	1162	2	188	0,09	1
					16,18	0,07	153	1	123	–	–
					деталь 740-2,74/8,92 м2						
51	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	м	12,83	29,81	0,22	382	3	293	0,10	1
					18,50	0,09	237	1	123	–	–
52	Е0106-36-4	Железнение поверхности	м2	11,66	62,19	0,23	725	3	629	0,29	3
					51,30	0,09	598	1	105	–	–
					деталь 110-220,59 м2						
53	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	м2	220,59	127,96	11,03	28226	2433	26948	0,60	133
					95,18	4,14	20996	913	123	0,02	4
54	С12068-29	Шашки деревянные для торцовых полов /ГОСТ 13-226-86/ тип 1 и 2, высотой 60 и 80 мм, пропитанные маслянистыми антисептиками	м3	12,5	52500,00	–	656062	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
55	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	242,65	109,84	0,46	26653	112	3647	0,08	19
					12,04	0,18	2922	44	123	–	–
56	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	м2	220,59	198,20	1,88	43720	415	18303	0,47	103
					78,30	0,72	17272	159	105	–	1
					деталь 542-42,36/60,76 м2						
57	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	м2	103,12	941,99	4,90	97138	505	7655	0,38	39
					58,50	1,85	6033	191	123	0,01	1
58	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	113,43	123,31	0,16	13987	18	2267	0,09	10
					16,18	0,07	1835	8	123	–	–
					деталь 545-48,72 м2						
59	Е0111-37-2	Устройство покрытий из "Релина" на клее КН-2	м2	48,72	991,97	5,12	48329	249	4065	0,42	21
					65,93	1,91	3212	93	123	0,01	–
60	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	53,59	123,31	0,16	6608	9	1071	0,09	5
					16,18	0,07	867	4	123	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3 061 690	17 470			1 459
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3 245 391				
		РАЗДЕЛ . ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
61	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2		175	175,20	75,70	30660	13248	15511	0,44	77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		72,70	20,60	12723	3605	95	0,12	21
62	Ц0108—148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	760	45,00	6,70	34200	5092	24404	0,19	144
		м		32,20	1,60	24472	1216	95	0,01	7
63	С151601-595 Изм. и доп.вып.-5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х10 мм2	0,03	593100,00	–	17793	–	–	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
64	С151601-594 Изм. и доп.вып.-5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х6 мм2	0,11	360600,00	–	39666	–	–	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
65	С151601-589 Изм. и доп.вып.-5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х6 мм2	0,16	285100,00	–	45616	–	–	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
66	С151601-587 Изм. и доп.вып.-5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	0,44	125400,00	–	55176	–	–	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
67	С151601-586 Изм. и доп.вып.-5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02—06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2	0,115	83600,00	–	9614	–	–	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
68	С151601—343	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	0,025	79100,00	–	1978	–	–	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,055	60500,00	–	3328	–	–	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
70	Ц0108-403-3	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	1240	47,20	14,80	58528	18352	36047	0,16	198
		м		26,30	4,30	32612	5332	95	0,02	31
71	С151607-176	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,04	39800,00	–	1592	–	–	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
72	С151607-174	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1,2	24900,00	–	29880	–	–	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
		ТРУБЫ И МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ								
73	Ц0108-407-6	Трубы стальные по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 25 мм	45	39,50	3,50	1778	158	1137	0,16	7
		м		25,90	0,70	1166	32	95	–	–
74	С130806-19 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 20х2,8 мм	45	116,00	–	5220	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
75	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	450	34,20	1,20	15390	540	10004	0,14	63
		м		23,20	0,20	10440	90	95	–	1
76	Ц0108-410-2	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 50 мм	255	39,00	1,50	9945	383	6323	0,16	41
		м		25,90	0,20	6605	51	95	–	–
77	С130804-28	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 20 мм	45	664,00	–	29880	–	–	–	–
		10м		–	–	–	–	–	–	–
78	С130804-10	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 40 мм	25,5	1420,00	–	36210	–	–	–	–
		10м		–	–	–	–	–	–	–
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1:		Тенге			551 073				
		РАЗДЕЛ . БЛОК А ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО ПИТЬЕВОЙ ГОРЯЧИЙ								
110	Е0117-8-1	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	20	1512,32	97,07	30246	1941	36000	7,87	157
		комплект		1370,25	36,00	27405	720	128	0,18	4
111	ПРАЙС-ЛИСТ	ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ "АРИСТОН"-10	20	8638,32	–	172766	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			172 766				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		Тенге			242 987				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ .Каркас БЛОК А КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО БЫТОВАЯ,ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ К1								
112	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	208	620,54	0,64	129072	133	28341	0,58	121
		м		106,20	0,25	22090	52	128	--	--
113	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	72	748,88	1,43	53919	103	9485	0,56	40
		м		102,38	0,54	7371	39	128	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			234066				
		РАЗДЕЛ . БЛОК Б ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО ПИТЬЕВОЙ ГОРЯЧИЙ Т3								
130	Е0117-8-1	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	13	1512,32	97,07	19660	1262	23400	7,87	102
		комплект		1370,25	36,00	17813	468	128	0,18	2
131	ПРАЙС-ЛИСТ	ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ "АРИСТОН"-100	4	18323,72	--	73295	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
132	ПРАЙС-ЛИСТ	ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ "АРИСТОН"-50	2	10994,23	--	21988	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
133	ПРАЙС-ЛИСТ	ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ "АРИСТОН"-10	7	8638,32	--	60468	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			155751				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			201 395				
		РАЗДЕЛ .БЛОК Б КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО БЫТОВАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ К1								
134	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	128	620,54	0,64	79429	82	17441	0,58	75
		м		106,20	0,25	13594	32	128	--	--
135	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	90	748,88	1,43	67399	129	11856	0,56	50
		м		102,38	0,54	9214	49	128	--	--
136	С130810-183	Ревизии к чугунным канализационным трубам, диаметр 100 мм	2	523,00	--	1046	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
137	С130810-182	Ревизии к чугунным канализационным трубам, d 50 мм	1	227,00	--	227	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
138	С130810-193	Заглушки чугунные, d 50 мм	8	349,00	--	2792	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
139	С130810-192	Заглушки чугунные, d 100 мм	6	489,00	--	2934	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			194111				
		РАЗДЕЛ. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ N 1 (БЛОК А)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
140	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	44	266,48	3,96	11725	174	3024	0,30	13
		м		52,20	1,49	2297	66	128	0,01	–
141	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	52	264,48	3,96	13753	206	3574	0,30	15
		м		52,20	1,49	2714	77	128	0,01	–
142	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	45	422,48	3,96	19012	178	3093	0,30	13
		м		52,20	1,49	2349	67	128	0,01	–
143	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	35	247,70	14,12	8670	494	4733	0,55	19
		м		100,35	5,29	3512	185	128	0,03	1
144	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	85	291,70	14,12	24795	1200	11494	0,55	47
		м		100,35	5,29	8530	450	128	0,03	2
145	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	95	425,70	14,12	40442	1341	12846	0,55	53
		м		100,35	5,29	9533	503	128	0,03	2
146	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	40	425,70	14,12	17028	565	5409	0,55	22
		м		100,35	5,29	4014	212	128	0,03	1
147	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	100	801,76	15,99	80176	1599	15628	0,66	66
		м		116,10	5,99	11610	599	128	0,03	3
148	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	89,1	4327,15	34,73	385549	3094	13852	0,68	61
		1кВт		108,45	13,01	9663	1159	128	0,06	6
149	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	362,00	–	724	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			716059				
		РАЗДЕЛ СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ № 2 (БЛОК Б)								
150	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	25	266,48	3,96	6662	99	1718	0,30	7
		м		52,20	1,49	1305	37	128	0,01	–
151	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	100	264,48	3,96	26448	396	6872	0,30	30
		м		52,20	1,49	5220	149	128	0,01	1
152	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	45	247,70	14,12	11147	635	6085	0,55	25
		м		100,35	5,29	4516	238	128	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
153	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	90	291,70	14,12	26253	1271	12170	0,55	50
		м		100,35	5,29	9032	476	128	0,03	2
154	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	70	425,70	14,12	29799	988	9465	0,55	39
		м		100,35	5,29	7025	370	128	0,03	2
155	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	30	425,70	14,12	12771	424	4057	0,55	17
		м		100,35	5,29	3011	159	128	0,03	1
156	Е0118-9-7	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 80 мм	2	701,41	7,85	1403	16	104	0,24	–
		м		37,58	2,95	75	6	128	0,01	–
157	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	42,45	4327,15	34,73	183687	1474	6600	0,68	29
		1кВт		108,45	13,01	4604	552	128	0,06	3
158	С130901-92	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	4	408,00	–	816	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			366819				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			11 624 082				

Заказчик: _____ **Б.Тайманов**
Начальник отдела Управления строительства Кызылординской области

Технадзор _____ **А.Байкенже**
ТОО "Аймереке"

Координатор _____ **Н.Тынымбаев**
Главный инспектор Управления строительства Кызылординской области

Подрядчик _____ **Ж.Пазылов**
Директор ТОО "ГЕМАКАСЕС"

Форма КС-3

Типовая междуведомственная форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета РК
от 16.11.94г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2013 года

Заказчик: ГУ "Управление строительства Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"
Наименование объекта -Строительство школы №75 на 100 учащихся в с.Карашалан Богенского аульного округа Аральского района Кызылординской области
Договор №183 от 19.12.2012 г. Доп. договор №42 от 26.03.2013г.

Наименование строительства, объектов и работ	Сметная стоимость всего / СМР		Договорная стоимость за 2013 г, (всего / СМР).	Выполнено с начала строительства всего / СМР		Выполнено с начала года всего / СМР		Выполнено за отчетный период	
	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
Строительство школы №75 на 100 учащихся в с.Карашалан Богенского аульного округа Аральского района Кызылординской области	336 463 906	134 018 760	334 071 675	198 635 977	76 514 740	198 635 977	76 514 740	44 884 984	16 585 340
Итого	**336 463 906**	**134 018 760**	**334 071 675**	**198 635 977**	**76 514 740**	**198 635 977**	**76 514 740**	**44 884 984**	**16 585 340**

Заказчик: _____ **Б.Тайманов**
Начальник отдела Управления строительства Кызылординской области

Технадзор _____ **А.Байкенже**
ТОО "Аймереке"

Координатор _____ **Н.Тынымбаев**
Главный инспектор Управления строительства Кызылординской области

Подрядчик _____ **Ж.Пазылов**
Директор ТОО "ГЕМАКАСЕС"

Заказчик: ГУ "Управление строительства Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"

Наименование объекта -Строительство школы №75 на 100 учащихся в с.Карашалан Богенского аульного округа Аральского района Кызылординской области

Договор: №183 от 19.12.2012г., Доп. договор №42 от 26.03.2013г.

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

Строительство школы №75 на 100 учащихся в с.Карашалан Богенского аульного округа за июль-месяц 2013г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	Лок см 2-1	Школа 100 мест	4 331 784		4331784	4 331 784
		Итого	**4 331 784**			**4 331 784**
		Глава 6. Инженерные сети				
	Лок см 6-1	Автономная котельная	2 923 233	536 943		3 460 176
2	Лок см 6-2	Теплоснабжение	1 868 770		1868770	1 868 770
3	Лок см 6-4	Выгреб емкостью 10м3	857 128		857128	857 128
	Лок см 6-5	Охлаждающий колодец	106 420		106420	106 420
	Лок см 6-6	Резервуар 100 м3 / 2 шт /.	3 053 014		1526507	3 053 014
		Итого	**8 808 565**	**536 943**	7081001	**9 345 508**
		Глава 7. Благоустройство				
	Лок см 7-1	Вертикальная планировка	1 000 672		1000672	1 000 672
	Лок см 7-3	МАФ и ограждения	1 166 584		1166584	1 166 584
	Лок см 7-4	Надворный туалет на 8 очков	740 792		740792	740 792
		Итого	**2 908 048**		2908043	**2 908 048**
		Всего	**16 048 397**	**536 943**		**16 585 340**
		Глава 8.Временные здания и сооружения				
4	СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 3,4%	545 645			545 645
		Итого	**16 594 042**	**536 943**		**17 130 985**
		Глава 9.Дополнительные затраты на строительства				
6	СН РК 8.02-07-002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,35 %	224 020			224 020
7		Затраты на выслугу лет, 1%			165 940	165 940
8	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%			66 376	66 376
		Итого	**16 818 062**	**536 943**	**232 317**	**456 336**
9		**ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 г.**	**16 818 062**	**536 943**	**232 317**	**17 587 322**
10	СН РК 8.02-02-2002 к-2,234	**СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2013год. К-2,234**	**37 571 551**	**1 199 531**	**518 995**	**39 290 077**
11	СН РК 8.02-02-2002	Налоги,сборы,обязательные платежи, 2%			785 802	785 802
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	**37 571 551**	**1 199 531**	**1 304 797**	**40 075 878**
12	Решения правительства	НДС (12%)			4 809 105	4 809 105
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	**37 571 551**	**1 199 531**	**6 113 902**	**44 884 984**

3460176

2712581

Заказчик: _____ **Б.Таймашов**
Начальник отдела Управления строительства Кызылординской области

Координатор _____ **Н.Тынымбаев**
Главный инспектор Управления строительства Кызылординской области

Технадзор _____ **А. Байкенже**
ТОО "Аймерекe"

Подрядчик _____ **Ж.Пазылов**
Директор ТОО "ГЕМАКАСЕС"

Заказчик: ГУ "Управление строительства Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"
Наименование строительства -Строительство школы №75 на 100 учащихся в с.Карашалан Богенского аульного округа Аральского района Кызылординской области
Наименование объекта - Строительство школы на 100 мест.
Договор №183 от 19.12.2012г., Доп. договор №42 от 26.03.2013г.

Форма 2

Акт № 1
выполненных работ за июль- месяц 2013г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю- на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Общестроительные работы выше отм. 0,000								
		РАЗДЕЛ 1.Перекрытия								
1	Е0107-45-5	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2**	50	890,71	200,77	44535	10039	25928	1,74	87
		шт		299,25	71,15	14963	3558	140	0,31	15
2	Е0107-45-6	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2**	100	1447,05	373,54	144705	37354	84115	2,66	266
		шт		465,75	135,07	46575	13507	140	0,61	61
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			317 240				
		РАЗДЕЛ 2.Полы								
		по серии 2.244-1 в.6 1-ый этаж деталь 399-36,56/51,98 м2								
3	Е0111-1-1	**Уплотнение грунта гравием**	88,54	112,13	2,62	9928	232	1252	0,07	6
		м2		10,51	0,99	931	88	123	--	--
4	Е0111-2-9	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**	7,08	9509,28	--	67356	--	4940	3,66	26
		м3		567,00	--	4016	--	123	--	--
5	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	88,54	131,00	--	11599	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
6	С143001-62	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2**	88,54	371,00	--	32848	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0111-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	88,54	235,97	9,95	20893	881	6092	0,36	32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15:	Тенге			281 632				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:				281 632				
		РАЗДЕЛ 16. МАФ и ограждение								
		Ограждение из сетчатых панелей								
745	У1-32-30	**Ограда металлическая из панелей со сварной сеткой без цоколя высотой 1,9 м, типа М6В, монтаж металлоконструкций**	509,9	1918,13	3,34	978054	1703	104347	1,30	663
				226,37	1,01	115426	515	90	--	2
		м								
746	У1-34-25	**Ворота металлические с двумя калитками из сварной сетки по металлическим столбам, высотой 1,9 м, типа ВМ6В, строительные работы**	2	7966,72	555,10	15933	1110	2216	3,60	7
				594,00	197,40	1188	395	140	0,96	2
		ворота								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16:	Тенге			1 166 584				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:				1 166 584				
		ИТОГО ПО АКТУ				16 585 340				

Заказчик: _____ **Б.Тайманов**
Начальник отдела Управления строительства Кызылординской области

Технадзор _____ **М.Райкенже**
ТОО "Аймерске"

Координатор_____ **Н.Тынымбаев**
Главный инспектор Управления строительства Кызылординской области

Подрядчик _____ **Ж.Пазылов**
Директор ТОО "ТЕМАКАСЕС"