Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ Каракиянский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства,Республика Казахстан, Мангистауская область, Каракиянский район, Курык с., Досан батыра, дом № 6** — **150840019861**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью Оңдасын-Строй,Мангистауская область., Тупкараганский р-он, г.Форт-Шевченко, ул.Жалау Мынбайулы, строение 117, тел.: 776161 776363** — **060440009800**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 45 от 13.11.2019г.

Номер документа	Дата составления
74	27.08.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство двух арендных, 3-х этажных 72 квартирных жилых домов в селе Жетибай Каракиянского района/ без наружных инженерных сетей			раб	1	162 827 518,96	162 827 518,96
				Итого	1	x	162 827 518,96

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Бухгалтер / _____ / Тажибаева Г.Б.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.08.2020

М.П.

Приложение 4 - 1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма КС -3

Заказчик: **Государственное учреждение "Каракиянский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства". Мангистауская область, Каракиянский район, с.Курык, Досан батыра, 6 тел.:7293721988**

Подрядчик: **ТОО "Ондасын Строй" Мангистауская область, город Актау, мкр 31 Б, зд. 4, этаж 1. Телефон 8 (7292) 77 61 61**

Наименование строительства: **Строительство двух арендных, 3-х этажных 72 квартирных жилых домов в селе Жетыбай Каракиянского района /без наружных инженерных сетей/**

СПРАВКА №7

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за август 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование		Организационно-правовая форма код
		№45	13.11.2019 г.					
		№2	04.02.2020 г.					
		№3	27.04.2020 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов.	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
		из графы 1								
	С начала строительства по отчетный месяц с НДС	в отчетном месяце, за **август** без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них в отчетном месяце	из них по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР по смете 20__ г.	Дополн. затраты на приобретение материалов	Дополн. затраты другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**884 895 969,07**									
в том числе за отчетный месяц		**145 381 713,36**		**145 381 713,36**					**17 445 805,60**	**162 827 518,96**
удержано 5% по договору		7 269 085,67							872 290,29	8 141 375,95
итого к оплате		138 112 627,69							16 573 515,32	154 686 143,01

М.П. Заказчик:
ГУ "Каракиянский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства", БИН 150840019861
Руководитель Абилов Б.К.
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П. Подрядчик:
ТОО "Ондасын Строй" БИН 060440009800
Директор Боранбаев Б.О.
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П. Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Дирекция строящихся предприятии "Стройинтеграция"
Бегебаев Б.О.
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П. Авторский надзор:
Директор ТОО "Deluxe Design"
Кунпиғарова А.Ш.
(подпись) (расшифровка подписи)

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Каракиянский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства". Мангистауская область, Каракиянский район, с.Курык, Досан батыра, 6 Тел.: 87293721988**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй"Мангистауская область, Тупкараганский район, г.Форт-Шевченко, Жалау Мынбайулы, 117**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство двух арендных, 3-х этажных 72 квартирных жилых домов в селе Жетыбай Каракиянского района /без наружных инженерных сетей/**

(наименование, адрес)

Объект **Два арендных, 3-х этажных 72 квартирных жилых дома**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 45** от **13.11.2019**

Акт приемки выполненных работ за август месяц

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 45. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ НА ДВА ЖИЛЫХ ДОМА /ВОСЕМЬ БЛОК-СЕКЦИЙ/				
			Раздел: 46. ФУНДАМЕНТЫ И СТЕНЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ЗДАНИЯ				
1	98	2111-0401-0104 РСНБ РК 2015	Пенополистирол ПСБ-900х500х50 мм ГОСТ 15588-2014	м3	0,220	24377,76	5363
			Сметная прибыль			*1805,76*	*397*
			Раздел: 47. ПРИЯМОК Пр-1 /1 шт./ НА ОДНУ БЛОК-СЕКЦИЮ. НА ДВА ЖИЛЫХ ДОМА - 8 шт.				
			Раздел: 48. ЛЕСТНИЦА Лм-2 /2 шт./ НА ОДИН ЖИЛОЙ ДОМ. НА БЛОК-СЕКЦИЮ 1 /1 шт./, НА БЛОК-СЕКЦИЮ 4 /1 шт./. НА ДВА ЖИЛЫХ ДОМА - 4 шт.				
			Раздел: 49. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ НА ДВА ЖИЛЫХ ДОМА /БЛОК-СЕКЦИЙ - 8 шт./				
2	130	1108-0301-0204 РСНБ РК 2015	Стены наружные из камня-ракушечника толщ.390 мм. Кладка рядовая при высоте свыше 4 м на растворе М50	м3 кладки	474,207	13898,35	6590698
			Накладные расходы			*4851,81*	*2300763*
			Сметная прибыль			*1029,51*	*488200*
3	131	1108-0301-0203 РСНБ РК 2015	Стены наружные из камня-ракушечника толщ.200 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка рядовая на растворе М50 /чердак/	м3 кладки	58,010	14785,10	857683
			Накладные расходы			*5089,93*	*295267*
			Сметная прибыль			*1095,19*	*63532*
4	132	1108-0301-0203 РСНБ РК 2015	Стены лоджии внутренние толщ.390 мм из камня-ракушечника при высоте этажа до 4 м. Кладка рядовая на растворе М50	м3 кладки	53,320	14785,10	788341
			Накладные расходы			*5089,93*	*271395*
			Сметная прибыль			*1095,19*	*58396*
5	133	1108-0301-0204 РСНБ РК 2015	Стены лоджии наружные толщ.390 мм из камня-ракушечника. Кладка рядовая при высоте свыше 4 м на растворе М50	м3 кладки	123,450	13898,35	1715752
			Накладные расходы			*4851,81*	*598956*
			Сметная прибыль			*1029,51*	*127093*
6	134	1108-0301-0203 РСНБ РК 2015	Стены лоджии ограждающие толщ.100 мм из камня-ракушечника при высоте до 4 м. Кладка рядовая на растворе М50	м3 кладки	28,440	14785,10	420488
			Накладные расходы			*5089,93*	*144758*
			Сметная прибыль			*1095,19*	*31147*
7	135	1108-0301-0203 РСНБ РК 2015	Стены внутренние толщ.390 мм из камня-ракушечника при высоте этажа до 4 м. Кладка рядовая на растворе М50	м3 кладки	585,498	14785,10	8656644
			Накладные расходы			*5089,93*	*2980142*
			Сметная прибыль			*1095,19*	*641233*
8	136	1108-0301-0203 РСНБ РК 2015	Стены внутренние толщ.190 мм из камня-ракушечника при высоте этажа до 4 м. Кладка рядовая на растворе М50	м3 кладки	101,498	14785,10	1500658
			Накладные расходы			*5089,93*	*516617*
			Сметная прибыль			*1095,19*	*111160*
9	137	1108-0401-0405 РСНБ РК 2015	Перегородки неармированные из камня-ракушечника толщ.90 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м на растворе М50	м3 кладки	184,010	25863,11	4759070
			Накладные расходы			*9789,65*	*1801393*
			Сметная прибыль			*1915,79*	*352524*
10	138	2103-0401-0204 РСНБ РК 2015	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника М35 ГОСТ 4001-2013	м3	-683,000	7202,52	-4919321
			Сметная прибыль			*533,52*	*-364394*
			Раздел: 50. МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС Мп-1 /3 шт./ НА ОДНУ БЛОК-СЕКЦИЮ. НА ДВА ЖИЛЫХ ДОМА - 24 шт. /БЛОК-СЕКЦИЙ - 8 шт./				
11	150	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство из бетона кл.В15	м3	222,000	53784,43	11940144
			Накладные расходы			*12105,10*	*2687333*
			Сметная прибыль			*3984,03*	*884455*
			Раздел: 51. ПЕРЕМЫЧКИ НА ДВА ЖИЛЫХ ДОМА /БЛОК-СЕКЦИЙ - 8 шт./				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
12	153	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка на растворе М100	шт. сборных конструкций	820,000	904,31	741538
			Накладные расходы			*329,89*	*270514*
			Сметная прибыль			*66,99*	*54929*
13	155	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Перемычки Пр-12 /2 шт./. Армирование кладки	т металлических изделий	0,106	484449,65	51158
			Накладные расходы			*76505,82*	*8079*
			Сметная прибыль			*35885,16*	*3789*
			Раздел: 52. ВЕНТШАХТЫ ВШ-1 - ВШ-6 НА ДВА ЖИЛЫХ ДОМА /БЛОК-СЕКЦИЙ - 8 шт./				
			Раздел: 53. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ НА ДВА ЖИЛЫХ ДОМА /БЛОК-СЕКЦИЙ - 8 шт./				
14	167	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие (плиты П-5) массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	64,000	4183,26	267729
			Накладные расходы			*1836,68*	*117548*
			Сметная прибыль			*309,87*	*19832*
15	170	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки /ПБ-1/, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	64,000	904,31	57876
			Накладные расходы			*329,89*	*21113*
			Сметная прибыль			*66,99*	*4287*
16	172	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство из бетона кл.В15	м3	38,016	50287,86	1911743
			Накладные расходы			*11002,81*	*418283*
			Сметная прибыль			*3725,03*	*141611*
17	176	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны на растворе М100	шт. сборных конструкций	-192,000	13790,72	-2647818
			Накладные расходы			*5454,51*	*-1047266*
			Сметная прибыль			*1021,53*	*-196135*
18	177	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны на растворе М100	шт. сборных конструкций	72,000	8964,81	645466
			Накладные расходы			*3493,67*	*251544*
			Сметная прибыль			*664,06*	*47812*
19	180	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны на растворе М100	шт. сборных конструкций	480,000	13790,72	6619545
			Накладные расходы			*5454,51*	*2618165*
			Сметная прибыль			*1021,53*	*490337*
20	181	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны на растворе М100	шт. сборных конструкций	48,000	8964,81	430311
			Накладные расходы			*3493,67*	*167696*
			Сметная прибыль			*664,06*	*31875*
21	196	1106-0801-0112 РСНБ РК 2015	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство из бетона кл.В25	м3	59,520	48475,99	2885291
			Накладные расходы			*8742,45*	*520351*
			Сметная прибыль			*3590,81*	*213725*
22	202	1106-0801-0112 РСНБ РК 2015	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство из бетона кл.В25	м3	57,088	48475,99	2767397
			Накладные расходы			*8742,45*	*499089*
			Сметная прибыль			*3590,81*	*204992*
			Раздел: 54. ПРОЕМЫ				
			Раздел: 55. КРОВЛЯ НА ДВА ЖИЛЫХ ДОМА /БЛОК-СЕКЦИЙ - 8 шт./				
			Раздел: 56. ПОЛЫ НА ДВА ЖИЛЫХ ДОМА /БЛОК-СЕКЦИЙ - 8/				
			Раздел: 57. ЛЕСТНИЦЫ НА ДВА ЖИЛЫХ ДОМА /БЛОК-СЕКЦИЙ - 8/				
23	369	1108-0301-0203 РСНБ РК 2015	Стены из камня-ракушечника при высоте до 4 м. Кладка рядовая на растворе М50 /по уклону ступеней 1:2/	м3 кладки	12,000	14785,10	177421
			Накладные расходы			*5089,93*	*61079*
			Сметная прибыль			*1095,19*	*13142*
24	371	1107-0506-0102 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные массой более 1 т /ЛП-1,ЛП-2,ЛП-3/. Установка	шт. сборных конструкций	30,000	12926,38	387791
			Накладные расходы			*5234,16*	*157025*
			Сметная прибыль			*957,51*	*28725*
25	373	1107-0506-0104 РСНБ РК 2015	Марши лестничные массой более 1 т /ЛМ-1/. Установка	шт. сборных конструкций	22,000	11965,94	263251
			Накладные расходы			*4781,70*	*105197*
			Сметная прибыль			*886,37*	*19500*
26	375	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие (опорные подушки ОП-1) массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	96,000	4183,26	401593
			Накладные расходы			*1836,68*	*176321*
			Сметная прибыль			*309,87*	*29748*
27	377	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие /ЛС-1/. Устройство по готовому основанию	м ступеней	32,000	3935,00	125920
			Накладные расходы			*1939,59*	*62067*
			Сметная прибыль			*291,48*	*9327*
			Раздел: 58. ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ НА ДВА ЖИЛЫХ ДОМА /БЛОК-СЕКЦИЙ - 8/				
28	390	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015	Стены или перегородки внутри зданий. Оштукатуривание цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	3141,760	2348,28	7377736
			Накладные расходы			*835,93*	*2626289*
			Сметная прибыль			*173,95*	*546499*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
29	394	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015	Стены или перегородки внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	5850,000	2825,01	16526283
			Накладные расходы			*993,40*	*5811391*
			Сметная прибыль			*209,26*	*1224169*
30	399	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015	Стены или перегородки внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	10325,680	2825,01	29170104
			Накладные расходы			*993,40*	*10257532*
			Сметная прибыль			*209,26*	*2160748*
31	404	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1775,720	2825,01	5016419
			Накладные расходы			*993,40*	*1764001*
			Сметная прибыль			*209,26*	*371587*
32	406	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные балконные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	339,960	6257,37	2127255
			Накладные расходы			*2242,06*	*762211*
			Сметная прибыль			*463,51*	*157574*
			Раздел: 59. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА НА ДВА ЖИЛЫХ ДОМА /БЛОК-СЕКЦИЙ - 8/				
			Раздел: 60. ШКАФ ВСТРОЕННЫЙ /18 шт./ НА ОДНУ БЛОК-СЕКЦИЮ. НА ДВА ЖИЛЫХ ДОМА - 144 шт.				
			Раздел: 61. КРЫЛЬЦО Кр-1 /2 шт./ НА ОДНУ БЛОК СЕКЦИЮ. НА ДВА ЖИЛЫХ ДОМА - 16 шт.				
			Раздел: 62. КОЗЫРЕК Кз-1 /2 шт./ НА ОДНУ БЛОК-СЕКЦИЮ. НА ДВА ЖИЛЫХ ДОМА - 16 шт.#				
			Раздел: 63. РЕШЕТКА ДЛЯ ЧИСТКИ ОБУВИ Рч-1 /2 шт./ НА ОДНУ БЛОК-СЕКЦИЮ. НА ДВА ЖИЛЫХ ДОМА - 16 шт.				
			ИТОГО:				**107619532**
			В том числе :				
			Стоимость оборудования, всего			**0,00**	
			в том числе, оборудование поставки заказчика			**0,00**	
			Накладные расходы			**37224853,00**	
			Сметная прибыль			**7971817,00**	
			Временные здания и сооружения		**0,9%**		**968 575,79**
			Итого с временными				**108 588 107,79**
			Зимние удорожания		**0,42 %**		**456 070,05**
			Итого с зимними удорожаниями				**109 044 177,84**
			Непредвиденные работы и затраты		**2 %**	**2 180 883,56**	**111 225 061,40**
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**111 225 061,40**
			с 27,3% с К=1				*30 364 441,76*
			с 72,7% К=1,049901				*84 895 645,42*
			всего с рыночными К				*115 260 087,18*
			НДС		**12 %**		**13 831 210,46**
			Итого с НДС				**129 091 297,64**
		0,9799999855916	***Итого с учетом договорного К =0,9799999855916***				*126 509 469,83*
			в том числе НДС 12%				*13 554 586,05*
			Смета: 2-1-4. Электроосвещение внутренние				
1	30	1308-0206-1101 РСНБ РК 2015	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля	19040,000	1622,65	30895169
			Накладные расходы			*506,39*	*9641707*
			Сметная прибыль			*120,20*	*2288531*
			ИТОГО:				**30895169**
			В том числе :				
			Стоимость оборудования, всего			**0,00**	
			в том числе, оборудование поставки заказчика			**0,00**	
			Накладные расходы			**9641707,00**	
			Сметная прибыль			**2288531,00**	
			Временные здания и сооружения		**0,9%**		**278 056,52**
			Итого с временными				**31 173 225,52**
			Зимние удорожания		**0,42 %**		**130 927,55**
			Итого с зимними удорожаниями				**31 304 153,07**
			Непредвиденные работы и затраты		**2 %**	**626 083,06**	**31 930 236,13**
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**31 930 236,13**
			с 27,3% с К=1				*8 716 954,46*
			с 72,7% К=1,049901				*24 371 647,63*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			всего с рыночными К				*33 088 602,10*
			НДС		**12 %**		**3 970 632,25**
			Итого с НДС				**37 059 234,35**
		0,9799999855916	***Итого с учетом договорного К =0,9799999855916***				*36 318 049,13*
			в том числе НДС 12%				*3 891 219,55*
			ВСЕГО				**162 827 518,96**
			в т.ч. НДС				**17 445 805,60**

Заказчик

Руководитель ГУ "Каракиянский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства" **Абилов Б.К.**

М.П. (наименование организации) *(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)*

Подрядчик

Директор ТОО "Ондасын Строй" **Боранбаев Б.О.**

М.П. (наименование организации) *(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)*

Технадзор

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся предприятии "Стройинтеграция" **Бегебаев Б.О.**

М.П. (наименование организации) *(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)*

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Директор ТОО "Deluxe Design" **Куницгарова А.Ш.**

М.П. (наименование организации) *(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)*