Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ Каракиянский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства,Республика Казахстан, Мангистауская область, Каракиянский район, Курык с., Досан батыра, дом № 6** — **150840019861**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью Ондасын-Строй,Мангистауская область., Тупкараганский р-он, г.Форт-Шевченко, ул.Жалау Мынбайулы, строение 117, тел.: 776161 776363** — **060440009800**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 45 от 13.11.2019г.

Номер документа	Дата составления
37	03.07.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство двух арендных, 3-х этажных 72 квартирных жилых домов в селе Жетибай Каракиянского района/ без наружных инженерных сетей			раб	1	39 513 524,60	39 513 524,60
				Итого	1	x	39 513 524,60

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 03.07.2021

М.П.

Приложение 4 - 1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма КС -3

Заказчик: **Государственное учреждение "Каракиянский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства". Мангистауская область, Каракиянский район, с.Курык, Досан батыра, 6 тел.:7293721988**

Подрядчик: **ТОО "Ондасын Строй" Мангистауская область, город Актау, мкр 31 Б, зд. 4, этаж 1. Телефон 8 (7292) 77 61 61**

Наименование строительства: **Строительство двух арендных, 3-х этажных 72 квартирных жилых домов в селе Жетыбай Каракиянского района /без наружных инженерных сетей/**

СПРАВКА №14

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за июль 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименова	код	наименование		код
		№45	13.11.2019 г.					
		№2	04.02.2020 г.					
		№3	27.04.2020 г.					
		№4	26.01.2021 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов.	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
		из графы 1								
	С начала строительства по отчетный месяц с НДС	в отчетном месяце, за месяц без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР по смете 20 г.	Дополн. затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**1 466 426 418,24**									
в том числе за отчетный месяц		**35 279 932,68**		**35 279 932,68**					**4 233 591,92**	39 513 524,60
удержано 5% по договору		1 763 996,63							211 679,61	1 975 676,23
итого к оплате		33 515 936,04							4 021 912,33	37 537 848,37

М.П. Заказчик:
ГУ "Каракиянский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства", БИН 150840019861

Руководитель Абилов Б.К.
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П. Подрядчик:
ТОО "Ондасын Строй" БИН 060440009800

(подпись) **Директор Боранбаев Б.О.**
(расшифровка подписи)

М.П. Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Дирекция строящихся предприятии "Стройинтеграция"

Бегебаев Б.О.
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П. Авторский надзор:
Директор ТОО "Deluxe Design"

(подпись) **Куншигарова А.Ш.**
(расшифровка подписи)

Заказчик **Государственное учреждение "Каракиянский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства". Мангистауская область, Каракиянский район, с.Курык, Досан батыра, 6 Тел.: 87293721988**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй"Мангистауская область, Тупкараганский район, г.Форт-Шевченко, Жалау Мынбайулы, 117**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство двух арендных, 3-х этажных 72 квартирных жилых домов в селе Жетыбай Каракиянского района /без наружных инженерных сетей/**

(наименование, адрес)

Объект **Два арендных, 3-х этажных 72 квартирных жилых дома**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 45 от 13.11.2019**

Акт приемки выполненных работ №17
за июль месяц

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 103. ЛЕСТНИЦА Лм-2 /2 шт./ НА ОДИН ЖИЛОЙ ДОМ. НА БЛОК-СЕКЦИЮ 1 /1 шт./, НА БЛОК-СЕКЦИЮ 4 /1 шт./. НА ДВА ЖИЛЫХ ДОМА - 4 шт.				
1	122	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 51х3 мм. Укладка	км трубопровода	-0,007	1079292,87	-7685
			Накладные расходы			*475411,79*	*-3185*
			Сметная прибыль			*79947,62*	*-569*
2	123	2301-0201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	-7,148	876,56	-6269
			Сметная прибыль			*64,96*	*-464*
3	124	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FLEX ST	м трубопровода	-6,400	1080,00	-6912
			Накладные расходы			*302,10*	*-1933*
			Сметная прибыль			*80,00*	*-512*
4	125	2111-0403-0216 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	-7,040	535,68	-3771
			Сметная прибыль			*39,68*	*-279*
5	127	2204-0401-0104 РСНБ РК 2015	Пудра алюминиевая ПАП-2 /10-15%/ ГОСТ 5494-95	т	-0,001	1963027,44	-1559
			Сметная прибыль			*145499,44*	*-116*
			Раздел: 104. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ НА ДВА ЖИЛЫХ ДОМА /БЛОК-СЕКЦИЙ - 8 шт./				
			Раздел: 105. МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС Мп-1 /3 шт./ НА ОДНУ БЛОК-СЕКЦИЮ. НА ДВА ЖИЛЫХ ДОМА - 24 шт. /БЛОК-СЕКЦИЙ - 8 шт./				
			Раздел: 106. ПЕРЕМЫЧКИ НА ДВА ЖИЛЫХ ДОМА /БЛОК-СЕКЦИЙ - 8 шт./				
			Раздел: 107. ВЕНТШАХТЫ ВШ-1 - ВШ-6 НА ДВА ЖИЛЫХ ДОМА /БЛОК-СЕКЦИЙ - 8 шт./				
			Раздел: 108. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ НА ДВА ЖИЛЫХ ДОМА /БЛОК-СЕКЦИЙ - 8 шт./				
			Раздел: 109. ПРОЕМЫ				
6	216	2109-0404-1006 РСНБ РК 2015	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	-8,000	3827,52	-30620
			Сметная прибыль			*283,52*	*-2268*
7	218	1110-0402-0502 РСНБ РК 2015	Проемы дверные. Установка коробок металлических с навеской полотен	м2 проемов	-6,916	5523,11	-38195
			Накладные расходы			*2330,83*	*-16120*
			Сметная прибыль			*409,12*	*-2829*
8	219	2109-0402-0203 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ДСВ 1900х910П, ДСВ 1960х910Л, огрунтованные и остекленные ГОСТ 31173-2003	м2	-6,916	43257,24	-299167
			Сметная прибыль			*3204,24*	*-22161*
9	224	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на анкерных дюбелях	м2 проемов	-40,320	3515,65	-141751
			Накладные расходы			*1280,77*	*-51641*
			Сметная прибыль			*260,42*	*-10500*
10	227	2109-0102-0104 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-12 с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	-40,320	4214,16	-169915
			Сметная прибыль			*312,16*	*-12586*
11	228	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля дверная ГОСТ 5038-2005	шт.	-32,000	641,52	-20529
			Сметная прибыль			*47,52*	*-1521*
12	229	2109-0404-1006 РСНБ РК 2015	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	-32,000	3827,52	-122481
			Сметная прибыль			*283,52*	*-9072*
13	230	1110-0111-0401 РСНБ РК 2015	Наличники. Установка в крепление	м коробок	-89,600	502,43	-45018
			Накладные расходы			*88,56*	*-7935*
			Сметная прибыль			*37,22*	*-3335*
14	235	2109-0201-0402 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухлепестковые - откидной и поворотная стеклопакет ГОСТ 30674-99	м2	-324,000	21751,20	-7047389

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1611,20*	*-522929*
15	241	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	-1,506	351551,88	-634818
			Сметная прибыль			*26940,88*	*-47824*
16	242	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	-32,000	1518,21	-48583
			Накладные расходы			*262,63*	*-8404*
			Сметная прибыль			*112,46*	*-3599*
17	243	2109-0205-0209 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 550 мм толщ.70 мм ГОСТ 23166-99	м	-32,100	3518,64	-112996
			Сметная прибыль			*260,64*	*-8340*
18	244	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	-64,000	119,88	-7672
			Сметная прибыль			*8,88*	*-568*
			Раздел: 110. КРОВЛЯ НА ДВА ЖИЛЫХ ДОМА /БЛОК-СЕКЦИЙ - 8 шт./				
19	265	1110-0102-0204 РСНБ РК 2015	Доски подшивки, доски подшивки свеса. Устройство	м2	-551,580	1966,23	-1084532
			Накладные расходы			*849,54*	*-468590*
			Сметная прибыль			*145,65*	*-80336*
20	266	2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	-0,912	53377,92	-48681
			Сметная прибыль			*3953,92*	*-3606*
21	267	2107-0203-0202 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	-11,336	50967,36	-577566
			Сметная прибыль			*3775,36*	*-42797*
22	268	1110-0116-0101 РСНБ РК 2015	Доски подшивки, доски подшивки свеса. Антисептирование водными растворами	м2	-551,753	198,36	-109445
			Накладные расходы			*74,80*	*-41273*
			Сметная прибыль			*14,69*	*-8107*
23	269	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные доски подшивки, доски подшивки свеса. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	-12,248	10846,94	-132853
			Накладные расходы			*1003,12*	*-12286*
			Сметная прибыль			*803,48*	*-9841*
24	270	1115-0403-0301 РСНБ РК 2015	Доски подшивки свесов. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	-596,160	1766,61	-1053185
			Накладные расходы			*637,85*	*-380260*
			Сметная прибыль			*130,86*	*-78014*
25	274	1112-0101-0802 РСНБ РК 2015	Обделка по фасадам (наружные подоконники, поясы, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство /за вычетом подоконных слипов/	м2 фасада (без вычета проемов)	6277,680	225,09	1413070
			Накладные расходы			*61,59*	*386666*
			Сметная прибыль			*16,67*	*104672*
26	289	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	-0,400	51311,88	-20525
			Сметная прибыль			*3890,88*	*-1529*
27	290	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	-0,240	51311,88	-12315
			Сметная прибыль			*3800,88*	*-912*
28	291	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	-0,896	51053,76	-45744
			Сметная прибыль			*3781,76*	*-3388*
29	292	2109-0101-9901 РСНБ РК 2015	Блоки оконные слуховые деревянные, окрашенные СТ РК 950-92	м2	-5,600	10478,16	-58678
			Сметная прибыль			*776,16*	*-4346*
30	297	1110-0102-0601 РСНБ РК 2015	Слуховые окна. Обшивка досками	м2	-64,000	1085,74	-69487
			Накладные расходы			*461,99*	*-29567*
			Сметная прибыль			*80,43*	*-5147*
31	325	2204-0401-0104 РСНБ РК 2015	Пудра алюминиевая ПАП-2 /10-15%/ ГОСТ 5494-95	т	0,000	1963027,44	-422
			Сметная прибыль			*145409,44*	*-31*
32	329	2204-0401-0104 РСНБ РК 2015	Пудра алюминиевая ПАП-2 /10-15%/ ГОСТ 5494-95	т	-0,001	1963027,44	-1085
			Сметная прибыль			*145409,44*	*-80*
			Раздел: 111. ПОЛЫ НА ДВА ЖИЛЫХ ДОМА /БЛОК-СЕКЦИИ - 8/				
33	353	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство на цементном растворе М150	м плинтусов	-538,560	1077,57	-580335
			Накладные расходы			*356,53*	*-192012*
			Сметная прибыль			*79,82*	*-42988*
			Раздел: 112. ЛЕСТНИЦЫ НА ДВА ЖИЛЫХ ДОМА /БЛОК-СЕКЦИЙ - 8/				
34	387	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 #Тех. часть 13 п.1.9 Кутр=1,1 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применяя коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1	м2	-47,758	258,86	-12362
			Накладные расходы			*48,82*	*-2332*
			Сметная прибыль			*19,17*	*-916*
			Раздел: 113. ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ НА ДВА ЖИЛЫХ ДОМА /БЛОК-СЕКЦИЙ - 8/				
35	393	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска водоэмульсионными составами улучшенная /за 2 раза/ по затирке, со шпаклевкой	м2 окрашиваемой поверхности	1364,400	940,44	1283140
			Накладные расходы			*306,96*	*418821*
			Сметная прибыль			*69,66*	*95047*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
36	308	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска водоэмульсионными составами улучшенная /за 2 раза/ по затирке, со шпаклевкой	м2 окрашиваемой поверхности	1010,81954	940,44	950615,1282
			Накладные расходы			*306,96*	*310275*
			Сметная прибыль			*69,66*	*188423*
			Раздел: 114. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА НА ДВА ЖИЛЫХ ДОМА /БЛОК-СЕКЦИЙ - 8/				
37	416	1115-0106-0201 РСНБ РК 2015	Цоколь. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Рваный камень")	м2 поверхности облицовки	-125,060	12389,63	-1549448
			Накладные расходы			*3229,67*	*-403902*
			Сметная прибыль			*917,75*	*-114774*
38	419	2111-0101-0111 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-225 ГОСТ 9573-2012	м3	-36,930	42139,44	-1556210
			Сметная прибыль			*3121,44*	*-115275*
39	421	1115-0106-0201 РСНБ РК 2015	Цоколь. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Рваный камень")	м2 поверхности облицовки	-125,060	12389,63	-1549448
			Накладные расходы			*3229,67*	*-403902*
			Сметная прибыль			*917,75*	*-114774*
40	426	1115-0106-0201 РСНБ РК 2015	Цоколь. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Рваный камень")	м2 поверхности облицовки	-125,060	12389,63	-1549448
			Накладные расходы			*3229,67*	*-403902*
			Сметная прибыль			*917,75*	*-114774*
			Раздел: 115. ШКАФ ВСТРОЕННЫЙ /18 шт./ НА ОДНУ БЛОК-СЕКЦИЮ. НА ДВА ЖИЛЫХ ДОМА - 144 шт.				
			Раздел: 116. КРЫЛЬЦО Кр-1 /2 шт./ НА ОДНУ БЛОК СЕКЦИЮ. НА ДВА ЖИЛЫХ ДОМА - 16 шт.				
41	441	2204-0401-0104 РСНБ РК 2015	Пудра алюминиевая ПАП-2 /10-15%/ ГОСТ 5494-95	т	-0,001	1963027,44	-1302
			Сметная прибыль			*145409,44*	*-96*
42	442	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство раствором М150	м2 стяжки	226,080	1251,32	282898
			Накладные расходы			*412,49*	*93255*
			Сметная прибыль			*92,69*	*20955*
			Раздел: 117. КОЗЫРЕК Кз-1 /2 шт./ НА ОДНУ БЛОК-СЕКЦИЮ. НА ДВА ЖИЛЫХ ДОМА - 16 шт.#				
43	458	2204-0401-0104 РСНБ РК 2015	Пудра алюминиевая ПАП-2 /10-15%/ ГОСТ 5494-95	т	-0,029	1963027,44	-56830
			Сметная прибыль			*145409,44*	*-4210*
			Раздел: 118. РЕШЕТКА ДЛЯ ЧИСТКИ ОБУВИ Рч-1 /2 шт./ НА ОДНУ БЛОК-СЕКЦИЮ. НА ДВА ЖИЛЫХ ДОМА - 16 шт.				
44	462	2204-0401-0104 РСНБ РК 2015	Пудра алюминиевая ПАП-2 /10-15%/ ГОСТ 5494-95	т	-0,002	1963027,44	-3058
			Сметная прибыль			*145409,44*	*-226*
			ИТОГО:				**-14888368,87**
			В том числе :				
			Стоимость оборудования, всего			**0,00**	
			в том числе, оборудование поставки заказчика			**0,00**	
			Накладные расходы			**-698426,00**	
			Сметная прибыль			**-984834,00**	
			Временные здания и сооружения		**0,9%**		**-133 995,32**
			Итого с временными				**-15 022 364,19**
			Зимние удорожания		**0,42 %**		**-63 093,93**
			Итого с зимними удорожаниями				**-15 085 458,12**
			Непредвиденные работы и затраты		**2 %**	**-301 709,16**	**-15 387 167,28**
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**-15 387 167,28**
			с 27,3% с К=1				*-4 200 696,67*
			с 72,7% К=1,049901				*-11 744 886,59*
			всего с рыночными К				*-15 945 383,35*
			НДС		**12 %**		**-1 913 446,00**
			Итого с НДС				**-17 858 829,36**
		0,979999855916	*Итого с учетом договорного К =0,979999855916*				*-17 501 652,51*
			в том числе НДС 12%				*-1 875 177,05*

2-1-2 Внутренний водопровод и канализацию

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 120. ВОДОПРОВОД				
1	1	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб, диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	-1024,000	3671,62	-3759736
			Накладные расходы			*1668,95*	*-1709091*
			Сметная прибыль			*271,97*	*-278489*
2	2	2301-0501-1501 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	-1013,760	101,52	-102917
			Сметная прибыль			*7,52*	*-7623*
3	11	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем водопровода диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1504,000	224,68	337919
			Накладные расходы			*101,14*	*152117*
			Сметная прибыль			*16,64*	*25031*
4	12	1116-0401-0209 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 273х6 мм. Прокладка /на воде/	м трубопровода	-8,000	21116,19	-168930

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*3179,91*	*-25439*
			Сметная прибыль			*1564,16*	*-12513*
5	20	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды ВСХ15	шт.	-8,000	3449,52	-27596
			Сметная прибыль			*255,52*	*-2044*
6	31	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем водопровода диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	8,000	224,68	1797
			Накладные расходы			*101,14*	*809*
			Сметная прибыль			*16,64*	*133*
7	33	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками TERMAFLEX	м трубопровода	480,000	1080,00	518401
			Накладные расходы			*392,10*	*145508*
			Сметная прибыль			*80,00*	*38400*
8	38	2304-0702-0101 РСНБ РК 2015	Вентили запорные латунные 1563р, муфтовые, Т 70°С для воды Ру 10, Dy 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	-48,000	1074,60	-51581
			Сметная прибыль			*79,60*	*-3821*
9	39	2304-1001-1301 РСНБ РК 2015	Клапан обратный 19Б4нж с резьбой 1/2", Т до +70°С, Dy 15 ГОСТ 11823-91	шт.	-144,000	1343,52	-193467
			Сметная прибыль			*99,52*	*-14331*
10	49	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	2272,000	224,68	510473
			Накладные расходы			*101,14*	*229794*
			Сметная прибыль			*16,64*	*37813*
11	50	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	-144,000	1453,64	-209324
			Накладные расходы			*649,19*	*-93484*
			Сметная прибыль			*107,68*	*-15505*
12	51	2303-0301-0401 РСНБ РК 2015	Счетчики горячей воды, DN 15, QnОМ 1,5 м3/ч, TMAX 90°С, типа СГВ-15	шт.	-144,000	6501,60	-936230
			Сметная прибыль			*481,60*	*-69350*
13	52	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки, диаметр до 25 мм. Установка	фильтр	-144,000	2857,85	-411530
			Накладные расходы			*1252,97*	*-180428*
			Сметная прибыль			*211,69*	*-30484*
14	53	2304-1013-2001 РСНБ РК 2015	Косой фильтр очистки ITAP 192 с резьбой 1/2", Т до +100°С, Dy 15 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	-144,000	1092,96	-157386
			Сметная прибыль			*80,96*	*-11658*
			Раздел: 121. КАНАЛИЗАЦИЯ К1 /ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ/				
15	66	2303-0102-0903 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический без сливов, без перелива, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96	шт.	-144,000	7758,72	-1117256
			Сметная прибыль			*574,72*	*-82760*
16	91	1116-0401-0210 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из стальных электросварных труб, диаметр 325х6 мм. Прокладка /на воде/	м трубопровода	-40,000	25327,76	-1013110
			Накладные расходы			*3727,44*	*-149098*
			Сметная прибыль			*1876,13*	*-75045*
17	92	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015	Трубы стальные, диаметром более 50 мм /на воде/. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	-42,160	1166,17	-49166
			Накладные расходы			*426,47*	*-17980*
			Сметная прибыль			*86,38*	*-3642*
18	94	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы дренажные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	8,000	49045,77	392366
			Накладные расходы			*20596,05*	*164768*
			Сметная прибыль			*3533,92*	*28272*
19	95	счет на оплату АО "КЕЛЕТ"	Насос дренажный LKS-400 PW производительность 7,5м3/ч, напор 4,7м, 3000об/мин, 0,4кВт	шт.	8,000	15892,86	127143
			ИТОГО:				**-6310129**
			В том числе :				
			Стоимость оборудования, всего			**127143,00**	
			в том числе, оборудование поставки заказчика			**0,00**	
			Накладные расходы			**-1483651,00**	
			Сметная прибыль			**-476834,00**	
			СМР без оборудования			**-6437272,00**	
			Временные здания и сооружения		**0,9%**		**-57 935,45**
			Итого с временными				**-6 495 207,45**
			Зимние удорожания		**0,42 %**		**-27 279,87**
			Итого с зимними удорожаниями				**-6 522 487,32**
			Непредвиденные работы и затраты		**2 %**	**-130 449,75**	**-6 652 937,07**
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**-6 525 794,07**
			с 27,3% с К=1				*-1 781 541,78*
			с 72,7% К=1,049901				*-4 980 995,22*
			всего с рыночными К				*-6 762 537,00*
			НДС		**12 %**		**-811 504,44**
			Итого с НДС				**-7 574 041,44**
		0,979999855916	*Итого с учетом договорного К =0,979999855916*				*-7 422 560,50*
			в том числе НДС 12%				*-795 274,34*

2-1-3 Отопление и вентиляция

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 122. ОТОПЛЕНИЕ				
1	10	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1376,000	224,68	309160

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и цены ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*101,14*	*139172*
			Сметная прибыль			*16,54*	*22901*
2	31	1116-0501-0801 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из напорных металлопластиковых труб, диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	-5368,100	2993,27	-16067848
			Накладные расходы			*1365,69*	*-7331035*
			Сметная прибыль			*221,72*	*-1190211*
3	32	2301-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубы металлопластиковые PEXAL наружным диаметром 16 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем отопления СТ РК 1893-2009	м	-5314,320	294,54	-1566874
			Сметная прибыль			*21,84*	*-116065*
4	43	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015	Клапаны балансировочные диаметром 10 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	-128,000	1478,73	-189278
			Накладные расходы			*649,48*	*-83132*
			Сметная прибыль			*189,54*	*-14021*
5	44	2304-1009-0609 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM с измерительными ниппелями, со встроенной измерительной диафрагмой, с наружной резьбой, Tмакс 120°С, PN 16, DN 10, типа DAnfOss ГОСТ 4561-2006	шт.	-128,000	67053,96	-8582907
			Сметная прибыль			*4966,96*	*-635771*
6	45	2305-1207-2902 РСНБ РК 2015	Адаптер для установки привода ABNM на клапанах AB-QM, типа DAnfOss	шт.	-144,000	1367,28	-196808
			Сметная прибыль			*101,28*	*-14584*
7	46	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый фланцевый диаметром до 25 мм. Установка	шт.	-144,000	5136,87	-739710
			Накладные расходы			*2171,09*	*-312637*
			Сметная прибыль			*380,51*	*-54793*
8	47	2304-1013-0415 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVF фланцевый, чугунный, Tмакс 150°С, PN 16, D 15, типа DAnfOss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	-144,000	15963,48	-2298741
			Сметная прибыль			*1182,48*	*-170277*
9	48	2304-1013-1501 РСНБ РК 2015	Вставка магнитная для фильтров FVF, D 15, типа DAnfOss	шт.	-144,000	11106,72	-1599368
			Сметная прибыль			*822,72*	*-118472*
10	49	2304-1013-1601 РСНБ РК 2015	Сетка стандартная FVF-S, уплотнение для фильтров FVF, D 15, типа DAnfOss	шт.	-144,000	3858,84	-555673
			Сметная прибыль			*285,84*	*-41161*
11	50	2302-0103-0302 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 15 ГОСТ 12816-80	шт.	-288,100	460,08	-132503
			Сметная прибыль			*34,08*	*-9815*
12	54	1311-0401-0701 РСНБ РК 2015	Конвертер. Монтаж оборудования	шт.	-16,000	2670,83	-42733
			Накладные расходы			*1053,96*	*-16863*
			Сметная прибыль			*197,84*	*-3165*
13	55	СТКОММЕРЧЕСКОЕ	Конвертер, модели M-BUS 50	шт.	-8,000	77345,84	-618767
			Сметная прибыль			*5729,32*	*-45815*
14	56	СТКОММЕРЧЕСКОЕ	Конвертер RS485 USB	шт.	-8,000	26853,43	-214827
			Сметная прибыль			*1989,14*	*-15913*
15	63	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками K-flEX SOlAr ST	м трубопровода	-4720,000	859,20	-4055403
			Накладные расходы			*302,10*	*-1425916*
			Сметная прибыль			*63,64*	*-300469*
16	64	2111-0403-0206 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-flEX SOlAr ST 13-22-2 температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 18 мм /для труб da16 мм/ ГОСТ 16381-77	м	-5192,000	206,28	-1071006
			Сметная прибыль			*15,28*	*-79334*
17	65	2111-0403-9903 РСНБ РК 2015	Самоклеящая лента шириной 35 мм K-FlEX AL CLAD ГОСТ 16381-77	м	-4720,000	140,40	-662688
			Сметная прибыль			*10,40*	*-49088*
18	77	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые диаметром до 25 мм. Установка	шт.	-32,000	4846,19	-155078
			Накладные расходы			*2171,09*	*-69475*
			Сметная прибыль			*358,98*	*-11487*
19	78	2304-0902-0102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые, T до +200°С, Py 40, Dy 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	-16,000	10445,76	-167132
			Сметная прибыль			*773,76*	*-12380*
20	79	2304-0905-1618 РСНБ РК 2015	Краны шаровые спускные латунные с насадкой для шланга, Dy 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	-16,000	2628,72	-42060
			Сметная прибыль			*194,72*	*-3116*
21	80	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	-24,000	1146,72	-27521
			Накладные расходы			*493,15*	*-11836*
			Сметная прибыль			*84,94*	*-2039*
22	81	2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые ТТП5.2.160-105 в оправе	шт.	-24,000	1816,56	-43597
			Сметная прибыль			*134,56*	*-3229*
23	82	1312-0901-0103 РСНБ РК 2015	Расширитель 3кч2-75 с бобышкой из углеродистой стали, диаметр корпуса расширителя до 108 мм на условное давление до 10 МПа для трубопроводов диаметром до 76 мм. Монтаж оборудования	шт.	-56,000	11042,68	-618390
			Накладные расходы			*3060,37*	*-171381*
			Сметная прибыль			*817,98*	*-45807*
24	83	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015	Манометры МП4.160-66 с контрольным краном 11б18бк. Установка	комплект	-40,000	3192,78	-127711
			Накладные расходы			*375,52*	*-15021*
			Сметная прибыль			*236,50*	*-9460*
25	90	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	40,000	224,68	8987
			Накладные расходы			*101,14*	*4046*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*16,64*	*666*
			Раздел: 123. ВЕНТИЛЯЦИЯ				
26	95	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки вентиляционные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	72,000	3741,48	269387
			Накладные расходы			*1634,17*	*117660*
			Сметная прибыль			*277,15*	*19955*
27	96	2305-0306-0319 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки пластмассовые тип РВП 2, размерами 270 мм х 140 мм	шт.	72,000	2273,40	163685
			Сметная прибыль			*168,40*	*12125*
28	97	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки вентиляционные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	72,000	3741,48	269387
			Накладные расходы			*1634,17*	*117660*
			Сметная прибыль			*277,15*	*19955*
29	98	2305-0306-0319 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки пластмассовые тип РВП 2, размерами 270 мм х 140 мм	шт.	72,000	2273,40	163685
			Сметная прибыль			*168,40*	*12125*
30	99	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки вентиляционные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	72,000	3741,48	269387
			Накладные расходы			*1634,17*	*117660*
			Сметная прибыль			*277,15*	*19955*
31	100	2305-0306-0319 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки пластмассовые тип РВП 2, размерами 270 мм х 140 мм	шт.	72,000	2273,40	163685
			Сметная прибыль			*168,40*	*12125*
32	101	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки вентиляционные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	72,000	3741,48	269387
			Накладные расходы			*1634,17*	*117660*
			Сметная прибыль			*277,15*	*19955*
33	102	2305-0306-0319 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки пластмассовые тип РВП 2, размерами 270 мм х 140 мм	шт.	72,000	2273,40	163685
			Сметная прибыль			*168,40*	*12125*
34	103	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки вентиляционные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	72,000	3741,48	269387
			Накладные расходы			*1634,17*	*117660*
			Сметная прибыль			*277,15*	*19955*
35	104	2305-0306-0319 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки пластмассовые тип РВП 2, размерами 270 мм х 140 мм	шт.	72,000	2273,40	163685
			Сметная прибыль			*168,49*	*12125*
36	105	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки вентиляционные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	72,000	3741,48	269387
			Накладные расходы			*1634,17*	*117660*
			Сметная прибыль			*277,15*	*19955*
37	106	2305-0306-0319 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки пластмассовые тип РВП 2, размерами 270 мм х 140 мм	шт.	72,000	2273,40	163685
			Сметная прибыль			*168,40*	*12125*
			ИТОГО:				-36860128
			В том числе:				
			Стоимость оборудования, всего			0,00	
			в том числе, оборудование поставки заказчика			0,00	
			Накладные расходы			-8556968,00	
			Сметная прибыль			-2730379,00	
			Временные здания и сооружения		0,9%		-331 741,15
			Итого с временными				-37 191 869,15
			Зимние удорожания		0,42 %		-156 205,85
			Итого с зимними удорожаниями				-37 348 075,00
			Непредвиденные работы и затраты		2 %	-746 961,50	-38 095 036,50
			Итого с непредвиденными работами и затратами				-38 095 036,50
			с 27,3% с К=1				*-10 399 944,97*
			с 72,7% К=1,049591				*-29 077 104,30*
			всего с рыночным К				*-39 477 049,27*
			НДС		12 %		-4 737 245,91
			Итого с НДС				-44 214 295,18
		0,979999855916	*Итого с учетом договорного К =0,979999855916*				*-43 330 008,64*
			в том числе НДС 12%				*-4 642 500,95*

2-1-4 Электроосвещение внутреннее

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	4	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании в щитке	шт.	-40,000	2890,80	-115632
			Накладные расходы			*1087,79*	*-43508*
			Сметная прибыль			*214,13*	*-8565*
2	8	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	116,000	3941,35	457196
			Накладные расходы			*1367,94*	*158682*
			Сметная прибыль			*291,95*	*33866*
3	12	СТКОММЕРЧЕСКОЕ	Лампа энергосберегающая 220В, 12Вт KLL 12W /2 шт. запас/	шт	-536,000	858,21	-460003
			Сметная прибыль			*63,57*	*-34074*
4	30	1308-0206-1101 РСНБ РК 2015	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой отвлекательных коробок	м кабеля	-9540,000	1622,65	-15480038
			Накладные расходы			*586,39*	*-4839982*
			Сметная прибыль			*120,20*	*-1146669*
			ИТОГО:				-15598476

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			В том числе :				
			Стоимость оборудования, всего			0,00	
			в том числе, оборудование поставка заказчика			0,00	
			Накладные расходы			-4715807,00	
			Сметная прибыль			-1155442,00	
			Временные здания и сооружения		0,9%		-140 386,28
			Итого с временными				-15 738 862,28
			Зимние удорожания		0,42 %		-66 103,22
			Итого с зимними удорожаниями				-15 804 965,51
			Непредвиденные работы и затраты		2 %	-316 099,31	-16 121 064,82
			Итого с непредвиденными работами и затратами				-16 121 064,82
			с 27,3% с К=1				*-4 491 050,69*
			с 72,7% К=1,049901				*-12 394 854,55*
			всего с рыночными К				*-16 795 905,24*
			НДС		12 %		-2 014 708,63
			Итого с НДС				-18 710 613,87
		0,979999855916	*Итого с учетом договорного К =0,979999855916*				*-18 336 401,32*
			в том числе НДС 12%				*-1 964 614,43*

2-1-5 Внутреннее газоснабжение

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1311-0203-0101 РСНБ РК 2015	Счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях	шт.	36,000	2676,24	96345
			Накладные расходы			*1062,00*	*38232*
			Сметная прибыль			*198,24*	*7137*
2	2	2309-0101-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики газа бытовые G1,6, с диапазоном расхода 0,04-1,6 м3/ч	шт.	36,000	13633,92	490821
			Сметная прибыль			*1009,92*	*36357*
3	3	1311-0201-0102 РСНБ РК 2015	Система контроля загазованности, масса до 5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	36,000	5050,20	181807
			Накладные расходы			*1978,47*	*71225*
			Сметная прибыль			*374,09*	*13467*
4	4	СТКОММЕРЧЕСКОЕ	Однокомпонентная система контроля загазованности Кристалл-1 в составе: электромагнитный клапан КЭГ 15 НД Ду15, сигнализатор концентрации метана СШ-1 (СНА)	комплект	36,000	14406,43	518631
			Сметная прибыль			*1067,14*	*38417*
5	5	1119-0101-0102 РСНБ РК 2015	Плиты газовые бытовые четырехконфорочные. Установка	прибор	36,000	6284,23	226232
			Накладные расходы			*1826,98*	*65771*
			Сметная прибыль			*465,50*	*16758*
6	7	2309-0103-1001 РСНБ РК 2015	Шланг газовый	шт.	36,000	478,44	17224
			Сметная прибыль			*35,44*	*1276*
7	21	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Краны шаровые на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2,000	9260,89	18522
			Накладные расходы			*3882,46*	*7765*
			Сметная прибыль			*685,99*	*1372*
8	22	2304-0902-1027 РСНБ РК 2015	Краны шаровые газовые стальные 11с 42п фланцевые BREEZE, Т от -30°С до 200°С. PN 16, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	2,000	22281,48	44563
			Сметная прибыль			*1650,48*	*3301*
9	23	2302-0103-0309 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоскими углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	4,000	2786,40	11146
			Сметная прибыль			*206,40*	*826*
10	26	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015	Газопроводы. Испытание пневматическое на герметичность	м газопровода	394,000	1429,78	563334
			Накладные расходы			*647,46*	*255099*
			Сметная прибыль			*105,91*	*41728*
11	27	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические газопроводов. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	84,240	151,44	12757
			Накладные расходы			*37,84*	*3188*
			Сметная прибыль			*11,22*	*945*
12	28	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 #Тех. часть 13 п.1.9 Ктгр=1,1 К=2	Поверхности металлические огрунтованные газопроводов. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда работников строителей - 1.1	м2	84,240	258,86	21806
			Накладные расходы			*48,82*	*4113*
			Сметная прибыль			*19,17*	*1615*
13	29	1311-0203-0101 РСНБ РК 2015	Счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях	шт.	36,000	2676,24	96345
			Накладные расходы			*1062,00*	*38232*
			Сметная прибыль			*198,24*	*7137*
14	30	2309-0101-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики газа бытовые G1,6, с диапазоном расхода 0,04-1,6 м3/ч	шт.	36,000	13633,92	490821
			Сметная прибыль			*1009,92*	*36357*
15	31	1311-0201-0102 РСНБ РК 2015	Система контроля загазованности, масса до 5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	36,000	5050,20	181807
			Накладные расходы			*1978,47*	*71225*
			Сметная прибыль			*374,09*	*13467*
16	32	СТКОММЕРЧЕСКОЕ	Однокомпонентная система контроля загазованности Кристалл-1 в составе: электромагнитный клапан КЭГ 15 НД Ду15, сигнализатор концентрации метана СШ-1 (СНА)	комплект	36,000	14406,43	518631
			Сметная прибыль			*1067,14*	*38417*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
17	33	1119-0101-0102 РСНБ РК 2015	Плиты газовые бытовые четырехконфорочные. Установка	прибор	36,000	6284,23	226232
			Накладные расходы			*1826,98*	*65771*
			Сметная прибыль			*465,50*	*16758*
18	35	2309-0103-1001 РСНБ РК 2015	Шланг газовый	шт.	36,000	478,44	17224
			Сметная прибыль			*35,44*	*1276*
19	42	2304-0910-0101 РСНБ РК 2015	Краны проходные натяжные муфтовые 11ч3бк для газа, Ру 0,1 МПа. Dy 25 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	6,000	908,28	5450
			Сметная прибыль			*67,28*	*404*
20	43	2302-1104-0407 РСНБ РК 2015	Хомуты синтетические с приваренным шурупом для трубы Ду25	шт.	24,000	450,36	10809
			Сметная прибыль			*33,36*	*801*
21	49	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Краны шаровые на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2,000	9260,89	18522
			Накладные расходы			*3882,46*	*7765*
			Сметная прибыль			*685,99*	*1372*
22	50	2304-0902-1027 РСНБ РК 2015	Краны шаровые газовые стальные 11с 42п фланцевые BREEZE, Т от -30°С до 200°С. PN 16. DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	2,000	22281,48	44563
			Сметная прибыль			*1650,48*	*3301*
23	54	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015	Газопроводы. Испытание пневматическое на герметичность	м газопровода	358,000	1429,78	511862
			Накладные расходы			*647,46*	*231790*
			Сметная прибыль			*105,91*	*37916*
24	55	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические газопроводов. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	84,240	151,44	12757
			Накладные расходы			*37,84*	*3188*
			Сметная прибыль			*11,22*	*945*
25	56	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 ЭТех. часть 13 п.1.9 Кзтр=1,1 К=2	Поверхности металлические огрунтованные газопроводов. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1.1	м2	84,240	258,86	21806
			Накладные расходы			*48,82*	*4113*
			Сметная прибыль			*19,17*	*1615*
26	57	1311-0203-0101 РСНБ РК 2015	Счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях	шт.	36,000	2676,24	96345
			Накладные расходы			*1962,00*	*38232*
			Сметная прибыль			*198,24*	*7137*
27	58	2309-0101-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики газа бытовые G1,6, с диапазоном расхода 0,04-1,6 м3/ч	шт.	36,000	13633,92	490821
			Сметная прибыль			*1009,92*	*36357*
28	59	1311-0201-0102 РСНБ РК 2015	Система контроля загазованности, масса до 5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	36,000	5050,20	181807
			Накладные расходы			*1978,47*	*71225*
			Сметная прибыль			*374,09*	*13467*
29	60	СТКОММЕРЧЕСКОЕ	Однокомпонентная система контроля загазованности Кристалл-1 в составе: электромагнитный клапан КЭЭГ 15 НД Ду15, сигнализатор концентрации метана СПГ-1 (СН4)	комплект	36,000	14406,43	518631
			Сметная прибыль			*1067,14*	*38417*
30	61	1119-0101-0102 РСНБ РК 2015	Плиты газовые бытовые четырехконфорочные. Установка	прибор	36,000	6284,23	226232
			Накладные расходы			*1826,98*	*65771*
			Сметная прибыль			*465,50*	*16758*
31	77	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Краны шаровые на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2,000	9260,89	18522
			Накладные расходы			*3882,46*	*7765*
			Сметная прибыль			*685,99*	*1372*
32	78	2304-0902-1027 РСНБ РК 2015	Краны шаровые газовые стальные 11с 42п фланцевые BREEZE, Т от -30°С до 200°С. PN 16. DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	2,000	22281,48	44563
			Сметная прибыль			*1650,48*	*3301*
33	79	2302-0103-0309 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоскими углеродистой и низколегированной стали PN 16. DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	4,000	2786,40	11146
			Сметная прибыль			*206,40*	*826*
34	82	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015	Газопроводы. Испытание пневматическое на герметичность	м газопровода	358,000	1429,78	511862
			Накладные расходы			*647,46*	*231790*
			Сметная прибыль			*105,91*	*37916*
35	83	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические газопроводов. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	84,240	151,44	12757
			Накладные расходы			*37,84*	*3188*
			Сметная прибыль			*11,22*	*945*
36	84	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 ЭТех. часть 13 п.1.9 Кзтр=1,1 К=2	Поверхности металлические огрунтованные газопроводов. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1.1	м2	84,240	258,86	21806
			Накладные расходы			*48,82*	*4113*
			Сметная прибыль			*19,17*	*1615*
37	85	1311-0203-0101 РСНБ РК 2015	Счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях	шт.	36,000	2676,24	96345
			Накладные расходы			*1962,00*	*38232*
			Сметная прибыль			*198,24*	*7137*
38	86	2309-0101-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики газа бытовые G1,6, с диапазоном расхода 0,04-1,6 м3/ч	шт.	36,000	13633,92	490821
			Сметная прибыль			*1009,92*	*36357*
39	87	1311-0201-0102 РСНБ РК 2015	Система контроля загазованности, масса до 5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	36,000	5050,20	181807
			Накладные расходы			*1978,47*	*71225*
			Сметная прибыль			*374,09*	*13467*
40	88	СТКОММЕРЧЕСКОЕ	Однокомпонентная система контроля загазованности Кристалл-1 в составе: электромагнитный клапан КЭЭГ 15 НД Ду15, сигнализатор концентрации метана СПГ-1 (СН4)	комплект	36,000	14406,43	518631
			Сметная прибыль			*1067,14*	*38417*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
41	89	1119-0101-0102 РСНБ РК 2015	Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка	прибор	36,000	6284,23	226232
			Накладные расходы			*1826,98*	*65771*
			Сметная прибыль			*465,50*	*16758*
42	98	2304-0910-0101 РСНБ РК 2015	Краны проходные пятковые муфтовые 11ч3бк для газа, Ру 0,1 МПа. Dv 25 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	6,000	908,28	5450
			Сметная прибыль			*67,28*	*404*
43	99	2302-1104-0407 РСНБ РК 2015	Хомуты синтетические с приварным шурупом для трубы Ду25	шт.	24,000	450,36	10809
			Сметная прибыль			*33,36*	*801*
44	110	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015	Газопроводы. Испытание пневматическое на герметичность	м газопровода	394,000	1429,78	563334
			Накладные расходы			*647,46*	*255099*
			Сметная прибыль			*105,91*	*41728*
45	111	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические газопроводов. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	84,240	151,44	12757
			Накладные расходы			*37,84*	*3188*
			Сметная прибыль			*11,22*	*945*
46	112	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 #Тех. часть 13 п.1.9 Кзтр=1,1К=2	Поверхности металлические огрунтованные газопроводов. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда работников строителей - 1.1	м2	84,240	258,86	21806
			Накладные расходы			*48,82*	*4113*
			Сметная прибыль			*19,17*	*1615*
			ИТОГО:				**8622500**
			В том числе:				
			Стоимость оборудования, всего			**0,00**	
			в том числе, оборудование поставки заказчика			**0,00**	
			Накладные расходы			**1727187,00**	
			Сметная прибыль			**638704,00**	
			Временные здания и сооружения		**0,9%**		**77 602,50**
			Итого с временными				**8 700 102,50**
			Зимние удорожания		**0,42 %**		**36 540,43**
			Итого с зимними удорожаниями				**8 736 642,93**
			Непредвиденные работы и затраты		**2 %**	**174 732,86**	**8 911 375,79**
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**8 911 375,79**
			с 27,3% с К=1				*2 432 105,59*
			с 72,7% К=1,049961				*6 801 857,33*
			всего с рыночными К				*9 234 662,92*
			НДС		**12 %**		**1 108 159,55**
			Итого с НДС				**10 342 822,47**
		0,979999855916	*Итого с учетом дополнительного К =0,979999855916*				*10 135 965,87*
			в том числе НДС 12%				*1 085 996,34*

2-1-6 Сети связи

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 124. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ				
1	1	1311-0401-0701 РСНБ РК 2015	Оптический абонентский терминал. Монтаж оборудования	шт.	36,000	2670,83	96150
			Накладные расходы			*1053,96*	*37943*
			Сметная прибыль			*197,84*	*7122*
2	12	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба ПВХ диаметром до 50 мм. Прокладка по стенам с креплением хомутами	м	60,000	1013,99	60840
			Накладные расходы			*338,46*	*20308*
			Сметная прибыль			*75,11*	*4507*
3	13	2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм, тяжелые, 3м, цвет серый	м	120,000	117,72	14126
			Сметная прибыль			*8,72*	*1046*
4	14	2404-0201-0646 РСНБ РК 2015	Хомуты двухлапковые диам.32 мм В SMD 32 ГОСТ 51177-98	10 шт.	7,600	245,16	1863
			Сметная прибыль			*18,16*	*138*
5	19	1311-0401-0701 РСНБ РК 2015	Оптический абонентский терминал. Монтаж оборудования	шт.	36,000	2670,83	96150
			Накладные расходы			*1053,96*	*37943*
			Сметная прибыль			*197,84*	*7122*
6	31	2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм, тяжелые, 3м, цвет серый	м	120,000	117,72	14126
			Сметная прибыль			*8,72*	*1046*
7	32	2404-0201-0646 РСНБ РК 2015	Хомуты двухлапковые диам.32 мм В SMD 32 ГОСТ 51177-98	10 шт.	7,600	245,16	1863
			Сметная прибыль			*18,16*	*138*
8	37	1311-0401-0701 РСНБ РК 2015	Оптический абонентский терминал. Монтаж оборудования	шт.	36,000	2670,83	96150
			Накладные расходы			*1053,96*	*37943*
			Сметная прибыль			*197,84*	*7122*
9	49	2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм, тяжелые, 3м, цвет серый	м	120,000	117,72	14126
			Сметная прибыль			*8,72*	*1046*
10	50	2404-0201-0646 РСНБ РК 2015	Хомуты двухлапковые диам.32 мм В SMD 32 ГОСТ 51177-98	10 шт.	7,600	245,16	1863
			Сметная прибыль			*18,16*	*138*
11	51	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Кабель оптический. Затягивание в проложенные трубы	м	120,000	168,26	20191
			Накладные расходы			*57,02*	*6842*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и код ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*12,46*	*1496*
12	55	1311-0401-0701 РСНБ РК 2015	Оптический абонентский терминал. Монтаж оборудования	шт.	36,000	2670,83	96150
			Накладные расходы			*1055,96*	*37943*
			Сметная прибыль			*197,84*	*7122*
13	67	2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм, тяжелые, 3м, цвет серый	м	120,000	117,72	14126
			Сметная прибыль			*8,72*	*1046*
14	68	2404-0201-0646 РСНБ РК 2015	Хомуты двухлапковые диам.32 мм В SMD 32 ГОСТ 51177-98	10 шт.	7,600	245,16	1863
			Сметная прибыль			*18,16*	*138*
			Раздел: 125. ДОМОФОННАЯ СВЯЗЬ				
15	73	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015	Блок управления домофоном. Монтаж оборудования	шт.	4,000	15448,00	61792
			Накладные расходы			*5349,70*	*21399*
			Сметная прибыль			*1144,30*	*4577*
16	74	2308-0504-0601 РСНБ РК 2015	Блок управления и питания домофона/аудиодомофона БУД-302-К20 серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей TM и RF)	шт.	4,000	20241,36	80966
			Сметная прибыль			*1499,36*	*5997*
17	75	1310-0411-0210 РСНБ РК 2015	Вызывная панель. Монтаж оборудования	шт.	4,000	2747,05	10988
			Накладные расходы			*912,56*	*3650*
			Сметная прибыль			*203,49*	*814*
18	76	2308-0504-0602 РСНБ РК 2015	Вызывная панель БВД-312R, для совместной работы с блоками управления домофоном серии 300, встроенный считыватель ключей VIZIT-RF2	шт.	4,000	8921,88	35688
			Сметная прибыль			*660,88*	*2644*
19	77	1310-0203-0102 РСНБ РК 2015	Переговорное устройство. Монтаж оборудования	шт.	36,000	2232,57	80372
			Накладные расходы			*715,02*	*25741*
			Сметная прибыль			*165,38*	*5954*
20	78	2308-0504-1001 РСНБ РК 2015	Устройство квартирное переговорное УКП-8, с регулировкой громкости вызова	шт.	36,000	2250,72	81026
			Сметная прибыль			*166,72*	*6002*
21	79	1310-0104-0206 РСНБ РК 2015	Электромагнитный замок. Монтаж оборудования	шт.	4,000	4739,97	18960
			Накладные расходы			*1662,86*	*6651*
			Сметная прибыль			*351,11*	*1404*
22	80	2308-0504-0801 РСНБ РК 2015	Замок электромагнитный VIZIT-ML240	шт.	4,000	12588,48	50354
			Сметная прибыль			*932,48*	*3730*
23	81	1109-0403-0501 РСНБ РК 2015	Доводчики дверные. Установка	шт.	3,000	2825,60	11302
			Накладные расходы			*1067,36*	*4269*
			Сметная прибыль			*209,30*	*837*
24	82	2109-0404-0102 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной ING NSK-630 ГОСТ Р 56177-2014	комплект	4,000	4086,72	16347
			Сметная прибыль			*302,72*	*1211*
25	83	1310-0104-0206 РСНБ РК 2015	Кнопка контроля выхода. Монтаж оборудования	шт.	4,000	4739,97	18960
			Накладные расходы			*1662,86*	*6651*
			Сметная прибыль			*351,11*	*1404*
26	84	2308-0504-0808 РСНБ РК 2015	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"	шт.	4,000	4883,76	19535
			Сметная прибыль			*361,76*	*1447*
27	85	2308-0504-0902 РСНБ РК 2015	Ключ VIZIT-RF2.1 RF (RFID-125 KHz брелок EM-MArin)	шт.	36,000	217,08	7815
			Сметная прибыль			*16,58*	*579*
28	86	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Миниканал шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	180,000	512,59	92266
			Накладные расходы			*188,11*	*33860*
			Сметная прибыль			*37,97*	*6835*
29	87	2306-1710-0501 РСНБ РК 2015	Миниканал ТМС со стандартной съемной крышкой 15х17	м	180,000	155,52	27994
			Сметная прибыль			*11,52*	*2074*
30	88	1308-0206-3201 РСНБ РК 2015	Кабель монтажный. Прокладка в миниканале	м линии	180,000	781,48	140666
			Накладные расходы			*292,49*	*52648*
			Сметная прибыль			*57,89*	*10420*
31	89	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба ПВХ диаметром до 50 мм. Прокладка по стенам с креплением хомутами	м	120,000	1013,99	121679
			Накладные расходы			*338,46*	*40615*
			Сметная прибыль			*75,11*	*9013*
32	90	2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм, тяжелые, 3м, цвет серый	м	120,000	117,72	14126
			Сметная прибыль			*8,72*	*1046*
33	91	2404-0201-0646 РСНБ РК 2015	Хомуты двухлапковые диам.32 мм В SMD 32 ГОСТ 51177-98	10 шт.	7,600	245,16	1863
			Сметная прибыль			*18,16*	*138*
34	92	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Кабель монтажный. Затягивание в проложенные трубы	м	120,000	168,26	20191
			Накладные расходы			*57,02*	*6842*
			Сметная прибыль			*12,46*	*1496*
35	93	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене из камня-ракушечника	м кабеля	84,000	1162,71	97667
			Накладные расходы			*316,34*	*26572*
			Сметная прибыль			*86,13*	*7235*
36	94	2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	Кабель для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,184	22087,08	4055

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр нормы и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
37	95	2306-0408-0514 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Кабель для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 8х0,5	км	0,184	*1636,08* 76371,12	*300* 14022
38	96	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 /питание исполнительного устройства/	км	0,024	*5657,12* 185645,52	*1039* 4545
39	97	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Блок управления домофоном. Монтаж оборудования	шт.	4,000	*13751,52* 15448,00	*337* 61792
			Накладные расходы			*5349,70*	*21399*
40	98	2308-0504-0601 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Блок управления и питания домофона/видеодомофона БУД-302-К20 серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей TM и RF)	шт.	4,000	*1144,20* 20241,36	*4577* 80965
41	99	1310-0411-0210 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Вызывная панель. Монтаж оборудования	шт.	4,000	*1499,36* 2747,05	*5997* 10988
			Накладные расходы			*912,56*	*3650*
42	100	2308-0504-0602 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Вызывная панель БВД-312R, для совместной работы с блоками управления домофонов серии 300, встроенный считыватель ключей VIZIT-RF2	шт.	4,000	*203,49* 8921,88	*814* 35688
43	101	1310-0203-0102 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Переговорное устройство. Монтаж оборудования	шт.	36,000	*660,88* 2232,57	*2644* 80372
			Накладные расходы			*715,02*	*25741*
44	102	2308-0504-1001 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Устройство квартирное переговорное УКП-8, с регулировкой громкости вызова	шт.	36,000	*165,38* 2250,72	*5954* 81026
45	103	1310-0104-0206 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Электромагнитный замок. Монтаж оборудования	шт.	4,000	*166,72* 4739,97	*6002* 18960
			Накладные расходы			*1662,86*	*6651*
46	104	2308-0504-0801 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Замок электромагнитный VIZIT-ML240	шт.	4,000	*351,11* 12588,48	*1404* 50354
47	105	1109-0403-0501 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Доводчики дверные. Установка	шт.	4,000	*932,48* 2825,60	*3730* 11302
			Накладные расходы			*1067,36*	*4269*
48	106	2109-0404-0102 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Доводчик дверной ING NSX-630 ГОСТ Р 56177-2014	комплект	4,000	*209,36* 4086,72	*837* 16347
49	107	1310-0104-0206 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Кнопка контроля выхода. Монтаж оборудования	шт.	4,000	*302,72* 4739,97	*1211* 18960
			Накладные расходы			*1662,86*	*6651*
50	108	2308-0504-0808 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"	шт.	4,000	*351,11* 4883,76	*1404* 19535
51	109	2308-0504-0902 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Ключ VIZIT-RF2.1 RF (RFID-125 KHz брелок EM-MArin)	шт.	36,000	*361,76* 217,08	*1447* 7815
52	110	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Миниканал ширине до 40 мм. Монтаж оборудования	м	180,000	*16,98* 512,59	*579* 92266
			Накладные расходы			*188,11*	*33860*
53	111	2306-1710-0501 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Миниканал ТМС со стандартной съемной крышкой 15х17	м	180,000	*37,97* 155,52	*6835* 27994
54	112	1308-0206-3201 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Кабель монтажный. Прокладка в миниканале	м линии	180,000	*11,52* 781,48	*2074* 140666
			Накладные расходы			*292,49*	*52648*
55	113	1308-0206-1502 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Труба ПВХ диаметром до 50 мм. Прокладка по стенам с креплением хомутами	м	120,000	*57,89* 1013,99	*10420* 121679
			Накладные расходы			*338,46*	*40615*
56	114	2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм, тяжелые, 3м, цвет серый	м	120,000	*75,11* 117,72	*9013* 14126
57	115	2404-0201-0646 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Хомуты двухлапковые диам.32 мм II SMD 32 ГОСТ 51177-98	10 шт.	7,600	*8,72* 245,16	*1046* 1863
58	116	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Кабель монтажный. Затягивание в проложенные трубы	м	120,000	*18,16* 168,26	*138* 20191
			Накладные расходы			*57,02*	*6842*
59	117	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене из камня-ракушечника	м кабеля	84,000	*12,46* 1162,71	*1496* 97667
			Накладные расходы			*316,34*	*26572*
60	118	2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Кабель для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,184	*86,13* 22087,08	*7235* 4055
61	119	2306-0408-0514 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Кабель для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 8х0,5	км	0,184	*1636,08* 76371,12	*300* 14022
			Сметная прибыль			*5657,12*	*1039*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
62	120	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 /питание вспомогательного устройства/	км	0,024	185645,52	4545
			Сметная прибыль			*13751,52*	*337*
63	121	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015	Блок управления домофоном. Монтаж оборудования	шт.	4,000	15448,00	61792
			Накладные расходы			*5349,70*	*21399*
			Сметная прибыль			*1144,30*	*4577*
64	122	2308-0504-0601 РСНБ РК 2015	Блок управления и питания домофона/видеодомофона БУД-302-К20 серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей TM и RF)	шт.	4,000	20241,36	80965
			Сметная прибыль			*1499,36*	*5997*
65	123	1310-0411-0210 РСНБ РК 2015	Вызывная панель. Монтаж оборудования	шт.	4,000	2747,05	10988
			Накладные расходы			*912,56*	*3650*
			Сметная прибыль			*203,49*	*814*
66	124	2308-0504-0602 РСНБ РК 2015	Вызывная панель БВД-312R, для совместной работы с блоками управления домофоном серии 300, встроенный считыватель ключей VIZIT-RF2	шт.	4,000	8921,88	35688
			Сметная прибыль			*660,88*	*2644*
67	125	1310-0203-0102 РСНБ РК 2015	Переговорное устройство. Монтаж оборудования	шт.	36,000	2232,57	80372
			Накладные расходы			*715,02*	*25741*
			Сметная прибыль			*165,38*	*5954*
68	126	2308-0504-1001 РСНБ РК 2015	Устройство квартирное переговорное УКП-8, с регулировкой громкости вызова	шт.	36,000	2250,72	81026
			Сметная прибыль			*166,72*	*6002*
69	127	1310-0104-0206 РСНБ РК 2015	Электромагнитный замок. Монтаж оборудования	шт.	4,000	4739,97	18960
			Накладные расходы			*1662,86*	*6651*
			Сметная прибыль			*351,11*	*1404*
70	128	2308-0504-0801 РСНБ РК 2015	Замок электромагнитный VIZIT-ML240	шт.	4,000	12588,48	50354
			Сметная прибыль			*932,48*	*3730*
71	129	1109-0403-0501 РСНБ РК 2015	Доводчики дверные. Установка	шт.	4,000	2825,60	11302
			Накладные расходы			*1967,36*	*4269*
			Сметная прибыль			*209,30*	*837*
72	130	2109-0404-0102 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной ING NSX-630 ГОСТ Р 56177-2014	комплект	4,000	4086,72	16347
			Сметная прибыль			*302,72*	*1211*
73	131	1310-0104-0206 РСНБ РК 2015	Кнопка контроля выхода. Монтаж оборудования	шт.	4,000	4739,97	18960
			Накладные расходы			*1662,86*	*6651*
			Сметная прибыль			*351,11*	*1404*
74	132	2308-0504-0808 РСНБ РК 2015	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"	шт.	4,000	4883,76	19535
			Сметная прибыль			*361,76*	*1447*
75	133	2308-0504-0902 РСНБ РК 2015	Ключ VIZIT-RF2.1 RF (RFID-125 KHz брелок EM-MArin)	шт.	36,000	217,08	7815
			Сметная прибыль			*16,98*	*579*
76	134	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Миниканал шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	180,000	512,59	92266
			Накладные расходы			*188,11*	*33860*
			Сметная прибыль			*37,97*	*6835*
77	135	2306-1710-0501 РСНБ РК 2015	Миниканал ТМС со стандартовой съемной крышкой 15х17	м	180,000	155,52	27994
			Сметная прибыль			*11,52*	*2074*
78	136	1308-0206-3201 РСНБ РК 2015	Кабель монтажный. Прокладка в миниканале	м линии	180,000	781,48	140666
			Накладные расходы			*292,49*	*52648*
			Сметная прибыль			*57,89*	*10420*
79	137	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба ПВХ диаметром до 50 мм. Прокладка по стенам с креплением хомутами	м	120,000	1013,99	121679
			Накладные расходы			*338,46*	*40615*
			Сметная прибыль			*75,11*	*9013*
80	138	2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм, тяжелые, 3м, цвет серый	м	120,000	117,72	14126
			Сметная прибыль			*8,72*	*1046*
81	139	2404-0201-0646 РСНБ РК 2015	Хомуты двухлапковые диам.32 мм В SMD 32 ГОСТ 51177-98	10 шт.	7,600	245,16	1863
			Сметная прибыль			*18,16*	*138*
82	140	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Кабель монтажный. Затягивание в проложенные трубы	м	120,000	168,26	20191
			Накладные расходы			*57,02*	*6842*
			Сметная прибыль			*12,46*	*1496*
83	141	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене из замена-вакуумчиков	м кабеля	84,000	1162,71	97667
			Накладные расходы			*316,34*	*26572*
			Сметная прибыль			*86,13*	*7235*
84	142	2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	Кабель для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,184	22087,08	4055
			Сметная прибыль			*1636,08*	*300*
85	143	2306-0408-0514 РСНБ РК 2015	Кабель для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 8х0,5	км	0,184	76371,12	14022
			Сметная прибыль			*5557,12*	*1039*
86	144	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 /питание вспомогательного устройства/	км	0,024	185645,52	4545
			Сметная прибыль			*13751,52*	*337*
87	145	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015	Блок управления домофоном. Монтаж оборудования	шт.	4,000	15448,00	61792

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			5349,70	21399
			Сметная прибыль			1144,39	4577
88	146	2308-0504-0601 РСНБ РК 2015	Блок управления и питания домофона/видеодомофона БУД-302-К20 серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей TM и RF)	шт.	4,000	20241,36	80965
			Сметная прибыль			1499,56	5997
89	147	1310-0411-0210 РСНБ РК 2015	Вызывная панель. Монтаж оборудования	шт.	4,000	2747,05	10988
			Накладные расходы			912,56	3650
			Сметная прибыль			203,49	814
90	148	2308-0504-0602 РСНБ РК 2015	Вызывная панель БВД-312R, для совместной работы с блоками управления домофоном серии 300, встроенный считыватель ключей VIZIT-RF2	шт.	4,000	8921,88	35688
			Сметная прибыль			660,88	2644
91	149	1310-0205-0102 РСНБ РК 2015	Переговорное устройство. Монтаж оборудования	шт.	36,000	2232,57	80372
			Накладные расходы			715,02	25741
			Сметная прибыль			165,38	5954
92	150	2308-0504-1001 РСНБ РК 2015	Устройство квартирное переговорное УКП-8, с регулировкой громкости вызова	шт.	36,000	2250,72	81026
			Сметная прибыль			166,72	6002
93	151	1310-0104-0206 РСНБ РК 2015	Электромагнитный замок. Монтаж оборудования	шт.	4,000	4739,97	18960
			Накладные расходы			1662,86	6651
			Сметная прибыль			351,11	1404
94	152	2308-0504-0501 РСНБ РК 2015	Замок электромагнитный VIZIT-ML240	шт.	4,000	12588,48	50354
			Сметная прибыль			932,48	3730
95	153	1109-0403-0501 РСНБ РК 2015	Доводчики дверные. Установка	шт.	4,000	2825,60	11302
			Накладные расходы			1067,16	4269
			Сметная прибыль			209,30	837
96	154	2109-0404-0102 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной ING NSK-630 ГОСТ Р 56177-2014	комплект	4,000	4086,72	16347
			Сметная прибыль			302,72	1211
97	155	1310-0104-0206 РСНБ РК 2015	Кнопка контроля выхода. Монтаж оборудования	шт.	4,000	4739,97	18960
			Накладные расходы			1662,86	6651
			Сметная прибыль			351,11	1404
98	156	2308-0504-0808 РСНБ РК 2015	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"	шт.	4,000	4883,76	19535
			Сметная прибыль			361,76	1447
99	157	2308-0504-0902 РСНБ РК 2015	Ключ VIZIT-RF2.1 RF (RFID-125 KHz брелок EM-MArin)	шт.	36,000	217,08	7815
			Сметная прибыль			16,98	579
100	158	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Миникана шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	180,000	512,59	92266
			Накладные расходы			188,11	33860
			Сметная прибыль			37,97	6835
101	159	2306-1710-0501 РСНБ РК 2015	Миникана ТМС со стандартной съемной крышкой 15х17	м	180,000	155,52	27994
			Сметная прибыль			11,52	2074
102	160	1308-0206-3201 РСНБ РК 2015	Кабель монтажный. Прокладка в миникане	м линии	180,000	781,48	140666
			Накладные расходы			292,49	52648
			Сметная прибыль			57,89	10420
103	161	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба ПВХ диаметром до 50 мм. Прокладка по стенам с креплением хомутами	м	120,000	1015,99	121679
			Накладные расходы			338,46	40615
			Сметная прибыль			75,31	9013
104	162	2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм, тяжелые, 3м, цвет серый	м	120,000	117,72	14126
			Сметная прибыль			8,72	1046
105	163	2404-0201-0646 РСНБ РК 2015	Хомуты двухлапковые диам.32 мм В SMD 32 ГОСТ 51177-98	10 шт.	7,600	245,16	1863
			Сметная прибыль			18,16	138
106	164	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Кабель монтажный. Затягивание в проложенные трубы	м	120,000	168,26	20191
			Накладные расходы			57,02	6842
			Сметная прибыль			12,46	1496
107	165	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене из камня-пластмассовина	м кабеля	84,000	1162,71	97667
			Накладные расходы			316,34	26572
			Сметная прибыль			86,15	7235
108	166	2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	Кабель для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,184	22087,08	4055
			Сметная прибыль			1636,68	300
109	167	2306-0408-0514 РСНБ РК 2015	Кабель для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 8х0,5	км	0,184	76371,12	14022
			Сметная прибыль			5657,12	1039
110	168	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 /питание пожарного устройства/	км	0,024	185645,52	4545
			Сметная прибыль			13751,52	337
			Раздел: 126. ИНТЕРНЕТ				
			Раздел: 127. ТЕЛЕВИДЕНИЕ				
111	197	1310-0408-0504 РСНБ РК 2015	Делитель абонентский. Монтаж оборудования	шт.	12,000	9613,23	115359
			Накладные расходы			3325,72	39909
			Сметная прибыль			712,09	8545

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
112	198	СТСЧЕТ	Делитель абонентский на 3 отвода ZS-3	шт	12,000	573,48	6882
			Сметная прибыль			*42,48*	*510*
113	199	1310-0906-0603 РСНБ РК 2015	Монтаж разъемов	разъем	108,000	604,65	65302
			Накладные расходы			*234,36*	*25311*
			Сметная прибыль			*44,79*	*4837*
114	200	СТСЧЕТ	F-разъем на кабель RG-11 /резьбовой/	шт	36,000	127,44	4588
			Сметная прибыль			*9,44*	*340*
115	201	СТСЧЕТ	F-разъем на кабель RG-6 /резьбовой/	шт	72,000	44,60	3211
			Сметная прибыль			*5,30*	*238*
116	202	СТСЧЕТ	F-нагрузка 75 Ом REC 75	шт	4,000	50,98	204
			Сметная прибыль			*3,78*	*15*
117	203	1310-0408-0507 РСНБ РК 2015	Розетка телевизионная. Монтаж оборудования	шт.	36,000	2386,36	85909
			Накладные расходы			*831,43*	*29931*
			Сметная прибыль			*176,77*	*6364*
118	204	2307-0220-0701 РСНБ РК 2015	Розетка телевизионная оконечная CARMEN	шт.	36,000	379,08	13647
			Сметная прибыль			*28,08*	*1011*
119	205	2307-0202-0901 РСНБ РК 2015	Коробки для установки выключателей и штепсельных розеток при скрытой электропроводке 11-102	шт.	36,000	37,80	1361
			Сметная прибыль			*2,80*	*101*
120	206	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба гофрированная ПВХ диаметром до 25 мм. Прокладка по стенам с креплением скобами	м	600,000	794,90	476940
			Накладные расходы			*252,77*	*151662*
			Сметная прибыль			*58,88*	*35329*
121	207	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гофрированные из самозатухающего ПВХ диаметром 20 мм	м	600,000	34,56	20736
			Сметная прибыль			*2,56*	*1536*
122	208	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба гофрированная ПВХ диаметром до 50 мм. Прокладка по стенам с креплением скобами	м	60,000	1030,42	61825
			Накладные расходы			*338,46*	*20308*
			Сметная прибыль			*76,33*	*4580*
123	209	2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гофрированные из самозатухающего ПВХ диаметром 32 мм	м	60,000	75,60	4536
			Сметная прибыль			*5,60*	*336*
124	210	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	290,000	1141,84	331135
			Накладные расходы			*335,33*	*97246*
			Сметная прибыль			*84,58*	*24529*
125	211	2306-1705-0107 РСНБ РК 2015	Металлорукав диам.32 РЦ-ПХ 32	м	290,000	351,00	101790
			Сметная прибыль			*26,00*	*7540*
126	212	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Кабель коаксиальный. Затягивание в проложенные трубы и металлические рукава	м	914,000	168,26	153786
			Накладные расходы			*57,92*	*52917*
			Сметная прибыль			*12,46*	*11392*
127	213	2306-0407-0601 РСНБ РК 2015	Кабели коаксиальные абонентские со сплошной изоляцией обычной теплостойкости, 75 Ом, марки RG-6 A/U	км	0,612	94259,16	57687
			Сметная прибыль			*6982,16*	*4273*
128	214	2306-0407-0603 РСНБ РК 2015	Кабели коаксиальные распределительные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости, 75 Ом, марки RG-11 A/U	км	0,320	205687,08	65877
			Сметная прибыль			*15216,08*	*4870*
129	215	1310-0408-0504 РСНБ РК 2015	Делитель абонентский. Монтаж оборудования	шт.	12,000	9613,23	115359
			Накладные расходы			*3325,72*	*39909*
			Сметная прибыль			*712,89*	*8545*
130	216	СТСЧЕТ	Делитель абонентский на 3 отвода ZS-3	шт	12,000	573,48	6882
			Сметная прибыль			*42,48*	*510*
131	217	1310-0906-0603 РСНБ РК 2015	Монтаж разъемов	разъем	108,000	604,65	65302
			Накладные расходы			*234,36*	*25311*
			Сметная прибыль			*44,79*	*4837*
132	218	СТСЧЕТ	F-разъем на кабель RG-11 /резьбовой/	шт	36,000	127,44	4588
			Сметная прибыль			*9,44*	*340*
133	219	СТСЧЕТ	F-разъем на кабель RG-6 /резьбовой/	шт	72,000	44,60	3211
			Сметная прибыль			*5,30*	*238*
134	220	СТСЧЕТ	F-нагрузка 75 Ом REC 75	шт	4,000	50,98	204
			Сметная прибыль			*3,78*	*15*
135	221	1310-0408-0507 РСНБ РК 2015	Розетка телевизионная. Монтаж оборудования	шт.	36,000	2386,36	85909
			Накладные расходы			*831,43*	*29931*
			Сметная прибыль			*176,77*	*6364*
136	222	2307-0220-0701 РСНБ РК 2015	Розетка телевизионная оконечная CARMEN	шт.	36,000	379,08	13647
			Сметная прибыль			*28,08*	*1011*
137	223	2307-0202-0901 РСНБ РК 2015	Коробки для установки выключателей и штепсельных розеток при скрытой электропроводке 11-102	шт.	36,000	37,80	1361
			Сметная прибыль			*2,80*	*101*
138	224	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба гофрированная ПВХ диаметром до 25 мм. Прокладка по стенам с креплением скобами	м	600,000	794,90	476940
			Накладные расходы			*252,77*	*151662*
			Сметная прибыль			*58,88*	*35329*
139	225	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гофрированные из самозатухающего ПВХ диаметром 20 мм	м	600,000	34,56	20736
			Сметная прибыль			*2,56*	*1536*
140	226	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба гофрированная ПВХ диаметром до 50 мм. Прокладка по стенам с креплением скобами	м	60,000	1030,42	61825
			Накладные расходы			*338,46*	*20308*
			Сметная прибыль			*76,33*	*4580*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
141	227	2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гофрированные из самозатухающего ПВХ диаметром 32 мм	м	60,000	75,60	4536
			Сметная прибыль			*5,60*	*336*
142	228	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	150,000	1141,84	171277
			Накладные расходы			*335,33*	*50350*
			Сметная прибыль			*84,58*	*12687*
143	229	2306-1705-0107 РСНБ РК 2015	Металлорукав диам.32 РЦ-ЦХ 32	м	150,000	351,00	52650
			Сметная прибыль			*26,00*	*3900*
144	230	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Кабель коаксиальный. Затягивание в проложенные трубы и металлические рукава	м	774,000	168,26	130230
			Накладные расходы			*57,02*	*44134*
			Сметная прибыль			*12,46*	*9647*
145	231	2306-0407-0601 РСНБ РК 2015	Кабели коаксиальные абонентские со сплошной изоляцией обычной теплостойкости. 75 Ом, марки RG-6 A/U	км	0,612	94259,16	57687
			Сметная прибыль			*6982,16*	*4273*
146	232	2306-0407-0603 РСНБ РК 2015	Кабели коаксиальные распределительные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости. 75 Ом, марки RG-11 A/U	км	0,177	205687,08	36505
			Сметная прибыль			*15236,08*	*2704*
147	233	1134-0104-0102 РСНБ РК 2015	Мачты телевизионные на крышах зданий высотой до 6 м. Устройство	шт	2,000	129093,69	258187
			Накладные расходы			*45974,79*	*91950*
			Сметная прибыль			*9562,56*	*19125*
148	234	СТСЧЕТ	Мачта телевизионная "Вертикаль-6", 6м	шт	2,000	21645,68	43291
			Сметная прибыль			*1603,38*	*3207*
149	235	1310-0601-0102 РСНБ РК 2015	Антенна. Монтаж оборудования	шт.	6,000	80299,91	481799
			Накладные расходы			*17400,62*	*104404*
			Сметная прибыль			*5948,14*	*35689*
150	236	СТСЧЕТ	Антенная телевизионная двухканальная /3,5 канал/ АТКГ/В/-2.1.3.5.2	шт	2,000	18434,20	36868
			Сметная прибыль			*1365,50*	*2731*
151	237	СТСЧЕТ	Антенная телевизионная широкополосная АТКГ/В/-4.1.6-12.4	шт	2,000	8869,82	17740
			Сметная прибыль			*657,02*	*1314*
152	238	СТСЧЕТ	Антенная телевизионная дециметрового диапазона АТКГ/В/-5.1.21-60.4	шт	2,000	11501,46	23003
			Сметная прибыль			*851,96*	*1704*
153	239	1310-0408-0504 РСНБ РК 2015	Делитель абонентский. Монтаж оборудования	шт.	12,000	9613,23	115359
			Накладные расходы			*3325,72*	*39909*
			Сметная прибыль			*712,09*	*8545*
154	240	СТСЧЕТ	Делитель абонентский на 3 отвода ZS-3	шт	12,000	573,48	6882
			Сметная прибыль			*42,48*	*510*
155	241	1310-0906-0603 РСНБ РК 2015	Монтаж разъемов	разъем	108,000	604,65	65302
			Накладные расходы			*234,36*	*25311*
			Сметная прибыль			*44,79*	*4837*
156	242	СТСЧЕТ	F-разъем на кабель RG-11 /резьбовой/	шт	36,000	127,44	4588
			Сметная прибыль			*9,44*	*340*
157	243	СТСЧЕТ	F-разъем на кабель RG-6 /резьбовой/	шт	72,000	44,60	3211
			Сметная прибыль			*3,30*	*238*
158	244	СТСЧЕТ	F-нагрузка 75 Ом REC 75	шт	4,000	50,98	204
			Сметная прибыль			*3,78*	*15*
159	245	1310-0408-0507 РСНБ РК 2015	Розетка телевизионная. Монтаж оборудования	шт.	36,000	2386,36	85909
			Накладные расходы			*831,43*	*29931*
			Сметная прибыль			*176,77*	*6364*
160	246	2307-0220-0701 РСНБ РК 2015	Розетка телевизионная оконечная CARMEN	шт.	36,000	379,08	13647
			Сметная прибыль			*28,08*	*1011*
161	247	2307-0202-0901 РСНБ РК 2015	Коробки для установки выключателей и штепсельных розеток при скрытой электропроводке 11-102	шт.	36,000	37,50	1361
			Сметная прибыль			*2,80*	*101*
162	248	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба гофрированная ПВХ диаметром до 25 мм. Прокладка по стенам с креплением скобами	м	600,000	794,90	476940
			Накладные расходы			*252,77*	*151662*
			Сметная прибыль			*58,88*	*35329*
163	249	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гофрированные из самозатухающего ПВХ диаметром 20 мм	м	600,000	34,56	20736
			Сметная прибыль			*2,56*	*1536*
164	250	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба гофрированная ПВХ диаметром до 50 мм. Прокладка по стенам с креплением скобами	м	60,000	1030,42	61825
			Накладные расходы			*338,46*	*20308*
			Сметная прибыль			*76,33*	*4580*
165	251	2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гофрированные из самозатухающего ПВХ диаметром 32 мм	м	60,000	75,60	4536
			Сметная прибыль			*5,60*	*336*
166	252	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	56,000	1141,84	63943
			Накладные расходы			*335,33*	*18778*
			Сметная прибыль			*84,58*	*4737*
167	253	2306-1705-0107 РСНБ РК 2015	Металлорукав диам.32 РЦ-ЦХ 32	м	56,000	351,00	19656
			Сметная прибыль			*26,00*	*1456*
168	254	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Кабель коаксиальный. Затягивание в проложенные трубы и металлические рукава	м	680,000	168,26	114414
			Накладные расходы			*57,02*	*38774*
			Сметная прибыль			*12,46*	*8475*
169	255	2306-0407-0601 РСНБ РК 2015	Кабели коаксиальные абонентские со сплошной изоляцией обычной теплостойкости. 75 Ом, марки RG-6 A/U	км	0,612	94259,16	57687

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр нормы и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*6982,16*	*4273*
170	256	2306-0407-0603 РСНБ РК 2015	Кабели коаксиальные распределительные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости. 75 Ом. марки RG-11 A/U	км	0,082	205687,08	16784
			Сметная прибыль			*15236,08*	*1243*
171	257	1310-0202-0207 РСНБ РК 2015	Усилитель телевизионный отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	2,000	44314,29	88629
			Накладные расходы			*14790,91*	*29582*
			Сметная прибыль			*3282,54*	*6565*
172	258	СТСЧЕТ	Усилитель телевизионный ZA-814IV	шт	2,000	22034,38	44069
			Сметная прибыль			*1632,18*	*3264*
173	259	1310-0501-0116 РСНБ РК 2015	Усилитель ТВ. Настройка в домовой распределительной сети	усилитель	2,000	8597,41	17195
			Накладные расходы			*3016,11*	*6032*
			Сметная прибыль			*636,85*	*1274*
174	260	1310-0408-0504 РСНБ РК 2015	Делитель абонентский. Монтаж оборудования	шт.	12,000	9613,23	115359
			Накладные расходы			*3325,72*	*39909*
			Сметная прибыль			*712,89*	*8545*
175	261	СТСЧЕТ	Делитель абонентский на 3 отвода ZS-3	шт	12,000	573,48	6882
			Сметная прибыль			*42,48*	*510*
176	262	1310-0906-0603 РСНБ РК 2015	Монтаж разъемов	разъем	108,000	604,65	65302
			Накладные расходы			*234,36*	*25331*
			Сметная прибыль			*44,79*	*4837*
177	263	СТСЧЕТ	F-разъем на кабель RG-11 /резьбовой/	шт	36,000	127,44	4588
			Сметная прибыль			*9,44*	*340*
178	264	СТСЧЕТ	F-разъем на кабель RG-6 /резьбовой/	шт	72,000	44,60	3211
			Сметная прибыль			*3,30*	*238*
179	265	СТСЧЕТ	F-нагрузка 75 Ом REC 75	шт	4,000	50,98	204
			Сметная прибыль			*3,78*	*15*
180	266	1310-0408-0507 РСНБ РК 2015	Розетка телевизионная. Монтаж оборудования	шт.	36,000	2386,36	85909
			Накладные расходы			*831,45*	*29931*
			Сметная прибыль			*176,77*	*6364*
181	267	2307-0220-0701 РСНБ РК 2015	Розетка телевизионная оконечная CARMEN	шт.	36,000	379,08	13647
			Сметная прибыль			*28,09*	*1011*
182	268	2307-0202-0901 РСНБ РК 2015	Коробки для установки выключателей и штепсельных розеток при скрытой электропроводке 11-102	шт.	36,000	37,80	1361
			Сметная прибыль			*2,80*	*101*
183	269	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба гофрированная ПВХ диаметром до 25 мм. Прокладка по стенам с креплением скобами	м	600,000	794,90	476940
			Накладные расходы			*252,77*	*151662*
			Сметная прибыль			*58,88*	*35329*
184	270	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гофрированные из самозатухающего ПВХ диаметром 20 мм	м	600,000	34,56	20736
			Сметная прибыль			*2,56*	*1536*
185	271	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба гофрированная ПВХ диаметромдо 50 мм. Прокладка по стенам с креплением скобами	м	60,000	1030,42	61825
			Накладные расходы			*338,46*	*20308*
			Сметная прибыль			*76,33*	*4580*
186	272	2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гофрированные из самозатухающего ПВХ диаметром 32 мм	м	60,000	75,60	4536
			Сметная прибыль			*5,60*	*336*
187	273	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	290,000	1141,84	331135
			Накладные расходы			*335,33*	*97246*
			Сметная прибыль			*84,58*	*24529*
188	274	2306-1705-0107 РСНБ РК 2015	Металлорукав диам.32 РЦ-ПХ 32	м	290,000	351,00	101790
			Сметная прибыль			*26,00*	*7540*
189	275	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Кабель коаксиальный. Затягивание в проложенные трубы и металлорукава	м	914,000	168,26	153786
			Накладные расходы			*57,02*	*52117*
			Сметная прибыль			*12,46*	*11392*
190	276	2306-0407-0601 РСНБ РК 2015	Кабели коаксиальные абонентские со сплошной изоляцией обычной теплостойкости. 75 Ом. марки RG-6 A/U	км	0,612	94259,16	57687
			Сметная прибыль			*6982,16*	*4273*
191	277	2306-0407-0603 РСНБ РК 2015	Кабели коаксиальные распределительные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости. 75 Ом. марки RG-11 A/U	км	0,320	205687,08	65877
			Сметная прибыль			*15236,08*	*4880*
			ИТОГО:				**11256471**
			В том числе :				
			Стоимость оборудования, всего			**0,00**	
			в том числе, оборудование поставки заказчика			**0,00**	
			Накладные расходы			**2835681,00**	
			Сметная прибыль			**833813,00**	
			Временные здания и сооружения		**0,9%**		**101 308,24**
			Итого с временными				**11 357 779,24**
			Зимние удорожания		**0,42 %**		**47 702,67**
			Итого с зимними удорожаниями				**11 405 481,91**
			Непредвиденные работы и затраты		**2 %**	**228 109,64**	**11 633 591,55**
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**11 633 591,55**
			с 27,3% с K=1				*3 175 970,49*
			с 72,7% K=1,049981				*8 879 664,81*
			всего с рыночным K				*12 055 635,30*
			НДС		**12 %**		**1 446 676,24**
			Итого с НДС				**13 502 311,53**
		0,979999855916	***Итого с учетом договорного K =0,979999855916***				*13 232 265,11*

Номер		Шифр нормы и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			в том числе НДС 12%				*1 417 742,69*
			ВСЕГО по акту				-63 222 391,99
			в том числе НДС 12%				*-6 773 827,71*

Заказчик

Руководитель ГУ "Каркаинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

М.П. (наименование организации) Абилов Б.К.

(подпись, инициалы, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

Директор ТОО "Ондосын Строй"

М.П. (наименование организации) Бердибаев Б.О.

(подпись, инициалы, фамилия, имя, отчество)

Технадзор

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся предприятий"

М.П. (наименование организации) Бегебаев Б.О.

(подпись, инициалы, фамилия, имя, отчество)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Директор ТОО "Deluxe Design"

М.П. (наименование организации) Кунжигарова А.Ш.

(подпись, инициалы, фамилия, имя, отчество)

Форма 2-В

Заказчик: Государственное учреждение "Каракиянский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства". Мангистауская область, Каракиянский район, с.Курык, Досан батыра, 6 Тел.: 87293721988

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Оңдасын Строй"Мангистауская область, Тупкараганский район, г.Форт-Шевченко, Жалау Мынбайулы, 117

(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство двух арендных, 3-х этажных 72 квартирных жилых домов в селе Жетыбай Каракиянского района /без наружных инженерных сетей/

(наименование, адрес)

Объект: Два арендных, 3-х этажных 72 квартирных жилых дома

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 45 от 13.11.2019

Акт приемки выполненных работ №18
включаемых работ по акту корректировку №3
за июль месяц

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 27. ЛЕСТНИЦА Л№2 /2 шт./ НА ОДИН ЖИЛОЙ ДОМ. НА БЛОК-СЕКЦИЮ 1 /1 шт./, НА БЛОК-СЕКЦИЮ 4 /1 шт./. НА ДВА ЖИЛЫХ ДОМА - 4 шт.				
1	1	1106-0101-0118 РСНБ РК 2015	Крыльцо железобетонное со ступенями. Устройство из бетона кл.В15 на с/с цементе W4	м3	4,592	38365,28	176173
			Накладные расходы			*5648,77*	*25939*
			Сметная прибыль			*2841,87*	*13059*
2	2	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (фартук) из листовой оцинкованной стали. Устройство /Учтенный площадь по ПСД не хватает	м2 покрытия	6,400	2796,06	17895
			Накладные расходы			*1222,89*	*7827*
			Сметная прибыль			*297,12*	*1326*
3	3	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015	Трубы стальные профильные. Укладка	км трубопровода	0,082	1079292,87	88070
			Накладные расходы			*475411,70*	*38794*
			Сметная прибыль			*79947,62*	*6524*
4	4	2105-0206-0502 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 50 х 50 мм ГОСТ 13663-86	т	0,184	281936,16	51845
			Сметная прибыль			*26884,16*	*3840*
5	5	1146-0301-0108 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 60 мм	отверстие	16,000	2128,27	34052
			Накладные расходы			*832,82*	*13325*
			Сметная прибыль			*157,65*	*2522*
			Раздел: 28. ПРОЕМЫ				
6	6	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	691,200	4367,50	3018513
			Накладные расходы			*1395,91*	*964859*
			Сметная прибыль			*323,52*	*223616*
7	7	2109-0201-0402 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	691,200	21751,20	15034429
			Сметная прибыль			*1611,20*	*1113661*
8	8	2109-0201-0403 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 /на кухне/	м2	324,000	24239,52	7853604
			Сметная прибыль			*1795,52*	*581748*
9	9	СТПРАЙС	Сталь листовая оцинкованная крашенная толщиной 0,5 мм / Оконный слив	м2	316,800	2603,57	824811
			Сметная прибыль			*192,86*	*61097*
			Раздел: 29. КРОВЛЯ НА ДВА ЖИЛЫХ ДОМА /БЛОК-СЕКЦИЙ - 8 шт./				
10	10	1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	Каркас из брусьев для устройство свеса кровли. Установка	м3	6,144	210571,01	1293694
			Накладные расходы			*58831,54*	*361446*
			Сметная прибыль			*15597,85*	*95829*
11	11	1110-0116-0101 РСНБ РК 2015	Доски подшивки, доски подшивки свеса. Антисептирование водными растворами	м2	486,400	198,36	96481
			Накладные расходы			*74,89*	*36385*
			Сметная прибыль			*14,69*	*7147*
12	12	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные доски подшивки, доски подшивки свеса. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	6,144	10846,94	66641
			Накладные расходы			*1093,12*	*6163*
			Сметная прибыль			*883,48*	*4936*
13	13	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Свесы кровли из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	460,800	2796,06	1288426
			Накладные расходы			*1222,89*	*563589*
			Сметная прибыль			*207,12*	*95439*
14	14	СТПРАЙС	Сталь листовая оцинкованная крашенная толщиной 0,5 мм	м2	460,800	2603,57	1199726

			Сметная прибыль			*192,86*	*88869*
			Раздел: 30. ЛЕСТНИЦЫ НА ДВА ЖИЛЫХ ДОМА /БЛОК-СЕКЦИЙ - 8/				
15	15	1115-0403-0311 РСНБ РК 2015	Лестничный марш. Окраска улучшенная масляными составами лестничных маршей	м2 окрашиваемой поверхности	230,400	1240,04	285705
			Накладные расходы			*407,67*	*93928*
			Сметная прибыль			*91,85*	*21163*
16	16	2109-0304-0201 РСНБ РК 2015	Косоуры лестничных ступеней входа из швеллера и уголка. Монтаж	т конструкций	1,228	137505,20	168854
			Накладные расходы			*44733,96*	*54933*
			Сметная прибыль			*10185,57*	*12508*
17	17	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 75 мм, толщиной от 7 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,328	259350,12	85150
			Сметная прибыль			*19211,12*	*6307*
18	18	2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок №20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,900	356124,60	320392
			Сметная прибыль			*26379,60*	*23733*
19	19	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	28,800	151,44	4361
			Накладные расходы			*37,84*	*1090*
			Сметная прибыль			*11,22*	*323*
20	20	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 А/Тех. часть 13 п.1.9 Кзтр=1,1 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1	м2	28,800	258,86	7455
			Накладные расходы			*48,82*	*1406*
			Сметная прибыль			*19,17*	*552*
21	21	2302-0101-0132 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) /Уголок на лестницу оцинкованный	шт.	18,000	328,32	5910
			Сметная прибыль			*24,32*	*438*
			Раздел: 31. ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ НА ДВА ЖИЛЫХ ДОМА /БЛОК-СЕКЦИЙ - 8/				
22	22	1115-0401-0202 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	2551,600	117,13	298880
			Накладные расходы			*44,37*	*113213*
			Сметная прибыль			*8,68*	*22139*
23	23	1115-0403-0706 РСНБ РК 2015	Потолки. Шпаклевка по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	2728,500	477,94	1304206
			Накладные расходы			*192,99*	*526631*
			Сметная прибыль			*35,40*	*96608*
24	24	1115-0403-0705 РСНБ РК 2015	Стены. Шпаклевка по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	7356,960	349,71	2572806
			Накладные расходы			*140,28*	*1032044*
			Сметная прибыль			*25,99*	*190578*
25	25	2204-0301-9901 РСНБ РК 2015	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	3157,898	102,60	324000
			Сметная прибыль			*7,60*	*24090*
26	26	1115-0403-0706 РСНБ РК 2015	Потолки. Шпаклевка по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	2704,800	477,94	1292735
			Накладные расходы			*192,99*	*521999*
			Сметная прибыль			*35,40*	*95758*
27	27	1115-0403-0705 РСНБ РК 2015	Стены. Шпаклевка по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	7301,280	349,71	2553335
			Накладные расходы			*140,28*	*1024233*
			Сметная прибыль			*25,90*	*189136*
28	28	2204-0301-9901 РСНБ РК 2015	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	3131,839	102,60	321327
			Сметная прибыль			*7,69*	*23802*
29	29	1115-0403-0706 РСНБ РК 2015	Потолки. Шпаклевка по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	3994,560	477,94	1909164
			Накладные расходы			*192,99*	*770910*
			Сметная прибыль			*35,40*	*141420*
30	30	1115-0403-0705 РСНБ РК 2015	Стены. Шпаклевка по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	12784,320	349,71	4470812
			Накладные расходы			*140,28*	*1793402*
			Сметная прибыль			*25,98*	*331171*
31	31	2204-0301-9901 РСНБ РК 2015	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	5005,512	102,60	513566
			Сметная прибыль			*7,60*	*38042*
32	32	1115-0403-0705 РСНБ РК 2015	Стены. Шпаклевка по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	339,960	349,71	118888
			Накладные расходы			*140,28*	*47699*
			Сметная прибыль			*25,99*	*8806*
33	33	2204-0301-9901 РСНБ РК 2015	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	64,592	102,60	6627
			Сметная прибыль			*7,66*	*491*
			Раздел: 32. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА НА ДВА ЖИЛЫХ ДОМА /БЛОК-СЕКЦИЙ - 8/				
34	34	1115-0301-0102 РСНБ РК 2015	Детали гипсовые погонные орнаментированные плоские, выпуклые, рельефные, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и тому подобное) высотой до 250 мм. Установка	м деталей	768,000	1623,65	1246965
			Накладные расходы			*648,64*	*498153*
			Сметная прибыль			*120,27*	*92368*

35	35	СТПРАЙС	Декоративная штукатурка фасада на все блоки/ стоимость лождик не учтен сметой/	кг	29040,515	84,86	2464295
			Сметная прибыль			*6,29*	*182540*
36	36	1115-0106-0401 РСНБ РК 2015	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм (толщина 100мм) изготовленный под рваный камень.	м2 поверхности облицовки	125,060	15695,39	1962865
			Накладные расходы			*5368,26*	*671355*
			Сметная прибыль			*1162,62*	*145397*
37	37	1115-0106-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 К=10	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой изготовленный под рваный камень. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины плитки	м2 поверхности облицовки	125,060	5383,02	673200
			Накладные расходы			*2199,18*	*275030*
			Сметная прибыль			*398,74*	*49867*
38	38	1115-0106-0401 РСНБ РК 2015	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм (толщина 100мм) изготовленный под рваный камень.	м2 поверхности облицовки	125,060	15695,39	1962865
			Накладные расходы			*5368,26*	*671355*
			Сметная прибыль			*1162,62*	*145397*
39	39	1115-0106-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 К=10	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой изготовленный под рваный камень. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины плитки	м2 поверхности облицовки	125,060	5383,02	673200
			Накладные расходы			*2199,18*	*275030*
			Сметная прибыль			*398,74*	*49867*
40	40	1115-0106-0401 РСНБ РК 2015	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм (толщина 100мм) изготовленный под рваный камень.	м2 поверхности облицовки	125,060	15695,39	1962865
			Накладные расходы			*5368,26*	*671355*
			Сметная прибыль			*1162,62*	*145397*
41	41	1115-0106-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 К=10	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой изготовленный под рваный камень. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины плитки	м2 поверхности облицовки	125,060	5383,02	673200
			Накладные расходы			*2199,18*	*275030*
			Сметная прибыль			*398,74*	*49867*
42	42	1115-0106-0401 РСНБ РК 2015	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм (толщина 100мм) изготовленный под рваный камень.	м2 поверхности облицовки	125,060	15695,39	1962865
			Накладные расходы			*5368,26*	*671355*
			Сметная прибыль			*1162,62*	*145397*
43	43	1115-0106-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 К=10	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой изготовленный под рваный камень. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины плитки	м2 поверхности облицовки	125,060	5383,02	673200
			Накладные расходы			*2199,18*	*275030*
			Сметная прибыль			*398,74*	*49867*
44	44	СТПРАЙСЛИСТ	Оформление торец здания (надпись, узоры)	здания	1,000	482142,86	482143
			Сметная прибыль			*35714,29*	*35714*
			Раздел: 33. КРЫЛЬЦО Кр-1 /2 шт./ НА ОДНУ БЛОК СЕКЦИЮ. НА ДВА ЖИЛЫХ ДОМА - 16 шт.				
45	45	1111-0101-2701 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток бетонных, цементных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	52,800	2429,49	128277
			Накладные расходы			*934,37*	*49335*
			Сметная прибыль			*179,96*	*9502*
46	46	СТПРАЙСЛИСТ	Плиты с добавлением пластификатора	м2	52,800	1928,57	101829
			Сметная прибыль			*142,86*	*7543*
			Раздел: 34. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ				
47	47	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	1024,000	4320,97	4424668
			Накладные расходы			*1965,89*	*2013073*
			Сметная прибыль			*320,07*	*327753*
48	48	2301-0501-1305 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1013,760	179,28	181747
			Сметная прибыль			*13,28*	*13463*
49	49	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 50 мм. Прокладка /вводе/	м трубопровода	8,000	4945,07	39561
			Накладные расходы			*1086,87*	*8695*
			Сметная прибыль			*366,30*	*2930*
50	50	2303-0301-0212 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды ВСХ DN 32	шт.	8,000	30942,00	247536
			Сметная прибыль			*2292,09*	*18336*
51	51	2304-0702-0104 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 1563р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10. DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	32,000	3467,88	110972
			Сметная прибыль			*256,88*	*8220*
52	52	2303-0102-0944 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический с переливом, шириной до 430 мм, длиной до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	144,000	9322,56	1342449
			Сметная прибыль			*699,56*	*99441*
			Раздел: 35. Отопление				
53	53	1116-0501-0801 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из напорных полипропиленовых труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка	м трубопровода	5314,320	3007,66	15983665
			Накладные расходы			*1365,69*	*7257725*
			Сметная прибыль			*222,79*	*1183975*
54	54	2301-0602-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R диаметром 20 мм СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	5314,320	168,48	895357
			Сметная прибыль			*12,48*	*66323*
55	55	2305-1001-0309 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления биметаллические секционные РБС-500 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005 /добавлено по кустно по 1 доплаций	секция	48,000	2099,52	100777
			Сметная прибыль			*155,52*	*7465*
			Раздел: 36. ВЕНТИЛЯЦИЯ				
56	56	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки вентиляционные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	72,000	3741,48	269387
			Накладные расходы			*1634,17*	*117660*
			Сметная прибыль			*277,15*	*19955*

57	57	2305-0306-0319 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки пластмассовые тип РВП 2, размерами 270 мм х 140 мм	шт.	72,000	2273,40	163685
			Сметная прибыль			*165,40*	*12125*
			Раздел: 37. ВНУТРЕННЕЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ				
58	58	2307-0501-1001 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	8,000	12909,24	103274
			Сметная прибыль			*956,24*	*7650*
59	59	1308-0305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	144,000	1225,96	176538
			Накладные расходы			*442,42*	*63708*
			Сметная прибыль			*90,81*	*13077*
60	60	2307-0501-0901 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711, 5(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	шт.	144,000	7333,20	1055981
			Сметная прибыль			*543,20*	*78221*
61	61	2307-0104-0301 РСНБ РК 2015	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60	10 шт.	72,000	625,32	45023
			Сметная прибыль			*46,32*	*3335*
62	62	1308-0305-0905 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка в нише болтами на конструкции	шт.	6,000	10520,71	63124
			Накладные расходы			*3709,48*	*22257*
			Сметная прибыль			*779,31*	*4676*
63	63	2307-0201-0901 РСНБ РК 2015	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-1-0 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	6,000	10407,96	62448
			Сметная прибыль			*770,96*	*4626*
64	64	1308-0305-0605 РСНБ РК 2015	Прожектор. Установка отдельно на кронштейне	шт.	16,000	19972,09	319553
			Накладные расходы			*5558,91*	*88943*
			Сметная прибыль			*1479,41*	*23671*
65	65	СТПРАЙСЛИСТ	Прожектор светодиодный 50 Вт IEK СДО 06-50	шт	16,000	2603,57	41657
			Сметная прибыль			*192,86*	*3086*
66	66	1308-0206-1101 РСНБ РК 2015	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля	400,000	1622,65	649058
			Накладные расходы			*506,39*	*202557*
			Сметная прибыль			*120,20*	*48078*
67	67	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 /2% запас/	км	0,400	185645,52	74258
			Сметная прибыль			*13751,52*	*5501*
68	68	1308-0206-1101 РСНБ РК 2015	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля	360,000	1622,65	584152
			Накладные расходы			*506,39*	*182301*
			Сметная прибыль			*120,20*	*43271*
69	69	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 /2% запас/	км	0,360	290543,76	104596
			Сметная прибыль			*21521,76*	*7748*
70	70	1308-0206-1101 РСНБ РК 2015	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля	1000,000	1622,65	1622645
			Накладные расходы			*506,39*	*506392*
			Сметная прибыль			*120,20*	*120196*
71	71	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 /2% запас/	км	1,000	290543,76	290544
			Сметная прибыль			*21521,76*	*21522*
			Раздел: 38. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ И ИНТЕРНЕТ				
72	72	СТПРАЙСЛИСТ	D-LinK DES-1210-52/C1F Настраиваемый коммутатор на 48 порта 10/100+4 порта 1000	шт	8,000	255535,71	2044286
			Сметная прибыль			*18928,57*	*151429*
73	73	СТПРАЙСЛИСТ	TP-LinK TL-WR840N/RU Беспроводной маршрутизатор 300 Мбит/с	шт	144,000	15235,71	2193943
			Сметная прибыль			*1128,57*	*162514*
74	74	1308-0206-3201 РСНБ РК 2015	Кабель оптический. Прокладка в мини-канале	м линии	4000,000	781,48	3125917
			Накладные расходы			*292,49*	*1169958*
			Сметная прибыль			*57,89*	*231549*
75	75	2306-0409-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	4,000	87726,24	350905
			Сметная прибыль			*6498,24*	*25993*
76	76	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Кабель оптический. Затягивание в проложенные трубы	м	720,000	168,26	121145
			Накладные расходы			*57,02*	*41055*
			Сметная прибыль			*12,46*	*8974*
77	77	2306-1710-0105 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 20 мм х 10 мм	м	720,000	60,48	43546
			Сметная прибыль			*4,48*	*3226*
78	78	1310-0502-0912 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная настенная. Монтаж	коробка	8,000	8070,50	64564
			Накладные расходы			*2742,85*	*21943*
			Сметная прибыль			*597,81*	*4783*
79	79	СТПРАЙСЛИСТ	Анти вандальный шкаф для установки внутри коммутатора и распределительная абонентской линий	шт	8,000	73092,86	584743
			Сметная прибыль			*5414,29*	*43314*
			ИТОГО:				100058307
			В том числе :				
			Стоимость оборудования, всего			0,00	
			в том числе, оборудование поставки заказчика			0,00	
			Накладные расходы			24029010,00	
			Сметная прибыль			7411726,00	
			Временные здания и сооружения		0,9%		900 524,76
			Итого с временными				100 958 831,76
			Зимние удорожания		0,42 %		424 027,09
			Итого с зимними удорожаниями				101 382 858,86
			Непредвиденные работы и затраты		2 %	2 027 657,18	103 410 516,03

			Итого с непредвиденными работами и затратами				103 410 516,03
			с 27,3% с К=1				28 231 970,88
			с 72,7% К=1,049901				78 930 974,65
			всего с рыночными К				107 162 045,53
			НДС		12 %		12 859 445,46
			Итого с НДС				120 021 490,99
		0,9799999855916	Итого с учетом договорного К =0,9799999855916				117 621 059,44
			в том числе НДС 12%				12 602 256,37
			в т.ч. Неотлачиваемая сумма				14 885 142,85
			Сумма к оплате за июль месяц 2021г.(по акту корректировку №3)				39 513 524,60
			в том числе НДС 12%				4 233 591,92

Заказчик

Руководитель ГУ "Каражиянский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

М.П. (наименование организации)

Абилов Б.К.

(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

Директор ТОО "Ондасын Строй"

М.П. (наименование организации)

Борашев Б.О.

(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Технадзор

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся предприятий "Строймонтаж"

М.П. (наименование организации)

Бегебаев Б.О.

(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Директор ТОО "Deluxe Desiga"

М.П. (наименование организации)

Кушпигарова А.Ш.

(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)